Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Комплекс школа-детский сад №33" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

Подрядчик: ПК "Стэка", ТОО "Стэка-проект"

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГУ "КШДС №33", г. Караганда, ул. Кемеровская, 36/2

Договор № 190021 от 28.03.2019 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Коридоры. Лестничные клетки								
		1.1 Коридоры 1 этажа								
1	12-120104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой *м2*	677,2	123,34	–	83526	–	49364	0,178	120,5416
				123,34	–	83526	–	59,1	–	–
2	11-070516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м шва*	378,2	299,91	1,8	113427	680	69028	0,3427	129,60914
				293,05	0,85	110833	323	62,1	0,00125	0,47275
3	11-150203-0204	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	189,1	1078,3	55,91	203907	10573	79010	0,8625	163,09875
				720,48	41,96	136243	7935	54,8	0,06925	13,09518
4	11-150213-0105	Потолки. Нанесение грунтовки ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2*	677,2	69,62	0,02	47146	13	13351	0,0475	32,167
				35,98	–	24364	–	54,8	–	–

5	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ktpp1=1,15; ktpm1=1,25;	677,2	1158,49	20,14	784530	13637	172826	0,5175	350,451
		м2 оштукатуриваемой поверхности		449,14	16,56	304160	11215	54,8	0,02725	18,4537
6	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям ktpp1=1,15; ktpm1=1,25;	677,2	336,61	1,94	227951	1314	88712	0,299	202,4828
		м2 окрашиваемой поверхности		238,12	0,93	161253	630	54,8	0,00138	0,93454
		1.2 Коридоры 3 этажа								
7	12-120104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой	512,52	123,34	–	63214	–	37359	0,178	91,22856
		м2		123,34	–	63214	–	59,1	–	–
8	11-070516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором ktpp1=1,15; ktpm1=1,25;	328,4	299,91	1,8	98492	591	59939	0,3427	112,54268
		м шва		293,05	0,86	96239	281	62,1	0,00125	0,4105
9	11-150203-0204	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное ktpp1=1,15; ktpm1=1,25;	164,2	1078,29	55,91	177056	9181	68606	0,8625	141,6225
		м2 оштукатуриваемой поверхности		720,48	41,96	118303	6890	54,8	0,06925	11,37085
10	11-150213-0105	Потолки. Нанесение грунтовки ktpp1=1,15; ktpm1=1,25;	512,52	69,62	0,02	35681	10	10105	0,0475	24,3447
		м2		35,98	–	18439	–	54,8	–	–
11	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ktpp1=1,15; ktpm1=1,25;	512,52	1158,49	20,14	593750	10321	130798	0,5175	265,2291
		м2 оштукатуриваемой поверхности		449,14	16,56	230195	8488	54,8	0,02725	13,96617
12	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям ktpp1=1,15; ktpm1=1,25;	512,52	336,61	1,94	172519	995	67139	0,299	153,24348

	м2 окрашиваемой поверхности								
			238,12	0,93	122040	477	54,8	0,00138	0,70728
	1.3 Ремонт лестничных клеток								
13	12-120104-0501								
	Потолки. Очистка вручную от краски известковой	55,05	123,34	–	6790	–	4013	0,178	9,7989
	м2								
			123,34	–	6790	–	59,1	–	–
14	11-070516-0115								
	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором ktpp1=1,15; ktpм1=1,25;	34	299,91	1,79	10197	61	6206	0,3427	11,6518
	м шва								
			293,06	0,85	9964	29	62,1	0,00125	0,0425
15	11-150203-0204								
	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное ktpp1=1,15; ktpм1=1,25;	17	1078,24	55,88	18330	950	7103	0,8625	14,6625
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			720,47	41,94	12248	713	54,8	0,06925	1,17725
16	11-150213-0105								
	Потолки. Нанесение грунтовки ktpp1=1,15; ktpм1=1,25;	55,05	69,63	0,02	3833	1	1086	0,0475	2,61488
	м2								
			35,99	–	1981	–	54,8	–	–
17	11-150203-0504								
	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ktpp1=1,15; ktpм1=1,25;	55,05	1158,49	20,15	63775	1109	14049	0,5175	28,48838
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			449,14	16,57	24725	912	54,8	0,02725	1,50011
18	11-150405-0106								
	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям ktpp1=1,15; ktpм1=1,25;	55,05	336,6	1,94	18530	107	7211	0,299	16,45995
	м2 окрашиваемой поверхности								
			238,11	0,93	13108	51	54,8	0,00138	0,07597
19	11-080701-0102								
	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	81	529,94	1,26	42925	102	13753	0,435	35,235
	м2 вертикальной проекции								
			333,64	0,59	27025	48	50,8	0,0007	0,0567
20	12-120104-0501								
	Стены□								
	Стены. Очистка вручную от краски известковой	85,95	123,34	–	10601	–	6265	0,178	15,2991
	м2								
			123,34	–	10601	–	59,1	–	–

21	11-150213-0105	Стены. Нанесение грунтовки ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	85,95	69,62	0,02	5984	2	1694	0,0475	4,08263
		м2		35,97	–	3092	–	54,8	–	–
22	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	85,95	1749,45	23,28	150365	2001	51360	1,3225	113,66888
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1079,39	11,04	92774	949	54,8	0,018	1,5471
23	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	85,95	955,61	17,23	82135	1481	17026	0,4255	36,57173
		м2 оштукатуриваемой поверхности		347,28	14,19	29849	1220	54,8	0,02338	2,00951
24	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	85,95	473,48	2,98	40696	256	16890	0,4485	38,54858
		м2 окрашиваемой поверхности		357,17	1,43	30699	123	54,8	0,00213	0,18307
25	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	2,54	3775,2	16,54	9589	42	4618	3,852	9,78408
		м2		3067,72	8,66	7792	22	59,1	0,0116	0,02946
26	11-150203-0503	Откосы. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	2,54	955,51	17,32	2427	44	503	0,4255	1,08077
		м2 оштукатуриваемой поверхности		347,24	14,17	882	36	54,8	0,02338	0,05939
27	11-150405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	2,54	274,02	1,97	696	5	257	0,231	0,58674
		м2 окрашиваемой поверхности		183,86	0,79	467	2	54,8	0,0011	0,00279
28	12-120104-0505	Подоконники□ Подоконники. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц	0,4	222,5	–	89	–	53	0,322	0,1288
		м2		222,5	–	89	–	59,1	–	–

29	11-150213-0105	Подоконники. Нанесение грунтовки ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	0,4	67,5	–	27	–	8	0,0475	0,019
		м2		35	–	14	–	54,8	–	–
30	11-150203-0503	Подоконники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	0,4	955	17,5	382	7	79	0,4255	0,1702
		м2 оштукатуриваемой поверхности		347,5	12,5	139	5	54,8	0,02338	0,00935
31	11-150403-0310	Подоконники. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	0,4	315	–	126	–	63	0,3565	0,1426
		м2 окрашиваемой поверхности		287,5	–	115	–	54,8	0,00063	0,00025
32	22-040705-0401	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	0,00012	350925,27		42				
		т								
33	22-040603-0103	Олифа комбинированная К-4 ГОСТ 32389-2013	0,06	371,44		22				
		кг								

Раздел 2 Кабинеты и туалеты

2.2 Туалеты

34	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	17,85	549,69	20,5	9812	366	5698	0,6987	12,4718
		м2		529,19	10,92	9446	195	59,1	0,0144	0,25704
35	11-110101-1101	Устройство гидроизоляции из сухих смесей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	17,85	3284,26	19,27	58624	344	3245	0,4094	7,30779
		м2 стяжки		288,91	9,64	5157	172	60,9	0,01588	0,28346
36	11-110101-2706	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	17,85	3612,89	62,8	64490	1121	10774	1,2305	21,96443
		м2 покрытия		956,36	34,73	17071	620	60,9	0,05625	1,00406
37	12-120104-0501	Стены□ Стены. Очистка вручную от краски известковой	50,32	123,33	–	6206	–	3668	0,178	8,95696
		м2		123,33	–	6206	–	59,1	–	–

38	12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	46	555,5	35,91	25553	1652	14579	0,743	34,178
		м2 облицовки		519,59	16,67	23901	767	59,1	0,0199	0,9154
39	11-150213-0105	Стены. Нанесение грунтовки ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	96,32	69,61	0,02	6705	2	1899	0,0475	4,5752
		м2		35,97	–	3465	–	54,8	–	–
40	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	96,32	1061,68	55,91	102261	5385	39737	0,851	81,96832
		м2 оштукатуриваемой поверхности		710,87	41,96	68471	4042	54,8	0,06925	6,67016
41	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	47,18	955,62	17,23	45086	813	9346	0,4255	20,07509
		м2 оштукатуриваемой поверхности		347,29	14,2	16385	670	54,8	0,02338	1,10307
42	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	47,18	473,46	2,97	22338	140	9272	0,4485	21,16023
		м2 окрашиваемой поверхности		357,19	1,44	16852	68	54,8	0,00213	0,10049
43	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	49,14	4235,04	17,16	208110	843	38757	1,748	85,89672
		м2 поверхности облицовки		1426,68	12,58	70107	618	54,8	0,02063	1,01376
44	12-120104-0505	Потолки Очистка потолка от краски	17,55	223,13	–	3916	–	2314	0,322	5,6511
		м2		223,13	–	3916	–	59,1	–	–
45	11-070516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	6,76	299,85	1,78	2027	12	1234	0,3427	2,31665
		м шва		293,05	0,89	1981	6	62,1	0,00125	0,00845

46	11-150203-0204								
	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное ktpp1=1,15; ktpm1=1,25;	3,38	1078,11	55,92	3644	189	1412	0,8625	2,91525
	м2 оштукатуриваемой поверхности		720,41	42,01	2435	142	54,8	0,06925	0,23407
47	11-150213-0105								
	Потолки. Нанесение грунтовки ktpp1=1,15; ktpm1=1,25;	17,55	69,57	–	1221	–	346	0,0475	0,83363
	м2		35,95	–	631	–	54,8	–	–
48	11-150203-0504								
	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ktpp1=1,15; ktpm1=1,25;	17,55	1158,46	20,11	20331	353	4479	0,5175	9,08213
	м2 оштукатуриваемой поверхности		449,12	16,58	7882	291	54,8	0,02725	0,47824
49	11-150405-0106								
	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям ktpp1=1,15; ktpm1=1,25;	17,55	336,64	1,94	5908	34	2299	0,299	5,24745
	м2 окрашиваемой поверхности		238,12	0,91	4179	16	54,8	0,00138	0,02422
50	12-110101-0701								
	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	0,38	3776,32	15,79	1435	6	691	3,852	1,46376
	м2		3068,42	7,89	1166	3	59,1	0,0116	0,00441
51	11-150203-0503								
	Откосы. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ktpp1=1,15; ktpm1=1,25;	0,38	957,89	18,42	364	7	75	0,4255	0,16169
	м2 оштукатуриваемой поверхности		347,37	13,16	132	5	54,8	0,02338	0,00888
52	11-150405-0105								
	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям ktpp1=1,15; ktpm1=1,25;	0,38	302,63	2,63	115	1	44	0,26565	0,10095
	м2 окрашиваемой поверхности		210,53	–	80	–	54,8	0,00138	0,00052
53	12-030101-0101								
	Разборка перегородок из ДСП панелей	21,6	96,48	13,94	2084	301	1119	0,123	2,6568
	м2 стен		82,55	5,14	1783	111	59,1	0,0045	0,0972

54	11-100501-0102	Перегородки. Установка блоков из ПВХ профилей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	34,641	1762,65	111,23	61060	3853	18400	1,0741	37,2079
		м2 проемов		834,82	53,4	28919	1850	59,8	0,08238	2,85373
55	21-090201-0101	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции ГОСТ 30674-99	34,641	13688,99		474200				
		м2								
56	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних стенах. Установка блоков из ПВХ профилей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	16,575	2354,87	118,67	39032	1967	8025	0,95933	15,90089
		м2 проемов		754,81	54,84	12511	909	59,8	0,08475	1,40473
57	21-090202-0301	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	16,575	16398,16		271800				
		м2								
58	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два разаК=2,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	22,8	56,14	0,83	1280	19	247	0,0245	0,5586
		м2		19,78	0,18	451	4	54,2	0,00025	0,0057

Раздел 3 Замена линолеума

	3									
59	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	33,4	80,78	1,86	2698	62	1577	0,1139	3,80426
		м2		78,92	0,99	2636	33	59,1	0,0013	0,04342
60	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	314,14	26,12	–	8206	–	4850	0,0377	11,84308
		м		26,12	–	8206	–	59,1	–	–
61	11-110101-3504	Покрытия из плит OSB. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	533,8	413,84	23,26	220908	12416	127321	0,49565	264,57797
		м2 покрытия		380,16	11,49	202931	6134	60,9	0,01763	9,41089
62	21-070509-0409	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 ммК=1,207;	644,2966	888,37		572374				
		м2								

63	11-110101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках ktpp1=1,15; ktpm1=1,25;	533,8	3715,77	14,29	1983476	7628	79451	0,322	171,8836
		м2 покрытия		237,72	6,68	126895	3566	60,9	0,01025	5,47145
64	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 ktpp1=1,15; ktpm1=1,25;	314,14	272,35	0,54	85555	170	17216	0,10339	32,47893
		м плинтусов		89,73	0,26	28189	81	60,9	0,00038	0,11937
65	11-110101-3901	Пороги. Устройство ktpp1=1,15; ktpm1=1,25;	33,72	68,68	1,45	2316	49	1382	0,08798	2,96669
		м плинтусов		66,64	0,68	2247	23	60,9	0,001	0,03372
66	29-000001-0003(пр	Порог алюминиевый	33,72	900		30348				
		м								
67	12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	75	128,52	1,13	9639	85	5673	0,1789	13,4175
		шт.		127,39	0,6	9554	45	59,1	0,0008	0,06
68	13-080305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах ktpp1=1,15; ktpm1=1,25;	82	3859,3	657,16	316463	53887	68599	1,725	141,45
		шт.		1520,28	434,33	124663	35615	42,8	0,70175	57,5435
69	23-070102-1340	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2x36-014 Luxe ГОСТ 17677-82	79	7106,86		561442				
		шт.								
70	23-070104-0501	Лампы светодиодные, цоколь G13	158	695,65		109913				
		шт.								
71	23-070101-0713	Светильники, тип НПО22-100-034/3753 ГОСТ 17677-82	3	976,32		2929				
		шт.								
72	23-070104-0401	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	3	295,85		888				
		шт.								

Раздел 4 Водопровод. Канализация

73	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка ktpp1=1,15; ktpm1=1,25;	4	2779,25	116	11117	464	5354	2,553	10,212
		комплект		2158,75	57,5	8635	230	60,4	0,08875	0,355

74	23-030102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	4	14365,72		57463				
		комплект								
75	11-170401-0101	Писсуары настенные. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	1	1152	41	1152	41	552	1,0695	1,0695
		комплект		893	21	893	21	60,4	0,03125	0,03125
76	23-030102-0803	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	1	10130,18		10130				
		шт.								
77	12-150101-0614	Мойка на одно отделение. Смена санитарно-технических приборов	3	2870,67	22,67	8612	68	4702	3,274	9,822
		прибор		2640,67	11,33	7922	34	59,1	0,014	0,042
78	29-000001-0001(пр	Мойки на одно отделение из нержавейки	3	57100		171300				
		шт								
79	12-150101-0616	Ванна чугунная. Смена санитарно-технических приборов	2	5099,5	119	10199	238	5671	5,874	11,748
		прибор		4738	59,5	9476	119	59,1	0,074	0,148
80	23-030102-0118	Ванна стальная эмалированная, длиной 1200 мм ГОСТ 23695-94	2	16406,07		32812				
		шт.								
81	12-150101-0618	Раковина. Смена санитарно-технических приборов	1	1881	23	1881	23	918	1,913	1,913
		прибор		1543	11	1543	11	59,1	0,014	0,014
82	23-030102-0934	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	1	8716,35		8716				
		шт.								
83	11-170201-0103	Смесители. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	7	718,29	0,14	5028	1	2911	0,805	5,635
		шт.		688,43	–	4819	–	60,4	–	–
84	23-030102-1224	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	2	4646,37		9293				
		шт.								
85	23-030102-1249	Смеситель для ванны двухрукояточный настенный ГОСТ 25809-96	2	5510,89		11022				
		шт.								

86	23-030102-1236	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	3	4490,89		13473				
		шт.								
87	11-170801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	4	7891,5	294,75	31566	1179	18589	9,0505	36,202
		комплект		7560,25	134	30241	536	60,4	0,19	0,76
88	51-040106-0113(об	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	3	41456		124368				
		шт.								
89	51-040106-0109(об	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	1	34387		34387				
		шт.								
	Раздел 5 Замена светильников									
90	12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	241	128,53	1,14	30976	275	18231	0,1789	43,1149
		шт.		127,39	0,61	30701	146	59,1	0,0008	0,1928
91	13-080305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	174	3859,29	657,16	671517	114346	145563	1,725	300,15
		шт.		1520,28	434,33	264528	75573	42,8	0,70175	122,1045
92	23-070106-0801	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20Q, мощность 26 Вт, световой поток 2981 лм	163	17432,77		2841542				
		шт.								
93	23-070106-0809	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S, мощность 26 Вт, световой поток 2981 лм	3	17432,77		52298				
		шт.								
94	23-070106-1001	Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки, модели Диора 6, мощность 6 Вт, световой поток 700 Лм, степень защиты IP40	6	3396,74		20380				
		шт.								
95	23-070102-1340	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-014 Luxe ГОСТ 17677-82	2	7106,86		14214				

			шт.							
96	23-070104-0501	Лампы светодиодные, цоколь G13	4	695,65		2783				
			шт.							
97	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	40,5	174,77	2,15	7078	87	2747	0,18734	7,58727
			м	158,4	0,07	6415	3	42,8	0,00013	0,00527
98	23-061710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	40,5	37,6		1523				
			м							
99	13-080206-0902	Кабель сечением до 35 мм2. Прокладка в коробах ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	40,5	49,48	1,68	2004	68	676	0,046	1,863
			м	38,42	0,59	1556	24	42,8	0,00075	0,03038
100	13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам в помещениях с нормальной средой ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	192,5	264,23	110,59	50864	21289	13407	0,1495	28,77875
			м кабеля	124,88	37,84	24040	7284	42,8	0,04725	9,09563
101	23-060131-0202	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,233	29245,89		6814				
			км							
	Раздел 6 Дверные проемы									
102	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	97,88	765,12	110,24	74890	10790	35478	0,9115	89,21762
			м2	654,88	58,62	64100	5738	50,8	0,0774	7,57591
103	11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	22,7	1705,11	85,33	38706	1937	20985	1,7135	38,89645
			м2 проемов	1510,13	35,77	34280	812	59,8	0,046	1,0442
104	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	2,1	28377,5		59593				
			м2							
105	21-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	18,71	38635,4		722868				
			м2							

106	21-090402-0103								
	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	1,89	16109,75		30447				
	м2								
107	21-090404-0305								
	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	1	5039,9		5040				
	шт.								
108	21-090404-0603								
	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	7	346,41		2425				
	шт.								
109	21-090404-1005								
	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	8	3503,77		28030				
	пара								
110	11-100107-0106								
	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях ktpp1=1,15; ktpм1=1,25;	72,03	1101,6	51,81	79348	3732	31802	1,1216	80,78885
	м2 проемов		716,3	22,02	51595	1586	59,8	0,03163	2,27831
111	21-090102-0103								
	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	66,36	4625,66		306959				
	м2								
112	21-090102-0102								
	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	2,94	5765,2		16950				
	м2								
113	21-090102-0105								
	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	2,73	4088,73		11162				
	м2								
114	11-100107-0107								
	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях ktpp1=1,15; ktpм1=1,25;	3,15	937,14	70,79	2952	223	1232	0,97417	3,06864
	м2 проемов		622,22	31,75	1960	100	59,8	0,04563	0,14373
115	21-090102-0106								
	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние СТ РК 943-92	3,15	4340,54		13673				
	м2								
116	21-090404-0305								
	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	35	5039,9		176397				

			шт.							
117	21-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	2	346,41		693				
			шт.							
118	21-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	37	3503,77		129639				
			пара							
119	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	78	428,74		33442				
			шт.							
120	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	74	3775,31	16,53	279373	1223	134545	3,852	285,048
			м2	3067,66	8,78	227007	650	59,1	0,0116	0,8584
121	11-150203-0503	Откосы. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ktpp1=1,15; ktpm1=1,25;	74	955,62	17,24	70716	1276	14659	0,4255	31,487
			м2 оштукатуриваемой поверхности	347,28	14,2	25699	1051	54,8	0,02338	1,73012
122	11-150405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	74	274,18	1,95	20289	144	7498	0,231	17,094
			м2 окрашиваемой поверхности	183,96	0,93	13613	69	54,8	0,0011	0,0814
123	11-150403-0104	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву ktpp1=1,15; ktpm1=1,25;	125,8	387,07	0,87	48694	109	20055	0,37375	47,01775
			м2 окрашиваемой поверхности	290,48	0,42	36543	53	54,8	0,00063	0,07925
Раздел 7 Отмостка										
124	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	59,472	1934,39	790,09	115042	46988	53096	1,55	92,1816
			м3 конструкции	1144,3	336,28	68054	19999	60,3	0,3886	23,11082
125	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	23,7888	7208,14	1170	171473	27833	40868	3,24	77,07571
			м3 подстилающего слоя	2350,6	470,35	55918	11189	60,9	0,55	13,08384
126	11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	247,8	515,06	18,7	127633	4633	39724	0,366	90,6948
			м2 стяжки							

				253,61	9,62	62844	2384	60,9	0,0127	3,14706
127	11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103К=16,000;	3964,8	66,79	3,29	264804	13053	11202	0,0044	17,44512
		м2 стяжки								
				3,05	1,59	12088	6306	60,9	0,0021	8,32608
128	21-050309-0130	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012К=1,040;	257,712	511,44		131804				
		м2								
	Раздел 8 Ремонт крылец									
129	11-150108-1701	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	12	8537,92	19,5	102455	234	17518	3,105	37,26
		м2 поверхности облицовки								
				2655,17	8,75	31862	105	54,8	0,01338	0,16056
130	21-130211-0201	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	0,048	45816,81		2199				
		1000шт.								
131	11-150108-1801	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	121,17	2275,19	12,88	275685	1561	73196	1,38184	167,43755
		м2								
				1100,47	1,86	133344	225	54,8	0,002	0,24234
132	11-150108-1808	Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка металлосайдингом ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	121,17	320,28	1,67	38808	202	20718	0,40066	48,54797
		м2								
				311,4	0,62	37732	75	54,8	0,00068	0,0824
133	29-000000-0010(пл	МеталлосайдингК=1,200;	145,404	2609		379359				
		м2								
134	21-100102-0106	Планка угла наружного с защитным покрытием	112	751,81		84203				
		м								
135	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2;	92,52	241,89	0,62	22380	57	13193	0,3482	32,21546
		м2 кровли								
				241,28	–	22323	–	59,1	–	–
136	11-120101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	92,52	198,64	0,72	18378	67	1324	0,0322	2,97914

	м2 кровли								
			25,02	0,35	2315	32	56,4	0,0005	0,04626
137	11-120101-0209	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя ktpp1=1,15; ktpm1=1,25;	92,52	1459,64	9,42	135046	872	6503	0,14605	13,51255
		м2 кровли								
				122,01	2,63	11288	243	56,4	0,00363	0,33585
	Раздел 9 Прочие работы									
138	12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	29,9755	1485,08	–	44516	–	26309	2,1432	64,24349
		т								
				1485,08	–	44516	–	59,1	–	–
139	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	29,9755	430		12889				
		т								
140	41-010101-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	29,9755	685,87		20559				
		т								
		Всего прямые затраты				**16757548**				**4845**
										350
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 877 461				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				398 201				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				230 933				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				12 448 438				
		- перевозка грузов, тенге				33 448				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 271 429				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				19 028 977				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				685 042				
		Итого, тенге				19 714 019				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 577 121				
		Всего				**21 291 140**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8				255 494				
		Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)				**21 546 633,93**				

	ИТОГО ПО АКТУ с УЧЕТОМ ТЕНДЕРНОЙ СКИДКИ, К=0,9	**19 391 970,54**
	НДС (12 %)	2 327 036,46
	Всего по акту с учетом НДС	**21 719 007**

Заказчик:

КГУ "Комплекс школа-детский сад №33" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

Директор Садвакасова А.Д.

Подрядчик:

ПК "Стэка"

Председатель Свиридов М.В.

Технический надзор:

ТОО "Нурай-сервис"

Рысбек Е.

Авторский надзор ТОО "НИКА-К" Храпова

ТОО "Стэка-проект"

Директор Свиридов В.И.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Комплекс школа-детский сад №33" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"
Подрядчик: Производственный кооператив "Стэка"
Наименование строительства и его адрес: Работы по капитальному ремонту полов (замена линолеума);столовая (замена унитазов,мойки и светильников); замена входных дверей, ремонт отмостки и козырьков КГУ "КШДС №33", г. Караганда, ул. Кемеровская, строение 36/2

Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года №229

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август 2019г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименован.	код
		190021	28.03.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2016 г	дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитальному ремонту полов (замена линолеума); столовая (замена унитазов, мойки и светильников); замена входных дверей, ремонт отмостки и козырьков	**21 719 007,00**	**19 391 970,54**	**21 291 140,00**	**21 291 140,00**		**255 494,00**			**2 327 036,46**	**21 719 007,00**
Удержание аванса на строительство 30% с НДС	0									**6 515 702,10**
Итого к оплате работ и затрат,включаемых в стоимость работ										**15 203 304,90**

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение "Комплекс школа-детский сад №33" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"
БИН 950640001244
Директор
_____ Садвакасова А.Д.

ПОДРЯДЧИК:
ПК "Стэка"
БИН 941240000629
Председатель
_____ Свиридов М.В.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "НИКА-К"
БИН 081240018472
_____ Кравцова М.Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
_____ Дюсенбеков Т.Т.

Форма 3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Комплекс школа-детский сад №33" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

Подрядчик: ПК "Стэка"

Договор: №190021 от 28.03.2019 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

от 15 августа 2019 года

за период с 1 июня 2019 года по 15 августа 2019 года

Объект: Работы по капитальному ремонту полов (замена линолеума); столовая (замена унитазов, мойки и светильников); замена входных дверей, ремонт отмостки и козырьков

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2019 год	21 719 007,00
2	Ранее заактированная сумма по выполняемым работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	6 515 702,10
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	капитальный ремонт здания
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	21 719 007,00
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	21 719 007,00
8	Удержание аванса 30%	6 515 702,10
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	15 203 304,90
	в том числе ндс	1 628 925,53

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение "Комплекс школа-детский сад №33" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"
Адрес: г.Караганда, Кемеровская, строение 36/2
БИН 950640001244
ИИК KZ63070103KSN3004000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Директор _____ Садвакасова А.Д.

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:

ПК "Стэка"

Адрес: г.Темиртау, пр.Мира, 19

БИН 941240000629
ИИК KZ198560000000017014
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Председатель _____ Свиридов М.В.