ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"**

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО "КазСтройCorporation "**

Наименование стройки:Работы по текущему ремонту административного здания по адресу г.Уральск ул.Сарайшык 47

Наименование объекта: Работы по текущему ремонту административного здания по адресу г.Уральск ул.Сарайшык 47

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за август 2019г

Наименование работ и услуг	(Договор № 85-2 от 09.08.2019г.)								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	36 374 736,67		36 374 736,67	-	49 227 887,52		8965580,36	1075869,64	10041450,00
Всего к оплате:							**8965580,36**	1075869,64	**10041450,00**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Руководитель
Шауенов Р.С.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью"КазСтройCorporation"

Директор
Султаев Е. Ы.

М.П.

Форма 2В

Заказчик Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Подрядчик ТОО "КазСтройCorporation "

Наименование стройки - На текущий ремонт здания «ГУ Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области расположенного по адресу: г.Уральск, ул.Сарайшык, 47»

АКТ №1

выполненных работ

АВГУСТ 2019г. (Договор № 85-2 от 09.08.2019г.)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтаж									
1	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Разборка перегородок и облицовки из гибсокортонных листов из каркаса и брусьев	м2 перегородок	113,97	1662,42	191,12	189466	21782	--	127593	342423
					1471,30	83,60	167685	9528		25365	
2	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,6	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с обшивкой пластиковыми панелями в санузлах.Демонтаж потолка	м2 потолка	7,6	691,27	8,30	5254	63	--	4693	10742
					682,97	3,08	5191	23		796	
3	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=0,6	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах.Демонтаж блоков из ПВХ профилей	м2	2,98	653,67	101,59	1948	303	--	1606	3838
					552,07	46,72	1645	139		284	
4	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	1,89	1580,01	32,61	2986	62	456	1720	5083
					1306,06	13,10	2468	25		377	
5	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,6	Проемы оконные площадью до 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	5,572	945,67	99,76	5269	556	--	4470	10519
					845,91	45,53	4713	254		779	

6	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,6	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом+ 2-этажа. Демонтаж	м2 перегородок (за вычетом проемов)	22,35	856,18	18,03	19136	403	2450	14790	36639
					728,54	6,71	16283	150		2714	
7	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Связи и распорки из профильной трубы+ Каркас теневого навеса над оконными приямками. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,082	52736,45	14851,22	4324	1218	98	2290	7143
					36679,80	3786,93	3008	311		529	
8	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,6	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом+ 3-этажа. Демонтаж	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,05	856,18	18,03	13742	289	1760	10621	26311
					728,54	6,71	11693	108		1949	
9	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток+ л/маршей, л/клеток. Разборка покрытия	м2	1,44	757,78	29,74	1091	43	--	770	2011
					728,05	15,00	1048	22		149	
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	Пандус и площадки главного входа для подъема инвалидов из монолитного бетона. Демонтаж	м3	8,288	1804,90	863,14	14959	7154	--	8464	25296
					941,76	180,43	7805	1495		1874	
11	1209-0101-0401 РСНБ РК 2015	Ступени каменные и железобетонные на сплошном основании. Разборка	м ступеней	6,6	1976,43	103,37	13044	682	--	9072	23886
					1873,07	36,06	12362	238		1769	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				271219	32554	4764	186089	493891
							233902	12292	--	36585	

РАЗДЕЛ 2. Монтаж- ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

12	1207-0101-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 1,0 м2	место	60	1578,56	38,53	94714	2312	14733	56663	163487
					1294,48	17,17	77669	1030		12110	
13	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	59,17	1737,73	92,63	102821	5481	14026	80535	198025
					1408,05	39,91	83314	2361		14669	
14	2206-0301-0117 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные полированные размерами 450 мм х 450 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	60,3534	2819,00	--	170136	--	170136	--	183747

					--	--	--	--		13611	
15	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами в санузлах. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	7,6	2499,15	17,30	18994	131	8914	8998	30230
					1309,02	6,42	9949	49		2239	
16	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	7,6	699,11	3,08	5313	23	1598	2960	8935
					485,85	0,92	3692	7		662	
17	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	7,6	326,74	0,73	2483	6	422	1646	4459
					270,36	0,35	2055	3		330	
18	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	7,6	172,38	0,30	1310	2	180	904	2391
					148,47	0,15	1128	1		177	
19	1110-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	44,68	2520,11	15,37	112598	687	57233	49438	175000
					1223,77	5,67	54678	253		12963	
20	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	44,68	699,11	3,08	31236	138	9390	17399	52526
					485,85	0,92	21708	41		3891	
21	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	44,68	326,74	0,73	14599	33	2486	9676	26217
					270,36	0,35	12080	16		1942	
22	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	44,68	172,38	0,30	7702	14	1054	5312	14055
					148,47	0,15	6634	6		1041	
23	1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	68,2	325,02	--	22166	--	5165	13601	38628
					249,28	--	17001	--		2861	

24	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	10,23	326,74	0,73	3343	7	570	2215	6003
					270,36	0,35	2766	4		445	
25	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	10,23	172,38	0,30	1763	3	241	1216	3218
					148,47	0,15	1519	1		238	
26	1203-0101-1904 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы наружние+ ц/этаж. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	5,124	31699,85	1634,69	162430	8376	119517	26684	204243
					6740,20	492,62	34537	2524		15129	
27	1115-0106-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности из плиток под декоративный кирпич	м2 поверхности облицовки	4,87	2364,12	22,83	11513	111	739	8570	21690
					2189,49	10,28	10663	50		1607	
28	2206-0301-1212 РСНБ РК 2015	Плитки керамические фасадные цветные под декоративный кирпич, толщина 10 мм ГОСТ 13996-93	м2	4,9187	4005,00	--	19699	--	19699	--	21275
					--	--	--	--		1576	
29	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,93	1367,92	18,86	12215	168	4218	6304	20001
					876,66	5,80	7829	52		1482	
30	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4) К=2	Стены. Шпаклевка по штукатурке 1 СЛОЙ-ГЛАТТ, 1 СЛОЙ ФИНИШ	м2 окрашиваемой поверхности	8,93	403,66	2,49	3605	22	841	2203	6272
					307,11	1,19	2742	11		465	
31	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	8,93	487,27	3,55	4351	32	1655	2143	7014
					298,32	1,69	2664	15		520	
32	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,31	2418,19	203,66	3168	267	1416	1449	4986
					1133,81	94,85	1485	124		369	
33	2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	1,31	27185,00	--	35612	--	35612	--	38461
					--	--	--	--		2849	

34	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	2	111,00	--	222	--	222	--	240
					--	--	--	--		18	
35	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	2,52	1561,87	9,34	3936	24	3351	515	4807
					222,78	4,46	561	11		356	
36	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	2,52	2426,00	--	6114	--	6114	--	6603
					--	--	--	--		489	
37	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,831	2388,39	20,70	1985	17	441	1226	3468
					1837,76	6,31	1527	5		257	
38	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4) К=2	Стены. Шпаклевка по штукатурке 1 СЛОЙ-ГЛАТТ, 1 СЛОЙ ФИНИШ	м2 окрашиваемой поверхности	0,831	403,66	2,49	335	2	78	205	584
					307,11	1,19	255	1		43	
39	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	0,831	487,27	3,55	405	3	154	199	653
					298,32	1,69	248	1		48	
40	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24,93	3251,65	37,57	81064	937	45315	31644	121724
					1396,38	13,98	34812	348		9017	
41	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	49,86	578,99	3,08	28868	154	10479	14625	46973
					365,73	0,92	18235	46		3479	
42	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4) К=2	Стены. Шпаклевка по штукатурке 1 СЛОЙ-ГЛАТТ, 1 СЛОЙ ФИНИШ	м2 окрашиваемой поверхности	49,86	403,66	2,49	20127	124	4691	12298	35018
					307,11	1,19	15312	60		2594	
43	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	49,86	487,27	3,55	24295	177	9244	11967	39163
					298,32	1,69	14874	84		2901	
44	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Приямки. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,568	808,70	--	3694	--	--	2660	6862
					808,70	--	3694	--		508	

66	2103-0302-0601 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	5,87685	1940,00	--	11401	--	11401	--	12313
					--	--	--	--		912	
67	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пандус въезда на дворовую территорию из бетона В15 . Устройство	м3	1,62	28622,04	1165,35	46368	1888	42843	1863	52090
					1010,74	253,28	1637	410		3858	
68	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены спуска котельной. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности п на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	10,5	5823,47	91,18	61146	957	6565	43098	112584
					5107,03	23,65	53624	248		8340	
69	2105-0109-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,18	1838,00	--	22387	--	22387	--	24178
					--	--	--	--		1791	
70	1208-0101-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали + вентиляция и газоотводов. Устройство настенных желобов	м	6	1282,29	2,70	7694	16	6380	941	9325
					216,39	1,33	1298	8		691	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5698915	211114	4762655	610873	6814874
							702088	52989	--	504617	
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
71	1120-2601-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 8 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	2	8388,67	13,80	16777	28	1837	14613	33902
					7455,82	--	14912	--		2511	
72	ПРАЙС	Кондиционер настенный Gree-12 R410A	шт	2	117991,07	--	235982	--		--	235982
					--	--	--	--	235982	--	
73	ПРАЙС	Крепежные элементы, мелкий расходный материал	шт	2	4017,86	--	8036	--	--	--	8679
					--	--	--	--		643	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				260795	28	1837	14613	278563
							14912	--	235982	3154	
		РАЗДЕЛ 4. Электромонтажные работы									
74	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат+распредкоробок. Установка	шт.	26	1302,99	--	33878	--	260	24205	62729
					1293,00	--	33618	--		4647	
75	1219-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2,5 кирпича для кабеля. Пробивка вручную	отверстие	2	1620,35	--	3241	--	--	2333	6020

					1620,35	--	3241	--		446	
76	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели автоматы. Демонтаж	шт.	2	50,92	--	102	--	--	73	189
					50,92	--	102	--		14	
77	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	122	50,92	--	6213	--	--	4473	11541
					50,92	--	6213	--		855	
78	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	19	166,60	1,65	3165	31	--	2268	5868
					164,95	0,83	3134	16		435	
79	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат+автоматы. Установка	шт.	4	1302,99	--	5212	--	40	3724	9651
					1293,00	--	5172	--		715	
80	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	172	466,31	3,52	80206	606	3985	54592	145582
					439,62	1,21	75615	208		10784	
81	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	18	391,43	3,52	7046	63	234	4875	12875
					374,97	1,21	6749	22		954	
82	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	38	391,43	3,52	14874	134	491	10292	27180
					374,97	1,21	14249	46		2013	
83	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	19	1777,66	592,05	33775	11249	3855	18574	56537
					982,68	375,07	18671	7126		4188	
84	1308-0305-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на подвесках в подвесных потолках	шт.	16	6459,89	967,80	103358	15485	31809	47906	163365
					3504,03	654,47	56064	10472		12101	
85	1308-0305-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Люстры и подвесы с количеством ламп до 5. Монтаж оборудования	шт.	2	3604,03	1523,16	7208	3046	1576	3391	11447
					1293,00	1061,80	2586	2124		848	
86	1308-0206-1401 РСНБ РК 2015	Провод магистралей, стояков и силовых сетей, количество и сечение до 2х6 мм2. Прокладка в готовых каналах или асбестоцементных трубах	м трассы	24,5	173,85	2,64	4259	65	651	2567	7372
					144,60	0,91	3543	22		546	
87	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	135	827,57	27,46	111722	3707	36438	52270	177111
					530,20	7,56	71577	1020		13119	
				Материалы							
88	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, 4x2x24 экранированный	км	0,115	172232,00	--	19807	--	19807	--	21391

					--	--	--	--		1585	
89	2306-0514-0104 РСНБ РК 2015	Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2	км	0,15	103529,00	--	15529	--	15529	--	16772
					--	--	--	--		1242	
90	2306-0514-0105 РСНБ РК 2015	Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2	км	0,2	170532,00	--	34106	--	34106	--	36835
					--	--	--	--		2729	
91	2306-0514-0204 РСНБ РК 2015	Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2	км	0,28	148323,00	--	41530	--	41530	--	44853
					--	--	--	--		3322	
92	2306-1401-0202 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,016	180137,00	--	2882	--	2882	--	3113
					--	--	--	--		231	
93	2306-1401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,03	281353,00	--	8441	--	8441	--	9116
					--	--	--	--		675	
94	2306-0514-0205 РСНБ РК 2015	Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2	км	0,1	256540,00	--	25654	--	25654	--	27706
					--	--	--	--		2052	
95	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,474	61018,00	--	28923	--	28923	--	31236
					--	--	--	--		2314	
96	2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	41096,00	--	822	--	822	--	888
					--	--	--	--		66	
97	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	4,5	26,00	--	117	--	117	--	126
					--	--	--	--		9	
98	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	100	32,00	--	3200	--	3200	--	3456
					--	--	--	--		256	
99	2307-0106-0501 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED FL-10, мощность 13 Вт, световой поток 1539 лм	шт.	1	26814,00	--	26814	--	26814	--	28959
					--	--	--	--		2145	
100	2307-0106-0105 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754) LED СТ РК 2595-2014	шт.	16	3655,00	--	58480	--	58480	--	63158

					--	--	--	--		4678	
101	ПРАЙС	Люстры	шт	2	44642,86	--	89286	--	89286	--	96429
					--	--	--	--		7143	
102	2307-0202-0506 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41212-05, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм, типа ИЭК	шт.	6	345,00	--	2070	--	2070	--	2236
					--	--	--	--		166	
103	2307-0202-0522 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	20	132,00	--	2640	--	2640	--	2851
					--	--	--	--		211	
104	СТ123-070217-0107	Розетка РА 16-253, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	25	808,04	--	20201	--	20201	--	21817
					--	--	--	--		1616	
105	СТ123-070217-0107	Розетка РА 16-239, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	15	665,18	--	9978	--	9978	--	10776
					--	--	--	--		798	
106	СТ123-070217-0107	Розетка РА 16-228, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	35	517,86	--	18125	--	18125	--	19575
					--	--	--	--		1450	
107	СТ123-070217-0107	Розетка РА 16-258, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	1116,07	--	2232	--	2232	--	2411
					--	--	--	--		179	
108	2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	Подразетники	шт.	232	74,00	--	17168	--	17168	--	18541
					--	--	--	--		1373	
109	СТ123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	15	486,61	--	7299	--	7299	--	7883
					--	--	--	--		584	
110	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	14	607,14	--	8500	--	8500	--	9180
					--	--	--	--		680	
111	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 230 В, цоколь Е27, мощность 25 Вт	шт.	20	1066,96	--	21339	--	21339	--	23046
					--	--	--	--		1707	

112	2307-0204-1315 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2**	**1220,00**	**--**	**2440**	**--**	**2440**	**--**	**2635**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**		**--**	**--**	**--**	**--**		**195**	
							881842	**34387**	**546922**	**231543**	**1202456**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**300534**	**21055**	**--**	**89071**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**8789784**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1251436**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**278083**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**86336**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5316178**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**235982**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1043118**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**633427**	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1196**
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ %											
ИТОГО											**8789784,00**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ %											
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2019 г.											**8789784,00**
Непредвиденные работы и затраты 2%											**175796,36**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах на 2019год 100%											**8965580,36**
НДС 12%											**1075869,64**
ИТОГО с НДС 12%											**10041450,00**

Заказчик

Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Руководитель **Шауенов Р.С.**

Подрядчик:

ТОО "КазСтройCorporation "

Директор **Султаев Е. Ы.**