Форма 2

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо Казахстанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Новинтех"**

Акт

приемки выполненных работ **за 1 по 15 август** месяц 2019 года

"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209 "

Основание: Договор **№ 115 от 25 июля 2019 года**

Составлена в уровне цен 2001 года, по состоянию на 2017 год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда рабоч.чел./час			
					Всего прямые затраты	З/П рабочих строителей	Эксплуатация машин	в т.ч. З/П машинистов	Всего прямые затраты	З/П рабочих строителей	Эксплуатация машин	в т.ч. З/П машинистов	%	Тенге	Рабочих-строителей	Раб.,обслуж. машин	Рабочих-строителей	Раб.,обслуж. машин
															на единицу		Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Устройство дорожной одежды																
1	Е0127-101-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, толщина слоя 10 см (всего 18 см)	м2	51647,700	119,34	3,01	116,17	6,73	6 163 732	155 460	6 000 008	347 589	133	669 055	0,02	0,03	899	1 363
2	Е0127-101-10 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	на каждый 1 см изменения толщины фрезируемого слоя добовлять к расценке 27-101-5	м2	413181,600	5,32	0,16	5,15	0,31	2 199 106	66 109	2 129 692	126 434	133	256 082			372	496
3	Е0127-50-2	Ресайклирование покрытия с добавлением нового материала для устройства основания дорожной одежды толщиной 8 см (всего 18 см)	м2	51647,700	43,83	7,04	33,73	6,52	2 263 628	363 600	1 742 327	336 743	133	931 456	0,03	0,02	1 570	1 233
4	Е0127-51-2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к табл. 50 /2,5/	м2	516477,000	1,86		1,86	0,34	960 182		959 304	175 602	133	233 551				656
5	С143008-33 Изм. и доп.вып.19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	920,362	3 100,00				2 853 122									
6	С143008-35 Изм. и доп.вып.19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	818,100	2 850,00				2 331 584									
7	С143008-36 Изм. и доп.вып.19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	5113,122	2 680,00				13 703 168									
8	С11011-1006 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	тн	565,950	7 800,00				4 414 409									
9	С143008-101	Песок из отсевов дробления, М-1000	м3	1840,724	731,56				1 346 600									
10	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	тн	41,318	339,59		339,59	140,94	14 031		14 031	5 823	133	7 745	0,58	0,58	24	24
11	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	тн	42,558	38 600,00				1 642 727									

12	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (всего 5 см)	м2	7810,140	24,52	5,94	15,35	5,06	191 516	46 392	119 897	39 519	133	114 262	0,03	0,02	262	138
13	С143010-9 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	тн	754,460	5 680,00				4 285 330									
14	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	15620,280	0,02	0,01			312	156			133	208			1	
15	С143010-9 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	тн	189,005	5 680,00				1 073 551									
16	Е0127-63-12	Укрепление обочин грунтощебнем при расходе щебня от объема грунта 40 %, толщиной 15 см	м2	4806,240	14,52		14,52	2,04	69 799		69 799	9 782	133	13 010		0,01		33
17	С143008-7	Щебеночная смесь	м3	288,374	1 990,00				573 865									
18	Е27 т.ч.п.1.5	Доставка битума на 160 км	тн	39,934	1 171,0		1 171,00	486,00	46 763		46 763	19 408	12	2 329		0,01		40
		Итого прямые затраты:							**44 133 426**	**631 717**	**11 081 821**	**1 060 900**		**2 227 698**			**3 128**	**3 983**
		Стоимость: материалов, тенге							32 419 888									
		Накладные расходы							2 227 698									
		заработная плата, тенге								334 155								1 114
		трудоемкость, чел-час							46 361 124									
		Итого с накладными							2 781 667									
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							**49 142 790**									
		Всего								2 026 772								8 225
		Сметная заработная плата, тенге																
		Нормативная трудоемкость, чел-час							491 428									
		Выслуга лет 1%							196 571									
		Дополнительные отпуска 0,4%							49 830 789									
		Итого в базе 2001 года							145 891 689									
		Итого в ценах 2017 года		2,92774194					2 917 834									
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							148 809 523									
		Итого							17 857 143									
		Налог на добавленную стоимость 12 %							166 666 666									
		Всего							**150 000 000**									
		корректирующий коэффициент с учетом скидки			**0,90**													

Заказчик:

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил:

Технический надзор:

Подрядчик:

ТОО "Новинтех"

Маргарян В.А.

Составил: