Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

**СПРАВКА**

О стоимости выполненных работ и затрат на 10 августа 2019 года

**Заказчик (застройщик):** КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"

**Подрядчик:** ТОО "ҒИМАРАТ-М"
**Договор:** №46 от 24.06.2019г.
**Вид работы и объект:** "Средний ремонт дороги конца улицы О.Кабылова в с.Жамбыл"

| Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ | С начала строительства по отчетный месяц включительно | В том числе: | | | За отчетный месяц | В том числе: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМР | Стоимость оборудования | Прочие затраты | | СМР | Стоимость оборудования | Прочие затраты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Средний ремонт дороги конца улицы О.Кабылова в с.Жамбыл | **2 874 373,35** | **2 874 373,35** | | | **2 874 373,35** | **2 874 373,35** | | |
| в том числе НДС 12% | 307 968,57 | 307 968,57 | | | 307 968,57 | 307 968,57 | | |
| Удержание аванса 30% | 862 312,01 | 862 312,01 | | | 862 312,01 | 862 312,01 | | |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **2 012 061,35** | **2 012 061,35** | | | **2 012 061,35** | **2 012 061,35** | | |

**Заказчик**

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"

Руководитель _____ Аргымбаев К.Р.

**Подрядчик**

ТОО "ҒИМАРАТ-М"

ҒИМАРАТ-М

Директор Сыздыков Д.Б.

Форма №2

**ЗАКАЗЧИК:** КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"
**ПОДРЯДЧИК:** ТОО "ҒИМАРАТ-М"
**Договор №46 от 24.06.2019г.**

# АКТ ПРИЕМКИ

## выполненных объемов работ по Среднему ремонту конца улицы О.Кабылова в с.Жамбыл за период с 28.07.2019 г. по 10.08.2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах с 01.10.2018 г. по состоянию на 2019 год

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Устройство новой металлической трубы d=0,8 м** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0102-0402 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 грунта | 51 | 251,32 | 234,61 | 12817 | 11965 | 5 | 3157 | 17252 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 16,61 | 69,36 | 847 | 3537 | | 1278 | |
| 2 | 4102-0103-1007 РСНБ РК 2015 | Перевозка грунта самосвалами под восстановление зем. полотна.Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км | т | 89,25 | 155,00 | -- | 13834 | -- | | -- | 14941 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1107 | |
| 3 | 1130-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство гравийно-песчаной подготовки под металлическую трубу | м3 подготовки | 1,12 | 5460,08 | 2406,80 | 6115 | 2695 | 1821 | 2194 | 8974 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 1427,88 | 904,64 | 1599 | 1013 | | 665 | |
| 4 | 1130-0402-0201 РСНБ РК 2015 | Трубы металлические. Укладка | м одноочковой трубы | 7 | 18332,68 | 3476,29 | 128329 | 24334 | 4525 | 89438 | 235189 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 14210,00 | 1000,61 | 99470 | 7004 | | 17421 | |
| 5 | 2301-0201-0309 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76 | м | 7 | 55852,00 | -- | 390964 | -- | 390964 | -- | 422241 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31277 | |
| 6 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 5,67 | 693,04 | -- | 3930 | -- | -- | 2829 | 7300 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 693,04 | -- | 3930 | -- | | 541 | |
| 7 | 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 51 | 65,41 | 65,41 | 3336 | 3336 | -- | 863 | 4536 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 23,52 | -- | 1200 | | 336 | |
| 8 | 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 51 | 31,77 | 31,77 | 1620 | 1620 | -- | 321 | 2096 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 8,73 | -- | 445 | | 155 | |
| 9 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 51 | 76,44 | 65,82 | 3898 | 3357 | 152 | 757 | 5028 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7,62 | 13,01 | 389 | 664 | | 372 | |
| | | **Ремонт дорожной одежды** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1127-0301-0103 РСНБ РК 2015 | **Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала ПГС, h=20 см** | **м2 площади основания** | **3630** | **446,19** | **107,52** | **1619673** | **390299** | **1135938** | **206802** | **1972582** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **25,74** | **27,01** | **93436** | **98047** | | **146108** | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | **2690139** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | **199671** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | **437606** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | **111910** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | **1533405** | | |
| | | - Перевозка грузов | тенге | | | | **13834** | | | | |
| | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | **306361** | |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | **199260** | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ в ценах 2018 года:** | **Тенге** | | | | | | | | **2 690 139** |
| | | **ИТОГО в текущих ценах 2019 года:** | **Тенге** | | | | | | | | **2 851 547** |
| | | Ценовая скидка | Тенге | | | | | | | | -285 143 |
| | | **ИТОГО с учетом ценовой скидки в текущих ценах 2019 г.** | **Тенге** | | | | | | | | **2 566 404,78** |
| | | **НДС 12%** | **Тенге** | | | | | | | | **307 968,57** |
| | | **ВСЕГО по смете к оплате** | **Тенге** | | | | | | | | **2 874 373,35** |

**Заказчик:**
**КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"**

**Руководитель Аргымбаев К.Р._____**

**Технадзор:**

_____

**Подрядчик:**

**ТОО "ҒИМАРАТ-М"**

**Директор Сыздыков Д.Б.**