Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, БИН 050140000775

Подрядчик : ТОО "ДРСУ-8", Карасайский район г.Каскелен, ул. Бастау 98/4, БИН 041040004676

Справка стоимости выполненых работ за август м-ц 2019 года
по договору № 32 от 06 марта 2019 г., доп. соглашение № 1 от 17.05.2019 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. Объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "КВ-27 Каскелен-Известковый завод", км 0-18,1 Карасайского района Алматинской области, в том числе:	Тенге	718 463 289,60	433 555 804,12	0,00	300 507 596,05	133 048 208,07	0,00	133 048 208,07
1.1	по специфике 025-011-159	Тенге	399 146 000,00	217 211 116,35	0,00	137 382 116,35	79 829 000,00	0,00	79 829 000,00
1.2	по специфике 025-015-159	Тенге	319 317 289,60	216 344 687,77	0,00	163 125 479,70	53 219 208,07	0,00	53 219 208,07
2	**Всего по акту:**	**Тенге**	**718 463 289,60**	**433 555 804,12**	**0,00**	**300 507 596,05**	**133 048 208,07**	**0,00**	**133 048 208,07**

Заказчик

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя_____ **Г.Т. Дарибаев**

М.П.

Представитель тех. надзора:

Директор ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **И.В. Шафраненко**

М.П.

Подрядчик

Директор ТОО "ДРСУ-8"

_____ **А.Г. Угрюмов**

М.П.

Представитель Заказчика _____

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, БИН 050140000775
Подрядчик : ТОО "ДРСУ-8", Карасайский район г. Каскелен, ул. Бастау 98/4, БИН 041040004676
Договор № 32 от 06 марта 2019 г., доп. соглашение № 1 от 17.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2019 г.

на проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "КВ-27 Каскелен-Известковый завод", км 0-18,1 Карасайского района Алматинской области

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Дорожная одежда на основной проезжей части					
1	Е11-270302-0501 1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2	33592,0		94,01	3157896,58
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		10,73	360391,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,38	281463,08
		Сметная стоимость:				113,11	3799751,57
2	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	3863,08		369,00	1425476,52
3	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,736		100073,62	373913,54
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		917,68	3428,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8079,30	30187,39
		Сметная стоимость:				109070,60	407529,71
4	Е11-270301-0402 1127-0301-0402 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	1145,601		13464,20	15424601,96
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1070,38	1226228,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1162,77	1332066,40
		Сметная стоимость:				15697,34	17982896,46
5	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	12,720		100073,62	1272966,47
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		917,68	11673,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8079,30	102771,17
		Сметная стоимость:				109070,60	1387410,75
6	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4+3=7см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	42401,0		1271,95	53932075,55
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		74,95	3177939,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,75	4568801,17

						1454,65	61678815,72
		Сметная стоимость:				849,27	36009933,99
7	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2	42401,0			
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,71	30292,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,00	2883218,09
		Сметная стоимость:				917,98	38923444,20
		Итого прямые затраты по дорожной одежде на основной проезжей части	**Тенге**				**111596864,60**
		Накладные расходы -	Тенге				4809953,03
		Накладные НУЧП -	Тенге				4809953,03
		Сметная прибыль -	Тенге				9312545,41
		Итого по дорожной одежде на основной проезжей части	**Тенге**				**125719363,05**
		Итого прямые затраты по акту	**Тенге**				**111596864,60**
		Накладные расходы -	Тенге				4809953,03
		Накладные НУЧП -	Тенге				4809953,03
		Сметная прибыль -	Тенге				9312545,41
		Итого по акту	**Тенге**				**125 719 363,05**
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге				0,00
		Итого по акту	**Тенге**				**125 719 363,05**
		Итого по акту в ценах 2019 г., К=1,0498961	**Тенге**				**131 992 269,91**
		коэффициент тендерной скидки					0,90000
		Итого по акту с учетом тендерной скидки	**Тенге**				**118 793 042,92**
		налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				14 255 165,15
		Всего по акту:	**Тенге**				**133 048 208,07**
		В том числе НДС 12%	Тенге				14 255 165,15

Заказчик

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Заместитель руководителя_____ **Г.Т. Дарибаев**

Представитель Заказчика : _____

Представитель тех.надзора ТОО "Сапаинжиниринг": _____ А. Бектимбеков

Подрядчик

ТОО "ДРСУ-8"

Директор_____ **А.Г. Угрюмов**