Утверждена
приказом
Министра национальной экономики Республики Казахстан
от «19» марта 2015г.
№ 229
Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" № 24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на трех языках" города Талдыкоргана государственного учреждения "Управление образования Алматинской области" БИН 010840002096

Подрядчик: ТОО "СенімҚұрылысСервис" , БИН 061 040 006 577

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт инженерных сетей здания КГУ «Специализированный лицей «Экономика и бизнес» №24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на трех языках»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 года

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		32	23.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполенных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
			стр-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР, в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт инженерных сетей здания КГУ «Специализированный лицей «Экономика и бизнес» №24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на трех языках»	91 284 295,00	12 838 983,04							1 540 677,96	14 379 661,00
Удержано аванса									0,00	0,00
Всего к оплате за август										14 379 661,00

Заказчик
Руководитель КГУ "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" № 24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на трех языках" города Талдыкоргана государственного учреждения "Управление образования Алматинской области"

М.П. _____ **Галиева М.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СенімҚұрылысСервис"

М.П. _____ (подпись) **Қасымбек Ж.Р.**

Технадзор

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" № 24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на трех языках" города Талдыкоргана государственного учреждения "Управление образования Алматинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "СенімҚұрылысСервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт инженерных сетей здания КГУ "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" №24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на 3-х языках" в г.Талдыкорган Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Специализированный лицей (здание №1). Водопровод и канализация
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 32 от 23.05.2019г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2019 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод холодной воды -В1- В2-								
		1.1 Трубы и запорная арматура								
1	23-040502-1206	Вентили запорные фланцевые 15кч16п1 для воды и пара, PN 25, DN 32 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	1	17393,3		17393				
2	23-040702-0503	Вентили муфтовые запорные 15Б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	4	1488,59		5954				
3	23-040702-0502	Вентили муфтовые запорные 15Б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	3	957,06		2871				
4	23-040702-0501	Вентили муфтовые запорные 15Б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	60	736,66		44200				

	1.2 Водомерный узел №1									
21	11-160901-0201	Установка узлов водомерных, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм.	1	10593	225	10593	225	3224	5,93	5,93
		узел		5287	50	5287	50	60,4	0,05	0,05
22	23-040501-0129	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	2	2461,37		4923				
		шт.								
23	23-040501-0126	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	1	1275,6		1276				
		шт.								
24	23-020101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм-20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	141,85		284				
		шт.								
25	23-030301-0210	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	1	5455,62		5456				
		шт.								
	1.3 Пожарный шкаф с краном									
26	11-100111-0301	Установка пожарного шкафа	8	962,25	72,75	7698	582	2730	0,677	5,416
		изделие		532,88	37,88	4263	303	59,8	0,042	0,336
27	23-080307-0110	Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК	8	23493,12		187945				
		шт.								
28	11-160701-0101	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	8	25953,13	77,25	207625	618	4247	0,9	7,2
		кран		850,63	28,38	6805	227	60,4	0,03	0,24
29	23-080305-0105	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005К=8,000;	16	8724,78		139596				
		шт.								
	Раздел 2 Водопровод горячей воды -Т3-Т4-									
	2.1 Трубы и запорная арматура									
32	23-040702-0304	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200 °С для воды PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	1	2647,92		2648				
		шт.								
33	23-040702-0303	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200 °С для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	1562,36		3125				

		шт.								
34	23-040702-0302	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200 °С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 шт.	4	1031,68		4127				
35	23-040702-0301	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200 °С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 шт.	37	758,23		28055				
	2.2 Водомерный узел №1									
48	11-160901-0201	Установка узлов водомерных, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. узел	1	10593 / 5287	225 / 50	10593 / 5287	225 / 50	3224 / 60,4	5,93 / 0,05	5,93 / 0,05
49	23-040501-0129	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 шт.	2	2461,37		4923				
50	23-040501-0126	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 шт.	1	1275,6		1276				
51	23-020101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм-20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) шт.	2	141,85		284				
52	23-030301-0210	Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые ВСКМ DN 20 шт.	1	5455,62		5456				
	Раздел 3 Канализация -К1 К3-									
	3.1 Трубы и фасонные части									
61	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 шт.	4	693,8		2775				
62	23-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 шт.	8	325,5		2604				
63	23-020601-0201	Отвод (колено) канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 шт.	23	71,28		1639				

64	23-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 *шт.*	26	217,23	5648	
65	23-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50 *шт.*	38	73,1	2778	
66	23-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 *шт.*	15	120,29	1804	
67	23-020601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 *шт.*	14	42,84	600	
68	23-020601-1103	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 *шт.*	5	941,96	4710	
69	23-020601-1101	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50 *шт.*	4	261,56	1046	
70	23-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 *шт.*	12	477,81	5734	
71	23-020601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 *шт.*	4	364,1	1456	
72	23-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 *шт.*	23	132,38	3045	
73	23-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 *шт.*	10	352,58	3526	
74	23-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 *шт.*	5	280,31	1402	
75	23-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 *шт.*	18	112,35	2022	
76	23-020403-1405	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013 *шт.*	6	144,93	870	
		Всего прямые затраты			**737960**	**24**
		в том числе				**1**

- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 642
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 650
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	630
- материалы, изделия и конструкции, тенге	714 668
Накладные расходы I уровня, тенге	13 425
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	751 385
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	27 050
Итого, тенге	778 435
Сметная прибыль (8 %), тенге	62 275
Всего	**840 710**
Временные здания и сооружения (1,5 %)К=0,8	10 089
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	11 486
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**862 285**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**914 022**
Скидка 10%	**91 402**
Итого по акту со скидкой	**822 620**
НДС (12 %)	98 714
Итого	**921 334**

Заказчик

КГУ "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" № 24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на трех языках" города Талдыкоргана государственного учреждения "Управление образования Алматинской области"
Руководитель

_____ Галиева М.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "УКС"

_____ Нуркасымов Ж.Ж.

Подрядчик

ТОО "СенімҚұрылысСервис"
Прораб

_____ Абуов Е.Е.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" № 24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на трех языках" города Талдыкоргана государственного учреждения "Управление образования Алматинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "СенімҚұрылысСервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт инженерных сетей здания КГУ "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" №24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на 3-х языках" в г.Талдыкорган Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Специализированный лицей (здание №1). Электромонтажные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 32 от 23.05.2019г.

Акт №2
приемки выполненных работ за август 2019 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Силовое оборудование								
		1.1 Щиты силового оборудования								
2	51-080401-0303(о	Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012 (прим.к 1-13-20) *шт.*	1	160834		160834				
3	51-080401-0505(о	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012 *шт.*	2	86792		173584				
9	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	13	5195	88	67535	1144	10523	2	26

				1869,08	22,15	24298	288	42,8	0,02	0,26
10	23-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	10	1342,52		13425				
11	23-070204-0930	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	2	6061,69		12123				
12	23-070204-0647	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	1	1653,62		1654				
13	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	219	3912,64	23,67	856868	5184	87597	1	219
				934,55	–	204666	–	42,8	–	–
14	23-070204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	73	419,42		30618				
15	23-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	4	1288,46		5154				
16	23-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	133	3580,24		476172				
17	23-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	9	3580,24		32222				
18	23-070204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	2	3727,13		7454				
	1.2 Щиты управления вентиляцией									
21	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	7	1871,71	23,57	13102	165	2800	1	7
				934,57	–	6542	–	42,8	–	–
22	23-070204-0924	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 10А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 (прим.к АПД) *шт.*	7	6091,27		42639				

Раздел 2 Светотехническое оборудование

2.1 Монтаж светильников

28	13-080305-0307	Монтаж светильников потолочных или настенных двухламповых (332+4+82) *шт.*	90	1621,63	716,03	145947	64443	49557	0,82	73,8
				798,74	487,78	71887	43900	42,8	0,5718	51,462
29	29-000000-0020(п.	Светильник АОТ.PRS 2x36 HF new *шт*	269	10532		2833108				
30	23-070102-0134	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2x36-001 IP65 ГОСТ 17677-82 (прим.к LZ) *шт.*	4	7608,29		30433				
31	29-000000-0021(п.	Светильник CD 2x18 new *шт*	40	13575		543000				
33	29-000000-0022(п.	Светильник АОТ.PRS 4x18 HF *шт*	93	19399		1804107				
39	23-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 *шт.*	4	6824,26		27297				
40	23-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 (прим.к 36Вт) *шт.*	774	478,42		370297				
41	23-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 (372+164) *шт.*	326	136,72		44571				
	Раздел 3 Эл/установочные мат-лы									
44	23-070218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *шт.*	128	229,64		29394				
46	23-070218-0901	Выключатель двухклавишный для скрытой установки, серии Гармония -Люкс, модели С 56-164, 6А, IP20, типа Bylecrtica *шт.*	51	270		13770				
48	23-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 *шт.*	3	423,36		1270				
50	23-070217-1109	Розетка одноместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РСбш10-3-КБ с заземляющим контактом, с защитной шторки, с крышкой, 16 А, типа ИЭК *шт.*	374	195		72930				

52	23-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *шт.*	18	320,34	5766	
54	23-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *шт.*	3	320,34	961	
55	29-000000-0025(п.	Вилка переносная ССИ-015 16А *шт*	3	676	2028	
56	29-000000-0026(п.	Рамка РГ-3-КБ Рамка 3местн. горизонт. КВАРТА (белый) *шт*	42	195	8190	
57	29-000000-0027(п.	Рамка РГ-4-КБ Рамка 4местн. горизонт. КВАРТА (белый) *шт*	22	251	5522	
58	23-070202-0102	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм *шт.*	280	168,38	47146	
59	23-070202-0601	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК (под розетки и вык-ли) *шт.*	553	89,8	49659	
		Всего прямые затраты			**7928780**	**326**
						52
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			307 393	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			70 936	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			44 188	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			7 216 033	
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге			334 418	
		Накладные расходы I уровня, тенге			150 477	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			8 079 257	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге			290 853	
		Итого, тенге			8 370 110	

Сметная прибыль (8 %), тенге	669 609
Всего	**9 039 719**
Временные здания и сооружения (1,5 %)К=0,8	103 987
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	118 389
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**9 262 095**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**9 817 821**
Скидка 10%	**981 782**
Итого по акту со скидкой	**8 836 039**
НДС (12 %)	1 060 325
Итого	**9 896 364**

Заказчик

КГУ "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" № 24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на трех языках" города Талдыкоргана государственного учреждения "Управление образования Алматинской области"

Руководитель

_____ Галиева М.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "УКС"

_____ Нуркасымов Ж.Ж.

Подрядчик

ТОО "СенімҚұрылысСервис"

Прораб

_____ Абуов Е.Е.

Заказ 150

ик: Коммунальное государственное учреждение "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" № 24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на трех языках" города Талдыкоргана государственного учреждения "Управление образования Алматинской области"

(организация, адрес, телефон)

дчик: ТОО "СенімҚұрылысСервис"

(организация, адрес, телефон)

ка : Капитальный ремонт инженерных сетей здания КГУ "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" №24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на 3-х языках" в г.Талдыкорган Алматинской области

(наименование, адрес)

г : Специализированный лицей (здание №2). Водопровод и канализация

(наименование)

р подряда (контракт) № 32 от 23.05.2019г.

Акт №3
приемки выполненных работ за август 2019 года

кущих ценах с 01.10.17 г

фр и мер ициии ативa	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 В	**одопровод холодной воды -В1-**								
бы и	**запорная арматура**								
02-05-03	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	2	1488,59		2977				
02-05-02	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	1	957,06		957				
02-05-01	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	32	736,66		23573				
арн	**ый шкаф с краном**								
11-03-01	Установка пожарного шкафа	2	963	73	1926	146	683	0,677	1,354

		изделие								
				533	38	1066	76	59,8	0,042	0,084
18	23-080307-0110	Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК *шт.*	2	23493,12		46986				
19	11-160701-0101	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм *кран*	2	25952,5	77,5	51905	155	1062	0,9	1,8
				850,5	28,5	1701	57	60,4	0,03	0,06
20	23-080305-0105	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005К=2,000; *шт.*	4	8724,78		34899				

Раздел 3 Канализация -К1 К3-

3.1 Трубы и фасонные части

37	23-020601-0201	Отвод (колено) канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 *шт.*	12	71,28	855
38	23-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 *шт.*	15	217,23	3258
39	23-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50 *шт.*	25	73,1	1828
40	23-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 *шт.*	3	120,29	361
41	23-020601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 *шт.*	4	42,84	171
42	23-020601-1103	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 *шт.*	2	941,96	1884
43	23-020601-1101	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50 *шт.*	1	261,56	262
44	23-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 *шт.*	5	477,81	2389
45	23-020601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 *шт.*	3	364,1	1092
46	23-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 *шт.*	6	132,38	794

47	23-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 *шт.*	4	352,58		1410				
48	23-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 *шт.*	2	280,31		561				
49	23-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 *шт.*	16	112,35		1798				
50	23-020403-1405	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013 *шт.*	3	144,93		435				
51	11-260101-1701	Изоляция трубопроводов трубками из вспененного каучука K-Flex *м трубопровода*	13	432,15	47,31	5618	615	1647	0,211	2,743
				205,54	23,62	2672	307	55,3	0,025	0,325
52	21-110403-0413	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; *м*	5,5	812,19		4467				
53	21-110403-0422	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; *м*	8,8	1921,43		16909				
		Всего прямые затраты				**207315**				6
		в том числе								–
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 439				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				916				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				440				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				200 960				
		Накладные расходы I уровня, тенге				3 392				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				210 707				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				7 585				

Итого, тенге	218 292
Сметная прибыль (8 %), тенге	17 463
Всего	**235 755**
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	2 829
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	3 221
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**241 805**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**256 313**
Скидка 10%	**25 631**
Итого по акту со скидкой	**230 682**
НДС (12 %)	27 682
Итого	**258 364**

Заказчик

КГУ "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" № 24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на трех языках" города Талдыкоргана государственного учреждения "Управление образования Алматинской области"
Руководитель

_____ Галиева М.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "УКС"

_____ Нуркасымов Ж.Ж.

Подрядчик

ТОО "СенімКұрылысСервис"

Прораб

_____ Абуов Е.Е.

Форма 2В

Заказ 150

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" № 24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на трех языках" города Талдыкоргана государственного учреждения "Управление образования Алматинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "СенімҚұрылысСервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт инженерных сетей здания КГУ "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" №24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на 3-х языках" в г.Талдыкорган Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Специализированный лицей (здание №2). Электромонтажные работы.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 32 от 23.05.2019г.

Акт №4
приемки выполненных работ за август 2019 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Силовое оборудование								
		1.1 Щиты силового оборудования								
2	51-080401-0305(о	Вводная панель ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012 *шт.*	1	169735		169735				
4	51-080401-0847(о	Пункт распределительный ПР 8503-1014-54УХЛ2 ГОСТ 30011.1-2012 (прим.к 1013) *шт.*	1	116789		116789				
9	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	5	5194,8	88	25974	440	4047	2	10
				1869,2	22	9346	110	42,8	0,02	0,1

10	23-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	5	1342,52		6713			
		шт.							
11	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	66	3912,64	23,67	258234	1562	26399	1	66
		шт.		934,55	–	61680	–	42,8	–	–
12	23-070204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	29	419,42		12163				
		шт.								
13	23-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1288,46		2577				
		шт.								
14	23-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	32	3580,24		114568				
		шт.								
15	23-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	3580,24		10741				
		шт.								
	1.2 Щиты управления вентиляцией									
20	13-080304-0304	Установка щитов управления	2	2999,5	991,5	5999	1983	1978	2	4
		шт.		1948	362,5	3896	725	42,8	0,36	0,72
21	23-070201-1002(о	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6 (прим.к КМПн)	2	898,04		1796				
		шт.								
22	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	1872	23,5	3744	47	800	1	2
		шт.		934,5	–	1869	–	42,8	–	–
23	23-070204-0924	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 10А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 (прим.к АПД)	2	6091,27		12183				
		шт.								
24	29-000000-0030(п.	Комплект эл/снабжения кабинетов физики и химии	2	172240		344480				
		шт								
	Раздел 2 Светотехническое оборудование									
	2.1 Монтаж светильников									
26	29-000000-0020(п.	Светильник АОТ.PRS 2x36 HF new	50	10532		526600				
		шт								
28	29-000000-0021(п.	Светильник CD 2x18 new	32	13575		434400				

		шт								
30	29-000000-0022(п	Светильник АОТ.PRS 4x18 HF	9	19399		174591				
		шт								
32	29-000000-0023(п	Светильник ASM/S 136 HF	5	12761		63805				
		шт								
33	23-070101-2502	Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82 (прим.к EFS)	9	4780,7		43026				
		шт.								
34	23-070101-2202	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	3962,35		3962				
		шт.								
35	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	1	1112	121	1112	121	436	1	1
		шт.		974	44	974	44	42,8	0,04	0,04
36	23-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	6824,26		6824				
		шт.								
37	23-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 (прим.к 36Вт)	194	478,42		92813				
		шт.								
38	23-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 (36+64)	100	136,72		13672				
		шт.								
39	23-070104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	0,1	549,78		55				
		10 шт.								

Раздел 3 Эл/установочные мат-лы

41	23-070218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	30	229,64		6889				
		шт.								
43	23-070218-0901	Выключатель двухклавишный для скрытой установки, серии Гармония -Люкс, модели С 56-164, 6А, IP20, типа Bylecrtica	8	270		2160				
		шт.								
45	23-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	6	423,36		2540				
		шт.								

47	23-070217-1109	Розетка одноместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РСбш10-3-КБ с заземляющим контактом, с защитной шторки, с крышкой, 16 А, типа ИЭК *шт.*	54	195	10530
49	23-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *шт.*	91	320,34	29151
51	23-070220-0510	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *шт.*	4	464,89	1860
53	23-070220-0704	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81 *шт.*	4	259,11	1036
54	29-000000-0026(п	Рамка РГ-3-КБ Рамка 3местн. горизонт. КВАРТА (белый) *шт*	5	195	975
55	29-000000-0027(п	Рамка РГ-4-КБ Рамка 4местн. горизонт. КВАРТА (белый) *шт*	1	251	251
59	23-070202-0102	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм *шт.*	30	168,38	5051
60	23-070202-0601	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК (под розетки и вык-ли) *шт.*	92	89,8	8262
61	23-070202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica (соед.клемма:40+140) *шт.*	180	227,59	40966
		Всего прямые затраты		**2556227**	**83**
					1

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	77 765
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 153
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	879
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 185 989
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	288 320
Накладные расходы I уровня, тенге	33 660
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 589 887
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	93 236
Итого, тенге	2 683 123
Сметная прибыль (8 %), тенге	214 650
Всего	**2 897 773**
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	30 902
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	35 182
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**2 963 857**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**3 141 688**
Скидка 10%	**314 169**
Итого по акту со скидкой	**2 827 519**
НДС (12 %)	339 302
Итого	**3 166 822**

Заказчик

КГУ "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" № 24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на трех языках" города Талдыкоргана государственного учреждения "Управление образования Алматинской области"
Руководитель

_____ Галиева М.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "УКС"

_____ Нуркасымов Ж.Ж.

Подрядчик

ТОО "СенімҚұрылысСервис"
Прораб

_____ Абуов Е.Е.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" № 24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на трех языках" города Талдыкоргана государственного учреждения "Управление образования Алматинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "СенімҚұрылысСервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт инженерных сетей здания КГУ "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" №24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на 3-х языках" в г.Талдыкорган Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения, канализации и теплоснабжения. Тепловые сети
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 32 от 23.05.2019г.

Акт №5
приемки выполненных работ за август 2019 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Теплотрасса								
		2.1 Укладка ж/б лотков и труб								
36	11-221101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб / *врезка*	4	4747,25 / 1944,5	2009,25 / 718,5	18989 / 7778	8037 / 2874	6615 / 62,1	1,86 / 0,68	7,44 / 2,72
37	11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб / *врезка*	2	3266,5 / 1359	1412,5 / 506,5	6533 / 2718	2825 / 1013	2317 / 62,1	1,3 / 0,48	2,6 / 0,96
		Раздел 3 Герметичные вводы								

38	11-340201-1201	Устройство герметизированного ввода труб ф 89 мм в здание	2	715,5	–	1431	–	867	0,783	1,566
		канал		698	–	1396	–	62,1	–	–
39	23-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 (0,75м*2шт)	1,5	6882,14		10323				
		м								
40	23-020103-0216	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	4	7391,94		29568				
		шт.								
41	21-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	0,049	26410,01		1294				
		м3								
42	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,11	13314,32		1465				
		м3								
	3.2 Герметичный ввод ф 50 мм, 1шт									
43	11-340201-1201	Устройство герметизированного ввода труб ф 89 мм в здание	2	715,5	–	1431	–	867	0,783	1,566
		канал		698	–	1396	–	62,1	–	–
44	23-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 (0,75м*2шт)	1,5	3525,9		5289				
		м								
45	23-020103-0214	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 225 ГОСТ 12816-80	4	5515,48		22062				
		шт.								
46	21-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	0,039	26410,01		1030				
		м3								
47	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,11	13314,32		1465				
		м3								
		Всего прямые затраты				**100880**				**13**
										4
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				13 288				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				10 862				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 887
- материалы, изделия и конструкции, тенге	76 730
Накладные расходы I уровня, тенге	10 666
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	111 546
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	4 016
Итого, тенге	115 562
Сметная прибыль (8 %), тенге	9 245
Всего	**124 807**
Временные здания и сооружения (1,5 %)К=0,8	1 498
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	1 705
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**128 010**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**135 691**
Скидка 10%	**13 569**
Итого по акту со скидкой	**122 122**
НДС (12 %)	14 655
Итого	**136 777**

Заказчик

КГУ "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" № 24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на трех языках" города Талдыкоргана государственного учреждения "Управление образования Алматинской области"
Руководитель
_____ Галиева М.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "УКС"
_____ Нуркасымов Ж.Ж.

Подрядчик

ТОО "СенімКұрылысСервис"
Прораб
_____ Абуов Е.Е.