Объект: "Реконструкция моста через Южный коллектор трассы "Самара-Шымкент-Мадениет-Макпалкол-Жанаталап-Аккыр" Жалагашского района, Кызылординской области"

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО «Жылу-XX1»

Договор: № 49 от 22.04.2019 г.

АКТ №4 от 22.08.2019г

Выполненных работ за август месяц 2019 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подготовительные работы										
15	1130-0106-0102	**Разборка береговых опор**	м3 кладки	17,098		64059,34	32548,52	1095287	556515	7329	654866	1890109
		НР - 84%; СП - 8%				31082,18	14513,92	531443	248159		139956	
16	4131-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	т	50		621,00	--	31050	--		--	33534
		СП - 8%				--	--	--	--		2484	
17	4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка мусора. Расстояние перевозки 2 км**	Тенге за 1 тонну	50		99,00	--	4950	--		--	5346
		СП - 8%				--	--	--	--		396	
23	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Демонтаж информационно-указательных знаков**	шт.	2		3602,43	690,43	7205	1381	--	6757	15079
		НР - 108%; СП - 8%				2912,00	216,43	5824	433		1117	
24	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	0,5		503,00	--	252	--		--	272
		СП - 8%				--	--	--	--		20	
25	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	0,26149		503,00	--	132	--		--	142
		СП - 8%				--	--	--	--		10	
26	4102-0103-1021 РСНБ РК 2015	**Перевозка на расстояние перевозки 21 км**	Тенге за 1 тонну	0,5		500,00	--	250	--		--	270
		СП - 8%				--	--	--	--		20	
		Устройство строительной площадки										
27	1101-0203-0111 РСНБ РК 2015	**Планировка верха строительной площадки механизированным способом. Группа грунтов 1**	м2 спланированной площади	2500		37,86	17,91	94658	44775	--	42210	147817
		НР - 72%; СП - 8%				19,95	3,50	49883	8741		10949	
		Береговая опоры №1										
1	1105-0101-0206 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2**	м3 железобетона	29,8		18167,63	14104,45	541396	420313	3952	198108	798665
		НР - 99%; СП - 8%				3930,57	2784,50	117131	82978		59161	
2	2104-0510-0118 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов, размер стороны 350 мм, Т1 СТ РК 1855-2008**	м	480		10714,00	--	5142720	--	5142720	--	5554138
		СП - 8%				--	--	--	--		411418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1130-0603-0102 РСНБ РК 2015	Каркасы направляющие металлические для погружения свай и свай-оболочек береговых опор. Установка и снятие 2 раза (без стоимости каркаса)	т стальных конструкций	14,136	24064,96	1128,34	340182	15950	273858	45082	416085
		НР - 84%; СП - 8%			3563,52	233,10	50374	3295		30821	
4	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкций	т	2,8272	496892,00	--	1404813	--	1404813	--	1517198
		СП - 8%			--	--	--	--		112385	
5	1105-0101-1002 РСНБ РК 2015	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	1свая	20	3386,98	1792,82	67339	35856	1466	46269	122728
		НР - 99%; СП - 8%			1520,82	816,00	30417	16320		9120	
6	4131-0101-0101 РСНБ РК 2015	Погрузка мусора	т	6,2	621,00	--	3850	--		--	4158
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
7	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	6,2	112,00	--	695	--		--	750
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
8	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	340	184,21	176,62	62632	60052	32	12689	81346
		НР - 72%; СП - 8%			7,50	44,34	2549	15074		6025	
9	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	646	112,00	--	72352	--		--	78140
		СП - 8%			--	--	--	--		5788	
10	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3 подушки	6,3	5998,72	190,70	37792	1201	26122	9258	50815
		НР - 84%; СП - 8%			1661,65	87,69	10468	553		3765	
11	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Бетонирование насадки из бетона В30 F200, W6	м3	16,4	39277,60	2894,23	644153	47465	502890	93166	796305
		НР - 84%; СП - 8%			5719,36	1043,46	93798	17113		58986	
12	1130-0102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных насадках	т арматуры	1,0535	47870,80	--	50432	--	361	42060	99892
		НР - 84%; СП - 8%			47528,80	--	50072	--		7400	
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,84	195353,00	--	164097	--	164097	--	177225
		СП - 8%			--	--	--	--		13128	
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,145	198348,00	--	227108	--	227108	--	245277
		СП - 8%			--	--	--	--		18169	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	213050,00	--	6818	--	6818	--	7363
		СП - 8%			--	--	--	--	--	545	
16	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Бетонирование шкафных стенок из бетона В25 F200, W6	м3	6,2	38506,96	2894,23	238743	17944	185339	35221	295880
		НР - 84%; СП - 8%			5719,36	1043,46	35460	6470		21916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,958	198348,00	--	388365	--	388365	--	419434
		СП - 8%			--	--	--	--		31069	
20	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,029	461695,00	--	13389	--	13389	--	14460
		СП - 8%			--	--	--	--		1071	
21	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,029	109654,00	--	3180	--	3180	--	3434
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
22	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Бетонирование подферменников и сливов из бетона В25 F200, W6	м3	1,3	36077,52	2894,23	46901	3763	35704	7385	58629
		НР - 84%; СП - 8%			5719,36	1043,46	7435	1356		4343	
24	1130-0506-0101	Окраска опор эмалью ХВ-161	м2	10	698,18	19,18	6982	192	4927	1640	9312
		НР - 84%; СП - 8%			186,35	8,92	1864	89		690	
26	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	40	3914,24	122,10	156570	4884	127050	21935	192785
		НР - 84%; СП - 8%			615,89	36,92	24635	1477		14280	
		РАЗДЕЛ 2.Опоры №2,3									
28	2104-0510-0106 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов, размер стороны 350 мм, Т3 СТ РК 1855-2008	м	540	11590,00	--	6258600	--	6258600	--	6759288
		СП - 8%			--	--	--	--		500688	
29	1130-0603-0102 РСНБ РК 2015	Каркасы направляющие металлические для погружения свай и свай-оболочек береговых опор. Установка и снятие (без стоимости каркаса)	т стальных конструкций	14,136	24064,96	1128,34	340182	15950	273858	45082	416085
		НР - 84%; СП - 8%			3563,52	233,10	50374	3295		30821	
30	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкций	т	2,8272	496892,00	--	1404813	--	1404813	--	1517198
		СП - 8%			--	--	--	--		112385	
37	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,66	195353,00	--	910345	--	910345	--	983173
		СП - 8%			--	--	--	--		72828	
38	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,027	198348,00	--	203703	--	203703	--	220000
		СП - 8%			--	--	--	--		16297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,18	213050,00 --	-- --	38349 --	-- --	38349	-- 3068	41417
42	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	4,689	195353,00 --	-- --	916010 --	-- --	916010	-- 73281	989291
43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,245	213050,00 --	-- --	52197 --	-- --	52197	-- 4176	56373
46	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,934	195353,00 --	-- --	182460 --	-- --	182460	-- 14596	197056
47	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,213	198348,00 --	-- --	42248 --	-- --	42248	-- 3380	45628
50	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,4	198348,00 --	-- --	79339 --	-- --	79339	-- 6347	85686
		РАЗДЕЛ 3.Устройство сопряжения моста с насыпью									
30	2104-0501-0414 РСНБ РК 2015	Плита переходная железобетонная П400.98.25 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	16	71927,00 --	-- --	1150832 --	-- --	1150832	-- 92067	1242899

		Итого						**22433371**			1261728 1895583	**25590682**
								1261728				
		Накладные расходы						1895583				
		Сметная прибыль8%						**25590682**				
		Глава 5. Всего						1228353				
		Глава 8. временные здания и сооружения = 4,8%						**26819035**				
		Всего по глава 2-8:										
		Глава 9.						844800				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%										
		Дополнительной оплата труда и социальная поддержка население,						1514503				
		поживающего в знах экологического бедствия в Приаралье						**2359303**				
		Всего по глава 9.						**29178337**				
		Всего по глава 2-9:						**583567**				
		Налоги,сборы и объязательные платежи-2%										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость в текущем уровне цен:						**29761904**				
		Итого с понижаюший коэф-0,9						**26785714**				
		НДС-12%						3214286				
		Всего						**30000000**				

Заказчик:
Руководитель КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____**Елеусинов У.Т.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жылу-XX1"

_____**Бижанов К.**

Технадзор:
ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»

_____**Бердалы Н.Ж.**

Авторский надзор:
ГИП ТОО «Водстрой сервис»

_____**Жомартов. С**