Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ" БИН 151240022416

Справка о стоимости выполненных работ
за август месяц 2019 года по дополнительному соглашению №1 от 21.05.2019 г к договору №136 от 25.04.2019 г
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Благоустройство достопримечательных мест на а/д "Алматы-Усть-Каменогорск-Кызыл Кайын-Лепсы", подъезд к мавзолею Котен Тауып" км 0-2,86 Саркандского района Алматинской области	тенге	61 506 795,17	38 954 303,60		29 215 727,70	9 738 575,90		9 738 575,90
	Всего по акту:		61 506 795,17	38 954 303,60	-	29 215 727,70	9 738 575,90		9 738 575,90

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____**Дарибаев Г.Т.**
М.П.

Поставщик:
Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"
_____**Капаев Е.С.**
М.П.

Представитель заказчика _____Накыпбаев А..

Форма 4

Наименование стройки - "Корректировка технической документации по средному ремонту а/д "Алматы-Усть-Каменогорск-Кызыл Кайын-Лепсы,подъезд к мавзолею Котен Тауып",км 0-2,86 Саркандского района,Алматинской области".

Шифр стройки Подъезд к мавзолею Котен Тауып.
Наименование объекта - Подводящий трубпровод.
Шифр объекта 2-1

АКТ
выполенных работ за август месяц 2019 года

на Подводящий трубопровод.

(наименование работ и затрат)

Основание: Таблица объемов работ Чертеж.Лист

Сметная стоимость	9661,243	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1138,767	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,004	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2-квартала 2018года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ И УСТАНОВКА ЗАПОРНЫЕ АРМАТУРЫ										
1	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,006**		**325069,01**	**95866,69**	**1950**	**575**	**18**	**1510**	**3738**
						226204,00	**28048,15**	**1357**	**168**		**277**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	194	1,16	1165,81		1357,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,161							
1.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	0,1476		3662,00		541,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	0,1476		1026,00		151,44			
1.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,00192		4161,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,00192		1465,00		2,81			
1.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,072		78,00		6,00			
1.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,00834		1555,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,00834		1225,00		10,22			
1.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,00312		2601,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,00312		1225,00		3,82			
1.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,00264	228,00				0,60		
1.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,108	161,00				17,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	С123-010501-1110 2301-0501-1110 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	6,06		600,00	--	3636	--	3636	--	3927
						--	--	--	--		291	
3	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,754		285696,23	75644,07	215415	57036	1009	172131	418549
						208714,00	21882,05	157370	16499		31004	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	179	134,97	1166,00		157370,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	15,87							
3.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	14,9292		3662,00		54671,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	14,9292		1026,00		15317,36			
3.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,1131		4161,00		471,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,1131		1465,00		165,69			
3.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	6,032		78,00		470,00			
3.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,70122		1555,00		1090,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,70122		1225,00		858,99			
3.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,12818		2601,00		333,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,12818		1225,00		157,02			
3.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,16588	228,00				38,00		
3.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	6,032	161,00				971,00		
4	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы (4шт.),муфты (1+2шт.) Установка**	шт.	7		1293,21	827,05	9052	5789	--	4842	15006
						466,16	232,51	3263	1628		1112	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,414	2,9	1125,95		3263,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	1,58							
4.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	1,568		3662,00		5742,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	1,568		1026,00		1608,77			
4.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,007		4161,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,007		1465,00		10,26			
4.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,007		2601,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,007		1225,00		8,58			
5	С123-020301-0923 2302-0301-0923 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 75х3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1		1868,00	--	1868	--	1868	--	2017
						--	--	--	--		149	
6	С123-020301-0920 2302-0301-0920 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый 60° компрессионный с внутренней резьбой DN 63х2 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1		1069,00	--	1069	--	1069	--	1155
						--	--	--	--		86	
7	С123-020301-0920 2302-0301-0920 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый 30° компрессионный с внутренней резьбой DN 63х2 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2		1069,00	--	2138	--	2138	--	2309
						--	--	--	--		171	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	С123-020301-0215 2302-0301-0215 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 75x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1		1889,00	--	1889	--	1889	--	2040
						--	--	--	--		151	
9	С123-020301-0725 2302-0301-0725 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 63x2 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2		757,00	--	1514	--	1514	--	1635
						--	--	--	--		121	
10	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники (1шт.) Установка	шт.	1		1905,81	1217,82	1906	1218	--	1020	3160
						687,99	342,50	688	342		234	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,611	0,611	1126,02		688,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	0,333							
10.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	0,33		3662,00		1208,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33		1026,00		338,58			
10.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,001		4161,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,001		1465,00		1,47			
10.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002		2601,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,002		1225,00		2,45			
11	С123-020301-0507 2302-0301-0507 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1		2230,00	--	2230	--	2230	--	2408
						--	--	--	--		178	
12	Цена поставщика ТОО"PROFIT MASTER"Прайс лист стр.	Стоимость накопительный резервуар емк.объемов 30м3	шт	1		5888928,57	--	5888929	--		--	5888929
						--	--	--	--	5888929	--	
		УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ И УСТАНОВКА ЗАПОРНЫЕ АРМАТУРЫ										
13	С123-020301-0923 2302-0301-0923 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 75x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2		1868,00	--	3736	--	3736	--	4035
						--	--	--	--		299	
14	С123-020301-0920 2302-0301-0920 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 60° компрессионный с внутренней резьбой DN 63x2 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1		1069,00	--	1069	--	1069	--	1155
						--	--	--	--		86	
15	С123-020301-0725 2302-0301-0725 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 63x2 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5		757,00	--	3785	--	3785	--	4088
						--	--	--	--		303	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	С123-020301-0729 2302-0301-0729 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 75х3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2		1373,00	--	2746	--	2746	--	2966
						--	--	--	--		220	
17	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники (2шт.) Установка**	шт.	2		1905,81	1217,82	3812	2436	--	2040	6320
						687,99	342,50	1376	685		468	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,611	1,22	1126,02		1376,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	0,666							
17.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	0,66		3662,00		2417,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,66		1026,00		677,16			
17.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,002		4161,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,002		1465,00		2,93			
17.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,004		2601,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,004		1225,00		4,90			
18	С123-020301-1027 2302-0301-1027 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 75х3х75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1		3042,00	--	3042	--	3042	--	3285
						--	--	--	--		243	
19	С123-020301-1024 2302-0301-1024 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 63х3х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1		1811,00	--	1811	--	1811	--	1956
						--	--	--	--		145	
20	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка краны шаровый диаметром 63 мм 2шт.,диаметром 75 мм 1шт.**	шт.	3		3728,26	274,34	11185	823	1579	8767	21548
						2927,60	54,25	8783	163		1596	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	2,6	7,8	1126,03		8783,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,12							
20.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,03		5926,00		178,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03		1225,00		36,75			
20.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,03		4525,00		136,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03		1750,00		52,50			
20.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63	1,89		187,00		353,00			
20.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,06		2601,00		156,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,06		1225,00		73,50			
20.7	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00621	190322,00				1182,00		
20.8	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00099	207096,00				205,00		
20.9	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	32005,00				192,00		
21	С123-040905-2418 2304-0905-2418 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 75 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1		65103,00	--	65103	--	65103	--	70311
						--	--	--	--		5208	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	**С123-040905-2406 2304-0905-2406 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 63 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**		**19965,00**	**--**	**39930**	**--**	**39930**	**--**	**43124**
						--	**--**	**--**	**--**		**3194**	
23	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка сальников (d-80мм 2шт,d-50 мм 2шт.)**	**т фасонных частей**	**0,025**		**1285776,16**	**465417,20**	**32144**	**11635**	**9056**	**14744**	**50640**
						458105,50	**137623,90**	**11453**	**3441**		**3751**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	312,7	7,82	1465,05		11453,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	2,36							
23.3	126 С	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	2,30275		4991,00		11493,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	2,30275		1465,00		3373,53			
23.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,05475		2601,00		142,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,05475		1225,00		67,07			
23.5	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,00225	208994,00				470,00		
23.6	251470 С	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,025	343444,00				8586,00		
24	**Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Набивка сальников диаметром 50-80 мм,L-200 мм**	**сальник**	**4**		**2780,78**	**--**	**11123**	**--**	**3016**	**7945**	**20594**
						2026,80	**--**	**8107**	**--**		**1525**	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,8	7,2	1125,97		8107,00				
24.2	135824 С	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,49	1,96	125,00				245,00		
24.3	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	0,00256	173954,00				445,00		
24.4	147045 С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,8	7,2	323,00				2326,00		
		РАЗДЕЛ 1.Поливная сеть.Узел полива.										
25	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка кран шаровый диаметром 20 мм**	**шт.**	**552**		**2047,30**	**91,46**	**1130110**	**50486**	**165943**	**902035**	**2194716**
						1655,22	**12,25**	**913681**	**6762**		**162572**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,47	811,44	1126,00		913681,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	5,52							
25.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	193,2		187,00		36128,00			
25.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	5,52		2601,00		14358,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	5,52		1225,00		6762,00			
25.5	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,6072	188743,00				114605,00		
25.6	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,07728	207096,00				16004,00		
25.7	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	1,104	32005,00				35334,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С123-040905-2402 2304-0905-2402 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -50°С до +150°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**199,0000296**	**3541,00**	**--**	**704659**	**--**	**704659**	**--**	**761032**
					--	**--**	**--**	**--**		**56373**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1834769**	**50486**	**1020846**	**1115034**	**9530643**
							913681	**6762**	**5888929**	**269757**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1834769**				
		Материалы	Тенге				**165943**				
		Всего заработная плата	Тенге					**920443**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**704659**				
		Накладные расходы	Тенге				**902035**				
		Сметная прибыль	Тенге				**218944**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**2955748**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**817**
		Сметная заработная плата	Тенге					**920443**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2955748**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**817**
		Сметная заработная плата	Тенге					**920443**			
		РАЗДЕЛ 2.Поливная сеть.Переход через автодорогу открытым способом.									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
							--	**--**	**--**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**--**				
		РАЗДЕЛ 3.									
27	Е11-370401-0206 1137-0401-0206 РСНБ РК 2015	**Оголовки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором**	**м3 сборных конструкций**	**0,3099999**	**18062,73**	**6235,89**	**5599**	**1933**	**1350**	**2730**	**8996**
					7472,50	**2204,95**	**2316**	**684**		**666**	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	6,1 1,89	1224,75		2316,00				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,51 0,4694							
27.3	127 С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,16 0,0496		431,00		21,00			
27.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0311 0,009641		4525,00		44,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0311 0,009641		1750,00		16,87			
27.5	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,39 0,4309		4161,00		1793,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39 0,4309		1465,00		631,27			
27.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0932 0,028892		2601,00		75,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0932 0,028892		1225,00		35,39			
27.7	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0632 0,019592	13399,00				263,00		
27.8	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,7 0,217	114,00				25,00		
27.9	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,039 0,01209	45795,00				554,00		
27.10	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016 0,000496	63359,00				31,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27.11	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0007	0,000217	189206,00				41,00		
27.12	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,42	0,1302	310,00				40,00		
27.13	145986 С	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0077	0,002387	163454,00				390,00		
27.14	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,000028	212247,00				6,00		
28	**С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**0,9999999**	**19986,00**	**--**	**19986**	**--**	**19986**	**--**	**21585**
						--	**--**	**--**	**--**		**1599**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**25585**	**1933**	**21336**	**2730**	**30581**
								2316	**684**	**--**	**2265**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**25585**				
	Материалы		Тенге					**1350**				
	Всего заработная плата		Тенге						**3000**			
	Местные материалы		Тенге					**19986**				
		Накладные расходы	Тенге					**2730**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2265**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**30581**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3000**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**30581**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3000**			
		РАЗДЕЛ 4.Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния										
		Перевозка строительных материалов до 167 км										
29	**С341-020102-1167 4102-0102-1167 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 167 км**	**т**		**30,2256**	**3064,00**	**--**	**92611**	**--**		**--**	**100020**
						--	**--**	**--**	**--**		**7409**	
		Перевозка строительных материалов до 402 км										
30	**С341-020102-1902 4102-0102-1902 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км**	**т**		**--**	**3628,00**	**--**	**--**	**--**		**--**	**--**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
31	**С341-020102-1991 4102-0102-1991 РСНБ РК 2015 К=202**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	**т·км**		**--**	**3232,00**	**--**	**--**	**--**		**--**	**--**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**92611**	**--**	**--**	**--**	**100020**
								--	**--**	**--**	**7409**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**92611**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				92611				
		Сметная прибыль	Тенге				7409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				100020				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				100020				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				8264048	131931	1042182	1117764	9661244
							1108395	30371	5888929	279431	
	Стоимость оборудования		Тенге				5888929				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5888929				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				382476				
	Материалы		Тенге				11433				
	Всего заработная плата		Тенге					201270			
	Местные материалы		Тенге				19986				
	Транспортные расходы		Тенге				92611				
		Накладные расходы	Тенге				199018				
		Сметная прибыль	Тенге				46520				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				628014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					201270			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1992643				
	Материалы		Тенге				170538				
	Всего заработная плата		Тенге					937496			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				840225				
		Накладные расходы	Тенге				918746				
		Сметная прибыль	Тенге				232911				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3144300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								832
		Сметная заработная плата	Тенге					937496			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				9661243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1004
		Сметная заработная плата	Тенге					1138767			
		Тендерная скидка	Тенге				966 085,95				
		Итого с учетом тендерной скидки	Тенге				8 695 157,05				
		НДС (12%)	Тенге				1 043 418,85				
		Итого с учетом НДС	Тенге				9 738 575,90				

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Дарибаев Г.Т.**

М.П.

Представитель заказчика _____Накыпбаев А..

Поставщик:

Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"

_____**Капаев Е.С.**

М.П.