Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775
Поставщик: ТОО "Ак сункар-ай", г.Талдыкорган, ул. Жансугурова, 183. БИН 000840003042

Справка

стоимости выполненных работ за август м-ц 2019 г. Доп.соглашение №1 от 21.05.2019 г. К Договору №120 от 10.04.2019 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159/ 268 025 011 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. Суммы по выполненным работам	Выполнен. Объем работ по настоящему акту	Сумма погашен.аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты вып.работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	На проведение работ по среднему ремонту а/д "Алматы-Усть-Каменогорск",подъезд к с.Мамбет (Ленино), км 0-2,7 Коксуского района Алматинской области		**268 025 011 159**						
			33504000,00	24806380,61		20618380,61	4188000,00		4188000,00
			268 025 015 159						
1		тенге	26 803 894,08	16 752 385,60		10051431,36	6 700 954,24		6 700 954,24
	Всего по акту:	тенге	60 307 894,08	41 558 766,21	0,00	30 669 811,97	10 888 954,24	0,00	10 888 954,24

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Заместитель руководителя

_____ Г.Т.Дарибаев

М.П.

Подрядчик:

Директор

ТОО "Ак сункар-ай"

_____ А.С.Чурегеева

М.П.

Представитель Заказчика

_____А..М.Досжанов

Технадзор ТОО "КазДорИнновация"

Директор

_____ Р.Б.Асматулаев

Акт

приемки выполненных работ за август месяц 2019 года

Средний ремонт автомобильной дороги "Алматы-Усть-Каменогорск", подъезд к с.Мамбет (Ленино), км 0-2,7 Коксуского района Алматинской области

Доп.соглашение №1 от 21.05.2019 г. к Договору №120 от 10.04.2019 года
Заказчик : **ГУ "УПТ и АД Алматинской области"**
Подрядчик :**ТОО "Ак сункар-ай"**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ					
							0
18	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство подгрунтовки жидким битумом**	**т**	**2,620**		**76224,54**	**199708**
		Итого оплата труда:				**631,29**	**1654**
		Итого эксплуатация машин:				**1278,14**	**3349**
		Итого материалов:				**74946,39**	**196360**
		Накладные расходы	%	--		3598,09	9427
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6385,81	16731
		Сметная стоимость:				**86208,43**	**225866**
19	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Восстановления покрытия толщиной 5см(4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**5491,178**		**1364,30**	**7491614**
		Итого оплата труда:				**52,33**	**287353**
		Итого эксплуатация машин:				**68,64**	**376914**
		Итого материалов:				**1263,90**	**6940300**
		Накладные расходы	%	--		90,18	495194
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,36	638953
		Сметная стоимость:				**1570,84**	**8625762**
20	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Восстановления покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**5491,178**		**315,60**	**1733016**
		Итого оплата труда:				**0,17**	**934**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**186**
		Итого материалов:				**315,40**	**1731918**
		Накладные расходы	%	--		13,36	73362
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,32	144528
		Сметная стоимость:				**355,28**	**1950906**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**9424338,3**
Накладные расходы			Тенге				**577983,6**
Итого с накладными расходами			Тенге				**10002321,9**
Сметная прибыль			Тенге				**800212,1**
ИТОГО:			Тенге				**10802534,0**
НДС 12%			**Тенге**				**1296304,1**
ИТОГО по Акту:			**Тенге**				**12098838,04**
Итого по акту с учетом понижающего коэффициента скидки подрядчика							**10888954,24**

Заказчик :

Заместитель Руководителя _____Г.Т.Дарибаев

Представитель заказчика _____ А.М.Досжанов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Ак сункар-ай" _____А.С.Чурегеева

Технадзор ТОО "КазДорИнновация" :
_____Р.Б.Асматулаев