Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования акимата Карабалыкского района"
Подрядчик: ТОО "ЖУК"
Договор: № 231 от 06.06.2019 г.

Форма 2в

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Боскольская средняя школа отдела образования акимата Карабалыкского района"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы - сантехнические работы ВК (локальная смета 2-1-4)

АКТ № 17

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 16 августа 2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1								
1	Е0117-7-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка баков металлических для воды массой 1 т	1	5641,40	911,90	5641	912	5579	27,60	28
		бак		4502,25	340,31	4502	340	115,2	1,68	2
2	Е0117-7-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Добавлять за каждые 0,1 т монтажа баков металлических для воды при массе свыше 1 т до 2 т	0,723	374,01	66,43	270	48	254	1,68	1
		бак		279,45	25,31	202	18	115,2	0,13	--
3	С12021-200	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, прямоугольного сечения при массе изделий свыше 1,0 до 3,0 т	1,723	138600,00	--	238808	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0113-16-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2 доп.смета	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз (наружная и внутренняя поверхность)	72	34,60	0,05	2491	4	589	0,05	4
		м2		10,10	--	727	--	81	--	--
5	Ц0107-218-1 поз.7	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	3	5925,00	388,00	17775	1164	11171	27,00	81
		шт		4568,00	29,30	13704	88	81	0,17	1

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	СПрайс стр.38 поз.8	Насос повышения давления Aquajet 82 M DAB	3	20410,94	--	61233	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0134-72-1прим. поз.9	Облучатель бактерицидный, настенный	2	1599,47	--	3199	--	2562	10,00	20
		компл		1581,75	--	3164	--	81	--	--
8	СПрайс стр.39 поз.10	Бактерицидная установка УДВ-1А145-50 с лампой ДБ-145 и пультом управления	2	168421,48	--	336843	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.11	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
		1шт		292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	--
10	С130902-51 поз.12	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0118-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.22	Установка манометров с трехходовым краном	3	55,62	2,02	167	6	166	0,26	1
		комплект		47,97	--	144	--	115,2	--	--
12	СПрайс стр.25 поз.23	Манометр показывающий МПЗ-У	3	860,00	--	2580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			673029	2183			136
			Тенге			22735	466			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			398076				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			398076				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			20974				
	Всего заработная плата -		Тенге				16955			
		Накладные расходы -	Тенге			13734				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2060			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2082				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			36790				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				19015			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2491				
	Всего заработная плата -		Тенге				727			
		Накладные расходы -	Тенге			589				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				88			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			185				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3265				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата -	Тенге				815			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			238808				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			238808				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14328				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			253136				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12680				
Всего заработная плата -		Тенге				5519			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6080				
	Накладные расходы -	Тенге			6358				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				954			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1142				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20180				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
	Сметная заработная плата -	Тенге				6473			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			711447				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
	Сметная заработная плата -	Тенге				26303			
	РАЗДЕЛ 2. ТЗ								
13	**Е0117-8-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.42** **Установка индивидуальных водоводяных нагревателей**	11	1742,13	121,34	19163	1335	20539	9,05	100
	комплект		1575,79	45,00	17334	495	115,2	0,23	2
14	**СПрайс стр.45 поз.45** **Водонагреватель ARISTON BLU R 10V**	11	5604,94	--	61654	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			80818	1335			100
		Тенге			17334	495			2
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			80818				
Всего заработная плата -		Тенге				17829			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61654				
	Накладные расходы -	Тенге			20539				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3081			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6081				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			107438				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							112
	Сметная заработная плата -	Тенге				20909			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			107438				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							112
	Сметная заработная плата -	Тенге				20909			
	РАЗДЕЛ 3. Оборудование								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0117-1-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.49	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды							
		25	5987,64	26,91	149691	673	11800	2,24	56
		комплект	398,48	11,25	9962	281	115,2	0,05	1
16	С131101-100 поз.50	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА-УВ центральные, с аэратором и латунными маховичками							
		25	5360,00	--	134000	--	--	--	--
		компл	--	--	--	--	--	--	--
17	С131101-49 поз.51	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм							
		25	1750,00	--	43750	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--
18	Е0117-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.52	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным							
		12	9194,48	49,05	110334	589	6425	2,55	31
		комплект	445,05	19,69	5341	236	115,2	0,09	1
19	Е0116-14-12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.53	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре							
		6	68,18	--	409	--	470	0,39	2
		м	68,02	--	408	--	115,2	--	--
20	СПрайс стр.46 поз.54	Гибкая подводка к унитазу 0,5 м							
		12	104,70	--	1256	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--
21	Е0117-1-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.55	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов							
		2	4298,73	68,37	8597	137	499	1,14	2
		комплект	191,48	25,31	383	51	115,2	0,13	--
22	Е0117-1-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.58	Установка биде							
		2	7466,29	35,60	14933	71	1314	3,16	6
		комплект	556,31	14,06	1113	28	115,2	0,06	--
23	Е0117-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.69	Установка писсуаров настенных /одиночных/							
		2	2415,56	17,38	4831	35	442	1,07	2
		комплект	186,30	5,62	373	11	115,2	0,04	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			467801	1504			100
		Тенге			17579	607			3
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			467801				
	Всего заработная плата -	Тенге				18186			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			179006				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			20951				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3143			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29325				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			518077				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				21329			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			518077				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				21329			
		РАЗДЕЛ 4. К1								
		Жироуловитель								
24	Е0101-12-14 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.85	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	36	34,63	32,72	1247	1178	343	0,01	--
		м3		1,91	9,00	69	324	87,3	0,03	1
25	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.86	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,1	289,53	--	318	--	324	2,04	2
		м3		289,53	--	318	--	101,7	--	--
26	Е0101-27-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.87	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	28,215	4,19	4,19	118	118	36	--	--
		м3		--	1,45	--	41	87,3	--	--
27	Е0101-166-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.88	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,485	154,22	--	229	--	233	1,12	2
		м3		154,22	--	229	--	101,7	--	--
28	Е0101-134-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.89	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	28,215	25,23	5,65	712	159	482	0,12	4
		м3		19,58	--	553	--	87,3	--	--
29	Е0106-1-16 поз.90	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,4	11136,86	196,62	4455	79	131	1,79	1
		м3		272,25	74,27	109	30	94,5	0,36	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 поз.91	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,030442	67700,00	--	2061	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0125-64-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим. поз.92	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов	0,26	6083,61	3403,85	1582	885	826	11,50	3
		т		2044,13	896,53	531	233	108	3,93	1
32	СПрайс стр.52а поз.93	Жироуловитель STOPoil 16-1800	1	168530,66	--	168531	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,392	10898,17	66,01	15170	92	290	1,35	2
		м3		195,75	24,93	272	35	94,5	0,12	--
34	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,05315	5239,08	327,33	278	17	101	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	100	7	94,5	0,60	--
35	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,053148	50642,00	--	2692	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	0,36	15821,39	2538,55	5696	914	1515	15,87	6
		м3		2645,33	950,63	952	342	117	4,64	2
37	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	0,89	4570,00	--	4067	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,1	28900,00	--	2890	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к-1,25	**Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6**	0,07	4337,50	--	304	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	СПрайс	**Люк ПП тип Л**	1	8140,03	--	8140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	3,9	245,44	3,82	957	15	161	0,21	1
		м2		37,35	1,44	146	6	106,2	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			219446	3457			21
			Тенге			3280	1017			4
	Стоимость оборудования -		Тенге			176671				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			176671				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41194				
	Всего заработная плата -		Тенге				3532			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4752				
		Накладные расходы -	Тенге			3616				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				542			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4075			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1582				
	Всего заработная плата -		Тенге				765			
		Накладные расходы -	Тенге			826				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				124			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2552				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				888			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			226721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4963			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			1441094	8479			356
			Тенге			60928	2586			12
	Стоимость оборудования -		Тенге			574746				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			574746				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			20974				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего заработная плата -		Тенге				16955			
	Накладные расходы -	Тенге			13734				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2060			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2082				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			36790				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
	Сметная заработная плата -	Тенге				19015			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43685				
Всего заработная плата -		Тенге				4259			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4752				
	Накладные расходы -	Тенге			4204				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				631			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2873				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50763				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
	Сметная заработная плата -	Тенге				4890			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			240390				
Всего заработная плата -		Тенге				765			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			238808				
	Накладные расходы -	Тенге			826				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				124			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14473				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			255688				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата -	Тенге				888			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			561299				
Всего заработная плата -		Тенге				41534			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			246741				
	Накладные расходы -	Тенге			47847				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7177			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36549				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			645695				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							262
	Сметная заработная плата -	Тенге				48711			
	ИТОГО в ценах 2001 г.:	**Тенге**			**1563683**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							401
	Сметная заработная плата -	Тенге				73505			
Итого с временными 2,72%					**1590582**				
Итого с зимними удорожаниями 2,2%					**1612930**				
Итого с разницей стоимости электроэнергии 0,190874%					**1614869**				
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%					**1618933**				
Итого с затратами на выслугу лет 1%					**1629091**				
Пересчет в цены 2015 г к-2,55742					**4166270**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					83325				
	Итого с налогами, сборами, обязательными платежами					4249595				
	Налог на добавленную стоимость 12%					509951				
	Итого с НДС					4759546				
	Всего по акту с учетом скидки к-0,9					**4283591**				

Принял:

ГУ "Отдел образования Карабалыкского района"
Руководитель_____**Сапанова Д.С.**

Технадзор_ _____**Дутбаев Е.А.**

Авторский надзор
ТОО "Стройцентр плюс" _____**Плотников А.В.**

Сдал:

ТОО "ЖУК"
Директор_____**Беляшев Б.Г.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования акимата Карабалыкского района"
Подрядчик: ТОО "ЖУК"
Договор: № 231 от 06.06.2019 г.

Форма 2в

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Боскольская средняя школа отдела образования акимата Карабалыкского района"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы - наружная канализация (локальная смета 6-1изм.)

АКТ № 19

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 16 августа 2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накопитель								
1	Е0122-34-1	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
2	С130804-18	**Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм**	0,16	12100,00	--	1936	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0115-64-1	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен**	220,5	124,49	1,19	27450	262	14065	0,37	82
		м2		60,30	0,45	13296	99	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**30588**	**1165**			**83**
			Тенге			13574	335			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28652				
	Всего заработная плата -		Тенге				13909			
		Накладные расходы -	Тенге			14733				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2210			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2603				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45989				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				16119			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1936				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1936				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			116				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2052				
		ИТОГО в ценах 2001 г.:	**Тенге**			**48041**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				16119			
	Итого с временными 2,72%					**49348**				
	Итого с зимними удорожаниями 2,2%					**50433**				
	Итого с разницей стоимости электроэнергии 0,190874%					**50527**				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%					**50725**				
	Итого с затратами на выслугу лет 1%					**51218**				
	Пересчет в цены 2015 г к-2,55742					**130986**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					**2620**				
	Итого с налогами, сборами, обязательными платежами					133606				
	Налог на дбавленную стоимость 12%					**16033**				
	Итого с НДС					**149639**				
	Всего по акту **с учетом скидки к-0,9**					**134675**				

Принял:

ГУ "Отдел образования Карабалыкского района"
Руководитель_____ Сапанова Д.С.

Технадзор_____ Дутбаев Е.А.

Авторский надзор
ТОО "Стройцентр плюс" _____ Павловский А.В.

Сдал:

ТОО "ЖУК"
Директор_____ Беляшев Б.Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования акимата Карабалыкского района"
Подрядчик: ТОО "ЖУК"
Договор: № 231 от 06.06.2019 г.

Форма 2в

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Боскольская средняя школа отдела образования акимата Карабалыкского района"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы - наружная канализация (локальная смета 6-1изм.)

АКТ № 20

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 23 августа 2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы								
		Стены, перегородки								
1	Е0110-88-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.6	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции (стояки)	15,8	710,65	14,00	11228	221	5698	1,97	31
		м2		328,61	5,29	5192	84	108	0,03	--
2	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 поз.7	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	16,59	250,00	--	4148	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Внутренняя отделка								
3	Е0115-61-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	157	311,40	4,23	48889	664	20096	0,75	117
		м2		134,55	0,90	21124	141	94,5	0,06	10
		Заделка торцов лестничных маршей								
4	Е0146-35-2 прим. доп. смета	Разборка монолитных железобетонных перекрытий (выравнивание ступеней)	0,099	3437,46	1725,21	340	171	234	10,48	1
		м3		1712,25	652,50	170	65	100	3,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас								
		м2	1,4	841,78	6,06	1178	8	341	1,48	2
				256,29	1,76	359	2	94,5	0,01	--
6	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен								
		м2	1,4	160,98	4,29	225	6	114	0,52	1
				84,79	1,64	119	2	94,5	0,01	--
7	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку								
		м2	1,4	109,97	2,35	154	3	60	0,27	--
				44,77	0,90	63	1	94,5	--	--
		Вскрытие и восстановление покрытия полов для прокладки трубных троводок ЭОМ								
8	Е0157-2-1 доп.смета	Разборка дощатого покрытия полов								
		1м2	31	51,33	4,89	1591	152	1622	0,34	10
				46,44	0,83	1440	26	110,7	0,01	--
9	Е0157-2-12 доп.смета	Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит								
		1м2	31	16,89	0,87	524	27	555	0,11	3
				16,02	0,14	497	4	110,7	--	--
10	Е0111-33-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм								
		м2	31	120,51	10,68	3736	331	3556	0,63	20
				99,62	4,00	3088	124	110,7	0,02	1
11	Е0111-9-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых								
		м2	31	17,57	5,46	545	169	486	0,08	3
				12,11	2,05	375	64	110,7	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			72559	1753			189
			Тенге			32426	513			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72559				
	Всего заработная плата -		Тенге				32939			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4148				
		Накладные расходы -	Тенге			32763				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4914			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6319				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			111641				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				37854			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			111641				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата -	Тенге				37854			
		РАЗДЕЛ 2. Сантехнические работы ОВ (локальная смета 2-1-3)								
		Отопление								
12	Е0118-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета	**Установка чугунных радиаторов**	7,35	4357,14	44,71	32025	329	1230	0,81	6
		1кВт		128,46	16,75	944	123	115,2	0,08	1
13	Е0118-22-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета	**Установка кранов воздушных**	4	66,28	--	265	--	123	0,14	1
		комплект		26,65	--	107	--	115,2	--	--
14	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	8	521,42	49,05	4171	392	2876	1,69	14
		1шт		292,39	19,69	2339	157	115,2	0,09	1
15	С130901-38 доп.смета	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм**	8	483,00	--	3864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.65	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	138,39	164,61	0,09	22781	12	16246	0,74	103
		м2		124,20	0,02	17188	3	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			63106	733			123
			Тенге			20578	284			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22781				
	Всего заработная плата -		Тенге				17191			
		Накладные расходы -	Тенге			16246				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2437			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2342				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				19628			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			40325				
	Всего заработная плата -		Тенге				3670			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3864				
		Накладные расходы -	Тенге			4228				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				634			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2673				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			47227				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4305			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			88596				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				23933			
		РАЗДЕЛ 3. Сантехнические работы ВК (локальная смета 2-1-4)								
17	Е0117-1-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.49	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	6	5987,64	26,91	35926	161	2832	2,24	13
		комплект		398,48	11,25	2391	67	115,2	0,05	--
18	С131101-100 поз.50	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА-УВ центральные, с аэратором и латунными маховичками	6	5360,00	--	32160	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
19	С131101-49 поз.51	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	6	1750,00	--	10500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0117-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.52	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	5	9194,48	49,05	45972	245	2677	2,55	13
		комплект		445,05	19,69	2225	98	115,2	0,09	--
21	Е0116-14-12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.53	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	2,5	68,18	--	170	--	196	0,39	1
		м		68,02	--	170	--	115,2	--	--
22	СПрайс стр.46 поз.54	Гибкая подводка к унитазу 0,5 м	5	104,70	--	523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0117-1-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.55	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4298,73	68,37	4299	68	250	1,14	1
		комплект		191,48	25,31	191	25	115,2	0,13	--
24	Е0117-1-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.58	Установка биде	1	7466,29	35,60	7466	36	657	3,16	3
		комплект		556,31	14,06	556	14	115,2	0,06	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0117-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.68	Установка писсуаров настенных /одиночных/	1	2415,56	17,38	2416	17	221	1,07	1
		комплект		186,30	5,62	186	6	115,2	0,04	--
26	Е0122-33-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,00966	143057,82	61737,19	1382	596	1080	359,61	3
		т		72191,25	23321,25	697	225	117	113,90	1
27	С130810-9 прим. доп.смета	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 32х3,0 мм (Д-20 мм)	46	183,00	--	8418	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**149233**	**1124**			**36**
			Тенге			**6418**	**436**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1382**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**923**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1080**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**162**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**148**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2609**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1085**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**147851**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5931**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**51601**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6833**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1025**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9281**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**163964**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6956**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**166574**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8041**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**284898**	**3611**			**347**
			Тенге			59422	1233			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			96721				
	Всего заработная плата -		Тенге				51053			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4148				
		Накладные расходы -	Тенге			50088				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7513			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8809				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			155618				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							333
		Сметная заработная плата -	Тенге				58567			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			188176				
	Всего заработная плата -		Тенге				9602			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			55465				
		Накладные расходы -	Тенге			11061				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1659			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11954				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			211192				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				11261			
		ИТОГО в ценах 2001 г.:	**Тенге**			**366810**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							393
		Сметная заработная плата -	Тенге				69827			
	Итого с временными 2,72%					**376787**				
	Итого с зимними удорожаниями 2,2%					**385077**				
	Итого с разницей стоимости электроэнергии 0,190874%					**385796**				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%					**387303**				
	Итого с затратами на выслугу лет 1%					**391071**				
	Пересчет в цены 2015 г к-2,55742					**1000131**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					**20003**				
	Итого с налогами, сборами, обязательными платежами					**1020134**				
	Налог на добавленную стоимость 12%					**122416**				
	Итого с НДС					**1142550**				
	Всего по акту с учетом скидки к-0,9					**1028295**				

Принял:

ГУ "Отдел образования Карабалыкского района"
Руководитель _____ **Сапанова Д.С.**

Технадзор _____ **Дутбаев Е.А.**

Авторский надзор
ТОО "Стройцентр плюс" _____ **Павловский А.В.**

Сдал:

ТОО "ЖУК"
Директор _____ **Беляшев Б.Г.**