Заказчик: **Кызылординский высший аграрно-технический колледж им. И.Абдукаримова**

Форма 3

Подрядчик : **ТОО "УМИРЗАК"**

Договор **№ 36 от 06.06.2019г.**

Наименование строительства и ее адрес :

Текущий ремонт агротехнического колледжа им. И Абдукаримова в гор.Кызылорде

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019 года

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	Текущий ремонт агротехнического колледжа им. И Абдукаримова в гор.Кызылорде	75 307,800	62 333,215	42 649,99805	38 234,138	56 112,987	38 234,138	56 112,987	10 000,000	14 589,168
	Всего к оплате за август м-ц 2019г.								**10 000,000**	

ЗАКАЗЧИК :

Кызылординский высший аграрно-технический колледж им. И.Абдукаримова

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "УМИРЗАК"

Технадзор

ТОО "АруайСтрой"

Автор проекта

ТОО "SAN MUNAI GAS" (САН МУНАЙ ГАС)

. Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Кызылординская обл. Приложение 2 к ГНОССС

Заказ 31

вание стройки: Текущий ремонт здания агротехничекского колледжа им.И.Абдукаримова в г.Кызылорда. Обжежитие

нование объекта: Текущий ремонт здания агротехничекского колледжа им.И.Абдукаримова. Обжежитие

АКТ № 3

выполненных работ за август 2019 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость ед. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходв, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1211-0103-0201**	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка НР=72%**	**м2**	**3558,5**	**204,58** / **197,97**		**728023** / **704491**		**30**	**405783**	**1133806**
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,2807	998,87095						
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	3,5585						
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0001	30						
				0,35585							
3	**1211-0101-0109**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 10мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%**	**м2**	**2299**	**938,1** / **622,02**		**2156714** / **1430005**		**435**	**823688**	**2254148**
	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,738	1696,662						
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	43,681						
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	30	435					
				14,4837							
4	**1211-0101-0110**	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 10мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%**	**м2**	**1259,5**	**1313,82** / **799,51**		**1654761** / **1006983**		**280**	**580021**	**2204441**
	01-010102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	0,8976	1130,5272						
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0214	26,9533						
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	30	280					

			9,3203							
5 1115-0405-0103	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составми улучшенная по штукатурке НР=80%**	**м2**	**0**	**459,16**		**0**		**0**	**0**	**0**
				291,06		**0**				
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,39	0						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0						
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	90	0					
			0							
6 1115-0405-0104	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составми улучшенная по штукатурке НР=80%**	**м2**	**0**	**549,64**		**0**		**0**	**0**	**0**
				365,7		**0**				
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,39	0						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0						
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	90	0					
			0							
7 1211-0101-0112	**Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 10мм оконных и дверных откосов внутри здания для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%**	**м2**	**94,75**	**4221,79**		**400015**		**32**	**137315**	**375741**
				2516,04		**238395**				
01-010102-0145	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50)	чел-ч	2,775	262,93125						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0301	2,851975						
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	30	32					
			1,0612							
8 1111-0101-1103	**Стяжка бетонные толщиной 20мм. Устройство НР=94%**	**м2 стяжки**	**629,5**	**635,14**	**0,71**	**399821**	**444**	**661**	**100337**	**234872**
				211,96		**133429**				
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,366	230,397						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	7,99465						
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	30	661					
			22,0325							
3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш/ч	0,047	15	444					
			29,5865							
9 1111-0101-2102	**Покрытие из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94%**	**м2 покр**	**280**	**2683,36**		**751341**		**22515**	**160467**	**396360**

				762,1		213388				
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,06	296,8						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	8,232						
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385 10,78	30	323					
2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306 8,568	2590	22191					
10 1111-0101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94%**	**м**	**262,5**	**457,42** **192,1**		**120073** **50426**		**0**	**37919**	**88346**
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,236	61,95						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,1575						
11 1111-0101-3001	**Покрытие из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР=94%**	**м2**	**800**	**2726,98** **251,13**		**2181584** **200904**		**360**	**151078**	**352342**
01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0,382	305,6						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	6,8						
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005 4	90	360					
12 1111-0101-4003	**Плинтуса поливинилхлоидные. Установка на самонарезающих винтах НР=94%**	**м**	**860**	**240,4** **53,3**	**0,49**	**206744** **45838**	**425**	**0**	**34469**	**80731**
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,0666	57,276						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,602						
3403-0302-0301	Дрели электрические	маш/ч	0,0133 11,438	13	149					
3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш/ч	0,0201 17,286	16	277					
16 1110-0501-0104	**Проемы оконные площадью более 2м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90%**	**м2**	**117**	**2448,3** **655,12**	**135,77** **50,41**	**286451** **76649**	**15886** **5897**	**58150**	**59433**	**210117**
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,9112	106,6104						

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	7,7103							
2109-9999-9902	Блоки оконные	м2	1 117			0					
2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,67 78,39	115	9015						
2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2 234	86	20124						
2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	3,23 377,91	52	19651						
2113-0816-3417	Клинья пластиковаые монтажные	шт	8 936	10	9360						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,0357 4,1769	2203,88 826,88	9205 3454						
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш/ч	0,0302 3,5334	1669,6 691,6	5899 2444						
3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш/ч	0,1526 17,8542	16	286						
3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш/ч	0,2351 27,5067	18	495						
19	**1110-0501-0401**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51м НР=90%**	**п/м**	**30,5**	**962,56** **146,56**	**3,98** **1,52**	**29358** **4470**	**121** **46**	**1220**	**3252**	**9064**
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,2119	6,46295							
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,05795							
2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500мм ГОСТ 23166-99	м	0 0	2231		0					
2113-0816-3417	Клинья пластиковаые монтажные	шт	4 122	10	1220						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,0015 0,04575	2203,88 826,88	101 38						
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш/ч	0,0004 0,0122	1669,6 691,6	20 8						
24	**1110-0107-0103**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР=90%**	**м2**	**58,819436**	**1645,16** **858,27**	**85,95** **32,25**	**96767** **50483**	**5056** **1897**	**39383**	**37714**	**132785**
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	1,15	67,642351							

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039	2,293958						
2109-9999-9903	Блоки дверные	м2	1 58,819436			0				
2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м шириной от 75мм до 150мм, толщиной 25мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008 0,0470555	53953	2539					
2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,08 63,524991	580	36844					
2113-0814-2210	Скобяные изделия	комп	0 0	0						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,039 2,293958	2203,88 826,88	5056 1897					
30 1211-0101-0701	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР=72%**	**м2**	**18,32**	**3763,34** **2874,83**	**19,37** **8,01**	**68944** **52667**	**355** **147**	**2**	**30421**	**83444**
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	3,852	70,56864						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,212512						
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035 0,06412	30	2					
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,081 1,48392	0						
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш/ч	0,0116 0,212512	1669,6 691,6	355 147					

Итого прямые затраты по акту	**тенге**	**7 556 197**
в том числе		
зарплата рабочих-строителей, тенге	тенге	9 080 596
затраты на эксплуатацию машин	тенге	22 286
в т.ч. Зарплата машинистов	тенге	7 988
материалы, изделия и конструкции	тенге	123 067
Накладные расходы	тенге	2 561 898

Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Кызылординская обл. Приложение 2 к ГНОССС

Заказ 31

вание стройки:Текущий ремонт здания агротехнического колледжа им.И.Абдукаримова. 2 учебный корпус 1,2 этажи

ование объекта: Текущий ремонт здания агротехнического колледжа им.И.Абдукаримова. 2 учебный корпус 1,2 этажи

ставлена в текущих ценах с 26.03.18г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходв, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1 1-этаж									
5	**1115-0405-0103**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составми улучшенная по штукатурке НР=80%**	**м2**	**234,63**	**462,8**	**3,64**	**108587**	**854**	**39440**	**43914**	**152501**
					291,07	**1,38**	**68316**	**323**			
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,39	91,5057						
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,398871						
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	90	65					
				0,727353							
	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	172	339					
				1,970892							
	2204-0802-0101	Краска водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,00063	264082	39036					
				0,1478169							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш/ч	0,0002	1669,6	78					
				0,046926	691,6	32					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,0015	2203,88	776					
				0,351945	826,88	291					
6	**1115-0405-0104**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составми улучшенная по штукатурке НР=80%**	**м2**	**97,2**	**553,49**	**3,86**	**53799**	**375**	**17879**	**22840**	**76639**
					365,7	**1,46**	**35546**	**142**			
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,39	37,908						
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,16524						
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	90	27					
				0,30132							
	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	172	140					
				0,81648							
	2204-0802-0101	Краска водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,00069	264082	17711					

			0,067068							
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш/ч	0,0002 0,01944	1669,6 691,6	32 13					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,0016 0,15552	2203,88 826,88	343 129					
8 1111-0101-2102	**Покрытие из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94%**	**м2 покр**	**97,2**	**2742,28** **762,1**	**58,93** **21,19**	**266550** **74076**	**5728** **2061**	**186746**	**57254**	**323804**
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,06	103,032						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	2,85768						
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385 3,7422	30	112					
2206-0301-1204	Плитки керамические для полов гладкие не глазурованные с одноцветными рисунком без красителей толщ от 7,5мм до 13мм ГОСТ 6787-2001 (2206-0301-9900--2206-0301-1204)	м2	1,02 99,144	1590	157639					
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013 1,2636	16850	21292					
2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306 2,97432	2590	7703					
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш/ч	0,023 2,2356	1669,6 691,6	3733 1546					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,0028 0,27216	2203,88 826,88	600 225					
3105-0501-0101	Автопогрузчики,5т	маш/ч	0,0036 0,34992	3987,88 826,88	1395 289					
9 1111-0101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94%**	**м**	**77,4**	**458,73** **192,1**	**1,32** **0,49**	**35506** **14869**	**102** **38**	**20536**	**11209**	**46715**
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,236	18,2664						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,04644						
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016 0,12384	16850	2087					
2206-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01 78,174	236	18449					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,0006 0,04644	2203,88 826,88	102 38					
	Итого по разделу 1	**тенге**								**599 658**

	в том числе									
	зарплата рабочих-строителей, тенге	тенге								192 806
	затраты на эксплуатацию машин	тенге								7 059
	в т.ч. Зарплата машинистов	тенге								2 564
	материалы, изделия и конструкции	тенге								264 601
	Накладные расходы	тенге								-
	РАЗДЕЛ 2 2-этаж									
17 1115-0405-0103	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составми улучшенная по штукатурке НР=80%**	**м2**	**789,84**	**459,16** **291,06**		**362663** **229891**		**132769**	**147133**	**509796**
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,39	308,0376						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,342728						
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031 2,448504	90	220					
2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084 6,634656	172	1141					
2204-0802-0101	Краска водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,00063 0,4975992	264082	131407					
18 1115-0405-0104	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составми улучшенная по штукатурке НР=80%**	**м2**	**408,45**	**549,64** **365,7**		**224500** **149370**		**75130**	**95596**	**320096**
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,49	200,1405						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,73521						
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031 1,266195	90	114					
2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084 3,43098	172	590					
2204-0802-0101	Краска водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,00069 0,2818305	264082	74426					
20 1111-0101-2702	**Покрытие из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94%**	**м2 покр**	**315,7**	**2703,88** **762,1**	**20,53** **21,19**	**853615** **240595**	**6480** **1671**	**606541**	**182183**	**1035798**
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,06	334,642						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	9,28158						

9113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385 12,15445	30	365
9206-0301-1204	Плитки керамические для полов гладкие не глазурованные с одноцветными рисунком без красителей толщ от 7,5мм до 13мм ГОСТ 6787-2001 (2206-0301-9900--2206-0301-1204)	м2	1,02 322,014	1590	512002
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013 4,1041	16850	69154
2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306 9,66042	2590	25020
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,0028 0,88396	2203,88 826,88	1948 731
3105-0501-0101	Автопогрузчики,5т	маш/ч	0,0036 1,13652	3987,88 826,88	4532 940

Итого по разделу 2		**тенге**	**1 865 690**
в том числе			
	зарплата рабочих-строителей, тенге	тенге	619 856
	затраты на эксплуатацию машин	тенге	6 480
	в т.ч. Зарплата машинистов	тенге	1 671
	материалы, изделия и конструкции	тенге	814 440
	Накладные расходы	тенге	-
Итого по СМЕТЕ		**тенге**	**2 465 349**
в том числе			
	зарплата рабочих-строителей, тенге	тенге	812 662
	затраты на эксплуатацию машин	тенге	13 540
	в т.ч. Зарплата машинистов	тенге	4 235
	материалы, изделия и конструкции	тенге	1 079 042
	Накладные расходы	тенге	-

Наименование стройки: Текущий ремонт здания агротехнического колледжа им.И.Абдукаримова в г.Кызылорда.1 корпус Актовый зал Заказ 31

Наименование объекта: Текущий ремонт здания агротехнического колледжа им.И.Абдукаримова в г.Кызылорда. 1 корпус Актовый зал

Составлена в текущих ценах с 26.03.18г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходв, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Р1. Актовый зал									
4	**1211-0101-0110**	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 10мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%**	**м2**	**185,2**	**1324,34**		**245268**		**95251**	**86410**	**331678**
					810,03		**150018**				
	01-010102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	0,8976	166,23552						
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0214	3,96328						
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	30	41					
				1,37048							
	2204-0101-1801	Грунтовка водно-диспенсионная акриловая глубокового для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р52020-2007	кг	0,11	219	4461					
				20,372							
	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	5	98	90748					
				926							
6	**1115-0405-0104**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составми улучшенная по штукатурке НР=80%**	**м2**	**185,2**	**554,45**		**102684**		**34067**	**43916**	**146600**
					370,51		**68618**				
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,49	90,748						
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,33336						
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	90	52					
				0,57412							

	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084 1,55568	172	268					
	2204-0802-0101	Краска водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,00069 0,127788	264082	33747					
7	**1111-0101-3408**	**Покрытие ламинированное напольное с подложкой. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР=94%**	**м2**	**336,05**	**3032,85** **162,25**		**1019188** **54524**		**964665**	**41001**	**1060189**
	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,19	63,8495						
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	1,646645						
	2206-0201-0102	Ламинат 32класса ГОСТ 32304-2013 (2206-0201-0101- 2206-0201-0102)	м2	1,04 349,492	2668	932445					
	2206-0402-0101	Звукоизоляционная подложка под паркет 3мм ГОСТ 16297-80	кг	1,02 342,771	94	32220					
8	**1111-0101-1503**	**Покрытия цементные, толщиной 20мм. Устройство НР=94%**	**м2 покр**	**51,71**	**661,91** **163,85**		**34221** **8473**		**25750**	**6370**	**40591**
	01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,269	13,90999						
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0264	1,365144						
	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306 1,582326	2537	4014					
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385 1,990835	30	60					
	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204 1,054884	20552	21680					
9	**1111-0101-3001**	**Покрытие из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР=94%**	**м2**	**58,9**	**2890,03** **254,43**	**16,94** **6,64**	**170223** **14986**	**998** **391**	**154238**	**11564**	**181787**
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0,382	22,4998						
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,50065						
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005 0,2945	90	27					
	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0,5 29,45	269	7922					

2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02 60,078	2435	146290					
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш/ч	0,0035 0,20615	1678,7 700,7	346 144					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,005 0,2945	2214,76 837,76	652 247					
10 1209-0101-0701	**Ступени деревянные. Ремонт НР=72%**	**м3 ступень**	**4,05**	**3360** **2047,9**	**19,01** **7,65**	**13608** **8294**	**77** **31**	**5237**	**4795**	**18403**
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	2,9228	11,83734						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0101	0,040905						
2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м, шириной от 75мм до 150мм, толщ.25мм, 2сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00369 0,0149445	52384	783					
2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м, шириной от 75мм до 150мм, толщ.от 32мм до 40мм, 2сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016 0,0648	68537	4441					
2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01 0,0405	310	13					
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0342 0,13851							
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш/ч	0,0061 0,024705	1678,7 700,7	41 17					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,004 0,0162	2214,76 837,76	36 14					
11 1110-0109-0101	**Лестницы с подшивкой ламинатом внутриквартирные. Устройство обшивки НР=90%**	**м3 ступень**	**4,05**	**22665,43** **4104,94**	**155,06** **58,77**	**91795** **16625**	**628** **238**	**74542**	**12141**	**103936**
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	4,9	19,845						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,2835						
2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м до 6,5м, шириной от 75мм до 150мм, толщ. От 40мм до 75мм, 2сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03 0,1215	51097	6208					
2107-0201-0203	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м до 6,5м, шириной от 75мм до 150мм, толщ. 150мм и более, 2сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02 0,081	58256	4719					
2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м, шириной от 75мм до 150мм, толщ.25мм, 2сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01 0,0405	52384	2122					

2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м, шириной от 75мм до 150мм, толщ.от 32мм до 40мм, 2сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,22 0,891	68537	61066					
2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,34 1,377	310	427					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,07 0,2835	2214,76 837,76	628 238					
14 1111-0101-4003	**Плинтуса поливинилхлоидные. Установка на самонарезающих винтах НР=94%**	**м**	**190,7**	**242,49** **54**	**1,88** **0,55**	**46243** **10298**	**359** **105**	**35586**	**7822**	**54065**
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,0666	12,70062						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,13349						
2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6мм*40мм	10шт.	0,263 50,1541	49	2458					
2206-0401-0200	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт	0 0		0					
2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01 192,607	172	33128					
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш/ч	0,0003 0,05721	1678,7 700,7	96 40					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,0004 0,07628	2214,76 837,76	169 64					
3403-0302-0301	Дрели электрические	маш/ч	0,0133 2,53631	13	33					
3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш/ч	0,0201 3,83307	16	61					
18 1110-0107-0103	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР=90%**	**м2**	**13,25**	**1656,91** **869,58**	**86,34** **32,68**	**21954** **11522**	**1144** **433**	**9287**	**8608**	**30562**
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	1,15	15,2375						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039	0,51675						
2109-9999-9903	Блоки дверные	м2	1 13,25			0				
2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м шириной от 75мм до 150мм, толщиной 25мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008 0,0106	53953	572					

2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской половкой ГОСТ 283-75	кг	0,1012 1,3409	310	416					
2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,08 14,31	580	8300					
2113-0814-2210	Скобяные изделия	комп	0 0	0						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,039 0,51675	2214,76 837,76	1144 433					
24 1211-0101-0701	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР=72%**	**м2**	**71,5**	**3781,82** **2912,66**		**270400** **208255**		**62144**	**119955**	**390355**
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	3,852	275,418						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,8294						
2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044 3,146	19751	62137					
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035 0,25025	30	8					
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,081 5,7915	0						
25 1211-0101-0112	**Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 10мм оконных и дверных откосов внутри здания для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%**	**м2**	**71,5**	**4254,91** **2549,15**		**304226** **182264**		**121962**	**104984**	**409210**
01-010102-0145	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50)	чел-ч	2,775	198,4125						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0301	2,15215						
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0112 0,8008	30	24					
2204-0101-1801	Грунтовка водно-диспенсионная акриловая глубокового для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р52020-2007	кг	0,18 12,87	219	2819					
2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	17 1215,5	98	119119					
29 1110-0501-0401	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51м НР=90%**	**п/м**	**7,35**	**964,35**	**3,95**	**7088**	**29**	**5968**	**793**	**7881**

				148,44	**1,5**	**1091**	**11**			
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,2119	1,557465						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,013965						
2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500мм ГОСТ 23166-99	м	0 0	2231		0				
2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончиках емкостью 750мл	шт	0,566 4,1601	1364	5674					
2113-0816-3417	Клинья пластиковаые монтажные	**шт**	4 29,4	10	294					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,0015 0,011025	2203,88 826,88	24 9					
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш/ч	0,0004 0,00294	1669,6 691,6	5 2					
31 1110-0106-0206	**Проемы оконные площадью до 2м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) НР=90%**	**м2**	**24**	**4193,71** **1744,36**	**503,34** **90,74**	**100649** **41865**	**12080** **2178**	**46705**	**31711**	**132360**
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	2,35	56,4						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1018	2,4432						
2109-9999-9902	Блоки оконные	м2	1 24			0				
2102-0402-0104	Раствор готовой отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00138 0,03312	21163,00	701					
2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТТ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,76 42,24	228	9631					
2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончиках емкостью 750мл	шт	1,04 24,96	1364	34045					
2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000436 0,010464	22269	233					
2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75	кг	0,042 1,008	351	354					
2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской половкой ГОСТ 283-75	кг	0,0296 0,7104	310	220					
2113-0211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100мм	т	0,000114	191646	524					

			0,002736							
2113-0814-2210	Скобяные изделия	компл	0 0		0					
2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000519 0,012456	79965	996					
3105-0101-0102	Краны башенные,8т	маш/ч	0,0638 1,5312	5513,76 837,76	8443 1283					
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш/ч	0,0152 0,3648	3971,58 1196,58	1449 437					
3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400л	маш/ч	0,0536 1,2864	729	938 0					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,0228 0,5472	2214,76 837,76	1212 458					
3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш/ч	0,1017 2,4408	16	39					
35 1331-0101-2305	**Устройство для зашторивания, полуавтоматическое, тип УЗП-1. Монтаж оборудования НР=61%**	**компл**	**1**	**25281** **24295**		**25281** **24295**	**0** **0**	**985**	**11856**	**37137**
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	29	29						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч		0						
2105-0307-1013	Проволка горячекатанная обычная точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3мм до 6,5мм ГОСТ 10543-98	кг	0,08 0,08	70	6					
2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00008 0,00008	2535107	203					
2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,08 0,08	307	25					
2113-0816-2103	Притои оловянно-свинцевые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,08 0,08	9207	737					
2204-0501-1314	Лак электроизолированный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,08 0,08	192	15					
37 1115-0601-0201	**Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону НР=80%**	**м2**	**129**	**1126,51** **429,04**	**0,40** **0,16**	**145320** **55346**	**52** **21**	**89924**	**35434**	**180754**
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,578	74,562						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0258						

2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10мм	м3	0,000004 0,000516	4645	2					
2110-0502-1804	Клей марки КМЦ ОБОЙНЫЙ	т	0,00002 0,00258	660520	1704					
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0001 0,0129	90	1					
2204-0301-9901	Шпаклевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,258 33,282	98	3262					
2207-0101-9901	Бумажные обоит ГОСТ 6810-2002	м2	1,12 144,48	588	84954					
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш/ч	0,0001 0,0129	1678,7 700,7	22 9					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,0001 0,0129	2214,7 837,76	29 11					
38 1115-0301-0101	**Детали гипсовые погонные орнаментированные плоские, выпуклые, релефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п) высотой до 100мм. Установка НР=80%**	**м**	**78**	**197,23** **189,38**	**3,09** **0,79**	**15384** **14772**	**241** **62**	**371**	**9494**	**24878**
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,26	20,28						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0858						
2107-0204-0204	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5м любой ширины, толщиной от 32мм до 40мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000043 0,003354	32700	110					
2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00015 0,0117	22269	261					
3105-0501-0101	Автопогрузчик,5т	маш/ч	0,0002 0,0156	3998,76 837,76	62 13					
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш/ч	0,0009 0,0702	1678,7 700,7	118 49					
3403-0302-0301	Дрели электрические	маш/ч	0,06 4,68	13	61					

Итого по разделу 1	**тенге**	**3 150 386**
в том числе		
зарплата рабочих-строителей, тенге	тенге	871 245
затраты на эксплуатацию машин	тенге	15 613
в т.ч. Зарплата машинистов	тенге	3 474
материалы, изделия и конструкции	тенге	1 726 681
оборудование	тенге	-
Накладные расходы	тенге	536 854

	Р2. Коридор, лестница и площадка									
42 1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство НР=94%**	**м2 стяжки**	**158,2**	**623,69** **216,83**	**22,68** **8,9**	**98668** **34303**	**3588** **1408**	**60778**	**26854**	**125522**
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,356	56,3192						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,00914						
2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204 3,22728	18781	60612					
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035 5,537	30	166					
3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш/ч	0,0907 14,34874	15	215					
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш/ч	0,0127 2,00914	1678,7 700,7	3373 1408					
43 1111-0101-2702	**Покрытие из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94%**	**м2 покр**	**158,2**	**3116,8** **772,12**	**14,39** **3,02**	**493078** **122149**	**2276** **478**	**368650**	**92216**	**585294**
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,06	167,692						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	4,65108						
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013 2,0566	16850	34654					
2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306 4,84092	2590	12538					
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385 6,0907	30	183					
2206-0301-1204	Плитки керамические для полов гладкие не глазурованные с одноцветными рисунком без красителей толщ от 7,5мм до 13мм ГОСТ 6787-2001 (2206-0301-9900--2206-0301-1204)	м2	1,02 161,364	1991	321276					
3105-0501-0101	Автопогрузчик,5т	маш/ч	0,0036 0,56952	3998,76 837,76	2277 477					
44 1111-0101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94%**	**м**	**47,6**	**461,26** **194,62**	**1,32** **0,5**	**21956** **9264**	**63** **24**	**12629**	**6985**	**28941**
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,236	11,2336						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,02856						

2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016 0,07616	16850	1283						
2206-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01 48,076	236	11346						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,0006 0,02856	2214,76 837,76	63 24						
48 1110-0501-0401	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51м НР=90%**	**п/м**	**4,83**	**964,39** **148,45**	**3,98** **1,45**	**4658** **717**	**19** **7**	**3922**	**521**	**5179**	
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,2119	1,023477							
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,009177							
2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500мм ГОСТ 23166-99	м	0 0	2231		0					
2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончиках емкостью 750мл	шт	0,566 2,73378	1364	3729						
2113-0816-3417	Клинья пластиковаые монтажные	**шт**	4 19,32	10	193						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,0015 0,007245	2214,76 837,76	16 6						
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш/ч	0,0004 0,001932	1678,7 700,7	3 1						
50 1110-0106-0203	**Проемы оконные площадью до 2м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) НР=90%**	**м2**	**6,83**	**4193,71** **1744,36**	**503,34** **90,63**	**28643** **11914**	**3438** **619**	**13291**	**9024**	**37667**	
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	2,35	16,0505							
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1018	0,695294							
2109-9999-9902	Блоки оконные	м2	1 6,83			0					
2102-0402-0104	Раствор готовой отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00138 0,0094254	21163,00	199						
2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТТ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,76 12,0208	228	2741						

2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончиках емкостью 750мл	шт	1,04 7,1032	1364	9689					
2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000436 0,00297788	22269	66					
2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75	кг	0,042 0,28686	351	101					
2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской половкой ГОСТ 283-75	кг	0,0296 0,202168	310	63					
2113-0211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100мм	т	0,000114 0,00077862	191646	149					
2113-0814-2210	Скобяные изделия	компл	0 0		0					
2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000519 0,00354477	79965	283					
3105-0101-0102	Краны башенные,8т	маш/ч	0,0638 0,435754	5513,76 837,76	2403 365					
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш/ч	0,0152 0,103816	3971,58 1196,58	412 124					
3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400л	маш/ч	0,0536 0,366088	729	267 0					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,0228 0,155724	2214,76 837,76	345 130					
3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш/ч	0,1017 0,694611	16	11					
51 1110-0106-0204	**Проемы оконные площадью более 2м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) НР=90%**	**м2**	**28,98**	**2920,39** **1187,665**	**386,68** **74,57**	**84633** **34419**	**11206** **2161**	**38986**	**26337**	**110970**
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	1,6	46,368						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0826	2,393748						
2109-9999-9902	Блоки оконные	м2	1 28,98			0				
2102-0402-0104	Раствор готовой отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00096 0,0278208	21163,00	589					
2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТТ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,22 35,3556	228	8061					
2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончиках емкостью 750мл	шт	0,72	1364	28461					

			20,8656							
2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000302 0,00875196	22269	195					
2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75	кг	0,028 0,81144	351	285					
2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской половкой ГОСТ 283-75	кг	0,0193 0,559314	310	173					
2113-0211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100мм	т	0,000074 0,00214452	191646	411					
2113-0814-2210	Скобяные изделия	компл	0 0		0					
2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00035 0,010143	79965	811					
3105-0101-0102	Краны башенные,8т	маш/ч	0,0453 1,312794	5513,76 837,76	7238 1100					
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш/ч	0,015 0,4347	3971,58 1196,58	1726 520					
3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400л	маш/ч	0,0369 1,069362	729	780 0					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,0223 0,646254	2214,76 837,76	1431 541					
3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш/ч	0,066 1,91268	16	31					
54 1206-0101-0701	**Форточки в оконных переплетах остекленных спаренных. Устройство НР=72%**	**шт**	**10**	**5215,3** **3976,3**	**6,10** **2,4**	**52153** **39763**	**61** **24**	**12330**	**22917**	**75070**
01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	4,6565	46,565						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,032						
2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м до 6,5м, шириной от 75мм до 150мм, толщ. 150мм и более, 2сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0015 0,015	51097	766					
2110-0502-1401	Замаска оконная на олифе	т	0,00028 0,0028	242133	678					
2110-0502-1811	Клей столярный сухой	кг	0,006 0,06	977	59					
2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,004 0,04	261	10					
2113-0111-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5*35мм	т	0,00018 0,0018	249654	449					
2113-0508-0103	Стекло листовое, толщина 4мм ГОСТ 111-2001	м2	0,74	1401	10367					

			7,4							
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00008	30	0					
			0,0008							
2113-0814-2210	Скобяные изделия	компл	1							
			10							
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш/ч	0,0019	1678,7	32					
			0,019	700,7	13					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,0013	2214,76	29					
			0,013	837,76	11					
55 1206-0101-1802	**Коробки оконные и дверные. Укрепление без конопатки НР=72%**	**коробка**	**10**	**190,9**	**0,20**	**1909**	**2**	**416**	**859**	**2768**
				149,1	**0,1**	**1491**	**1**			
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,2128	2,128						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,001						
2105-0302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п) массой до 1,6кг ГОСТ 8479-70	кг	0,172	242,00	416					
			1,72							
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,0001	2214,76	2					
			0,001	837,76	1					
56 1206-0101-1803	**Коробки оконные и дверные. Укрепление заполнением пеной монтажной НР=72%**	**шт**	**20**	**1198,1**	**3,55**	**23962**	**71**	**7652**	**9369**	**33331**
				811,95	**1,35**	**16239**	**27**			
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,1588	23,176						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,032						
2105-0302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п) массой до 1,6кг ГОСТ 8479-70	кг	0,172	242,00	832					
			3,44							
2110-0502-1901	Пена монтажная для гермитизации стыков в баллончике емк750мл	шт	0,25	1364,00	6820					
			5							
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,0016	2214,76	71					
			0,032	837,76	27					
57 1206-0101-1205	**Приборы дверные врезные НР=72%**	**шт**	**10**	**1021,9**		**10219**	**0**	**5090**	**2954**	**13173**
				512,9		**5129**	**0**			
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,732	7,32						

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч		0							
2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт	1 10	499,00	4990						
2113-0111-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5*35мм	т	0,00004 0,0004	249654,00	100						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,0016 0,016	2214,76 837,76	35 13						
58 1206-0101-1206	**Приборы дверные накладные НР=72%**	**шт**	**30**	**1258,3** **748,33**		**37749** **22450**	**0** **0**	**15299**	**12931**	**50680**	
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,068	32,04							
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч		0							
2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	1 30	490,00	14700						
2113-0111-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5*35мм	т	0,00008 0,0024	249654,00	599						
2113-0814-2210	Скобяные изделия	компл	1 0		0 0						
59 1109-0303-0203	**Покрытия оконные фонарные остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминевой обвязуке. Монтаж НР=69%**	**м2**	**33,1**	**4970,27** **3447,58**	**1503,47** **293,26**	**164516** **114115**	**49765** **9707**	**478**	**68350**	**232866**	
01-010102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	3,89	128,759							
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2934	9,71154							
2106-0407-0501	Детали крепления стальные	кг	0,62 20,522			0					
2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок №22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	м3	0,0000194 0,00064214	402893,00	259						
2105-0307-1013	Проволка горячекатанная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диам. От 6,3мм до 6,5мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0003 0,00993	70	1						
2105-0310-1108	Канат двойной стальной свивки типа ТК конструкции 6*37 (1+6+12+18)+1 о.с. Оцинкованный из проволки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 диам.5мм ГОСТ 3241-91	10м	0,000187 0,0061897	3380	21						
2106-0407-0501	Детали крепления стальные	кг	0,62 20,522		0						

2109-0304-9901	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1 33,1		0					
2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской половкой ГОСТ 283-75	кг	0,0001 0,00331	310	1					
2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001 0,000331	404706	134					
2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25мм ГОСТ1759.0-87	т	0 0		0					
2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001 0,000033	1880677	62					
2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	т	0,0000031 0,000103	433151	44					
2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006 0,000199	572135	114					
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш/ч	0,0049 0,16219	3971,58 1196,58	644 194					
3105-0104-0102	Краны на гусенечном ходу? 25т	маш/ч	0,0453 1,49943	5513,76 837,76	8267 1256					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,0085 0,28135	2214,76 837,76	623 236					
3403-0302-0301	Дрели электрические	маш/ч	0,0389 1,28759	13	17 0					
61 1110-0501-0401	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51м НР=90%**	**п/м**	**4,83**	**964,39** **148,45**	**3,93** **1,45**	**4658** **717**	**19** **7**	**3922**	**521**	**5179**
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,2119	1,023477						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,009177						
2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500мм ГОСТ 23166-99	м	0 0	2231		0				
2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончиках емкостью 750мл	шт	0,566 2,73378	1364	3729					
2113-0816-3417	Клинья пластиковаые монтажные	**шт**	4 19,32	10	193					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,0015 0,007245	2203,88 826,88	16 6					
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш/ч	0,0004 0,001932	1669,6 691,6	3 1					

63 1115-0204-+0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80%**	**м2**	**28,61**	**2316,64** **1426,53**	**34,57** **14,44**	**66279** **40813**	**989** **413**	**24477**	**28385**	**94664**
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	1,79	51,2119						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,589366						
2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001 0,02861	19751	565					
2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043 1,23023	19437	23912					
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш/ч	0,0206 0,589366	1678,7 700,7	989 413					
66 1110-0107-0106	**Проемыдверные площадью до 3м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях НР=90%**	**м2**	**3,08**	**1238,96** **710,39**	**62,34** **21,43**	**3816** **2188**	**192** **66**	**1436**	**1623**	**5439**
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,9753	3,003924						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,077924						
2107-0204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5м любой ширины, толщиной от 19мм до 22мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001 0,00308	27704	85	0				
2109-9999-9903	Блоки дверные	м2	1 3,08							
2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончиках емкостью 750мл	шт	0,24 0,7392	1364	1008					
2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8мм*120мм	шт	3,03 9,3324	36	336					
2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской половкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721 0,0222068	310	7					
2113-0814-2210	Скобяные изделия	компл	0 0		0					
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш/ч	0,002 0,00616	3971,58 1196,58	24 7					
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш/ч	0,002 0,00616	1678,7 700,7	10 4					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,0213 0,065604	2214,76 837,76	145 55					
3403-0204-0101	Фреза столярная	маш/ч	0,0408	41	5					

			0,125664		0					
3403-0302-0301	Дрели электрические	маш/ч	0,1576	13	6					
			0,485408		0					
3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш/ч	0,0477	16	2					
			0,146916							
67 1110-0107-0107	**Проемыдверные площадью более 3м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях НР=90%**	**м2**	**7,05**	**1030,35**	**86,67**	**7264**	**611**	**2386**	**3230**	**10494**
				605,25	**31,06**	**4267**	**219**			
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,8471	5,972055						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0365	0,257325						
2107-0204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5м любой ширины, толщиной от 19мм до 22мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3				0				
			0,001	27704	195					
			0,00705							
2109-9999-9903	Блоки дверные	м2	1							
			7,05							
2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончиках емкостью 750мл	шт								
			0,18	1364	1731					
			1,269							
2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8мм*120мм	шт								
			1,77	36	449					
			12,4785							
2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской половкой ГОСТ 283-75	кг	0,00481	310	11					
			0,0339105							
2113-0814-2210	Скобяные изделия	компл	0		0					
			0							
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш/ч	0,0029	3971,58	81					
			0,020445	1196,58	24					
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш/ч	0,0029	1678,7	34					
			0,020445	700,7	14					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,0307	2214,76	479					
			0,216435	837,76	181					
3403-0204-0101	Фреза столярная	маш/ч	0,02	41	6					
			0,141		0					
3403-0302-0301	Дрели электрические	маш/ч	0,092	13	8					
			0,6486		0					
3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш/ч	0,0259	16	3					
			0,182595							
	Итого по разделу 2	**тенге**								**1 417 236**
	в том числе									
	зарплата рабочих-строителей, тенге	тенге								459 937
	затраты на эксплуатацию машин	тенге								72 300

в т.ч. Зарплата машинистов	тенге	15 161
материалы, изделия и конструкции	тенге	571 743
оборудование	тенге	-
Накладные расходы	тенге	313 076
Итого прямые затраты по актовый зал	**тенге**	**4 567 622**
в том числе		
зарплата рабочих-строителей, тенге	тенге	1 331 183
затраты на эксплуатацию машин	тенге	87 913
в т.ч. Зарплата машинистов	тенге	18 635
материалы, изделия и конструкции	тенге	2 298 424
оборудование	тенге	-
Накладные расходы	тенге	849 930
ВСЕГО прямые затраты по акту	**тенге**	**14 589 168**
Общежите	тенге	7 556 197
2 Учебный корпус 1,2 этажи	тенге	2 465 349
1 копус Актовый зал	тенге	4 567 622
в том числе		
зарплата рабочих-строителей, тенге	тенге	9 551 367
затраты на эксплуатацию машин	тенге	56 458
в т.ч. Зарплата машинистов	тенге	16 076
материалы, изделия и конструкции	тенге	6 092 976
оборудование	тенге	5 630 997
Накладные расходы	тенге	4 774 311
Непредвиденные затраты 2%	**тенге**	**291 783**
Всего	**тенге**	**14 880 951**
С понижающим коэффициентом К=0,5999999966	**тенге**	**8 928 571**
НДС 12%	**тенге**	**1 071 429**
Всего с НДС к ОПЛАТЕ	**тенге**	**10 000 000**

ЗАКАЗЧИК :

Технадзор
ТОО "АруайСтрой"

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "УМИРЗАК"

Автор проекта
ТОО "SAN MUNAI GAS" (САН МУНАЙ ГАС)