Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО фирма "Качирский ПДУ"
Дополнительное соглашение № 26/3 от 03.01.2019 г.,№26/4 от 24.05.2019 г. к договору № 26 от 03.03.2018 года
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Ивановка- Трофимовка -гр.РФ км 0-95 (95 км)

АКТ № 23
приемки выполненных работ от 31 июля 2019 года
за июль месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0101	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %	км в одном направлении	1710	230,8	129,6	394668	221616	–	298628	748759
					101,2	60,5	173052	103455	–	55464	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,1	171						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	85,5						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2592	221616					
				85,5	1210	103455					
2	1291-0259-0101	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов, полосы отвода НР = 108 %	1000 м2	760,0	313,39	–	238176	–	–	257231	535039

				313,39	–	238176	–	–	39633	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0,37	281,200						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3 1291-0166-0101	Ремонтное профилирование гравийного покрытия автогрейдером среднего типа с шириной профилируемой дороги 8 м HP = 108 %	км спрофилированной дороги	78	13395,36	13395,36	1044838	1044838	–	192148	1335945
				–	2280,96	–	177915	–	98959	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,32	102,96						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,32	10148	1044838					
			102,96	1728	177915					
4 1291-0125-0202	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 1 м2 (способ II) HP = 108 %	м2 площади фактического ремонта	100	3776,20	1409,73	377620	140976	138170	163647	584568
				984,74	530,51	98474	53051	–	43301	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	1,06	106						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,444	44,4						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час	0,086	52	447					

			8,6	0	0
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,08	349	2792
			8,00	0	0
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,034	2311	7857
			3,40	1012	3441
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш,-час	0,1	2683	26830
			10	1210	12100
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,19	3227	61313
			19,00	1210	22990
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,12	3478	41736
			12,0	1210	14520
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	134874
			10,600		
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,000274	120285	3296
			0,02740		

5 1291-0126-0202	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 2 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактическо го ремонта	150	3417,64	1199,84	512646	179976	207255	208810	779172
				836,1	452,85	125415	67928	–	57716	
-0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,9	135						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,379	56,85						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час	0,074	52	577					
			11,1	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,067	349	3507					
			10,05	0	0					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,029	2311	10053					
			4,35	1012	4402					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш,-час	0,09	2683	36221					
			13,50	1210	16335					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,16	3227	77448					
			24,00	1210	29040					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,1	3478	52170					

			15,0	1210	18150					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	202312					
			15,900							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,000274	120285	4944					
			0,04110							
6 1291-0127-0202	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 3 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	120	2986,78	936,20	358414	112344	165804	132513	530201
				668,88	353,6	80266	42432	–	39274	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,72	86,4						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,296	35,52						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час	0,058	52	362					
			6,96	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,049	349	2052					
			5,880	0	0					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,023	2311	6378					

			2,760	1012	2793					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш,-час	0,071	2683	22859					
			8,520	1210	10309					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,12	3227	46469					
			14,40	1210	17424					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,082	3478	34224					
			9,840	1210	11906					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	161849					
			12,720							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,000274	120285	3955					
			0,03288							
7 1291-0128-0202	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 10 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактическо го ремонта	290	2756,50	817,40	799385	237045	400694	271175	1156205
				557,40	308,42	161646	89442	–	85645	

0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,6	174	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,258	74,82	
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час	0,049	52	739
			14,21	0	0
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,043	349	4352
			12,470	0	0
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,019	2311	12734
			5,510	1012	5576
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш,-час	0,06	2683	46684
			17,400	1210	21054
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,11	3227	102941
			31,90	1210	38599
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,069	3478	69595
			20,010	1210	24212
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	391136
			30,740		

2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,000274 0,07946	120285	9558					
8 1291-0129-0102	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия без разломки при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 25 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактическо го ремонта	501	1984,33 241,54	361,09 131,1	994149 121012	180904 65681	692233 –	201628 95662	1291440
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,26	130,26						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,11	55,11						
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,015 7,515	349 0	2623 0					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,01 5,010	2311 1012	11578 5070					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,06 30,06	3227 1210	97004 36373					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,04 20,040	3478 1210	69699 24248					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106 53,106	12724	675721					

			4	5	6	7	8	9	10	11	12
							всего з/стр	экс з/маш	мат обор	вар ск ср	всего
	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,000274	120285	16512					
				0,13727							
9	4102-0101-1185	Перевозка строительных грузов (смесь асфальтобетонная) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 185 км	т	123,066	4517		555889		–	0	600360
					0		0		–	44471	
10	1291-0021-0101	Скашивание травы на обочинах и откосах роторной сенокосилкой НР =108%	км	1140	198,4	29	226176	33060	–	208565	469521
					169,4	0	193116	0	–	34779	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,2	228						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	228						
	3206-0102-0901	Косилки прицепные	маш.-ч	02	145	33060					
				228	0	0					
				0,2							
11	**3304-0102-0103**	**Тракторы на пневмоколесном ходу, 40 кВт (55 л.с.)**	маш.-час	228	2848	2848	649344	649344	–	0	701292
					0	1012	0	230736	–	51948	
12	1291-0023-0101	**Скашивание травы на обочинах и газонах газонокосилкой НР =108%**	**100м2**	111,08	605,45	160,16	67253	17791	–	53419	130326
					445,28	0	49462	0	–	9654	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	44	48,8752						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	3206-0102-0901	Газонокосилки моторные	маш.-ч	0,44	364	17791					
				48,8752	0	0					

Исключить из акта №21 от 31 мая 2019 года

17 1291-0125-0202	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 1 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактическо го ремонта	-250	3777,56	1411,12	-944390	-352779	-345426	-409484	-1462184
				984,74	531,868	-246185	-132967	–	-108310	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	1,06	-265						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,444	-111						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час	0,086	52	-1118					
			-21,5	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,08	366	-7320					
			-20,00	17	-340					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,034	2311	-19644					
			-8,50	1012	-8602					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш,-час	0,1	2683	-67075					
			-25	1210	-30250					

3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,19	3227	-153283					
			-47,50	1210	-57475					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,12	3478	-104340					
			-30,0	1210	-36300					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	-337186					
			-26,500							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,000274	120285	-8240					
			-0,06850							
18 1291-0127-0202	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 3 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	-290	2987,61	937,03	-866408	-271739	-400694	-320504	-1281865
				668,88	354,441	-193975	-102788	–	-94953	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,72	-208,8						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,296	-85,84						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час	0,058	52	-875					
			-16,82	0	0					

3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,049	366	-5201
			-14,210	17	-242
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,023	2311	-15414
			-6,670	1012	-6750
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш,-час	0,071	2683	-55243
			-20,590	1210	-24914
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,12	3227	-112300
			-34,80	1210	-42108
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,082	3478	-82707
			-23,780	1210	-28774
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	-391136
			-30,740		
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,000274	120285	-9558
			-0,07946		

19 1291-0128-0202	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 10 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактическо го ремонта	-370	2757,23	818,13	-1020175	-302707	-511230	-346272	-1475762
				557,40	309,1459	-206238	-114384	–	-109316	
0101-0102-0125**	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,6	-222						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,258	-95,46						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час	0,049	52	-943					
			-18,13	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,043	366	-5823					
			-15,910	17	-270					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,019	2311	-16246					
			-7,030	1012	-7114					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш,-час	0,06	2683	-59563					
			-22,200	1210	-26862					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,11	3227	-131339					
			-40,70	1210	-49247					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,069	3478	-88793					

			-25,530	1210	-30891					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	-499035					
			-39,220							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,000274	120285	-12194					
			-0,10138							
	Исключить из акта № 22 от 28 июня 2019 года									
9 1291-0125-0202	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 1 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	-270	3777,56	1411,12	-1019941	-381001	-373060	-442243	-1579158
				984,74	531,868	-265880	-143604	–	-116975	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	1,06	-286,2						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,444	-119,88						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час	0,086	52	-1207					
			-23,22	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,08	366	-7906					

			-25,530	1210	-30891					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	-499035					
			-39,220							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,000274	120285	-12194					
			-0,10138							
	Исключить из акта № 22 от 28 июня 2019 года									
9 1291-0125-0202	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 1 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	-270	3777,56	1411,12	-1019941	-381001	-373060	-442243	-1579158
				984,74	531,868	-265880	-143604	–	-116975	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	1,06	-286,2						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,444	-119,88						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час	0,086	52	-1207					
			-23,22	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,08	366	-7906					

			-21,60	17	-367
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,034	2311	-21215
			-9,18	1012	-9290
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш,-час	0,1	2683	-72441
			-27	1210	-32670
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,19	3227	-165545
			-51,30	1210	-62073
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,12	3478	-112687
			-32,4	1210	-39204
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	-364161
			-28,620		
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,000274	120285	-8899
			-0,07398		

10 1291-0126-0202	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 2 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактическо го ремонта	-285	3419,23	1200,98	-974481	-342279	-393785	-397225	-1481442
				836,55	453,98	-238417	-129384	–	-109736	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,9	-256,5						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,379	-108,015						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час	0,074	52	-1097					
			-21,09	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,067	366	-6989					
			-19,10	17	-325					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,029	2311	-19100					
			-8,27	1012	-8364					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш,-час	0,09	2683	-68819					
			-25,65	1210	-31036,5					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,16	3227	-147151					
			-45,60	1210	-55176					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,1	3478	-99123					

			-28,5	1210	-34485					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	-384392					
			-30,210							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,000274	120285	-9393					
			-0,07809							
11 1291-0127-0202	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 3 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	-300	2987,61	937,03	-896284	-281110	-414511	-331556	-1326067
				668,88	354,441	-200664	-106332	–	-98227	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,72	-216						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,296	-88,8						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час	0,058	52	-905					
			-17,4	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,049	366	-5380					
			-14,700	17	-250					

3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,023	2311	-15946					
			-6,900	1012	-6983					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш,-час	0,071	2683	-57148					
			-21,300	1210	-25773					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,12	3227	-116172					
			-36,00	1210	-43560					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,082	3478	-85559					
			-24,600	1210	-29766					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	-404623					
			-31,800							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,000274	120285	-9887					
			-0,08220							
12 1291-0128-0202	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 10 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактическо го ремонта	-325	2757,23	818,13	-896099	-265891	-449053	-304158	-1296278

				557,40	309,1459	-181155	-100472	–	-96021
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,6	-195				
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,258	-83,85				
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час	0,049	52	-828			
			-15,925	0	0			
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,043	366	-5115			
			-13,975	17	-238			
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,019	2311	-14270			
			-6,175	1012	-6249			
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш,-час	0,06	2683	-52319			
			-19,500	1210	-23595			
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,11	3227	-115365			
			-35,75	1210	-43258			
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,069	3478	-77994			
			-22,425	1210	-27134			

2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	-438342					
			-34,450							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,000274	120285	-10711					
			-0,08905							
13 1291-0129-0102	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия без разломки при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 25 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактическо го ремонта	-315	1984,71	363,07	-625184	-113822	-435236	-126908	-812259
				241,67	131,37	-76126	-41382	–	-60167	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,26	-81,9						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,11	-34,65						
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,015	366	-1729					
			-4,725	17	-80					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,01	2311	-7280					
			-3,150	1012	-3188					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,06	3227	-60990					
			-18,90	1210	-22869					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,04	3478	-43823					

				-12,600	1210	-15246				
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т		0,106	12724	-424854				
				-33,390						
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т		0,000274	120285	-10382				
				-0,08631						
Добавить в акт № 21 от 31 мая 2019 года										
17 1291-0125-0202	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 1 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта		250	3776,20	1409,76	944050	352439	345426	409117	1461420
					984,74	530,508	246185	132627	–	108253	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч		1,06	265						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч		0,444	111						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час		0,086	52	1118					
				21,5	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час		0,08	349	6980					

			20,00	0	0
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,034	2311	19644
			8,50	1012	8602
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш,-час	0,1	2683	67075
			25	1210	30250
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,19	3227	153283
			47,50	1210	57475
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,12	3478	104340
			30,0	1210	36300
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	337186
			26,500		
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,000274	120285	8240
			0,06850		

18 1291-0127-0202	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 3 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактическо го ремонта	290	2986,78	936,20	866167	271498	400694	320243	1281322
				668,88	353,607	193975	102546	–	94913	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,72	208,8						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,296	85,84						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час	0,058	52	875					
			16,82	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,049	349	4959					
			14,210	0	0					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,023	2311	15414					
			6,670	1012	6750					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш,-час	0,071	2683	55243					
			20,590	1210	24914					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,12	3227	112300					
			34,80	1210	42108					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,082	3478	82707					

				23,780	1210	28774				
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	391136					
				30,740						
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,000274	120285	9558					
				0,07946						
19 1291-0128-0202	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 10 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	370	2756,50	817,40	1019904	302437	511230	345980	1475155
				557,40	308,416	206238	114114	–	109271	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,6	222						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,258	95,46						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час	0,049	52	943					
				18,13	0	0				
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,043	349	5553					
				15,910	0	0				

3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,019	2311	16246
			7,030	1012	7114
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш,-час	0,06	2683	59563
			22,200	1210	26862
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,11	3227	131339
			40,70	1210	49247
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,069	3478	88793
			25,530	1210	30891
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	499035
			39,220		
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,000274	120285	12194
			0,10138		

Добавить в акт № 22 от 28 июня 2019 года

9 1291-0125-0202	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 1 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактическо го ремонта	270	3776,20	1409,76	1019573	380634	373060	441846	1578333
				984,74	530,507	265880	143237	–	116914	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	1,06	286,2						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,444	119,88						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час	0,086	52	1207					
			23,22	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,08	349	7538					
			21,60	0	0					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,034	2311	21215					
			9,18	1012	9290					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш,-час	0,1	2683	72441					
			27	1210	32670					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,19	3227	165545					
			51,30	1210	62073					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,12	3478	112687					

			32,4	1210	39204					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	364161					
			28,620							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,000274	120285	8899					
			0,07398							
10 1291-0126-0202	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 2 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактическо го ремонта	285	3417,64	1199,84	974027	341954	393785	396739	1480428
				836,1	452,85	238289	129062	–	109661	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,9	256,5						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,379	108,015						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час	0,074	52	1097					
			21,09	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,067	349	6664					
			19,10	0	0					

3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,029	2311	19100					
			8,27	1012	8364					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш,-час	0,09	2683	68819					
			25,65	1210	31036,5					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,16	3227	147151					
			45,60	1210	55176					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,1	3478	99123					
			28,5	1210	34485					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	384392					
			30,210							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,000274	120285	9393					
			0,07809							
11 1291-0127-0202	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 3 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	300	2986,78	936,20	896034	280860	414511	331285	1325505

				668,88	353,606	200664	106082	–	98186
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,72	216					
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,296	88,8					
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час	0,058	52	905				
			17,4	0	0				
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,049	349	5130				
			14,700	0	0				
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,023	2311	15946				
			6,900	1012	6983				
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш,-час	0,071	2683	57148				
			21,300	1210	25773				
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,12	3227	116172				
			36,00	1210	43560				
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,082	3478	85559				
			24,600	1210	29766				

2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	404623					
			31,800							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,000274	120285	9887					
			0,08220							
12 1291-0128-0202	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 10 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	325	2756,50	817,40	895862	265654	449053	303902	1295745
				557,40	308,418	181155	100236	–	95981	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,6	195						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,258	83,85						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час	0,049	52	828					
			15,925	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,043	349	4877					
			13,975	17	238					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,019	2311	14270					

			6,175	1012	6249					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш,-час	0,06	2683	52319					
			19,500	1210	23595					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,11	3227	115365					
			35,75	1210	43258					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,069	3478	77994					
			22,425	1210	27134					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	438342					
			34,450							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,000274	120285	10711					
			0,08905							
13 1291-0129-0102	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия без разломки при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 25 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактическо го ремонта	315	1984,33	361,09	625064	113742	435236	126779	811990
				241,54	131,12	76085	41303	–	60147	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,26	81,9						

0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,11	34,65	
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,015	349	1649
			4,725	0	0
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,01	2311	7280
			3,150	1012	3188
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,06	3227	60990
			18,90	1210	22869
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,04	3478	43823
			12,600	1210	15246
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	424854
			33,390		
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,000274	120285	10382
			0,08631		

Итого по акту	8857711
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 240 449
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 815 781
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	828 532

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 604 156
- перевозка грузов, тенге	555 889
Накладные расходы, тенге	1 985 305
- в т.ч. зарплата, тенге	178 677
Сметная прибыль (8 %), тенге	656 127
Итого в текущих ценах, тенге	8 857 711
К=0,888566	7 870 660,60
НДС 12%	944 479,27
Всего:	8 815 139,87

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Дюсембаева А.К.

Руководитель технического отдела автомобильных дорог

_____ Валиев М.Т.

Главный специалист технического отдела автомобильных дорог

_____ Черепанова Н.Л.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ"

_____ Марченко Е.А.