Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
(наименование, адрес)

Объект **Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения "Докучаевка-Раздольный-Аралколь" 10-23 км**
(наименование)

Договор подряда **№ 65 от 15.04.2019**

Акт приемки выполненных работ № 6-2 (за август месяц 2019 года)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Лок.смета 9-1-1 - Транспортировка материалов на расстояние сверх 30 км, учтенных в стоимости ресурсов							
1	1	4102-0102-1170 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 170 км	т	1697,283	3272,40	5554189
			Сметная прибыль			*242,40*	*411421*
2	2	4102-0102-1040 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2810,600	838,08	2355508
			Сметная прибыль			*62,08*	*174482*
3	5	4105-0201-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	10,5662	920,16	9723
			Сметная прибыль			*68,16*	*720*
4	6	4105-0201-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	10,5662	583,20	6162
			Сметная прибыль			*43,20*	*456*
			ИТОГО:				**7 925 582**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**587080**
			Итого с НДС		**12 %**	**951 069,84**	**8 876 651,84**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление ПТ и АД акимата Костанайской области" **Б.Сейдахметов**

Руководитель отдела технадзора **С.Мадиев**

Гл.специалист ОТНАД **Ч.Есмаганбетов**

Проверил: **Т.Филипенко**

Инженерная служба: Эксперт ТОО "ДСК KZ" **С.Акулов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Қостанай жолдары" **Г.Убей-Волк**

Составил: **Т. Коровина**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
(наименование, адрес)

Объект **Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения "Докучаевка-Раздольный-Аралколь" 10-23 км**
(наименование)

Договор подряда **№ 65 от 15.04.2019**

Акт приемки выполненных работ № 6-1 (за август месяц 2019 года)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Лок.смета 2-1-1 - Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения "Докучаевка-Раздольное-Аралколь" 10-23 км							
1	**5**	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3**	**м3 грунта**	**3310,000**	**240,19**	**795036**
			Накладные расходы			***37,68***	***124714***
			Сметная прибыль			***17,79***	***58892***
2	**6**	**4102-0102-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**5627,000**	**65,88**	**370707**
			Сметная прибыль			***4,88***	***27460***
3	**7**	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**3310,000**	**25,88**	**85648**
			Накладные расходы			***5,98***	***19792***
			Сметная прибыль			***1,92***	***6344***
4	**8**	**1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**12000,000**	**7,83**	**93875**
			Накладные расходы			***1,12***	***13421***
			Сметная прибыль			***0,58***	***6954***
5	**9**	**1101-0201-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1200,000**	**117,98**	**141570**
			Накладные расходы			***22,81***	***27371***
			Сметная прибыль			***8,74***	***10487***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	10	1101-0201-0206 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	6000,000	3,38	20283
			Накладные расходы			*0,58*	*3460*
			Сметная прибыль			*0,25*	*1502*
7	11	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	12000,000	246,10	2953161
			Накладные расходы			*68,51*	*822134*
			Сметная прибыль			*18,23*	*218753*
8	12	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	768,000	2910,60	2235341
			Сметная прибыль			*215,60*	*165581*
9	13	2101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	422,400	3196,80	1350328
			Сметная прибыль			*236,80*	*100024*
10	21	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	9,310	139200,73	1295959
			Накладные расходы			*822,47*	*7657*
			Сметная прибыль			*10311,17*	*95997*
11	22	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	13300,000	1731,47	23028551
			Накладные расходы			*67,18*	*893559*
			Сметная прибыль			*128,26*	*1705819*
12	23	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	26600,000	189,79	5048266
			Накладные расходы			*0,11*	*2839*
			Сметная прибыль			*14,06*	*373946*
13	25	1218-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	365,000	3815,77	1392755
			Накладные расходы			*680,34*	*248323*
			Сметная прибыль			*282,65*	*103167*
14	26	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,460	139200,77	64032
			Накладные расходы			*822,48*	*378*
			Сметная прибыль			*10311,17*	*4743*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	**27**	**1127-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**90,100**	**17817,76**	**1605380**
			Накладные расходы			***539,32***	***48593***
			Сметная прибыль			***1319,83***	***118917***
			ИТОГО:				**40 480 892,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2212242**
			Сметная прибыль				**2998585**
			Итого с НДС		**12 %**	**4 857 707,04**	**45 338 599,04**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление ПТ и АД акимата Костанайской области" **Б.Сейдахметов**

Руководитель отдела технадзора **С.Мадиев**

Гл.специалист ОТНАД **Ч.Есмаганбетов**

Проверил: **Т.Филипенко**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Қостанай жолдары" **Г.Убей-Волк**

Составил: **Т. Коровина**

Инженерная служба: Эксперт ТОО "ДСК KZ" **С. Акулов**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО «Қостанай жолдары»

Наименование строительства и его адрес : Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения "Докучаевка-Раздольный-Аралколь" 10-23 км

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2019 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
заказчика		подрядчика		№ 65 от 15.04.2019 г.		наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1							
	с НДС	(за август)	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
		без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Докучаевка-Раздольный-Аралколь" 10-23 км	384 807 477,60	48 406 474							5 808 776,88	54 215 250,88

Заказчик

Зам. руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"

Б.Сейдахметов

Подрядчик

Генеральный директор

ТОО «Костанай жолдары»

Г.Убей-Волк