Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района"

Подрядчик: ТОО "КаНур Строй Сервис"

Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт внутрисельских пешеходных дорог (тротуар) села Махамбет Махамбетского района Атырауской области

Договор: №79 от 16.07.2019г.

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА №1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за август 2019 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц	в том числе			за отчетный месяц, всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Капитальный ремонт внутрисельских пешеходных дорог (тротуар) села Махамбет Махамбетского района Атырауской области	19 600 000	19 600 000	19 600 000	0	0	19 600 000	19 600 000	0	0
В том числе НДС-12%	2 100 000	2 100 000				2 100 000			
ВСЕГО к оплате:	**19 600 000**	**19 600 000**				**19 600 000**			
В том числе НДС-12%	2 100 000	2 100 000				2 100 000			

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района"

_____ **Ершиков М.Р.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КаНур Строй Сервис"

_____ **Бектасова Р.**

Технадзор ТОО "Тех Сапа Алматы" Абдраймов Е.С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района".РК Атырауская обл. г. Атырау ул. Абая 16 — 020340003068

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "КаНур Строй Сервис",г.Уральск, ул.Северо-Восток 19 — 161240017590

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор 79 от 16.07.2019

Номер документа	Дата составления
18	26.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт внутрисельских пешеходных дорог (тротуар) села Махамбет Махамбетского района Атырауской обл.			усл	1	19 600 000,00	19 600 000,00	2 100 000,00
				Итого	1	x	19 600 000,00	2 100 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Бектасова Р.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2019

М.П.

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района"

Подрядчик: ТОО "КаНур Строй Сервис"

Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт внутрисельских пешеходных дорог (тротуар) села Махамбет Махамбетского района Атырауской области

Договор: №79 от 16.07.2019г.

АКТ №1
о приемке выполненных работ
за август месяц 2019 г

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	Е11-010105-0502	**Устройство корыта глубиной до 50 см. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**113,32**		**62,35**	**62,35**	**7065,28**	**7065,28**	**--**	**2038,30**	**9831,86**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**24,98**	**--**	**2830,97**		**728,29**	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0143	1,62							
1.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	1,620476		4360,00		7065,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	1,620476		1747,00		2830,97			
2	Е11-010201-0101	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**206**		**68,97**	**68,97**	**14208,50**	**14208,50**	**--**	**4002,42**	**19667,80**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**26,99**	**--**	**5558,92**		**1456,87**	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0157	3,23							
2.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	2,9458		4360,00		12843,69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	2,9458		1747,00		5146,31			
2.3	618 С	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,28222		728,00		205,46			
2.4	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,28222		4108,00		1159,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,28222		1462,00		412,61			
3	Е11-010201-0107 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**206**		**33,13**	**33,13**	**6824,08**	**6824,08**	**--**	**1485,38**	**8974,22**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**10,01**	**--**	**2063,03**		**664,76**	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0069	1,41							
3.2	618 С	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	1,4111		728,00		1027,28			
3.3	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	1,4111		4108,00		5796,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	1,4111		1462,00		2063,03			
4	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**206**		**85,24**	**67,80**	**17560,02**	**13965,85**	**1792,20**	**3510,44**	**22756,09**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,75**	**14,92**	**1801,96**	**3073,64**		**1685,64**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0122	2,51	717,00		1801,96				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	2,51							
4.3	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	2,5132		5557,00		13965,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	2,5132		1223,00		3073,64			
4.4	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	20,6	87,00				1792,20		
5	Е11-010203-0105	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**6916**		**125,95**	**--**	**871084,03**	**--**	**--**	**627180,50**	**1618125,70**

		НР - 72%; СП - 8%				**125,95**	–	**871084,03**	–		**119861,16**		
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,123	850,67	1024,00		871084,03					
6	**Е11-010201-0101**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 уплотненного грунта**	**1037,45**		**68,97** –	**68,97** **26,99**	**71556,37** –	**71556,37** **27995,63**	–	**20156,85** **7337,06**	**99050,28**	
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0157	16,26								
6.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	14,835535		4360,00		64682,93				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	14,835535		1747,00		25917,68				
6.3	618 С	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	1,421307		728,00		1034,71				
6.4	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	1,421307		4108,00		5838,73				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	1,421307		1462,00		2077,95				
7	**Е11-010201-0107 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 уплотненного грунта**	**1037,45**		**33,13** –	**33,13** **10,01**	**34367,19** –	**34367,19** **10389,75**	–	**7480,62** **3347,82**	**45195,64**	
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	7,11								
7.2	618 С	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	7,106532		728,00		5173,56				
7.3	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	7,106532		4108,00		29193,64				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	7,106532		1462,00		10389,75				
8	**Е11-010203-0112**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 спланированной площади**	**6916**		**43,56** **23,21**	**20,35** **4,37**	**301259,58** **160539,72**	**140719,85** **30205,63**	–	**137336,66** **35087,70**	**473683,93**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	0,0279	192,96	832,00		160539,72					
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	17,29								
8.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	9,95904		9605,00		95656,58				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	9,95904		1747,00		17398,44				
8.4	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	2,48976		4360,00		10855,35				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	2,48976		1747,00		4349,61				
8.5	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	4,8412		7066,00		34207,92				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	4,8412		1747,00		8457,58				
9	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 уплотненного грунта**	**1037,45**		**85,24** **8,75**	**67,80** **14,92**	**88435,14** **9074,99**	**70334,34** **15479,38**	**9025,82**	**17679,14** **8489,14**	**114603,43**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0122	12,66	717,00		9074,99					
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	12,66								
9.3	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	12,65689		5557,00		70334,34				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	12,65689		1223,00		15479,38				
9.4	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	103,745	87,00				9025,82			
						РАЗДЕЛ 1. Пешеходная часть							
10	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**358,89**		**9918,83** **798,15**	**1531,20** **679,54**	**3559768,90** **286448,05**	**549532,37** **243880,11**	**2723788,48**	**493205,19** **324237,93**	**4377212,00**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	305,06	939,00		286448,05					
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	193,8								
10.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	165,0894		2476,00		408761,35				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	165,0894		1223,00		201904,34				
10.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	330,1788		14,00		4622,50				
10.5	3007 С	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	28,7112		4742,00		136148,51				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	28,7112		1462,00		41975,77				
10.6	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	412,7235	6588,20				2719105,00			
10.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	53,8335	87,00				4683,51			

11	**Е11-270201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	**м бортового камня**	**1118,014**		759,23 701,49	**28,66** **11,15**	**848831,22** **784275,64**	**32036,80** **12461,27**	**32518,78**	**860475,87** **136744,57**	**1846051,66**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	780,37	1005,00		784275,64				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	7,27							
11.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	6,819885		4527,00		30873,62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	6,819885		1747,00		11914,34			
11.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,447206		2601,00		1163,18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,447206		1223,00		546,93			
11.5	131571 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	1,900624	15286,00				29052,94		
11.6	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	11,18014	310,00				3465,84		
12	**С121-040508-9901**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	**м3**	**143,55424**		**65754,20** --	**--** --	**9439294,21** --	**--** --	**9439294,21**	**--** **755143,54**	**10194437,74**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**13847894,33** **1070723,69**	**581569,17** **256341,38**	**12206419,48** --	**2174551,37** **1394784,47**	**18829590,36**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**13847894,33**				
	Материалы		Тенге					**2756307,26**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1327065,08**			
	Местные материалы		Тенге					**9439294,21**				
		Накладные расходы	Тенге					**1353681,06**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1216126,00**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**16417701,42**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1286,50**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1327065,08**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**16417701,42**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1286,50**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1327065,08**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**									**18829590,36**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**2113224,41**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**940610,63**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**353938,33**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**12206419,48**		
		- Накладные расходы	Тенге								**2174551,37**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1394784,47**	
		Временные здания и ссоружения, 1,04%	Тенге					**195828**				
		Итого	Тенге					**19025418**				
		Доп затраты на зимнне время, 1,44%	Тенге					**273966**				
		Итого	Тенге					**19299384**				
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге					**385988**				
		Итого	Тенге					**19685372**				
		Итого на 2019 г.	Тенге					**20667595**				
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге					**17500000**				
		НДС, 12%	Тенге					**2 100 000**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге					**19 600 000**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района"

_____ **Ершиков М.Р.**

Технадзор ТОО "Тех Сапа Алматы"

_____ **Абдраймов Е.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КаНурСтрой Сервис"

_____ **Бектасова Р.**