Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа № 16 лингвистического направления города Балхаш" государственного учреждения "Отдел образования города Балхаш"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Хынор", г.Караганда пр. Н.Абдирова д.23 кв. 73, тел: 32-50-61**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Ремонт оконных проемов**
(наименование, адрес)

Объект **Ремонт оконных проемов**
(наименование)

Договор **№ 41** от **03.04.2019** г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.08.2019	17.07.2019	26.08.2019

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	235,330	1558,22	366 695
			Накладные расходы			*843,57*	*198 518*
			Сметная прибыль			*192,14*	*45 217*
2	2	11-100501-0108 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	235,330	2464,57	579 987
			Накладные расходы			*746,62*	*175 702*
			Сметная прибыль			*256,90*	*60 456*

3	3	21-090201-0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	235,330	21569,66	5 075 988
			Накладные расходы			*776,51*	*182 736*
			Сметная прибыль			*1787,69*	*420 697*
4	4	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	177,860	2799,02	497 832
			Накладные расходы			*225,59*	*40 123*
			Сметная прибыль			*241,97*	*43 037*
5	5	12-080101-2501 РСНБ РК 2015	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	м	378,100	853,08	322 550
			Накладные расходы			*261,85*	*99 005*
			Сметная прибыль			*89,19*	*33 723*
6	6	Прайс лист	Сетка москитная	м2	61,410	4630,00	284 328
			Накладные расходы			*166,68*	*10 236*
			Сметная прибыль			*383,73*	*23 565*
7	7	12-110101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	87,000	4392,13	382 115
			Накладные расходы			*2418,47*	*210 407*
			Сметная прибыль			*544,85*	*47 402*
8	8	12-110101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Штукатурка оконных откосов плоских внутри и снаружи здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	324,000	2929,91	949 291
			Накладные расходы			*1005,48*	*325 776*
			Сметная прибыль			*314,83*	*102 005*
9	9	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы наружные и внутренние. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	324,000	504,41	163 429
			Накладные расходы			*230,73*	*74 757*
			Сметная прибыль			*58,81*	*19 054*
10	12	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Откосы. Устройство гипсокартона на монтажной пене	м2	120,000	4296,15	515 538

			Накладные расходы			*776,15*	*93 138*
			Сметная прибыль			*1787,69*	*214 523*
			ИТОГО:				**11 557 974**
			В том числе :				**1 410 413**
			Накладные расходы				**1 009 680**
			Сметная прибыль		**38%**		**4 384 060**
			Ценовая скидка				**7 173 914**
			ИТОГО с учетом скидки		**12 %**	**860869,71**	**8 034 784,00**
			Итого с НДС к оплате				

Акт сдал

Директор ТОО "Хынор" _____ *Махмудов Б.Т.*

Акт принял

Директор КГУ "ОСШ №16 лингвистического направления города Балхаш" государственного учреждения "Отдел образования города Балхаш"

_____ *Сыздыкова С.Т.*

Зам. директора по х/ч КГУ "ОСШ №16 лингвистического направления города Балхаш" государственного учреждения "Отдел образования города Балхаш"

_____ *Амангелдина С.*

Технадзор

_____ *ИП Керимкулов М.Б.*