Форма

Утверждены
Приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган" адрес: Алматинская область г. Талдыкорган, ул Абая 241
БИН160 440 026 702, **ИИК** KZ41 0701 03KS N092 2000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 РГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган, ул. Ярославского 10
ИИК KZ848560000000004301, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393 КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"
Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт дороги ул. Шахворостова от ул. Кабанбай батыра до ул. Буденного в г. Талдыкорган**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник: наименован.	Источник: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		38	26.03.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) 2019 год.без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт дороги ул. Шахворостова от ул. Кабанбай батыра до ул. Буденного в г. Талдыкорган **за август 2019 года**	**99 400 000**	13 392 857,14							1 607 142,86	**15 000 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД г. Талдыкорган"
Калиев М. М.
"_____" _____ 2019 год

Технический надзор:
Представитель ТОО "Зере-сервис"
Шакиров Е.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
Ивкин В.В.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за август месяц 2019 года
Средний ремонт дороги ул. Шахворостова от ул. Кабанбай батыра до ул. Буденного в г. Талдыкорган

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1127-0302-0402	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм (с погрузкой) НР = 108 %	м2 покрытия	3000	144,49	140,21	433480	420634	158	61331	534396
					4,23	14,7	12688	44100	–	39585	
2	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	700	696,44	–	487508	–	–	526505	1095134
					696,44	–	487505	–	–	81121	
3	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании (поребрик). Разборка НР = 108 %	м	200	696,44	–	139288	–	–	150430	312895
					696,44	–	139287	–	–	23177	
4	4131-0101-0701	Демонтированные бортовые камни и поребрик. Погрузка	т	83,26	463		38549		–	–	41633
					–		–		–	3084	

5	4102-0103-1010	Перевозка разобранного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (на базу заказчика)	т	743,26	222		165004		–	–	178204
					–		–		–	13200	
	Раздел 2 Дорожная одежда										
6	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка НР = 108 %	м бортового камня	700	1701,39	28,64	1190972	20050	678902	539822	1869258
					702,89	11,17	492020	7815	–	138464	
7	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,045;	м3	31,5	47777		1504976		1504976	–	1625374
					–		–		–	120398	
8	1101-0203-0113	Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2 спланированной площади	3000	54,8	25,23	164403	75689	–	75479	259073
					29,57	5,37	88714	16118	–	19191	
9	1101-0201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	300	126,67	126,67	38000	38000	–	10729	52627
					–	49,67	–	14901	–	3898	
10	1101-0201-0204	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	1500	18,57	18,57	27849	27849	–	6772	37391
					–	6,27	–	9405	–	2770	
11	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	300	79,49	67,73	23848	20320	900	5121	31287
					8,76	14,95	2628	4484	–	2318	
12	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, (для придания профиля дороги) - 50 %. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	225	2855,22	1013,15	642425	227958	385048	85350	785997

13	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %			130,75	220,48	29419	49609	–	58222	
			т	2,267	118090,43	1712,77	267711	3883	263828	2080	291374
					–	849,67	–	1926	–	21583	
14	1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона (6 см) НР = 108 %									
			т смеси	396	13585,6	1049,82	5379898	415730	4869699	238199	6067545
					238,56	318,4	94469	126086	–	449448	
15	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %									
			т	0,972	118090,53	1712,71	114784	1665	113119	892	124930
					–	849,77	–	826	–	9254	
16	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %									
			м2 покрытия	3000	1272,14	93,64	3816426	280913	3412033	224850	4364578
					41,16	28,24	123480	84714	–	323302	

Итого по смете	**17 671 696**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 470 210
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 532 691
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	359 984
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 228 663
- перевозка грузов, тенге	203 553
Накладные расходы, тенге	1 927 560
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 309 015
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**353 434**
Итого в текущих ценах	**17 671 696**
НДС (12 %)	2 120 604
Итого	**19 792 300**
НДС (12 %)	1 607 142,86
Итого с учетом тендерной скидки	**15 000 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД г. Талдыкорган"

Калиев М. М.

Технический надзор:
Представитель ТОО "Зере-сервис"

Шакиров Е.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"

Ивкин В.В.