Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АгроМелиоСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Ремонтно-восстановительные работы водозаборного сооружения в п. Шежин Бирликском сельском округе, Панфиловского района, Алматинской области" (Дополнительные работы).**

(наименование, адрес)

Объект : **Дополнительные работы**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №24 от 21.06.2019 Дополнительное соглашение №190024/01 от 26.08.2019г

Акт выполненных работ №3

за <u>август 2019</u> года в период от 06.08.19 по 27.08.19г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы по срезке аварийного оползневого участка										
1	1	Е11-010101-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	7563,69	161,67	153	1222814	1157215	0	256784	1597965	
						8,67	38,48	65598	291046		118368		
2	2	Е11-010104-0103	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	7563,69	62,61	62,61	473596	473596	0	137240	659703	
						0	25,2	0	190611		48867		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы по срезке аварийного оползневого участка									2257669	
			Раздел: 2. Водораспределительный трубопровод										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	Е11-010101-0228 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	204	265,43	256,91	54148	52409	0	6403	65396	
						8,52	35,07	1739	7155		4844		
4	4	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,144	524282,2	156960,32	75497	22602	1321	58298	144498	
						358150	50785,96	51574	7313		10704		
5	5	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	144	3743		538992		538992		582111	
											43119		
6	6	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	20	1439,9	0	28798	0	0	20735	53495	
						1439,9	0	28798	0		3963		
7	7	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20	213,7	96,44	4274	1929	0	2386	7193	
						117,26	48,44	2345	969		533		
8	8	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	184	43,37	43,37	7980	7980	0	2312	11116	
						0	17,46	0	3212		823		
9	9	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	184	213,7	96,44	39321	17745	0	21952	66174	
						117,26	48,44	21576	8913		4902		
			Итого по разделу: 2. Водораспределительный трубопровод									929984	
			Раздел: 3. Трубопровод водозабора										
10	10	Е11-010101-0228 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		820	265,43	256,91	217655	210665	0	25739	262866	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		**8,52**	**35,07**	**6990**	**28760**		**19472**		
11	**11**	**Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**		**0,192**	**524282,2**	**156960,32**	**100662**	**30136**	**1761**	**77731**	**192664**	
				км трубопровода		**358150**	**50785,96**	**68765**	**9751**		**14271**		
12	**12**	**С123-010501-1413**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 125х9,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**		**192**	**2776**		**532992**		**532992**		**575631**	
				м							**42639**		
13	**13**	**Е11-010204-0501**	**Откосы насыпи. Мощение одиночное при толщине слоя камня 0,15 м**		**57,6**	**2597,7**	**0,73**	**149628**	**42**	**17497**	**95104**	**264310**	
				м2 мощения		**2293,2**	**0**	**132088**	**0**		**19579**		
14	**14**	**Е11-010104-0403**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**		**450**	**43,37**	**43,37**	**19516**	**19516**	**0**	**5656**	**27186**	
				м3 грунта		**0**	**17,46**	**0**	**7855**		**2014**		
15	**15**	**Е11-010201-0502**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**450**	**213,7**	**96,44**	**96164**	**43397**	**0**	**53686**	**161839**	
				м3 уплотненного грунта		**117,26**	**48,44**	**52767**	**21797**		**11988**		
16	**16**	**Е11-010107-1303**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3**		**14**	**82,94**	**82,94**	**1161**	**1161**	**0**	**293**	**1571**	
				м3 грунта		**0**	**29,09**	**0**	**407**		**116**		
			Итого по разделу: 3. Трубопровод водозабора									**1486066**	
			Раздел: 4. Сбросные трубопроводы										
17	**17**	**Е11-010101-0228 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**		**520**	**265,43**	**256,91**	**138025**	**133592**	**0**	**16323**	**166695**	
				м3 грунта		**8,52**	**35,07**	**4432**	**18238**		**12348**		
18	**18**	**Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**		**0,111**	**524282,2**	**156960,32**	**58195**	**17423**	**1018**	**44938**	**111384**	
				км трубопровода		**358150**	**50785,96**	**39755**	**5637**		**8251**		
19	**19**	**С123-010501-1413**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 125х9,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**		**111**	**2776**		**308136**		**308136**		**332787**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							24651		
20	20	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		18	1439,9	0	25918	0	0	18661	48146	
				м3 грунта		1439,9	0	25918	0		3566		
21	21	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		18	213,7	96,44	3847	1736	0	2147	6474	
				м3 уплотненного грунта		117,26	48,44	2111	872		480		
22	22	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		490	43,37	43,37	21251	21251	0	6158	29602	
				м3 грунта		0	17,46	0	8553		2193		
23	23	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		490	213,7	96,44	104712	47254	0	58458	176224	
				м3 уплотненного грунта		117,26	48,44	57458	23734		13054		
24	24	Е11-010107-1303	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3		12	82,94	82,94	995	995	0	251	1346	
				м3 грунта		0	29,09	0	349		100		
			Итого по разделу: 4. Сбросные трубопроводы									872658	
			Раздел: 5. Хлор-сатуратор										
25	25	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		39	266,02	250,16	10375	9756	0	2428	13827	
				м3 грунта		15,86	70,63	618	2754		1024		
26	26	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		32	22,25	22,25	712	712	0	221	1007	
				м3 грунта		0	9,59	0	307		75		
27	27	Е11-010104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3		32	9,15	9,15	293	293	0	91	414	
				м3 грунта		0	3,94	0	126		31		
28	28	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		32	213,7	96,44	6838	3086	0	3818	11509	
				м3 уплотненного грунта		117,26	48,44	3752	1550		852		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	Е11-010104-0107	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**6**	**39,82**	**39,82**	**239**	**239**	**0**	**74**	**338**	
						0	**17,16**	**0**	**103**		**25**		
30	30	Е11-010203-0107	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 4**	**м2 спланированной площади**	**10**	**269,98**	**0**	**2700**	**0**	**0**	**1944**	**5015**	
						269,98	**0**	**2700**	**0**		**371**		
31	31	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,67**	**22828,86**	**9810,02**	**38124**	**16383**	**1796**	**26967**	**70298**	
						11943,28	**4367,5**	**19945**	**7294**		**5207**		
32	32	С121-040301-0115	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**21142**		**42284**		**42284**		**45667**	
											3383		
33	33	С121-040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**23061**		**23061**		**23061**		**24906**	
											1845		
34	34	С121-040302-0113	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**30888**		**30888**		**30888**		**33359**	
											2471		
35	35	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1**	**513**		**513**		**513**		**554**	
											41		
36	36	С121-020101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,01**	**14438**		**144**		**144**		**156**	
											12		
37	37	С121-020101-0401	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,36**	**15042**		**5415**		**5415**		**5848**	
											433		
38	38	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,55**	**19672,62**	**1130,61**	**10820**	**622**	**9392**	**874**	**12630**	
						1466,1	**281,01**	**806**	**155**		**936**		
39	39	Е11-220901-0202	**Установка хлор-сатуратора**	**шт**	**1**	**3408,73**	**146,7**	**3409**	**147**	**319**	**2991**	**6911**	
						2943,5	**77,5**	**2944**	**78**		**512**		
40	40		**Хлор-сатуратор ХС-10-100**	**шт**	**1**	**312500**		**312500**				**312500**	
										312500			
			Отпускная цена			312500		312500					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					***312500***					
41	41	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	2	858,71	0	1717	0	1009	694	2605	
						354,21	0	708	0		193		
42	42	Е11-220901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	2339,07	88,02	2339	88	327	1950	4633	
						1923,6	46,5	1924	47		343		
43	43	С123-040102-0105	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	57295		57295		57295		61879	
44	44	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,02953	1474291,06	535044,75	43536	15800	10625	22029	70810	
						579433,1	174074,33	17111	5140		5245		
45	45	С123-020103-0210	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	2762		5524		5524		5966	
46	46	С121-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,01612	544559		8778		8778	442	9481	
47	47	С121-130814-2209	**Скобы ходовые**	кг	1,35	347		468		468	702	506	
48	48	С121-060405-1405	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	т	0,00376	578105		2174		2174	37	2348	
49	49	С123-020201-6103	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006**	комплект	2	6665		13330		13330	174	14396	
											1066		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	50	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00151	250635		378		378		409	
51	51	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00186	892809,34	1406,34	1661	3	1133	30	2310	
						282150	657,6	525	1		479		
52	52	С123-030101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	11190		11190		11190	171	12085	
			Итого по разделу: 5. Хлор-сатуратор								895		
												732365	
			ИТОГО:					4860982	2307771	1627760	975815	6278742	
								612947	652725	312500	441945		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							312500			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,44 %		205239					
			Итого с временными									6483980	
			Зимние удорожания			1,08 %		66652					
			Итого с зимними удорожаниями									6550632	
			НДС			12 %		786076					
			Итого с НДС									7336708	
			Итого со скидкой по договору									7296860	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "АгроМелиоСтрой" — **Байболов Б.К.**

Казакстан Респуб.Алматы обл Енбекшіказак ауданы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ АгроМелиоСтрой ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТЬЮ Енбекшиказахский район Респуб.Казахстан Алматинская обл.

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Панфиловского района" — **Тазабеков А.К.**