Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"
Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с. Отеген батыра, ул. Заманбек Батталханов, д.8 БИН 130840014292

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт7 за март 2019года
Выполненных работ по дополнительному соглашению №2 от 2019-03-20 к договору № 485/18-10 от 2018-06-27

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Подлежит регистрации с начала действия договора	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт улиц и дорог Илийского района Алматинской области, в т.ч. 15 улиц п. Боралдай Илийского района	тенге	1 633 967 997,76	1 093 794 999,99	529 132 999,99	0,00	499 132 999,99	30 000 000,00	30 000 000,00
	в т. ч. 159 -оплата прочих услуг и работ		1 633 967 997,76	1 093 794 999,99	529 132 999,99	0,00	499 132 999,99	30 000 000,00	30 000 000,00
	Всего по акту:				529 132 999,99		499 132 999,99	30 000 000,00	30 000 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Жанабек Е.
М.П.

регист

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

Скоропадский А. Б.
М.П.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6) 1 Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Доп.соглашение №2 от 2019-03-20 к договору № 485/18-10 от 2018-06-27

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улиц и дорог Илийского района Алматинской области, в т.ч. 15 улиц п. Боралдай Илийского района

Наименование объекта: Улица Школьная, мкр.Арман с.Отеген батыра

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ					
1	Е11-010101-0309 11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Ликвидация пучинистых участков/Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	244,0000		115,25	28122
		Итого оплата труда:				39,64	9671
		Итого эксплуатация машин:				106,67	26029
		Накладные расходы	%	--		29,25	7137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,56	2821
		Сметная стоимость:				156,06	38079
2	С341-310104-0301 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Погрузка	т	439,2000		154,00	67637
		Накладные расходы	%	--		6,47	2841
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,84	5638
		Сметная стоимость:				173,31	76116

1	2	3	4	5	6	7	8
3	С341-020102-1020 41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	Тенге за 1 тонну	439,2000		441,24	193793
		Накладные расходы	%	--		18,53	8139
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,78	16155
		Сметная стоимость:				496,55	218086
4	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ГПС. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	152,5000		3087,90	470904
		Итого оплата труда:				276,33	42140
		Итого эксплуатация машин:				829,80	126544
		Итого материалов:				2144,77	327077
		Накладные расходы	%	--		303,31	46255
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,30	41373
		Сметная стоимость:				3662,51	558532
5	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ЩГПС. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	91,5000		945,09	86476
		Итого оплата труда:				276,33	25284
		Итого эксплуатация машин:				829,80	75926
		Итого материалов:				1,96	179
		Накладные расходы	%	--		213,32	19518
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,67	8480
		Сметная стоимость:				1251,08	114473
6	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	78,1400		1756,40	137245
		Накладные расходы	%	--		73,77	5764

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,41	11441
		Сметная стоимость:				1976,58	154450
7	С121-010201-0702 21-010201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	17,2900		3544,70	61288
		Накладные расходы	%	--		148,88	2574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295,49	5109
		Сметная стоимость:				3989,06	68971
8	С121-010201-0703 21-010201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	17,2900		3226,87	55793
		Накладные расходы	%	--		135,53	2343
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,99	4651
		Сметная стоимость:				3631,39	62787
9	Е11-270302-0501 11-270302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	1125,0000		49,72	55938
		Итого оплата труда:				7,32	8231
		Итого эксплуатация машин:				47,40	53324
		Итого материалов:				0,02	17
		Накладные расходы	%	--		6,69	7521
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,51	5077
		Сметная стоимость:				60,92	68536
10	С341-020102-1020 41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	60,7500		441,24	26805
		Накладные расходы	%	--		18,53	1126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,78	2234

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				496,55	30166
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				1183999
		Накладные расходы -	Тенге				103219
		Сметная прибыль -	Тенге				102978
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1390196
		РАЗДЕЛ ПРИМЫКАНИЯ					
11	Е11-270301-0103 11-270301-0103 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	10,0000		107,79	1078
		Итого оплата труда:				48,03	480
		Итого эксплуатация машин:				82,38	824
		Итого материалов:				0,42	4
		Накладные расходы	%	--		34,71	347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,40	114
		Сметная стоимость:				153,90	1539
12	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,2800		1756,40	2248
		Накладные расходы	%	--		73,77	94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,41	187
		Сметная стоимость:				1976,58	2530
13	С121-010201-0702 21-010201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2800		3544,70	993
		Накладные расходы	%	--		148,88	42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295,49	83
		Сметная стоимость:				3989,06	1117

1	2	3	4	5	6	7	8
14	С121-010201-0703 21-010201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2800		3226,87	904
		Накладные расходы	%	--		135,53	38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,99	75
		Сметная стоимость:				3631,39	1017
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				5222
		Накладные расходы -	Тенге				521
		Сметная прибыль -	Тенге				459
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				6203
		РАЗДЕЛ ТРОТУАР					
15	Е12-180101-1401 12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	500,0000		769,65	384825
		Итого оплата труда:				667,50	333752
		Итого эксплуатация машин:				190,99	95495
		Накладные расходы	%	--		443,39	221694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,04	48522
		Сметная стоимость:				1310,08	655041
16	Е11-460401-0203 11-460401-0203 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	14,4500		59226,29	855820
		Итого оплата труда:				42024,41	607253
		Итого эксплуатация машин:				32220,15	465581
		Накладные расходы	%	--		24732,54	357385
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6716,71	97056
		Сметная стоимость:				90675,53	1310261
17	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	56,6100		476,00	26946
		Накладные расходы	%	--		19,99	1132

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,68	2246
		Сметная стоимость:				535,67	30324
18	С341-020102-1020 41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	56,6100		441,24	24979
		Накладные расходы	%	--		18,53	1049
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,78	2082
		Сметная стоимость:				496,55	28110
19	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	56,2500		2111,20	118755
		Итого оплата труда:				1636,42	92049
		Итого эксплуатация машин:				846,45	47613
		Накладные расходы	%	--		1116,88	62824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,25	14526
		Сметная стоимость:				3486,33	196106
20	С341-310104-0301 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Погрузка	т	129,3750		154,00	19924
		Накладные расходы	%	--		6,47	837
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,84	1661
		Сметная стоимость:				173,31	22421
21	С341-020102-1020 41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	Тенге за 1 тонну	129,3750		441,24	57085
		Накладные расходы	%	--		18,53	2398
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,78	4759
		Сметная стоимость:				496,55	64242

1	2	3	4	5	6	7	8
22	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20,4000		90,83	1853
		Итого оплата труда:				31,27	638
		Итого эксплуатация машин:				84,03	1714
		Накладные расходы	%	--		23,07	471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,11	186
		Сметная стоимость:				123,02	2510
23	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	8,1600		5825,34	47535
		Итого оплата труда:				1671,86	13642
		Итого эксплуатация машин:				162,58	1327
		Итого материалов:				4067,08	33187
		Накладные расходы	%	--		1279,46	10440
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		568,38	4638
		Сметная стоимость:				7673,18	62613
24	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	272,0000		1513,07	411554
		Итого оплата труда:				587,51	159804
		Итого эксплуатация машин:				20,86	5674
		Итого материалов:				912,80	248283
		Накладные расходы	%	--		432,70	117694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,66	42340
		Сметная стоимость:				2101,43	571588
25	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	14,1440		43050,68	608909
		Накладные расходы	%	--		1808,13	25574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3588,70	50759
		Сметная стоимость:				48447,51	685242

1	2	3	4	5	6	7	8
26	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	40,8000		5825,34	237674
		Итого оплата труда:				1671,86	68212
		Итого эксплуатация машин:				162,58	6633
		Итого материалов:				4067,08	165937
		Накладные расходы	%	--		1279,46	52202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		568,38	23190
		Сметная стоимость:				7673,18	313066
27	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	272,0000		1215,58	330638
		Итого оплата труда:				587,51	159804
		Итого эксплуатация машин:				20,86	5674
		Итого материалов:				615,32	167367
		Накладные расходы	%	--		420,20	114296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,86	35595
		Сметная стоимость:				1766,65	480529
28	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,3520		41402,88	180185
		Накладные расходы	%	--		1738,92	7568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3451,34	15020
		Сметная стоимость:				46593,15	202773
29	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания вплотном теле	55,5000		3087,90	171378
		Итого оплата труда:				276,33	15336
		Итого эксплуатация машин:				829,80	46054
		Итого материалов:				2144,77	119035
		Накладные расходы	%	--		303,31	16834

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,30	15057
		Сметная стоимость:				3662,51	203269
30	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4440		111019,13	49292
		Итого оплата труда:				631,29	280
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	567
		Итого материалов:				109740,99	48725
		Накладные расходы	%	--		5059,46	2246
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	4123
		Сметная стоимость:				125364,88	55662
31	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеситолщиной 3 см(3+2=5). Устройство	м2 покрытия	50,9400		967,42	49280
		Итого оплата труда:				132,15	6732
		Итого эксплуатация машин:				2,09	107
		Итого материалов:				833,90	42479
		Накладные расходы	%	--		123,67	6300
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,29	4446
		Сметная стоимость:				1178,37	60026
32	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	50,9400		637,89	32494
		Итого оплата труда:				84,70	4314
		Итого материалов:				553,19	28180
		Накладные расходы	%	--		80,01	4076
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,43	2926
		Сметная стоимость:				775,33	39495
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				3609127
		Накладные расходы -	Тенге				1005019
		Сметная прибыль -	Тенге				369132
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4983279

РАЗДЕЛ КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЛЮКИ

1	2	3	4	5	6	7	8
33	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,2400		2111,20	507
		Итого оплата труда:				1636,42	393
		Итого эксплуатация машин:				846,45	203
		Накладные расходы	%	--		1116,88	268
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,25	62
		Сметная стоимость:				3486,33	837
34	С341-310104-0301 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,4320		154,00	67
		Накладные расходы	%	--		6,47	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,84	6
		Сметная стоимость:				173,31	75
35	С341-020102-1020 41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,4320		441,24	191
		Накладные расходы	%	--		18,53	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,78	16
		Сметная стоимость:				496,55	215
36	Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	4,0000		1754,51	7018
		Итого оплата труда:				1754,51	7018
		Накладные расходы	%	--		1154,15	4617
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		232,69	931
		Сметная стоимость:				3141,35	12565

1	2	3	4	5	6	7	8
37	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,4800		476,00	228
		Накладные расходы	%	--		19,99	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,68	19
		Сметная стоимость:				535,67	257
38	С341-020102-1020 41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,4800		441,24	212
		Накладные расходы	%	--		18,53	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,78	18
		Сметная стоимость:				496,55	238
39	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство ж/б подкладок для поднятия люков/Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,2560		20005,68	5121
		Итого оплата труда:				3518,56	901
		Итого эксплуатация машин:				680,79	174
		Итого материалов:				16054,34	4110
		Накладные расходы	%	--		2618,42	670
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1809,93	463
		Сметная стоимость:				24434,03	6255
40	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	4,0000		1343,56	5374
		Итого оплата труда:				1176,69	4707
		Итого эксплуатация машин:				132,52	530
		Итого материалов:				100,51	402
		Накладные расходы	%	--		817,84	3271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,91	692
		Сметная стоимость:				2334,32	9337

1	2	3	4	5	6	7	8
41	С123-030101-0310 23-030101-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный с шарниром и замком,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4,0000		31332,65	125331
		Накладные расходы	%	--		1315,97	5264
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2611,89	10448
		Сметная стоимость:				35260,51	141042
42	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание новых люков/Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,6400		20005,68	12804
		Итого оплата труда:				3518,56	2252
		Итого эксплуатация машин:				680,79	436
		Итого материалов:				16054,34	10275
		Накладные расходы	%	--		2618,42	1676
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1809,93	1158
		Сметная стоимость:				24434,03	15638
43	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см=6СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4,0000		1605,34	6421
		Итого оплата труда:				52,33	209
		Итого эксплуатация машин:				68,64	275
		Итого материалов:				1504,94	6020
		Накладные расходы	%	--		100,31	401
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,45	546
		Сметная стоимость:				1842,09	7368
44	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	4,0000		751,98	3008
		Итого оплата труда:				0,34	1
		Итого эксплуатация машин:				0,07	--
		Итого материалов:				751,57	3006
		Накладные расходы	%	--		31,80	127
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,70	251
		Сметная стоимость:				846,48	3386

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				166281
		Накладные расходы -	Тенге				16324
		Сметная прибыль -	Тенге				14608
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				197213
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				4964630
	Накладные расходы I уровня		Тенге				879625
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				5844255
	Накладные расходы II уровня		Тенге				245459
	ИТОГО:		Тенге				6089714
	Сметная прибыль		Тенге				487177
	ИТОГО по акту:		Тенге				6576891
	В текущих ценах на 2018год к=1,0599383		Тенге				6971099
	Тендерная скидка		Тенге				-3968
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				6967131
	НДС 12%		Тенге				836056
	Итого с НДС		Тенге				7803187

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Жанабек Е.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6) Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Доп.соглашение №2 от 2019-03-20 к договору № 485/18-10 от 2018-06-27

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улиц и дорог Илийского района Алматинской области, в т.ч. 15 улиц п. Боралдай Илийского района

Наименование объекта: Улица Центральная, мкр.Арман с.Отеген батыра

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ					
1	Е11-270302-0501 11-270302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	1651,3000		49,72	82107
		Итого оплата труда:				7,32	12082
		Итого эксплуатация машин:				47,40	78270
		Итого материалов:				0,02	25
		Накладные расходы	%	--		6,69	11040
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,51	7452
		Сметная стоимость:				60,92	100598
2	С341-020102-1020 41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	89,1700		441,24	39345
		Накладные расходы	%	--		18,53	1653

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,78	3280
		Сметная стоимость:				496,55	44278
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				121452
		Накладные расходы -	Тенге				12692
		Сметная прибыль -	Тенге				10732
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				144876
		РАЗДЕЛ ПРИМЫКАНИЯ					
3	Е11-270301-0103 11-270301-0103 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	505,0000		107,79	54435
		Итого оплата труда:				48,03	24255
		Итого эксплуатация машин:				82,38	41600
		Итого материалов:				0,42	212
		Накладные расходы	%	--		34,71	17526
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,40	5757
		Сметная стоимость:				153,90	77718
4	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	64,6900		1756,40	113622
		Накладные расходы	%	--		73,77	4772
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,41	9471
		Сметная стоимость:				1976,58	127865
5	С121-010201-0702 21-010201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	14,3200		3544,70	50760
		Накладные расходы	%	--		148,88	2132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295,49	4231
		Сметная стоимость:				3989,06	57123

1	2	3	4	5	6	7	8
6	С121-010201-0703 21-010201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	14,3200		3226,87	46209
		Накладные расходы	%	--		135,53	1941
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,99	3852
		Сметная стоимость:				3631,39	52002
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				265025
		Накладные расходы -	Тенге				26371
		Сметная прибыль -	Тенге				23312
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				314708
		РАЗДЕЛ ТРОТУАР					
7	Е12-180101-1401 12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	310,0000		769,65	238591
		Итого оплата труда:				667,50	206926
		Итого эксплуатация машин:				190,99	59207
		Накладные расходы	%	--		443,39	137451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,04	30083
		Сметная стоимость:				1310,08	406125
8	Е11-460401-0203 11-460401-0203 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	8,9590		59226,29	530608
		Итого оплата труда:				42024,41	376497
		Итого эксплуатация машин:				32220,15	288660
		Накладные расходы	%	--		24732,54	221579
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6716,71	60175
		Сметная стоимость:				90675,53	812362
9	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	34,8750		2111,20	73628
		Итого оплата труда:				1636,42	57070
		Итого эксплуатация машин:				846,45	29520
		Накладные расходы	%	--		1116,88	38951

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,25	9006
		Сметная стоимость:				3486,33	121586
10	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	69,9732		476,00	33307
		Накладные расходы	%	--		19,99	1399
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,68	2776
		Сметная стоимость:				535,67	37483
11	С341-020102-1020 41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	69,9732		441,24	30875
		Накладные расходы	%	--		18,53	1297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,78	2574
		Сметная стоимость:				496,55	34745
12	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	586,5000		90,83	53274
		Итого оплата труда:				31,27	18339
		Итого эксплуатация машин:				84,03	49286
		Накладные расходы	%	--		23,07	13531
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,11	5344
		Сметная стоимость:				123,02	72150
13	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	12,0000		5825,34	69904
		Итого оплата труда:				1671,86	20062
		Итого эксплуатация машин:				162,58	1951
		Итого материалов:				4067,08	48805
		Накладные расходы	%	--		1279,46	15354
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		568,38	6821
		Сметная стоимость:				7673,18	92078

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	400,0000		1513,07	605227
		Итого оплата труда:				587,51	235006
		Итого эксплуатация машин:				20,86	8344
		Итого материалов:				912,80	365122
		Накладные расходы	%	--		432,70	173080
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,66	62265
		Сметная стоимость:				2101,43	840571
15	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	20,8000		43050,68	895454
		Накладные расходы	%	--		1808,13	37609
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3588,70	74645
		Сметная стоимость:				48447,51	1007708
16	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	6,0000		5825,34	34952
		Итого оплата труда:				1671,86	10031
		Итого эксплуатация машин:				162,58	975
		Итого материалов:				4067,08	24403
		Накладные расходы	%	--		1279,46	7677
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		568,38	3410
		Сметная стоимость:				7673,18	46039
17	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	400,0000		1215,58	486233
		Итого оплата труда:				587,51	235006
		Итого эксплуатация машин:				20,86	8344
		Итого материалов:				615,32	246128
		Накладные расходы	%	--		420,20	168082
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,86	52345
		Сметная стоимость:				1766,65	706660

1	2	3	4	5	6	7	8
18	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,4000		41402,88	264978
		Накладные расходы	%	--		1738,92	11129
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3451,34	22089
		Сметная стоимость:				46593,15	298196
19	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	75,0000		3087,90	231592
		Итого оплата труда:				276,33	20724
		Итого эксплуатация машин:				829,80	62235
		Итого материалов:				2144,77	160858
		Накладные расходы	%	--		303,31	22749
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,30	20347
		Сметная стоимость:				3662,51	274688
20	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,6000		111019,13	66611
		Итого оплата труда:				631,29	379
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	767
		Итого материалов:				109740,99	65845
		Накладные расходы	%	--		5059,46	3036
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	5572
		Сметная стоимость:				125364,88	75219
21	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см(3+2=5). Устройство	м2 покрытия	344,2670		967,42	333050
		Итого оплата труда:				132,15	45495
		Итого эксплуатация машин:				2,09	720
		Итого материалов:				833,90	287085

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		123,67	42574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,29	30050
		Сметная стоимость:				1178,37	405674
22	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	344,2670		637,89	219604
		Итого оплата труда:				84,70	29158
		Итого материалов:				553,19	190446
		Накладные расходы	%	--		80,01	27544
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,43	19772
		Сметная стоимость:				775,33	266920
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				4167891
		Накладные расходы -	Тенге				923039
		Сметная прибыль -	Тенге				407274
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				5498204
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				4554369
	Накладные расходы I уровня		Тенге				739749
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				5294118
	Накладные расходы II уровня		Тенге				222353
	ИТОГО:		Тенге				5516471
	Сметная прибыль		Тенге				441318
	ИТОГО по акту:		Тенге				5957789
	В текущих ценах на 2018год к=1,0599383		Тенге				6314889
	Тендерная скидка		Тенге				-3593
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				6311296
	НДС 12%		Тенге				757355
	Итого с НДС		Тенге				7068651

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Жанабек Е.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А.Б.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Доп.соглашение №2 от 2019-03-20 к договору № 485/18-10 от 2018-06-27

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улиц и дорог Илийского района Алматинской области, в т.ч. 15 улиц п. Боралдай Илийского района

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги Ащибулак-Коккайнар, км 0-8,15 Илийского района Алматинской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ТРОТУАР					
1	Е11-270302-0201 11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	4000,0000		603,65	2414608
		Итого оплата труда:				603,65	2414608
		Накладные расходы	%	--		404,64	1618575
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,66	322655
		Сметная стоимость:				1088,96	4355837
2	Е12-180101-1205 12-180101-1205 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	100,0000		1376,05	137605
		Итого оплата труда:				849,49	84949
		Итого эксплуатация машин:				758,88	75888
		Накладные расходы	%	--		580,93	58093
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,56	15656
		Сметная стоимость:				2113,54	211354

1	2	3	4	5	6	7	8
3	С341-310101-0701 41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	393,0000		403,00	158379
		Накладные расходы	%	--		16,93	6652
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,59	13202
		Сметная стоимость:				453,52	178233
4	С341-020103-1020 41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	393,0000		368,74	144915
		Накладные расходы	%	--		15,49	6086
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,74	12080
		Сметная стоимость:				414,97	163081
5	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	450,0000		2111,20	950041
		Итого оплата труда:				1636,42	736390
		Итого эксплуатация машин:				846,45	380902
		Накладные расходы	%	--		1116,88	502595
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,25	116211
		Сметная стоимость:				3486,33	1568847
6	С341-310104-0301 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Погрузка	т	810,0000		154,00	124740
		Накладные расходы	%	--		6,47	5239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,84	10398
		Сметная стоимость:				173,31	140377

1	2	3	4	5	6	7	8
7	С341-020103-1020 41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	Тенге за 1 тонну	810,0000		368,74	298679
		Накладные расходы	%	--		15,49	12545
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,74	24898
		Сметная стоимость:				414,97	336122
8	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	323,0900		90,83	29348
		Итого оплата труда:				31,27	10102
		Итого эксплуатация машин:				84,03	27150
		Накладные расходы	%	--		23,07	7454
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,11	2944
		Сметная стоимость:				123,02	39746
9	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	39,7100		5825,34	231324
		Итого оплата труда:				1671,86	66390
		Итого эксплуатация машин:				162,58	6456
		Итого материалов:				4067,08	161504
		Накладные расходы	%	--		1279,46	50807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		568,38	22571
		Сметная стоимость:				7673,18	304702
10	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1180,0000		1513,07	1785420
		Итого оплата труда:				587,51	693266
		Итого эксплуатация машин:				20,86	24615
		Итого материалов:				912,80	1077110
		Накладные расходы	%	--		432,70	510585
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,66	183680
		Сметная стоимость:				2101,43	2479685

1	2	3	4	5	6	7	8
11	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	61,3600		43050,68	2641590
		Накладные расходы	%	--		1808,13	110947
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3588,70	220203
		Сметная стоимость:				48447,51	2972739
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				8916649
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2413702
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				11330351
	Накладные расходы II уровня		Тенге				475875
	ИТОГО:		Тенге				11806226
	Сметная прибыль		Тенге				944498
	ИТОГО по акту:		Тенге				12750724
	В текущих ценах на 2018год к=1,0599383		Тенге				13514981
	Тендерная скидка		Тенге				-7693
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				13507288
	НДС 12%		Тенге				1620875
	Итого с НДС		Тенге				15128162

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Жанабек Е.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.