Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"
Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с. Отеген батыра, ул. Заманбек Батталханов, д.8 БИН 130840014292

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт8 за апрель 2019года
Выполненных работ по дополнительному соглашению №2 от 2019-03-20 к договору № 485/18-10 от 2018-06-27

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Подлежит регистрации с начала действия договора	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт улиц и дорог Илийского района Алматинской области, в т.ч. 15 улиц п. Боралдай Илийского района	тенге	1 633 967 997,76	1 093 794 999,99	559 155 555,99	0,00	529 132 999,99	30 022 556,00	30 022 556,00
	в т. ч. 159 -оплата прочих услуг и работ		1 633 967 997,76	1 093 794 999,99	559 155 555,99	0,00	529 132 999,99	30 022 556,00	30 022 556,00
	Всего по акту:				559 155 555,99		529 132 999,99	30 022 556,00	30 022 556,00

Заказчик:
И.о. Руководителя ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

_____ **Уринбасаров М. Б.**
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

_____ **Скоропадский А. Б.**
М.П.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Доп.соглашение №2 от 2019-03-20 к договору № 485/18-10 от 2018-06-27

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улиц и дорог Илийского района Алматинской области, в т.ч. 15 улиц п. Боралдай Илийского района

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги Ащибулак-Коккайнар, км 0-8,15 Илийского района Алматинской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ					
1	Е11-010102-0309 11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Ликвидация пучинистых участков/Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2100,0000		166,57	349800
		Итого оплата труда:				57,20	120127
		Итого эксплуатация машин:				156,55	328765
		Итого материалов:				0,14	288
		Накладные расходы	%	--		42,22	88669
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,70	35077
		Сметная стоимость:				225,50	473546
2	С341-020103-1020 41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	Тенге за 1 тонну	3780,0000		368,74	1393837
		Накладные расходы	%	--		15,49	58541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,74	116190
		Сметная стоимость:				414,97	1568569

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2350,0000		14,11	33156
		Итого оплата труда:				4,82	11321
		Итого эксплуатация машин:				14,11	33156
		Накладные расходы	%	--		3,56	8364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,41	3322
		Сметная стоимость:				19,08	44841
4	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2350,0000		1756,40	4127540
		Накладные расходы	%	--		73,77	173357
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,41	344072
		Сметная стоимость:				1976,58	4644968
5	Е11-010201-0102 11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2350,0000		52,01	122213
		Итого оплата труда:				17,51	41152
		Итого эксплуатация машин:				52,01	122213
		Накладные расходы	%	--		12,97	30475
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,20	12215
		Сметная стоимость:				70,17	164904
6	Е11-010201-0108 11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2350,0000		23,52	55275
		Итого оплата труда:				6,80	15986
		Итого эксплуатация машин:				23,52	55275
		Накладные расходы	%	--		5,18	12166
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,30	5395
		Сметная стоимость:				30,99	72837

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ЩГПС. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1313,0000		945,09	1240900
		Итого оплата труда:				276,33	362816
		Итого эксплуатация машин:				829,80	1089521
		Итого материалов:				1,96	2573
		Накладные расходы	%	--		213,32	280085
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,67	121679
		Сметная стоимость:				1251,08	1642663
8	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1121,3020		1756,40	1969455
		Накладные расходы	%	--		73,77	82717
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,41	164174
		Сметная стоимость:				1976,58	2216346
9	С121-010201-0702 21-010201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	248,1570		3544,70	879642
		Накладные расходы	%	--		148,88	36945
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295,49	73327
		Сметная стоимость:				3989,06	989914
10	С121-010201-0703 21-010201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	248,1570		3226,87	800770
		Накладные расходы	%	--		135,53	33632
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,99	66752
		Сметная стоимость:				3631,39	901155
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				10972588

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				804951
		Сметная прибыль -	Тенге				942203
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				12719742
		РАЗДЕЛ ТРОТУАР					
11	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	457,6500		2111,20	966192
		Итого оплата труда:				1636,42	748909
		Итого эксплуатация машин:				846,45	387378
		Накладные расходы	%	--		1116,88	511139
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,25	118186
		Сметная стоимость:				3486,33	1595517
12	С341-310104-0301 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Погрузка	т	823,7700		154,00	126861
		Накладные расходы	%	--		6,47	5328
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,84	10575
		Сметная стоимость:				173,31	142764
13	С341-020103-1020 41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	Тенге за 1 тонну	823,7700		368,74	303757
		Накладные расходы	%	--		15,49	12758
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,74	25321
		Сметная стоимость:				414,97	341836
14	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	56,2900		5825,34	327908
		Итого оплата труда:				1671,86	94109
		Итого эксплуатация машин:				162,58	9151
		Итого материалов:				4067,08	228936
		Накладные расходы	%	--		1279,46	72021
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		568,38	31994
		Сметная стоимость:				7673,18	431923

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1000,0000		1513,07	1513068
		Итого оплата труда:				587,51	587514
		Итого эксплуатация машин:				20,86	20860
		Итого материалов:				912,80	912805
		Накладные расходы	%	--		432,70	432699
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,66	155661
		Сметная стоимость:				2101,43	2101428
16	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	52,0000		43050,68	2238635
		Накладные расходы	%	--		1808,13	94023
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3588,70	186613
		Сметная стоимость:				48447,51	2519271
17	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	95,0000		5825,34	553407
		Итого оплата труда:				1671,86	158827
		Итого эксплуатация машин:				162,58	15445
		Итого материалов:				4067,08	386373
		Накладные расходы	%	--		1279,46	121549
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		568,38	53996
		Сметная стоимость:				7673,18	728952
18	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2000,0000		1081,71	2163425
		Итого оплата труда:				587,51	1175028
		Итого эксплуатация машин:				20,86	41720
		Итого материалов:				481,45	962900
		Накладные расходы	%	--		414,58	829164
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,70	239407
		Сметная стоимость:				1616,00	3231997

1	2	3	4	5	6	7	8
19	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	32,0000		41402,88	1324892
		Накладные расходы	%	--		1738,92	55645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3451,34	110443
		Сметная стоимость:				46593,15	1490981
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				9518146
		Накладные расходы -	Тенге				2134326
		Сметная прибыль -	Тенге				932198
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				12584669
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				20490734
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1994881
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				22485615
	Накладные расходы II уровня		Тенге				944396
	ИТОГО:		Тенге				23430011
	Сметная прибыль		Тенге				1874401
	ИТОГО по смете:		Тенге				25304411
	В текущих ценах на 2018год к=1,0599383		Тенге				26821114
	Тендерная скидка		Тенге				-15261
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				26805853
	НДС 12%		Тенге				3216702
	Итого с НДС		Тенге				30022556

Принял:

И.о. руководителя ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Уринбасаров М. Б.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.