Типовая № КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на Строительство двухэтажного 16-квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр. "Кызылжар", п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

**С П Р А В К А**

о стоимости выполненных работ и затрат

**за август месяц 2019г.**

| код застройщика | Код подрядчика | | Договор | | Источник финансирования | | Организац.-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | №28 | от 28.06.2019г. | Наименова-ние | Код | Наименова-ние | Код |
| Наименование пусковых объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | | НДС 12% тенге | Всего гр.1+гр.7, тенге |
| | | | из графы №1 | | | | | |
| | с начала года по отчетный месяц включи-тельно без НДС | в отчетном месяце без НДС | СМР в сметн. базисных ценах 2001 г | СМР в ценах 2019 года | Стоимость оборудова-ния | Стоимость прочих зат-рат не вход. в состав СМР | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по стройке | 68 788 865 | | | 68 788 865 | | | 8 254 664 | 77 043 529 |
| В т.ч. за отчетный м-ц. | | 19 598 582 | | 19 598 582 | | | 2 351 830 | **21 950 412** |

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель _____ Биалиев А.Т.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель _____ Хасанова Н.Ж.

М.П.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"** **100140014846**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"** **050140011720**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №28 от 28.06.2019 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **11** | **26.08.2019г.** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической | Дата выполнения работ (оказания | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительно-монтажные работы на Строительство двухэтажного 16-квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр "Кызылжар", п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области" | | | одна работа | 1 | 21 950 412,00 | 21 950 412,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 21 950 412,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Хасанова Н.Ж.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

**Заказчик: Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"**

**Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на Строительство двухэтажного 16-квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр. "Кызылжар", п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области**

Договор №28 от 28.06.2019г.

# Акт №3
## приемки выполненных работ за август 2019 года

Общестроительные работы. Водопровод и канализация. Внутреннее газоснабжение. Электрооборудование и электроснабжение. (по лок.сметам №2-1-1, №2-1-3, №2-1-4, №2-1-5)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **По лок.смете №2-1-1. Общестроительные работы** | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | |
| 7 | 11-010104-0508 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | 829,483 | 11,58 | 11,58 | 9607 | 9607 | 1655 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 3,38 | – | 2801 | 59,1 | 0,00294 | 2,43868 |
| 8 | 11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | 25,65 | 658,99 | – | 16903 | – | 9990 | 0,972 | 24,9318 |
| | | *м3 грунта* | | 658,99 | – | 16903 | – | 59,1 | – | – |
| 9 | 11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 855,133 | 120,24 | 51,16 | 102817 | 43749 | 46271 | 0,108 | 92,35436 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 69,07 | 22,48 | 59068 | 19224 | 59,1 | 0,02625 | 22,44724 |
| **Раздел 3 Стены** | | | | | | | | | |
| **3.1 Наружные стены** | | | | | | | | | |
| 31 11-080301-0107 | Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м | 205,19 | 9612,3 | 1642,68 | 1972349 | 337062 | 379742 | 4,08 | 837,1752 |
| | *м3 кладки* | | 3214,88 | 428,2 | 659661 | 87862 | 50,8 | 0,5 | 102,595 |
| 33 11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | 3,19 | 319802,66 | 1378,06 | 1020171 | 4396 | 72767 | 56,4 | 179,916 |
| | *т металлических изделий* | | 44441,07 | 462,38 | 141767 | 1475 | 50,8 | 0,54 | 1,7226 |
| **3.2 Внутренние стены** | | | | | | | | | |
| 34 11-080201-0107 | Стены внутренние из керамического кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м толщ. 380 мм | 50,8 | 23101,45 | 1427,48 | 1173554 | 72516 | 92412 | 4,38 | 222,504 |
| | *м3 кладки* | | 3238,41 | 342,56 | 164511 | 17402 | 50,8 | 0,4 | 20,32 |
| 35 11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | 0,45 | 319803,28 | 1377,78 | 143911 | 620 | 10265 | 56,4 | 25,38 |
| | *т металлических изделий* | | 44440 | 462,22 | 19998 | 208 | 50,8 | 0,54 | 0,243 |
| 36 11-080301-0101 | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м толщ. 400 мм | 127,8 | 6042,54 | 1570,23 | 772237 | 200675 | 209978 | 3,72 | 475,416 |
| | *м3 кладки* | | 2857,48 | 376,82 | 365186 | 48157 | 50,8 | 0,44 | 56,232 |
| 38 11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | 1,15 | 319802,35 | 1378,26 | 367773 | 1585 | 26233 | 56,4 | 64,86 |
| | *т металлических изделий* | | 44440,87 | 462,61 | 51107 | 532 | 50,8 | 0,54 | 0,621 |
| **3.3 Перегородки** | | | | | | | | | |
| 39 11-080401-0303 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 т.ч. п.3.1: | 370,35 | 2991,76 | 148,65 | 1107996 | 55053 | 210875 | 1,43 | 529,6005 |
| | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 1084,71 | 36,14 | 401723 | 13385 | 50,8 | 0,0422 | 15,62877 |
| 40 11-080401-0303 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 | 132,6 | 3807,99 | 148,65 | 504939 | 19711 | 75502 | 1,43 | 189,618 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 1084,71 | 36,14 | 143833 | 4792 | 50,8 | 0,0422 | 5,59572 |
| 41 11-080301-0101 | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м толщ. 200 мм | 6,78 | 6042,56 | 1570,21 | 40968 | 10646 | 11140 | 3,72 | 25,2216 |
| | *м3 кладки* | | 2857,52 | 376,84 | 19374 | 2555 | 50,8 | 0,44 | 2,9832 |
| 43 11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | 0,06 | 319802,47 | 1366,67 | 19188 | 82 | 1369 | 56,4 | 3,384 |
| | *т металлических изделий* | | 44433,33 | 466,67 | 2666 | 28 | 50,8 | 0,54 | 0,0324 |
| **3.4 Вентканалы** | | | | | | | | | |
| 44 11-080201-0109 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | 7,45 | 25400 | 1284,7 | 189229 | 9571 | 17816 | 5,95 | 44,3275 |
| | *м3 кладки* | | 4399,19 | 308,32 | 32774 | 2297 | 50,8 | 0,36 | 2,682 |
| 45 11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | 0,06 | 319812,5 | 1366,67 | 19188 | 82 | 1369 | 56,4 | 3,384 |
| | *т металлических изделий* | | 44433,33 | 466,67 | 2666 | 28 | 50,8 | 0,54 | 0,0324 |
| 46 11-060301-0601 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | 0,08 | 13762,5 | 687,5 | 1101 | 55 | 504 | 16,88 | 1,3504 |
| | *т* | | 12800 | 200 | 1024 | 16 | 48,5 | 0,17 | 0,0136 |
| **Раздел 4 Перемычки** | | | | | | | | | |
| 61 11-070503-0110 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | 114 | 300,24 | 150,26 | 34228 | 17130 | 10763 | 0,148 | 16,872 |
| | *шт. сборных конструкций* | | 115,2 | 36,82 | 13133 | 4198 | 62,1 | 0,043 | 4,902 |
| 62 11-070104-0301 | Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т | 8 | 1431,94 | 770,88 | 11456 | 6167 | 4063 | 0,813 | 6,504 |
| | *шт. сборных конструкций* | | 632,88 | 185 | 5063 | 1480 | 62,1 | 0,216 | 1,728 |
| 72 11-090302-0401 | Монтаж металлических перемычек ПР-9, ПР-12 | 0,3171 | 22037,21 | 7947,02 | 6988 | 2520 | 2466 | 14,1 | 4,47111 |
| | *т конструкций* | | 10974,46 | 1794,39 | 3480 | 569 | 60,9 | 1,598 | 0,50673 |
| 78 11-090302-0401 | Монтаж металлических изделий | 0,952 | 22042,1 | 7945,38 | 20984 | 7564 | 7404 | 14,1 | 13,4232 |
| | *т конструкций* | | 10974,79 | 1795,17 | 10448 | 1709 | 60,9 | 1,598 | 1,5213 |

## Раздел 5 Перекрытие

### 5.1 Тип 1

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 11-070504-0105 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны | 40 | 2951,85 | 587,33 | 118074 | 23493 | 39189 | 1,74 | 69,6 |
| | | *шт. сборных конструкций* | | 1438,95 | 138,73 | 57558 | 5549 | 62,1 | 0,162 | 6,48 |
| 85 | 11-070504-0106 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны | 58 | 4470,1 | 789,83 | 259266 | 45810 | 87924 | 2,66 | 154,28 |
| | | *шт. сборных конструкций* | | 2252,52 | 188,59 | 130646 | 10938 | 62,1 | 0,2202 | 12,7716 |
| 87 | 11-070107-0103 | Анкеровка плит | 0,06021 | 416674,97 | 5115,43 | 25088 | 308 | 1483 | 42,7 | 2,57097 |
| | | *т стальных элементов* | | 38780,93 | 880,25 | 2335 | 53 | 62,1 | 1,03 | 0,06202 |
| 88 | 11-060801-0102 | Участок монолитный УМ-1. Устройство из бетона кл.В15 | 0,88 | 37155,68 | 1090,91 | 32697 | 960 | 5230 | 15,6 | 13,728 |
| | | *м3* | | 11982,95 | 270,45 | 10545 | 238 | 48,5 | 0,3117 | 0,2743 |
| 89 | 11-060301-0601 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | 0,08796 | 13756,25 | 682,13 | 1210 | 60 | 554 | 16,88 | 1,48476 |
| | | *т* | | 12801,27 | 193,27 | 1126 | 17 | 48,5 | 0,17 | 0,01495 |
| 93 | 11-060701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство монолитного пояса МП1 из бетона кл.В15 | 5,5 | 28924 | 2892,55 | 159082 | 15909 | 19210 | 8,25 | 45,375 |
| | | *м3* | | 6579,82 | 621,82 | 36189 | 3420 | 48,5 | 0,7231 | 3,97705 |
| 94 | 11-060301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | 0,3741 | 13349,37 | 1005,08 | 4994 | 376 | 2231 | 14,94 | 5,58905 |
| | | *т* | | 12068,97 | 229,89 | 4515 | 86 | 48,5 | 0,2 | 0,07482 |
| 97 | 11-060701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство монолитного пояса МП2 из бетона кл.В15 | 6,4 | 28924,06 | 2892,5 | 185114 | 18512 | 22354 | 8,25 | 52,8 |
| | | *м3* | | 6579,84 | 621,72 | 42111 | 3979 | 48,5 | 0,7231 | 4,62784 |
| 98 | 11-060301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | 0,3939 | 13348,57 | 1005,33 | 5258 | 396 | 2349 | 14,94 | 5,88487 |
| | | *т* | | 12069,05 | 228,48 | 4754 | 90 | 48,5 | 0,2 | 0,07878 |

## Раздел 7 Металлическая балка Бм-1

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 11-090302-0401 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | 0,69736 | 22040,98 | 7944,25 | 15371 | 5540 | 5423 | 14,1 | 9,83278 |
| | | *т конструкций* | | 10975,68 | 1793,91 | 7654 | 1251 | 60,9 | 1,598 | 1,11438 |

## Раздел 9 Полы

### 9.1 ТИП 1

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 11-110101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем | 386,5 | 221,35 | 22,37 | 85551 | 8647 | 13728 | 0,0681 | 26,32065 |
| | | *м2 площади уплотнения* | | 50,79 | 7,54 | 19629 | 2913 | 60,9 | 0,0088 | 3,4012 |
| 169 | 11-110101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл.В7,5 | 30,92 | 21160,28 | 5,37 | 654276 | 166 | 50074 | 3,66 | 113,1672 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | 2659,22 | – | 82223 | – | 60,9 | – | – |
| 170 | 11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | 386,5 | 579,59 | 18,78 | 224010 | 7258 | 61488 | 0,356 | 137,594 |
| | | *м2 стяжки* | | 251,6 | 9,63 | 97243 | 3723 | 60,9 | 0,0127 | 4,90855 |

### 9.2 ТИП 2

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 11-110101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем | 33,93 | 221,34 | 22,37 | 7510 | 759 | 1205 | 0,0681 | 2,31063 |
| | | *м2 площади уплотнения* | | 50,78 | 7,54 | 1723 | 256 | 60,9 | 0,0088 | 0,29858 |
| 174 | 11-110101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл.В7,5 | 2,7144 | 21160,11 | 5,53 | 57437 | 15 | 4396 | 3,66 | 9,9347 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | 2659,15 | – | 7218 | – | 60,9 | – | – |
| 175 | 11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | 33,93 | 579,58 | 18,77 | 19665 | 637 | 5398 | 0,356 | 12,07908 |
| | | *м2 стяжки* | | 251,61 | 9,64 | 8537 | 327 | 60,9 | 0,0127 | 0,43091 |
| 176 | 11-110101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | 33,93 | 1073,06 | 52,17 | 36409 | 1770 | 8780 | 0,416 | 14,11488 |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | | 416,92 | 7,99 | 14146 | 271 | 60,9 | 0,0098 | 0,33251 |
| 177 | 11-110101-0402 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | 33,93 | 718,33 | 25,88 | 24373 | 878 | 5292 | 0,251 | 8,51643 |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | | 251,55 | 4,57 | 8535 | 155 | 60,9 | 0,0056 | 0,19001 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | 33,93 | 579,58 | 18,77 | 19665 | 637 | 5398 | 0,356 | 12,07908 |
| | | *м2 стяжки* | | 251,61 | 9,64 | 8537 | 327 | 60,9 | 0,0127 | 0,43091 |
| **9.3 ТИП 3** | | | | | | | | | | |
| 181 | 11-110101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем | 90,47 | 221,36 | 22,37 | 20026 | 2024 | 3214 | 0,0681 | 6,16101 |
| | | *м2 площади уплотнения* | | 50,79 | 7,54 | 4595 | 682 | 60,9 | 0,0088 | 0,79614 |
| 182 | 11-110101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл.В7,5 | 7,2376 | 21160,33 | 5,39 | 153150 | 39 | 11721 | 3,66 | 26,48962 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | 2659,17 | – | 19246 | – | 60,9 | – | – |
| 183 | 11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | 90,47 | 579,58 | 18,78 | 52435 | 1699 | 14393 | 0,356 | 32,20732 |
| | | *м2 стяжки* | | 251,6 | 9,64 | 22762 | 872 | 60,9 | 0,0127 | 1,14897 |
| 184 | 11-110101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000; | -90,47 | 82,79 | 3,19 | -7490 | -289 | -259 | 0,0044 | -0,39807 |
| | | *м2 стяжки* | | 3,11 | 1,59 | -281 | -144 | 60,9 | 0,0021 | -0,18999 |
| **9.4 ТИП 4** | | | | | | | | | | |
| 187 | 11-110101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем | 25,42 | 221,36 | 22,38 | 5627 | 569 | 903 | 0,0681 | 1,7311 |
| | | *м2 площади уплотнения* | | 50,79 | 7,55 | 1291 | 192 | 60,9 | 0,0088 | 0,2237 |
| 188 | 11-110101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл.В7,5 | 2,0336 | 21160,5 | 5,41 | 43032 | 11 | 3293 | 3,66 | 7,44298 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | 2659,32 | – | 5408 | – | 60,9 | – | – |
| 189 | 11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | 25,42 | 579,62 | 18,8 | 14734 | 478 | 4044 | 0,356 | 9,04952 |
| | | *м2 стяжки* | | 251,61 | 9,64 | 6396 | 245 | 60,9 | 0,0127 | 0,32283 |
| 190 | 11-110101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000; | -25,42 | 82,81 | 3,23 | -2105 | -82 | -72 | 0,0044 | -0,11185 |
| | | *м2 стяжки* | | 3,11 | 1,57 | -79 | -40 | 60,9 | 0,0021 | -0,05338 |
| **9.5 ТИП 5** | | | | | | | | | | |
| 193 | 11-110101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | 19,325 | 10060,8 | 1170,66 | 194425 | 22623 | 35038 | 3,44 | 66,478 |
| | | *м3 изоляции* | | 2609,37 | 367,76 | 50426 | 7107 | 60,9 | 0,45 | 8,69625 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 21-020402-0104 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 | 3,94 | 19192,52 | | 75619 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 195 | 11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | 386,5 | 579,59 | 18,78 | 224010 | 7258 | 61488 | 0,356 | 137,594 |
| | | *м2 стяжки* | | 251,6 | 9,63 | 97243 | 3723 | 60,9 | 0,0127 | 4,90855 |
| 196 | 11-110101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000; | 773 | 82,8 | 3,2 | 64001 | 2471 | 2214 | 0,0044 | 3,4012 |
| | | *м2 стяжки* | | 3,11 | 1,59 | 2404 | 1231 | 60,9 | 0,0021 | 1,6233 |
| | **Раздел 12 Лестница Л1** | | | | | | | | | |
| 223 | 11-090701-0105 | Лестницы прямолинейные. Изготовление | 0,64846 | 121931,96 | 15706,44 | 79068 | 10185 | 42211 | 120 | 77,8152 |
| | | *т конструкций* | | 102768,1 | 4118,99 | 66641 | 2671 | 60,9 | 4,4 | 2,85322 |
| 249 | 11-090701-0108 | Изготовление стремянки | 0,03182 | 151445,63 | 55342,55 | 4819 | 1761 | 1829 | 110 | 3,5002 |
| | | *т конструкций* | | 92017,6 | 2388,43 | 2928 | 76 | 60,9 | 2,4 | 0,07637 |
| | **Раздел 13 Лестница Л2** | | | | | | | | | |
| 271 | 11-090701-0105 | Лестницы прямолинейные. Изготовление | 0,64846 | 121931,96 | 15706,44 | 79068 | 10185 | 42211 | 120 | 77,8152 |
| | | *т конструкций* | | 102768,1 | 4118,99 | 66641 | 2671 | 60,9 | 4,4 | 2,85322 |
| 274 | 21-050101-0404 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 14 мм ГОСТ 14637-89 | 0,0198 | 205824,85 | | 4075 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 287 | 21-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0272 | 191513,63 | | 5209 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 288 | 21-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0096 | 196197,3 | | 1883 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 289 | 21-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,00608 | 200100,36 | | 1217 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 21-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014<br>*т* | 0,01174 | 200100,36 | | 2349 | | | |
| 293 | 21-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*т* | 0,0213 | 196197,3 | | 4179 | | | |
| 297 | 11-090701-0108 | Изготовление стремянки<br>*т конструкций* | 0,03182 | 151445,63 | 55342,55 | 4819 | 1761 | 1829 | 110 | 3,5002 |
| | | | | 92017,6 | 2388,43 | 2928 | 76 | 60,9 | 2,4 | 0,07637 |
| 298 | 21-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005<br>*т* | 0,02766 | 205629,7 | | 5688 | | | |
| 299 | 21-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*т* | 0,00416 | 200100,36 | | 832 | | | |
| 305 | 21-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 3 мм ГОСТ 535-2005<br>*т* | 0,0076 | 205629,7 | | 1563 | | | |
| 306 | 21-050101-0402 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2,5 мм ГОСТ 16523-97<br>*т* | 0,0132 | 207021,79 | | 2733 | | | |
| 307 | 21-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 10 мм СТ РК 2591-2014<br>*т* | 0,00035 | 200100,36 | | 70 | | | |
| 314 | 21-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005<br>*т* | 0,03156 | 205629,7 | | 6490 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 21-050101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 | 0,00515 | 203265,09 | 1047 |
| | | *т* | | | |

**Раздел 14 Вход в подъезд - 2 шт**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 21-050301-3501 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 6727-80 | 0,0926 | 210118,21 | 19457 |
| | | *т* | | | |
| 326 | 23-010201-0116 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80К=2,000; | 15 | 351,41 | 5271 |
| | | *м* | | | |
| 330 | 21-050206-0903 | Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86К=2,000; | 0,27268 | 222261,08 | 60606 |
| | | *т* | | | |
| 331 | 21-050101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89К=2,000; | 0,00628 | 203265,09 | 1277 |
| | | *т* | | | |
| 337 | 21-050206-0902 | Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 80х80х5 мм ГОСТ 13663-86К=2,000; | 0,204 | 215452,4 | 43952 |
| | | *т* | | | |
| 338 | 21-050206-0903 | Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 140х140х6 мм ГОСТ 13663-86К=2,000; | 0,4218 | 222261,08 | 93750 |
| | | *т* | | | |
| 340 | 21-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 50 до 100 мм, толщиной от 5 до 8 мм ГОСТ 535-2005К=2,000; | 0,065 | 205629,7 | 13366 |
| | | *т* | | | |
| 349 | 21-100104-0522 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012К=1,080; | 18,36 | 1799,83 | 33045 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 351 | 21-100104-0522 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012К=1,080; | 18,36 | 1799,83 | | 33045 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | **Раздел 15 Подпольные каналы** | | | | | | | | | |
| 352 | 11-110101-0204 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | 3,16 | 7625,95 | 1192,41 | 24098 | 3768 | 5437 | 3,24 | 10,2384 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | 2354,11 | 471,2 | 7439 | 1489 | 60,9 | 0,55 | 1,738 |
| 353 | 11-061001-0107 | Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство из бетона В7,5 | 6,4 | 21086,56 | 1299,84 | 134954 | 8319 | 10392 | 3,86 | 24,704 |
| | | *м3* | | 2927,97 | 420 | 18739 | 2688 | 48,5 | 0,4263 | 2,72832 |
| 354 | 11-090302-0301 | Монтаж металлического уголка 75х8мм | 0,3555 | 59974,68 | 14106,89 | 21321 | 5015 | 10297 | 56,5 | 20,08575 |
| | | *т конструкций* | | 43977,5 | 3583,68 | 15634 | 1274 | 60,9 | 3,608 | 1,28264 |
| 355 | 21-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 75 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005 | 0,3555 | 205629,7 | | 73101 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 356 | 11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 8,89 | 60,85 | 1,12 | 541 | 10 | 136 | 0,0295 | 0,26226 |
| | | *м2* | | 27,9 | 0,22 | 248 | 2 | 54,2 | 0,0002 | 0,00178 |
| 357 | 11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000; | 17,78 | 68,17 | 0,79 | 1212 | 14 | 168 | 0,0213 | 0,37871 |
| | | *м2* | | 17,21 | 0,22 | 306 | 4 | 54,2 | 0,0002 | 0,00356 |
| 358 | 11-070404-0101 | Плиты перекрытий. Укладка | 1,11 | 4863,96 | 1375,68 | 5399 | 1527 | 1005 | 1,54 | 1,7094 |
| | | *м3 сборных конструкций* | | 1244,14 | 213,51 | 1381 | 237 | 62,1 | 0,1977 | 0,21945 |
| 359 | 21-040302-0201 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | 1,11 | 42562,33 | | 47244 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 11-080101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 99,54 | 730,75 | 12,16 | 72739 | 1210 | 9164 | 0,212 | 21,10248 |
| | | *м2 поверхности* | | 179,53 | 1,71 | 17870 | 170 | 50,8 | 0,002 | 0,19908 |
| | **Раздел 16 Ограждения лоджии** | | | | | | | | | |
| 364 | 21-050301-3501 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 6727-80 | 0,0627 | 210118,21 | | 13174 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 365 | 21-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 | 0,2301 | 205629,7 | | 47315 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 366 | 21-050206-0801 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 20х20 мм ГОСТ 13663-86 | 0,2863 | 232596,3 | | 66592 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **11324671** | | | | **3989** |
| | | | | | | | | | | **311** |
| | | в том числе | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 3 069 775 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 1 011 478 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 267 537 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 7 243 418 | | | | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 1 794 946 | | | | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 13 119 617 | | | | |
| | | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | 556 272 | | | | |
| | | Итого, тенге | | | | 13 675 889 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 1 094 071 | | | | |
| | | **Всего по лок.см.№2-1-1:** | | | | **14 769 960** | | | | |

**По лок.смете №2-1-3. Водопровод и канализация**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Раздел 1 Водопровод В1** | | | | | | | | | | |
| 20 | 23-030301-0209 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | 16 | 2541,29 | | 40661 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт.* | | | |
| **Раздел 2 Водомерный узел** | | | | | |
| 24 | 23-030301-0212 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32 | 1 | 17780 | 17780 |
| | | *шт.* | | | |
| 31 | 23-040501-0101 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | 1 | 337,29 | 337 |
| | | *шт.* | | | |
| 32 | 23-020101-1006 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3 мм - 32 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | 2 | 246,11 | 492 |
| | | *шт.* | | | |
| 33 | 23-020101-0120 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | 2 | 167,11 | 334 |
| | | *шт.* | | | |
| 34 | 23-020103-0107 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 4 | 688,42 | 2754 |
| | | *шт.* | | | |
| 35 | 23-010103-0204 | Патрубок оцинкованный обыкновенный, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | 0,123 | 1085,45 | 134 |
| | | *м* | | | |
| **Раздел 4 Канализация К1** | | | | | |
| 55 | 23-020601-0801 | Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 | 11 | 325,48 | 3580 |
| | | *шт.* | | | |
| 56 | 23-020601-0803 | Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 | 4 | 716,74 | 2867 |
| | | *шт.* | | | |
| 57 | 23-020601-0903 | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 | 4 | 115,73 | 463 |
| | | *шт.* | | | |
| 58 | 23-020601-0901 | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 | 11 | 42,84 | 471 |
| | | *шт.* | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 23-020601-0401 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 | 12 | 112,33 | 1348 |
| | | *шт.* | | | |
| 72 | 23-020601-0504 | Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 | 2 | 364,06 | 728 |
| | | *шт.* | | | |
| 73 | 23-020601-0501 | Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 | 34 | 132,37 | 4501 |
| | | *шт.* | | | |
| 74 | 23-020601-0506 | Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | 5 | 445,41 | 2227 |
| | | *шт.* | | | |
| 75 | 23-020601-1003 | Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 | 3 | 866,32 | 2599 |
| | | *шт.* | | | |
| 76 | 23-020601-1103 | Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 | 2 | 941,87 | 1884 |
| | | *шт.* | | | |
| 77 | 23-020601-0201 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | 80 | 71,16 | 5693 |
| | | *шт.* | | | |
| 78 | 23-020601-0203 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 | 20 | 253,42 | 5068 |
| | | *шт.* | | | |
| 79 | 23-020601-0602 | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 | 10 | 145,02 | 1450 |
| | | *шт.* | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | **95371** | - |
| | | | | | - |

| | |
|---|---|
| в том числе | |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 95 371 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 95 371 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 4 044 |
| Итого, тенге | 99 415 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 7 953 |
| **Всего по лок.см.№2-1-3:** | **107 368** |

**По лок.смете №2-1-4. Внутреннее газоснабжение**

**Раздел 1 Газопровод низкого давления**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 23-090101-0503 | Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом<br>*шт.* | 16 | 7104,67 | 113675 |
| 4 | 23-090101-0203 | Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные<br>*шт.* | 16 | 37573,68 | 601179 |
| 6 | 23-040702-0402 | Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-Ду20мм<br>*шт.* | 16 | 22768,79 | 364301 |
| 7 | 23-040905-0301 | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б12бк для газа, Т 100 °С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005<br>*шт.* | 16 | 1233,52 | 19736 |
| 8 | 23-040905-0302 | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б12бк для газа, Т 100 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005<br>*шт.* | 32 | 1624,42 | 51981 |
| 10 | 29-000000-0002(пл) | Сигнализатор загазованности CO+CH4, С31, С3-2<br>*комплект* | 16 | 22637 | 362192 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | **1513064** |

| | |
|---|---|
| в том числе | |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 513 064 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 1 513 064 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 64 154 |
| Итого, тенге | 1 577 218 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 126 177 |
| **Всего по лок.см.№2-1-4:** | **1 703 395** |

**По лок.смете №2-1-5. Электрооборудование и электроснабжение**

**Раздел 1 Электрооборудование**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 23-070501-0308 | Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 | 1 | 17486,97 | 17487 |
| | | *шт.* | | | |
| 5 | 23-070501-0307 | Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 | 1 | 17486,97 | 17487 |
| | | *шт.* | | | |
| 6 | 23-070503-0112 | Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001 | 3 | 2867,97 | 8604 |
| | | *шт.* | | | |
| 10 | 23-070204-0616 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | 16 | 553,98 | 8864 |
| | | *шт.* | | | |
| 12 | 23-070501-0102 | Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1 | 16 | 4462,69 | 71403 |
| | | *шт.* | | | |

**Раздел 2 Светотехническое оборудование**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 23-070106-1001 | Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки, модели Диора 6, мощность 6 Вт, световой поток 700 Лм, степень защиты IP40 | 2 | 3396,74 | 6793 |
| | | *шт.* | | | |
| 17 | 23-070106-1101 | Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен Символ Д-107-Д | 18 | 6404,14 | 115275 |
| | | *шт.* | | | |
| 18 | 23-070106-1202 | Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65 | 2 | 16722,85 | 33446 |
| | | *шт.* | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 23-070101-2202 | Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82<br>*шт.* | 1 | 3962,31 | | 3962 | | | | |
| 20 | 23-070104-0302 | Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40<br>*10шт.* | 0,1 | 520,13 | | 52 | | | | |
| | **Раздел 3 Электроустановочные изделия** | | | | | | | | | |
| 22 | 23-070218-1801 | Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012<br>*шт.* | 4 | 615,11 | | 2460 | | | | |
| 23 | 23-061707-0201 | Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20<br>*шт.* | 30 | 70,41 | | 2112 | | | | |
| 24 | 23-080306-0106 | Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44<br>*шт.* | 5 | 92,95 | | 465 | | | | |
| | **Раздел 5 Трубы** | | | | | | | | | |
| 34 | 23-011305-0104 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм<br>*м* | 5 | 111,31 | | 557 | | | | |
| 35 | 23-011305-0105 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм<br>*м* | 50 | 160,35 | | 8018 | | | | |
| 37 | 23-010504-0101 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм<br>*м* | 135 | 22,48 | | 3035 | | | | |
| | **Раздел 6 Заземление** | | | | | | | | | |
| 44 | 23-070222-0214 | Шина медная М1, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78<br>*шт.* | 1 | 21863,87 | | 21864 | | | | |
| 45 | 11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами<br>*м3 грунта* | 7,25 | 1148,41 | – | 8326 | – | 4921 | 1,54 | 11,165 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1148,41 | – | 8326 | – | 59,1 | – | – |
| **Раздел 8 Низковольтное оборудование** | | | | | | | | | |
| 59 | 23-070204-0615 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010К=16,000; *шт.* | 16 | 553,98 | | 8864 | | | |
| 60 | 23-070204-0610 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010К=16,000; *шт.* | 16 | 419,34 | | 6709 | | | |
| **Раздел 9 Светотехническое оборудование** | | | | | | | | | |
| 63 | 23-070102-1206 | Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82 *шт.* | 16 | 10806,13 | | 172898 | | | |
| 64 | 23-070104-0405 | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь G23 *шт.* | 16 | 611,04 | | 9777 | | | |
| **Раздел 10 Электроустановочные изделия** | | | | | | | | | |
| 66 | 23-070218-1501 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *шт.* | 66 | 201,05 | | 13269 | | | |
| 68 | 23-070218-1503 | Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *шт.* | 20 | 229,62 | | 4592 | | | |
| 70 | 23-070220-0508 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | 16 | 320,34 | | 5125 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт.* | | | |
| 72 | 23-070220-0504 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | 146 | 340,73 | 49747 |
| | | *шт.* | | | |
| 74 | 23-070220-0512 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | 20 | 514,82 | 10296 |
| | | *шт.* | | | |
| 75 | 23-070202-0901 | Коробки установочные для крепления розетки К-207 | 252 | 32,65 | 8228 |
| | | *шт.* | | | |
| 76 | 23-070219-0306 | Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика с шнуром, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 | 32 | 335,6 | 10739 |
| | | *шт.* | | | |
| 77 | 23-070219-0101 | Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 | 10 | 195,86 | 1959 |
| | | *шт.* | | | |
| 78 | 23-061707-0201 | Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20 | 205 | 70,41 | 14434 |
| | | *шт.* | | | |
| 79 | 23-070202-0801 | Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica | 81 | 227,58 | 18434 |
| | | *шт.* | | | |
| 80 | 23-070218-1101 | Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 | 16 | 704,95 | 11279 |
| | | *шт.* | | | |
| 81 | 23-070217-9903 | Розетка потолочная | 0,66 | 9434 | 6226 |
| | | *100шт.* | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Раздел 11 Провода и кабели** | | | | | | | | | |
| 83 | 13-080201-0810 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | 496 | 282,46 | 107,96 | 140100 | 53547 | 35066 | 0,15 | 74,4 |
| | | *м кабеля* | | 128,46 | 36,72 | 63716 | 18213 | 42,8 | 0,0468 | 23,2128 |
| | **Раздел 12 Трубы** | | | | | | | | | |
| 88 | 13-080206-1902 | Труба винипластовая диаметром 32 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | 80 | 381,92 | 23,75 | 30554 | 1900 | 8533 | 0,29 | 23,2 |
| | | *м* | | 242,6 | 6,61 | 19408 | 529 | 42,8 | 0,0066 | 0,528 |
| 89 | 23-011305-0104 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм | 160 | 111,31 | | 17810 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 90 | 13-080206-2001 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка | 1190 | 197,74 | 6,32 | 235314 | 7516 | 60775 | 0,14 | 166,6 |
| | | *м* | | 117,12 | 2,21 | 139373 | 2625 | 42,8 | 0,0022 | 2,618 |
| 91 | 23-010504-0101 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | 2380 | 22,48 | | 53502 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | **Раздел 13 Дополнительная система уравнивания потенциалов** | | | | | | | | | |
| 93 | 23-060902-0307 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | 0,165 | 55590,93 | | 9173 | | | | |
| | | *км* | | | | | | | | |
| 95 | 23-010504-0101 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | 155 | 22,48 | | 3484 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 96 | 23-070202-1301 | Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2 | 16 | 3388,5 | | 54216 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **1226939** | | | | **275** |

| | |
|---|---|
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 230 823 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 62 963 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 21 367 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 933 153 |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 109 295 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 1 336 234 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 56 656 |
| Итого, тенге | 1 392 890 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 111 431 |
| **Всего по лок.см.№2-1-5:** | **1 504 321** |
| **Итого по акту:** | 18 085 044 |
| Временные здания и сооружения (0,9 %) | 162 765 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,323 %) | 241 419 |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.17 г** | **18 489 228** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)** | **19 598 582** |
| НДС (12 %) | 2 351 830 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **21 950 412** |

Заказчик _____
ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик _____
ТОО "САҚ групп"

Технадзор _____

Авторский надзор _____