Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"
Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с. Отеген батыра, ул. Заманбек Батталханов, д.8 БИН 130840014292

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт12 за июнь 2019года
Выполненных работ по дополнительному соглашению №2 от 2019-03-20 к договору № 485/18-10 от 2018-06-27

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Подлежит регистрации с начала действия договора	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт улиц и дорог Илийского района Алматинской области, в т.ч. 15 улиц п. Боралдай Илийского района	тенге	1 633 967 997,76	1 093 794 999,99	834 632 999,99	0,00	767 035 257,99	67 597 742,00	67 597 742,00
	в т. ч. 159 -оплата прочих услуг и работ		1 633 967 997,76	1 093 794 999,99	834 632 999,99	0,00	767 035 257,99	67 597 742,00	67 597 742,00
	Всего по акту:				834 632 999,99		767 035 257,99	67 597 742,00	67 597 742,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

_____ **Жанабек Е.**
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

_____ **Скоропадский А. Б.**
М.П.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Доп.соглашение №2 от 2019-03-20 к договору № 485/18-10 от 2018-06-27

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улиц и дорог Илийского района Алматинской области, в т.ч. 15 улиц п. Боралдай Илийского района

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги Ащибулак-Коккайнар, км 0-8,15 Илийского района Алматинской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ					
1	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	8,0700		111019,13	895924
		Итого оплата труда:				631,29	5095
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	10315
		Итого материалов:				109740,99	885610
		Накладные расходы	%	--		5059,46	40830
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	74940
		Сметная стоимость:				125364,88	1011695
2	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 5см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	26870,8200		1605,34	43136720
		Итого оплата труда:				52,33	1406193
		Итого эксплуатация машин:				68,64	1844364
		Итого материалов:				1504,94	40439027
		Накладные расходы	%	--		100,31	2695290
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,45	3666561
		Сметная стоимость:				1842,09	49498571

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	26870,8200		375,99	10103142
		Итого оплата труда:				0,17	4571
		Итого эксплуатация машин:				0,03	912
		Итого материалов:				375,79	10097659
		Накладные расходы	%	--		15,90	427204
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,35	842428
		Сметная стоимость:				423,24	11372774
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				54135786
		Накладные расходы -	Тенге				3163324
		Сметная прибыль -	Тенге				4583929
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				61883039
		РАЗДЕЛ ТРОТУАР					
4	Е11-270302-0201 11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	4000,0000		-603,65	-2414608
		Итого оплата труда:				-603,65	-2414608
		Накладные расходы	%	--		-404,64	-1618575
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-80,66	-322655
		Сметная стоимость:				-1088,96	-4355837
5	Е12-180101-1205 12-180101-1205 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	100,0000		-1376,05	-137605
		Итого оплата труда:				-849,49	-84949
		Итого эксплуатация машин:				-758,88	-75888
		Накладные расходы	%	--		-580,93	-58093
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-156,56	-15656
		Сметная стоимость:				-2113,54	-211354
6	С341-310101-0701 41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вычитается позиция: Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	393,0000		-403,00	-158379
		Накладные расходы	%	--		-16,93	-6652
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-33,59	-13202
		Сметная стоимость:				-453,52	-178233

1	2	3	4	5	6	7	8
7	С341-020103-1020 41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вычитается позиция: Перевозка материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	393,0000		-368,74	-144915
		Накладные расходы	%	--		-15,49	-6086
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-30,74	-12080
		Сметная стоимость:				-414,97	-163081
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				-2855507
		Накладные расходы -	Тенге				-1689406
		Сметная прибыль -	Тенге				-363593
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				-4908505
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				51280280
	Накладные расходы I уровня		Тенге				-652451
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				50627829
	Накладные расходы II уровня		Тенге				2126369
	ИТОГО:		Тенге				52754198
	Сметная прибыль		Тенге				4220336
	ИТОГО по акту:		Тенге				56974533
	В текущих ценах на 2018год к=1,0599383		Тенге				60389490
	Тендерная скидка		Тенге				-34363
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				60355127
	НДС 12%		Тенге				7242615
	Итого с НДС		Тенге				67597742

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Жанабек Е.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

МАКС ДОРСТРОЙ-СЕРВИС-21