Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"
Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с. Отеген батыра, ул. Заманбек Батталханов, д.8 БИН 130840014292

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт13 за июль 2019года
Выполненных работ по дополнительному соглашению №2 от 2019-03-20 к договору № 485/18-10 от 2018-06-27

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Подлежит регистрации с начала действия договора	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт улиц и дорог Илийского района Алматинской области, в т.ч. 15 улиц п. Боралдай Илийского района	тенге	1 633 967 997,76	1 093 794 999,99	920 273 564,99	0,00	834 632 999,99	85 640 565,00	85 640 565,00
	в т. ч. 159 -оплата прочих услуг и работ		1 633 967 997,76	1 093 794 999,99	920 273 564,99	0,00	834 632 999,99	85 640 565,00	85 640 565,00
	Всего по акту:				920 273 564,99		834 632 999,99	85 640 565,00	85 640 565,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Жанабек Е.
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

Скоропадский А. Б.
М.П.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Доп.соглашение №2 от 2019-03-20 к договору № 485/18-10 от 2018-06-27

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улиц и дорог Илийского района Алматинской области, в т.ч. 15 улиц п. Боралдай Илийского района

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги Ащибулак-Коккайнар, км 0-8,15 Илийского района Алматинской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ					
1	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	12,3360		111019,13	1369532
		Итого оплата труда:				631,29	7788
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	15767
		Итого материалов:				109740,99	1353765
		Накладные расходы	%	--		5059,46	62413
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	114556
		Сметная стоимость:				125364,88	1546501
2	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 5см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	15420,0000		1605,34	24754296
		Итого оплата труда:				52,33	806953
		Итого эксплуатация машин:				68,64	1058401
		Итого материалов:				1504,94	23206207
		Накладные расходы	%	--		100,31	1546710

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,45	2104080
		Сметная стоимость:				1842,09	28405086
3	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	15420,0000		375,99	5797755
		Итого оплата труда:				0,17	2623
		Итого эксплуатация машин:				0,03	523
		Итого материалов:				375,79	5794609
		Накладные расходы	%	--		15,90	245154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,35	483433
		Сметная стоимость:				423,24	6526342
4	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,4100		111019,13	156537
		Итого оплата труда:				631,29	890
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	1802
		Итого материалов:				109740,99	154735
		Накладные расходы	%	--		5059,46	7134
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	13094
		Сметная стоимость:				125364,88	176764
5	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 5см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4734,1800		1605,34	7599954
		Итого оплата труда:				52,33	247747
		Итого эксплуатация машин:				68,64	324945
		Итого материалов:				1504,94	7124667
		Накладные расходы	%	--		100,31	474864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,45	645985
		Сметная стоимость:				1842,09	8720804
6	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	4734,1800		375,99	1780001
		Итого оплата труда:				0,17	805
		Итого эксплуатация машин:				0,03	161
		Итого материалов:				375,79	1779035

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		15,90	75266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,35	148421
		Сметная стоимость:				423,24	2003689
7	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление	м2 покрытия обочин	12020,0000		133,09	1599746
		Итого оплата труда:				56,01	673258
		Итого эксплуатация машин:				107,48	1291858
		Итого материалов:				0,20	2356
		Накладные расходы	%	--		40,78	490215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,91	167197
		Сметная стоимость:				187,78	2257157
8	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	834,3000		1756,40	1465365
		Накладные расходы	%	--		73,77	61545
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,41	122153
		Сметная стоимость:				1976,58	1649063
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				44523186
		Накладные расходы -	Тенге				2963301
		Сметная прибыль -	Тенге				3798919
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				51285406
		РАЗДЕЛ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ					
9	Е11-270301-0103 11-270301-0103 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	4500,0000		107,79	485064
		Итого оплата труда:				48,03	216131
		Итого эксплуатация машин:				82,38	370695
		Итого материалов:				0,42	1890
		Накладные расходы	%	--		34,71	156174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,40	51299
		Сметная стоимость:				153,90	692537

1	2	3	4	5	6	7	8
10	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	384,3000		1756,40	674985
		Накладные расходы	%	--		73,77	28349
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,41	56267
		Сметная стоимость:				1976,58	759601
11	С121-010201-0702 21-010201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	85,0500		3544,70	301477
		Накладные расходы	%	--		148,88	12662
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295,49	25131
		Сметная стоимость:				3989,06	339270
12	С121-010201-0703 21-010201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	85,0500		3226,87	274445
		Накладные расходы	%	--		135,53	11527
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,99	22878
		Сметная стоимость:				3631,39	308850
13	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,6000		111019,13	399669
		Итого оплата труда:				631,29	2273
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	4601
		Итого материалов:				109740,99	395068
		Накладные расходы	%	--		5059,46	18214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	33431
		Сметная стоимость:				125364,88	451314

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 5см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4500,0000		1605,34	7224016
		Итого оплата труда:				52,33	235492
		Итого эксплуатация машин:				68,64	308872
		Итого материалов:				1504,94	6772239
		Накладные расходы	%	--		100,31	451375
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,45	614031
		Сметная стоимость:				1842,09	8289422
15	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	4500,0000		375,99	1691952
		Итого оплата труда:				0,17	766
		Итого эксплуатация машин:				0,03	153
		Итого материалов:				375,79	1691034
		Накладные расходы	%	--		15,90	71543
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,35	141080
		Сметная стоимость:				423,24	1904575
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				11051608
		Накладные расходы -	Тенге				749843
		Сметная прибыль -	Тенге				944116
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				12745567
		РАЗДЕЛ ТРОТУАР					
16	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1751,0000		1081,71	1894079
		Итого оплата труда:				587,51	1028737
		Итого эксплуатация машин:				20,86	36525
		Итого материалов:				481,45	843019
		Накладные расходы	%	--		414,58	725933
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,70	209601
		Сметная стоимость:				1616,00	2829613

1	2	3	4	5	6	7	8
17	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	28,0160		41402,88	1159943
		Накладные расходы	%	--		1738,92	48718
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3451,34	96693
		Сметная стоимость:				46593,15	1305354
18	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,1488		111019,13	127539
		Итого оплата труда:				631,29	725
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	1468
		Итого материалов:				109740,99	126070
		Накладные расходы	%	--		5059,46	5812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	10668
		Сметная стоимость:				125364,88	144019
19	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см (3+2=5см). Устройство	м2 покрытия	1436,0000		967,42	1389214
		Итого оплата труда:				132,15	189768
		Итого эксплуатация машин:				2,09	3004
		Итого материалов:				833,90	1197484
		Накладные расходы	%	--		123,67	177583
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,29	125344
		Сметная стоимость:				1178,37	1692141
20	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1436,0000		637,89	916008
		Итого оплата труда:				84,70	121623
		Итого материалов:				553,19	794385
		Накладные расходы	%	--		80,01	114891
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,43	82472

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				775,33	1113372
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				5486783
		Накладные расходы -	Тенге				1072938
		Сметная прибыль -	Тенге				524778
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				7084498
		РАЗДЕЛ ПЕРЕВОЗКА ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ					
21	С341-020103-1014 41-020103-1014 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка ПГС, щебня, песка самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км	т	2198,6700		283,19	622641
		Накладные расходы	%	--		11,89	26151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,61	51903
		Сметная стоимость:				318,69	700696
22	С341-020103-1003 41-020103-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка асфальтобетона (битума) самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	3169,6430		95,34	302194
		Накладные расходы	%	--		4,00	12692
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,95	25191
		Сметная стоимость:				107,29	340077
23	С341-010204-1009 41-010204-1009 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка ЖБИ бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 9 км	т	67,2380		338,60	22767
		Накладные расходы	%	--		14,22	956
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,23	1898
		Сметная стоимость:				381,05	25621
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				947602
		Накладные расходы -	Тенге				39799
		Сметная прибыль -	Тенге				78992
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1066393
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				62009178

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2131955
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				64141133
	Накладные расходы II уровня		Тенге				2693928
	ИТОГО:		Тенге				66835060
	Сметная прибыль		Тенге				5346805
	ИТОГО по акту:		Тенге				72181865
	В текущих ценах на 2018год к=1,0599383		Тенге				76508323
	Тендерная скидка		Тенге				-43533
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				76464790
	НДС 12%		Тенге				9175775
	Итого с НДС		Тенге				85640565

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Жанабек Б.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Ь.