СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2019 г.

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима сельского округа Акжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Исполнитель: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор: №51 от 18.07.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дороги "Самара-Шымкент-Талдыарал" сельского округа Акжарма

тыс. тенге

№	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала года	Акт выполненных работ за отчетный период
1	Средний ремонт дороги "Самара-Шымкент-Талдыарал" сельского округа Акжарма	58 789,644	52 910,676	52 910,676	52 910,676

«Заказчик»	«Технадзор»	«Исполнитель»
КГУ «Аппарат Акима сельского округа Акжарма города Кызылорда» акимата г.Кызылорда	ТОО «Раян и К»	ТОО «Кызылорда жолдары»

форма-2

Заказчик КГУ "Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда
Исполнитель ТОО "Кызылорда жолдары"
объект Средний ремонт дороги "Самара-Шымкент-Талдыарал" сельского округа Акжарма
Договор №51 от 18.07.2019 года

Акт
приемки выполненных работ за август месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда								
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	324	408,11	169,61	132228	54954	104528	1,55	502
		м3		238,50	4,07	77274	1319	133	0,01	4
2	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	20350	24,52	15,35	499012	312402	297721	0,03	684
		м2		5,94	5,06	120879	102971	133	0,02	359
3	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям	20350	0,08	--	1628	--	1083	--	7
		м2		0,04	--	814	--	133	--	--
4	С143010-10 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II	2954,82	4880,00	--	14419522	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,	240	1033,66	73,75	248079	17701	10549	0,14	35
		м3		21,38	11,67	5131	2801	133	0,04	10
6	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	115	7489,78	167,92	861325	19311	13769	0,19	22
		т		34,65	55,37	3985	6368	133	0,19	22
7	Е0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2	410	804,77	21,85	329954	8957	58436	0,71	292
		м2		109,89	9,18	45055	3764	119,7	0,04	14
8	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	3700	120,55	20,37	446041	75371	50127	0,03	117
		м2		4,79	5,40	17723	19966	133	0,02	75
9	Е0101-203-2	Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе	1,5	2785,86	2785,86	4179	4179	607	--	--
		га		--	578,34	--	868	70	1,89	3
		РАЗДЕЛ 2. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ								
		Разметка								
10	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	3,38	8763,55	1692,25	29621	5720	4864	3,18	11
		км		450,00	632,07	1521	2136	133	2,85	10
11	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,21	4349,35	1692,25	913	355	302	3,18	1
		км		450,00	632,07	95	133	133	2,85	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,11	10970,65	1692,25	1207	186	158	3,18	--
		км		450,00	632,07	50	70	133	2,85	--
		Дорожные знаки								
13	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	6	747,86	146,19	4487	877	4265	3,20	19
		шт		506,25	28,22	3038	169	133	0,11	1
14	С-Праис лист	Знаки дорожные /щит с креплениями	6	2942,35	--	17654	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоика металическая 57х3 мм	21	250,00	--	5250	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера,	4,225	100,70	0,07	425	--	268	0,37	2
		м2		60,30	0,02	255	--	105	--	--
						17 001 526	500 015	546 677		1 692
		ИТОГО				275 818	140 564			499
		накладные расходы, тенге								
		заработная плата, тенге								
		трудоемкость, чел-час								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%, тенге				1052892				
		Всего по смете, тенге				**18601000**				
		Затраты труда рабочих строителей в зоне экологического бедствия - 30%				**201160**				
		в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге				18802160				
		в текущих ценах 2016 года, к=2,737				51461519				
		Налоги, сборы, объязательные платежи (2%)				1029226				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**52490746**				
		НДС 12 %				6298894				
		ИТОГО				**58789644**				
		ВСЕГО с понижающим коэффицентом к=0,9				**52910676**				

Заказчик **Технадзор** **Подрядчик**