Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Договор № 23 от 09.07.2019 г.

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за август месяц 2019 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
			номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
			№ 23	09.07.19 г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области	**75 523 667,10**	**26 240 774,19**					**3 148 892,90**	**29 389 667,10**
Итого к оплате за текущий месяц	**29 389 667,10**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог архитектуры, градостроительства и строительства""

Руководитель отдела _____ **Рахметов Т.Б.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Договор № 23 от 09.07.2019 г.

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 6-1-1. Наружные сети водопровода									
		Раздел 2. Поселковая водопроводная сеть									
86	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вытесненный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	3115,15	184,94 7,61	177,25 44,96	576128 23695	552159 140068	274 –	117909 55523	749560
89	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1146,58	716,36 716,36	– –	821364 821364	– –	– –	591386 113020	1525775
90	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	21785,05	30,77 –	30,77 10,62	670326 –	670326 231357	– –	166625 66961	903979
91	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	21785,05	133,11 69,88	63,24 28,95	2899808 1522339	1377687 630677	– –	1550168 356002	4806027
92	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	547,843352	2924,98 863,94	149,24 38,61	1602431 473304	81760 21152	1047367 –	489508 167355	2259293
93	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР= 99 %	км трубопровода	0,712	401240,17 254904,49	131595,51 36116,57	285683 181492	93696 25715	10495 –	205135 39265	530083
95	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР= 99 %	км трубопровода	5,883	302237,12 203699,98	92946,8 25234,23	1778061 1198367	546806 148453	32888 –	1333352 248913	3360326
99	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР= 99 %	шт.	28	2401,07 1679,86	161,43 64,64	67230 47036	4520 1810	15674 –	48358 9247	124835
100	2303-0103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	21	72356 –		1519476 –		1519476 –	– 121558	1641034
101	2303-0103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	6	75344 –		452064 –		452064 –	– 36165	488229
102	2303-0103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	80515 –		80515 –		80515 –	– 6441	86956
107	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	45	1774,02 1369,2	74,4 33,09	79831 61614	3348 1489	14869 –	62472 11384	153687
109	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные	задвижка	34	1060,18	24,79	36046	843	5941	29341	70618

		чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	или клапан								
					860,65	11,03	29262	375	--	5231	
112	1122-1001-0101	Вантузы одинарные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	шт.	3	61140,33	49,67	183421	149	178344	4944	203434
					1642,67	22	4928	66	--	15069	
151	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР= 72 %	м3 грунта	338,29	186,96	178,08	63248	60241	–	11762	81011
					8,89	39,4	3007	13329	–	6001	
152	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	91,21	1648,42	–	150352	–	–	108253	279293
					1648,42	–	150352	–	–	20688	
156	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	86,84	52089,94	8256,58	4523490	717001	2539059	1523244	6530473
					14595	3122,99	1267430	271200	–	483739	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**	**15 789 474**
Накладные расходы	**тенге**	6 242 458
Сметная прибыль	тенге	1 762 561
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-1-1	**тенге**	**23 794 493**

Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	**тенге**	**23794493**
Временные здания и сооружения 2%	тенге	475890
Итого с временными	**тенге**	**24270383**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (2,97 %)	тенге	720830
Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405 тенге СМР с оборудованием	тенге	24991214
Итого в текущих ценах 2019г, МРПтек.=2525тенге Имрп=1.050 СМР	**тенге**	**26240774,19**
НДС(12%)	тенге	3148892,90
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**29 389 667,10**

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог архитектуры, градостроительства и строительства""

Руководитель отдела _____ **Рахметов Т.Б.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "ONYX Projekt"

Эксперт
КРАНИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
Аттестат № KZ04VJE00028805
от 29.05.2017 г.

_____ **Кранина О.Н.**

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Стройинтеграция"

_____ **Белеков Т.Ж.**