Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района" Алматинская область, Ескельдинский район, с.Карабулак, ОРАЗБЕКОВ, 67 БИН 130840017495 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ75070103KSN0921000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8728-36 30013

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум" г.Алматы, ПОБЕДЫ, 9, 14 БИН/ИИН 110240011708 БИК LARIKZKA ИИК KZ9177420KZ220317AVP АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" Тел.: 87773803801

Наименование объекта: Обустройство спортивной площадки в п. Карабулак мкр. Мелькомбинат Ескельдинского района Алматинской области

СПРАВКА ФОРМЫ КС-3
выполненных работ за август месяц 2019 г.
Договор подряда (контракт) №__30_____ от ___11.07.2019г._____

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Стои мость ед. работ по договору (тенге)	Аванс			Сумма фактических расходов с НДС	Сумма требуемая к перечислению за выполненные работы за июль		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		Специфика	В т.ч. НДС	
1	Обустройство спортивной площадки в п. Карабулак мкр. Мелькомбинат Ескельдинского района Алматинской области	21 122 248,9				1 798 728,9		192 721	19 323 520
	К оплате:					1 798 728,9		192 721	19 323 520

К оплате: 1 798 728,9 тенге в том числе НДС.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции Ескельдинского района
Руководитель
Абылкасымов Баглан Абылханович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной

ответственностью " Палладиум "
Директор
Абдильденов Даулет Маратович

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 1511акт
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района" Алматинская область, Ескельдинский район, с.Карабулак, ОРАЗБЕКОВ, 67 БИН 130840017495
БИК KKMFKZ2A ИИК KZ75070103KSN0921000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8728-36 30013

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум" г.Алматы, ПОБЕДЫ, 9, 14 БИН/ИИН 110240011708 БИК LARIKZKA ИИК KZ9177420KZ220317AVP АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" Тел.: 87773803801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Обустройство спортивной площадки в п. Карабулак мкр. Мелькомбинат Ескельдинского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Обустройство спортивной площадки в п. Карабулак мкр. Мелькомбинат Ескельдинского района Алматинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №__30_____ от ___11.07.2019г._____

Акт приемки выполненных работ № 3 за август месяц 2019 года

на Обустройство спортивной площадки в п. Карабулак мкр. Мелькомбинат Ескельдинского района Алматинской области

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 7 Опоры наружного освещения Н=9,0м - 6 шт											

1	1101-0205-0405	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	7,014	1138,72	–	7987	–	–	5751	14837
					1138,72	–	7987	–	–	1099	
2	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4,914	814,2	–	4001	–	–	2881	7433
					814,2	–	4001	–	–	551	
3	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	2,4	20782,5	1169,17	49878	2806	33513	12941	67845
					5649,58	275,83	13559	662	–	5026	
4	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	6	26510,67	9373,5	159064	56241	10087	91814	270948
					15456	3671,83	92736	22031	–	20070	
5	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 - Стоимость опоры	т	0,76068	589423		448362		448362	–	484231
					–		–		–	35869	
6	1133-0303-0402	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой НР = 80 %	т	0,76068	17492,24	12371,83	13306	9411	784	4213	18921
					4089,76	2832,99	3111	2155	–	1402	
7	1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	180	389,56	30,71	70120	5527	18970	34278	112750
					253,46	11,03	45623	1986	–	8352	
8	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	180	109		19620		19620	–	21190

				–		–		–	1570	
9 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	180	333,69	151,61	60065	27290	7989	24019	90811
				137,7	47,63	24786	8574	–	6727	
10 2306-0128-0205	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,18	172146		30986		30986	–	33465
				–		–		–	2479	
11 1133-0207-0102	Светильники с лампами светодиодными. Установка НР = 80 %	светильник	6	5064	2592,67	30384	15556	103	17134	51319
				2454,17	1115,33	14725	6692	–	3801	
12 2307-0106-0305	Светильники уличные светодиодные С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	6	30603		183618		183618	–	198307
				–		–		–	14689	
13 2404-0207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,18	4267		768		768	–	829
				–		–		–	61	
14 1308-0303-2505	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	4886,5	50,17	29319	301	13010	11526	44113
				2668	–	16008	–	–	3268	
15 2307-0202-0110	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 380 мм х 300 мм х 120 мм	шт.	6	9062		54372		54372	–	58722
				–		–		–	4350	

16	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	12	3135,25	177,75	37623	2133	24284	8472	49783
					933,83	46,75	11206	561	–	3688	
17	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	12	578,33	26,17	6940	314	4385	1677	9306
					186,75	7,33	2241	88	–	689	
	Раздел 8 Дорожки										
18	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	3,5	3565,14	1043,14	12478	3651	8313	1454	15047
					146,86	237,71	514	832	–	1115	
19	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	3,5	3469,43	1079,43	12143	3778	7851	1491	14725
					146,86	247,71	514	867	–	1091	
20	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	35	1317,4	129,03	46109	4516	350	40051	93053
					1178,37	38,97	41243	1364	–	6893	
21	2104-0509-0414	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	35	3514		122990		122990	–	132829
					–		–		–	9839	

22	1127-0201-1002	Поребрик бетонный. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	70	1575,83	31,73	110308	2221	52777	60684	184671
					790,14	12,56	55310	879	–	13679	
23	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,025;	м3	1,75	48565		84989		84989	–	91788
					–		–		–	6799	
	Раздел 9 Кабельная линия освещения										
24	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	41,4	2103,57	–	87088	–	–	62703	161774
					2103,57	–	87088	–	–	11983	
25	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	13,8	814,2	–	11236	–	–	8090	20872
					814,2	–	11236	–	–	1546	
26	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	27,6	894,24	–	24681	–	–	17770	45847
					894,24	–	24681	–	–	3396	
27	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	27,6	163,62	76,45	4516	2110	–	2451	7524
					87,17	36,16	2406	998	–	557	
28	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	230	536,61	453,99	123421	104418	–	41315	177915
					82,62	166,87	19003	38379	–	13179	
29	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР = 72 %	м кабеля	30	157,63	130,1	4729	3903	–	1628	6866

				27,53	47,83	826	1435	–	509	
30	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	190	468,38	385,76	88992	73294	–	30699	129266
					82,62	141,78	15698	26939	–	9575	
31	1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР = 72 %	м кабеля	30	272,4	231,1	8172	6933	–	2727	11771
					41,3	84,93	1239	2548	–	872	
32	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,76	28182		21418		21418	–	23131
					–		–		–	1713	
33	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	190	355,67	160,13	67578	30425	8374	27584	102775
					151,47	50,17	28779	9532	–	7613	
34	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,04	152050	–	6082	–	60	4577	11512
					150550	–	6022	–	–	853	
35	2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 63 мм, прим.	м	40	135		5400		5400	–	5832
					–		–		–	432	
36	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	40	333,73	151,6	13349	6064	1777	5338	20182
					137,7	47,65	5508	1906	–	1495	

37	2306-0137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,26	284727	74029	74029	–	79951
					–	–	–	5922	

Итого	**2 872 141**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	536 050
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	360 892
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	128 428
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 239 179
Накладные расходы, тенге	523 268
Сметная прибыль (8 %), тенге	212 752
Всего	**2 872 141**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**57 442**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**2 929 583**
НДС (12 %)	351 550
Итого	**3 281 133**
С учетом понижающего коэффициента скидки подрядчика с НДС К=0,6	**1 798 728,9.**
В том числе НДС	**192 721.**

Сдал (Подрядчик) **Принял (Заказчик)**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум" г.Алматы, ПОБЕДЫ, 9, 14 БИН/ИИН 110240011708 БИК LARIKZKA ИИК KZ9177420KZ220317AVP АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" Тел.: 87773803801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Абдильденов Даулет Маратович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района" Алматинская область, Ескельдинский район, с.Карабулак, ОРАЗБЕКОВ, 67 БИН 130840017495 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ75070103KSN0921000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8728-36 30013

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Руководитель Абылкасымов Баглан Абылханович

(должность, подпись, расшифровка подписи)