Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района" Алматинская область, Ескельдинский район, с.Карабулак, ОРАЗБЕКОВ, 67 БИН 130840017495 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ75070103KSN0921000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8728-36 30013

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум" г.Алматы, ПОБЕДЫ, 9, 14 БИН/ИИН 110240011708 БИК LARIKZKA ИИК KZ9177420KZ220317AVP АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" Тел.: 87773803801

Наименование объекта: Работы по текущему ремонту центрального сквера в с.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области

СПРАВКА ФОРМЫ КС-3

выполненных работ за август месяц 2019 г.

Договор подряда (контракт) №__28_____ от ___09.07.2019г._____

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Стои мость ед. работ по договору (тенге)	Аванс			Сумма фактических расходов с НДС	Сумма требуемая к перечислению за выполненные работы за август		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		Специфика	В т.ч. НДС	
1	Работы по текущему ремонту центрального сквера в с.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области	15 341 041,63				15 341 041,63		1 643 683,03.	15 341 041,63
	К оплате:					15 341 041,63		1 643 683,03.	15 341 041,63

К оплате: 15 341 041,63 тенге в том числе НДС.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции Ескельдинского района
Руководитель
Абылкасымов Баглан Абылханович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью " Палладиум "
Директор
Абдильденов Даулет Маратович

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 1511акт
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района" Алматинская область, Ескельдинский район, с.Карабулак, ОРАЗБЕКОВ, 67 БИН 130840017495
БИК KKMFKZ2A ИИК KZ75070103KSN0921000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8728-36 30013

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум" г.Алматы, ПОБЕДЫ, 9, 14 БИН/ИИН 110240011708 БИК LARIKZKA ИИК KZ9177420KZ220317AVP АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" Тел.: 87773803801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Работы по текущему ремонту центрального сквера в с.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Работы по текущему ремонту центрального сквера в с.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №__28_____ от ___09.07.2019г._____

Акт приемки выполненных работ № 1 за август месяц 2019 года

на Работы по текущему ремонту центрального сквера в с.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Демонтажные работы. Вывоз строительного мусора

3-0301-0401	Существующие декоративные металлические парковые опоры освещения, непригодные к дальнейшему использованию. Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,6; кмат1=0;	опора	40	14897,7	5624,1	595908	224964	–	367257	1040218
				9273,6	2203,18	370944	88127	–	77053	
2 1146-0401-0102	Фундаменты существующих опор освещения. Разборка НР = 84 % К=40,000;	м3	4	18495,5	8397,75	73982	33591	–	47069	130735
				10097,75	3910,75	40391	15643	–	9684	
3 1217-0101-0705	Светильники. Демонтаж НР = 72 % К=2,000;	шт.	80	184,23	1,75	14738	140	–	10564	27326
				182,48	0,93	14598	74	–	2024	
4 1218-0101-2101	Разборка тротуарной плитки для дальнейшего переустройства после выполнения всех ремонтных работ с соранением годных материалов НР = 72 %	м2 покрытия	600	1318,9	–	791340	–	44088	538021	1435710
				1245,42	–	747252	–	–	106349	
5 1215-0101-0101	Трубопровод поливочный не функционирующий. Демонтаж НР = 72 %	м трубопроводов	809	412,2	3,05	333471	2467	23967	221738	599626
				379,53	1,15	307037	933	–	44417	
6 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	5,23	97		507		–	–	548
				–		–		–	41	
7 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	5,23	354		1851		–	–	1999
				–		–		–	148	
Раздел 3 Кабельная линия освещения										
8 1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	129,064	261,19	247,1	33710	31892	–	7104	44079

				14,09	62,36	1818	8048	–	3265	
9	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	86,432	41,42	41,42	3580	3580	–	965	4909
					–	15,5	–	1340	–	364	
10	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	86,432	195,14	91,03	16866	7868	–	9156	28104
					104,1	43,03	8998	3719	–	2082	
11	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	718	536,61	453,99	385286	325965	–	128974	555401
					82,62	166,86	59321	119809	–	41141	
12	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	718	468,37	385,75	336293	276972	–	116009	488486
					82,62	141,79	59321	101802	–	36184	
13	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,986	28182		55969		55969	–	60447
					–		–		–	4478	
14	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	718	355,67	160,13	255368	114972	31641	104239	388376
					151,47	50,17	108755	36021	–	28769	
15	2306-0137-0404	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,718	640357		459776		459776	–	496558
					–		–		–	36782	
16	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	26998	7278	26998	7278	1819	14815	45158
					17901	2676	17901	2676	–	3345	

	8-0401-0102 (об)	Ящики управления уличным освещением с автоматами в полной комплектации	шт.	1	65671		65671		–	–	65671
					–		–	65671		–	
Раздел 4 Работы по освещению сквера.											
18	2978-0000-0000 (пл)ИП Нукушев К.Д.	Работы по освещению сквера. Согласно прилагаемому коммерческому предложению к смете (12 043 908 тенге БЕЗ НДС). Замена 70 светильников парковых на металлических опорах, оформление 46 деревьев, 4 арки у входов в сквер № 1,2,3,6, 1 арка в виде сердечек у входа № 4, оформление входа №7, оформление центрального входа, включая стоимость всех материалов, зарплаты, налоги, транспортные расходы и т.д.	комплекс работ	1	12043908		12043908		12043908	–	13007421
					–		–		–	963513	
Раздел 5 Укладка тротуарной плитки б/у после выполнения всех ремонтных работ											
19	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	60	3469,15	1079,1	208149	64746	134590	25578	252425
					146,88	247,83	8813	14870	–	18698	
20	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	60	3564,93	1042,8	213896	62568	142515	24925	257927
					146,88	237,77	8813	14266	–	19106	
21	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	600	1317,39	129,02	790433	77412	6003	686575	1595169

				1178,36	38,97	707018	23381	–	118161	
2104-0509-0406	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 (20% новой брусчатки от общего разбираемого и вновьустраиваемого количества. 80 % будет использоваться б/у) К=0,200;	м2	120	2625		315000		315000	–	340200
				–		–		–	25200	
Раздел 6 Поливочный водопровод										
23 1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	112	218,73	208,21	24498	23320	–	7458	34512
				10,52	81,97	1178	9181	–	2556	
24 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	112	35,44	35,44	3969	3969	–	1070	5442
				–	13,27	–	1486	–	403	
25 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	112	163,62	76,46	18325	8564	–	9942	30528
				87,15	36,14	9761	4048	–	2261	
26 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,809	302388,13	74749,07	244632	60472	676	199102	479233
				226803,46	21791,1	183484	17629	–	35499	
27 2301-0501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	817,09	107		87429		87429	–	94423
				–		–		–	6994	

22-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 25 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	4994	2353	4994	2353	608	2765	8380
				2033	760	2033	760	–	621	
29 1116-0601-0101	Установка вентилей и сплинклеров НР = 98 %	шт.	37	2255,89	96,92	83468	3586	11024	67980	163564
				1861,03	13,76	68858	509	–	12116	
30 2308-0309-0101	Ороситель спринклерный водяной универсальный «СВУ-8М» С-В-S-0-Р-У-О -0,24-R1/2-57-3 с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010	шт.	30	1169		35070		35070	–	37876
				–		–		–	2806	
31 2304-0902-3109	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	7	3146		22022		22022	–	23784
				–		–		–	1762	
Раздел 7 Ремонт парковых деревянных лавочек										
32 1209-0101-0701	Лавочки деревянные. Ремонт. Прим. НР = 72 %	ступень	24	4426,75	24,42	106242	586	24776	58450	177867
				3370	12,54	80880	301	–	13175	
33 2107-0201-0205	Деревянные элементы	м3	0,52	35031		18216		18216	–	19673
				–		–		–	1457	
34 1115-0404-0205	Поверхность лавочек. Покрытие лаком за 2 раза НР = 80 %	м2 покрытия	48	1158,79	1,06	55622	51	45855	7794	68489
				202,42	0,54	9716	26	–	5073	
Раздел 8 Окраска существующего металлического ограждения										
35 1115-0403-1004	Окраска существующего металлического ограждения НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	371,265	914,52	1,05	339531	389	46301	234430	619878
				788,77	0,53	292841	196	–	45917	
Итого						**22 630 142**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 109 731
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 337 705
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	464 845
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 551 253
- оборудование, тенге	65 671
- перевозка грузов, тенге	2 358
Накладные расходы, тенге	2 891 980
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 671 444
Всего	**22 630 142**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**451 289**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**23 081 431**
НДС (12 %)	2 769 772
Итого	**25 851 203**
С учетом понижающего коэффициента скидки подрядчика с НДС К=0,6	**15 341 041,63.**
В том числе НДС	**1 643 683,03.**

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум" г.Алматы, ПОБЕДЫ, 9, 14 БИН/ИИН 110240011708 БИК LARIKZKA ИИК KZ9177420KZ220317AVP АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" Тел.: 87773803801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Абдильденов Даулет Маратович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района" Алматинская область, Ескельдинский район, с.Карабулак, ОРАЗБЕКОВ, 67 БИН 130840017495 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ75070103KSN0921000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8728-36 30013

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Руководитель Абылкасымов Баглан Абылханович

(должность, подпись, расшифровка подписи)