Заказчик: РГУ "Департамент государственных доходов по Кызылординской области Комитета государственных доходов МФ РК"
Исполнитель: ТОО "Комплект-5"
Наименование объекта: Текущий ремонт административного здания
Договор подряда № 94 от 18.07.2019г.

Форма 2В

АКТ №1

выполненных работ на работы за август 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		КРОВЛЯ ТАМБУРА								
1	12-080101-0203 РСНБ РК 2015	Кровли из черепицы. Разборка покрытий м2 кровли	34	451,58 450,97	0,61 --	15354 15333	21 --	9941 59,1	0,67 --	23 --
2	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами м2 кровли	34	119,36 103,63	15,73 3,81	4058 3523	535 130	2383 59,1	0,15 --	5 --
3	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок м2 кровли	34	167,75 157,84	9,92 2,40	5704 5366	337 82	3541 59,1	0,23 --	8 --
4	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка м3 древесины в конструкции	0,448	73036,38 18174,52	1117,63 436,10	32720 8142	501 195	6343 59,8	25,42 0,46	11 --
5	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство м2	32	430,76 133,91	7,77 3,92	13784 4285	249 125	3197 59,1	0,20 0,01	6 --
6	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство м2 кровли	34	575,39 502,37	17,75 5,86	19563 17081	604 199	10801 56,4	0,65 0,01	22 --
7	21-100103-0408 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 м2	39,1	2155,21 --	-- --	84269 --	-- --	3034 --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство								
		м желобов	9	1659,40	8,83	14935	79	1786	0,32	3
				234,55	2,77	2111	25	56,4	--	--
9	12-080101-1903 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек								
		м труб	9	1529,02	0,22	13761	2	3818	0,73	7
				602,93	--	5426	--	59,1	--	--
10	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (водоотлив) из листовой оцинкованной стали. Устройство								
		м2 покрытия	12	2354,71	10,45	28256	125	6787	1,12	13
				820,10	2,80	9841	34	56,4	--	--
		ОКНА								
11	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка								
		м2	86,64	1257,80	106,80	108975	9253	58995	1,65	143
				1151,00	56,79	99723	4920	50,8	0,08	7
12	11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых								
		м2	86,64	2657,87	142,68	230278	12362	63490	1,28	111
				962,82	65,58	83419	5682	59,8	0,08	7
13	21-090201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99								
		м2	86,64	18291,04	--	1584736	--	57050	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м								
		п/м	64,11	778,50	4,00	49910	257	8974	0,24	16
				178,78	1,92	11462	123	59,8	--	--
15	21-090205-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99								
		м	64,11	2220,19	--	142336	--	5124	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99								
		шт.	90	59,24	--	5332	--	192	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство								
		м	64,11	1287,19	5,03	82522	322	15369	0,45	29
				339,81	0,83	21785	53	54,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
18	12-110101-0207 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**								
		м2	302,4514	2141,66	9,24	647748	2796	344035	2,27	685
				1726,96	4,92	522323	1487	59,1	0,01	2
19	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,3	**Стены. Шпаклевка из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм**								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	302,4514	341,10	5,00	103168	1514	19491	0,11	34
				87,75	4,13	26541	1248	54,8	0,02	6
20	12-120101-1605 РСНБ РК 2015	**Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %**								
		м2	302,4514	485,16	2,44	146736	738	44061	0,28	85
				208,17	1,23	62963	372	59,1	--	--
21	12-120102-0101 РСНБ РК 2015	**Гараж и вольер. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов**								
		м2	400	155,66	0,57	62265	226	34074	0,18	74
				129,73	0,25	51890	99	59,1	--	--
22	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	**Демонтаж. Потолки подвесные из "Армстронг"**								
		м2	300	663,96	0,46	199187	138	120176	0,82	246
				663,49	--	199048	--	54,8	0,04	13
23	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из "Армстронг"**								
		м2	300	1068,79	115,02	320638	34506	183252	1,18	354
				953,77	54,39	286132	16317	54,8	0,07	20
24	22-030301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Подвесной потолок из "ARMSTRONG" в комплекте**								
		м2	315	2363,84	--	744610	--	26806	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			4660845	64564			1874
			Тенге			1436395	31092			56
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4660845				
	Материалы -		Тенге			598603				
	Всего заработная плата -		Тенге				146748[illegible]7			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2561282				
		Накладные расходы -	Тенге			1032719				
		Сметная прибыль -	Тенге			455485				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6149049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1930
		Сметная заработная плата -	Тенге				146748[illegible]7			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6149049				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1930
		Сметная заработная плата -	Тенге				1467487			
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ								
25	12-150102-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	2	277,33	--	555	--	360	0,38	1
		м трубопровода		277,33	--	555	--	59,1	--	--
26	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	2	1150,95	14,27	2302	29	444	0,34	1
		м трубопровода		282,91	5,42	566	11	60,4	0,01	--
27	12-150102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	10	776,01	30,91	7760	309	4942	1,10	11
		шт.		745,11	16,43	7451	164	59,1	0,02	--
28	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	10,5	16976,87	127,48	178257	1339	10919	0,81	8
		кВт		623,16	61,99	6543	651	60,4	0,08	1
29	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы диаметром менее 50мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	25	667,95	0,84	16699	21	8643	0,74	19
		м2 окрашиваемой поверхности		566,18	0,40	14154	10	54,8	--	--
30	12-150101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром 20-25 мм. Смена**	2	641,93	0,88	1284	2	822	0,81	2
		шт.		632,85	0,41	1266	1	59,1	--	--
31	23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20-25 ГОСТ 5761-2005**	2	980,11	--	1960	--	71	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	12-150101-0509 РСНБ РК 2015	**Задвижка диаметром 62 мм. Смена**	1	4288,84	74,24	4289	74	2194	4,22	4
		шт.		3297,09	34,79	3297	35	59,1	0,04	--
33	23-040102-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, наружный диаметр 63 мм, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002**	1	80751,53	--	80752	--	2907	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			293857	17573			45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			33832	872			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			113298				
		Материалы -	Тенге			3457				
		Всего заработная плата -	Тенге				26933			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			82712				
		Накладные расходы -	Тенге			19938				
		Сметная прибыль -	Тенге			10659				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			143895				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				26933			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			180559				
		Материалы -	Тенге			172083				
		Всего заработная плата -	Тенге				7771			
		Сдача и испытание -	Тенге			230				
		Накладные расходы -	Тенге			11363				
		Сметная прибыль -	Тенге			15354				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			207275				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				7771			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			351171				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				34704			
		РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
34	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	400	17,05	--	6819	--	4421	0,03	10
		м		17,05	--	6819	--	59,1	--	--
35	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка по стенам под штукатурку**	400	621,31	315,70	248523	126280	45726	0,14	55
		м кабеля		114,31	93,06	45723	37223	42,8	0,11	43
36	23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	0,4	174169,29	--	69668	--	2508	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
37	12-170101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Розетки. Смена**	50	188,29	--	9415	--	6103	0,24	12
		шт.		188,29	--	9415	--	59,1	--	--
38	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	10	356,98	2,78	3570	28	1613	0,39	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**								
		шт.	60	333,79	0,97	3338	10	42,8	--	--
				340,73	--	20444	--	736	--	--
40	12-170101-2201 РСНБ РК 2015	**Выключатели. Смена**								
		шт.	30	--	--	--	--	--	--	--
				188,29	--	5649	--	3662	0,24	7
41	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**								
		шт.	30	188,29	--	5649	--	59,1	--	--
				201,05	--	6032	--	217	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			370118	126308			89
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			70943	37233			43
		Материалы -	Тенге			252093				
		Всего заработная плата -	Тенге			76724				
		Накладные расходы -	Тенге			47339	86294			
		Сметная прибыль -	Тенге			23954				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			323386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге			118026	86294			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			96143	21883			
		Всего заработная плата -	Тенге			17647				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10854				
		Накладные расходы -	Тенге			146527				29
		Сметная прибыль -	Тенге			469913	21883			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1081776			132
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге							

РАЗДЕЛ 4. АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ- 620м2

42	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	620	1720,70	2,48	1066833	1540 0	90017	0,17	103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**								
		м2 покрытия	620	132,46	0,80	82123	493	60,3	--	1
		м2 покрытия		1108,95	--	687546	--	57814	0,11	66
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**	85,36	--	52924	--	60,3	--	--
			Тенге			1754379	1540			169
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			135047	493			1
		Материалы -	Тенге			1754379				
		Всего заработная плата -	Тенге			1617791				
		Накладные расходы -	Тенге				135540			
		Сметная прибыль -	Тенге			147831				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			152177				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2054386				
		Сметная заработная плата -	Тенге				135540			169
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2054386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				135540			169
		РАЗДЕЛ 5. ВЫВОЗ МУСОРА								
44	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Мусор строительный. Погрузка**								
		т	11,6	73,00	--	847	--	30	--	--
45	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**								
		т	11,6	218,95	--	2540	--	91	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			3387	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			--	--			--
		Транспортные расходы -	Тенге			3387				
		Накладные расходы -	Тенге			3387				
		Сметная прибыль -	Тенге			122				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			281				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3789				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3789				
						7082586	1941185			2177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1676218	6%90			101
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			252093				
		Материалы -	Тенге			76724				
		Всего заработная плата -	Тенге				86294			
		Накладные расходы -	Тенге			47339				
		Сметная прибыль -	Тенге			23954				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			323386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				86294			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6649934				
		Материалы -	Тенге			2219852				
		Всего заработная плата -	Тенге				1651843			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2740137				
		Транспортные расходы -	Тенге			3387				
		Накладные расходы -	Тенге			1218257				
		Сметная прибыль -	Тенге			629455				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8497646				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2166
		Сметная заработная плата -	Тенге				1651843			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			180559				
		Материалы -	Тенге			172083				
		Всего заработная плата -	Тенге				7771			
		Сдача и испытание -	Тенге			230				
		Накладные расходы -	Тенге			11363				
		Сметная прибыль -	Тенге			15354				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			207275				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				7771			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9028307				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2278
		Сметная заработная плата -	Тенге				1745907			
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**9 028 307**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,2%	**Тенге**			**9 136 647**				
		Итого с доп.затратами при работе в зимнее время, 1,35%	**Тенге**			**9 259 991**				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**			**773 358**				
		Итого в ценах 2017 года	**Тенге**			**10 033 349**				
		Итого в ценах 2018года, к=1,0599383	**Тенге**			**10 634 731**				
		НДС,12%	**Тенге**			**1 276 168**				
		Итого с НДС	**Тенге**			**11 910 899**				
		Итого со скидкой подрядчика 0,656017115	**Тенге**			**7 813 754**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Сдал
Исполнитель

Директор Сайлайханов К.С.

Принял
Заказчик

Зам. Руководителя Бимурзаев Н.Ш.