Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бэйтерек"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KazConstructionGroup",**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с. Большой Чаган района Бэйтерек ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопровода в с. Большой Чаган района Бэйтерек ЗКО**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 40** от **2019-06-28**

## Акт №1 от 28 августа 2019г.

(по ресурсному методу)

**приемки выполненных работ за август 2019 г.**

| № п/п | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Внутрипоселковая водопроводная сеть (ЛС 6-1-1) | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 10 м | м3 грунта | 15978,8 | 43,88 | 43,88 | 701214 | 701214 | -- | 174113 | 945352 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 15,13 | -- | 241823 | | 70026 | |
| | | | Разработка грунта под траншею,основание | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 76563,22 | 139,73 | 132,88 | 10697948 | 10173759 | -- | 2049902 | 13767677 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 6,85 | 30,34 | 524189 | 2322897 | | 1019828 | |
| 3 | 3 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и тра ншеях,разработанных механизированным способом,пр именен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунт а | 2296,63 | 2018,52 | -- | 4635794 | -- | -- | 3337771 | 8611450 |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2018,52 | -- | 4635794 | -- | | 637885 | |
| | | | Укладка сигнальной проволоки | | | | | | | | | |
| 4 | 9 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3 | Провод/лента сигнальный прокладка.Один кабель | км кабеля | 31,7892 | 25893,92 | 18554,42 | 823147 | 589830 | -- | 250560 | 1159604 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7339,50 | 3607,63 | 233317 | 114684 | | 85897 | |
| 5 | 10 | 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 1,6530384 | 212850,00 | -- | 351849 | -- | 351849 | -- | 379997 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28148 | |
| 6 | 11 | СТ | Лента сигнальная,100 мм | м | 31789,2 | 6,43 | -- | 204359 | -- | 204359 | -- | 220708 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16349 | |
| | | | Водопровод В1 | | | | | | | | | |
| 7 | 19 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы мяг кий грунт.Устройство | м3 основания | 1827,879 | 1011,07 | 149,17 | 1848114 | 272665 | -- | 1629427 | 3755744 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 861,90 | 38,54 | 1575449 | 70437 | | 278203 | |
| 8 | 20 | 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка | км трубопровода | 1,0158 | 399145,70 | 131579,38 | 405452 | 133658 | 13364 | 292089 | 753344 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 254410,00 | 36040,04 | 258430 | 36609 | | 55803 | |
| 9 | 21 | 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 1025,958 | 3050,00 | -- | 3129172 | -- | 3129172 | -- | 3379506 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 250334 | |
| 10 | 22 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укл адка | км трубопровода | 3,279 | 301237,40 | 92929,08 | 987757 | 304714 | 16383 | 741735 | 1867852 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 203312,00 | 25180,63 | 666660 | 82567 | | 138359 | |
| 11 | 23 | 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 3311,79 | 1460,00 | -- | 4835213 | -- | 4835213 | -- | 5222030 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 386817 | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 40041211 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | Оборудование | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО Временные здания и сооружения | Тенге | | 2,00% | | 0,00 | | | | 40041210,78 |
| | | | ИТОГО Зимние удорожания | Тенге | | 2,07% | | 0,00 | | | | 40041210,782 |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | Тенге | | 2% | | 0,00 | | | | 40041210,78 |
| | | | В текущих ценах 2019 г. 100% к= 1,05 | Тенге | | 1,05 | | | | | | 42043271,32 |
| | | | Итого со скидкой | Тенге | | 0,9 | | | | | | 40178571,43 |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НДС | Тенге | | 12% | | | | | | 4821428,57 |
| | | | ВСЕГО | Тенге | | | | | | | | 45000000,00 |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "KazConstructionGroup",
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Мухамбедиев М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Каздориновация"
Эксперт(ы) технического надзора

**Принял (Заказчик)**

Государственное учреждение "Отдел архитектуры
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Джумабеков А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Утегенов Е.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный