Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 года

Заказчик (застройщик): Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"
Договор: № 62 от 05.08.2019г.

Наименование строительства и его адрес: "Работы по строительству II-очереди водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кылышбай Мойынкумского района Жамбылской области"

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Работы по строительству II-очереди водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кылышбай Мойынкумского района Жамбылской области"	20 862 652,76	20 862 652,76	18 627 368,54	2 235 284,22	0,00	18 627 368,54	2 235 284,22		20 862 652,76
	в т.ч. НДС	2 235 284,22	2 235 284,22							2 235 284,22
	Удержание 5% гарантии качества	1 043 132,64	1 043 132,64							1 043 132,64
	Итого к оплате	**19 819 520,12**	**19 819 520,12**							**19 819 520,12**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"

Руководитель

_____ Шалкарбеков А.Ж.

м.п.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"

Директор

_____ Кабдражитов Е.Д.

м.п.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог аппарата Мойынкумского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"
Договор: № 62 от 05.08.2019г.

Акт

выполненных работ по объекту "Работы по строительству II-очереди водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кылышбай Мойынкумского района Жамбылской области" на август 2019г.

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
	Глава 1. Затраты на подготовительные работы по развитию строительства														
1-1-1	Насосная станция 1-подъема п.1(демонтаж)	385 140,00			385 140,00	0%	-	-	-	-	0%				-
1-2-1	Насосная станция 1-подъема п.2(демонтаж)	385 140,00			385 140,00	100%	385 140,00	-	-	385 140,00	100%	385 140,00			385 140,00
1-3-1	Проходная (демонтаж)	280 153,00			280 153,00	0%	-	-	-	-	0%				-
1-4-1	Водонапорная башня емк. 50 м3 (демонтаж)	1 176 106,00			1 176 106,00	100%	1 176 106,00	-	-	1 176 106,00	100%	1 176 106,00			1 176 106,00
1-5-1	Резервуар емк. 300 м3 на 2 шт (демонтаж)	5 063 844,00			5 063 844,00	100%	5 063 844,00	-	-	5 063 844,00	100%	5 063 844,00			5 063 844,00
	Итого по главе 1	7 290 383,00	-	-	7 290 383,00	91%	6 625 090,00	-	-	6 625 090,00	91%	6 625 090,00	-	-	6 625 090,00
	Глава 2. Основные объекты строительства														
2-1	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№1)	7 388 097,00	1 697 959,00	-	9 086 056,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
2-1-1	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№1). Общестроительные работы	3 669 094,00			3 669 094,00	0%	-	-	-	-	0%				
2-1-2	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№1). Технологические оборудования и трубопроводы	1 590 122,00	1 369 750,00		2 959 872,00	0%	-	-	-	-	0%				
2-1-3	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№1). Отопления и вентиляция	95 614,00			95 614,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
2-1-4	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№1). Электроосвещение	59 359,00			59 359,00	0%	-	-	-	-	0%				
2-1-5	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№1). Электрооборудование	595 210,00	150 144,00		745 354,00	0%	-	-	-	-	0%				
2-1-6	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№1). Приборы и средства автоматизации	1 378 698,00	178 065,00		1 556 763,00	0%	-	-	-	-	0%				
2-2	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№2)	7 388 098,00	1 697 958,00	-	9 086 056,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
2-2-1	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№2). Общестроительные работы	3 669 095,00			3 669 095,00	0%				-	0%				
2-2-2	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№2). Технологические оборудования и трубопроводы	1 590 122,00	1 369 750,00		2 959 872,00	0%				-	0%				
2-2-3	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№2). Отопления и вентиляция	95 614,00			95 614,00	0%				-	0%				
2-2-4	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№2). Электроосвещение	59 359,00			59 359,00	0%				-	0%				
2-2-5	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№2). Электрооборудование	595 210,00	150 143,00		745 353,00	0%				-	0%				

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
2-2-6	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№2). Приборы и средства автоматизации	1 378 698,00	178 065,00		1 556 763,00	0%				-	0%				
2-3	Резервуар емк. 300 м3 поз. 1 и 2 (2шт)	23 178 646,00	361 786,00	-	23 540 432,00	33%	7 690 557,86	-	-	7 690 557,86	33%	7 690 557,86	-	-	7 690 557,86
2-3-1	Резервуар емк. 300 м3 поз. 1 и 2 (2шт). Общестроительные работы	20 784 422,00			20 784 422,00	37%	7 690 557,86			7 690 557,86	37%	7 690 557,86			7 690 557,86
2-3-2	Резервуар емк. 300 м3 поз. 1 и 2 (2шт). Технологические трубопроводы	1 436 701,00			1 436 701,00	0%				-	0%				
2-3-3	Резервуар емк. 300 м3 поз. 1 и 2 (2шт). Отопление и вентиляция	725 682,00			725 682,00	0%				-	0%				
2-3-4	Резервуар емк. 300 м3 поз. 1 и 2 (2шт). Приборы и средства автоматизации	231 841,00	361 786,00		593 627,00	0%				-	0%				
2-4	Насосная станция 2-подъема п.5	23 449 215,00	2 167 598,00	-	25 616 813,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
2-4-1	Насосная станция 2-подъема п.5. Общестройтельные работы	16 266 570,00	26 072,00		16 292 642,00	0%				-	0%				
2-4-2	Насосная станция 2-подъема п.5. Технологическое оборудование	1 398 642,00	1 224 080,00		2 622 722,00	0%				-	0%				
2-4-3	Насосная станция 2-подъема п.5. Отопление и вентиляция	621 919,00			621 919,00	0%				-	0%				
2-4-4	Насосная станция 2-подъема п.5. Отопление и вентиляция	329 620,00			329 620,00	0%				-	0%				
2-4-5	Насосная станция 2-подъема п.5. Электроосвещение	652 801,00			652 801,00	0%				-	0%				
2-4-6	Насосная станция 2-подъема п.5. Электрооборудование	2 389 836,00			2 389 836,00	0%				-	0%				
2-4-7	Насосная станция 2-подъема п.5. Технологиесой контроль	1 789 827,00	917 446,00		2 707 273,00	0%				-	0%				
2-5	Здание с ультрафиолетовыми установками	4 338 027,00	4 795 821,00	-	9 133 848,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
2-5-1	Здание с ультрафиолетовыми установками. Общестроительные работы	2 218 854,00			2 218 854,00	0%				-	0%				
2-5-2	Здание с ультрафиолетовыми установками. Отопление и вентиляция	105 808,00			105 808,00	0%				-	0%				
2-5-3	Здание с ультрафиолетовыми установками. Технологическое оборудование	1 441 439,00	4 719 643,00		6 161 082,00	0%				-	0%				
2-5-4	Здание с ультрафиолетовыми установками. Электроосвещение, электрооборудование и автоматизация	571 926,00	76 178,00		648 104,00	0%				-	0%				
2-6	Водонапорная башня емк. 50 м3	8 007 416,00	-	-	8 007 416,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
2-6-1	Водонапорная башня емк. 50 м3. Общестроительные работы	7 402 913,00			7 402 913,00	0%	-	-	-	-	0%				
2-6-2	Водонапорная башня емк. 50 м3. Технологические трубопроводы	378 115,00			378 115,00	0%	-	-	-	-	0%				
2-6-3	Водонапорная башня емк. 50 м3. Автоматизированную систему регулирования уровня воды	226 388,00			226 388,00	0%	-	-	-	-	0%				
	Итого по главе 2	73 749 499,00	10 721 122,00	-	84 470 621,00	9%	7 690 557,86	-	-	7 690 557,86	9%	7 690 557,86	-	-	7 690 557,86
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения														
3-1	Прокопная	3 926 594,00	125 772,00	-	3 052 366,00	0%	-	-	-	-	0%				
3-1-1	Прокодная Общестроительные работы	2 487 557,00			2 487 557,00	0%	-	-	-	-	0%				
3-1-2	Прокодная. Электроосвещение	70 115,00			70 115,00	0%	-	-	-	-	0%				
3-1-3	Прокодная. Электрооборудования	156 550,00	125 772,00		282 322,00	0%	-	-	-	-	0%				
3-1-4	Прокодная. Пожарную сигнализацию	212 172,00			212 172,00	0%	-	-	-	-	0%				
3-2	Туалет на одно очко п.2 и п.8	461 079,00	-	-	461 079,00	0%		-	-		0%	-	-	-	-
3-2-1	Туалет на одно очко п.2 и п.8. Общестроительные работы	461 079,00			461 079,00	0%	-	-	-	-	0%				
	Итого по главе 3	3 387 673,00	125 772,00		3 513 245,00	0%	-	-		-	0%	-	-	-	-
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начало строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
4-1	Комплектная трансформаторная подстанция п 9	1 038 813,00	1 824 703,00	-	2 863 516,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
4-1-1	Комплектная трансформаторная подстанция п 9	1 038 813,00	1 824 703,00		2 863 516,00	0%	-	-	-	-	0%				
4-2	Водозаборные сооружения. Электроснабжение и наружное освещение. ВЛИ-0,4 кВ	3 284 375,00	65 198,00	-	3 349 573,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
4-2-1	Водозаборные сооружения. Электроснабжение и наружное освещение. ВЛИ-0,4 кВ	3 284 375,00	65 198,00		3 349 573,00	0%		-	-	-	0%				-
4-3	Водозаборные сооружения Электроснабжение и наружное освещение. Кабельная линия 0,4 кВ	1 303 038,00	-	-	1 303 038,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
4-3-1	Водозаборные сооружения. Электроснабжение и наружное освещение. Кабельная линия 0,4 кВ	1 303 038,00			1 303 038,00	0%	-	-	-	-	0%				
4-4	Водоприемные сооружения. Внутриплощадочные электрические сети. Кабельная линия 0,4 кВ. Дизельная электростанция 100 Вт (130кВА) FD130	1 471 023,00	4 062 632,00	-	5 533 655,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
4-4-1	Водоприемные сооружения. Внутриплощадочные электрические сети. Кабельная линия 0,4 кВ. Дизельная электростанция 100 Вт (130кВА) FD131	1 471 023,00	4 062 632,00		5 533 655,00	0%	-	-	-	-	0%				
4-5	Водоприемные сооружения. Внутриплощадочные электроснабжение ВЛИ-0,4 кВ	4 436 210,00	-	-	4 436 210,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
4-5-1	Водоприемные сооружения. Внутриплощадочные электроснабжение ВЛИ-0,4 кВ	4 436 210,00			4 436 210,00	0%	-	-	-	-	0%				
	Итого по главе 4	11 533 459,00	5 952 533,00	-	17 485 992,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
	Глава5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
5-1	Водозаборные сооружения. Сторожевая сигнализация	197 595,00	2 231,00	-	199 826,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
5-1-1	Водозаборные сооружения. Сторожевая сигнализация	197 595,00	2 231,00		199 826,00	0%	-	-	-	-	0%				
5-2	Водоприемные сооружения. Сторожевая сигнализация	942 067,00	6 696,00	-	948 763,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
5-2-1	Водоприемные сооружения. Сторожевая сигнализация	942 067,00	6 696,00		948 763,00	0%	-	-	-	-	0%				
	Итого по главе 5	1 139 662,00	8 927,00	-	1 148 589,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
6-1	Внутрипоселковая сеть	78 788 231,00	-	-	78 788 231,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
6-1-1	Внутрипоселковая сеть. Общестроительные работы	78 788 231,00			78 788 231,00	0%	-	-	-	-	0%				
6-2	Площадка водоприемных сооружений. Водопровод	12 945 733,00	-	-	12 945 733,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
6-2-1	Площадка водоприемных сооружений. Водопровод. Общестроительные работы	12 945 733,00			12 945 733,00	0%	-	-	-	-	0%				
6-3	Внутрипоселковая сеть (подводки к домам)	38 121 337,00	-	-	38 121 337,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
6-3-1	Внутрипоселковая сеть (подводки к домам). Общестроительные работы	38 121 337,00			38 121 337,00	0%	-	-	-	-	0%				
6-4	Площадка водозаборных сооружений.Водовод	6 493 300,00	-	-	6 493 300,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
6-4-1	Площадка водозаборных сооружений.Водовод. Общестроительные работы	6 493 300,00			6 493 300,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-		-
6-5	Бурение скважины №3850/1	8 985 166,00	-	-	8 985 166,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
6-5-1	Бурение скважины №3850/1	8 985 166,00			8 985 166,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-		-

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
6-6	Тревожная сигнализация	8 985 166,00	-	-	8 985 166,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
6-6-1	Бурение скважины №3974/1	8 985 166,00			8 985 166,00	0%	-	-	-	-	0%				
6-7	Водонепроницаемый выгреб емк 5м2 п 11	491 029,00	-	-	491 029,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
6-7-1	Водонепроницаемый выгреб емк 5м2 п 11	491 029,00			491 029,00	0%	-	-	-	-	0%				
6-8	Водонепроницаемый выгреб емк 5м2 п 12	491 029,00	-	-	491 029,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
6-8-1	Водонепроницаемый выгреб емк 5м2 п 12	491 029,00			491 029,00	0%	-	-	-	-	0%				
6-9	Ликвидация скважин №3974	1 896 029,00	-	-	1 896 029,00	100%	1 896 029,00	-	-	1 896 029,00	100%	1 896 029,00	-	-	1 896 029,00
6-9-1	Ликвидация скважин №3974	1 896 029,00			1 896 029,00	100%	1 896 029,00	-	-	1 896 029,00	100%	1 896 029,00			1 896 029,00
6-9а	Ликвидация скважин №3850	1 896 029,00	-	-	1 896 029,00	100%	1 896 029,00	-	-	1 896 029,00	0%	1 896 029,00	-	-	-
6-9а-1	Ликвидация скважин №3850	1 896 029,00			1 896 029,00	100%	1 896 029,00	-	-	1 896 029,00	0%	1 896 029,00			
	Итого по главе 6	159 093 049,00	-	-	159 093 049,00	2%	3 792 058,00	-	-	3 792 058,00	1%	3 792 058,00	-	-	1 896 029,00
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
7-1	Благоустройство территории водозаборной площадки	10 434 578,00	-	-	10 434 578,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
7-1-1	Благоустройство территории водозаборной площадки	10 434 578,00			10 434 578,00	0%		-	-	-	0%				-
7-2	Благоустройство территории. Площадка водоприемных сооружений	17 390 753,00	-	-	17 390 753,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
7-2-1	Благоустройство территории. Площадка водоприемных сооружений	17 390 753,00			17 390 753,00	0%					0%				
	Итого по главе 7	27 825 331,00	-	-	27 825 331,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО ГЛАВАМ 1-7	284 018 856,00	16 808 354,00	-	300 827 210,00	6%	18 107 705,86	-	-	18 107 705,86	5%	18 107 705,86	-	-	16 211 676,86
	Глава 8. Временные здания и сооружения														
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,32%	6 589 237,46			6 589 237,46	6%	420 098,78			420 098,78	6%	420 098,78			420 098,78
	Итого по главе 8	**6 589 237,46**	-	-	**6 589 237,46**	6%	**420 098,78**	-	-	**420 098,78**	6%	**420 098,78**	-	-	**420 098,78**
	Итого по главам 1-8	**290 608 093,46**	**16 808 354,00**	-	**307 416 447,46**	6%	**18 527 804,64**	-	-	**18 527 804,64**	6%	**18 527 804,64**	-	-	**18 527 804,64**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
9-1	Дополнительные перевозки	5 505 499,00			5 505 499,00	0%					0%				
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время по расчету 0,8%	2 324 864,75			2 324 864,75	6%	148 222,44			148 222,44	6%	148 222,44			148 222,44
	Итого по главе 9	**7 830 363,75**	-	-	**7 830 363,75**	2%	**148 222,44**	-	-	**148 222,44**	1%	**148 222,44**	-	-	**148 222,44**
	Итого по главам 1-9	**298 438 457,21**	**16 808 354,00**	-	**315 246 811,21**	6%	**18 676 027,07**	-	-	**18 676 027,07**	6%	**18 676 027,07**	-	-	**18 676 027,07**
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты - 2%	5 968 769,14			5 968 769,14	6%	373 520,54			373 520,54	6%	373 520,54			373 520,54
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**304 407 226,35**	**16 808 354,00**	-	**321 215 580,35**	6%	**19 049 547,61**	-	-	**19 049 547,61**	6%	**19 049 547,61**	-	-	**19 049 547,61**
	в том числе на 2020 год - 58 %	176 556 191,28	9 748 845,32	-	186 305 036,60	10%	19 049 547,61	-	-	19 049 547,61	6%	19 049 547,61	-	-	11 048 737,62
	в том числе на 2021 год - 42 %	127 851 035,07	7 059 508,68	-	134 910 543,75	0%		-	-	-	0%		-	-	-
Приложение 1 к Прогнозу экономического развития Республики Казахстан на 2017-2121 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 58%, К = 1,0864865	191 825 918,32	10 591 988,83	-	202 417 907,15	10%	20 697 076,31	-	-	20 697 076,31	10%	20 697 076,31	-	-	20 697 076,31
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12%			24 290 148,86	24 290 148,86	10%			2 483 649,16	2 483 649,16	10%			2 483 649,16	2 483 649,16
	Итого в текущих ценах на 2020 год	**191 825 918,32**	**10 591 988,83**	**24 290 148,86**	**226 708 056,01**	10%	20 697 076,31	-	2 483 649,16	23 180 725,47	10%	20 697 076,31	-	2 483 649,16	23 180 725,47

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
Приложение 1 к Прогнозу экономического развития Республики Казахстан на 2017-2121 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 42%, К = 1,1243243	143 746 025,51	7 937 177,15	-	151 683 202,66	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12%			18 201 984,32	18 201 984,32	0%			-	-	0%			-	-
	Итого в текущих ценах на 2020 год	**143 746 025,51**	**7 937 177,15**	**18 201 984,32**	**169 885 186,98**	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12%			42 492 133,18					2 483 649,16					2 483 649,16	
	ВСЕГО по сметному расчету	**335 571 943,83**	**18 529 165,99**	**42 492 133,18**	**396 593 242,99**	6%	**20 697 076,31**	-	**2 483 649,16**	**23 180 725,47**	6%	**20 697 076,31**	-	**2 483 649,16**	**23 180 725,47**
	Понижающий коэффициент	0,90	0,90	0,90	0,90	100%	0,90	0,90	0,90	0,90	100%	0,90	0,90	0,90	0,90
	Стоимость по договору с пониж.коэффициентом	**302 014 747,05**	**16 676 249,25**	**38 242 919,56**	**356 933 915,86**	6%	**18 627 368,54**	-	**2 235 284,22**	**20 862 652,76**	6%	**18 627 368,54**	-	**2 235 284,22**	**20 862 652,76**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"

Руководитель

Шалкарбеков А.Ж.

м.п.

Технадзор:

ТОО "Банур-1"

Маддабаев М.М.

м.п.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"

Директор

Кабдражитов Е.Д.

м.п.