Заказчик: Государственное учреждение " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ануш-Құрылыс "

Наименование объекта и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения Чапаево-Жангала-Сайхин 113-130 км Жангалинского района ЗКО."

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат от 28.08.2019г.

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подряд-чика | Номер 11 | Дата 13.06.2019г. | наиме-нован. | код | наименов ание | код |

Дополнительное соглашение б/н от 27.06.2019г.

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Итого по акту выполнен-ных работ | Удержание 5 % | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | дополнительные затраты | | | | | |
| | | | | в отчетном месяце | В т.ч. оборудо-вание | | на приобре-тение материало в | другие дополн ительн ые расход ы | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | |
| Средний ремонт автомобильной дороги областного значения Чапаево-Жангала-Сайхин 113-130 км Жангалинского района ЗКО | 351287641,16 | 125237807,11 | 313649679,61 | 125237807,11 | - | - | - | - | 15028536,85 | 140266343,96 | 7013317,20 | 133253026,76 |

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области»

Айтмагамбетов Б.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО «Ануш-Құрылыс»

Минасян А.Л.

Заказчик: Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области» 28.08.2019г.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ануш-Құрылыс"

Основание: Договор о государственных закупках работ № 11 от 13.06.2019г.
Дополнительное соглашение б/н от 27.06.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения Чапаево-Жангала-Сайхин 113-130 км Жангалинского района ЗКО"

АКТ № 4

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2019 ГОДА

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 года

| NN ПП | ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ. | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО И ПОКРЫТИЕ | | | | | |
| 1 | 1127-0302-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 25 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм | м2 покрытия | | 2100 | 577,17 | 1212063 |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084) | чел-ч | 0,0151 | 31,71 | 1084 | 34374 |
| 1. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0242 | 50,82 | 1605,99 | 81617 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 55,23 | 115990 |
| 1. 3 0103 | 3301-0101 РСНБ РК 2015 | -Автомобили-самосвалы, 15 т | маш.-ч | 0,0063 | 13,23 | 3936 | 52073 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0063 | 13,23 | 1316,00 | 17410,68 |
| 1. 4 0201 | 3201-0211 РСНБ РК 2015 | -Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0005 | 1,05 | 5430 | 5702 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 1,05 | 1101,00 | 1156,05 |
| 1. 5 0302 | 3201-0205 РСНБ РК 2015 | -Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм | маш.-ч | 0,0087 | 18,27 | 61298 | 1119914 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,0174 | 36,54 | 1725,50 | 63049,77 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 560,8 | 1177689 |
| 1. 6 1406 | 2113-0703 РСНБ РК 2015 | -Вода с открытых источников | м3 | 0,00496 | 10,416 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | | -0 |
| | | Накладные расходы | % | | 108 | 59,65 | 125269 |
| | | Сметная прибыль | % | | 8 | 50,95 | 106987 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 687,77 | 1444319 |
| 2 | 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015 | -Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т | м3 | | 178,5 | 6182 | 1103487 |
| | | Сметная прибыль | % | | 8 | 494,56 | 88279 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 6676,56 | 1191766 |
| 3 | 2101-0201-0502 РСНБ РК 2015 | -Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т | м3 | | 21 | 6890 | 144690 |
| | | Сметная прибыль | % | | 8 | 551,2 | 11575 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 7441,2 | 156265 |
| 4 | 2101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | -Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т | м3 | | 10,5 | 6890 | 72345 |
| | | Сметная прибыль | % | | 8 | 551,2 | 5788 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 7441,2 | 78133 |
| 5 | 2113-0101-2001 РСНБ РК 2015 | -Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85 1 Т | т | | 15,75 | 18495 | 291296 |
| | | Сметная прибыль | % | | 8 | 1479,6 | 23304 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 19974,6 | 314600 |
| 6 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | -Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | | 210 | 1107,66 | 232608 |
| 6. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816) | чел-ч | 0,144 | 30,24 | 816 | 24676 |
| 6. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,143 | 30,03 | 1385,25 | 41599 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 315,59 | 66275 |
| 6. 3 0201 | 3101-0103 РСНБ РК 2015 | -Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,0155 | 3,255 | 9418 | 30656 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0155 | 3,255 | 1572,00 | 5116,86 |
| 6. 4 0101 | 3105-0501 РСНБ РК 2015 | -Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0476 | 9,996 | 4262 | 42603 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0476 | 9,996 | 1101,00 | 11005,60 |
| 6. 5 0202 | 3201-0101 РСНБ РК 2015 | -Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т | маш.-ч | 0,0708 | 14,868 | 8360 | 124296 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0708 | 14,868 | 1572,00 | 23372,50 |
| 6. 6 0201 | 3201-0211 РСНБ РК 2015 | -Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0091 | 1,911 | 5430 | 10377 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0091 | 1,911 | 1101,00 | 2104,01 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 990,15 | 207932 |
| 6. 7 1406 | 2113-0703 РСНБ РК 2015 | Вода с открытых источников | м3 | 0,07 | 14,7 | - | - |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 0 | - |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 340,84 | 71577 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 115,88 | 24335 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1564,38 | 328519 |
| 7 | 4102-0102-1902 РСНБ РК 2015 | -Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км | т | 299,2411765 | | 3541 | 1059613 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 283,28 | 84769 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 3824,28 | 1144382 |
| 8 | 4102-0102-1991 РСНБ РК 2015 | -Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км | т·км | 8378,7529412 | | 16 | 134060 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1,28 | 10725 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 17,28 | 144785 |
| 9 | 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | -Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" | ПОКРЫТИЕ м2 покрытия | | 33600 | 81,66 | 2743654 |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048) | чел-ч | 0,03765 | 1265,04 | 1048 | 1325762 |
| 9. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00522 | 175,392 | 1406,91 | 246761 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 46,8 | 1572523 |
| 9. 3 0201 | 3201-0211 РСНБ РК 2015 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00071 | 23,856 | 5430 | 129538 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00071 | 23,856 | 1101,00 | 26265,46 |
| 9. 4 0101 | 3201-0202 РСНБ РК 2015 | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,00033 | 11,088 | 5607 | 62170 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,00066 | 22,176 | 1316,00 | 29183,62 |
| 9. 5 0301 | 3201-0202 РСНБ РК 2015 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,0001 | 3,36 | 120 | 403 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 9. 6 0402 | 3201-0101 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т | маш.-ч | 0,00147 | 49,392 | 7741 | 382343 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00147 | 49,392 | 1572,00 | 77644,22 |
| 9. 7 | 3201-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т | маш.-ч | 0,0014 | 47,04 | 6383 | 300256 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 47,04 | 1316,00 | 61904,64 |
| 9. 8 | 3201-0209-0201 РСНБ РК 2015 | Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м | маш.-ч | 0,00098 | 32,928 | 16496 | 543180 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00098 | 32,928 | 1572,00 | 51762,82 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 42,2 | 1417892 |
| 9. 9 | 2113-0104-9904 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 маркит БНД | | 0,0006 | 20,16 | - | - |
| 9.10 | 2113-0703-1406 РСНБ РК 2015 | Вода с открытых источников | м3 | 0,0032 | 107,52 | - | - |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 0 | - |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 50,55 | 1698324 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,58 | 355358 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 142,78 | 4797336 |
| 10 | 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0 602-1201 | м2 покрытия | | 33600 | 5,97 | 200556 |
| 10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875) | чел-ч | 0,00036 | 12,096 | 875 | 10584 |
| 10. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00012 | 4,032 | 6032 | 24321 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1,04 | 34905 |
| 10. 3 | 3201-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т | маш.-ч | 0,00012 | 4,032 | 7741 | 31212 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00012 | 4,032 | 1572,00 | 6338,30 |
| 10. 4 | 3201-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т | маш.-ч | 0,00012 | 4,032 | 6383 | 25736 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00012 | 4,032 | 1316,00 | 5306,11 |
| 10. 5 | 3201-0209-0201 РСНБ РК 2015 | Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м | маш.-ч | 0,00024 | 8,064 | 16496 | 133024 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00024 | 8,064 | 1572,00 | 12676,61 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 5,65 | 189972 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 1,12 | 37697 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 0,567269 | 19060 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 7,66 | 257313 |
| 11 | 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015 | -Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 1 Т | т | | 4872 | 20305 | 98925960 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1624,4 | 7914077 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 21929,4 | 106840037 |
| 12 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | -Основания. Розлив вяжущих материалов | т | | 20,16 | 67890,05 | 1368663 |
| 12. 1 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,58 | 11,693 | 1316 | 15388 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 763,28 | 15388 |
| 12. 2 | 3201-0202-0101 РСНБ РК 2015 | -Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,29 | 5,846 | 5607 | 32781 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,58 | 11,692 | 1316,00 | 15386,67 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1626,03 | 32781 |
| 12. 3 | 2113-0104-0202 РСНБ РК 2015 | -Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 маркит БНД 70/100 | т | 1,03 | 20,765 | 64334 | 1335883 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 66264,02 | 1335883 |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 824,34 | 16619 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5497,15 | 110823 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 74211,54 | 1496105 |
| 13 | 4102-0102-1902 РСНБ РК 2015 | -Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км | т | | 4872 | 3541 | 17251752 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 283,28 | 1380140 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 3824,28 | 18631892 |
| 14 | 4102-0102-1991 РСНБ РК 2015 | -Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км | т·км | | 136416 | 16 | 2182656 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1,28 | 174612 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 17,28 | 2357268 |
| 15 | 4105-0201-1991 РСНБ РК 2015 | -Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км | т·км | | 4193,28 | 27 | 113219 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,16 | 9057 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 29,16 | 122276 |

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:
Итого прямые затраты: . Тенге . . . . . 127036621

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | . Тенге | | | | | 1395395 |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | . Тенге | | | | | 3026265 |
| | | - в том числе зарплата машинистов | . Тенге | | | | | 409685 |
| | | - материалов, изделий и конструкций | . Тенге | | | | | 101873661 |
| | | - перевозка грузов | . Тенге | | | | | 20741300 |
| | | - оборудование | . Тенге | | | | | 0 |
| | | Накладные расходы | . Тенге | | | | | 1949487 |
| | | ИТОГО: | . Тенге | | | | | 128986108 |
| | | Сметная прибыль | . Тенге | | | | | 10318889 |
| | | ИТОГО по смете: | . Тенге | | | | | 139304997 |

Пересчет итогов

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО по акту выполненных работ | | . Тенге | | | | | 132502228,00 |
| ИТОГО с учетом скидки 10% | | . Тенге | | | | | 125237807,11 |
| Налог на добавленную стоимость (НДС) в текущих ценах | 12 % | . Тенге | | | | | 15028536,85 |
| Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) | | . Тенге | | | | | 140266343,96 |

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
Западно-Казахстанская область, г.Уральск,
[illegible]
БИК [illegible]
ИИК [illegible]KZ[illegible]701000
"ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя

_____ Айтмагамбетов Б.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ануш-Құрылыс"
Западно-Казахстанская область,
Зеленовский район, Дарьинский с.о.,
с.Дарьинское, НЕКРАСОВА, 7
БИН/ИИН 050640012435
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ576010181000039706
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ Минасян А.Л.

Технадзор ТОО Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

_____ Калинин А.П.