Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
050140008077

Заказчик **КГУ Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района СКО, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, Володарский с.о., с. Саумалколь, Ш.Уалиханова, дом № 44**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН
030340003189

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52, тел.: (7162) 25-25-04**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 40 от 17.07.2019 г

Номер документа	Дата составления
33	28.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Развитие и реконструкция разводящих сетей водопровода села Саумалколь Айыртауского района СКО			работа	1	54 666 271,00	54 666 271,00
				Итого	1	x	54 666 271,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Директор

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Амиржанов Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Шалимов М.Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приняття) работ (услуг) 28.08.2019

М.П.

Приложение1

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района СКО"

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Наименование объекта: Развитие и реконструкция разводящих сетей водопровода села Саумалколь Айыртауского района СКО

С П Р А В К А №1

О стоимости выполненных работ и затрат

за август 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наимен.	код
		40	17.07.2019г				

Стоимость выполненных работ и затрат , тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**54666271**	**54 666 271**								5857100

Заказчик: _____ Шаменов М.Т.

Руководитель КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Айыртауского района СКО"

Подрядчик: _____ Амиржанов Ж.К.

Директор ТОО "АП-Импэкс"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "АП-Ипмэкс"
Наименование объекта: Развитие и реконструкция разводящих сетей водопровода села Саумалколь Айыртауского района СКО

Акт № 1

приемки выполненных работ за август 2019 года

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2018 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Реконструкция разводящих сетей водопровода. Участок 2 (Лок.см. № 02-02)									
		1.1 Земляные работы									
1	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка в местах прохода трубопроводов по асфальтовой дороге НР = 108 %	м3 конструкции	30	320,1	230,7	9603	6921	–	4363	15083
					89,4	45,27	2682	1358	–	1117	
2	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	10	2385,1	1041,2	23851	10412	–	19161	46452
					1343,9	430,3	13439	4303	–	3441	
3	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	70	70		4900		–	–	5292
					–		–		–	392	

4	4102-0101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	70	160 –		11200 –		– –	– 896	12096
5	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя НР = 72 %	м3 грунта	8044	22,86 –	22,86 8,57	183914 –	183914 68973	– –	49661 18686	252261
6	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м до 30м НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м3 грунта	8044	39,57 –	39,57 14,84	318338 –	318338 119386	– –	85958 32344	436640
7	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	10624,52	139,28 6,78	132,49 30,09	1479770 72080	1407690 319678	– –	282066 140947	1902783
8	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	4165,06	153,21 7,46	145,74 33,1	638121 31089	607032 137853	– –	121638 60781	820540
9	1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3499,84	230,15	218,99	805481	766442	–	153427	1035621

10	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	836,68	11,15 192,86 –	49,73 192,86 69,24	39039 161361 –	174054 161361 57934	– – –	76713 41712 16246	219319
11	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	2641,78	212,15 –	212,15 76,17	560441 –	560441 201216	– –	144876 56425	761742
12	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	584,81	1629,94 1629,94	– –	953205 953203	– –	– –	686306 131161	1770672
14	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	108,22	3900,34 3900,34	– –	422095 422095	– –	– –	303908 58080	784083

13	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструмент грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда -1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	210,52	1874,43	–	394605	–	–	284115	733018
					1874,43	–	394604	–	–	54298	
15	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м (в местах пересечения с трассами различного назначения) НР = 72 %	м3 грунта	16,05	2328,48	–	37372	–	–	26908	69422
					2328,48	–	37372	–	–	5142	
16	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструмент грунт 2группы, применен коэффициент к затратам труда -1,15 (в местах пересечения с трассами различного назначения) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	12,21	2677,75	–	32695	–	–	23540	60734
					2677,75	–	32695	–	–	4499	
17	1101-0205-0110	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м (в местах пересечения с трассами различного назначения) НР = 72 %	м3 грунта	12,2	4774,99	–	58255	–	–	41944	108215
					4774,99	–	58255	–	–	8016	
18	1101-0205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами в местах ручной разработки. Грунты устойчивые НР = 72 %	м2 креплений	51,38	519,19	23,14	26677	1190	16011	7163	36547

					184,43	9,21	9476	473	–	2707	
19	1101-0205-1101	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые НР = 72 %	м2 креплений	22,2	676,18	29,33	15011	651	6554	5828	22506
					351,62	12,98	7806	288	–	1667	
20	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	7029,58	998,14	998,14	7016505	7016505	–	3314846	11157859
					–	654,94	–	4603953	–	826508	
21	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	992,54	645,17	–	640357	–	–	461053	1189523
					645,17	–	640352	–	–	88113	
22	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	28879,76	15,8	15,8	456202	456202	–	123184	625737
					–	5,92	–	171089	–	46351	
23	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1871,41	131,91	62,79	246858	117506	–	131722	408866
					69,12	28,64	129352	53595	–	30286	
24	1101-0102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	372,43	307,25	294,55	114427	109698	63	23258	148700
					12,53	74,21	4666	27637	–	11015	
25	4102-0101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	856,59	160		137054		–	–	148018
					–		–		–	10964	
26	1101-0102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	372,43	19,56	16,62	7287	6191	63	2415	10478

				2,77	6,23	1033	2321	–	776	
	1.2 Строительные рботы									
29	1123-0101-0101 Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	426,14	2475,14	148,58	1054754	63314	627193	376714	1545985
				854,76	38,19	364247	16272	–	114517	
31	1122-0501-0103 Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,304	298956,16	92447,84	688795	213000	11387	516698	1301932
				201566	24960,89	464408	57509	–	96439	
32	1122-0501-0101 Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,727	245664,9	64536,42	424263	111454	2386	336821	821971
				179747	17255,58	310423	29800	–	60887	
34	2301-0501-1112 Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2327,04	1346		3132196		3132196	–	3382772
				–		–		–	250576	
35	2301-0501-1304 Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1744,27	157		273850		273850	–	295758
				–		–		–	21908	
49	1122-1301-0101 Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	105,85	35622,66	8106,63	3770657	858087	2022568	1203340	5371917
				8408,14	3075,04	890002	325493	–	397920	
51	2104-0302-0102 Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	58	16644		965352		965352	–	1042580
				–		–		–	77228	
52	2104-0301-0110 Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	58	11361		658938		658938	–	711653

					–		–		–	52715	
53	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	116	15591		1808556		1808556	–	1953240
					–		–		–	144684	
54	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010	шт.	58	16041		930378		930378	–	1004808
					–		–		–	74430	
55	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	58	7753		449674		449674	–	485648
					–		–		–	35974	
56	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	177	3255		576135		576135	–	622226
					–		–		–	46091	
57	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	58	6105		354090		354090	–	382417
					–		–		–	28327	
60	2106-0208-0501	Стремянки металлические в колодцах ГОСТ 25772-83	т	1,373	521282		715720		715720	–	772978
					–		–		–	57258	
62	1122-0801-0105	Футляры из стальных труб для прохода труб в стенах колодцев НР = 99 %	т фасонных частей	1,03332	1219843,36	449829,1	1260488	464817	374324	542451	1947174
					407760,8	122500,73	421347	126583	–	144235	
63	1106-0101-0113	Упоры бетонные из бетона класса В 7,5 на сульфатостойком цементе. Устройство НР = 91 %	м3	0,112	31032,91	1089,6	3476	122	2853	478	4270
					4473,7	218,39	501	24	–	316	
64	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	12	77725,93	160,47	932711	1925	910846	20500	1029468

67	1122-0901-0108				1661,66	63,91	19940	767	–	76257	
	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	12432,54	6253,52	24865	12507	1556	14126	42111
				5401,09	1733,5	10802	3467	–	3119	
68	1122-0901-0105										
	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	2581,96	172,55	10327	690	1894	7968	19759
				1935,79	76,37	7743	305	–	1464	
69	1122-0901-0103										
	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	22	1758,18	73,95	38680	1627	7269	30199	74389
				1353,8	32,73	29784	720	–	5510	
71	5101-0102-0101(об)										
	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	296165		592330		–	–	592330
				–		–		592330	–	
72	2304-0102-0307										
	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	82496		329984		329984	–	356383
				–		–		–	26399	
73	2304-0102-0305										
	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	22	48146		1059212		1059212	–	1143949
				–		–		–	84737	
75	1116-0601-0102										
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	105	1877,49	102,5	197137	10763	31561	153962	379187

					1474,41	21,82	154813	2291	–	28088	
6	2304-0502-0807	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	105	2476		259980		259980	–	280778
					–		–		–	20798	
7	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	115426,23	49,3	115426	49	113752	1630	126421
					1624,86	21,82	1625	22	–	9365	
8	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,37212	1219843,36	449829,1	453928	167391	134801	195348	701218
					407760,8	122500,73	151736	45585	–	51942	
9	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,033	942271,39	393686,95	31096	12992	11748	9574	43924
					192600,8	100454,94	6356	3315	–	3254	
1	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм и 32 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	105	465,86	27,36	48916	2873	2229	43376	99675
					417,28	–	43814	–	–	7383	
2	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1151		3453		3453	–	3729
					–		–		–	276	
3	2302-0103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	102	834		85068		85068	–	91873
					–		–		–	6805	
8/	1122-1101-0203	. Врезка диам. 100 мм в существующие сети НР = 99 %	врезка	2	15969,52	345,1	31852	690	21354	10012	45213
					4904,08	152,74	9808	305	–	3349	
		Итого по разделу 1					**49 459 944**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 736 586				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 652 795
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 556 569
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 903 007
- оборудование, тенге	592 330
- перевозка грузов, тенге	153 154
Накладные расходы, тенге	9 802 250
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 619 822
Всего	**49459944**
Временные здания и сооружения (1,3 %) х0,8= 1,04%	508 223
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 792 343
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 023 364**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**52 783 874**
Итого в текущих ценах с к=0,9246985198	**48809170**
НДС 12%	5857100
Итого	**54 666 271**

ЗАКАЗЧИК:

Шаменов М.Т.

Руководитель КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ И АД акимата Айыртауского района СКО"

ТЕХНАДЗОР:

Ташимов Т.К.

Эксперт технического надзора ТОО "Құрылыста экспертиза "

ПОДРЯДЧИК:

Амиржанов Ж.К.

Директор ТОО "АПиИмпэкс"