Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
БИН 101140016835 Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, Астана,165
Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ" БИН 970140005946 г.Павлодар, ул.Крупской, 76
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания Чкаловской средней школы №1 (окна, двери, полы, входы, пандус)
по адресу: СКО, Тайыншинский район, с.Чкалово, ул. Жамбыла,40
Договор №185 от 22.04.2019г

Акт №2 от 14 августа 2019 года
приемки выполненных работ за август 2019г

Капитальный ремонт здания Чкаловской средней школы №1 (окна, двери, полы, входы, пандус)
по адресу: СКО, Тайыншинский район, с.Чкалово, ул. Жамбыла,40

Составлен в текущих ценах с 02.01.17 г.

№ п/п и п/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1) Общестроительные работы								
	Раздел 1 Полы									
1	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	481,5	25,36	–	12209	–	7216	0,0377	18,15255
		м		25,36	–	12209	–	59,1	–	–
2	12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	153	237,72	11,73	36371	1795	21006	0,336	51,408
		м2		225,99	6,32	34576	967	59,1	0,0086	1,3158
3	12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	153	51,59	–	7893	–	4665	0,0767	11,7351
		м2		51,59	–	7893	–	59,1	–	–
4	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	631	78,38	1,77	49458	1119	28925	0,1139	71,8709
		м2		76,61	0,96	48339	603	59,1	0,0013	0,8203
	Раздел 2 Лестница									
12	12-090101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	37	360,43	0,81	13336	30	7085	0,473	17,501
		м решетки		324	–	11988	–	59,1	–	–

12	29-000000-0000(п	Ограждение из нержавеющей стали с монтажем	37	25000		925000				
		мп								
Раздел 3 Окна										
15	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	82,6498	1258,99	105,59	104055	8727	50816	1,6539	136,6945
		м2		1153,4	56,9	95328	4703	50,8	0,0774	6,39709
20	21-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	42,174	27648,55		1166050				
		м2								
21	21-090201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	30,2605	22349,71		676313				
		м2								
25	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	145,03	61,25	0,04	8883	6	5246	0,091	13,19773
		м		61,21	–	8877	–	59,1	–	–
29	11-100111-0401	Стартовый профиль. Установка и крепление	450	65,61	0,88	29524	398	17154	0,08993	40,4685
		м коробок		63,33	0,42	28498	187	59,8	0,0005	0,225
30	11-340108-0703	Каркасы стен. Облицовка откосов панелями ПВХ	160	699,24	7,69	111878	1230	68366	0,8556	136,896
		м2 поверхности		685,78	2,28	109725	365	62,1	0,00275	0,44
31	29-000000-0000(п	Стартовый профиль "Стандарт" (6м)	450	45,54		20493				
		мп								
32	29-000000-0000(п	Крышка откоса "Стандарт" (6м)	450	82,14		36963				
		мп								
33	29-000000-0000(п	Откос "Стандарт" (6м) (1упак) 60пм;1шт	450	165,18		74331				
		мп								
34	29-000000-0000(п	Угол экструдированный 50х20х2мм 105	450	125		56250				
		мп								
Раздел 4 Двери										
39	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	37,282	741,24	105,57	27635	3936	13117	0,9115	33,98254
		м2		635,67	56,89	23699	2121	50,8	0,0774	2,88563

41 21-090202-1405	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые ДПН 24-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	21,476	38047,02		817098				
	м2								
43 11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	113	1293,27	62,73	146139	7089	58984	1,1216	126,7408
	м2 проемов								
			846,15	26,73	95615	3020	59,8	0,03163	3,57419
45 21-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	31	6550,32		203060				
	м2								
46 21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	82	7414,41		607982				
	м2								
49 21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	140	428,37		59972				
	шт.								
50 21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	68	3869		263092				
	шт.								
52 21-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	10,564	13809,88		145888				
	м2								
Раздел 5 Перегородка санузла-12шт									
53 11-090403-0203	Перегородка санузла из ПВХ профилей с глухой частью. Монтаж	19,2	5276,93	373,96	101317	7180	59458	5,727	109,9584
	м2								
			4899,17	185,89	94064	3569	60,9	0,24438	4,6921
55 21-090202-0301	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	19,2	22124,91		424798				
	м2								
Раздел 10 Сантехнические работы									
95 12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	12	473,25	3,92	5679	47	3344	0,6384	7,6608
	прибор								

				469,33	2,17	5632	26	59,1	0,0029	0,0348
96	11-170301-0104	Чаши (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка	12	5560,42	265,75	66725	3189	22768	3,68	44,16
		комплект								
				3020,33	121	36244	1452	60,4	0,1425	1,71
97	23-030102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	12	15822,45		189869				
		комплект								
98	12-150101-0618	Раковина. Смена санитарно-технических приборов	8	1698,75	21,88	13590	175	7133	1,913	15,304
		прибор								
				1497,75	10,88	11982	87	59,1	0,014	0,112
99	23-030102-0936	Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	8	8737,94		69904				
		шт.								
100	12-150101-0507	Смеситель без душевой сетки. Смена	8	1588,75	1,63	12710	13	7407	2	16
		шт.								
				1565,88	0,75	12527	6	59,1	0,0009	0,0072
101	23-030102-1223	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	8	3553,05		28424				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**6512889**				**852**
										22
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				637 196				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				34 934				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				17 106				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 840 759				
		Накладные расходы I уровня, тенге				382 690				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 895 579				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				248 241				
		Итого, тенге				7 143 820				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				571 506				
		Всего				**7 715 326**				
		Временные здания и сооружения (2,9 %)				178 996				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				191 043				
		Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				**8 085 365**				

(локальная смета 2-1-2)

Дополнительные работы №1

Раздел 2 Добавить

7 11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	5,5742	1259,01	105,67	7018	589	3427	1,6539	9,21917
	м2		1153,35	56,87	6429	317	50,8	0,0774	0,43144
8 11-100501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	42,89	1746,61	135,25	74912	5801	22445	1,0741	46,06815
	м2 проемов		810,31	64,79	34754	2779	59,8	0,08238	3,53328
9 11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	42,1739	1905,73	140,25	80372	5915	24070	1,17691	49,63488
	м2 проемов		887,87	66,53	37445	2806	59,8	0,08475	3,57424
11 21-090201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	12,6295	22349,71		282266				
	м2								
	Всего прямые затраты				**444568**				**105**
									8
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				78 628				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				12 305				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 902				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				353 635				
	Накладные расходы I уровня, тенге				49 942				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				494 510				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				17 802				
	Итого, тенге				512 312				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				40 985				
	Всего				**553 297**				
	Временные здания и сооружения (2,9 %)				12 836				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				13 700				
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				**579 833**				
	Итого:				8 665 198				

С коэф снижения	0,900	7 798 678
Налог на добавленную стоимость (12 %)		935 841
Всего по акту:		8 734 519

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
БИН 101140016835
Руководитель:
_____ Игибаева Г.С.

Подрядчик:
ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

БИН 970140005946
Директор:
_____ Лунев Д.В.

Технический надзор:
ТОО "Фирма Дедов и К"
БИН 060740008119
Эксперт :
_____ Ребрий Е.А

Авторский надзор:
ТОО "БартИман"
БИН 080240014477
Эксперт:
_____ Авхадов Х.А.