Заказчик :КГУ "Отдел образования акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области" БИН 101140016835 Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, Астана,165

Подрядчик: ТОО "Строитель" БИН 970140005946 г.Павлодар, ул.Крупской, 76

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания Чкаловской средней школы №1 (Окна,двери,полы, входы, пандус) по адресу: СКО,Тайыншинский район, с.Чкалово, ул.Жамбыла, 40)

Договор №185 от 22.04.2019г

Акт №3 от 27 августа 2019 года

приемки выполненных работ за август 2019г

Капитальный ремонт здания Чкаловской средней школы №1 (Окна,двери,полы, входы, пандус) по адресу: СКО,Тайыншинский район, с.Чкалово, ул.Жамбыла, 40)

Составлен в текущих ценах с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1) Общестроительные работы								
	Раздел 1 Полы									
5	11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	45,9	625,4	8,89	28706	408	7732	0,3703	16,99677
		м2 пола		272,24	4,36	12496	200	60,9	0,0055	0,25245
8	11-150403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	122	612,44	2,78	74718	339	28199	0,53705	65,5201
		м2 окрашиваемой поверхности		420,47	1,32	51297	161	54,8	0,00163	0,19886
9	11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	52	254,02	1,77	13209	92	2074	0,08798	4,57496
		м плинтусов		64,67	0,83	3363	43	60,9	0,001	0,052
10	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	609	1950,26	17,03	1187711	10372	119871	0,4393	267,5337
		м2 покрытия		314,8	8,4	191715	5118	60,9	0,01063	6,47367
11	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	428,5	266,75	0,66	114303	284	22810	0,10339	44,30262

		м плинтусов		87,1	0,31	37322	133	60,9	0,00038	0,16283
Раздел 3 Окна										
22	21-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	3,16	26177,13		82720				
		м2								
23	11-100501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м (ширина 500мм)	277,03	2766,74	7,83	766469	2170	30567	0,24587	68,11337
		п/м		180,76	3,75	50076	1040	59,8	0,00463	1,28265
24	21-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	131	59,24		7760				
		шт.								
27	11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	486,81	65,61	0,89	31939	431	18557	0,08993	43,77882
		м коробок		63,33	0,41	30829	202	59,8	0,0005	0,24341
29	11-100111-0401	Стартовый профиль. Установка и крепление	36,81	65,61	0,9	2415	33	1403	0,08993	3,31032
		м коробок		63,33	0,41	2331	15	59,8	0,0005	0,01841
30	11-340108-0703	Каркасы стен. Облицовка откосов панелями ПВХ	23,5145	699,23	7,65	16442	180	10048	0,8556	20,11901
		м2 поверхности		685,79	2,3	16126	54	62,1	0,00275	0,06466
31	29-000000-0000(п	Стартовый профиль "Стандарт" (6м)	36,81	45,54		1676				
		мп								
32	29-000000-0000(п	Крышка откоса "Стандарт" (6м)	36,81	82,14		3024				
		мп								
33	29-000000-0000(п	Откос "Стандарт" (6м) (1упак) 60пм;1шт	36,81	165,18		6080				
		мп								
34	29-000000-0000(п	Угол экструдированный 50х20х2мм 105	36,81	125		4601				
		мп								
35	11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	4,5937	9555,04	724,91	43893	3330	23249	10,8905	50,02769
		м3 изоляции		8830,14	321,74	40563	1478	55,3	0,3875	1,78006

36	21-110401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	4,6855	11760,51		55104			
		м3							
37	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	45	3982,33	15,82	179205	712	79417	3,852	173,34
		м2								
				2977,64	8,53	133994	384	59,1	0,0116	0,522
	Раздел 4 Двери									
40	11-100501-0202	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	31,136	1906,19	143,27	59351	4461	13295	0,85503	26,62221
		м2 проемов								
				645,04	69,02	20084	2149	59,8	0,08813	2,74402
41	21-090202-1405	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые ДПН 24-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	9,66	38047,02		367534			
		м2							
43	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	23,71	1293,25	62,72	30663	1487	12376	1,1216	26,59314
		м2 проемов								
				846,14	26,74	20062	634	59,8	0,03163	0,74995
44	21-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П внутренние СТ РК 943-92	5,88	6550,32		38516			
		м2							
45	21-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	4,49	6550,32		29411			
		м2							
46	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	6,41	7414,41		47526			
		м2							
47	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	3,36	8336,1		28009			
		м2							
49	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	18	428,37		7711			

		шт.								
51	11-090403-0203	Перегородка из профилей с остекленной верхней частью ПР-1. Монтаж	10,564	5276,98	374,01	55746	3951	32714	5,727	60,50003
		м2		4899,19	185,73	51755	1962	60,9	0,24438	2,58163
	Раздел 6 Крыльцо с пандусом									
69	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	42	3741,43	60,57	157140	2544	24233	1,219	51,198
		м2 покрытия		919,62	27,79	38624	1167	60,9	0,03675	1,5435
	Раздел 7 Крыльцо К-2									
74	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	10,7	533,27	19,63	5706	210	3315	0,6987	7,47609
		м2		513,64	10,56	5496	113	59,1	0,0144	0,15408
79	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	10,7	3744,21	60,56	40063	648	6173	1,219	13,0433
		м2 покрытия		919,63	27,76	9840	297	60,9	0,03675	0,39323
	Раздел 8 Ограждение окон									
80	11-090403-0301	Каркас для сетки Монтаж	0,0554	117707,58	61750,9	6521	3421	1737	47,61	2,63759
		т конструкций		41317,69	10162,45	2289	563	60,9	9,9	0,54846
86	11-090306-0103	Натягивание сетки. Монтаж	39,5	591,01	16,43	23345	649	10629	0,5497	21,71315
		м2		435,49	6,38	17202	252	60,9	0,00638	0,25201
87	21-080102-1501	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	39,5	404,12		15963				
		м2								
88	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,4098	66,11	1,31	556	11	143	0,03393	0,28534
		м2		31,15	0,24	262	2	54,2	0,00025	0,0021

89	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *м2*	16,8195	53,63	1,01	902	17	177	0,0245	0,41208
				19,2	0,24	323	4	54,2	0,00025	0,0042
	Раздел 9 Покрытие из брусчатки									
90	12-180101-1301	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка вручную *м2*	67,2	62,93	–	4229	–	2499	0,09357	6,2879
				62,93	–	4229	–	59,1	–	–
91	11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	6,72	4669,35	855,36	31378	5748	11184	3,4385	23,10672
				2421,43	311,31	16272	2092	60,9	0,375	2,52
94	11-110101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов *м2 покрытия*	67,2	1767,72	164,36	118791	11045	44530	1,357	91,1904
				1048,97	39,12	70491	2629	60,9	0,04713	3,16714
	Раздел 11 Устройство отмостки									
102	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *м2 покрытия*	151,3	1217,2	2,48	184162	375	12182	0,1656	25,05528
				132,73	0,79	20082	120	60,3	0,00088	0,13314
	Раздел 12 Прочие работы									
103	12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора *т*	16,1332	1441,5	–	23256	–	13744	2,1432	34,57667
				1441,5	–	23256	–	59,1	–	–
104	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка *т*	16,1332	73		1178				
105	41-010202-1003	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 3 км *т*	16,1332	300,55		4849				

	Всего прямые затраты				**3902481**				**1148**
									26
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				870 379				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				52 918				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				20 812				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 973 157				
	- перевозка грузов, тенге				6 027				
	Накладные расходы I уровня, тенге				532 858				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 435 339				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				159 672				
	Итого, тенге				4 595 011				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				367 601				
	Всего				**4 962 612**				
	Временные здания и сооружения (2,9 %)				115 133				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				122 881				
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				**5 200 626**				

(локальная смета 2-1-2)

Дополнительные работы №1

Раздел 2 Добавить

0-3	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	3,16	2160,76	141,77	6828	448	1948	1,27892	4,04139
		м2 проемов		964,87	65,82	3049	208	59,8	0,08363	0,26427
		Всего прямые затраты				**6828**				**4**
										–
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 049				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				448				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	208
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 331
Накладные расходы I уровня, тенге	1 948
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 776
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	316
Итого, тенге	9 092
Сметная прибыль (8 %), тенге	727
Всего	**9 819**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	228
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	243
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**10 290**

(локальная смета 2-1-3)

Дополнительная смета №2

Раздел 2 Добавить

2.1 Полы

0-1	11-110101-3301	Покрытия дощатые. Устройство (черновой пол. Материал заказчика)	153	516,69	30,04	79053	4596	44400	0,62905	96,24465
		м2 покрытия		462,47	14,05	70758	2149	60,9	0,01775	2,71575
0-2	11-110101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	153	3653,37	30,04	558965	4596	44400	0,62905	96,24465
		м2 покрытия		462,47	14,05	70758	2149	60,9	0,01775	2,71575
0-3	11-150406-0113	Поверхности. Отделка декоративная - набивка фриза по трафарету масляная	122	2431,26	0,61	296614	75	160157	2,76	336,72
		м2 отделываемой поверхности		2395,26	0,3	292222	36	54,8	0,00038	0,04636

2.2 Лестница

12	12-090101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	5,62	360,5	0,89	2026	5	1076	0,473	2,65826
		м решетки		324,02	–	1821	–	59,1	–	–
13	29-000000-0000(п	Ограждение из нержавеющей стали с монтажем	5,62	25000		140500				
		мп								

2.3 Окна

0-4 12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали б=0,45мм. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	277,03	751,06	1,35	208067	374	31553	0,2612	72,36024
	м		192,03	0,69	53199	191	59,1	0,0009	0,24933
0-5 29-000000-0000(п	Сэндвич -панель экструдированная 1,5х3м 10мм "Элит 0,5" Прайс-лист 2019г ТОО "Пласт Откос " ц.о.=5400/4,5/1,12/1,05/1,06	292,1515	962,65		281240				
	м2								
0-6 12-110101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	61	2234,2	9,15	136286	558	62566	2,266	138,226
	м2		1730,57	4,92	105565	300	59,1	0,0067	0,4087
0-7 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	61	1025,87	20,79	62578	1268	11844	0,4255	25,9555
	м2 оштукатуриваемой поверхности		337,08	17,23	20562	1051	54,8	0,02338	1,42618
0-8 11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	61	297,48	2,38	18146	145	6902	0,26565	16,20465
	м2 окрашиваемой поверхности		205,34	1,13	12526	69	54,8	0,00138	0,08418
0-9 11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	96,9372	478,45	3,66	46380	355	18510	0,4485	43,47633
	м2 окрашиваемой поверхности		346,7	1,74	33608	169	54,8	0,00213	0,20648
0-10 12-030101-2006	Панели стеновые наружные. Ремонт и восстановление герметизации стыков мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной. Стык горизонтальный и вертикальный	50	560,78	313,44	28039	15672	10421	0,2936	14,68
	м стыка		247,34	105,32	12367	5266	59,1	0,1182	5,91
0-11 21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	8	982,74		7862				
	шт.								

	2.6 Крыльцо с пандусом									
0-12	11-090304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	0,34	58073,53	18991,18	19745	6457	8032	41,285	14,0369
		т конструкций		32705,88	6085,29	11120	2069	60,9	5,51	1,8734
0-13	21-050206-0239	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	23,56	1618,97		38143				
		м								
0-14	21-050206-0114	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 20 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	18	265,58		4780				
		м								
0-15	21-050111-0109	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали	0,153	206768,58		31636				
		т								
0-16	11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,34	123558,82	31994,12	42010	10878	20003	104,65	35,581
		т конструкций		86864,71	9738,24	29534	3311	60,9	9,175	3,1195
0-17	29-000000-0000(п	Ограждение из нержавеющей стали с монтажем	22,31	25000		557750				
		мп								
	2.8 Ограждение окон									
80	11-090403-0301	Каркас для сетки Монтаж	0,0319	117680,25	61692,79	3754	1968	1000	47,61	1,51876
		т конструкций		41316,61	10156,74	1318	324	60,9	9,9	0,31581
0-18	21-050206-0114	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 20 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	80,3	265,58		21326				
		м								
	2.9 Покрытие из брусчатки									
0-19	11-110101-0203	Слои подстилающие песчано- гравийные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,150;	10,08	5918,85	1463	59662	14747	18914	3,565	35,9352
		м3 подстилающего слоя		2510,52	570,63	25306	5752	60,9	0,6875	6,93
0-20	21-040509-0402	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	20,2	1676,87		33873				

0-21 21-040509-0410	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	47	1799,81	84591	
		м2				
	Всего прямые затраты				**2763026**	**930**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				740 664	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				61 694	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				22 836	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 960 668	
	Накладные расходы I уровня, тенге				439 778	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 202 804	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				115 301	
	Итого, тенге				3 318 105	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				265 448	
	Всего				**3 583 553**	
	Временные здания и сооружения (2,9 %)				83 138	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				88 734	
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				**3 755 425**	

Локальная ресурсная смета № 9-1-1

Перевозка материалов

1 41-010201-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 30 км	т	78,99	1599,81	126369
2 41-010201-3030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 30 км	т	30,639	2622,64	80355
3 41-010202-1003	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 3 км	т	16,1332	336,96	5436

Итого прямые затраты по смете		**189 618**
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		189 618
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге		6 826
Итого, тенге		196 445
Сметная прибыль (8 %), тенге		15 716
Итого по смете на подряд, тенге		**212160**
Итого по сметам:		**9 178 501**
С кофф.снижения	0,900	8 260 644,89
Налог на добавленную стоимость (12 %)		991 277,39
Всего по акту:		**9 251 922,28**

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
БИН 101140016835
Руководитель:
_____ **Игибаева Г.С.**

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

БИН 970140005946
Директор:
_____ **Лунев Д.В.**

Технический надзор:
ТОО "Фирма Дедов и К"
БИН 060740008119
Эксперт :
_____ **Ребрий Е.А**

Авторский надзор:
ТОО "БартИман"
БИН 080240014477
Эксперт:
_____ **Авхадов Х.А.**