Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО фирма "Качирский ПДУ"
Дополнительное соглашение № 26/3 от 03.01.2019 г., №26/4 от 24.05.2019 г. к договору № 26 от 03.03.2018 года
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержание автомобильной дороги Ивановка- Трофимовка - гр. РФ км 0-95 (95 км)

АКТ № 25
приемки выполненных работ от 28 августа 2019 года
за август месяц 2019 года
Содержание автомобильной дороги Ивановка - Трофимовка- гр.РФ км 0-95 (95 км)

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0101	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %	км в одном направлении	1520	230,8	129,6	350816	196992	–	265447	665564
					101,2	60,5	153824	91960	–	49301	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,1	152						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	76						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2592	196992					
				76	1210	91960					
2	1291-0259-0101	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную с обочин, откосов, полосы отвода НР = 108 %	1000 м2	1140,0	611,83	298,44	697486	340221,6	–	564616	1363070

				313,39	145,2	357265	165528	–	100968	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0,37	421,800						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	136,8						
3301-0302-0101	Автобусы малые, количество мест для сидения от 16 до 25,длиной от 7 до 7,5 м	маш.-ч	0,12	2487	340222					
			136,8	1210	165528					
3 1291-0166-0101	Ремонтное профилирование гравийного покрытия автогрейдером среднего типа с шириной профилируемой дороги 8 м НР = 108 %	км спрофилированной дороги	60	13395,36	13395,36	803722	803722	–	147807	1027651
				–	2280,97	–	136858	–	76122	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,32	79,2						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,32	10148	803722					
			79,2	1728	136858					
4 1291-0023-0101	**Скашивание травы на обочинах и газонах газонокосилкой НР =108%**	**100м2**	80	605,44	160,16	48435	12813	–	38472	93860
				445,28	0	35622	0	–	6953	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,44	35,2						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3206-0102-0901	Газонокосилки моторные	маш.-ч	0,44	364	12813					
			35,2	0	0					
5 1291-0021-0101	Скашивание травы на обочинах, в резервах роторной сенокосилкой НР =108%	км	1520	198,4	29	301568	44080	–	278087	626027

				169,4	0	7488	0	–	46372	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)									
		чел-ч	0,2	304						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	304						
3206-0102-0901	Косилки прицепные	маш.-ч	02	145	44080					
			304	0	0					
6 3304-0102-0103	Тракторы на пневмоколесном ходу, 40 кВт (55 л.с.)	маш.-час	02	2848	2848	865792	865792	–	332260	1293896
			304	0	1012	0	307648	–	95844	
	Итого по акту					5070068				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					804 199				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 263 620				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					44 080				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
	- перевозка грузов, тенге					0				
	Накладные расходы, тенге					1 626 689				
	- в т.ч. зарплата, тенге					146 402				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					375 561				
	Итого в текущих ценах, тенге					5 070 068				
	К=0,888566					4 505 090,28				
	НДС 12%					540 610,83				
	Всего:					5 045 701,11				

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Сматаев А.М.

Руководитель технического отдела автомобильных дорог

_____ Валиев М.Т.

Главный специалист технического отдела автомобильных дорог

_____ Черепанова Н.Л.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ"

_____ Марченко Е.А.