«СОГЛАСОВАН»
Министр юстиции
Республики Казахстан
М.Бекетаев
25 апреля 2017 года

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234

Акт приёмки объекта в эксплуатацию

«_23_»_ноября_ 2018 г.

Заказчик: РГУ «Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» 010000 г.Астана, район Есиль, ул. Мангилик Ел д.8 №1 Административное здание тел.8(7172)74-92-43

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населённый пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии от «_23_»_ноября_2018 г.
РГП на ПХВ«Казводхоз» МСХ РК. Юр. адрес г. Астана,ул. Пушкина 25/5 Тел 8(7172)37-48-49 в лице Генерального директора Егенова М.Д.

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «23» _ноября_2018 г.
ТОО «Бэст Инвест Групп», Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск ул. С. Муканова 50, каб. 307 тел. +7 777 216 40 82, тел. 8 702 399 40 90 Казбеков Асыл Эркеуланович аттестат №KZ72VJE00024897 от 10.04.2017 г. аттестат №KZ62VJE00024883 от 10.04.2017 г. аттестат №KZ88VJE00015491 от 10.04.2017 г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту «23» ноября2018 г
ТОО «Модуль–Проект СК» г. Петропавловск Государственная лицензия №14013519 от 12 сентября 2014 года. +7 (7152) 39 00 23 Стоцкая Лидия Викторовна. +7 777 168 24 68

_____

_____

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

Проведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приёмке в эксплуатацию объекта: «Строительство аварийной насосной станции I подъёма производительностью 500 м3/сут в с. Узынжар района Шал акына Северо-Казахстанской области»_____

_____

_____

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «01» ноября 2017 г. №10 Решение Акима Юбилейного сельского округа района Шал акына Северо-Казахстанской области_____

(наименование органа, вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «23» ноября 2017 г КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области №12_____

_____

(наименование органа, вынесшего решение)

б) талона о приёме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определённых действий Управление Государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Акимата Северо-Казахстанской области №424 от «24»ноября 2017 года

(наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) «Строительство аварийной насосной станции I подъёма производительностью 500 м3/сут в с. Узынжар района Шал Акына Северо-Казахстанской области» №3/05-17_____

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного (й) Комитетом по водным ресурсам МСХ РК приказ №246 от 07 декабря 2017 года_____

_____

_____

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

1. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ _февраль___ 201_8_ год

(месяц, год)

Окончание работ ноябрь 2018 год
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: 9 (девять) месяцев
по норме или по проекту организации строительства 10 (десять) месяцев;

2. Фактически ноябрь месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Блочно-модульная насосная станция (блок-бокс размером 6.0x3.3x3.0 (h) м) марки CHXMEK-PS 500/30	к-т	1	1	1	1
Оборудование насосной станции: NSCS-200-315/550/W45VDC4 с электродвигателем N=55 кВт (один рабочий, один резервный)	к-т	2	2	2	2
Водозаборные оголовки зонтичного типа (3 зонтика)	к-т	2	2	2	2
Труба ПЭ100 SDR 11-315x28.6 (самотечные трубопроводы)	м	82	82	82	82
Труба ПЭ100 SDR 11-315x28.6 (напорные	м	443,5	443,5	443,5	443,5

трубопроводы)					
Прямоугольные камеры из монолитного железобетона: размером 3,5х2,0 размером 3,5х3,0 размером 3,0х3,0	 шт шт шт	 1 1 1	 1 1 1	 1 1 1	 1 1 1
Трансформаторная подстанция КТПН-6/0,4кВ мощностью 400 кВА	шт	1	1	1	1
Протяженность ВЛ-6кВ	км	0,18	0,18	0,18	0,18
Количество ж/б опор	шт	7	7	7	7
Протяженность КЛ-0,4кВ	км	0,015	0,015	0,015	0,015

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объёме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объёма)

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Работа водопроводных сооружений предусмотрена по следующей схеме: При аварии основной насосной станции 1-го подъема Ишимского группового водопровода, включается запроектированная блочно-модульная насосная станция. Вода из р. Ишим забирается посредством насоса, расположенного в блочно-модульном здании через шесть водозаборных оголовков зонтичного типа и подается по двум проектируемым напорным линиям, состоящим из двух ниток Ду=315 мм, до существующих трубопроводов сырой воды. В местах врезки в существующие трубопроводы проектом предусмотрено устройство камер. Проектом предусмотрен монтаж мобильная насосной станции блочно-модульного исполнения, чтобы при авариях на других площадках головных сооружений была возможность пере транспортировать блочно-модульную насосную станцию по месту назначения. Проектом предусмотрена блочно-модульная насосная станция полной заводской готовности, оснащенная насосным оборудованием со следующими техническими характеристиками:

1. Насосы центробежные, горизонтальные, одноступенчатые с двухсторонним полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу и спиральным отводом, нормально всасывающие.

2. Напор на выходе не менее 30 м.
3. Высота от зеркала воды 4,5 м.
4. Производительность 500 м3/сут.
По требуемым техническим характеристикам заводом–изготовителем подобрано оборудование, обеспечивающее высоту всасывания 4,5 м, насос с производительностью 500 м3/ч. Насосы с меньшей производительностью не обеспечивают подъем воды из реки на 4,5 м. Блочно-модульная насосная станция марки CHXMEK-PS 500/30, в которой предусмотрена установка двух насосов, основного и резервного, марки NSCS-200-315/550/W45VDC4, с электродвигателем N=55 кВт, забирающего воду из р. Ишим и обеспечивающего высоту всасывания 4,5 м. Блок насосной станции оборудован электрической талью грузоподъемностью 3,2 т. При эксплуатации аварийной НС-1 блочно-модульного исполнения, выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду не предусматривается. Аварийная насосная станция предусмотрена работать в автоматическом режиме.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

4. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

5. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению;

6. Сметная стоимость по утверждённому проекту (проектно-сметной документации):
Всего 167 589,52364 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 93 298,08664 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 74 035,090тысяч тенге

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 167 589,52364 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 93 298,08664 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 74 035,090 тысяч тенге;

8. Объект построен в соответствии с утверждённым проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

РЕШИЛ «Строительство аварийной насосной станции I подъёма производительностью 500 м3/сут в с. Узынжар района Шал Акына Северо-Казахстанской области» принять в эксплуатацию.

(наименование объекта комплекса)

Заказчик Сарсенеев С. М. П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Технический надзор Назбеков А.Д. М. П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)

Авторский надзор Стоцкая Л.В. М. П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)

Подрядчик (генеральный подрядчик) М. П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы _____
(Т.А.Ә., қолы)

Күні 2018 ж. «21» 12

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫНЫҢ ШАЛ АҚЫН АУДАНДЫҚ БӨЛІМІ

1

Өтініш № 15.228.041.301 Іркеу ісі № 1510/13715

Кадастрлық № Тіркелген күні 22.12.18

Тіркелген уақыты 18:00

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекенжайы:
с. Бишкиль
ул. Енбекшы

Тіркеуші (маман) _____ Көшірме тең

Бөлім бас _____ Кошаганбетова М.Т.

Прошито и пронумеровано:
10 (десять) листах