аказчик:КГУ "Нуржауская общая средняя школа " государственного учреждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области"
Іодрядчик: ТОО "Шах-2030"
Інженер: ТОО "Building Control"
Іаименование стройки -Капитальный ремонт здания КГУ "Нуржауская общая средняя школа" в селе Нуржау, Курмангазинского района, Атырауской области (заершение)

[оговор: №62от 01.08.2019г.

С п р а в к а

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019 г.

⁄ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом удорожения	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование,мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование,мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Капитальный ремонт здания КГУ "Нуржауская общая средняя школа" в селе Нуржау, Курмангазинского района, Атырауской области (заершение)	5 218 000	5 218 000	4 658 929	559 071	-	5 218 000	4 658 929	559 071	-
	в том числе НДС	559 071	559 071				559 071			
	Всего к оплате	5 218 000	5 218 000				5 218 000			

Заказчик:

Руководитель КГУ "Нуржауская общая средняя школа " государственного учреждения " Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области"

Кенжегалиева Г.Ж.

Инженер:

Директор ТОО "Building Control"

Мурзагалиев З.С.

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Шах-2030"

Кожахметов К.

Заказчик: КГУ "Нуржауская общая средняя школа " государственного учреждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Шах-2030"
Инженер: ТОО "Building Control"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Нуржауская общая средняя школа" в селе Нуржау, Курмангазинского района, Атырауской области (заершение)
Договор: №62от 01.08.2019г.

А К Т №2

приемки выполненных работ за август месяц 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы, I уровня, норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.						
1	13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1		8348,00	8348	42,8 1525
2	51-080401-0401	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1		192416,00	192416	
3	23-070501-0205	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 231 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1		9289,77	9290	
4	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1		3628,00	3628	42,8 1260
5	23-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		4281,11	4281	
6	23-070204-0933	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1		5945,07	5945	
7	23-070204-0419	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3		4255,00	12765	
8	23-070222-0204	гребенка 3-х фазная	шт.	1		6722,77	6723	
9	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1		3628,00	3628	42,8 1260
10	23-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		4281,11	4281	
11	23-070204-0844	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1		1769,82	1770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14		439,26	6150	
13	23-070222-0204	гребенка 3-х фазная	шт.	1		6722,77	6723	
14	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1		3628,00	3628	42,8 1260
15	23-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		4281,11	4281	
16	23-070204-0844	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1		1769,82	1770	
17	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10		439,26	4393	
18	23-070222-0204	гребенка 3-х фазная	шт.	1		6722,77	6723	
19	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1		3628,00	3628	42,8 1260
20	23-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		4281,11	4281	
21	23-070204-0844	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1		1769,82	1770	
22	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15		439,26	6589	
23	23-070222-0204	гребенка 3-х фазная	шт.	1		6722,77	6723	
24	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1		3628,00	3628	42,8 1260
25	23-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		4281,11	4281	
26	23-070204-0844	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1		1769,82	1770	
27	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12		439,26	5271	
28	23-070222-0204	гребенка 3-х фазная	шт.	1		6722,77	6723	
29	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1		3628,00	3628	42,8 1260
30	23-070201-1003	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1		1264,31	1264	
31	23-070204-0844	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1		1769,82	1770	
32	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2		439,26	879	
33	23-070222-0204	гребенка 3-х фазная	шт.	1		6722,77	6723	
34	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1		3628,00	3628	42,8 1260
35	23-070201-1003	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1		1264,31	1264	
36	23-070204-0844	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1		1769,82	1770	
37	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4		439,26	1757	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	23-070222-0204	гребенка 3-х фазная	шт.	1		6722,77	6723	
39	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	410		1794,57	735774	42,8 241799
40	12-170101-2202	Розетки. Смена	шт.	131		214,75	28132	59,1 16626
41	23-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	131		263,22	34482	
42	12-170101-2201	Выключатели. Смена	шт.	121		214,74	25984	59,1 15357
43	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	101		201,05	20306	
44	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	20		229,62	4592	
45	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	128		210,93	26999	42,8 7023
46	13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	128		87,74	11231	42,8 3587
47	23-060128-0504	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0		724720,91	91315	
48	23-060128-0506	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0		1929143,91	3858	
49	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	151		482,70	72887	40,6 29390
50	23-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	151		453,98	68551	
51	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7		229,62	1607	
52	23-070206-0130	Переключатели кулачковые модели ПКП10-11 /У, положений "откл-вкл", 10 А, 1Р/400 В, типа ИЭК	шт.	12		3795,51	45546	
53	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	79		229,62	18140	
54	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	3533		171,30	605205	42,8 230219
55	23-061710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	3533		85,88	303414	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2458836	
	Накладные расходы I уровня, тенге		Тенге				554346	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге		Тенге				3013182	
	Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге		Тенге				108475	
	ИТОГО:		Тенге				3121657	
	Сметная прибыль (8%), тенге		Тенге				249733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО по смете на подряд, тенге		Тенге				3371390	
		РАЗДЕЛ 1. Канализация К1, К2						
1	11-160501-0102	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	215		603,24	129696	60,4 70897
2	23-010506-0209	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	197,2978		982,69	193883	
3	11-170101-0106	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	31		2116,65	65616	60,4 35085
4	23-030102-0934	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.	31		7762,45	240636	
5	23-030102-1301	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	31		1034,13	32058	
6	11-170301-0102	**Унитазы с бачком высокорасполагаемым. Установка**	комплект	17		4549,95	77349	60,4 27471
7	23-030102-0301	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	17		10860,25	184624	
8	11-170101-0110	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	комплект	6		1255,45	7533	60,4 3671
9	23-030102-0202	**Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96**	шт.	6		29635,22	177811	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1109206	
	Накладные расходы I уровня, тенге		Тенге				137124	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге		Тенге				1246330	
	Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге		Тенге				44868	
	ИТОГО:		Тенге				1291197	
	Сметная прибыль (8%), тенге		Тенге				103296	
	ИТОГО по смете на подряд, тенге		Тенге				1394493	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						3568042	
	Накладные расходы I уровня, тенге		Тенге				691470	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге		Тенге				4259512	
	Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге		Тенге				153342	
	ИТОГО:		Тенге				4412854	
	Сметная прибыль (8%), тенге		Тенге				353028	
	ИТОГО по смете на подряд, тенге		Тенге				4765882	
	Вр.здания и сооружения 1,5%*0,8, тенге		Тенге				57191	
	ИТОГО по главе 8:		Тенге				4823073	
	В зим.времени 1,35%, тенге		Тенге				65111	

2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО по главе 9%		Тенге				4888184	
МРП 2018г 100%, К=1,059.		Тенге				5176587	
Скидка - 10%, тенге		Тенге				517659	
ИТОГО:		Тенге				4658929	
НДС 12%		Тенге				559071	
ВСЕГО к оплате:		Тенге				5218000	

Заказчик:

Руководитель КГУ "Нуржауская общая средняя школа " государственного учреждения " Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области"

_____Кенжегалиева Г.Ж.

Инженер:

Директор ТОО "Building Control"

_____Мурзагалиев З.С.

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Шах-2030"

_____Кожахметов К.