ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
"Орал қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
306
"28" 12 2017 ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» декабря 2017 г.

Заказчик **ГУ «Отдел строительства г. Уральска», 090000, г.Уральск, пр.Достык-Дружба 182/1, Руководитель отдела – Мулдашев Марат Тулегалиевич:**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
(наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии **от 28 декабря 2017 года. Подрядная организация – ТОО «ПМК-117» ЗКО, Зеленовский район, с. Новенькое. Директор – Попова Ольга Ивановна:**

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 28 декабря 2017 года. Организация – ТОО «MegaProm Aksai», Директор – Байхатов Ж.А., ЗКО, г.Уральск, ул.Украинская №12/2. №07057 от 29.04.2014**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 28 декабря 2017 года. Организация – ТОО «Smartech» заместитель директора –Курмангали Нурбек Серикович, Лицензия №ГСЛ 000449 от 24.10.2008г**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Канализация ПДП жилого массива в Северо-Восточной части г.Уральска ЗКО»
Вид строительства - новое

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г.Уральск,**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **Постановление акимата г.Уральск от «26» декабря 2014 г. №3505;**

(наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Управление государственно-архитектурного контроля ЗКО. №KZ20REA00029027 от 22.06.2016г, № KZ65REA00036074 от 13.09.2016г, № KZ43REA00057519 от 29.05.2017 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Smartech» №14.013-СС.

(наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел строительства г. Уральска». Приказ от 06.04.2015 г. № 19;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь, 2016 г.**
окончание работ **декабрь, 2017 г.**
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства **7 мес.**
фактически 14 мес.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2016 г., всего	млн.тенге	108,083	108,083	108,083	108,083
в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн.тенге	90,169 3,216 14,697	90,169 3,216 14, 697	90,169 3,216 14,697	90,169 3,216 14,697
Общая протяженность самотечного канализационного коллектора до существующей КНС и от существующей КНС до существующего коллектора по ул. Московская ПЭ трубы HDPE 100 SDR 33 /техническая/, в том числе:	м	4424,81	4424,81	4424,81	4424,81
-труба ПЭ PE 100 SDR 3 D -400x12,3 мм;	м	430,26	430,26	430,26	430,26
-труба ПЭ PE 100 SDR 33 D =450x13,8 мм;	м	413,09	413,09	413,09	413,09
-труба ПЭ для PE SDR 33 D =500x15,3 мм;	м	2242,2	2242,2	2242,2	2242,2
-труба ПЭ PE 100					

SDR 33 D -400x12,3 мм;	м	40,4	40,4	40,4	40,4
-труба ПЭ PE 100 SDR 33 D -400x12,3 мм;	м	21,21	21,21	21,21	21,21
-труба ПЭ PE 100 SDR 33 D -400x12,3 мм;	м	21,21	21,21	21,21	21,21
-труба ПЭ PE 100 SDR 33 D -400x12,3 мм;	м	99,99	99,99	99,99	99,99
-труба ПЭ PE 100 SDR 33 D -400x12,3 мм	м	17,17	17,17	17,17	17,17
Установка чугунных задвижек параллельная фланцевая с выдвижным шпинделем ПЗК50-1000 для воды и пара Ру-1 МПА, Dy 500мм	шт	1	1	1	1
Установка чугунных задвижек параллельная фланцевая с выдвижным шпинделем ПЗК50-1000 для воды и пара Ру-1 МПА, Dy 355мм	шт	3	3	3	3
Прокладка проволки в траншеях канализационного трубопровода	км	4,193	4,193	4,193	4,193
Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах:	шт	81	81	81	81
диаметром 2000мм		1	1	1	1
диаметром 1500мм		80	80	80	80
Установка насоса погружной ЦМК-20-15 на существующей КНС	шт	3	3	3	3
Установка шкафа управления и регулирования погружного насоса САУ-40	шт	1	1	1	1

Замена насоса погружной НПК-20-22	шт	1	1	1	1
Переход под автодорогой, в том числе:	м	46	46	46	46
-устройство асфальтового покрытия;	м2	253	253	253	253
- установка бортовых бетонных камней сеч.150х300мм	м	22	22	22	22
Ограждение существующей КНС из решетчатых конструкций с воротами типа ПМа-1-2шт и калиткой типа СК -1 шт	тонн	2,73	2,73	2,73	2,73

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по обьекту характеризуются следующими данными:

Проектом предусматривается строительство самотечного канализационного коллектора до существующей КНС из полиэтиленовой трубы HDPE 100 SDR 33 /техническая/ общей протяженностью - **2041** м.

Проектом также, предусмотрено строительство самотечного сбросного канализационного коллектора от существующей КНС до существующего коллектора по ул. Московская из полиэтиленовой трубы HDPE 100 SDR 33 /техническая/ общей протяженностью - **2383,81** м.

В зависимости от степени наполнения труб при расчете коллектора определена скорость движения сточных вод и диаметр трубы.

Во избежания затопления насосной станции, перед КНС предусмотрена установка колодца с отключающей задвижкой.

П рокладка самотечного коллектора запроектирована в траншеи глубиной от2,0 до 6,0м. Прокладка коллектора при глубине залегания до 5,0м предусмотрена открытым способом, при большей глубине- с креплением траншеи шпунтами.

По трассе приемного и самотечного коллектора установлено 81 шт железобетонных смотровых колодцев, в том числе:

- диаметром 1500мм -80 шт,
-диаметром 2000м -1 шт.

После канализационной насосной станции на расстоянии 170м предусматривается колодец-гаситель из сбросных железобетонных элементов диаметром 1500мм.

Напорная линия канализационного коллектора от насосной станции до колодца-гасителя запроектирована двумя нитями из полиэтиленовой трубы HDPE 100 SDR 33 /техническая/. Трубы укладываются на глубине 2,0м.

В проекте предусмотрено благоустройство территории существующей площадки канализационной насосной станции с покрытием из асфальтобетона. По краю асфальтовое покрытие обрамлено бортовыми камнями.

Предусматривается проектом монтаж и демонтаж металлического ограждения КНС

В зависимости от степени наполнения труб при расчете коллектора определена скорость движения сточных вод и диаметр.

Во избежания затопления насосной станции перед КНС предусмотрена установка колодца с отключающей задвижкой.

Проектом предусмотрена замена на существующей КНС насоса погружного НПК-20-22-1 шт и установка насоса погружного ЦМК-20 -3 шт с установкой шкафа управления и регулирования погружным насосом САУ-40 -1 шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями; **проектом не предусмотрено**
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **117,944 млн. тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **90,169 млн. тенге**, прочие затраты **24,559 млн.тенге**;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ млн.тенге
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: **«Канализация ПДП жилого массива в Северо-Восточной части г.Уральска ЗКО»** принять в эксплуатацию.
(наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Мулдашев Марат Тулегалиевич**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Технический надзор **Байхатов Жанибек Ажимуратович**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.

Авторский надзор **Курмангали Нурбек Серикович**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Попова Ольга Ивановна**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	4424,81	
	строительство самотечного канализационного коллектора до существующей КНС из полиэтиленовой трубы HDPE 100 SDR 33 /техническая/	м	2041	
	строительство самотечного сбросного канализационного коллектора от существующей КНС до существующего коллектора по ул. Московская из полиэтиленовой трубы HDPE 100 SDR 33 /техническая/	м	2383,81	
2	Смотровой колодец	шт	81	
	Выпуск	шт	81	

Заказчик **Мулдашев Марат Тулегалиевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Курмангали Нурбек Серикович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Форма №2

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства города Уральска»**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **Строительство объекта " Канализация ПДП жилого массива в Северо-Восточной части г.Уральска ЗКО"**
адрес: **г.Уральск ЗКО**

Акт выполненных работ №3
За октябрь месяц 2016 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На канализации (локальная смета № 6-1)								
		На рекультивацию								
1-85-1		Раравниване кавальеров/ отвалов/ бульдозерами мощностью 59 (80л.с.) кВт при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	2500	9,49	9,49	23725	23725	6523		0
		м3			2,69	0	6725	97	0,01	25
		Земляные работы								
1-13-2		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,4 м3	7500	28,89	27,85	216675	208875	68967	0,01	75
		м3		1,04	8,44	7800	63300	97	0,03	225
1-164-2. т.ч п-1.55 п-3.180, доп и изм.№1 к=1,2		Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами /доработка грунта2 группы вручную после разработки их механизированным способом/	245	262,72		64366		72734	1,85	453
		м3		262,72		64366		113		0
1-13-2		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,4 м3	341,34	28,89	27,85	9861	9506	3139	0,01	3
		м3		1,04	8,44	355	2881	97	0,03	10
1-164-2		Доработрка грунта под колодца вручную	10	218,93		2189	0	2474	1,54	15
		м3		218,93		2189	0	113		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневмотическими трамбовками		10	21,55	4,52	216	45	165	0,11	1
		м3		17,03		170	0	97		0
1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью59 (80) кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтав до 5м		5000,00	6,48	6,48	32400	32400	10185		0
		м3			2,1		10500	97	0,01	50
1-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		3	134,1		402		455	0,97	3
		м3		134,1		402		113		0
	ТРУБОПОВОДЫ									
22-11-11 изм. и доп.вып2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2004,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002,СН РК 8.02-07-2002,РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. до 500 мм		1,063	272629,88	172616,15	289806	183491	189139	575	611
		км		98037,5	38831,51	104214	41278	130	163,82	174
22-11-12 изм. и доп.вып2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2004,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002,СН РК 8.02-07-2002,РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. до 600 мм		0,021	333752,64	216275,6	7009	4542	4495	669	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		114064,5	50605,44	2395	1063	130	210,26	4
22-11-13 изм. и доп.вып2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2004,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002,СН РК 8.02-07-2002,РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 700 мм	км	0,116	394257,2	253463,05	45734	29402	29465	799	93
				136229,5	59160,66	15803	6863	130	216,13	25
8-4-843 изм. и доп.вып19	Трубаз полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 D =500x15,3 мм питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	197,2	5161		1017749				
8-4-844 изм. и доп.вып19	Трубаз полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 D =560x17,2 мм питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	21,21	6474		137314				
8-4-845 изм. и доп.вып19	Трубаз полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 D =630x19,3мм питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	99,99	8197		819618				
8-4-846 изм. и доп.вып19	Трубаз полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 D =710x21,8 мм питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	17,17	10996		188801				
9-2-59	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем ПЗК50-1000 для воды и пара Ру-1 МПА, Dy 500мм /применит/	шт	1	58400		58400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9-2-58	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем ПЗК50-1000 для воды и пара Ру-1 МПА, Dy 355мм /применит/		3	32000		96000				
		шт								
22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков,перехордов		10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
		шт		69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
		КОЛОДЦЫ								
22-41-1 изм. и доп.вып 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002,	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах									
		м3	16,413	8422,34	1879,87	138234	30854	42117	8,86	145
				1435,5	538,43	23561	8837	130	2,06	34
41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя		372,1	97,68	7,38	36347	2746	35997	0,57	212
		м2		90,23	2,79	33575	1038	104	0,01	4
11-4--8 изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99									
		компл	80	8060		644800				
8-6-9 т.ч.п-3.11К=1,1	Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания		0,2	7831,23	296,6	1566	59	264	6,55	1
		м3		1007,33	110,25	201	22	118	0,54	0
6-1-20	Устройство лотка бетоном В15		10	9191,26	311,32	91913	3113	5865	2,82	28
		м3		441	117,61	4410	1176	105	0,57	6
6-36-4	Железнение поверхности		20	57,48	0,23	1150	5	1079	0,29	6
		м2		51,3	0,09	1026	2	105		0
		Устройство упоров								
1-164-2.	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами		0,4	218,93		88		99	1,54	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		218,93		88		113		0
46-33-6	Упор бетоном В12,5		0,8	21404,69	332,71	17124	266	7452	60,8	49
		м3		9189	126	7351	101	100	0,61	0
46-33-6	Монолитная подушка бетон В7,5		0,1	20072,45	332,71	2007	33	932	60,8	6
		м3		9189	126	919	13	100	0,61	0
46-33-6	Заделка бетоном В7,5		0,1	20072,45	332,71	2007	33	932	60,8	6
		м3		9189	126	919	13	100	0,61	0
8-4-3.	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		0,1	719,91	11,21	72	1	4	0,2	0
		м2		31,5	4,21	3	0	118	0,02	0

Итого по разделу	**3 948 578**	**531 353**
	270 443	**144 401**
Накладнве расходы, тенге	484153	
Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге	265964	
Всего по акту	**4 698 694**	
Временные здания и сооружения К=1,5%	70480,42	
Итого:	**4769174,89**	
Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,4*0,9%	145936,75	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	47691,75	
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	19076,70	
итого:	**212705,20**	
Итого в базисных ценах 2001г.	**4981880,09**	
Итого в текущих ценах , К = 2,5574193	**12740756,30**	
Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)	254815,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				**12995571,43**				
		НДС (12%)				1559468,57				
		Всего по акту				**14555040,00**				

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства города Уральска"
Мулдашев М.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "ПМК-117"
Попова О.И.

Технадзор:
Байхатов А.Г.

Форма №2

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства города Уральска»**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **Строительство объекта " Канализация ПДП жилого массива в Северо-Восточной части г.Уральска ЗКО"**
адрес: **г.Уральск ЗКО**

Акт выполненных работ №1
За СЕНТЯБРЬ месяц 2016 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Канализацию (локальная смета № 6-1)								
		На рекультивацию								
1-24-1		Разработка грунта бульдозеромн мощностью 59 (80л.с.) кВт при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	5765	7,91	7,91	45601	45601	14372		0
		м3			2,57	0	14816	97	0,01	58
1-24-9		Разработка грунта бульдозеромн мощностью 59 (80л.с.) кВт при перемещении 1 группы грунтов добавлятб на каждое последлющиедо 10 м	5765	7,32	7,32	42200	42200	13365		0
		м3			2,39	0	13778	97	0,01	58
1-24-1		Разработка грунта бульдозеромн мощностью 59 (80л.с.) кВт при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	5765	7,91	7,91	45601	45601	14372		0
		м3			2,57	0	14816	97	0,01	58
1-24-9		Разработка грунта бульдозеромн мощностью 59 (80л.с.) кВт при перемещении 1 группы грунтов добавлятб на каждое последующиедо 10 м	5765	7,32	7,32	42200	42200	13365		0
		м3			2,39	0	13778	97	0,01	58
		Земляные работы								
1-13-2		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,4 м3	7993	28,89	27,85	230918	222605	73500	0,01	80
		м3		1,04	8,44	8313	67461	97	0,03	240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-164-2. т.ч п-1.55 п-3.180, доп и изм.№1 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами /доработка грунта2 группы вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	240	262,72		63053		71250	1,85	444
				262,72		63053		113		0
	1-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,4 м3								
		м3	500	28,89	27,85	14445	13925	4598	0,01	5
				1,04	8,44	520	4220	97	0,03	15
	1-164-2	Доработрка грунта под колодца вручную	25	218,93		5473	0	6185	1,54	39
		м3		218,93		5473	0	113		0
	1-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневмотическими трамбовками								
		м3	10	21,55	4,52	216	45	165	0,11	1
				17,03		170	0	97		0
	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью59 (80) кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтав до 5м								
		м3	7300	6,48	6,48	47304	47304	14870		0
					2,1		15330	97	0,01	141
	1-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	5	134,1		671		758	0,97	5
				134,1		671		113		0
		ТРУБОПОВОДЫ								
	22-11-6	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 200 мм								
		км	0,1	139706,75	90794,12	13971	9079	8835	296	30
				48375	19582,83	4838	1958	130	84,07	8
	22-11-7	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 250 мм								
		км	0,235	147942,61	97234,98	34767	22850	21809	296	70
				49950	21436,6	11738	5038	130	91,714	22
	22-11-8	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 300 мм								
		км	0,249	155788,86	103471,23	38791	25764	24108	306	76
				51300	23175,85	12774	5771	130	98,72	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22-11-9 изм. и доп.вып2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. до350 мм								
			0,544	199229,36	127554,83	108381	69390	69939	413	225
		км		70416,5	28479,01	38307	15493	130	121,05	66
	22-11-10 изм. и доп.вып 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. до 400 мм								
			0,466	217692,6	103471,23	101445	48218	65203	444	207
		км		75702	31929,48	35277	14879	130	134,61	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22-11-11 изм. и доп.вып 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. до 500 мм								
			0,587	272629,88	172616,15	160034	101326	104445	575	338
		км		98037,5	38831,51	57548	22794	130	163,82	96
	8-4-835 изм. и доп.вып19	Трубаз полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 D200x6,2 мм питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	101	942		95142				
		м								
	8-4-837 изм. и доп.вып19	Трубаз полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 D250x7,7 мм питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	237,35	1501		356262				
		м								
	8-4-839 изм. и доп.вып19	Трубаз полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 D315x9,7 мм питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	251,49	2057		517315				
		м								
	8-4-840 изм. и доп.вып19	Трубаз полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 D355x10,9 мм питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	549,44	2577		1415907				
		м								
	8-4-841 изм. и доп.вып19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 D-400x12,3 мм питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	430,26	3311		1424591				
		м								
	8-4-842 изм. и доп.вып19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 D-450x13,8 мм питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	413,09	4167		1721346				
		м								
	8-4-841 изм. и доп.вып19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 D-400x12,3 мм питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	40,4	3311		133764				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
8-4-842 изм. и доп.вып19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 D-450x13,8 мм питьевая СТ РК ИСО 4427-2004		21,21	4167		88382				
		м								
10-926-1 изм. и доп.вып 3 к=0,3	Прокладка проволки		1,917	6469,41	5158,75	12402	9889	5189	6,3	12
		км		1310,66	724,68	2513	1389	133	4,2	8
1-1-660	Проволка алюминевая /АМЦ/ диам 3 мм		230,615	240		55348				
		кг								
	КОЛОДЦЫ									
22-41-1 изм. и доп.вып 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002,	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах		60	8422,34	1879,87	505340	112792	153967	8,86	532
		м3		1435,5	538,43	86130	32306	130	2,06	124
30-18-37 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв1500мм		133,39	6780		904384				
		м								
30-18-38 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м Dв 2000мм / Гост 8020-90/		0,59	8520		5027				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-18-33 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м Dв 700 мм								
		м	138,44	3220		445777				
	30-18-23 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода канализации, резервуаров колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные								
		м	60,14	20400		1226856				
	41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в 2 слоя	500	97,68	7,38	48840	3690	27570	0,57	285
		м2		50,23	2,79	25115	1395	104	0,01	5
	Итого по разделу					**9 951 536** 754	**862 434**			
						352 268	**245 222**			
	Накладнве расходы, тенге					707698				
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					639554				
	Всего по акту					**11 298 788**				
	Временные здания и сооружения К=1,5%					169481,82				
	Итого:					**11468269,50**				
	Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,4*0,9%					350929,05				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					114682,69				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)					45873,08				
	итого:					**511484,82**				
	Итого в базисных ценах 2001г.					**11979754,32**				
	Итого в текущих ценах , К = 2,5574193					**30637254,90**				
	Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)					612745,10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	**31250000,00**
НДС (12%)	3750000,00
Всего по акту	**35000000,00**

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Мулдашев М.Т.

Технадзор: **Байхатов А.Г.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

оригинал

Форма №2

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства города Уральска»**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **Строительство объекта " Канализация ПДП жилого массива в Северо-Восточной части г.Уральска ЗКО"**
адрес: **г.Уральск ЗКО**

Акт выполненных работ №2
За сентябрь месяц 2016 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На канализации (локальная смета № 6-1)								
		На рекультивацию								
1-85-1		Раравниване кавальеров/ отвалов/ бульдозерами мощностью 59 (80л.с.) кВт при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	2000	9,49	9,49	18980	18980	5219		0
		м3			2,69	0	5380	97	0,01	20
		Земляные работы								
1-13-2		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,4 м3	10765	28,89	27,85	311001	299805	98991	0,01	108
		м3		1,04	8,44	11196	90857	97	0,03	323
1-164-2. т.ч п-1.55 п-3.180, доп и изм.№1 к=1,2		Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами /доработка грунта2 группы вручную после разработки их механизированным способом/	330	262,72		86698		97968	1,85	611
		м3		262,72		86698		113		0
1-13-2		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,4 м3	583,66	28,89	27,85	16862	16255	5367	0,01	6
		м3		1,04	8,44	607	4926	97	0,03	18
1-164-2		Доработрка грунта под колодца вручную	10	218,93		2189	0	2474	1,54	15
		м3		218,93		2189	0	113		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневмотическими трамбовками	10,8	21,55	4,52	233	49	178	0,11	1
		м3		17,03		184	0	97		0
	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью59 (80) кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	10000,0	6,48	6,48	64800	64800	20370		0
		м3			2,1		21000	97	0,01	100
	1-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,37	134,1		720		814	0,97	5
		м3		134,1		720		113		0
		ТРУБОПОВОДЫ								
	22-11-11 изм. и доп.вып2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2004,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002,СН РК 8.02-07-2002,РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. до 500 мм								
		км	1	272629,88	172616,15	272630	172616	177930	575	575
				98037,5	38831,51	98038	38832	130	163,82	164
	8-4-843 изм. и доп.вып19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 D =500x15,3 мм питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2045	5161		10554245				
		м								
	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков,перехордов	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
		шт		69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
	8-4-3389 Изм и доп вып 18	Втулка под флянец полиэтиленовая литая ПЕ 100, SDR26 DN 315мм PN 10, СТ РК ГОСТ Р 52134 -2010	2	5418		10836				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-9-80	Флянцы /ГОСТ 12821-90/ ответные приварные встык из стали марок2 0 и 25 с температурными пределами от 243 к до 698 К на Ру 1,6 МПа Dy 300 мм								
		компл	√ 4	11900		47600				
	8-4-3574 Изм и доп вып 18	Отвод полиэтиленовый сварной от 45* до 60* PE 100 SDR 33 DN 355мм PN 6,3, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт	√ 8	9627		77016				
	8-4-3652 Изм и доп вып 18	Отвод полиэтиленовый сварной от 45* до 60* PE 100 SDR 33 DN 355мм PN 6,3, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт	√ 2	9962		19924				
	8-4-3390 Изм и доп вып 18	Втулка под флянец полиэтиленовая литая ПЕ 100, SDR 33 DN 355мм PN 10, СТ РК ГОСТ Р 52134 -2010								
		шт	√ 6	6647		39882				
	8-4-3390 Изм и доп вып 18	Флянц ПЭ 100 SDR 33 DN 355мм PN 10, СТ РК ГОСТ Р 52134 -2010 /применительно/								
		шт	√ 6	6647		39882				
	8-4-3730 Изм и доп вып 18	Тройник полиэтиленовый сварной 90* ПЭ 100 SDR 33 DN 355мм PN6,3, СТ РК ГОСТ Р 52134 -2010 /применительно/								
		шт	√ 2	14439		28878				
	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей / патрубок, переход/ мм								
		т	√ 0,013	247994,13	49389,75	3224	642	1376	312,7	4
				62775	18657	816	243	130	91,12	1
	22-16-3	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки фасонные части стальных трубопроводов диамет. 100мм								
		км	√ 0,014	28265,2	6484,27	396	91	223	54,1	1
				9810	2450,25	137	34	130	11,96	0
	13-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилокаучуковом клее								
		м2	√ 136,2	477,68	1,27	65060	173	33154	1,42	193
				270	0,47	36774	64	90		0
	10-926-1 изм. и доп.вып 3 к=0,3	Прокладка проволки								
			√ 2,276	6469,41	5158,75	14724	11741	6161	6,3	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		1310,66	724,68	2983	1649	133	4,2	10
		КОЛОДЦЫ								
22-41-1 изм. и доп.вып 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002,	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах		40	8422,34	1879,87	336894	75195	102644	8,86	354
		м3		1435,5	538,43	57420	21537	130	2,06	82
41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя		400	97,68	7,38	39072	2952	38696	0,57	228
		м2		90,23	2,79	36092	1116	104	0,01	4
		компл.								
8-6-9 т.ч.п-3.11К=1,1	Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания		1,5	7831,23	296,6	11747	445	1978	6,55	10
		м3		1007,33	110,25	1511	165	118	0,54	1
27-49-6	Укладка и пропитка щебеночным основанием толщиной 8см с применением битума		139	607,27	17,7	84411	2460	2355	0,05	7
		м2		7,88	4,86	1095	676	133	0,02	3
27-49-7 К=2	Укладка и пропитка щебеночным основанием с применением битума, на каждые 1см толщиты слоя добавлять и исключать /толщиной 10 см/		139	140,69	0,77	19556	107	78		0
		м2		0,1	0,32	14	44	133		0
6-1-20	Устройство лотка бетоном В15		46,5	9191,26	311,32	427394	14476	27274	2,82	131
		м3		441	117,61	20507	5469	105	0,57	27
6-36-4	Железнение поверхности		147	57,48	0,23	8450	34	7932	0,29	43
		м2		51,3	0,09	7541	13	105		0
6-1-20	Заделка отверстий бетон В12,5		5	8629,96	311,32	43150	1557	2933	2,82	14
		м3		441	117,61	2205	588	105	0,57	3
6-1-20	Заделка цементно-песчанным раствором В7,5		2	7891,04	311,32	15782	623	1173	2,82	6
		м3		441	117,61	882	235	105	0,57	1
11-1-2	Каменная отмостка		300	112,13	2,62	33639	786	4244	0,07	21
		м2		10,51	0,99	3153	297	123		0
6-1-20	Заделка асбестоцеентным раствором		0,15	1368,65	311,32	205	47	88	2,82	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		441	117,61	66	18	105	0,57	0
1-1-21	Асбестоцементная смесь		0,15	43400		6510				
		м3								
6-1-20	Заделка цементно-песчанным раствором В7,5		1,9	7891,04	311,32	14993	592	1114	2,82	5
		м3		441	117,61	838	223	105	0,57	1
1-1-457	Пакля пропитанная		160	195		31200				
		кг								
9-61-13	Крепление стенки растекателя		0,01	9883,8	2860,42	99	29	63	36,3	0
		т		6300	736,43	63	7	90	3,51	0
		Устройство упоров								
1-164-2.	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами		0,4	218,93		88		99	1,54	1
		м3		218,93		88		113		0
46-33-6	Упор бетоном В12,5		1	21404,69	332,71	21405	333	9315	60,8	61
		м3		9189	126	9189	126	100	0,61	1
46-33-6	Монолитная подушка бетон В7,5		0,1	20072,45	332,71	2007	33	932	60,8	6
		м3		9189	126	919	13	100	0,61	0
46-33-6	Заделка бетоном В7,5		0,1	20072,45	332,71	2007	33	932	60,8	6
		м3		9189	126	919	13	100	0,61	0
8-4-3.	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		1	719,91	11,21	720	11	42	0,2	0
		м2		31,5	4,21	32	4	118	0,02	0
	Итого по разделу					**12 778 112**	**687 120**			
						383 570	**194 119**			
	Накладнве расходы, тенге					653788				
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					730463				
	Всего по акту					**14 162 362**				
	Временные здания и сооружения К=1,5%					193572,67				
	Итого:					**14355935,06**				
	Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,4*0,9%					400811,56				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					130984,17				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)					52393,67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		итого:				**584189,40**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**14940124,46**				
		Итого в текущих ценах , К = 2,5574193				**38208162,64**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				764163,25				
		Итого				**38972325,89**				
		НДС (12%)				4676679,11				
		Всего по акту				**43649005,00**				

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства города Уральска"
Мулдашев М.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "ПМК-117"
Попова О.Ю.

Технадзор: **Байхатов А.Г.**

Форма №2

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства города Уральска»**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **Строительство объекта " Канализация ПДП жилого массива в Северо-Восточной части г.Уральска ЗКО"**
адрес: **г.Уральск ЗКО**

Акт выполненных работ №4
За ноябрь месяц 2016 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На канализации (локальная смета № 6-1)								
		Земляные работы								
1-13-2		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,4 м3	1000	28,89	27,85	28890	27850	9196	0,01	10
		м3		1,04	8,44	1040	8440	97	0,03	30
1-164-2. т.ч п-1.55 п-3.180, доп и изм.№1 к=1,2		Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами /доработка грунта2 группы вручную после разработки их механизированным способом/	89	262,72		23382		26422	1,85	165
		м3		262,72		23382		113		0
1-13-2		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,4 м3	200	28,89	27,85	5778	5570	1839	0,01	2
		м3		1,04	8,44	208	1688	97	0,03	6
1-164-2		Доработрка грунта под колодца вручную	6	218,93		1314	0	1484	1,54	9
		м3		218,93		1314	0	113		0
1-134-1		Уплотнение грунта 1, 2 группы пневмотическими трамбовками	5	21,55	4,52	108	23	83	0,11	1
		м3		17,03		85	0	97		0
1-27-2		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью59 (80) кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	1794,63	6,48	6,48	11629	11629	3656		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3			2,1		3769	97	0,01	18
1-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		1	134,1		134		152	0,97	1
		м3		134,1		134		113		0
		КОЛОДЦЫ								
22-41-1 изм. и доп.вып 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002,	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах									
			15	8422,34	1879,87	126335	28198	38492	8,86	133
		м3		1435,5	538,43	21533	8076	130	2,06	31
8-6-9 т.ч.п-3.11К=1,1	Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания		1	7831,23	296,6	7831	297	1319	6,55	7
		м3		1007,33	110,25	1007	110	118	0,54	1
27-49-6	Укладка и пропитка щебеночным основанием толщиной 8см с применением битума		80	607,27	17,7	48582	1416	1356	0,05	4
		м2		7,88	4,86	630	389	133	0,02	2
27-49-7 К=2	Укладка и пропитка щебеночным основанием с применением битума, на каждые 1см толщиты слоя добавлять и исключать /толщиной 10 см/		80	140,69	0,77	11255	62	45		0
		м2		0,1	0,32	8	26	133		0
6-1-20	Устройство лотка бетоном В15		4,80	9191,26	311,32	44155	1496	2818	2,82	14
		м3		441	117,61	2119	565	105	0,57	3
6-36-4	Железнение поверхности		5	57,48	0,23	287	1	270	0,29	1
		м2		51,3	0,09	257	0	105		0
6-1-20	Заделка отверстий бетон В12,5		2	8629,96	311,32	17260	623	1173	2,82	6
		м3		441	117,61	882	235	105	0,57	1
1-1-846 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Двутавры с паралельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины , нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной , N 12-14		0,092	77200		7102				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-1-4498 изм. и доп.вып 19	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90ммх90ммх8мм ГОСТ535-2005 /ГОСТ 8509-93/	0,00872	54680		477				
		т								
	1-1-5357 изм. и доп.вып19	Прокат стальной горячекатанный круглый из углеродистой стали обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10мм ГОСТ 535-2005 /ГОСТ2590-2006/	0,00486	50312		245				
		т								
		Оборудование								
	СТПРАЙС 1088070тг	Насос погружной ЦМК-20-15	3	379933,93		1139802				
		шт								
	8-4-3307 изм. и доп.вып18	Переходы полиэтиленновый литой ПЭ SDR 11 DN 160Х110мм PN 16, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	977		1954				
		т								
	8-9-77	Флянцы /ГОСТ 12821-90/ ответные приварные встык из стали марок2 0 и 25 с температурными пределами от 243 к до 698 К на Ру 1,6 МПа Dy150 мм	2	3360		6720				
		компл								
	8-4-5095 Изм и доп вып 18	Втулка под флянец полиэтиленовая сварная ПЕ 100, SDR 26 DN 315мм PN 10, СТ РК ГОСТ Р 52134 -2010	2	5297		10594				
		шт								
	8-4-3343 изм. и доп.вып18	Переходы полиэтиленновый литой ПЭ SDR 11 DN 355Х160мм , PN 16, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /применительно/	2	14517		29034				
		т								
		Временная канализация								
	СТПРАЙС 105880тг	Насос погружной НПК-20-22	1	36971,34		36971				
		шт								
	СТПРАЙС	Насос погружной НПК-20-22	1	-36971,34		-36971				
		шт								
		Итого по разделу				**1 522 867**	**77 163**			
						52 598	**23 298**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладнве расходы, тенге				88302				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				26064				
		Всего по акту				**1 637 233**				
		Временные здания и сооружения К=1,5%				6906,90				
		Итого:				**1644139,70**				
		Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,4*0,9%				14301,42				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				4673,67				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				1869,47				
		итого:				**20844,55**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**1664984,25**				
		Итого в текущих ценах , К = 2,5574193				**4258062,85**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				85161,26				
		Итого				**4343224,11**				
		НДС (12%)				521186,89				
		Всего по акту				**4864411,00**				

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства города Уральска"
Мулданиев М.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "ПМК -117"
Попова О.И.

Технадзор:
Байхатов А.Г.