Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

Заказчик: ГУ " Тупкараганский отдел строительства" Мангистауская область
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Наименование строительства : Строительство газоснабжения 1.Ш кварталов села Акшукур-2 Тупкараганского района
и его адрес: п. Акшукур-2 Тупкараганского района Мангистауской области
Договор №43 от 18 июня 2019 года.

СПРАВКА № 1

выполненных работ за август 2019 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		43	2019-06--18	республикански й бюджет	071-011-431	ТОО "Алия Сервис"	

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	79 511 022,02								8 519 038,07	
За отчетный период	**79 511 022,02**	**70 991 983,95**	**70 991 983,95**						**8 519 038,07**	**79 511 022,02**

Заказчик:
ГУ "Тупкараганский отдел строительства"
Мангистауская область
БИН 070140002001
Руководитель _____ **САГЫНДЫК Д. Ө.**

Технический надзор:
ТОО «Актаустройэксперт»
Инспектор _____ **Крымов С.И.**
БИН/ИИН 021140003456

Авторский надзор:
ТОО «Актау Сәулет-Құрылыс»
Директор _____ **Бесимбаев Н.У.**
БИН/ИИН 050 740 005 897

Подрядник:
ТОО "Алия-Сервис"
Директор _____ **Молгалиева В.Б.**
БИН 050640011650

Заказчик **ГУ "Тупкараганский отдел строительства" Мангистауская область**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алия Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения I,III кварталов села Акшукыр-2 Тупкараганского района**

(наименование, адрес)

Объект **Газопровод I го квартала с.Акшыкур-2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№43 от 18 июня 2019 года.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.08.2019	01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ № 1
за АВГУСТ месяц 2019года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1-17-7	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**13003,626**	**33,90**	**440840**
			Накладные расходы			*7,70*	*100101*
2	2	1-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**402,174**	**559,59**	**225051**
			Накладные расходы			*296,87*	*119393*
3	3	1-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2группы грунтов до 5 м**	**м3**	**11376,720**	**4,48**	**50962**
			Накладные расходы			*1,13*	*12832*
4	4	1-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**1264,080**	**285,63**	**361063**
			Накладные расходы			*151,53*	*191550*
5	5	1-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**3413,016**	**38,07**	**129917**
			Накладные расходы			*16,52*	*56380*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3413,016	17,85	60928
			Накладные расходы			*4,23*	*14451*
7	7	23-1-1	Устройство основания из песчаного грунта под трубопроводы	м3	765,000	580,28	443913
			Накладные расходы			*274,08*	*209670*
8	8	22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	3,760	175570,43	660145
			Накладные расходы			*79231,53*	*297911*
9	9	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	6,440	110646,68	712565
			Накладные расходы			*51854,98*	*333946*
10	10	8-4-1172	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110Х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	6504,400	474,00	3083086
11	11	8-4-1178	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225х13,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	3797,600	1968,00	7473677
12	12	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	33,000	467,63	15432
			Накладные расходы			*167,06*	*5513*
13	13	22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	53,000	686,24	36371
			Накладные расходы			*246,03*	*13039*
14	14	8-4-2767	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	4845,00	24225
15	15	8-4-2786	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,000	892,00	10704
16	16	8-4-2711	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,000	835,00	13360
17	17	8-4-2817	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225х225х225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	3432,00	20592
18	18	8-4-2909	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225х110х225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25,000	5454,00	136350
19	19	8-4-2811	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х110х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22,000	1090,00	23980
20	20	8-141-1	Прокладка сигнальной ленты,провода -спутника	м	10200,000	45,02	459204
			Накладные расходы			*18,62*	*189924*
21	21	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость сигнальной ленты	п.м	10200,000	3,67	37417
22	22	16-7-101	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	10,200	5429,00	55376
23	23	25-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	2,000	1955,95	3912
			Накладные расходы			*642,60*	*1285*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	39-24-8	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 мм	стык	32,746	324,53	10627
			Накладные расходы			*133,43*	*4369*
25	44	22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм (футляр)	км	0,100	278255,45	27826
			Накладные расходы			*123677,77*	*12368*
26	45	8-6-103	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	100,000	2354,00	235400
27	46	22-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	м	100,000	436,13	43613
			Накладные расходы			*191,15*	*19115*
28	47	22-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 80 мм с пневматическим испытанием(патрубок)	км	0,100	229276,92	22928
			Накладные расходы			*105727,05*	*10573*
29	48	8-6-77	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	100,000	577,00	57700
30	49	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,110	110646,68	12171
			Накладные расходы			*51854,98*	*5704*
31	50	8-4-1172	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110Х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	110,000	474,00	52140
32	51	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	100,000	2539,09	253909
			Накладные расходы			*691,62*	*69162*
33	52	7-20-3	Установка пластины размером 400х500	т	0,857	76165,15	65274
			Накладные расходы			*12307,05*	*10547*
34	54	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	300,000	467,63	140289
			Накладные расходы			*167,06*	*50119*
35	55	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость переходника ПЭ-сталь,неразъемное ПЭ100 SDR17-110х89	шт	100,000	2936,20	293620
36	56	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость муфты с ЗН элементом HDPE100SDR17-110х6,6	шт	100,000	2609,95	260995
37	57	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость отвода с ЗН элементом HDPE100SDR17-110	шт	100,000	7177,38	717738
38	58	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	52,000	21,60	1123
			Накладные расходы			*5,25*	*273*
39	59	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	52,000	40,64	2114
			Накладные расходы			*7,49*	*389*
40	60	22-26-8	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,077	838591,21	64572

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*67210,65*	*5175*
41	64	22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм(футляр)	км	0,016	489493,83	7832
			Накладные расходы			*220585,95*	*3529*
42	65	8-6-128	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм	м	16,000	7152,00	114432
43	66	22-47-3	Протаскивание в футляр труб диам. 200 мм	м	16,000	517,44	8279
			Накладные расходы			*203,50*	*3256*
44	67	22-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	км	0,016	297450,32	4759
			Накладные расходы			*137121,07*	*2194*
45	68	8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	16,000	1710,00	27360
46	69	22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,018	175570,43	3090
			Накладные расходы			*79231,53*	*1394*
47	70	8-4-1178	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	17,600	1968,00	34637
48	71	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	16,000	1269,55	20313
			Накладные расходы			*345,81*	*5533*
49	72	7-20-3	Установка пластины размером 400x500	т	0,137	76165,15	10444
			Накладные расходы			*12307,05*	*1688*
50	74	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	48,000	467,63	22446
			Накладные расходы			*167,06*	*8019*
51	75	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость переходника ПЭ-сталь,неразъемное ПЭ100 SDR17-225x219	шт	16,000	75688,69	1211019
52	76	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость муфты с ЗН элементом HDPE100SDR17-225x13,4	шт	16,000	8873,85	141982
53	77	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость отвода с ЗН элементом HDPE100SDR17-225	шт	16,000	40323,80	645181
54	78	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,400	21,60	225
			Накладные расходы			*5,25*	*55*
55	79	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	10,400	40,64	423
			Накладные расходы			*7,49*	*78*
56	80	22-27-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,012	1448537,77	17846
			Накладные расходы			*88422,75*	*1089*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	89	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	76,559	466,32	35701
			Накладные расходы			*247,39*	*18940*
58	90	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	76,559	285,63	21868
			Накладные расходы			*151,53*	*11601*
59	91	22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм (футляр)	км	0,053	278255,45	14748
			Накладные расходы			*123677,77*	*6555*
60	92	8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	53,000	1442,00	76426
61	93	22-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,064	225704,83	14355
			Накладные расходы			*104337,67*	*6636*
62	94	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	63,600	212,00	13483
63	95	22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,159	98194,22	15613
			Накладные расходы			*47031,96*	*7478*
64	96	8-4-1169	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63Х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	159,000	179,00	28461
65	97	22-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. до 100 мм	м	53,000	436,13	23115
			Накладные расходы			*191,15*	*10131*
66	98	7-20-3	Установка пластины размером 600х500	т	0,349	76165,15	26562
			Накладные расходы			*12307,05*	*4292*
67	99	22-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,053	591715,85	31361
			Накладные расходы			*55229,85*	*2927*
68	100	22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	106,000	155,96	16532
			Накладные расходы			*81,90*	*8681*
69	101	8-9-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	106,000	448,00	47488
70	102	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	159,000	467,63	74353
			Накладные расходы			*167,06*	*26563*
71	103	22-34-1	Установка полиэтиленовых тройников	шт	53,000	467,63	24784
			Накладные расходы			*167,06*	*8854*
72	104	8-4-2758	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	53,000	261,00	13833
73	105	СПРАЙС ЛИСТ	Переход полиэтилен-сталь ПЭ 100 SDR 17, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	53,000	8873,85	470314

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
74	106	8-4-2909	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225x110x225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	53,000	5454,00	289062
75	107	8-4-3293	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	53,000	518,00	27454
76	108	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм(200мм)	футляр	53,000	2539,09	134572
			Накладные расходы			*691,62*	*36656*
77	109	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	166,118	466,32	77464
			Накладные расходы			*247,39*	*41096*
78	110	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	83,059	285,63	23724
			Накладные расходы			*151,53*	*12586*
79	111	22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм (футляр)	км	0,058	278255,45	16000
			Накладные расходы			*123677,77*	*7111*
80	112	8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	57,500	1442,00	82915
81	113	22-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,046	225704,83	10382
			Накладные расходы			*104337,67*	*4800*
82	114	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	46,000	212,00	9752
83	115	22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,173	98194,22	16939
			Накладные расходы			*47031,96*	*8113*
84	116	8-4-1169	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	172,500	179,00	30878
85	117	22-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. до 100 мм	м	57,500	436,13	25077
			Накладные расходы			*191,15*	*10991*
86	118	7-20-3	Установка пластины размером 600x500	т	0,378	76165,15	28817
			Накладные расходы			*12307,05*	*4656*
87	119	22-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,058	591715,85	34024
			Накладные расходы			*55229,85*	*3176*
88	126	СПРАЙС ЛИСТ	Переход полиэтилен-сталь ПЭ 100 SDR 17, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50,000	8873,85	443692
89	127	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм(200мм)	футляр	57,500	2539,09	145998
			Накладные расходы			*691,62*	*39768*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
90	128	22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм(Футляр)	км	0,242	292265,83	70728
			Накладные расходы			*128724,15*	*31151*
91	129	8-4-1184	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 450Х26,7 СТ РК ИСО 4437-2004	м	242,000	7866,00	1903572
92	130	22-47-3	Протаскивание в футляр труб диам. 200 мм	м	242,000	517,44	125221
			Накладные расходы			*203,50*	*49247*
93	131	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	25,740	1269,55	32678
			Накладные расходы			*345,81*	*8901*
94	132	22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,021	98194,22	2022
			Накладные расходы			*47031,96*	*968*
95	133	8-4-1169	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63Х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	20,592	179,00	3686
96	134	22-34-1	Установка спейсоров	шт	120,000	467,63	56116
			Накладные расходы			*167,06*	*20048*
97	135	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость спейсоров	шт	120,000	2822,01	338642
98	136	22-34-1	Установка патрубков,муфт,переходников	шт	100,000	467,63	46763
			Накладные расходы			*167,06*	*16706*
99	137	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость патрубок-накладка SDR17 д 450	шт	20,000	20227,15	404543
100	138	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость муфт с ЗНэлементом SDR17 д 63х3,8	шт	13,000	1304,98	16965
101	139	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость переходника ПЭ-сталь SDR17 63/50	шт	20,000	8873,85	177477
102	140	22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм(ФУТЛЯР)	км	0,266	188043,69	50020
			Накладные расходы			*83688,93*	*22261*
103	141	8-4-1180	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 280Х16,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	266,000	3047,00	810502
104	142	22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	265,744	436,13	115898
			Накладные расходы			*191,15*	*50797*
105	143	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	31,000	1904,32	59034
			Накладные расходы			*518,72*	*16080*
106	144	22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,026	98194,22	2533
			Накладные расходы			*47031,96*	*1213*
107	145	8-4-1169	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63Х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	25,793	179,00	4617
108	146	22-34-1	Установка спейсоров	шт	133,000	467,63	62195
			Накладные расходы			*167,06*	*22219*
109	147	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость спейсоров	шт	133,000	2707,83	360141
110	148	22-34-1	Установка патрубков,муфт,переходников	шт	102,000	467,63	47698
			Накладные расходы			*167,06*	*17040*
111	149	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость патрубок-накладка Д 450	шт	31,000	20227,15	627042
112	150	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость муфт с ЗНэлементом SDR17 д 63х3,8	шт	62,000	1304,98	80909

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
113	**151**	**С ПРАЙС ЛИСТ**	**Стоимость переходника ПЭ-сталь SDR17 63/50**	**шт**	**31,000**	**8873,85**	**275089**
			ИТОГО:				**27031206**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2298871**
			Сметная прибыль				**2162497**
			Итого с временными		**3,4 %**	**919061,00**	**27950267**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,578 %**	**161553,00**	**28111820**
			Итого с НДС		**12 %**	**3373418,00**	**31485238**
			Временные здания и сооружения 3,4%				**919 061,00**
			ИТОГО				**27 950 267,00**
			Зимние удорожания 0,578%				**16 155,25**
			Выслуга лет 1%				**279 502,67**
			Доп.отпуска 0,4%				**11 180,11**
			ИТОГО				**28 257 105,04**
			в текущих ценах 2016г (2121/775)				**77 333 315,84**
			Налоги , сборы и обязательные платежи 2%				**1 546 666,32**
			итого				**78 879 982,16**
			с понижающим коэф к=0,9				**70 991 983,95**
			НДС-12%				**8 519 038,07**
			ВСЕГО по акту				**79 511 022,02**

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
Директор _____ **Молгалиева В.Б.**
БИН 050640011650

Заказчик:
ГУ "Тупкараганский отдел строительства"
Мангистауская область
БИН 070140002001
Руководитель _____ **САГЫНДЫҚ Д. Ө.**

Авторский надзор:
ТОО «Актау Сәулет-Құрылыс»
Авторский надзор: _____ **Троян Н.Г.**
БИН/ИИН 050 740 005 897

Технический надзор:
ТОО «Актаустройэксперт»
Инспектор _____ **Крымов С.И.**
БИН/ИИН 021140003456