Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысына
2-қосымша

ҚазақстанРеспубликасыҮкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен бекітілген

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2015 жылғы «30» желтоқсан **БҚО Теректі ауданы Федоровка ауылы**
(объектінің орналасқан жері)

Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданы әкімдігінің
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
2015 жылғы «___» _____ №_____ қаулысымен
тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
төраға
Уалиев Л.Ж. – *Теректі ауданы әкімінің орынбасары*
төрағаның орынбасары
Жанкабаев Е.З. – *Батыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялу департаментінің мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясы бөлімінің бас маманы*
комиссия мүшелері - өкілдер:
Тапсырыс беруші
Шукеев А.Н. – *Теректі ауданының сәулет, қалақұрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы*
Бас мердігер
Попова О.И. – *«ПМК-117» ЖШС директоры*
Бас жобалаушы
Шошинов Б.Н. – *«Бустер» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директоры*
тұтынушылар құқықтарын қорғау қызмет органдары
Алагузов А.О. – *Теректі аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы басшысы*
өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары
Гинаятов Ш.К. - *Теректі ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы, Өртке қарсы қызмет капитаны*
пайдаланушы ұйымдар
Горохов М.П – *«БатысСуАрнасы» ЖШС директорының орынбасары, бас инженер*
басқа да мүдделі мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарының өкілдері
Кожамуратов А.Е. – *Теректі ауданының тұрғын-үй, коммуналдық шаруашылығы, жолуашылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы*
Энгелов М.Э. – *Федоровка селолық округінің әкімі*
Костюков М.И. – *Теректі аудандық электр желісінің басшысы*
Киреев К.М. – *«K-Service» ЖК директоры*

1. Тапсырысшы / мердігер тапсырысшымен бірге /
«ПМК-117» ЖШС
«Теректі ауданының сәулет, қалақұрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесімен бірге
/ұйымның атауы/
Батыс Қазақстан облысы, Теректі ауданы, Федоровка ауылы мекен-жайы бойынша
/ облыс аудан елді мекен, ықшамаудан, махала, көше, үйдің/корпустың/нөмірі /
«су құбырын қайта құру»
/объектінің атауы және құрылыстың түрі/жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру/
пайдалануға қабылдауды ұсынды.
2. Құрылыс

/ бұйрығының, каулысының және т.б./ негізінде және **БҚО бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментімен**

/шешім шығарған органның атауы/

құрылыс – монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған **2015 жылғы 10 желтоқсан № 654 рұқсатына** сәйкес салынған.

3. Құрылысты

жалпы құрылыс, құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстарды орындаған

/жұмыстың түрлері/

орындаған бас мердігер **«ПМК-117» ЖШС**

/ұйымның атауы/

және.....

/жұмыстың түрлері/

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар .....

/ ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы әрбір ұйым/үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/орындаған жұмыстың түрлері / салған.

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер

«Бустер» ЖШС

/ұйымның атауы және ведомствалық бағыныстылығы/

/құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы/

орындалған қосалқы мердігер ұйымдар /ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары/үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында корсетіледі/әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

/ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/

6. Құрылыс **«Батысмемсараптама» РМК бекітілген 2011 жылғы 12 қказандағы №09-0874/11ж және «Батысмемсараптама» РМК бекітілген 2015 жылғы 28 қыркүйектегі №09-0433/15ж жобалар**

/үлгі, жеке, қайта қолданылған/ бойынша

/жобаның нөмірі, сериянның/үлгі жоба бойынша/нөмірі тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны колдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі//жүзеге асты.

7. Жобалау - смета құжаттама

«Теректі ауданының сәулет, қалақұрылысы және құрылыс бөлімі» ММ

2015 жылғы «10» желтоқсандағы №47 бұйрығымен бекітілген.

/объектіге/кезегі, іске қосу кешені/арналған құжаттаманы бекітуші / қайта бекітуші / органның атауы/бекітілген.

8. Құрылыс – монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты: жұмыстың

Басталуы **2014 жылдың наурыз айы (құрылыстың тоқтатылуы 8 ай)**; жұмыстың аяқталуы **2015 жылдың желтоқсан айы;**

/айы және жылы/ /айы және жылы/

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖУ бойынша **15ай**; іс жүзінде **15 ай.**

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылады:

- **техникалық-атқару құжаттамасы,**
- **материалдар мен қондырғылардың паспорттары және сертификаттары**

/ құжаттардың тізбесі /

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кірс мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар / мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті /тұрғын үйлерді қоспағанда/бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады/

Қуаттылық	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы/бұрын	Оның ішінде	Жалпы/бұрын	Оның ішінде

өнімділік және т.б.		қабылданғанда рды ескере отырып/	іске косу кешенді немесе кезектігі	қабылданғанд арды ескере отырып/	іске косу кешенді немесе кезектігі
Суды тұтыну	$М^3$/тәулік	518,4	518,4	518,4	518,4

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларға сәйкес жобада көзделген көлемді өнім шығару /қызмет көрсету/ көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы/

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған газ құбырының мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
сумен жабдықтау желілерінің ұзындығы	км	75,269	75,269

11. Объект бойынша **«БҚО Теректі ауданының Федоровка ауылындағы су құбырын қайта құру»** ***су құбырының ұзындығы 75,269км.***

/оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар/

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер /көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің... қосымшасында берілген/ сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар нормативтік құжаттарға сәйкес орындалған

/орындалуы туралы мәліметтер/

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушыұйымдар қабыл данған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің... қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалғайдықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалуы мерзімі

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құны:

барлығы *499 872,0* мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: *331 954,0* мың теңге, жабдықтар, құралдар мен жабдықтар 35 419,0 мың теңге, басқа шығындар *132 499,0* мың теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:

барлығы **485 382 471 теңге 40 тиын**, оның ішінде: жобалау сметалық құжаттамасының дайындалуы 13 634 096 теңге, техникалық қадағалау 1 129 999 теңге, авторлық қадағалау 967 556-40 теңге 60 тиын, құрылыс-монтаж жұмыстары 469 650 820 теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:

технологиялықсәулет-құрылыстық /көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда/ жобаға және құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

«БҚО Теректі ауданыныңФедоровка ауылындағы су құбырын қайта құру»

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Уалиев Л.Ж.

_____ қолы

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары
Жанкабаев Е.З.

_____ /қолы/

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Шукеев А.Н.

_____ /қолы/

Попова О.И.

_____ /қолы/

Гинаятов Ш.К.

_____ /қолы/

Алагузов А.О.

_____ /қолы/

Горохов М.П.

_____ /қолы/

Костюков М.И.

_____ /қолы/

Кожамуратов А.Е.

_____ /қолы/

Энгелов М.Э.

_____ /қолы/

Шошинов Б.Н.

_____ /қолы/

Киреев К.М.

_____ /қолы/

Форма №2

Заказчик: **ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **"Реконструкция водопровода с. Федоровка овка Теректинского района ЗКО"**
адрес: **с.Федоровка Теректинского района ЗКО**

Акт выполненных работ
За АПРЕЛЬ месяц 2014 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Головнй водозабор и водовод (локальная смета № 6-1-1)								
	E0101-12-14.	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,5 м3 в траншеях	2801,50	27,84	26,18	77994	73343	24077	0,01	28
		м3		1,66	7,2	4650	20171	97	0,03	84
		ТРУБОПОВОД И АРМАТУРА								
	E0122-11-6	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1,10	139706,75	90794,12	153677	99874	97180	286	315
		км		48375	19582,83	53213	21541	130	84,07	92
	С130804-192 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR 11 Dв 161,4 мм	1270	2750		3492500				
		м								
		КОЛОДЦЫ								
	E0122-41-1	Устройство круглых водопроводных колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	5,5	20071,66	1879,87	110394	10339	14114	8,86	49
		м3		1435,5	538,43	7895	2961	130	2,06	11
	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,39	127		685				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С143018-31 изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм (ГОСТ 8020-90)								
		м	8,4	7810		65604				
	С143018-38 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей Dв 2000мм / Гост 8020-90/								
		м	2,4	10000		24000				
		Итого по разделу				**3 924 854**	**183 556**			
		Накладные расходы, тенге				65 758	**44 673**			
		Непредвиденные и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				135370				
		Всего по акту				243613				
						4 303 837				
		Временные здания и сооружения К=3,1% К=0,8				106735,16				
		Итого:				**4410572,23**				
		Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,3*0,9%				91298,85				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				44105,72				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				17642,29				
		Дополнительные средства связанные с командированием работников				820452,51				
		Дополнительный транспорт паривозных материалов 0,071%				3151,35				
		итого:				**976650,72**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**5387222,95**				
		Итого в текущих ценах , К = 2,082107111				**11216775,21**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				224335,50				
		Итого				**11441110,71**				
		НДС (12%)				1372933,29				
		Всего по акту				**12814044,00**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Терекстинского района"

Жапаков К.Г.

Технадзор: **Киреев К.М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Форма №2

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **"Реконструкция водопровода с. Федоровка Теректинского района ЗКО"**
адрес: **с.Федоровка Теректинского района ЗКО**

Акт выполненных работ
За МАЙ месяц 2014 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Головий водозабор и водовод (локальная смета № 6-1-1)								
	E0101-12-14.	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,5 м3 в траншеях								
		м3	20658.50	27,84	26,18	575133	540840	177543	0,01	207
				1,66	7,2	34293	148741	97	0,03	620
	E0101-164-2. т.ч п-1.55 п-3.187 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами /доработка грунта2 группы вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	300	262,72		78816		89062	1,85	555
				262,72		78816		113		0
	E0101-164-2.	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами								
		м3	15	218,93		3284		3711	1,54	23
				218,93		3284		113		0
	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозеромн мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв.								
		м3 грунта	20000	6,01	6,01	120200	120200	40352		0
					2,08	0	41600	97	0,01	200
	E0101-24-14, К-2	Разработка грунта бульдозеромн мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на последующие 20 м .								
		м3 грунта	20000	9,51	9,51	190200	190200	64020		0
					3,3	0	66000	97	0,01	200
	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозеромн мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерв.								
		м3 грунта	20000	6,01	6,01	120200	120200	40352		0
					2,08	0	41600	97	0,01	200
	E0101-24-14, К-2	Разработка грунта бульдозеромн мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на последующие 20 м .								
		м3 грунта	20000	9,51	9,51	190200	190200	64020		0
					3,3	0	66000	97	0,01	200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1000	134,1		134100		151533	0,97	970
		м3		134,1		134100		113		0
	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью759(108) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	20000	3,35	3,35	67000	67000	22504		0
		м3			1,16		23200	97		0
	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79(108) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунта последующие 5м	20000	1,48	1,48	29600	29600	9894		0
		м3			0,51	1508733	10200	97		0
		ТРУБОПОВОД И АРМАТУРА						662981		
	Е0122-11-6	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	3,17	139706,75	90794,12	442870	287817	280054	286	907
		км		48375	19582,83	153349	62078	130	84,07	267
	С130804-192 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR 11 Dв 161,4 мм								
		м	3046,74	2750		8378535				
	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, неразъемных соединений ПЭ - Сталь	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
		шт		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
	Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Отвод полиэтиленовый HDPE 100(ГОСТ 18599-2001 30 град, SDR 11 D 200 мм /32941,29 :1,06 :1,02:1,12:1,951	3	13943,1		41829				
		шт								
	Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Отвод полиэтиленовый HDPE 100(ГОСТ 18599-2001)45 град., SDR 11 D 200 мм /20964,39:1,06:1,02:1,12:1,951	1	8873,62		8874				
		шт								
	Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Отвод полиэтиленовый HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) 90 град., SDR 11 D 200 мм /20855,10:1,06:1,02:1,12:1,951	1	8873,62		8874			280889	
		шт				8882485				
		КОЛОДЦЫ								
	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания	2,2	2418,2	152,52	5320	336	603	1,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		153,68	57,15	338	126	130	0,28	1
Е0122-41-1	Устройство круглых водопроводных колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах		4,89	20071,66	1879,87	98150	9193	12548	8,86	43
		м3		1435,5	538,43	7020	2633	130	2,06	10
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент		5	127		635				
		м3								
Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненой поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментовстен и фундаментов битумом		120	245,44	3,82	29453	458	5493	0,212	25
		м2		37,35	1,44	4482	173	118	0,007	1
Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах колодцев		10	43,33	20,47	433	205	306	0,13	1
		отверст		22,86	7,74	229 135581	77	100 18850	0,04	0
	Итого по разделу					**10 525 209**	**1 557 376**	**962 831**		
						416 258	**462 723**			
	Накладнве расходы, тенге					962831				
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					689282				
	Всего по акту (локальная смета № 6-1-1)					**12 177 322**				
	На Поселковую водопроводную сеть (локальная смета № 6-3)									
Е0101-12-14.	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,5 м3 в траншеях		5517,91	27,84	26,18	153619	144459	47422	0,01	55
		м3		1,66	7,2	9160	39729	97	0,03	166
Е0101-164-2. т.ч п-1.55 п-3.187 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами /доработка грунта2 группы вручную после разработки их механизированным способом/		300	262,72		78816		89062	1,85	555
		м3		262,72		78816		113		0
Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозероми мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв.		4500	6,01	6,01	27045	27045	9079		0
		м3 грунта			2,08	0	9360	97	0,01	45
Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозероми мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из в резерв.		550	6,01	6,01	3306	3306	1110		0
		м3 грунта			2,08	0	1144	97	0,01	6
Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		550	134,1		73755		83343	0,97	534
		м3		134,1		73755		113		0
Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью759(108) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м		3500	3,35	3,35	11725 48266	11725	3938 253954		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3			1,16		4060	97		0
		ТРУБОПОВОД И АРМАТУРА								
Е0122-11-1	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,6	47611,09	17877,09	28567	10726	26831	173	104
				29700	4698,68	17820	2819	130	18,1	11
Е0122-11-3	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	1,2	58881,69	25695,31	70658	30834	62226	194	233
				33075	6813,45	39690	8176	130	26,38	32
С130804-253 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR21 Dв 35,1мм	м	125	72		9000				
ООО" Техноком" РФ гМосква	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR11 Dв 20х2,0мм /11,21*5:1,12:1,02:1,951:1,06/	м	475	23,72		11267				
						118482				
		КОЛОДЦЫ								
Е0123-1-1	Устройство песчанного основания	м3	2,7	2418,2	152,52	6529	412	740	1,02	3
				153,68	57,15	415	154	130	0,28	1
Е0122-41-1	Устройство круглых водопроводных колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	10	20071,66	1879,87	200717	18799	25661	8,86	89
				1435,5	538,43	14355	5384	130	2,06	21
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	10	127		1270				
С143018-31 изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	м	20	7810		156200				
Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненой поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментовстен и фундаментов битумом	м2	15	245,44	3,82	3682	57	687	0,212	3
				37,35	1,44	560	22	118	0,007	0

368398 116145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу				**836 154**	**247 363**			
		Накладнве расходы, тенге				**234 571**	**70 849**			
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				350099				
		Всего по акту (локальная смета № 6-3)				71175				
		Всего по акту				**1 257 428**				
		Временные здания и сооружения К=3,1% К=0,8				**13 434 750**				
		Итого:				333181,81				
		Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,3*0,9%				**13767932,21**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				284996,20				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				137679,32				
		Дополнительные средства связанные с командированием работников				55071,73				
		Дополнительный транспорт паривозных материалов 0,071%				2561104,09				
		итого:				9837,19				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**3048688,52**				
		Итого в текущих ценах , К = 2,082107111				**16816620,73**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				**35014005,61**				
		Итого				700280,11				
		НДС (12%)				**35714285,72**				
		Всего по акту				4285714,29				
						40000000,00				

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Жапяков К.Г.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Технадзор: **Киреев К.М.**

Форма №2

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **"Реконструкция водопровода с. Федоровка Теректинского района ЗКО"**
адрес: **с.Федоровка Теректинского района ЗКО**

Акт выполненных работ
За ИЮНЬ месяц 2014 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Головнй водозабор и водовод (локальная смета № 6-1-1)								
	Е0101-164-2. т.ч п-1.55 п-3.187 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами /доработка грунта2 группы вручную после разработки их механизированным способом/	360	262,72		94579		106874	1,85	666
		м3		262,72		94579		113		0
	Е0101-164-2.	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами	15	218,93		3284		3711	1,54	23
		м3		218,93		3284		113		0
	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозероми мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв.	4150	6,01	6,01	24942	24942	8373		0
		м3 грунта			2,08	0	8632	97	0,01	42
	Е0101-24-14, К-2	Разработка грунта бульдозероми мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на последующие 20 м .	4150	9,51	9,51	39467	39467	13284		0
		м3 грунта			3,3	0	13695	97	0,01	42
	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозероми мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерв.	4100	6,01	6,01	24641	24641	8272		0
		м3 грунта			2,08	0	8528	97	0,01	41
	Е0101-24-14, К-2	Разработка грунта бульдозероми мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на последующие 20 м .	4100	9,51	9,51	38991	38991	13124		0
		м3 грунта			3,3	0	13530	97	0,01	41
	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	730	134,1		97893		110619	0,97	708
		м3		134,1		97893		113		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью759(108) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	2370	3,35	3,35	7940	7940	2667		0
		м3			1,16		2749	97		0
	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79(108) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунта последующие 5м	2370	1,48	1,48	3508	3508	1172		0
		м3			0,51		1209	97		0
	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневмотическими трамбовками	1000	21,55	4,52	21550	4520	16519	0,11	110
		м3		17,03		17030 356795	0	97		0
		КОЛОДЦЫ								
	С143018-32 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей КО-6	0,35	3240		1134				
		м								
	С131104-8 изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий ГОСТ 3634-79	5	8060		40300				
		компл								
	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах колодцев	4	43,33	20,47	173 41607	82	122	0,13	1
		отверст		22,86	7,74	91	31	100	0,04	0
		Итого по разделу				**398 401**	**144 089**	**284 739**		
						212 878	**48 374**			
		Накладнве расходы, тенге				284739				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				40988				
		Всего по акту (локальная смета № 6-1-1)				**724 127**				
		На Поселковую водопроводную сеть (локальная смета № 6-3)								
	Е0101-12-14.	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,5 м3 в траншеях	20000	27,84	26,18	556800	523600	171884	0,01	200
		м3		1,66	7,2	33200	144000	97	0,03	600
	Е0101-164-2. т.ч п-1.55 п-3.187 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами /доработка грунта2 группы вручную после разработки их механизированным способом/	1200	262,72		315264		356248	1,85	2220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		262,72		315264		113		0
Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозероми мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв.		19500	6,01	6,01	117195	117195	39343		0
		м3 грунта			2,08	0	40560	97	0,01	195
Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозероми мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из в резерв.		2200	6,01	6,01	13222	13222	4439		0
		м3 грунта			2,08	0	4576	97	0,01	22
Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		2200	134,1		295020		333373	0,97	2134
		м3		134,1		295020		113		0
Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью759(108) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м		19500	3,35	3,35	65325	65325	21941		0
		м3			1,16	1362826	22620	97		0
		ТРУБОПОВОД И АРМАТУРА						927228		
Е0122-11-1	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 50 мм		5,0	47611,09	17877,09	238055	89385	223591	173	865
		км		29700	4698,68	148500	23493	130	18,1	91
Е0122-11-3	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 100 мм		1,50	58881,69	25695,31	88323	38543	77782	194	291
		км		33075	6813,45	49613	10220	130	26,38	40
Е0122-11-6	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 200 мм		0,80	139706,75	90794,12	111765	72635	70676	286	229
		км		48375	19582,83	38700	15666	130	84,07	67
С130804-288 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR26 Dв 183,7 мм		400,5	1240		496620				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С130804-283 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR26 Dв 101,1мм								
		м	5586	371		2072406				
	С130804-253 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR21 Dв 35,1мм								
		м	325	72		23400				
	ООО" Техноком" РФ гМосква	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR11 Dв 20х2,0мм /11,21*5:1,12:1,02:1,951:1,06/								
		м	5000	23,72		118600				
		КОЛОДЦЫ				3149169		372048		
	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания								
		м3	11	2418,2	152,52	26606	1678	3016	1,02	11
				153,68	57,15	1691	629	130	0,28	3
	Е0122-41-1	Устройство круглых водопроводных колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3	40	20071,66	1879,87	802866	75195	102644	8,86	354
				1435,5	538,43	57420	21537	130	2,06	82
	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	40	127		5080				
	С143018-38 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей Dв 2000мм / Гост 8020-90/								
		м	7,2	10000		72000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С143018-31 изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм (ГОСТ 8020-90)								
		м	50	7810		390500				
	С143018-33 изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей в Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)								
		м	2,7	3610		9747				
	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненой поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментовстен и фундаментов битумом	50	245,44	3,82	12272	191	2289	0,212	11
		м2		37,35	1,44	1868	72	118	0,007	0
		Итого по разделу				**5 831 067**	**996 970**			
						941 275	**283 374**			
		Накладные расходы, тенге				1407227				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				434298				
		Всего по акту (локальная смета № 6-3)				**7 672 592**				
		Всего по акту				**8 396 719**				
		Временные здания и сооружения К=3,1% К=0,8				208238,63				
		Итого:				**8604957,63**				
		Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,3*0,9%				178122,62				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				86049,58				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				34419,83				
		Дополнительные средства связанные с командированием работников				1600690,05				
		Дополнительный транспорт паривозных материалов 0,071%				6148,24				
		итого:				**1905430,33**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**10510387,95**				
		Итого в текущих ценах , К = 2,082107111				**21883753,50**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				437675,07				
		Итого				**22321428,57**				
		НДС (12%)				2678571,43				
		Всего по акту				**25000000,00**				

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Жапаков К.Г.

Подрядчик:
Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Технадзор:

Киреев К.М.

Форма №2

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименование стройки: **"Реконструкция водопровода с. Федоровка Теректинского района ЗКО"**
адрес: **с.Федоровка Теректинского района ЗКО**

Акт выполненных работ
За ИЮЛЬ месяц 2014 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Поселковую водопроводную сеть (локальная смета № 6-3)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
	E0101-12-14.	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0.5 м3 в траншеях	50000	27,84	26,18	1392000	1309000	429710	0,01	500
		м3		1,66	7,2	83000	360000	97	0,03	1500
	E0101-164-2. т.ч п-1.55 п-3.187 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами /доработка грунта2 группы вручную после разработки их механизированным способом/	2500	262,72		656800		742184	1,85	4625
		м3		262,72		656800		113		0
	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозероми мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв.	45000	6,01	6,01	270450	270450	90792		0
		м3 грунта			2,08	0	93600	97	0,01	450
	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозероми мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из в резерв.	4500	6,01	6,01	27045	27045	9079		0
		м3 грунта			2,08	0	9360	97	0,01	45
	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4500	134,1		603450		681899	0,97	4365
		м3		134,1		603450		113		0
	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью759(108) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	40000	3,35	3,35	134000	134000	45008		0
		м3			1,16		46400	97		0
	E0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79(108) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунта последующие 5м	45000	1,48	1,48	66600	66600	22262		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3			0,51		22950	97		0
Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками массой 8т на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см		45000	18,22	18,22	819900	819900	276305		0
		м3			6,33	0	284850	97	0,02	900
Е0101-131-6 к=3	Добавлять за каждый проход по одному следу прицепными кулачковыми катками массой 8т при толщине слоя 20 см		45000	1,6	1,6	72000	72000	24444		0
		м3			0,56	0	25200	97		0
Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневмотическими трамбовками /под колодца/		250	21,55	4,52	5388	1130	4130	0,11	28
		м3		17,03		4258	0	97		0
	ТРУБОПОВОД И АРМАТУРА									
Е0122-11-1	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 50 мм		5,0	47611,09	17877,09	238055	89385	223591	173	865
		км		29700	4698,68	148500	23493	130	18,1	91
Е0122-11-3	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 100 мм		2,00	58881,69	25695,31	117763	51391	103710	194	388
		км		33075	6813,45	66150	13627	130	26,38	53
Е0122-11-5	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 150 мм		1,00	78245	36133,62	78245	36134	66902	247	247
		км		41850	9612,9	41850	9613	130	37,3	37
Е0122-11-6	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 200 мм		1,00	139706,75	90794,12	139707	90794	88345	286	286
		км		48375	19582,83	48375	19583	130	84,07	84
С130804-288 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR26 Dв 183,7 мм									
		м	1800	1240		2232000				
С130804-286 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR26 Dв 146,9мм									
			800	797		637600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ООО" Техноком" РФ гМосква	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR11 Dв 20х2,0мм /11,21*5:1,12:1,02:1,951:1,06/								
		м	6500	23,72		154180				
		КОЛОДЦЫ								
Е0123-1-1		Устройство песчанного основания								
		м3	19,29	2418,2	152,52	46637	2941	5286	1,02	20
				153,68	57,15	2964	1102	130	0,28	5
Е0122-41-1		Устройство круглых водопроводных колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3	76,80	20071,66	1879,87	1541503	144374	197077	8,86	680
				1435,5	538,43	110246	41351	130	2,06	158
С143001-54		Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	76,80	127		9754				
С143018-38 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей Dв 2000мм / Гост 8020-90/								
		м	9,9	10000		99000				
С143018-31 изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм (ГОСТ 8020-90)								
		м	19,8	7810		154638				
С143018-33 изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей в Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)								
		м	8,4	3610		30324				
Е0108-4-7		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненой поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментовстен и фундаментов битумом								
		м2	100	245,44	3,82	24544	382	4577	0,212	21
				37,35	1,44	3735	144	118	0,007	1
	Итого по разделу					**9 551 583**	**3 115 526**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				1 769 328	951 274			
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				3015300				
		Всего по акту (локальная смета № 6-3)				754013				
		Всего по акту				**13 320 897**				
						13 320 897				
		Временные здания и сооружения К=3,1% К=0,8				330358,24				
		Итого:				**13651254,83**				
		Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,3*0,9%				282580,98				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				136512,55				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				54605,02				
		Дополнительные средства связанные с командированием работников				2539399,82				
		Дополнительный транспорт паривозных материалов 0,071%				9753,82				
		итого:				**3022852,18**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**16674107,01**				
		Итого в текущих ценах , К = 2,082107111				**34717276,78**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				694345,54				
		Итого				**35411622,32**				
		НДС (12%)				4249394,68				
		Всего по акту				**39661017,00**				

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Жапаков К.Г.

Технадзор:

Киреев К.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Форма №2

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **"Реконструкция водопровода с. Федоровка Теректинского района ЗКО"**
адрес: **с.Федоровка Теректинского района ЗКО**

Акт выполненных работ
За ИЮЛЬ месяц 2014 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Поселковую водопроводную сеть (локальная смета № 6-3)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
Е0101-12-14.		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,5 м3 в траншеях	50000	27,84	26,18	1392000	1309000	429710	0,01	500
		м3		1,66	7,2	83000	360000	97	0,03	1500
Е0101-164-2. т.ч п-1.55 п-3.187 к=1,2		Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами /доработка грунта2 группы вручную после разработки их механизированным способом/	2500	262,72		656800		742184	1,85	4625
		м3		262,72		656800		113		0
Е0101-24-6		Разработка грунта бульдозероми мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв.	45000	6,01	6,01	270450	270450	90792		0
		м3 грунта			2,08	0	93600	97	0,01	450
Е0101-24-6		Разработка грунта бульдозероми мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из в резерв.	4500	6,01	6,01	27045	27045	9079		0
		м3 грунта			2,08	0	9360	97	0,01	45
Е0101-166-2		Засыпка вручную траншей назух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4500	134,1		603450		681899	0,97	4365
		м3		134,1		603450		113		0
Е0101-27-5		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью759(108) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	40000	3,35	3,35	134000	134000	45008		0
		м3			1,16		46400	97		0
Е0101-27-11		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79(108) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунта последующие 5м	45000	1,48	1,48	66600	66600	22262		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3			0,51		22950	97		0
Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками массой 8т на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см		45000	18,22	18,22	819900	819900	276305		0
		м3			6,33	0	284850	97	0,02	900
Е0101-131-6 к=3	Добавлять за каждый проход по одному следу прицепными кулачковыми катками массой 8т при толщине слоя 20 см		45000	1,6	1,6	72000	72000	24444		0
		м3			0,56	0	25200	97		0
Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневмотическими трамбовками /под колодца/		250	21,55	4,52	5388	1130	4130	0,11	28
		м3		17,03		4258	0	97		0
		ТРУБОПОВОД И АРМАТУРА								
Е0122-11-1	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 50 мм		5,0	47611,09	17877,09	238055	89385	223591	173	865
		км		29700	4698,68	148500	23493	130	18,1	91
Е0122-11-3	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 100 мм		2,00	58881,69	25695,31	117763	51391	103710	194	388
		км		33075	6813,45	66150	13627	130	26,38	53
Е0122-11-5	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 150 мм		1,00	78245	36133,62	78245	36134	66902	247	247
		км		41850	9612,9	41850	9613	130	37,3	37
Е0122-11-6	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 200 мм		1,00	139706,75	90794,12	139707	90794	88345	286	286
		км		48375	19582,83	48375	19583	130	84,07	84
С130804-288 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR26 Dв 183,7 мм		1800	1240		2232000				
		м								
С130804-286 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR26 Dв 146,9мм		800	797		637600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ООО" Техноком" РФ гМосква	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR11 Dв 20х2,0мм /11,21*5:1,12:1,02:1,951:1,06/	м	6500	23,72		154180				
		м								
		КОЛОДЦЫ								
Е0123-1-1	Устройство песчанного основания	м3	19,29	2418,2	152,52	46637	2941	5286	1,02	20
				153,68	57,15	2964	1102	130	0,28	5
Е0122-41-1	Устройство круглых водопроводных колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	76,80	20071,66	1879,87	1541503	144374	197077	8,86	680
				1435,5	538,43	110246	41351	130	2,06	158
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	76,80	127		9754				
С143018-38 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей Dв 2000мм / Гост 8020-90/	м	9,9	10000		99000				
С143018-31 изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	м	19,8	7810		154638				
С143018-33 изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей в Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	м	8,4	3610		30324				
Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненой поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментовстен и фундаментов битумом	м2	100	245,44	3,82	24544	382	4577	0,212	21
				37,35	1,44	3735	144	118	0,007	1
	Итого по разделу					**9 551 583**	**3 115 526**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				**1 769 328**	**951 274**			
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				3015300				
		Всего по акту (локальная смета № 6-3)				754013				
		Всего по акту				**13 320 897**				
						13 320 897				
		Временные здания и сооружения К=3,1% К=0,8				330358,24				
		Итого:				**13651254,83**				
		Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,3*0,9%				282580,98				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				136512,55				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				54605,02				
		Дополнительные средства связанные с командированием работников				2539399,82				
		Дополнительный транспорт паривозных материалов 0,071%				9753,82				
		итого:				**3022852,18**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				16674107,01				
		Итого в текущих ценах , К = 2,082107111				**34717276,78**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				694345,54				
		Итого				**35411622,32**				
		НДС (12%)				4249394,68				
		Всего по акту				**39661017,00**				

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Жапаков К.Г.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Технадзор:

Киреев К.М.

Форма №2

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **"Реконструкция водопровода с. Федоровка Теректинского района ЗКО"**
адрес: **с.Федоровка Теректинского района ЗКО**

Акт выполненных работ
За Август месяц 2014 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Поселковую водопроводную сеть (локальная смета № 6-3)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
Е0101-12-14.		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,5 м3 в траншеях	22712	27,84	26,18	632302	594600	195191	0,01	227
		м3		1,66	7,2	37702	163526	97	0,03	681
Е0101-164-2. т.ч п-1.55 п-3.187 к=1,2		Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами /доработка грунта2 группы вручную после разработки их механизированным способом/	1800	262,72		472896		534372	1,85	3330
		м3		262,72		472896		113		0
Е0101-24-6		Разработка грунта бульдозероми мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв.	40000	6,01	6,01	240400	240400	80704		0
		м3 грунта			2,08	0	83200	97	0,01	400
Е0101-24-6		Разработка грунта бульдозероми мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из в резерв.	4000	6,01	6,01	24040	24040	8070		0
		м3 грунта			2,08	0	8320	97	0,01	40
Е0101-166-2		Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4000	134,1		536400		606132	0,97	3880
		м3		134,1		536400		113		0
Е0101-27-5		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью759(108) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	35000	3,35	3,35	117250	117250	39382		0
		м3			1,16		40600	97		0
Е0101-27-11		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79(108) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунта последующие 5м	48000	1,48	1,48	71040	71040	23746		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3			0,51		24480	97		0
Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками массой 8т на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см		48000	18,22	18,22	874560	874560	294725		0
		м3			6,33	0	303840	97	0,02	960
Е0101-131-6 к=3	Добавлять за каждый проход по одному следу прицепными кулачковыми катками массой 8т при толщине слоя 20 см		48000	1,6	1,6	76800	76800	26074		0
		м3			0,56	0	26880	97		0
Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневмотическими трамбовками /под колодца/		800	21,55	4,52	17240	3616	13215	0,11	88
		м3		17,03		13624	0	97		0
	ТРУБОПОВОД И АРМАТУРА					3062928		1821611		
Е0122-11-1	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 50 мм		7,00	47611,09	17877,09	333278	125140	313028	173	1211
		км		29700	4698,68	207900	32891	130	18,1	127
Е0122-11-3	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 100 мм		3,00	58881,69	25695,31	176645	77086	155565	194	582
		км		33075	6813,45	99225	20440	130	26,38	79
Е0122-11-6	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 200 мм		0,40	139706,75	90794,12	55883	36318	35338	286	114
		км		48375	19582,83	19350	7833	130	84,07	34
С130804-288 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR26 Dв 183,7 мм		700	1240		868000				
		м								
С130804-286 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR26 Dв 146,9мм		168,6	797		134374				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С130804-283 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR26 Dв 101,1мм								
		м	4000	371		1484000				
	ООО" Техноком" РФ гМосква	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR11 Dв 20х2,0мм /11,21*5:1,12:1,02:1,951:1,06/								
		м	10300	23,72		244316				
	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фланцев с втулками								
		шт	100	300,57	225,64	30057	22564	16706	0,41	0
				69,53	58,98	6953	5898	130	0,23	23
	Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Флянец под втулку HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) , SDR 17 D 100 мм /3235,35:1,06.1,02:1,12:1,951/								
		компл.	30	1369,43		41083				
	Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Втулки под флянец HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR 17 D 100 мм /3386,7:1,06.1,02:1,12:1,951								
		шт	30	1433,49		43005				
	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 250мм								
		т	0,8	247994,13	49389,75	198395	39512	84689	312,7	250
				62775	18657	50220	14926	130	91,12	73
	Е0122-40-3	Приварка флянцев к стальным трубопроводам диам. 100мм								
		флянец	50	156,43	21,43	7822	1072	8190	0,6	30
				126		6300	0	130		0
	Е0122-40-5	Приварка флянцев к стальным трубопроводам диам. 150мм								
		флянец	30	231,52	33,52	6946	1006	7108	0,9	27
				180	2,25	5400	68	130		0
	С130809-12	Флянцы плоские приварные из ст . Ст25, Ру 1,0 Мпа /10 кг/см2/, Dy 100 мм								
		компл	50	492		24600				
	С130809-14	Флянцы плоские приварные из ст . Ст25, Ру 1,0 Мпа /10 кг/см2/, Dy 150 мм								
		компл	30	757		22710				
		КОЛОДЦЫ				3671114		620624		
	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания								
		м3	48,04	2418,2	152,52	116172	7327	13167	1,02	49
				153,68	57,15	7383	2746	130	0,28	13
	Е0122-41-1	Устройство круглых водопроводных колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	60,00	20071,66	1879,87	1204300	112792	153967	8,86	532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1435,5	538,43	86130	32306	130	2,06	124
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент		60,00	127		7620				
		м3								
С143018-38 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей Dв 2000мм / Гост 8020-90/									
			5	10000		50000				
		м								
С143018-31 изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм (ГОСТ 8020-90)									
			100	7810		781000				
		м								
С143018-33 изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей в Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)									
			20	3610		72200				
		м								
Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненой поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментовстен и фундаментов битумом									
			100	245,44	3,82	24544 2255836	382	4577	0,212	21
		м2		37,35	1,44	3735	144	118	0,007	1
	Итого по разделу					**8 989 877**	**2 425 504**	121711		
	Накладнве расходы, тенге					**1 553 218**	**768 097**			
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					2613947				
	Всего по акту (локальная смета № 6-3)					696229				
	На Унифицированную водонапорную стальную башнювместимостью 50м3, высотой 18м (локальная смета № 6-2-4)					**12 300 053**				
Раздел 1. Общестроительные работы										
Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы экскаваторам в отвал		56	23,36	22,08	1308	1236	372	0,01	1
		м3		1,28	5,56	72	311	97	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0101-164-2. т.ч п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта2 группы вручную								
		м3	4	262,72		1051		1187	1,85	7
				262,72		1051		113		0
	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозероми мощностью 59 кВт (80л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
		м3	60	9,24	9,24	554	554	175		0
					3	0	180	97	0,01	1
	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозероми мощностью 59 кВт (80л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на последующие 10 м .								
		м3	60	7,91	7,91	475	475	150		0
					2,57	0	154	97	0,01	1
	Е0101-24-2	Перемещение грунтаиз резерва бульдозерамина 10м	40	9,24	9,24	370	370	116		0
		м3			3	0	120	97	0,01	0
	Е0101-24-10	Добавлять на следующие 10 м .	40	7,91	7,91	316	316	100		0
		м3			2,57	0 4074	103	97 2100	0,01	0
		ФУНДАМЕНТ								
	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	1,8	8062,57	66,01	14513	119	417	1,35	2
		м3		195,75	24,93	352	45	105	0,12	0
	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,8	127		229				
		м3								
	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментовобщего назначения объемом до 25 м3 под оборудование /бетон В15/	18,17	9710,21	210,97	176435	3833	10425	3,06	56
		м3		470,25	76,19	8544	1384	105	0,34	6
	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	18,17	693,3	67,04	12597	1218	6253	1,75	32
		м3		306	21,76	5560	395	105	0,1	2
	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	18,17	127		2308				
		м3								
	С12041-7 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-1, d 12мм								
		т	0,003	45300		136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С12041-70 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные, сталь периодического профиля класса А-111 d 6 мм								
		т	0,0088	73000		642				
	С12041-71 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные, сталь периодического профиля класса А-111 d 8 мм								
		т	0,0118	68200		805				
	С12041-72 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные, сталь периодического профиля класса А-111 d 12 мм								
		т	0,1898	65900		12508				
	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,157	70437,87	304,24	11059	48	1614	58	9
		т		9675	114,75	1519	18	105	0,56	0
	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненой поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментовстен и фундаментов битумом	33	245,44	3,82	8100	126	1510	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1233	48	118	0,01	0
		БАШНЯ								
	С12021-179	Башни водонапорные при массе 1м свыше 200 до 300 кг	6,74	109500		738030				
		т								
	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,499	133700		66716		0	0,34	0
		м3			0,51		0	97	0,1	0
	Итого по разделу					**1 048 150**	**8 296**	**22 319**		
						18 331	**2 759**			
	Накладнве расходы, тенге					22319				
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					64228				
	Всего пораздeлу 1					**1 134 698**				

233332

804246

20215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по акту				**13 434 750**				
		Временные здания и сооружения К=3,1% К=0,8				333181,81				
		Итого:				**13767932,21**				
		Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,3*0,9%				284996,20				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				137679,32				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				55071,73				
		Дополнительные средства связанные с командированием работников				2561104,09				
		Дополнительный транспорт паривозных материалов 0,071%				9837,19				
		итого:				**3048688,52**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**16816620,73**				
		Итого в текущих ценах , К = 2,082107111				**35014005,60**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				700280,11				
		Итого				**35714285,71**				
		НДС (12%)				4285714,29				
		Всего по акту				**40000000,00**				

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Жапаков К.Г.

Подрядчик:
Директор ТОО "ПМК -117"
Попова О.И.

Технадзор:
Киреев К.М.

Форма №2

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **"Реконструкция водопровода с. Федоровка Теректинского района ЗКО"**
адрес: **с.Федоровка Теректинского района ЗКО**

Акт выполненных работ
За ЯНВАРЬ месяц 2015 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Поселковую водопроводную сеть (локальная смета № 6-3)								
		ТРУБОПОВОД И АРМАТУРА								
	С130804-253 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR21 Dв 35,1мм								
		м	230	72		16560				
	Е0122-11-6	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 200 мм /футляр/	0,096	139706,75	90794,12	13412	8716	8481	286	27
		км		48375	19582,83	4644	1880	130	84,07	8
	С130804-288 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR26 Dв 183,7 мм /футляр/								
		м	96	1240		119040				
	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм, с гидравлическим испытанием /футляр/	0,045	204666,79	85907,16	9210	3866	7506	504	23
		км		95850	32451,75	4313	1460	130	158,5	7
	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам.350 мм, с гидравлическим испытанием /футляр/	0,012	243707,18	102058,18	2924	1225	2402	615	7
		км		115425	38553,75	1385	463	130	188,29	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам.400 мм, с гидравлическим испытанием /футляр/	0,012	270167,88	115634,5	3242	1388	2647	662	8
		км		126000	43681,5	1512	524	130	213,34	3
	С130806-111 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 110704-91) из стали ВСт2 кп - ВСт4 кп - 325х5мм								
		м	45	2840		127800				
	С130806-118 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 110704-91) из стали ВСт2 кп - ВСт4 кп - 377х5мм								
		м	12	3280		39360				
	С130806-124 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 110704-91) из стали ВСт2 кп - ВСт4 кп - 325х5мм								
		м	12	5220		62640				
	E0122-13-8	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диамет. 300мм	0,045	661964,51	75373,88	29788	3392	4351	263	12
		км		45900	28473,75	2066	1281	130	139,06	6
	E0122-13-9	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диамет. 350мм	0,012	770484,39	103463,01	9246	1242	1238	233	3
		км		40275	39084,75	483	469	130	190,89	2
	E0122-13-10	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диамет. 400мм	0,012	876012,63	115634,5	10512	1388	1415	274	3
		км		47025	43681,5	564	524	130	213,34	3
	E0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам.100 мм	45	244,98	0,28	11024	13	8602	0,84	38
		м		146,93	0,11	6612	5	130		0
	E0122-47-2	Протаскивание в футляр труб диам.150 мм	12	282,86	0,37	3394	4	2442	0,9	11
		м		156,38	0,14	1877	2	130		0
	E0122-47-3	Протаскивание в футляр труб диам. 200 мм	12	313,94	0,42	3767	5	2442	0,9	11
		м		156,38	0,16	1877	2	130		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0122-48 -1 к=0,375	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 300мм	2	1732,01	209,93	3464	420	1297	3	6
		футляр		495,28	3,48	991	7	130	0,1	0
	Е0122-48 -1 к=0,4375	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 350мм	1	2020,67	244,91	2021	245	756	3,5	4
		футляр		577,83	4,06	578	4	130	0,01	0
	Е0122-48 -1 к=0,5	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 400мм	1	2309,34	279,9	2309	280	865	4	4
		футляр		660,38	4,65	660	5	130	0,01	0
	С 130902-51	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Р-1 МПА(10 кг/см2), Dy 50мм	5	3500		17500				
		шт								
	С 130902-53	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Р-1 МПА(10 кг/см2), Dy 100мм	10	6480		64800				
		шт								
	С 130902-53	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Р-1 МПА(10 кг/см2), Dy 100мм	3	11500		34500				
		шт								
	С 130902-56	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Р-1 МПА(10 кг/см2), Dy 200мм	5	16300		81500				
		шт								
	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей /крест, тройники,флянцевые с пожарной подставкой/	0,1	17757,36	3488,98	1776	349	815	32,7	3
		т		4950	1318,5	495	132	130	6,44	1
	Прайс лист Фитинг-Техкомплект	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ 200Х200 /12659,04*5,25:1,12:1,02:1,951:1,06/	2	28130,58		56261				
		шт								
	Прайс лист Фитинг-Техкомплект	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ 200Х150 /11582,884*5,25:1,12:1,02:1,951:1,06/	2	25739,17		51478				
		шт								
	Прайс лист Фитинг-Техкомплект	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ 150Х150 /9402,24*5,25:1,12:1,02:1,951:1,06/	1	20893,41		20893				
		шт								
	Прайс лист Фитинг-Техкомплект	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ 150Х100 /7552*5,25:1,12:1,02:1,951:1,06/	1	16781,85		16782				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Прайс лист Фитинг-Техкомплект	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ 100Х100 /6867*5,25:1,12:1,02:1,951:1,06/								
		шт	9	15261		137349				
	Прайс лист Фитинг-Техкомплект	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППКФ 200Х100 /8899,56*5,25:1,12:1,02:1,951:1,06/								
		шт	1	19776,37		19776				
	Прайс лист Фитинг-Техкомплект	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППКФ 100Х100 /5918,88*5,25:1,12:1,02:1,951:1,06/								
		шт	3	13152,78		39458				
	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 250мм	1,4	247994,13	49389,75	347192	69146	148206	312,7	438
		т		62775	18657	87885	26120	130	91,12	128
	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
		шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
	Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Отвод полиэтиленовый HDPE 100(ГОСТ 18599-2001 90 град, SDR 17 D 200 мм /51623,83 :1,06 :1,02:1,12:1,951								
		компл.	1	24579,24		24579				
	Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Отвод полиэтиленовый HDPE 100(ГОСТ 18599-2001 60 град, SDR 17 D 200 мм /51623,83 :1,06 :1,02:1,12:1,951								
		компл.	2	21850,88		43702				
	Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Отвод полиэтиленовый HDPE 100(ГОСТ 18599-2001)45 град., SDR 17 D 90 мм /15402,06:1,06:1,02:1,12:1,951								
		компл.	2	6519,25		13039				
	Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Отвод полиэтиленовый HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) 30 град., SDR 17 D 200 мм /15033,31:1,06:1,02:1,12:1,951								
		компл.	1	6363,17		6363				
	Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Отвод полиэтиленовый HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) 30 град., SDR 17 D 200 мм /18649,82:1,06:1,02:1,12:1,951								
		компл.	2	7893,93		15788				
	Е0122-40-3	Приварка флянцев к стальным трубопроводам диам. 100мм	150	156,43	21,43	23465	3215	24570	0,6	90
		флянец		126		18900	0	130		0
	Е0122-40-5	Приварка флянцев к стальным трубопроводам диам. 150мм	10	231,52	33,52	2315	335	2369	0,9	9
		флянец		180	2,25	1800	23	130		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0122-40-6	Приварка флянцев к стальным трубопроводам диам. 200мм	30	391,37	57,24	11741	1717	11846	1,43	43
		флянец		301,5	2,25	9045	68	130	0,01	0
	С 130809-8	Флянцы плоские приварные из ст . Ст25, Ру 1,0 Мпа /10 кг/см2/, Dy 40 мм	40	249		9960				
		шт								
	С130809-9	Флянцы плоские приварные из ст . Ст25, Ру 1,0 Мпа /10 кг/см2/, Dy 50 мм	5	285		1425				
		шт								
	С130809-12	Флянцы плоские приварные из ст . Ст25, Ру 1,0 Мпа /10 кг/см2/, Dy 100 мм	200	492		98400				
		компл								
	С130809-14	Флянцы плоские приварные из ст . Ст25, Ру 1,0 Мпа /10 кг/см2/, Dy 150 мм	34	757		25738				
		компл								
	С130809-15	Флянцы плоские приварные из ст . Ст25, Ру 1,0 Мпа /10 кг/см2/, Dy 200 мм	108	1140		123120				
		компл								
	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фланцев с втулками	50	300,57	225,64	15029	11282	8353	0,41	0
		шт		69,53	58,98	3477	2949	130	0,23	12
	Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Флянец под втулку HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) , SDR 17 D 200 мм /8775,34:1,06.1,02:1,12:1,951/	72	3714,35		267433				
		компл.								
	Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Втулки под флянец HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR 17 D 200 мм /10808,14.1,06.1,02:1,12:1,951	72	4574,77		329383				
		шт								
	Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Флянец под втулку HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) , SDR 17 D 160 мм /5096,79:1,06.1,02:1,12:1,951/	54	2157,32		116495				
		компл.								
	Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Втулки под флянец HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR 17 D 160 мм /6109,95:1,06.1,02:1,12:1,951	54	2586,17		139653				
		шт								
	Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Флянец под втулку HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) , SDR 17 D 100 мм /3235,35:1,06.1,02:1,12:1,951/	0	1369,43		0				
		компл.								
	Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Втулки под флянец HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR 17 D 100 мм /3386,7:1,06.1,02:1,12:1,951	0	1433,49		0				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0122-34-2	Установка переходов полиэтилено-сталь	600	440,21	332,43	264126	199458	147615	0,61	0
		шт		102,38	86,87	61428	52122	130	0,07	42
	Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Переход полиэтилен-сталь D 20 мм /3445,59:1,06.1,02:1,12:1,951/	600	1500,75		900450				
		шт				3783 587		385 555		
		КОЛОДЦЫ								
	Е0122-41-1	Устройство круглых водопроводных колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	25	20071,66	1879,87	501792	46997	64153	8,86	222
		м3		1435,5	538,43	35888	13461	130	2,06	52
	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	25	127		3175				
		м3								
	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах колодцев	120	43,33	20,47	5200	2456	3672	0,13	16
		отверст		22,86	7,74	2743	929	100	0,04	5
	Е0146-33-5	Заделка отверстий бетон В12,5	5,4	23776,31	332,71	129443	1811	61909	75,22	410
		м3		11245,5	126	61223	686	100	0,61	3
		Итого по разделу				**4 433 198**	**360 753**	**519 288**		
						311 001	**103 586**			
		Накладнве расходы, тенге				519288				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				297149				
		Всего по акту (локальная смета № 6-3)				**5 249 636**				
		На Сети водопровода В9 и В1 (локальная смета № 6-2-1)								
	Е0101-12-14.	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,5 м3 в траншеях	356	27,84	26,18	9911	9320	3060	0,01	4
		м3		1,66	7,2	591	2563	97	0,03	11
	Е0101-164-2. т.ч п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами /доработка грунта2 группы вручную после разработки их механизированным способом/	14	262,72		3678		4156	1,85	26
		м3		262,72		3678		113		0
	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозероми мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв.	370	6,01	6,01	2224	2224	747		0
		м3 грунта			2,08	0	770	97	0,01	4
	Е0101-24-14, К-2	Разработка грунта бульдозероми мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на последующие 20 м .	370	9,51	9,51	3519	3519	1184		0
		м3 грунта			3,3	0	1221	97	0,01	4
	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозероми мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерв.	357	6,01	6,01	2146	2146	720		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта			2,08	0	743	97	0,01	4
	E0101-24-14, К-2	Разработка грунта бульдозеромо мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на последующие 20 м .	357	9,51	9,51	3395	3395	1143		0
		м3 грунта			3,3	0	1178	97	0,01	4
	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	56	134,1		7510		8486	0,97	54
		м3		134,1		7510		113		0
	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью759(108) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	301	3,35	3,35	1008	1008	339		0
		м3			1,16		349	97		0
	E0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79(108) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунта последующие 5м	301	1,48	1,48	445	445	149		0
		м3			0,51		154	97		0
	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневмотическими трамбовками	301	21,55	4,52	6487	1361	4972	0,11	33
		м3		17,03		5126	0	97		0
		ТРУБОПОВОД И АРМАТУРА				40323		24956		
	E0122-11-6	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,06	139706,75	90794,12	8382	5448	5301	286	17
		км		48375	19582,83	2903	1175	130	84,07	5
	E0122-31-6	Промывка с дезенфекцией трубопровода диам. 200мм	0,06	10651,88		639		751	61,8	4
		км		9630		578		130		0
	С130804-288 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR 26 Dв 183,7 мм	60,6	1240		75144				
		м								
	С 130902-56	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Р-1 МПА(10 кг/см2), Dy 200мм	6	16300		97800				
		шт								
	E0122-40-6	Приварка флянцев к стальным трубопроводам диам. 200мм	6	391,37	57,24	2348	343	2369	1,43	9
		флянец		301,5	2,25	1809	14	130	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С 130809-15	Флянцы плоские приварные из стали Ст25 Ру 1,0МПа /10кг/см2/ Dy 200мм								
		компл	6	1140		6840				
	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых соединений								
		шт	12	440,21	332,43	5283	3989	2952	0,61	7
				102,38	86,87	1229	1042	130	0,33	4
	Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Флянец под втулку HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) , SDR 17 D 200 мм /8775,34:1,06.1,02:1,12:1,951/								
		шт	6	3714,35		22286				
	Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Втулки под флянец HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR 17 D 200 мм /10862,14:1,06:1,02:1,12:1,951/								
		шт	6	4574,77		27449				
	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,								
		шт	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
				69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
	Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Отвод полиэтиленовый HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/ 90 град, SDR 17 D 200 мм /318759,3 :1,06 :1,02:1,12:1,951/								
		компл	3	7940,27		23821				
	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром до 250мм								
		т	0,0624	247994,13	49389,75	15475	3082	6606	312,7	20
				62775	18657	3917	1164	130	91,12	6
	Е0122-16-6	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диамет. 200мм								
		км	0,006	42206,44	7303,03	253	44	109	61,8	0
				11205	2758,5	67	17	130	13,47	0
	Е0122-11-3	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
		км	0,025	58881,69	25695,31	1472	642	1296	194	5
				33075	6813,45	827	170	130	26,38	1
	С130804-283 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм								
		м	25,25	371		9368				
	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100- 250мм								
		т	0,0123	247994,13	49389,75	3050	607	1302	312,7	4
				62775	18657	772	229	130	91,12	1
	Е0122-40-3	Приварка флянцев к стальным трубопроводам диам. 100мм								
			6	156,43	21,43	939	129	983	0,6	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		флянец		126		756	0	130		0
	С130809-12	Флянцы плоские приварные из ст . Ст25, Ру 1,0 Мпа /10 кг/см2/, Dy 100 мм	6	492		2952				
		компл								
	С 130902-53	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Р-1 МПА(10 кг/см2), Dy 100мм	2	6480		12960				
		шт								
	С 130902-23	Клапан обратный подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара Ру 1,6 Мпа /16 кг/см2/, Dy 100 мм	1	4860		4860				
		шт								
	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых соединений	8	440,21	332,43	3522	2659	1968	0,61	5
		шт		102,38	86,87	819	695	130	0,33	3
	Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Флянец под втулку HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) , SDR 17 D 100 мм /3235,35:1,06.1,02:1,12:1,951/	4	1369,43		5478				
		шт								
	Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Втулки под флянец HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) , SDR 17 D 100 мм /3386,7:1,06.1,02:1,12:1,951/	4	1433,49		5734				
		шт								
	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
	Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Отвод полиэтиленовый HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/ 90 град, SDR 17 D 110 мм /6563,83 :1,06 :1,02:1,12:1,951/	4	2778,28		11113				
		компл				348272		24806		
		КОЛОДЦЫ								
	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания	1	2418,2	152,52	2418	153	274	1,02	1
		м3		153,68	57,15	154	57	130	0,28	0
	Е0122-41-1	Устройство круглых водопроводных колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,17	20071,66	1879,87	83699	7839	10701	8,86	37
		м3		1435,5	538,43	5986	2245	130	2,06	9
	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,17	127		530				
		м3								
	С143018-38 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 и шахтных колодцев высотой 1м D в 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	1,8	10000		18000				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С143018-31 изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей Dв 1500мм / Гост 8020-90/									
		м	1,8	7810		14058				
С143018-33 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей Dв 700мм / Гост 8020-90/									
		м	0,6	3610		2166				
С143018-32 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей КО-6									
		м	0,14	3240		454				
С131104-8 изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий ГОСТ 3634-79									
		компл	2	8060		16120				
Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненой поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментовстен и фундаментов битумом	м2	40	245,44	3,82	9818	153	1831	0,212	8
Е0123-1-4	Устройство опорных столбиков из бетона В7,5	м3	0,1	37,35	1,44	1494	58	118	0,007	0
				8947,9	453,79	895	45	52	1,51	0
Е0108-6-9	Кладка горловин колодцев	м3	0,2568	228,15	169,88	23	17	130	0,83	0
				10186,85	296,6	2616	76	311	5,95	2
Е0146-30-1	Пробивка отверстий	отверст	10	915,35	110,25	235	28	118		0
				43,33	20,47	433	205	306	0,13	1
Е0146-33-5	Заделка отверстийбетон В12,5	м3	0,3	22,86	7,74	229	77	100	0,04	0
				23776,31	332,71	7133	100	3411	75,22	23
				11245,5	126	3374	38	100	0,61	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам.300мм с гидравлическим испытанием (ФУТЛЯРЫ)	км	0,002	204666,79	85907,16	409	172	334	504	1
				95850	32451,75	192	65	130	158,5	0
С130806- 112 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 110704-91) из стали ВСт2 кп - ВСт4 кп - 325х6,0мм /футляр/	м	2	3360		6720				
Е0122-13-8	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диамет. 300мм /футляр/	км	0,002	661964,51	75373,88	1324	151	193	263	1
				45900	28473,75	92	57	130	139,06	0
Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб	км	2	244,98	0,28	490	1	382	0,84	2
				146,93	0,11	294	0	130		0
Е0122-48-1 к=0,375	Заделка отверстий битумом и прядью	шт	10	1732,01	209,93	17320	2099	6484	3	30
				495,28	3,48	4953	35	130	0,01	0
Е0101-166-2	Обсыпка оголовков колодцев	м3	1	134,1		134	0	152	0,97	1
				134,1		134	0	113		0
Е0101-90-6	Планировка обсыпка оголовков колодцев	м2	10	10,22		102	0	115	0,07	1
				10,22		102	0	113		0
Е0101-155-7	Каменная отмостка колодцев	м2	10	854,97	1,02	8550	10	3910	2,55	26
				402,75	0,38	4028 193389	4	97		0
	Итого по разделу					**582 981**	**52 944**	**78 219** 28456		
	Накладнве расходы, тенге					**52 355**	**14 578**			
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					78219				
	Всего по акту (локальная смета № 6-2-1)					39672				
						700 872				
	На Комбинированную установку для очистки воды (локальная смета № 6-2-2)									
	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
Прайс лист	Комбинированную установку для очистки воды "Тазасу" произв.15м3/час /363м3/сут/, /37430000:1,012:1,02:1,951/	уст-ка	0,30	16793621,6		5038086				
	Итого по разделу					**5 038 086**	**0**			
	Накладнве расходы, тенге					**0**	**0**			
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по акту (локальная смета № 6-2-2)				**5 038 086**				
		Всего по акту				**10 988 593,94**				
		Временные здания и сооружения К=3,1% К=0,8				147572,58				
		Итого:				**11136166,52**				
		Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,3*0,9%				126230,26				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				60980,80				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				24392,32				
		Дополнительные средства связанные с командированием работников				1134361,90				
		Дополнительный транспорт паривозных материалов 0,071%				4357,08				
		итого:				**1350322,35**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**12486488,88**				
		Итого в текущих ценах , К = 2,082107111				**25998207,28**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				519964,15				
		Итого				**26518171,42**				
		НДС (12%)				3182180,57				
		Всего по акту				**29700352,00**				

Заказчик:

И.о.Руководителя отдела ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Шукеев А.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Технадзор:

Киреев К.М.

Форма №2

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **"Реконструкция водопровода с. Федоровка Теректинского района ЗКО"**
адрес: **с.Федоровка Теректинского района ЗКО**

Акт выполненных работ
За ЯНВАРЬ месяц 2015 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Поселковую водопроводную сеть (локальная смета № 6-3)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
Е0101-12-14.		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,5 м3 в траншеях	50000	27,84	26,18	1392000	1309000	429710	0,01	500
		м3		1,66	7,2	83000	360000	97	0,03	1500
Е0101-164-2. т.ч п-1.55 п-3.187 к=1,2		Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами /доработка грунта2 группы вручную после разработки их механизированным способом/	2500	262,72		656800		742184	1,85	4625
		м3		262,72		656800		113		0
Е0101-24-6		Разработка грунта бульдозеромо мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв.	45000	6,01	6,01	270450	270450	90792		0
		м3 грунта			2,08	0	93600	97	0,01	450
Е0101-24-6		Разработка грунта бульдозеромо мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из в резерв.	4500	6,01	6,01	27045	27045	9079		0
		м3 грунта			2,08	0	9360	97	0,01	45
Е0101-166-2		Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4500	134,1		603450		681899	0,97	4365
		м3		134,1		603450		113		0
Е0101-27-5		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью759(108) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	40000	3,35	3,35	134000	134000	45008		0
		м3			1,16		46400	97		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79(108) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунта последующие 5м	м3	45000	1,48	1,48	66600	66600	22262		0
					0,51		22950	97		0
Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками массой 8т на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3	45000	18,22	18,22	819900	819900	276305		0
					6,33	0	284850	97	0,02	900
Е0101-131-6 к=3	Добавлять за каждый проход по одному следу прицепными кулачковыми катками массой 8т при толщине слоя 20 см	м3	45000	1,6	1,6	72000	72000	24444		0
					0,56	0	25200	97		0
Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневмотическими трамбовками /под колодца/	м3	250	21,55	4,52	5388	1130	4130 2325813	0,11	28
				17,03		4258 4047633	0	97		0
	ТРУБОПОВОД И АРМАТУРА									
Е0122-11-1	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	7,8	47611,09	17877,09	371367	139441	348803	173	1349
				29700	4698,68	231660	36650	130	18,1	141
Е0122-11-3	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	4,798	58881,69	25695,31	282514	123286	248800	194	931
				33075	6813,45	158694	32691	130	26,38	127
Е0122-11-6	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,91	139706,75	90794,12	127413	82804	80571	286	261
				48375	19582,83	44118	17860	130	84,07	77
С130804-288 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR26 Dв 183,7 мм	м	511,5	1240		634260				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С130804-286 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR26 Dв 146,9мм								
		м	607	797		483779				
	С130804-283 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR26 Dв 101,1мм								
		м	3912	371		1451352				
	С130804-253 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR21 Dв 35,1мм								
		м	450	72		32400				
	ООО" Техноком" РФ гМосква	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR11 Dв 20х2,0мм /11,21*5:1,12:1,02:1,951:1,06/								
		м	5525	23,72		131053				
	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фланцев с втулками	306	300,57	225,64	91974	69046	51121	0,41	0
		шт		69,53	58,98	21276	18048	130	0,23	70
	Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Флянец под втулку HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) , SDR 17 D 200 мм /8775,34:1,06.1,02:1,12:1,951/								
		компл.	66	3714,35		245147				
	Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Втулки под флянец HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR 17 D 200 мм /10808,14.1,06.1,02:1,12:1,951								
			66	4574,77		301935				

Замечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Флянец под втулку HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) , SDR 17 D 100 мм /3235,35:1,06.1,02:1,12:1,951/		230	1369,43		314969				
		компл.								
Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Втулки под флянец HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR 17 D 100 мм /3386,7:1,06.1,02:1,12:1,951		230	1433,49		329703				
		шт				1297866		229285		
		КОЛОДЦЫ								
Е0123-1-1	Устройство песчанного основания		13,37	2418,2	152,52	32325	2039	3664	1,02	14
		м3		153,68	57,15	2054	764	130	0,28	4
Е0122-41-1	Устройство круглых водопроводных колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах		86,74	20071,66	1879,87	1741016	163060	222584	8,86	769
		м3		1435,5	538,43	124515	46703	130	2,06	179
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент		86,74	127		11016				
		м3								
С143018-38 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей Dв 2000мм / Гост 8020-90/		26,1	10000		261000				
		м								
С143018-31 изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм (ГОСТ 8020-90)		66,8	7810		521708				
		м								
С143018-33 изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей в Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)		19,5	3610		70395				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С131104-8 изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий ГОСТ 3634-79								
		компл	104	8060		838240				
Е0108-4-7		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненой поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментовстен и фундаментов битумом				3500244			288825	
		м2	100	245,44	3,82	24544	382	4577	0,212	21
				37,35	1,44	3735	144	118	0,007	1
		Итого по разделу				**12 345 742**	**3 280 183**			
		Накладнве расходы, тенге				**1 933 560**	**995 219**			
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				3234810	3285933			
		Всего по акту (локальная смета № 6-3)				934833	+7+9=16566509			
		На Водозаборную скважину (локальная смета № 6-1-3) (1шт)				**16 515 385**				
Е0104-31-2		Роторное бурение скважин до 20 м в грунтах 2 группы станками типа ЛБУ-50								
		м	17	549,53	421,41	9342	7164	3789	0,63	11
				118,58	95,72	2016	1627	104	0,34 -	
Е0104-54-1		Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до50м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1м цементируемой части до 400кг или более 400 кг								
		шт	1	104760,97	80235,97	104761	80236	40152	137	137
				24525	14082,36	24525	14082	104	49,12	49
Е0104-57-1		Установка фильтра на колонне водоподъемных труб глубиной до 500м буровыми установками и агрегатами роторного бурения								
		м	3,1	281,87	233,27	874	723	275	0,29	1
				48,6	36,74	151	114	104	0,15	0
Е0104-59-1		Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство / без стоимости фильтра/ при вращательном способе бурения скважины								
		м3	0,48	2395,11	131,07	1150	63	1027	11,4	5
				2007	49,95	963	24	104	0,24	0
Е0104-61-1		Откачка воды из скважин глубиной до 50 м насосом и оборудованием роторного бурения								
		сут	2	44725,96	36580,96	89452	73162	32430	42	84
				8145	7446,53	16290	14893	104	33,11	66
Е0104-63-1		Устройство оголовка на шахтном колодце								
		колод	1	978,43	139,22	978	139	907	4,43	4
				821,25	50,63	821	51	104	0,23	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С130806-312 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы обсадные из стали группы Д (ГОСТ 632-80), 325 мм								
		м	17	7430		126310				
	С130806-311 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы обсадные из стали группы Д (ГОСТ 632-80), 219 мм								
		м	11,05	4830		53372				
	С11061-23	Долото трехшарошечные (ГОСТ 26672-75)								
		м	1	13300		13300				
	С11061-224 изм. и доп.вып3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Фильтра для буровых скважин на воду , тип ТЛ-8Ф4В								
		шт	1	14800		14800				
	С143008-104	Смеси песчано-гравийые природные								
		м3	0,48	2040		979				
	С11011-1008 изм. и доп.вып3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400								
		т	0,15	10600		1590				
	Итого по разделу					**416 907**	**161 487**			
	Накладнве расходы, тенге					**44 766**	**30 791**			
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					78580				
	Всего по акту (локальная смета № 6-1-3)					29729				
	Всего по акту на две скважины					**525 216**				
						1 050 433				

379405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по акту				**17 565 818**				
		Временные здания и сооружения К=3,1% К=0,8				435632,28				
		Итого:				**18001450,22**				
		Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,3*0,9%				372630,02				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				180014,50				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				72005,80				
		Дополнительные средства связанные с командированием работников				3348621,06				
		Дополнительный транспорт паривозных материалов 0,071%				12862,04				
		итого:				**3986133,42**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**21987583,64**				
		Итого в текущих ценах , К = 2,082107111				**45780504,21**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				915610,08				
		Итого				**46696114,29**				
		НДС (12%)				5603533,71				
		Всего по акту				**52299648,00**				

Заказчик:

И.о.Руководителя отдела ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Шукеев А.Н.

Технадзор: **Киреев К.М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Форма №2

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **"Реконструкция водопровода с. Федоровка Теректинского района ЗКО"**
адрес: **с.Федоровка Теректинского района ЗКО**

Акт выполненных работ
За Январь месяц 2015 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Поселковую водопроводную сеть (локальная смета № 6-3)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
	Е0101-12-14.	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,5 м3 в траншеях	4523	27,84	26,18	125925	118417	38873	0,01	45
		м3		1,66	7,2	7508	32567	97	0,03	136
	Е0101-164-2. т.ч п-1.55 п-3.187 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами /доработка грунта2 группы вручную после разработки их механизированным способом/	300	262,72		78816		89062	1,85	555
		м3		262,72		78816		113		0
	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозеромн мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв.	4000	6,01	6,01	24040	24040	8070		0
		м3 грунта			2,08	0	8320	97	0,01	40
	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозеромн мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из в резерв.	550	6,01	6,01	3306	3306	1110		0
		м3 грунта			2,08	0	1144	97	0,01	6
	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	550	134,1		73755		83343	0,97	534
		м3		134,1		73755		113		0
	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью759(108) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	4100	3,35	3,35	13735	13735	4613		0
		м3			1,16		4756	97		0
	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79(108) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунта последующие 5м	4100	1,48	1,48	6068	6068	2028		0
		м3			0,51		2091	97		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками массой 8т на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	4500	18,22	18,22	81990	81990	27630		0
		м3			6,33	0	28485	97	0,02	90
	E0101-131-6 к=3	Добавлять за каждый проход по одному следу прицепными кулачковыми катками массой 8т при толщине слоя 20 см	4500	1,6	1,6	7200	7200	2444		0
		м3			0,56	0	2520	97		0
	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневмотическими трамбовками /под колодца/	50	21,55	4,52	1078	226	826	0,11	6
		м3		17,03		852	0	97		0
		ТРУБОПОВОД И АРМАТУРА								
	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых фланцев с втулками	100	300,57	225,64	30057	22564	16706	0,41	0
		шт		69,53	58,98	6953	5898	130	0,23	23
	Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Флянец под втулку HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) , SDR 17 D 100 мм /3235,35:1,06.1,02:1,12:1,951/	30	1369,43		41083				
		компл.								
	Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Втулки под флянец HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR 17 D 100 мм /3386,7:1,06.1,02:1,12:1,951	30	1433,49		43005				
		шт								
	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 250мм	0,8	247994,13	49389,75	198395	39512	84689	312,7	250
		т		62775	18657	50220	14926	130	91,12	73
	E0122-40-3	Приварка флянцев к стальным трубопроводам диам. 100мм	50	156,43	21,43	7822	1072	8190	0,6	30
		флянец		126		6300	0	130		0
	E0122-40-5	Приварка флянцев к стальным трубопроводам диам. 150мм	20	231,52	33,52	4630	670	4739	0,9	18
		флянец		180	2,25	3600	45	130		0
	C130809-12	Флянцы плоские приварные из ст . Ст25, Ру 1,0 Мпа /10 кг/см2/, Dy 100 мм	50	492		24600				
		компл								
	C130809-14	Флянцы плоские приварные из ст . Ст25, Ру 1,0 Мпа /10 кг/см2/, Dy 150 мм	30	757		22710				
		компл								
		КОЛОДЦЫ								
	E0123-1-1	Устройство песчанного основания	5,598	2418,2	152,52	13536	854	1534	1,02	6
		м3		153,68	57,15	860	320	130	0,28	2
	E0122-41-1	Устройство круглых водопроводных колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	22,30	20071,66	1879,87	447638	41925	57229	8,86	198
		м3		1435,5	538,43	32015	12008	130	2,06	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент		10,00	127		1270				
		м3								
С143018-31 изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм (ГОСТ 8020-90)									
			18	7810		140580				
		м								
С143018-33 изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей в Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)									
			14	3610		50540				
		м								
Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненой поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментовстен и фундаментов битумом		100	245,44	3,82	24544	382	4577	0,212	21
		м2		37,35	1,44	3735	144	118	0,007	1
	Итого по разделу					**1 466 322**	**361 960**			
						264 614	**113 223**			
	Накладнве расходы, тенге					435666				
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					114119				
	Всего по акту (локальная смета № 6-3)					**2 016 107**				
	На Головнй водозабор и водовод (локальная смета № 6-1-1)									
	ТРУБОПОВОД И АРМАТУРА									
Е0122-8-3	Укладка трубопровода из стальных труб диам. 100 мм, с гидравлическим испытанием		0,006	70153,47	10674,97	421	64	412	270	2
		км		48825	4032	293	24	130	19,69	0
С130806-80 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 110704-91) из стали ВСт2 кп - ВСт4 кп - 108х5,5мм									
			6,02	882		5310				
		м								
Е0122-13-3	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диамет. 100мм		0,006	232335,64	23876,89	1394	143	288	161	1
		км		27900	9020,25	167	54	130	44,05	0
Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб		6	244,98	0,28	1470	2	1147	0,84	5
		м		146,93	0,11	882	1	130		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0122-48 -1 к=0,125	Заделка битумом и прядью	1	577,34	69,98	577	70	216	1	1
		шт		165,09	1,16	165	1	130		0
	Е0122-37 -1	Установка вантузов одинарных , Д 50	1	13378,84	17,71	13379	18	363	1,62	2
		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	0
	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневмотическими трамбовками	361	21,55	4,52	7779	1632	5963	0,11	40
		м3		17,03		6147	0	97		0
	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50мм	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
		шт		144	2,25	576	9	130	0,01	0
	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100мм	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,4	4
		шт		231,75	6,75	695	20	130	0,03	0
	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200мм	2	1230,66	466,78	2461	934	1790	3,04	6
		шт		513	175,5	1026	351	130	0,86	2
	С 130902-51	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Р-1 МПА(10 кг/см2). Dy 50мм	4	3500		14000				
		шт								
	С 130902-53	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Р-1 МПА(10 кг/см2). Dy 100мм	3	6480		19440				
		шт								
	С 130902-56	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Р-1 МПА(10 кг/см2). Dy 200мм	2	16300		32600				
		шт								
	Е0122-40-1	Приварка флянцев к стальным трубопроводам диам. 50мм	5	74,06	9,93	370	50	410	0,32	2
		флянец		63		315	0	130		0
	Е0122-40-3	Приварка флянцев к стальным трубопроводам диам. 100мм	6	156,43	21,43	939	129	983	0,6	4
		флянец		126		756	0	130		0
	Е0122-40-6	Приварка флянцев к стальным трубопроводам диам. 200мм	16	391,37	57,24	6262	916	6318	1,43	23
		флянец		301,5	2,25	4824	36	130	0,01	0
	С 130809-15	Флянцы ГОСТ / 12821-80/ свободный 1-200-10 ст.25	8	1140		9120				
		компл								
	С130809-9	Флянцы плоские приварные из ст . Ст25, Ру 1,0 Мпа /10 кг/см2/, Dy 50 мм	5	285		1425				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С130809-12	Флянцы плоские приварные из ст . Ст25, Ру 1,0 Мпа /10 кг/см2/, Dy 100 мм	6	492		2952				
		компл								
	С130809-15	Флянцы плоские приварные из ст . Ст25, Ру 1,0 Мпа /10 кг/см2/, Dy 200 мм	7	1140		7980				
		компл								
	Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Втулки под флянец HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR 11 D 200 мм /10862,14.1,06.1,02:1,12:1,951	8	4597,63		36781				
		шт								
	Е0122-34-2	Установка соединений полиэтиленовых	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	0
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,07	0
	Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Неразъемные соединения полиэтилен-D 200мм /89742,17:1,951:1,06:1,02:1,12/	1	37985,27		37985				
		компл								
	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250мм /отводы, тройники/	0,095	247994,13	49389,75	23559	4692	10057	312,7	30
		т		62775	18657	5964	1772	130	91,12	9
		КОЛОДЦЫ								
	Е0123-1-4	Устройство бетонных упоров и опорных столбиков из бетона В7,5	0,25	8947,9	453,79	2237	113	129	1,51	0
		м3		228,15	169,88	57	42	130	0,83	0
	Е0108-6-9	Кладка горловин колодцев	0,2568	10186,85	296,6	2616	76	311	5,95	2
		м3		915,35	110,25	235	28	118		0
	Е0146-33-5	Заделка отверстий бетон В12,5	0,3	23776,31	332,71	7133	100	3411	75,22	23
		м3		11245,5	126	3374	38	100	0,61	0
	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам.350мм (ФУТЛЯРЫ)	0,0022	243707,18	102058,18	536	225	440	615	1
		км		115425	38553,75	254	85	130	188,29	0
	Е0122-8- 6	Укладка стальных водопроводных труб диам.200мм (ФУТЛЯР)	0,0006	154891,68	66009,8	93	40	74	376	0
				70200	24936,75	42	15	130	121,79	
	С130806- 99 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 110704-91) из стали ВСт2 кп - ВСт4 кп - 219х4,5мм	0,6	1710		1026				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С130806- 118 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 110704-91) из стали ВСт2 кп - ВСт4 кп - 377х5мм								
		м	2	3280		6560				
Е0122-13-6		Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диамет. 200мм	0,0006	455522,91	57818,03	273	35	45	203	0
		км		35325	21840,75	21	13	130	106,67	0
Е0122-13-9		Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диамет.350мм /футляр/	0,002	770484,39	103463,01	1541	207	206	233	0
		км		40275	39084,75	81	78	130	190,89	0
Е0122-16-1		Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальные трубопроводы диамет.50мм	0,0006	22609,11	6461,17	14	4	10	54	0
		км		9810	2441,25	6	1	130	11,92	0
Е0122-16-3		Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальные трубопроводы диамет.100мм	0,0018	28265,2	6484,27	51	12	29	54,1	0
		км		9810	2450,25	18	4	130	11,96	0
Е0122-16-6		Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальные трубопроводы диамет. 200мм	0,0018	42206,44	7303,03	76	13	33	61,8	0
		км		11205	2758,5	20	5	130	13,47	0
Е0101-166-2		Обсыпка оголовков колодцев	5	134,1		671	0	758	0,97	5
		м3		134,1		671	0	113		0
Е0101-90-6		Планировка обсыпка оголовков колодцев	35	10,22		358	0	404	0,07	2
		м2		10,22		358	0	113		0
Е0101-155-7		Каменная отмостка колодцев	35	854,97	1,02	29924	36	13686	2,55	89
		м2		402,75	0,38	14096	13	97		0
		Итого по разделу				**281 955**	**9 921**	**49 419**		
						41 416	**2 686**			
		Накладнве расходы, тенге				49419				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				19882				
		Всего по акту (локальная смета № 6-1-1)				**351 256**				
На Насосную станцию подземного типа на водозаборной скважине с насосами ЭВЦ, производительностью до 12 м3/час (локальная смета № 6-1-4) на 1 шт										
Е0101-12-14.		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,5 м3 в траншеях	63	27,84	26,18	1754	1649	541	0,01	1
		м3		1,66	7,2	105	454	97	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е0101-164-2. т.ч п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами /доработка грунта2 группы вручную после разработки их механизированным способом/		1,8	262,72		473		534	1,85	3
		м3		262,72		473		113		0
Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозеромн мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв.		64,8	6,01	6,01	389	389	131		0
		м3			2,08	0	135	97	0,01	1
Е0101-24-14, К-2	Разработка грунта бульдозеромн мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на последующие 20 м .		64,8	9,51	9,51	616	616	207		0
		м3			3,3	0	214	97	0,01	1
Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозеромн мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерв.		52,8	6,01	6,01	317	317	107		0
		м3			2,08	0	110	97	0,01	1
Е0101-24-14, К-2	Разработка грунта бульдозеромн мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на последующие 20 м .		52,8	9,51	9,51	502	502	169		0
		м3			3,3	0	174	97	0,01	1
Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		11	134,1		1475		1667	0,97	11
		м3		134,1		1475		113		0
Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью759(108) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м		41,8	3,35	3,35	140	140	47		0
		м3			1,16		48	97		0
Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79(108) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунта последующие 5м		41,8	1,48	1,48	62	62	21		0
		м3			0,51		21	97		0
Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневмотическими трамбовками		41,8	21,55	4,52	901	189	690	0,11	5
		м3		17,03		712	0	97		0
		КОЛОДЦЫ								
Е0106-1-15	Устройство фундамента из бетона В12,5		3,62	8510,42	100,65	30808	364	700	0,97	4
		м3		146,25	38,03	529	138	105	0,19	1
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент		3,62	127		460				
		м3								
Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм		3,2	258,1	9,95	826	32	220	0,36	1
		м3		52,2	3,74	167	12	123	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0106-19-1	Монолитный бетон В15	0,3	11477,52	316,01	3443	95	469	8,25	2
		м3		1368	119,39	410	36	105	0,58	0
	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,3	127		38				
		м3								
	Е0122-41-1	Устройство круглых водопроводных колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,47	8656,16	1879,87	21381	4643	6338	8,86	22
		м3		1435,5	538,43	3546	1330	130	2,06	5
	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,47	127		314				
		м3								
	С143018-32 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей КО-6	0,14	3240		454				
		м								
	С143018-38 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей Dв 2000мм / Гост 8020-90/	2,4	10000		24000				
		м								
	С143018-24 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 : круглые	0,51	28900		14739				
		м3								
	С143018-30 изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей Dв 700мм высотой 0,89м / Гост 8020-90/	0,3	3610		1083				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С131104-8 изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий ГОСТ 3634-79								
		компл	1	8060		8060				
Е0108-4-7		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненой поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментовстен и фундаментов битумом	24	245,44	3,82	5891	92	1099	0,212	5
		м2		37,35	1,44	896	35	118	0,007	0
Е0146-30-1		Пробивка отверстий	3	43,33	20,47	130	61	92	0,13	0
		отверст		22,86	7,74	69	23	100	0,04	0
Е0146-33-5		Заделка отверстий бетон В15	0,15	23994,71	332,71	3599	50	1706	75,22	11
		м3		11245,5	126	1687	19	100	0,61	0
Е0106-1-13		Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон В12,5	0,15	9987,95	95,97	1498	14	127	4,9	1
		м3		771,75	36,25	116	5	105	0,18	0
С143001-54		Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,15	127		19				
		м3								
Е0101-166-2		Обсыпка камеры	60	134,1		8046	0	9092	0,97	58
		м3		134,1		8046	0	113		0
Е0101-90-6		Планировка обсыпка камеры	24,66	10,22		252	0	285	0,07	2
		м2		10,22		252	0	113		0
Е0101-155-7		Мощение дна и откосов кюветов каменем и щебнем	24,66	403,77	1,02	9957	25	9643	2,55	63
		м2		402,75	0,38	9932	9	97		
Е0111-2-4		Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3,7	5427,7		20082	0	2417	3,24	0
		м3		531		1965	0	123		0
		Итого по разделу				**161 709**	**9 242**	**36 302**		
						30 379	**2 763**			
		Накладнве расходы, тенге				36302				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				11881				
		Всего по разделу 1,тенге				**209 891**				
		Рздел 6. Благоустройство								
		ОГРАЖДЕНИЕ								
Е0107-24-12		Устройство оград металлических по железобетонным столбам, без цоколя из сетчатых панелей высотой 2,2 м	240	693,24	243,27	166378	58385	110050	1,49	358
		м		261	66,53	62640	15967	140	0,24	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е0107-25-5	Устройство ворот распашных с установкой железобетонных столбов с фундаментами		1	6597,18	3879,35	6597	3879	4649	13,4	13
		шт		2250	1070,62	2250	1071	140	3,92	4
Е0107-25-9	Устройство калиток бех установки столбов, при металлических оградах из панелей		1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
		шт		112,5	4,59	113	5	140	0,02	0
С143014-3 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные подкладные опорные анкерные башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские,прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80 СТ РК 956-93 ГОСТ 24476-80/		0,8	21400		17120				
		м3								
С143019-210	Столбики для ограждения из тяжелого бетона класса В15		4,45	15300		68085				
		м3								
С12021-268	Сварная решетка ограждения ворота и калитка		2,88	134000		385820				
		т								
Е0115-172-4	Масленная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		516	168,23	0,07	86807	36	58525	0,65	335
		м2		108	0,02	55728	10	105		0
	Итого по разделу					**730947**	**62312**	**173388**		
	Накладнве расходы, тенге					**120731**	**17053**			
	Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге					173388				
	Всего поразделу 6,тенге					54260				
	Всего по акту, (локальная смета № 6-1-4)тенге					**958595**				
	всего на две шт Нас. станции					**1168486**				
	На Сбросной трубопровод К3 и приемная камера сточных вод (локальная смета № 6-2-3)					**2336972**				
Е0101-12-14.	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0.5 м3 в траншеях		30	27,84	26,18	835	785	258	0,01	0
		м3		1,66	7,2	50	216	97	0,03	1
Е0101-164-2. т.ч п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами /доработка грунта2 группы вручную после разработки их механизированным способом/		5	262,72		1314		1484	1,85	9
		м3		262,72		1314		113		0
Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозеромн мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв.		35	6,01	6,01	210	210	71		0
		м3 грунта			2,08	0	73	97	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0101-24-14, К-2	Разработка грунта бульдозеромо мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на последующие 20 м .	35	9,51	9,51	333	333	112		0
		м3 грунта			3,3	0	116	97	0,01	0
	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозеромо мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерв.	35	6,01	6,01	210	210	71		0
		м3 грунта			2,08	0	73	97	0,01	0
	E0101-24-14, К-2	Разработка грунта бульдозеромо мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на последующие 20 м .	35	9,51	9,51	333	333	112		0
		м3 грунта			3,3	0	116	97	0,01	0
	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10	134,1		1341		1515	0,97	10
		м3		134,1		1341		113		0
	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью759(108) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	25	3,35	3,35	84	84	28		0
		м3			1,16		29	97		0
	E0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79(108) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунта последующие 5м	25	1,48	1,48	37	37	12		0
		м3			0,51		13	97		0
	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневмотическими трамбовками	25	21,55	4,52	539	113	413	0,11	3
		м3		17,03		426	0	97		0
	E0122-11-6	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,035	139706,75	90794,12	4890	3178	3092	286	10
		км		48375	19582,83	1693	685	130	84,07	3
	С130804-334 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 189,6 мм								
		м	35,35	800		28280				
	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	0
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	0
	Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Отвод полиэтиленовый HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/ 90 град, SDR 17 D 200 х7,7 мм	1	7940,27		7940				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
	Итого по разделу					**46 646**	**5 509**	**7 335**		
						4 893	**1 379**			
	Накладнве расходы, тенге					7335				
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					3239				
	Всего поразделу 1					**57 221**				
	РАЗДЕЛ 2. ПРИЕМНАЯ КАМЕРА СТОЧНЫХ ВОД									
Е0101-12-14.	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,5 м3 в траншеях		220	27,84	26,18	6125	5760	1891	0,01	2
		м3		1,66	7,2	365	1584	97	0,03	7
Е0101-164-2. т.ч п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами /доработка грунта2 группы вручную после разработки их механизированным способом/		5	262,72		1314		1484	1,85	9
		м3		262,72		1314		113		0
Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозеромн мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв.		220	6,01	6,01	1322	1322	444		0
		м3 грунта			2,08	0	458	97	0,01	2
Е0101-24-14, К-2	Разработка грунта бульдозеромн мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на последующие 20 м .		220	9,51	9,51	2092	2092	704		0
		м3 грунта			3,3	0	726	97	0,01	2
Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозеромн мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерв.		160	6,01	6,01	962	962	323		0
		м3 грунта			2,08	0	333	97	0,01	2
Е0101-24-14, К-2	Разработка грунта бульдозеромн мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на последующие 20 м .		160	9,51	9,51	1522	1522	512		0
		м3 грунта			3,3	0	528	97	0,01	2
Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью759(108) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м		155	3,35	3,35	519	519	174		0
		м3			1,16		180	97		0
Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79(108) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунта последующие 5м		155	1,48	1,48	229	229	77		0
		м3			0,51		79	97		0
Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневмотическими трамбовками		155	21,55	4,52	3340	701	2560	0,11	17
		м3		17,03		2640	0	97		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е0123-1-1	Устройство песчанного основания		5	2418,2	152,52	12091	763	1370	1,02	5
		м3		153,68	57,15	768	286	130	0,28	1
Е0101-166-2	Обсыпка оголовков колодцев		5	134,1		671	0	758	0,97	5
		м3		134,1		671	0	113		0
Е0101-90-6	Планировка обсыпка оголовков колодцев		22	10,22		225	0	254	0,07	2
		м2		10,22		225	0	113		0
Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом		20	775,44	24,55	15509	491	1206	0,26	5
		м2		39,83	9,2	797	184	123	0,04	1
Е0106-33-5	Устройство железобетонных конструкций отстойников резервуаров и пр. сооружений, бетон В20 W8		25	15958,87	1945,51	398972	48638	130751	24,04	601
		м3		4313,25	667,73	107831	16693	105	2,5	63
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент		25	127		3175				
		м3								
С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2		25	180		4500				
		м3								
С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		25	840		21000				
		м3								
С12041-62 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные, сталь периодического профиля класса А-11 d 8 мм		0,0033	65300		215				
		т								
С12041-71 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные, сталь периодического профиля класса А-111 d 8 мм		0,4745	68200		32361				
		т								
Е0123-1-4	Монолитный бетон В 15		0,5	11477,52	316,01	5739	158	781	8,25	4
		м3		1368	119,39	684	60	105	0,58	0
С131104-8 изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий ГОСТ 3634-79		1	8060		8060				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл								
		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненой поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментовстен и фундаментов битумом								
	E0108-4-7		64	245,44	3,82	15708	244	2929	0,212	14
		м2		37,35	1,44	2390	92	118	0,007	0
		Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм								
	E0106-36-2		66	611,06	132,35	40330	8735	16331	1,03	68
		м2		185,18	50,47	12222	3331	105	0,28	18
		Исключается на каждые 5мм изменения толщины								
	E0106-36-3 к=	торкретирования	66	-258,9	-43,35	-17087	-2861	-3844	-0,21	-14
		м2		-36,78	-18,69	-2427	-1234	105	-0,09	-6
	E0106-36-4	Железнение поверхности	66	59,59	0,23	3933	15	3561	0,29	19
		м2		51,3	0,09	3386	6	105		0
		Оклейка рулонным материалом на нефтебитуме								
	E0113-37-1	рубероидом и гидроизолом в 1 слой	15	483,74	5,38	7256	81	2552	0,94	14
		м2		186,75	2,25	2801	34	90	0,01	0
	E0113-37-2 к=2	Оклейка рулонным материалом на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	15	524,16	3,14	7862	47	2005	0,8	12
		м2		148,5		2228	0	90		0
	E0122-8-8	Установка колец диаметром 1000 мм	0,02	2830,82	1856,11	57	37	40	4,93	0
		м3		812,93	597,97	16	12	140	2,37	0
	C143018-32 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей КО-6								
			0,07	3240		227				
		м								
		Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 5 м2								
	E0107-45-1		5	719,06	198,43	3595	992	2728	1,89	9
		шт		319,5	70,25	1598	351	140	0,3	2
	C143017-10	Сплошные плоские панели плиты	11,93	3130		37341				
		м2								
	E0146-30-1	Пробивка отверстий	3	43,33	20,47	130	61	92	0,13	0
		отверст		22,86	7,74	69	23	100	0,04	0
	E0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам.до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
		1сальник		393,75		788	0	128		0
	E0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам.до 100 мм	1	770,63	1,57	771	2	386	1,8	2
		1сальник		301,5		302	0	128		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу				**624 099**	**70 513**	**171 077**		
						138 665	**23 726**			
		Накладнве расходы, тенге				171077				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				47711				
		Всего поразделу 2				**842 887**				
		Всего по акту (локальная смета № 6-2-3), тенге				**900 107**				
		На Унифицированную водонапорную стальную башнювместимостью 50м3, высотой 18м (локальная смета № 6-2-4)								
Раздел 1. Общестроительные работы										
Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		12	134,1		1609		1818	0,97	12
		м3		134,1		1609		113		0
Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью59(80) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м		28	6,48	6,48	181	181	57		0
		м3			2,1		59	97	0,01	0
Е0101-27-8 к=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунта последующие 15м		28	9,6	9,6	269	269	85		0
		м3			3,12		87	97	0,01	0
Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневмотическими трамбовками		28	21,55	4,52	603	127	463	0,11	3
		м3		17,03		477	0	97		0
Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта		28	14,12	12	395	336	119	0,01	0
		м3		1,62	2,75	45	77	97	0,01	0
		БАШНЯ								
Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций башни		236	60,75		14337	0	12903	0,34	80
		м2		60,75		14337	0	90		0
Е0113-44-9	Обеспыливание		236	59	47,75	13924	11269	6213	0,07	17
		м2		11,25	18	2655	4248	90		0
Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза		236	43,39	0,1	10240	24	2477	0,06	14
		м2		11,62	0,04	2742	9	90		0
Е0113-26-6 , К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза		236	72,96	0,04	17219	9	1767	0,04	9
		м2		8,32		1964	0	90		0
		Итого по разделу				**58 778**	**12 215**	**25 901**		
						23 829	**4 481**			
		Накладнве расходы, тенге				25901				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				5081				
		Всего по акту (локальная смета № 6-2-4), тенге				**89 760**				
		На Головнй водозабор и водопроводная сеть В9 (локальная смета № 6-1-2)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0101-12-14.	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,5 м3 в траншеях	350	27,84	26,18	9744	9163	3008	0,01	4
		м3		1,66	7,2	581	2520	97	0,03	11
	Е0101-164-2. т.ч п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами /доработка грунта2 группы вручную после разработки их механизированным способом/	10,5	262,72		2759		3117	1,85	19
		м3		262,72		2759		113		0
	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозероми мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв.	381	6,01	6,01	2290	2290	769		0
		м3 грунта			2,08	0	792	97	0,01	4
	Е0101-24-14. К-2	Разработка грунта бульдозероми мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на последующие 20 м .	381	9,51	9,51	3623	3623	1220		0
		м3 грунта			3,3	0	1257	97	0,01	4
	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозероми мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерв.	357	6,01	6,01	2146	2146	720		0
		м3 грунта			2,08	0	743	97	0,01	4
	Е0101-24-14. К-2	Разработка грунта бульдозероми мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на последующие 20 м .	357	9,51	9,51	3395	3395	598		0
		м3 грунта			3,3	0	1178	97	0,01	4
	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	31,5	134,1		4224		4773	0,97	31
		м3		134,1		4224		113		0
	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью759(108) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	322	3,35	3,35	1079	1079	195		0
		м3			1,16		374	97		0
	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79(108) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунта последующие 5м	322	1,48	1,48	477	477	159		0
		м3			0,51		164	97		0
	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневмотическими трамбовками	282	21,55	4,52	6077	1275	4658	0,11	31
		м3		17,03		4802	0	97		0
		ТРУБОПОВОД И АРМАТУРА								
	Е0122-11-3	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,025	58881,69	25695,31	1472	642	1296	194	5
		км		33075	6813,45	827	170	130	26,38	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0101-12-14.	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,5 м3 в траншеях	350	27,84	26,18	9744	9163	3008	0,01	4
		м3		1,66	7,2	581	2520	97	0,03	11
	Е0101-164-2. т.ч п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами /доработка грунта2 группы вручную после разработки их механизированным способом/	10,5	262,72		2759		3117	1,85	19
		м3		262,72		2759		113		0
	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозероми мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв.	381	6,01	6,01	2290	2290	769		0
		м3 грунта			2,08	0	792	97	0,01	4
	Е0101-24-14, К-2	Разработка грунта бульдозероми мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на последующие 20 м .	381	9,51	9,51	3623	3623	1220		0
		м3 грунта			3,3	0	1257	97	0,01	4
	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозероми мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерв.	357	6,01	6,01	2146	2146	720		0
		м3 грунта			2,08	0	743	97	0,01	4
	Е0101-24-14, К-2	Разработка грунта бульдозероми мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на последующие 20 м .	357	9,51	9,51	3395	3395	598		0
		м3 грунта			3,3	0	1178	97	0,01	4
	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	31,5	134,1		4224		4773	0,97	31
		м3		134,1		4224		113		0
	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью759(108) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	322	3,35	3,35	1079	1079	195		0
		м3			1,16		374	97		0
	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79(108) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунта последующие 5м	322	1,48	1,48	477	477	159		0
		м3			0,51		164	97		0
	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневмотическими трамбовками	282	21,55	4,52	6077	1275	4658	0,11	31
		м3		17,03		4802	0	97		0
		ТРУБОПОВОД И АРМАТУРА								
	Е0122-11-3	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,025	58881,69	25695,31	1472	642	1296	194	5
		км		33075	6813,45	827	170	130	26,38	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С130804-187 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм								
		м	25	832		20800				
	С 130902-53	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Р-1 МПА(10 кг/см2), Dy 100мм	4	6480		25920				
		шт								
	Е0122-40-3	Приварка флянцев к стальным трубопроводам диам. 100мм	16	156,43	21,43	2503	343	2621	0,6	10
		флянец		126		2016	0	130		0
	С130809-12	Флянцы плоские приварные из ст . Ст25, Ру 1,0 Мпа /10 кг/см2/, Dy 100 мм	16	492		7872				
		компл								
	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром до 250мм	0,0289	247994,13	49389,75	7167	1427	3059	312,7	9
		т фасонных частей		62775	18657	1814	539	130	91,12	3
	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых соединений	8	440,21	332,43	3522	2659	1968	0,61	5
		шт		102,38	86,87	819	695	130	0,33	3
	Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Втулки под флянец HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) , SDR 11 D 100 мм	8	1603,66		12829				
		шт								
	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть диам.110мм	2	950,73	180,25	1901	361	1205	2,01	4
		врезка		396	67,5	792	135	130	0,33	1
		КОЛОДЦЫ								
	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания	1	2418,2	152,52	2418	153	274	1,02	1
		м3		153,68	57,15	154	57	130	0,28	0
	Е0122-41-1	Устройство круглых водопроводных колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,52	20071,66	1879,87	70652	6617	9033	8,86	31
		м3		1435,5	538,43	5053	1895	130	2,06	7
	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,52	127		447				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С143018-31 изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм (ГОСТ 8020-90)								
		м	3,6	7810		28116				
	С143018-36 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей Dв 1000мм / Гост 8020-90/								
		м	0,6	4860		2916				
	С143018-32 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей КО-6								
		м	0,14	3240		454				
	С131104-8 изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий ГОСТ 3634-79								
		компл	2	8060		16120				
	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненой поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментовстен и фундаментов битумом								
		м2	42	245,44	3,82	10308	160	1922	0,212	9
	Е0123-1-4	Устройство опорных столбиков из бетона В7,5		37,35	1,44	1569	60	118	0,007	0
		м3	0,06	8947,9	453,79	537	27	31	1,51	0
	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах колодцев		228,15	169,88	14	10	130	0,83	0
		отверст	3	43,33	20,47	130	61	92	0,13	0
	Е0146-33-5	Заделка отверстийбетон В12,5		22,86	7,74	69	23	100	0,04	0
		м3	0,05	23776,31	332,71	1189	17	569	75,22	4
	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам.150мм с гидравлическим испытанием (ФУТЛЯРЫ)		11245,5	126	562	6	100	0,61	0
			0,0006	115636,32	31953,19	69	19	61	615	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		66375	12071,25	40	7	130	188,29	0
С130806- 89 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 110704-91) из стали ВСт2 кп - ВСт4 кп - 159х4,0мм									
			0,6	1060		636				
		м								
Е0122-13-5	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диамет. 150мм		0,0006	344129,7	48453,95	206	29	39	185	0
		км		32175	18303,75	19	11	130	89,4	0
Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб		0,6	244,98	0,28	147	0	115	0,84	1
		м		146,93	0,11	88	0	130		0
Е0122-16-3	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальные трубопроводы диамет.100мм		0,012	28265,2	6484,27	339	78	191	54,1	1
		км		9810	2450,25	118	29	130	11,96	0
Е0122-48-1	Заделка отверстий битумом и прядью		3	4618,68	559,8	13856	1679	5187	7,99	24
		шт		1320,75	9,29	3962	28	130	0,02	0
Е0101-166-2	Обсыпка оголовков колодцев		1,66	134,1		223	0	252	0,97	2
		м3		134,1		223	0	113		0
Е0101-90-6	Планировка обсыпка оголовков колодцев		12,5	10,22		128	0	144	0,07	1
		м2		10,22		128	0	113		0
Е0101-155-7	Каменная отмостка колодцев		12,5	854,97	1,02	10687	13	4888	2,55	32
		м2		402,75	0,38	5034	5	97		0
	Итого по разделу					**276 027**	**32 293**	**55 517**		
						37 729	**8 832**			
	Накладнве расходы, тенге					55517				
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					19893				
	Всего по акту(локальная смета № 6-1-2)					**351 436**				
	Всего по акту					**6 045 637,68**				
	Временные здания и сооружения К=3,1% К=0,8					149931,81				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				**6195569,49**				
		Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,3*0,9%				128248,29				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				61955,69				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				24782,28				
		Дополнительные средства связанные с командированием работников				1152496,84				
		Дополнительный транспорт паривозных материалов 0,071%				4426,73				
		итого:				**1371909,83**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**7567479,33**				
		Итого в текущих ценах , К = 2,082107111				**15756302,52**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				315126,05				
		Итого				**16071428,57**				
		НДС (12%)				1928571,43				
		Всего по акту				**18000000,00**				

Заказчик:

И.о. Руководителя отдела ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Шукеев А.Н.

Технадзор: **Киреев К.М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Форма №2

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **"Реконструкция водопровода с. Федоровка Теректинского района ЗКО"**
адрес: **с.Федоровка Теректинского района ЗКО**

Акт выполненных работ
За АПРЕЛЬ месяц 2015 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Поселковую водопроводную сеть (локальная смета № 6-3)								
		Р-2 ТРУБОПОВОД И АРМАТУРА								
	Е0122-11-1	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,85	47611,09	17877,09	40469	15196	38011	173	147
		км		29700	4698,68	25245	3994	130	18,1	15
	С130804-288 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR26 Dв 183,7 мм	709,3	1240		879532				
		м								
	С130804-283 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR26 Dв 101,1мм	611,7	371		226941				
		м								
	С130804-279 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR26 Dв 45мм	434,3	93		40390				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С130804-253 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR21 Dв 35,1мм								
		м	859,7	72		61898				
	ООО" Техноком" РФ гМосква	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR11 Dв 20х2,0мм /11,21*5:1,12:1,02:1,951:1,06/								
		м	7651	23,72		181482				
	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200мм								
		шт	1	1230,66	466,78	1231	467	895	3,04	3
				513	175,5	513	176	130	0,86	1
	Е0122-33-5	Установка стальных заглушек	0,001	121294,13	49389,75	121	49	106	312,7	0
		т		62775	18657	63	19	130	91,12	0
	С 130810-11	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллептические бесшовные приварные из стали 20 на Ру 10МПа,38х3мм								
		шт	5	183		915				
	Е0122-40-6	Приварка флянцев к стальным трубопроводам диам. 200мм								
		флянец	30	391,37	57,24	11741	1717	11846	1,43	43
	С130809-12	Флянцы плоские приварные из ст . Ст25, Ру 1,0 Мпа /10 кг/см2/, Dy 100 мм		301,5	2,25	9045	68	130	0,01	0
		компл	120	492		59040				
	С130809-15	Флянцы плоские приварные из ст . Ст25, Ру 1,0 Мпа /10 кг/см2/, Dy 200 мм								
		компл	30	1140		34200				
	Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Флянец под втулку HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) , SDR 17 D 160 мм /5096,79:1,06.1,02:1,12:1,951/								
		компл.	40	2157,32		86293				
	Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Втулки под флянец HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR 17 D 160 мм /6109,95:1,06.1,02:1,12:1,951								
		шт	40	2586,17		103447				
	Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Флянец под втулку HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) , SDR 17 D 100 мм /3235,35:1,06.1,02:1,12:1,951/								
		компл.	110	1369,43		150637				
	Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Втулки под флянец HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR 17 D 100 мм /3386,7:1,06.1,02:1,12:1,951								
		шт	110	1433,49		157684				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Флянец под втулку HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) , SDR 17 D 50 мм /1329,6:1,06.1,02:1,12:1,951/								
		компл.	5	562,78		2814				
	Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Втулки под флянец HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) , SDR 17 D 50 мм /1658,64:1,06.1,02:1,12:1,951								
		шт	5	702,05		3510				
	Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Флянец под втулку HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) , SDR 17 D 40 мм /1329,6:1,06.1,02:1,12:1,951/								
		компл.	40	562,78		22511				
	Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Втулки под флянец HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) , SDR 17 D 40 мм /1658,64:1,06.1,02:1,12:1,951								
		шт	40	702,05		28082				
		Р= 6 КОЛОДЦЫ				2092938		50858		
	E0122-41-1	Устройство круглых водопроводных колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3	10	20071,66	1879,87	200717 ✓	18799	25661 ✓	8,86	89
				1435,5	538,43	14355	5384	130	2,06	21
	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	20	127		2540 ✓				
	C143018-38 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей Dв 2000мм / Гост 8020-90/								
		м	5,8	10000		58000 ✓				
	C143018-31 изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм (ГОСТ 8020-90)								
		м	229,4	7810		1791614 ✓				
	C143018-33 изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей в Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)								
		м	28,4	3610		102524 ✓				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С143018-32 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей КО-6								
		м	21,7	3240		70308				
	С131104-8 изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий ГОСТ 3634-79								
		компл	206	8060		1660360				
	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненой поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментовстен и фундаментов битумом	50	245,44	3,82	12272	191	2289	0,212	11
		м2		37,35	1,44	1868	72	118	0,007	0
	E0123-1-4	Устройство бетонных упоров и опорных столбиков из бетона В7,5	1,91	8947,9	453,79	17102	867	989	1,51	3
		м3		228,15	169,88	436	325	130	0,83	2
	E0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах колодцев	50	43,33	20,47	2167	1024	1530	0,13	7
		отверст		22,86	7,74	1143	387	100	0,04	2
	E0146-33-5	Заделка отверстий бетон В12,5	6	23776,31	332,71	142658	1996	68229	75,22	451
		м3		11245,5	126	67473	756	100	0,61	4
		Итого по разделу				**6 153 199**	**40 306**	98098		
						120 140	**11 180**			
		Накладнве расходы, тенге				201261	145556			
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				381268				
		Всего по акту (локальная смета № 6-3)				**6 735 728**				
		На Комбинированную установку для очистки воды (локальная смета № 6-2-2)								
		МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ								
	Прайс лист	Комбинированную установку для очистки воды "Тазасу" произв.15м3/час /363м3/сут/, /37430000:1,012:1,02:1,951/	0,24	16793621,6		4055205				
		уст-ка								
		Итого по разделу				**4 055 205**	**0**			
						0	**0**			
		Накладнве расходы, тенге								
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				0				
		Всего по акту (локальная смета № 6-2-2)				**4 055 205**				
		Всего по акту				**10 790 933,77**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения К=3,1% К=0,8				167046,06				
		Итого:				**10957979,83**				
		Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,3*0,9%				142887,43				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				69027,74				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				27611,10				
		Дополнительные средства связанные с командированием работников				1284050,74				
		Дополнительный транспорт паривозных материалов 0,071%				4932,03				
		итого:				**1528509,05**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**12486488,88**				
		Итого в текущих ценах , К = 2,082107111				**25998207,28**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				519964,15				
		Итого				**26518171,43**				
		НДС (12%)				3182180,57				
		Всего по акту				**29700352,00**				

Заказчик:

И.о.Руководителя отдела ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Шукеев А.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Технадзор:

Киреев К.М.

Форма №2

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **"Реконструкция водопровода с. Федоровка Теректинского района ЗКО"**
адрес: **с.Федоровка Теректинского района ЗКО**

Акт выполненных работ
За АПРЕЛЬ месяц 2015 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Поселковую водопроводную сеть (локальная смета № 6-3)								
		ТРУБОПОВОД И АРМАТУРА								
Е0122-33-2		Установка чугунных фасонных частей /крест, тройники,флянцевые с пожарной подставкой/	0,9	17757,36	3488,98	15982	3140	7334	32,7	29
		т		4950	1318,5	4455	1187	130	6,44	6
Е0122-33-5		Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 250мм	0,6	247994,13	49389,75	148796	29634	63517	312,7	188
		т		62775	18657	37665	11194	130	91,12	55
Прайс лист " Казпайп" г. Атырау		Флянец под втулку HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) , SDR 17 D 100 мм /3235,35:1,06.1,02:1,12:1,951/	20	1369,43		27389				
		компл.								
Прайс лист " Казпайп" г. Атырау		Втулки под флянец HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR 17 D 100 мм /3386,7:1,06.1,02:1,12:1,951	20	1433,49		28670				
		шт								
		КОЛОДЦЫ								
Е0122-41-1		Устройство круглых водопроводных колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	30	20071,66	1879,87	602150 √	56396	76983 √	8,86	266
		м3		1435,5	538,43	43065	16153	130	2,06	62
С143001-54		Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	30	127		3810 √				
		м3								
Е0123-1-4		Устройство бетонных упоров и опорных столбиков из бетона В7,5	8	8947,9	453,79	71583 √	3630	4140 √	1,51	12
		м3		228,15	169,88	1825	1359	130	0,83	7
Е0108-6-9		Кладка горловин колодцев	24	10186,85	296,6	244484 √	7118	29045 √	5,95	143
		м3		915,35	110,25	21968	2646	118		0
Е0146-30-1		Пробивка отверстий в бетонных стенах колодцев	200	43,33	20,47	8666 √	4094	6120 √	0,13	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверст		22,86	7,74	4572	1548	100	0,04	8
	Е0146-33-5	Заделка отверстий бетон В12,5	10,5558	23776,31	332,71	250978	3512	120035	75,22	794
		м3		11245,5	126	118705	1330	100	0,61	6
	Е0146-48-1	Заделка отверстий битумом и прядью	30	4618,68	559,8	138560	16794	51872	7,99	240
		шт		1320,75	9,29	39623	279	130	0,02	1
	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам.150мм (ФУТЛЯРЫ)	0,084	115636,32	31953,19	9713	2684	8566	360	30
		км		66375	12071,35	5576	1014	130	58,95	5
	Е0122-8- 6	Укладка стальных водопроводных труб диам.200мм (ФУТЛЯР)	0,0188	154891,68	66009,8	2912	1241	2325	376	7
				70200	24936,75	1320	469	130	121,79	
	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам.300мм (ФУТЛЯРЫ)	0,0276	204666,79	85907,16	5649	2371	4603	504	14
		км		95850	32451,75	2645	896	130	158,5	4
	С130806- 89 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 110704-91) из стали ВСт2 кп - ВСт4 кп - 159х4мм	84	1060		89040				
		м								
	С130806- 100 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 110704-91) из стали ВСт2 кп - ВСт4 кп - 219х5мм	18,8	1880		35344				
		м								
	С130806- 112 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 110704-91) из стали ВСт2 кп - ВСт4 кп - 325х6мм	27,6	3360		92736				
		м								
	Е0122-13-5	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диамет. 150мм	0,084	344129,7	48453,95	28907	4070	5512	185	16
		км		32175	18303,75	2703	1538	130	89,4	8
	Е0122-13-6	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диамет. 200мм	0,0188	455522,91	57818,03	8564	1087	1397	203	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		35325	21840,75	664	411	130	106,67	2
		Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диамет.								
	Е0122-13-8	300мм	0,0276	661964,51	75373,88	18270	2080	2669	263	7
		км		45900	28473,75	1267	786	130	139,06	4
	Е0122-47-1 к=	Протаскивание в футляр труб	130,4	30,62	0,04	3993	5	3116	0,11	14
		км		18,37	0,01	2395	1	130		0
		Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части								
	Е0122-16-1	стальные трубопроводы диамет.50мм	0,535	22609,11	6461,17	12096	3457	8521	54	29
		км		9810	2441,25	5248	1306	130	11,92	6
		Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части								
	Е0122-16-3	стальные трубопроводы диамет.100мм	0,21	28265,2	6484,27	5936	1362	3347	54,1	11
		км		9810	2450,25	2060	515	130	11,96	3
		Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части								
	Е0122-16-5	стальные трубопроводы диамет.150мм	0,07	35832,91	7279,94	2508	510	1247	60,2	4
		км		10957,5	2749,5	767	192	130	13,43	1
		Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части								
	Е0122-16-6	стальные трубопроводы диамет.200мм	0,07	42206,44	7303,03	2954	511	1271	61,8	4
		км		11205	2758,5	784	193	130	13,47	1
	Е0101-166-2	Обсыпка оголовков колодцев	48	134,1		6437	0	7274	0,97	47
		м3		134,1		6437	0	113		0
	Е0101-90-6	Планировка обсыпка оголовков колодцев	976	10,22		9975	0	11271	0,07	68
		м2		10,22		9975	0	113		0
	Е0101-155-7	Каменная отмостка колодцев	976	854,97	1,02	834451	996	381651	2,55	2489
		м2		402,75	0,38	393084	371	97		0
		Итого по разделу				**2 710 553**	**144 692**	**801 816**		
						706 804	**43 386**			
		Накладные расходы, тенге				801816				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				210742				
		Всего по акту (локальная смета № 6-3)				**3 723 111**				
		На Комбинированную установку для очистки воды (локальная смета № 6-2-2)								
		МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ								
	Прайс лист	Комбинированную установку для очистки воды "Тазасу" произв.15м3/час /363м3/сут/, /37430000:1,012:1,02:1,951/	0,23	16793621,6		3873973				
		уст-ка								
		Итого по разделу				**3 873 973**	**0**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0	0			
		Накладнве расходы, тенге								
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				0				
		Всего по акту (локальная смета № 6-2-2)				**3 873 973**				
		Всего по акту				**7 597 084,65**				
		Временные здания и сооружения К=3,1% К=0,8				92333,16				
		Итого:				**7689417,81**				
		Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,3*0,9%				78979,70				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				38154,45				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				15261,78				
		Дополнительные средства связанные с командированием работников				709747,16				
		Дополнительный транспорт паривозных материалов 0,071%				2726,14				
		итого:				**844869,22**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**8534287,03**				
		Итого в текущих ценах , К = 2,082107111				**17769299,72**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				355385,99				
		Итого				**18124685,72**				
		НДС (12%)				2174962,29				
		Всего по акту				**20299648,00**				

Заказчик:

И.о.Руководителя отдела ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Шукеев А.Н.

Технадзор: **Киреев К.М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Форма №2

Заказчик: **ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **"Реконструкция водопровода с. Федоровка овка Теректинского района ЗКО"**
адрес: **с.Федоровка Теректинского района ЗКО**

Акт выполненных работ
За МАЙ 2015 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Комбинированную установку для очистки воды (локальная смета № 6-2-2)								
		КРЕПЛЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ПОД ОЧИСТКНУЮ УСТАНОВКУ								
	E0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	75	19,4		1455	0	1411	0,12	9
		м2		19,4		1455	0	97	-	
	E0101-164-2.	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами	7,5	218,93		1642		1855	1,54	12
		м3		218,93		1642		113		0
	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно -гравийной смеси	7,5	2584,28	73,75	19382	553	330	0,14	1
		м3		21,38	11,67	160	88	133	0,04	0
	E0127-36-4	Устройство дорожных покрытий из сборного железобетонных прямоугольных плит площадью свыше 10,5м2	9,24	691,98	207,64	6394	1919	3443	1,24	11
		м3		210,15	70,05	1942	647	133	0,26	2
	С143019-201	Плиты для покрытияавтомобильных дорог /ГОСТ21924.0-84/прямоугольные под автомобильную нагрузку 30т, длиной 5,5м и более	66	2440		161040				
		м2								
	E0127-63-7	Бетон В30на конструкцтивные швы и отмостку	3,2	1907,58	30,7	6104	98	108	0,13	0
		м2		19,04	6,27	61	20	133	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С12041-22 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-111, d 8мм								
			0,03	53600		1608				
		т								
		МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ								
	Е0125-64-1	Установка зданий из блок-боксов многобоксовых	23	9113,64	5357,26	209614	123217	123482	16,9	389
		т		3105	1369	71415	31487	120	5,97	137
	АО"Приборостроительный завод ОМЕГА"	Комбинированную установку для очистки воды "Тазасу" произв.15м3/час /363м3/сут/, /37430000:1,012:1,02:1,951/								
			0,22784577	16793621,6		3826356				
		уст-ка								
		Итого по разделу				**4 233 595**	**125 787**			
						76 675	**32 242**			
		Накладнве расходы, тенге				130630				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				32272				
		Всего по акту (локальная смета № 2-3-3)				**4 396 497**				
		На Пруды накопители (локальная смета № 6-4)								
		РАЗДЕЛ 1. ПРУДЫ НАКОПИТЕЛИ								
	Е0101-145-9	Планировка откосов полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способм	13615,3	14,12	3,88	192248	52827	145540	0,07	953
		м2		10,24	0,78	139421	10620	97		0
	Е0136-1-2	Возведение плотин,дамб насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов не связанных катками массой св.16т.	4000	17,04	14,61	68160	58440	21689	0,01	40
		м3		1,78	3,81	7120	15240	97	0,01	40
	Е0101-33-6	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн" и с ковшом вместительностью 0,65 м3 в грунтах 2 группы,/ устройство берм (оградительных валиков)/	2468	31,65	31,1	78112	76755	22790		0
		м3		0,55	8,97	1357	22138	97	0,03	74
	Е0101-145-12	Планировка откосов полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способм	7960	8,55	4,43	68058	35263	37525	0,03	239
		м2		4,12	0,74	32795	5890	97		0
	С11011-508	Пленка полиэтиленовая толщина 0,2-0,5мм	4,79	184000		881360		0	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т						97		0
С11031-164 изм. и доп.вып 4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Маты теплоизоляционные URS , марки М 25-50		5,67	4330		24551				
		м3								
С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55мм / ТУ 21-2749-76/		126,5	164		20746				
		м2								
	ОГРАЖДЕНИЕ ПРУДОВ НАКОПИТЕЛЕЙ									
Е0107-24-7	Устройство металлических оград по железобетонным столбам, без цоколя из сетки высотой до 1,2 м		800	952,27	211,09	761816	168872	401845	1,75	1400
		м		301,5	57,29	241200	45832	140	0,21	168
Е0107-25-5	Устройство ворот распашных с установкой железобетонных столбов с фундаментами		2	6597,18	3879,35	13194	7759	9298	13,4	27
		шт		2250	1070,62	4500	2141	140	3,92	8
С143019-210	Столбики для ограждения из тяжелого бетона класса В15		6,82	15300		104346				
		м3								
Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных /кирпич керамич.М100/		0,66	10503,32	365,89	6932	241	1006	6,66	4
		м3		1154,25	137,25	762	91	118	0,67	0
	Итого по разделу 1					**2 219 524**	**400 157**	**639 693**		
						427 155	**101 952**			
	Накладнве расходы, тенге					639693				
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					171553				
	Всего поразделу 1					**3 030 770**				
	Всего по акту (локальная смета № 6-4)					**3 030 770**				

На Унифицированную водонапорную стальную башнювместимостью 50м3, высотой 18м (локальная смета № 6-2-4)

Раздел 1. Общестроительные работы

	БАШНЯ									
Е0109-7-1	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических вместимостью до 1000 м3		6,74	17314,61	6991,53	116700	47123	32486	19	128
		т		3600	1755,49	24264	11832	90	6,13	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением		0,499	13711,47	5475,87	6842	2732	2961	28,9	14
		т		5040	1552,87	2515	775	90	5,46	3
	КОЛОДЕЦ В1									
Е0108-3-3	Устройство песчанно-гравийного основания		0,16	2576,27	100,89	412	16	31	0,85	0
		м3		123,75	38,25	20	6	118	0,18	0
Е0122-41-1	Устройство круглых водопроводных колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах		1,52	20071,66	1879,87	30509	2857	3900	8,86	13
		м3		1435,5	538,43	2182	818	130	2,06	3
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент		1,28	127		163				
		м3								
С143018-37 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 и шахтных колодцев высотой 1м D в 1500 мм (ГОСТ 8020-90)		1,8	7810		14058				
		м								
С143018-33 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,3м Dв 700мм		0,3	3610		1083				
		м								
С11011-773	Скобы ходовые		7	221		1547				
		шт								
С131104-4 изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк откидной , тип Л		1	8630		8630				
		компл								
Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях площадь проема до 2м2		0,3	442,3	30,89	133	9	73	1,23	0
		м2		191,93	11,68	58	4	120	0,06	0
С12064-6	Люк и лазы кпрышка деревянная толщиной 25мм КД-1		0,3	12300		3690				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл								
Е0110-53-1	Антисептировани водными растворами крыши лаза		0,3	186,45	0,8	56	0	3	0,06	0
		м2		9,25	0,32	3	0	120		0
Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненой поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментовстен и фундаментов битумом		17	245,44	3,82	4172	65	778	0,21	4
		м2		37,35	1,44	635	24	118	0,01	0
Е0106-35-1	Устройство лотков из бетона В7,5		0,800	15721,45	1731,7	12577	1385	4470	24,4	20
		м3		4727,25	593,87	3782	475	105	2,22	2
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент		0,8	127		102				
		м3								
	Итого по разделу					**200 674**	**54 189**	**44 703**		
	Накладнве расходы, тенге					**33 458**	**13 935**			
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					44703				
	Всего поразделу 1					14723				
						260 100				
	ТРУБОПОВОД И АРМАТУРА									
Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам.75мм с гидравлическим испытанием		0,004	64249,36	8122,48	257	32	255	254	1
		км		45900	3069	184	12	130	14,99	0
Е0122-8- 3	Укладка стальных водопроводных труб диам.100мм с гидравлическим испытанием		0,012	70153,47	10674,97	842	128	825	270	3
		км		48825	4032	586	48	130	19,69	
С130806- 76 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 110704-91) из стали ВСт2 кп - ВСт4 кп - 89х4 мм		4,02	584		2348				
		м								
С130806- 83 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 110704-91) из стали ВСт2 кп - ВСт4 кп - 114х4,5мм		12,05	931		11219				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50мм								
		шт	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
				144	2,25	144	2	130	0,01	0
	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100мм								
		шт	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,4	4
				231,75	6,75	695	20	130	0,03	0
	Е0122-40-1	Приварка флянцев к стальным трубопроводам диам. 50мм								
		флянец	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
				63		126	0	130		0
	Е0122-40-3	Приварка флянцев к стальным трубопроводам диам. 100мм								
		флянец	6	156,43	21,43	939	129	983	0,6	4
				126		756	0	130		0
	С 130902-51	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Р-1 МПА(10 кг/см2), Dy 50мм								
		шт	1	3500		3500				
	С 130902-53	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Р-1 МПА(10 кг/см2), Dy 100мм								
		шт	3	6480		19440				
	С 130809-9	Флянцы плоские приварные из стали Ст25 Ру 1,0МПа /10кг/см2/ Dy 50мм								
		компл	2	285		570				
	С 130809-12	Флянцы плоские приварные из стали Ст25 Ру 1,0МПа /10кг/см2/ Dy 100мм								
		компл	6	492		2952				
	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей								
		т	0,0146	247994,13	49389,75	3621	721	1546	312,7	5
				62775	18657	917	272	130	91,12	1
	Е0122-16-2	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диамет. 89мм								
		км	0,0008	24962,87	6461,17	20	5	13	54	0
				9810	2441,25	8	2	130	11,92	0
	Е0122-13-2	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диамет. 89мм								
		км	0,004	179755,38	23641,25	719	95	192	160	1
				27900	8930,25	112	36	130	43,62	0
	Е0122-13-3	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диамет. 114мм								
		км	0,012	232335,64	23876,89	2788	287	576	161	2
				27900	9020,25	335	108	130	44,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть из стальные труб, стальных штуцеров/патрубков/ диам.110мм		1	1037,53	180,25	1038	180	603	2,01	2
		врезка		396	67,5	396	68	130	0,33	0
Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть из стальные труб, стальных штуцеров/патрубков/ диам.89 мм		2	792,52	120,17	1585	240	1059	1,86	4
		врезка		362,25	45	725	90	130	0,22	0
Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть из стальные труб, стальных штуцеров/патрубков/ диам.50 мм		2	417,33	80,05	835	160	743	1,3	3
		врезка		254,25	31,5	509	63	130	0,15	0
	Итого по разделу					**54 295**	**2 057**	**8 076**		
	Накладнве расходы, тенге					**5 491**	**722**			
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					8076				
	Всего поразделу 2					3742				
	Всего по акту (локальная смета № 6-2-4)					**66 114**				261
	На Поселковую водопроводную сеть (локальная смета № 6-3)					**326 213**				
Е0101-12-14.	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,5 м3 в траншеях		7050	27,84	26,18	196272	184569	60589	0,01	71
		м3		1,66	7,2	11703	50760	97	0,03	212
Е0101-164-2. т.ч п-1.55 п-3.187 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами /доработка грунта2 группы вручную после разработки их механизированным способом/		500	262,72		131360		148437	1,85	925
		м3		262,72		131360		113		0
Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозероми мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв.		8000	6,01	6,01	48080	48080	16141		0
		м3 грунта			2,08	0	16640	97	0,01	80
Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозероми мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из в резерв.		600	6,01	6,01	3606	3606	1211		0
		м3 грунта			2,08	0	1248	97	0,01	6
Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		600	134,1		80460		90920	0,97	582
		м3		134,1		80460		113		0
Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью759(108) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м		5000	3,35	3,35	16750	16750	5626		0
		м3			1,16		5800	97		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79(108) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунта последующие 5м								
		м3	5000	1,48	1,48	7400	7400	2474		0
					0,51		2550	97		0
	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками массой 8т на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см								
		м3	5000	18,22	18,22	91100	91100	30701		0
					6,33	0	31650	97	0,02	100
	Е0101-131-6 к=3	Добавлять за каждый проход по одному следу прицепными кулачковыми катками массой 8т при толщине слоя 20 см								
		м3	5000	1,6	1,6	8000	8000	2716		0
					0,56	0	2800	97		0
	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневмотическими трамбовками /под колодца/								
		м3	50	21,55	4,52	1078	226	826	0,11	6
				17,03		852	0	97		0
		ТРУБОПОВОД И АРМАТУРА								
	Е0122-11-1	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 50 мм								
		км	7	47611,09	17877,09	333278	125140	313028	173	1211
				29700	4698,68	207900	32891	130	18,1	127
		КОЛОДЦЫ								
	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания								
		м3	5	2418,2	152,52	12091	763	1370	1,02	5
				153,68	57,15	768	286	130	0,28	1
	Е0122-41-1	Устройство круглых водопроводных колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3	78,18	20071,66	1879,87	1569112	146960	200607	8,86	693
				1435,5	538,43	112221	42092	130	2,06	161
		УСТРОЙСТВО ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ -8 шт								
	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных								
		шт	8	18075,87	36,99	144607	296	3136	1,82	15
	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных		288	13,5	2304	108	130	0,07	1
		т	0,1768	13711,47	5475,87	2424	968	1049	28,9	5
				5040	1552,87	891	275	90	5,46	1
	С12021-267	Лестницы	0,1768	133700		23638				
		т								
	Е0113-44-7	Очистка щетками								
		м2	5,13	60,75		312	0	280	0,34	2
				60,75		312	0	90		0
	Е0113-44-9	Обеспыливание	5,13	59	47,75	303	245	135	0,07	0
		м2		11,25	18	58	92	90		0
	Е0113-16-6 , К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза								
		м2	5,13	43,6	0,1	224	1	54	0,06	0
				11,62	0,04	60	0	90		0
	Е0113-26-6 , К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	5,13	73,08	0,04	375	0	38	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		8,32		43	0	90		0
Е0123-1-4	Устройсво подушки из бетона В7,5 /при установке пожарного гидранта/		0,08	8947,9	453,79	716	36	41	1,51	0
		м3		228,15	169,88	18	14	130	0,83	0
Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с шайбами и гайками		64	20,14	0,23	1289	15	1152	0,12	8
		шт		19,91	0,09	1274	6	90		0
С11011-59	Болты строительных с шайбами и гайками		0,0188	149300		2807				
		т								
Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2		2,56	442,3	30,89	1132	79	625	1,23	3
		м2		191,93	11,68	491	30	120	0,06	0
С12064-6	Люки и лазы однопольные		2,56	12300		31488				
		м2								
Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		0,048	175710,1	1826,1	8434	88	591	42,7	2
		т		8100	690,75	389	33	140	3,37	0
	Итого по разделу					**2 716 608**	**634 272**	**881 746**		
	Накладные расходы, тенге					**551 103**	**187 274**			
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					880102				
	Всего по акту (локальная смета № 6-3)					215803				
	Всего по акту					**3 812 512**				
						11565992				
	Временные здания и сооружения К=3,1% К=0,8					191942,99				
	Итого:					**11757935,30**				
	Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,3*0,9%					164183,70				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					79315,80				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)					31726,32				
	Дополнительные средства связанные с командированием работников					1475428,61				
	Дополнительный транспорт паривозных материалов 0,071%					5667,11				
	итого:					**1756321,54**				
	Итого в базисных ценах 2001г.					**13514256,83**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах , К = 2,082107111				**28138130,25**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				562762,61				
		Итого				**28700892,86**				
		НДС (12%)				3444107,14				
		Всего по акту				**32145000,00**				

Заказчик:

И.о. Руководителя отдела ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Шукеев А.Н.

Технадзор: **Киреев К.М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Форма №2

Заказчик: **ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **"Реконструкция водопровода с. Федоровка Теректинского района ЗКО"**
адрес: **с.Федоровка Теректинского района ЗКО**

Акт выполненных работ
За МАЙ месяц 2015 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Пруды накопители (локальная смета № 6-4)								
		РАЗДЕЛ 1. ПРУДЫ НАКОПИТЕЛИ								
	Е0101-12-2	Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместительностью 3 м3 при перемещении грунта 2 группы до 100м	24198	29,49	28,45	713599	688433	235894	0,01	242
		м3		1,04	9,01	25166	218024	97	0,03	726
	Е0101-22-14 к=10	Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместительностью 3 м3 при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые последующие 10м	24198	14,49	13,89	350629	336110	116891		0
		м3		0,6	4,38	14519	105987	97	0,02	484
	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	7962	14,01	14,01	111548	111548	37071		0
		м3			4,8	0	38218	97	0,02	159
	Е0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными каткамина пневмоколесном ходу, массой 25т при толщине слоя 25 см	7962	6,97	6,97	55495	55495	16219		0
		м3			2,1	0	16720	97	0,01	80
		Итого по разделу 1				**1 231 271**	**1 191 586**			
						39 685	**378 949**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладнве расходы, тенге				406075				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				98241				
		Всего пораздeлу 1				**1 735 586**				
		РАВЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛОДЦЫ								
Е0101-12-14.		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,5 м3 в траншеях								
	м3		2031	27,84	26,18	56543	53172	17455	0,01	20
				1,66	7,2	3371	14623	97	0,03	61
Е0101-164-2. т.ч п-1.55 п-3.187 к=1,2		Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами /доработка грунта2 группы вручную после разработки их механизированным способом/								
	м3		60	262,72		15763		17812	1,85	111
				262,72		15763		113		0
Е0101-164-2.		Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами								
	м3		150	218,93		32840		37109	1,54	231
				218,93		32840		113		0
Е0101-24-6		Разработка грунта бульдозероми мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв.								
	м3 грунта		2123	6,01	6,01	12759	12759	4283		0
					2,08	0	4416	97	0,01	21
Е0101-24-14, К-2		Разработка грунта бульдозероми мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на последующие 20 м .								
	м3 грунта		2123	9,51	9,51	20190	20190	6796		0
					3,3	0	7006	97	0,01	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозероми мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерв.									
		м3 грунта	2080	6,01	6,01	12501	12501	4197		0
					2,08	0	4326	97	0,01	21
Е0101-24-14, К-2	Разработка грунта бульдозероми мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на последующие 20 м .									
		м3 грунта	2080	9,51	9,51	19781	19781	6658		0
					3,3	0	6864	97	0,01	21
Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы									
		м3	179	134,1		24004		27124	0,97	174
				134,1		24004		113		0
Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью759(108) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м									
		м3	1901	3,35	3,35	6368	6368	2139		0
					1,16		2205	97		0
Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79(108) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунта последующие 5м									
		м3	1901	1,48	1,48	2813	2813	940		0
					0,51		970	97		0
Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневмотическими трамбовками									
		м3	1901	21,55	4,52	40967	8593	31403	0,11	209
				17,03		32374	0	97		0
		ТРУБОПОВОД И АРМАТУРА								
Е0122-11-3	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 100 мм									
		км	0,677	58881,69	25695,31	39863	17396	35106	194	131
				33075	6813,45	22392	4613	130	26,38	18
Е0122-31-3	Промывка с дезенфекцией трубопровода диам. 100мм									
		км	0,677	8287,75		5611		7069	51,5	35
				8032,5		5438		130		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С130804-283 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1,6 МПа, SDR26 Dв 101,1мм								
		м	683,77	371		253679				
Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100мм	*шт*	5	411,46	17,71	2057	89	1550	1,4	7
				231,75	6,75	1159	34	130	0,03	0
С 130902-53	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Р-1 МПА(10 кг/см2), Dy 100мм	*шт*	5	6480		32400				
Е0122-40-3	Приварка флянцев к стальным трубопроводам диам. 100мм	*флянец*	14	156,43	21,43	2190	300	2293	0,6	8
				126		1764	0	130		0
С130809-12	Флянцы плоские приварные из ст . Ст25, Ру 1,0 Мпа /10 кг/см2/, Dy 100 мм	*компл*	14	492		6888				
Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 250мм	*т*	0,0134	247994,13	49389,75	3323	662	1419	312,7	4
				62775	18657	841	250	130	91,12	1
Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,	*шт*	11	300,57	225,64	3306	2482	1838	0,41	5
				69,53	58,98	765	649	130	0,23	3
Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Отвод полиэтиленовый HDPE 100(ГОСТ 18599-2001 90 град, SDR 26 D 1100 мм /6563,83 :1,06 :1,02:1,12:1,951	*компл.*	4	2778,28		11113				
Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Втулки под флянец HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) , SDR 26 D 100 мм /2350:1,06.1,02:1,12:1,9511	*компл.*	7	994,69		6963				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОДЦЫ								
Е0123-1-1	Устройство песчанного основания		1	2550,2	152,52	2550	153	274	1,02	1
		м3		153,68	57,15	154	57	130	0,28	0
Е0122-41-1	Устройство круглых водопроводных колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах		3,56	20071,66	1879,87	71455	6692	9135	8,86	32
		м3		1435,5	538,43	5110	1917	130	2,06	7
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент		3,56	127		452				
		м3								
С143018-31 изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм (ГОСТ 8020-90)		3,6	7810		28116				
		м								
С143018-36 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетейвысотой 0,89 Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)		0,6	4860		2916				
		м								
С143018-32 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей КО-6		0,14	3240		454				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С131104-8 изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий ГОСТ 3634-79								
			2	8060		16120				
		компл								
		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненой поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментовстен и фундаментов битумом								
	Е0108-4-7		39	245,44	3,82	9572	149	1785	0,212	8
		м2		37,35	1,44	1457	56	118	0,007	0
	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах колодцев								
			8	43,33	20,47	347	164	245	0,13	1
		отверст		22,86	7,74	183	62	100	0,04	0
	Е0122-8- 6	Укладка стальных водопроводных труб диам.200мм (ФУТЛЯР)								
			0,0016	154891,68	66009,8	248	106	198	376	1
				70200	24936,75	112	40	130	121,79	
	С130806-99 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 110704-91) из стали ВСт2 кп - ВСт4 кп - 219х 4,5мм								
			1,6	1710		2736				
		м								
		Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диамет. 200мм								
	Е0122-13-6		0,0016	455522,91	57818,03	729	93	119	203	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		35325	21840,75	57	35	130	106,67	0
	Протаскивание в футляр труб									
Е0122-47-1			1,6	244,98	0,28	392	0	306	0,84	1
		км		146,93	0,11	235	0	130		0
Е0146-48-1 к=0,25	Заделка отверстий битумом и прядью									
			8	1154,67	139,95	9237	1120	3458	2	16
		шт								
				330,19	2,32	2642	19	130	0,01	0
Е0101-166-2	Обсыпка оголовков колодцев		1,5	134,1		201	0	227	0,97	1
		м3		134,1		201	0	113		0
Е0101-90-6	Планировка обсыпка оголовков колодцев									
			12	10,22		123	0	139	0,07	1
		м2		10,22		123	0	113		0
Е0101-155-7	Каменная отмостка колодцев									
			12	854,97	1,02	10260	12	4692	2,55	31
		м2		402,75	0,38	4833	5	97		0
	Итого по разделу 2					**767 829**	**165 593**	**225 770**		
						155 816	**48 145**			
	Накладнве расходы, тенге					225770				
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					59616				
	Всего по разделу 2					**1 053 214**				
	Всего по акту					**2 788 800**				
	Временные здания и сооружения К=3,1% К=0,8					69162,24				
	Итого:					**2857962,24**				
	Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,3*0,9%					59159,82				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				28579,62				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				11431,85				
		Дополнительные средства связанные с командированием работников				531810,44				
		Дополнительный транспорт паривозных материалов 0,071%				2029,15				
		итого:				**633010,88**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**3490973,12**				
		Итого в текущих ценах , К = 2,082107111				**7268579,96**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				145371,60				
		Итого				**7413951,56**				
		НДС (12%)				889674,19				
		Всего по акту				**8303625,75**				

Заказчик:

И.о. Руководителя отдела ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Шукеев А.Н.

Технадзор: **Киреев К.М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Форма №2

Заказчик: **ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **"Реконструкция водопровода с. Федоровка овка Теректинского района ЗКО"**
адрес: **с.Федоровка Теректинского района ЗКО**

Акт выполненных работ
За МАЙ месяц 2015 г

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Поселковую водопроводную сеть (локальная смета № 6-3)								
		ТРУБОПОВОД И АРМАТУРА								
	E0122-11-3	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,472	58881,69	25695,31	86674	37823	76331	194	286
		км		33075	6813,45	48686	10029	130	26,38	39
	E0122-11-5	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,56	78245	36133,62	43817	20235	37465	247	138
		км		41850	9612,9	23436	5383	130	37,3	21
	E0122-11-6	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,97	139706,75	90794,12	135516	88070	85695	286	277
		км		48375	19582,83	46924	18995	130	84,07	82
	E0122-35-1	Установка чугунных клапанов обратных диам. 50мм	500	242,08	6,95	121040	3475	95063	0,88	440
		шт		144	2,25	72000	1125	130	0,01	5
	С 130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара Ру-1,6 МПА(16 кг/см2), Dy 20мм	700	395		276500				
		шт								
	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. До 40 мм	500	75,82	1,57	37910	785	43200	0,41	0
		1 счетчик		67,5		33750	0	128		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОО Водогазо-учет, РФ г. Москва	Счетчики холодной воды Д15 /450*5:1,12:1,02:1,951:1,06/	*компл*	602	952,36		573321				
Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем водоснабжения	*1 фильтр*	500	187,02	50,89	93510	25445	91200	0,75	0
ОО Водогазо-учет, РФ г. Москва	Фильтр для воды Д15 /65,1*5:1,12:1,02:1,951:1,06/			130,5	18	65250	9000	128	0,09	45
Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 250мм	*компл*	378	137,77		52077				
Е0122-33-5	Установка стальных заглушек	*т*	2,24	247994,13	49389,75	555507	110633	237130	312,7	700
				62775	18657	140616	41792	130	91,12	204
Е0122-40-3	Приварка флянцев к стальным трубопроводам диам. 100мм	*т*	0,001	121294,13	49389,75	138	49	95	312,7	0
				62775	18657	63	17	130	91,12	0
Е0122-40-5	Приварка флянцев к стальным трубопроводам диам. 150мм	*флянец*	170	156,43	21,43	26593	3643	27846	0,6	102
				126		21420	0	130		0
Е0122-40-6	Приварка флянцев к стальным трубопроводам диам. 200мм	*флянец*	34	231,52	33,52	7872	1140	8055	0,9	31
				180	2,25	6120	77	130		0
Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фланцев с втулками	*флянец*	78	391,37	57,24	30527	4465	30800	1,43	112
				301,5	2,25	23517	176	130	0,01	1
Е0122-34-2	Установка переходов полиэтилено-сталь	*шт*	141	300,57	225,64	42380	31815	23556	0,41	0
				69,53	58,98	9804	8316	130	0,23	32
Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Переход полиэтилен-сталь D 50 мм /8851,32:1,06.1,02:1,12:1,951	*шт*	447	440,21	332,43	196774	148596	109973	0,61	0
				102,38	86,87	45764	38831	130	0,07	31
Прайс лист " Казпайп" г. Атырау	Переход полиэтилен-сталь D 20 мм /3445,59:1,06.1,02:1,12:1,951/	*шт*	5	3746,51		18733				
			442	1500,75		663332				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		ВОДОРАЗБОРНАЯ КОЛОНКА -8 шт								
		КОЛОДЦЫ								
Е0108-6-9	Кладка горловин колодцев		1,03	10186,85	296,6	10492	305	1247	5,95	6
		м3		915,35	110,25	943	114	118	0,83	1
Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2		2,56	442,3	30,89	1132	79	625	1,23	3
		м2		191,93	11,68	491	30	120	0,06	0
С12064-6	Люки и лазы КД1		2,56	12300		31488				
		м2								
Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		0,0197	175710,1	1826,1	3461	36	242	42,7	1
		т		8100	690,75	160	14	140	3,37	0
Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно -гравийной смеси / под отмостку/		1,92	2584,28	73,75	4962	142	84	0,14	0
		м3		21,38	11,67	41	22	133	0,04	0
		КОЛОДЦЫ								
Е0123-1-1	Устройство песчанного основания		15	2418,2	152,52	36273	2288	4111	1,02	15
		м3		153,68	57,15	2305	857	130	0,28	4
Е0122-41-1	Устройство круглых водопроводных колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах		100	20071,66	1879,87	2007166	187987	256611	8,86	886
		м3		1435,5	538,43	143550	53843	130	2,06	206
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент		184,06	127		23376				
		м3								
Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненой поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментовстен и фундаментов битумом		155	245,44	3,82	38043	592	7095	0,212	33
		м2		37,35	1,44	5789	223	118	0,007	1
Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах колодцев		282	43,33	20,47	12219	5773	8629	0,13	37
		отверст		22,86	7,74	6447	2183	100	0,04	11
Е0146-33-5	Заделка отверстий бетон В12,5		11	23776,31	332,71	261539	3660	125087	75,22	827
		м3		11245,5	126	123701	1386	100	0,61	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е0146-48-1	Заделка отверстий битумом и прядью									
		шт	33	4618,68	559,8	152416	18473	57059	7,99	264
				1320,75	9,29	43585	307	130	0,02	1
Е0101-90-6	Планировка обсыпка оголовков колодцев									
		м2	500	10,22		5110	0	5774	0,07	35
				10,22		5110	0	113		0
Е0101-155-7	Каменная отмостка колодцев									
		м2	500	854,97	1,02	427485	510	195518	2,55	1275
				402,75	0,38	201375	190	97		0
	Итого по разделу					**5 977 383**	**696 020**			
	Накладнве расходы, тенге					1 070 846	192 909			
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					1528491				
	Всего по акту					450377				
						7 956 251				
	Временные здания и сооружения К=3,1% К=0,8					197315,02				
	Итого:					**8153566,02**				
	Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,3*0,9%									
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					168787,51				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)					81539,86				
	Дополнительные средства связанные с командированием работников					32615,94				
	Дополнительный транспорт паривозных материалов 0,071%					1513718,57				
	итого:					5789,33				
						1802451,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в базисных ценах 2001г.				**9956017,23**				
		Итого в текущих ценах , К = 2,082107111				**20729494,27**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				414589,94				
		Итого				**21144084,15**				
		НДС (12%)				2537290,10				
		Всего по акту				**23681374,25**				

Заказчик:

И.о.Руководителя отдела ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Шукеев А.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Технадзор:

Киреев К.М.

Форма №2

Заказчик: ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименование стройки: **"Реконструкция водопровода с. Федоровка Теректинского района ЗКО" (корректировка)**
адрес: **с.Федоровка Теректинского района ЗКО**

Акт выполненных работ

За ДЕКАБРЬ месяц 2015 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Дополнительное оборудование для КТП -10-0,4 кв, кабельная линия 0,4 кв, водозаборная скважина №1, №1А (корректировка) локальная смета 4-1								
		Дополнительное оборудование для КТП -10-0,4 кв.								
	Ц0108-600-2	Счетчик устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,01	0
	С151801-994-436-5 изм и доп вып 21	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения многотарифные типа меркурий 230 ART-02 PQRSIN 3x230/400 В, 10/100/А, жки, A/R-1,0/2,0	1	8743		8743				
		шт								
	Ц0108-599-1	Бокс под счетчик с герметической дверкой под пломбу	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
		шт		412	2,3	412	2	95	0,01	0
	С151803-45	Бокс под счетчик с герметической дверкой под пломбу, степень защиты IP54	1	1664		1664				
		шт								
	Ц0108-526-2	Автомат одно-двух-трехполюсных, устанавливаемый на стене или колонне на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
		шт		340	4,5	340	5	95	0,03	0
	С151801-90	Автоматический выключатель 3-х фазный, ток 40А А37116ФУЗ	1	10600		10600				
		шт								
		Воздушная линия 0,4 кв								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0133-103-1 изм. и доп.вып 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002,	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/								
			21	1534,11	878,23	32216	18443	16596	3,06	64
		опора		506,25	246,42	10631	5175	105	1,03	22
	Е0133-103-2 изм. и доп.вып 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002,	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/								
			2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
	Е0133-103-3 изм. и доп.вып 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002,	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/								
			3	4836,53	3187,28	14510	9562	7416	9	27
		опора		1476,00	878,40	4428	2635	105	3,63	11
	С143019-102 изм и доп вып 7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 КВТ, длина 9,5 м, марка СВ95-1А, СВ95-2								
			31	12600		390600				
		шт								
	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 10 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3								
			5	459,29	301,79	2296	1509	1264	0,91	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		157,50	83,25	788	416	105	0,3	2
С143014-33 изм и доп вып 6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Блоки и плиты фундаментные подкладные опорные анкерные П - 3И									
			0,22	21400		4708				
		м3								
Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38кВ /в 1 провода при 20 опорах на 1 км линии/ в с помощью механизмов		0,82	7259,41	4310,78	5953	3535	3370	16,1	13
		1км		2745,00	1169,46	2251	959	105	4,45	4
С151607 -121-6 изм и доп вып 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПС-4 4х50+2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005									
			0,82	233980		191864				
		км								
Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16мм2		5	330,1	24,1	1651	121	563	0,7	4
		шт		116	2,5	580	13	95	0,01	0
Е0133-16-1	Подвеска проводов ВЛ 35 и 110кВ напряжением 35кВ сечением до 70 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км		0,013	37032,25	21196,75	481	276	266	82,6	1
		1км		14422,50	5092,83	187	66	105	20,58	0
С151607 -14 изм и доп вып 20	Провода неизолированный для воздушных линий электропередачи алюминевые А сечением 25мм2 ГОСТ 839-80									
			0,0026	258804		673				
		т								
Е0133-114-5	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кв / количесто проводов в ответвлении -2/		1	354,88	47,75	355	48	291	1,55	2
		шт		258,75	18,00	259	18	105	0,09	0
	Стальные конструкции									
С151804-283-5 изм и доп вып 22	Крюк SF -16									
			7	373		2611				
		шт								
С11011-858	Лента сигнальная F -207		0,001	53500		54				
		т								
С151804-136-2 изм и доп вып 20	Скрепа NC20									
			10	134		1340				
		шт								
С151804-136-2 изм и доп вып 20	Зажимы анкерные РА 4/35									
			6	1259		7554				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
С151804-199-6 изм и доп вып 20	Зажимы соеденительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98		5	147		735				
		шт								
С151804-200-2 изм и доп вып 20	Зажимы плашечные CD35		26	209		5434				
		шт								
С151804-174-1изм и доп вып 20	Зажимы поддерживающие PSP25/120		26	290		7540				
		шт								
С151804-236-4 изм и доп вып 20	Зажимы ответвительные P70/P71		30	189		5670				
		шт								
С11051-168 изм и доп вып 3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейн УЗ		5	1060		5300				
		шт								
С12040-7 изм и доп вып 19	Проводник заземляющий ЗП6 / 5 шт/		0,0041	49502		203				
		т								
С151804-286-0 изм и доп вып 22	Крюк В -16/240		21	496		10416				
		шт								
	Кабельная лдиния 0,4 кв									
	Монтажные работы									
Е0101-11-14	Разработка грунта 2 группы отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 1,25 м3		13,5	17,84	17,23	241	8			0
		м3		0,61	4,90	8	97		0,02	0
Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		13,5	134,10	--	1810	2046		0,97	13
		м3		134,10	--	1810	113			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее								
			50	36,70	27,80	1835	1390	746	0,06	3
		м		8,80	6,90	440	345	95	0,04	2
	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг								
			50	26,40	3,10	1320	155	931	0,11	6
		м		19,10	0,50	955	25	95		0
	Ц0108-164-3	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля напряжение до 1 кВ сечение до 120 мм2								
			4	5559,20	4178,00	22237	16712	8592	8	32
		шт		1341,00	920,00	5364	3680	95	5,34	21
	Е0122-11-3	Укладка трубопровода из полиэтиленовыхтруб диам. 100 мм								
			0,02	58881,69	25695,31	1178	514	1037	194	4
		1км		33075,00	6813,45	662	136	130	26,38	1
	Ц0108-472-6	Защита кабеля уголком								
			6	88,90	3,10	533	19	161	0,16	1
		м		27,90	0,30	167	2	97		0
	Е0108-358-3 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002,СН РК 8.02-17-2006,	Светильники установки вне здания с лампами ртутными								
			2	964,71	440,84	1929	882	712	1,46	3
		шт		283,24	91,46	566	183	95	0,53	1
		Оборудованите и материалы								
	С151601-138 изм. и доп.вып20	Кабели силовые марка АВВГ, 4х25 (МК)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,05	108767		5438				
		км								
	С151601-138 изм. и доп.вып5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2002,СН РК 8.02-06ОБ-2002,	Муфта концевая термоусаживаемая для силовых кабелей с алюминевыми или медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кв, тип 4КНТПН 1Х70-120								
			4	4170		16680				
		комплект								
	С151803-211	Наконечники кабельные / ГОСТ 23981-80 ,ГОСТ 9581-80/ 9512-13-А УХЛЗ								
			16	140		2240				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С151804-125-1 изм. и доп.вып 14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 Газ SDR 9 -90x10,1 СТ РК ИСО 4437-2004								
		м	20,2	566		11433				
	С110041-85	Сталь угловая 50x50 мм/ГОСТ 8509-86/	0,02262	47200,00		1068				
		т								
	С151703-56 изм. и доп.вып 20	Светильник , тип РКУ 05-125-003- ГОСТ 8045-82								
		шт	2	2390		4780				
	С151706-93	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ16354-77/, ТИП ДРЛ-125ХЛ1								
		шт	2	862		1724				
	С151803-7	Кронштейны КР-1-0,19 для светильника на ж/б опоре								
		шт	2	584		1168				
	Итого по разделу					**797 086**	**57 200**	**48 096**		
	Накладные расходы, тенге					**31 978**	**14 762**			
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					48096				
	Всего по акту (локальная смета 4-1)					50711				
						895 894				
	На Поселковую водопроводную сеть (локальная смета № 6-3)									
	Раздел 1. Земляные работы									
	E0101-12-14.	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,5 м3								
		м3	34100	27,84	26,18	949344	892738	293062	0,01	341
				1,66	7,2	56606	245520	97	0,03	1023
	E0101-164-2. т.ч п-1.55 п-3.180 доп изм №1. к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами /доработка грунта2 группы вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	2900	262,72		761888		860933	1,85	5365
				262,72		761888		113		0
	E0101-12-14.	Доработка грунта 2 группы под колодцы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,5 м3								
		м3	470	27,84	26,18	13085	12305	4039	0,01	5
				1,66	7,2	780	3384	97	0,03	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е0101-164-2. т.ч. п-1.55 п-3.180 доп изм №1. к=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную под колодцы									
		м3	70	262,72		18390		20781	1,85	130
				262,72		18390		113		0
Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы									
		м3	7000	134,1		938700		1060731	0,97	6790
				134,1		938700		113		0
Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью759(108) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м									
		м3	30000	3,35	3,35	100500	100500	33756		0
					1,16		34800	97		0
Е0101-166-2	Обратная засыпка пазух колодев вручную									
		м3	60	134,1		8046		9092	0,97	58
				134,1		8046		113		0
Е0101-27-5	Обратная засыпка пазух колодев бульдозерами мощностью 79(108) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м									
		м3	210	3,35	3,35	704	704	236		0
					1,16		244	97		0
Е0101-17-13	Разработка грунта 1, группы с погрузкой на автомобили-самомвалы экскоторами с ковшом вместительностью 0,5 м3									
		м3	270	32,54	30,98	8786	8365	2779	0,01	3
				1,53	9,08	413	2452	97	0,03	8
С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самомвалами /работающими вне карьеров/ растояние перевозки 5 км, класс груза 1									
		м3	472,5	45		21263	0	4253	0,19	90
				9		4253	0	97		0
ЦО110-926-1 изм. и доп.вып.3 к=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншеи									
		км	3,2	6469,41	5158,75	20702	16508	8662	6,3	20
				1310,66	724,68	4194	2319	133	4,2	13
С11011-2683 изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002,	Лента сигнальная ЛС400									
		м	3200	16		51200				
Е0101-134-1	Трамбовка грунта 1, 2 группы пневмотическими трамбовками /под колодца/									
		м3	330	21,55	4,52	7112	1492	5451	0,11	36
				17,03		5620	0	97		0
	Итого по разделу 1					**2 899 719**	**1 032 610**	**2 303 776**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				**1 798 890**	**288 718**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				2303776				
		Всего по разделу 1				312210				
						5 515 705				
		Раздел 2. ТРУБОПОВОД И АРМАТУРА								
С130804-997 изм. и доп.вып 14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 -20x2 мм питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	15554	30		466620				
С130804-863 изм. и доп.вып 14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-1200x7,7 мм питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	250,33	1002		250831				
Прайс лист "Виаст" г Уральск		Счетчики (х/г) универсальный ДУ 15мм								
		шт	444	928		412032				
Е0118-21-1		Фильтр -грязевик типа HERZ латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм ,Т от -10* до +110 *С Ру 16 Dy 15 мм д								
		1 фильтр	444	385		170940				
Е0122-33-5		Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250мм								
		т	0,50018	247994,13	49389,75	124042	24704	52950	312,7	156
				62775	18657	31399	9332	130	91,12	46
Е0122-40-1		Приварка флянцев к стальным трубопроводам диам. 50мм								
		флянец	14	74,06	9,93	1037	139	1147	0,32	4
				63		882	0	130		0
Е0122-40-3		Приварка флянцев к стальным трубопроводам диам. до 100мм								
		флянец	43	156,43	21,43	6726	921	7043	0,6	26
				126		5418	0	130		0
Е0122-40-6		Приварка флянцев к стальным трубопроводам диам. 200мм								
		флянец	15	391,37	57,24	5871	859	5923	1,43	21
				301,5	2,25	4523	34	130	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С 130809-8 изм. и доп.вып 18	Флянцы плоские приварные из ст . Ст25, Ру 1,0 Мпа /10 кг/см2/, Dy 40 мм								
		шт	141	189		26649				
	С130809-11изм. и доп.вып 18	Флянцы стальные приварные из ст . Ст25, Ру 1,0 Мпа /10 кг/см2/, Dy 80 мм ГОСТ 12816-80								
		шт	14	272		3808				
	С130809-12 изм. и доп.вып 18	Флянцы плоские приварные из ст . Ст25, Ру 1,0 Мпа /10 кг/см2/, Dy 100 мм								
		шт	29	384		11136				
	С130809-15 изм. и доп.вып 18	Флянцы плоские приварные из ст . Ст25, Ру 1,0 Мпа /10 кг/см2/, Dy 200 мм								
		шт	15	904		13560				
	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фланцев с втулками	72	300,57	225,64	21641	16246	12029	0,41	0
		шт		69,53	58,98	5006	4247	130	0,23	17
	С130804-185 изм. и доп.вып 18	Флянец компрессионный присоединительный DN 50 х1 мм 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		компл.	14	815		11410				
	С 130804-337-6 изм. и доп.вып.18	Втулки под флянец полиэтиленовая литаПЭ 100 SDR 17 DN 40 мм PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт	14	244		3416				
	С130804-186 изм. и доп.вып 16СН РК 8.02-04-2002,	Флянец компрессионный присоединительный DN 90 х4 мм СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		компл.	14	1850		25900				
	С 130804-337-9 изм. и доп.вып.18	Втулки под флянец полиэтиленова я лита ПЭ 100 SDR 17 DN 90 мм PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт	14	475		6650				
	С130804-185 изм. и доп.вып 16 СН РК 8.02-04-2002,	Флянец компрессионный присоединительный DN 100х4мм СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			29	2553		74037				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл.								
С 130804-338-0 изм. и доп.вып.18	Втулки под флянец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17 DN 110 мм PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		29	552		16008				
		шт								
С130804-186 изм. и доп.вып 16 СН РК 8.02-04-2002,	Флянец компрессионный присоединительный DN 200 мм СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		15	3829,5		57443				
		компл.								
С 130804-338-5 изм. и доп.вып.18	Втулки под флянец полиэтиленовая лита ПЭ 100 SDR 17 DN 200 мм PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		15	1615		24225				
		шт								
	Промывка и дезенфекция									
Е0122-31-1	Промывка с дезенфекцией трубопровода диам. До 65мм		15,741	8097,13		127457		164371	51,5	811
		км		8032,5		126440		130		0
Е0122-31-3	Промывка с дезенфекцией трубопровода диам. 100мм		2,248	8287,75		18631		23474	51,5	116
		км		8032,5		18057		130		0
Е0122-31-6	Промывка с дезенфекцией трубопровода диам. 200мм		0,6	10651,88		6391		7511	61,8	37
		км		9630		5778		130		0
	Итого по разделу 2					**1 886 460**	**42 869**	**274 449**		
	Накладные расходы, тенге					**197 502**	**13 612**			
	Непредвиденные и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					274449				
	Всего по разделу 2					129654				
						2 290 563				
	Раздел 3.КОЛОДЦЫ									
Е0123-1-1	Устройство песчанного основания		27	1114,7	152,52	30097	4118	7400	1,02	28
		м3		153,68	57,15	4149	1543	130	0,28	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0122-41-1изм. и доп.вып 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002,	Устройство круглых водопроводных колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3	85,968	4462,64	1879,87	383644	161609	220603	8,86	762
				1435,5	538,43	123407	46288	130	2,06	177
	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	90,72	127		11521				
		м3								
	С143018-24 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетонна класса А круглые								
		шт	37,26	26700		994842				
	С143018-331 изм. и доп.вып 20	Кольца стеновые желеобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90-6 КС15-9	108	7473		807084				
		шт								
	С143018-320 изм. и доп.вып 20	Кольца стеновые желеобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7-3	54	1616		87264				
		шт								
	С143018-340 изм. и доп.вып 20	Кольца стеновые желеобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	54	1620		87480				
		шт								
	Е0108-6-9	Обкладка горловины кирпичем	3,24	7739,65	296,6	25076	961	3921	5,95	19
		м3		915,35	110,25	2966	357	118	0,54	2
	С131104-8 изм. и доп.вып 20	Люк смотрового колодца полимерный	54	7569		408726				
		компл								
	С12021-222	Стремянки-7 шт	1,0962	151200		165745				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия		1,0962	18000		19732				
		т								
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненой поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,колодца		980	245,44	3,82	240531	3744	44857	0,21	206
		м2		37,35	1,44	36603	1411	118	0,01	10
Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам.300мм (ФУТЛЯРЫ)		0,003	204666,79	85907,16	614	258	500	504	2
		км		95850	32451,75	288	97	130	0,83	0
С130806- 112 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002,	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 110704-91) из стали ВСт2 кп - ВСт4 кп - 325х6мм		3,012	3560		10723				
		м								
Е0122-13-8 и	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диамет. 300мм		0,003	651524,51	75373,88	1955	226	290	263	1
		км		45900	28473,75	138	85	130	139,06	0
Е0122-47-3	Протаскивание в футляр труб диам до 200мм		3	313,94	0,42	942	1	611	0,9	3
		м		156,38	0,16	469	0	130		0
Е0146-48-1 к=0,375	Заделка отверстий битумом и прядью		15	1732,01	209,93	25980	3149	9726	3	45
		футляр		495,28	3,48	7429	52	130	0,01	0
Е0122-8- 6	Укладка стальных водопроводных труб гидравлическим испытанием диам.200мм (ФУТЛЯР)		0,0086	154891,68	66009,8	1332	568	1064	376	3
				70200	24936,75	604	214	130	121,79	
С130806- 99 изм. и доп.вып 16 СН РК 8.02-04-2002,	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 110704-91) из стали ВСт2 кп - ВСт4 кп - 219х 4мм		8,6344	1623		14014				
		м								
Е0122-13-6 изм. и доп.вып 14	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диамет. 200мм		0,0086	448475,91	57818,03	3857	497	639	203	2
		км		35325	21840,75	304	188	130	106,67	1
Е0122-47-2	Протаскивание в футляр труб диам до 150мм		8,6	282,86	0,37	2433	3	1750	0,9	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		156,38	0,14	1345	1	130		0
Е0146-48-1 к=0,25	Заделка отверстий битумом и прядью		43	1154,67	139,95	49651	6018	18587	2	86
		футляр		330,19	2,32	14198	100	130	0,01	0
Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам.150мм гидравлическим испытанием (ФУТЛЯРЫ)		0,0028	115636,32	31953,19	324	89	286	360	1
		км		66375	12071,35	186	34	130	58,95	0
С130806- 89 изм. и доп.вып 16 СН РК 8.02-04-2002,	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 110704-91) из стали ВСт2 кп - ВСт4 кп - 159х4мм		2,8112	950		2671				
		м								
Е0122-13-5	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диамет. и 150мм		0,0028	339083,7	48453,95	949	136	184	185	1
		км		32175	18303,75	90	51	130	89,4	0
Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам до 100мм		2,8	244,98	0,28	686	1	535	0,84	2
		м		146,93	0,11	411	0	130		0
Е0146-48-1 к=0,1875	Заделка отверстий битумом и прядью		14	866	104,96	12124	1469	4539	1,5	21
		футляр		247,64	1,74	3467	24	130		0
С11011-457	Пакля пропитанная		100	195		19500				
		кг								
Е0106-1-1	Устройство бетонных упоров на сети В7,5		1,2	6946,69	66,01	8336	79	278	1,35	2
		м3		195,75	24,93	235	30	105	0,12	0
Е0146-33-6	Заделка отверстий для прохода труб (В7,5)		3	20766,71	332,71	62300	998	27945	60,8	182
		м3		9189	126	27567	378	100	0,61	2
С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов		4,2	261		1096				
		м3								
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 4: за 4 кг/см2		4,2	361		1516				
		м3								
С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 4: за 4 кг/см2		4,2	840		3528				
		м3								
Е0101-166-2	Обсыпка оголовков колодцев		15	134,1		2012	0	2273	0,97	15
		м3		134,1		2012	0	113		0
Е0101-145-5	Планировка обсыпка оголовков колодцев из грунтов 2 группы ручным способом		280	19,4		5432	0	6138	0,07	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		19,4		5432	0	113		0
	Итого по разделу 3					**3 493 716**	**183 924**	**352 125**		
	Накладные расходы, тенге					**231 299**	**50 856**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					352125				
	Всего по разделу 3					230751				
	Всего по акту (локальная смета 6-1)					**4 076 592**				
	На водозаборные скважины №1, №1А -2 шт, (корректировка) локальная смета 6-2-1					**11 882 860**				
Е0101-164-2	Устройство шурфа в грунтах	м3	3	218,93		657		742	1,54	5
				218,93		657		113	0 -	
Е0106-3-1	Устройство бетонного оголовка В7,5	м3	3	8279,63	260,48	24839	781	2217	3,94	12
				614,25	89,46	1843	268	105	0,35	1
С143101-1	Вода	м3	1,2	5		6				
Е0104-24-2	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 40м в грунтах 2 группы станками типа БС-1 м	м	13	626,34	506,56	8142	6585	2645	0,41	5
				79,43	116,17	1033	1510	104	0,36	5
Е0104-24-3	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 40м в грунтах 3 группы станками типа БС-1 м	м	23	884,81	704,9	20351	16213	6340	0,53	12
				104,4	160,67	2401	3695	104	0,49	11
Е0104-48-10	Крепление скважин глубиной до 50м в грунтах 2 группы по устойчевым трубам со сварным соединениям установками и станками ударно-канатного бурения	м	36	934,51	742,84	33642	26742	13762	1,09	39
				190,13	177,44	6845	6388	104	0,58	21
Е0104-49-9	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большого диаметра при ударно-канатном бурении	м	36	110,81	89,88	3989	3236	1766	0,13	5
				20,93	26,25	753	945	104	0,11	4
Е0104-51-8	Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения	м	36	584,54	373,04	21043	13429	11219	1,19	43
				211,5	88,15	7614	3173	104	0,29	10
Е0104-57-3	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения	м	36	362,66	295,61	13056	10642	5226	0,388	14
				67,05	72,52	2414	2611	104	0,244	9
С130806-436-5 изм и доп вып 19	Стоимость фильтра ТЛ-8Ф4В	м	8	5890		47120				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С130806-103 изм и доп вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Труба надфильтровая , отстойник д. 219 мм тлщина стенки 9.0мм								
		м	28	2868		80304				
	Е0104-60-9	Откачка воды из скважин глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором работающем от двигателя внутреннего сгорания	4	65044,94	53772,44	260180	215090	107244	57,3	229
		сут		11272,5	14507,34	45090	58029	104	48,14	193
	Е0104-59-2 изм и доп вып 10	Засыпка песка в межтрубное пространство / без стоимости фильтра/ при ударно- канатном способе бурения скважины	2,2	2148,58	137,08	4727	302	4722	11,4	25
		шт		2011,5	52,2	4425	115	104	0,255	1
	Е0104-54-6	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до50м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1м цементируемой части до 400кг или более 400 кг	2	71668,04	55355,54	143336	110711	65755	90,3	181
		шт		16312,5	15300,34	32625	30601	104	49,24	98
	С11011-1015- изм и доп вып 2 СН РК 8.02-04-2002	Цемент расширяющийся								
		т	0,96	13700		13152				
	Е0104-52-6	Приварка металлической пробки	2	413,51	164,79	827	330	590	1,4	3
		шт		220,5	63	441	126	104	0,31	1
	С12021-250	Стоимость металлической пробки	0,004	154200		617				
		т								
	С130806-312 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д(Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 325х11мм К-1,030								
		м	9,0	7430		66870				
		Итого по разделу				**742 858**	**404 061**			
						106 141	**107 462**			
		Накладнве расходы, тенге				222227				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				57905				
		Всего по разделу 1				**1 022 990**				
		Всего по акту (локальная смета № 6-2-1)				**1 022 990**				
		На Насосную станцию поземного типа на водозаборной скважине с насосами ЭЦВ, производительностью до 12 м3/ч - на водозабрных скважинах №1 и №1А (корректировка) (локальная смета № 6-2-2)								
		Раздел 1.Общестроительные работы								
		Земляные работы								
Е0101-12-14.	Выемка грунта под колода		118	27,84	26,18	3285	3089	1014	0,01	1
		м3		1,66	7,2	196	850	97	0,03	4
Е0101-164-2. т.ч п-1.55 п-3.180 доп изм №1. к=1,2	Доработка грунта 2 группы под колодцы вручную		20	262,72		5254		5937	1,85	37
		м3		262,72		5254		113		0
Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозеромн мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерв.		138	6,01	6,01	829	829	278		0
		м3			2,08	0	287	97	0,01	1
Е0101-24-14,	Разработка грунта бульдозеромн мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на последующие 10 м .		138	9,51	9,51	1312	1312	442		0
		м3			3,3	0	455	97	0,01	1
Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозеромн мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв.		138	6,01	6,01	829	829	278		0
		м3			2,08	0	287	97	0,01	1
Е0101-24-14,	Разработка грунта бульдозеромн мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на последующие 10 м .		138	9,51	9,51	1312	1312	442		0
		м3			3,3	0	455	97	0,01	1
Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		27,2	134,1		3648		4122	0,97	26
		м3		134,1		3648		113		0
Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью759(108) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м		110.4	3,35	3,35	370	370	124		0
		м3			1,16		128	97		0
Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79(108) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунта последующие 5м		110.4	1,48	1,48	163	163	55		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3			0,51		56	97		0
	КОЛОДЦЫ 1500мм-1шт									
Е0111-1-1	Уплотнение грунта основания		10	13,19	2,62	132	26	141	0,07	1
		м3		10,51	0,99	105	10	123		0
Е0106-1-15	Устройство фундаменты из бетона В15		7,24	8202,17	100,65	59384	729	1401	0,97	7
		м3		146,25	38,03	1059	275	105	0,19	1
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент		7,38	127		937				
		м3								
Е0106-19-1	Монолитный бетон В15		0,6	10973,15	316,01	6584	190	937	8,25	5
		м3		1368	119,39	821	72	105	0,58	0
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент		0,6	127		76				
		м3								
Е0122-41-1изм. и доп.вып 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002,	Устройство круглых водопроводных колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах									
			3,12	4462,64	1879,87	13923	5865	8006	8,86	28
		м3		1435,5	538,43	4479	1680	130	0,28	1
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент		4,94	127		627				
		м3								
С143018-340 изм. и доп.вып 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6		4	1753,49		7014				
		шт								
С143018-334 изм. и доп.вып 20	Кольца стеновые желеобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90-6 КС20-6		2	9061,85		18124				
		шт								
С143018-336 изм. и доп.вып 20	Кольца стеновые желеобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90-6 КС20-9		4	12241,94		48968				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С143018-24 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрыти,днищ для водопроводных сооружений водопроводо, канализации,резервуаров колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглыеГОСТ 8020-90 1П15								
		шт	1,1	28900		31790				
	С143018-320 изм. и доп.вып 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90-6 КС 7-3								
		шт	2	1749,16		3498				
	Е0110-23-5	Установка деревянный крышки	0,6	375,5	30,89	225	19	146	1,23	1
		м2		191,63	11,68	115	7	120	0,06	0
	С12065-6	Деревянная крышка	0,6	12300		7380				
		м2								
	С12021-222	Скобы	0,0162	151200		2449				
		т								
	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0162	18000		292				
		т								
	Е0123-2-1 изм. и доп.вып 15	Укладка асбестоцементной трубы диам.100мм								
		км	0,0024	297116,62	1733,92	713	4	192	361	1
				60966	650,25	146	2	130	3,17	0
	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	48	245,44	3,82	11781	183	2197	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1793	69	118	0,01	
	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах колодцев	6	43,33	20,47	260	123	184	0,13	1
		отверст		22,86	7,74	137	46	100	0,04	0
	Е0146-33-5	Заделка отверстий бетон В12,5	0,3	24155,45	332,71	7247	100	3411	75,22	23
		м3		11245,5	126	3374	38	100	0,61	0
	Е0106-1-13	Устройство бетонных у фундаментов - столбов из бетона В12,5	0,3	9128,94	95,97	2739	29	255	4,9	1
		м3		771,75	36,25	232	11	105	0,18	0
	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,3	127		38				
		м3								
	Е0109-24-1	Монтаж металлической рамы МР-1	0,21682	13864,97	4022,39	3006	872	1983	56,5	12
		т		9090	1071,86	1971	232	90	3,81	1
	С1021-242	Отделные конструктивные элементы с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1т	0,21682	162700		35277				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
Е0113-44-7	Очистка щетками		6,28778	60,75		382	0	344	0,34	2
		м2		60,75		382	0	90		0
Е0113-44-9	Обеспыливание		6,28778	59	47,75	371	300	166	0,07	0
		м2		11,25	18	71	113	90		0
Е0113-16-6 т.ч п-1,25,К=1,15 и К=1,25, К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза		6,28778	45,36	0,13	285	1	68	0,07	0
		м2		13,36	0,05	84	0	81		0
Е0113-26-6 т.ч п-1,25,К=1,15 и К=1,25, К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза		6,28778	74,34	0,05	467	0	49	0,05	0
		м2		9,57		60	0	81		0
Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых, асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством		4	578,73	8,2	2315	33	337	0,42	2
		м2		67,73	3,08	271	12	119	0,02	0
Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных		7,398	1931,14		14287	0	4832	3,24	24
		м3		531		3928	0	123		0
Е0111-13-3 к=1,6	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом / толщина 80мм/		49,32	977,08	39,28	48190	1937	4759	0,42	21
		м2		63,73	14,72	3143	726	123	0,07	3
	Итого по разделу					**345 765**	**18 317**			
						31 268	**5 813**			
	Накладнве расходы, тенге					42101				
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					23272				
	Всего по разделу 1					**411 137**				175
	Раздел 2 ВЕНТИЛЯЦИЯ									
Е0120-23-1	Установка дефлекторов сдиаметром 200мм		2	2268,8	7,3	4538	15	1155	2,78	6
		шт		448,88	2,36	898	5	128	0,01	0
Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 250мм		2	255,17	5,65	510	11	478	1,11	2
		заслонка или клапан		184,28	2,36	369	5	128	0,01	0
С131306-2	Ззаслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-200 мм		2	3600		7200				
		шт								
С131312-74	Сетки металлические в рамках площадью в свету до 0,2м2		0,1	1040		104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
Е0123-2-2	Укладка воздуховодов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм		0,004	511141,41	19866,96	2045	79	368	375	2
		км		63306	7440,75	253	30	130	36,34	0
Е0122-18-6 изм. и доп.вып 14	Нанесение нормальной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции		0,004	295782,4	41899,52	1183	168	218	150	1
		км		26100	15828,75	104	63	130	77,3	0
	Итого по разделу 1					**15580**	**273**			
	Накладнве расходы, тенге					**1624**	**103**			
	Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге					2219				
	Всего по разделу 2, тенге					1068				
	Раздел 3 Технологическая часть					**18866**				
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
Ц0107-247-1-(	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 2 ЭЦВ 10-63-150		2	5974,56	391,88	11949	784	8358	83	166
		шт		4613,68	29,59	9227	59	90	36,02	72
Ц0108-102-1	Шкаф и регулирования		2	3116,7	501,97	6233	1004	4569	13	26
		шкаф		2293,73	111,1	4587	222	95	0,64	1
Е0118-22-2	Установка монометров с трехходовым краном		2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	0
		комплект		41,72		83	0	128	0,07	0
Е0116-26-2	Установка счетчика /водомеров/ диам. до 50 мм		2	788,85	37,36	1578	75	582	1,23	2
		1 счетчик		213,62	13,64	427	27	128	0,07	0
Е0122-37-1	Установка вантуза одинарных		2	22881,74	17,89	45763	36	733	1,64	3
		шт		274,97	6,82	550	14	130	0,03	0
Ц0112-790-3	Вентили,задвижки, клапаны стальные фланевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПА диаметр условного прохода , Dy 50мм		6	691,29	60,2	4148	361	3462	4	24
		шт		625,19	15,96	3751	96	90	0,9	5
Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметр 50 мм		2	243,59	7,02	487	14	384	0,89	2
		шт		145,44	2,27	291	5	130	0,01	0
Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметр до 25 мм		2	476,4	39,63	953	79	698	1,48	3
		шт		256,79	15,91	514	32	128	0,07	0
Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250мм		0,0048	249115,78	49883,65	1196	239	513	315,83	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		63402,75	18843,57	304	90	130	92,03	0
	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50мм	20	74,79	10,03	1496	201	1654	0,32	6
		флянец		63,63		1273	0	130		0
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ								
	Спрайс ТОО " Виаст" г. Уральск РК	Насос WILO TWI 6/18-13-в в комплекте -кабель соеденительный и датчик давления 1/4 0- 6BAR 20 MA	2	319637,93		639276				
		шт								
	Прайс ТОО " Виаст" г. Уральск РК	Шкаф PSK /электроды 2шт входит в комплект/	2	81952,59		163905				
		шт								
	С131102-6	Счетчики (водомеры) турбинные ВТ-50	2	11400		22800				
		шт								
	С130902-590 изм. и доп.вып 21	Задвижки фланцевые с обрезным клином для газа среднего давления корпус из высокопрчногочугуна с шаровидным графитом, без штурвала Тот -20*С до +60 * С, PN-16 , DN 50 типа AVK ГОСТ 5762-2002	6	12967		77802				
		шт								
	С130903-732 изм. и доп.вып 19	Клапан обратный шаровой фланцевые для воды корпус из выокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20*С до +70 * С, PN-16 , DN 50 типа AVK ГОСТ 11823-91	2	14655		29310				
		шт								
	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18БК для жидких сред Ру 1,6 Мпа /16 кг/см2/,Dy 15мм	2	328		656				
		шт								
	С130810-76	Отводы крутоизогнутые / ГОСТ-17375-83/ под углом 90 с радиусом кривизны R1,5 Dy 50,мм на Ру 10МПа из стали 20 57х3мм	2	227		454				
		шт								
	С130810-308 изм. и доп.вып 12 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-03-2002	Тройники равнопроходящий на Ру до 16 Мпа /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условногопрохода 50 мм наружным диаметром 57мм толщиной стенки 4мм	4	892,52		3570				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С130810-107	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру 16 Мпа,57х4-45х2,5мм								
		шт	2	251		502				
	С130809-9 изм. и доп.вып 18	Флянцы плоские приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN-10,DN- 50мм ГОСТ 12816-80								
		шт	20	202		4040				
		Итого по разделу				**1017838**	**2796**	**21060**		
		Накладные расходы, тенге				**21008**	**545**			
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				21060				
		Всего по разделу 5, тенге				62334				
		Всего по акту (локальная смета № 6-2-2)				**1101232**				
		На Головнй водозабор и водопроводную сеть В9-№1А (корректировка) (локальная смета № 6-2-3)				**1 531 236**				
		Раздел 1. Земляные работы								
		Снятие плодородного слоя почвы								
	Е0101-26-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 кВт (180л.с.) при перемещении 1 группы грунтов до 10 м. (в отвал)								
		м3	1980	4,49	4,49	8890	8890	1729		0
					0,9	0	1782	97		0
	Е0101-26-9 к=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 кВт (180л.с.) при перемещении 1 группы грунтов до 10 м. добавлять на каждые 10м								
		м3	1980	8,07	8,07	15979	15979	3111		0
					1,62	0	3208	97	0,0025	5
		Нанесение плодородного слоя почвы								
	Е0101-26-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 кВт (180л.с.) при перемещении 1 группы грунтов до 10 м. (из отвала)								
		м3	1980	4,49	4,49	8890	8890	1729		0
					0,9	0	1782	97		0
	Е0101-26-9 к=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 кВт (180л.с.) при перемещении 1 группы грунтов до 10 м. добавлять на каждые 10м								
		м3	1980	8,07	8,07	15979	15979	3111		0
					1,62	0	3208	97	0,0025	5
	Е0101-12-14.	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,5 м3								
		м3	4170	27,84	26,18	116093	109171	35838	0,01	42
				1,66	7,2	6922	30024	97	0,03	125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0101-164-2, т.ч п-1.55 п-3.180 доп изм №1, к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами /доработка грунта2 группы вручную после разработки их механизированным способом/								
			80	262,72		21018		23750	1,85	148
		м3		262,72		21018		113		0
	E0101-12-14.	Доработка грунта 2 группы под колодцы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,5 м3								
			17	27,84	26,18	473	445	146	0,01	0
		м3		1,66	7,2	28	122	97	0,03	1
	E0101-164-2, т.ч п-1.55 п-3.180 доп изм №1, к=1,2	Доработка грунта 2 группы под колодцы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами /доработка грунта2 группы вручную после разработки их механизированным способом/								
			2	262,72		525		594	1,85	4
		м3		262,72		525		113		0
	E0101-12-14.	Разработка грунта 2 группы существующего колодца в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,5 м3								
			10	27,84	26,18	278	262	86	0,01	0
		м3		1,66	7,2	17	72	97	0,03	0
	E0101-164-2, т.ч п-1.55 п-3.180 доп изм №1, к=1,2	Разработка грунта 2 группы существующего колодца вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами /доработка грунта2 группы вручную после разработки их механизированным способом/								
			2	262,72		525		594	1,85	4
		м3		262,72		525		113		0
	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв.								
			4281	6,01	6,01	25729	25729	8637		0
		м3			2,08	0	8904	97	0,01	43
	E0101-24-14, К-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на последующие 20 м .								
			4281	9,51	9,51	40712	40712	13703		0
		м3			3,3	0	14127	97	0,01	43
	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерв.								
			4274	6,01	6,01	25687	25687	8623		0
		м3			2,08	0	8890	97	0,01	43
	E0101-24-14, К-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на последующие 20 м .								
			4274	9,51	9,51	40646	40646	13681		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3			3,3	0	14104	97	0,01	43
Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		304,8	134,1		40874		46187	0,97	296
		м3		134,1		40874		113		0
Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью759(108) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м		3969,2	3,35	3,35	13297	13297	4466		0
		м3			1,16		4604	97		0
Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79(108) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунта последующие 5м		3969,2	1,48	1,48	5874	5874	1964		0
		м3			0,51		2024	97		0
ЦО110-926-1	Прокладка алюминевого провода		0,68	6469,41	5158,75	4399	3508	1841	0,11	0
		км		1310,66	724,68	891	493	133		0
С151607-98 изм. и доп.вып.20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с алюминевыой жилой АЛВ сечением 2,0мм2 ГОСТ6323-79		0,68	2422		1647				
		км								
	Итого по разделу					**387 515**	**315 068**	**169 790**		
	Накладнве расходы, тенге					**70 800**	**93 345**			
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					169790				
	Всего по разделу 1					33438				
						590 743				
	ТРУБОПОВОД И АРМАТУРА									
Е0122-11-3	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 100 мм		0,68	58881,69	25695,31	40040	17473	35261	194	132
		км		33075	6813,45	22491	4633	130	26,38	18
С130804-100 - 5 изм. и доп.вып 14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 -110Х10 мм питьевая СТ РК ИСО 4427-2004		686,8	678		465650				
		м								
Е0122-31-3	Промывка с дезенфекцией трубопровода диам. 100мм		0,68	8287,75		5636		7101	51,5	35
		км		8032,5		5462		130		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	0
	С 130902-755	Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом РН-16 , DN 100 типа SIGMENEX ГОСТ 5762-2002	2	16229		32458				
		шт								
	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100мм	6	156,43	21,43	939	129	983	0,6	4
		фланец		126		756	0	130		0
	С 130809-15 изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ст25,РУ1,0 МПА 10кгс/см2/, ДУ 100мм	6	384		2304				
		компл								
	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. До 250мм	0,0209	247994,13	49389,75	5183	1032	2213	312,7	7
		т		62775	18657	1312	390	130	91,12	2
	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	4
		шт		69,53	58,98	626	531	130	0,23	2
	С 130804-273-6 изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 48* ПЭ 100 SDR 11 DN 110 мм PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	868		1736				
		шт								
	С 130804-278-6 изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 48* ПЭ 100 SDR 11 DN 110 мм PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	892		3568				
		шт								
	С 130804-340-96 изм. и доп.вып.18	Втулки под фланец полиэтиленова я литая РЭ 100(SDR 11 DN 110 мм PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	613		1839				0
		шт								0
	Е0122-34-1	Установка неразъемных соединений полиэтилен-сталь	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
		шт		69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
	С 1308104-71	Неразъемные соединения полиэтилен-сталь Д110	7	1010		7070				
		компл								
	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть диам. 110мм	1	916,73	180,25	917	180	603	1,43	1
		врезка		396	67,5	396	68	130	0,01	0
		КОЛОДЦЫ 1500мм-1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С143018-32 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-02-200, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002,	Устройство круглых водопроводных колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3	1,45	8204,25	1879,87	11896	2726	3721	8,86	13
				1435,5	538,43	2081	781	130	0,28	0
	С143018-342 изм. и доп.вып 20	Плиты днищ желеобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15								
		шт	1	9316		9316				
	С143018-329 изм. и доп.вып 20	Кольца стеновые желеобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90-6 КС15-6								
		шт	2	4987		9974				
	С143018-331 изм. и доп.вып 20	Кольца стеновые желеобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90-6 КС15-9								
		шт	1	7473		7473				
	С143018-340 изм. и доп.вып 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6								
		шт	2	1620		3240				
	С131104-8 изм. и доп.вып 20	Люк смотрового колодца полимерный								
		компл	1	7569		7569				
	С12021-222	Лестница Л1	0,002674	151200		404				
		т								
	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,002674	18000		48				
		т								
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
	Е0108-3-1	Устройство песчанного основания подфундаменты	0,4	874,1	97,07	350	39	70	0,78	0
		м3		112,5	36	45	14	118	0,18	0
	Е0146-3365	Заделка отверстий для прохода труб (В7,5)	0,3	21523,83	332,71	6457	100	2795	60,8	18
		м3		9189	126	2757	38	100	0,61	0
	Е0101-166-2	Обсыпка оголовков колодцев	1	134,1		134	0	152	0,97	1
		м3		134,1		134	0	113		0
	Е0101-155-7	Каменная отмостка колодцев	12	950,01	1,02	11400	12	4692	2,55	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		402,75	0,38	4833	5	97		0
			12	19,4		233	0	226	0,12	1
		м2		19,4		233	0	97		0
E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя п стен, колодца		20	245,44	3,82	4909	76	915	0,21	4
		м2		37,35	1,44	747	29	118	0,01	
E0106-1-1	Устройство бетонных упоров на сети В7,5		0,02	6946,69	66,01	139	1	5	1,35	0
		м3		195,75	24,93	4	0	105	0,12	0
E0122-8- 6	Укладка стальных водопроводных труб диам.200мм испытанием (ФУТЛЯР)		0,0008	154891,68	66009,8	124	53	99	376	0
				70200	24936,75	56	20	130	121,79	0
C130806- 99 изм. и доп.вып 16 СН РК 8.02-04-2002,	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-90 общего назначения прямошовные D 219 мм толщинв стенки 4,5мм									
		м	0,8032	1623		1304				
E0122-13-6 из	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диамет. 200мм									
		км	0,0008	448475,91	57818,03	359	46	59	203	0
E0146-48-1 к=0,25	Заделка отверстий битумом и прядью концов футляра диам.219мм			35325	21840,75	28	17	130	106,67	0
		футляр	4	1188,51	147,55	4754	590	1695	2	8
C11011-457	Пакля пропитанная			323,58	2,32	1294	9	130	0,01	0
		кг	2	195		390				
	Итого по разделу					**653 444**	**26 103**			
	Накладные расходы, тенге					**44 206**	**6 961**			
	Непредвиденные и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					63881				
	Всего по разделу2					43039				
	Всего по акту (локальная смета № 6-2-3)					**760 364**				
						1 351 108				
	Всего по акту									
	Временные здания и сооружения К=3,1% К=0,8					**16 684 087**				
						413765,36				
	Итого:									
						17097852,56				
	Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,3*0,9%									
						353925,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслуту лет (1%)				170978,53				
		Затраты на дополнительных отпусков (0,4%)				68391,41				
		Затраты на дополнительный транспорт 0,07%				12216,42				
		итого:				**605511,90**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**17703364,46**				
		Итого в текущих ценах , К = 2,267556829				**40143384,98**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				802867,70				
		Итого				**40946252,68**				
		НДС (12%)				4913550,32				
		Всего по акту				**45859803,00**				

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Шукеев А.Н.

Технадзор: **Киреев К.М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК-117" **Попов С.И.**