МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2014 жылғы «13» тамыз № 79-1 **БҚО, Жаңақала ауданы, Жаңақала ауылы**

(объектінің орналасқан жері)

Батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауданы әкімінің
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2014 жылғы «31» шілде № 10 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төраға **Д.А.Закарин** — *Аудан әкімінің орынбасары*
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Төраға орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының өкілі
А.К.Менеев — *ҚР өңірлік даму министрлігі құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің БҚО бойынша мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті, мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясы бөлімінің бас маманы-мемлекеттік құрылыс инспекторы*
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Комиссия мүшелері- өкілдер:
тапсырыс беруші
Е.М.Абдиров — *Жаңақала аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы*
(аты,әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Пайдаланушы ұйым
М.Т.Батырханов — *Жаңақала аудандық «Коммунал» МКК-ның директоры*
(аты,әкесінің аты,тегі) (лауазымы)
Ш.И.Абугали — *Жаңақала аудандық электр торабы бастығы*
(аты,әкесінің аты,тегі) (лауазымы)
М.С.Кайыргалиев — *Жаңақала аудандық газ шаруашылығының директоры*
(аты,әкесінің аты,тегі) (лауазымы)
Н.С.Беисов — *Жаңақала аудандық ТҮШЖК және АЖ бөлімі басшысы*
(аты,әкесінің аты,тегі) (лауазымы)

Бас жобалаушы
Е.Т.Жапеков — *РҒӨАО «Казэкология» ЖШС-гі БҚФ «Адилжан» фирмасының директоры*
(аты,әкесінің аты,тегі) (лауазымы)

Мемлекеттік техникалық бақылау органдары

З.С.Искакова — *«Искакова» ЖК- нің директоры, техникалық қадағалаушысы*
(аты,әкесінің аты,тегі) (лауазымы)

Бас мердігер
О.И.Попова — *«ПМК-117» ЖШС-нің директоры*
(аты,әкесінің аты,тегі) (лауазымы)

басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері

Р.С. Ибрагимов (аты, әкесінің аты, тегі)	*Жаңақала аудандық тұтынушылар қоғамы құқығын қорғайтын басқармасы басшысы* (лауазымы)
Б.Е.Калимулдин (аты, әкесінің аты, тегі)	*Жаңақала ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы, өртке қарсы қызмет майоры* (лауазымы)
Р.А.Саматов (аты,әкесінің аты,тегі)	*«НұрОтан» партиясы Жаңақала аудандық филиалы төрағасының бірінші орынбасары* (лауазымы)
Ж.А.Аяпов (аты,әкесінің аты,тегі)	*БҚО экология департаментінің бас маманы* (лауазымы)

А Н Ы Қ Т А Д Ы :

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) *Жаңақала аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі , Жаңақала ауылы, Халықтар Достығы көшесі, 44 үй*
(ұйымның атауы)
мекен-жайы бойынша
БҚО, Жаңақала ауданы, Жаңақала ауылы
(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
«БҚО Жаңақала ауданы Жаңақала ауылындағы 24 коммуналдық тұрғын үйлерге (сумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электр жүйесімен жабдықтау, септик) тартылатын сыртқы инженерлі-коммуникациялық желілер құрылысы»
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру))
пайдалануға қабылдауды ұсынады.

2. Құрылыс *Жаңақала ауылдық округі әкімінің 20 жылғы « » желтоқсандағы № шешімінің* (бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде
(шешім шығарған органның атауы)
құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған *БҚО бойынша мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2013 жылғы 6 шілдедегі* рұқсатына сәйкес салынған.

3.Құрылысты *«БҚО Жаңақала ауданы Жаңақала ауылындағы 24 коммуналдық тұрғын үйлерге (сумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электр жүйесімен жабдықтау, септик) тартылатын сыртқы инженерлі-коммуникациялық желілер құрылысы»*

(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер ***«ПМК-117» ЖШС-гі*** салған.
(ұйымның атауы)

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер ***РҒӨАО «Казэкология» ЖШС-гі БҚФ «Адилжан» фирмасы***
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)
және *Жұмыс жобасы Том I, II, III, IV. Түсіндірме жазба. Сызбалар. Мемлекеттік экологиялық сараптаманың қорытындысы. Санитарлық – эпидемиологиялық ұйғарым. Жұмыс жобасының 2012 жылғы 18 қазандағы №09-0533/12 сараптама қорытындысы.*
Орындаған қосалқы мердігер ұйымдар *жоқ*
(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі))
әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген
Жаңақала аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы , бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің.... қосымшасында көрсетіледі))

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша
Тапсырыс нөмірі: 102-2011 бойынша
(жобаның нөмірі, сериянын (үлгі жоба бойынша-) нөмірі: тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)
жүзеге асты.

7. Жобалау –смета құжаттамасын *«Жаңақала аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі*
(объектіге (кезегі,іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
2012 жылы « *18* » *желтоқсандағы* № *54* Бұйрықпен бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
жұмыстың басталуы *мамыр 2013* ж: жұмыстың аяқталуы *шілде 2014* ж:
(айжжне жылы) (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша *3 ай*
іс жүзінде *9 ай*

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
Орындаушы және жобалау- сметалық құжаттар

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтылық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкінділігі, кірме мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объект (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады) :

		Жоба бойынша		Іс жүзінде	
Қуатты-лық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
	шақырым				

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормасына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы алаңы		-	-
Қабаттар саны		-	-
Құрылыстың жалпы көлемі Оның ішінде жер асты бөлігі Жапсарлас салынған, Жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар		-	-

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы, $М^2$		Пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер Оның ішінде:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
Төрт бөлмелі немесе одан көп						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: сумен жабдықтау -1,875км, газбен жабдықтау-1,267км, электрмен жабдықтау ВЛ-0,4кВ-1,051 км; ВЛ-10кВ-0,385км, кәріз жүйесі-0,095км.

(оны орналастыру ерекшкліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалы инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көрсетілген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар *жоба сәйкестігі*

(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
Барлығы **37 764,0** мың теңге , оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **29 210,0** мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал **2,109,0** мың теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **37 764,0** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **29 210,0** мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал **2,109,0** мың теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
Технологиялық жоба және құрылыс нормалары мен ережелерге сәйкес
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған ***«БҚО Жаңақала ауданы Жаңақала ауылындағы 24 коммуналдық тұрғын үйлерге (сумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электр жүйесімен жабдықтау, септик) тартылатын сыртқы инженерлі-коммуникациялық желілер құрылысы»***

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ (қолы) ***Д.Ә.Закарин***

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары _____ (қолы) ***А.К.Менеев***

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері _____ (қолы) ***Е.М.Абдиров***

_____ (қолы) ***О.И.Попова***

_____ (қолы) ***Е.Т.Жапеков***

_____ (қолы) ***З.С.Искакова***

_____ (қолы) ***М.Т.Батырханов***

_____ (қолы) ***Ш.Н.Абугали***

_____ (қолы) ***М.С.Кайыргалиев***

_____ (қолы) ***Н.С.Беисов***

_____ (қолы) ***Р.С.Ибрагимов***

_____ (қолы) ***Ж.А.Аяпов***

_____ (қолы) ***Б.Е.Калимулдин***

_____ (қолы) ***Р.А.Саматов***

Ескерту: Актінің бекітілген күні пайдалануға берілген күн деп есептеледі.

Форма №2

Заказчик: **ГУ " Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **"Строительство подводящих наружных инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение,**
адрес: **п. Жангала Жангалинского района ЗКО**

Акт выполненных работ
За ИЮНЬ месяц 2013 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Внешние сети водоснабжения и канализации (локальная смета № 6-1)								
		На рекультивацию								
1-24-1		Разработка грунта бульдозероми мощностью 59 /80/ кВт /л.с./ при перемещении 1 группы грунтов до 10м	749	7,91	7,91	5925	5925	1867		0
		м3			2,57	0	1925	97	0,01	60
1-24-9		Разработка грунта бульдозероми мощностью 59 /80/ кВт /л.с./ при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	749	7,32	7,32	5483	5483	1729		0
		м3			2,38	0	1783	97	0,01	55
1-24-1		Разработка грунта бульдозероми мощностью 59 /80/ кВт /л.с./ при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	749	7,91	7,91	5925	5925	1867		0
		м3			2,57	0	1925	97	0,01	60
		Земляные работы								
1-13-2		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,40м3	2738,02	28,89	27,85	79102	76254	25178	0,01	27
		м3		1,04	8,44	2848	23109	97	0,03	82
1-164-2. т.ч п-1.55 п-3.180 к=1,2		Разработка грунта2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами влажного (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	80	262,72		21018		23750	1,85	148
		м3		262,72		21018		113		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		300	134,1		40230		45460	0,97	291
		м3		134,1		40230		113		0
.1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м		2400	6,48	6,48	15552	15552	4889		0
		м3			2,1		5040	97	0,01	24
1-164.-2	Доработка грунта под колодца		80	218,93		17514		19791	1,54	123
		м3		218,93		17514		113		0
.1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м		25	6,48	6,48	162	162	51		0
		м3			2,1		53	97	0,01	0
	Земляные работы для подсоединения к установленной задвижке									
1-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,40м3		10	28,89	27,85	289	279	92	0,01	0
		м3		1,04	8,44	10	84	97	0,03	0
1-164-2. т.ч п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами влажного (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)		2	262,72		525		594	1,85	4
		м3		262,72		525		113		0
1-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		2	134,1		268		303	0,97	2
		м3		134,1		268		113		0
.1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м		7	6,48	6,48	45	45	14		0
		м3			2,1		15	97	0,01	0
	Земляные работы для установки водопроводного колодца №12									
1-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,40м3		14	28,89	27,85	404	390	129	0,01	0
		м3		1,04	8,44	15	118	97	0,03	0
1-164-2. т.ч п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами влажного (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)		3	262,72		788		891	1,85	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		262,72		788		113		0
	1-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2	134,1		268		303	0,97	2
		м3		134,1		268		113		0
	.1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	10	6,48	6,48	65	65	20		0
		м3			2,1		21	97	0,01	0
		Трубопроводы								
	.22-11-3	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб ф110 мм,	0,35	58881,69	25695,31	20609	8993	18149	194	68
		км		33075	6813,45	11576	2385	130	26,38	9
	.8-4-233 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р0,8 МПа, SDR 17 Dв 96мм	755,48	567		428357				
		м								
	.8-4-230 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, Сн РК 8.02-060В-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р1 МПА, SDR 17 Dв 54,9мм	252,5	188		47470				
		м								
	.8-4-159 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, Сн РК 8.02-060В-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 21 МПА, SDR 9 Dв 25мм	885,77	89		78834				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
9-2-53	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Р-1 МПА(10 кг/см2), Dy100мм		5	6480		32400				
		шт								
CHEVRONTEX ACO 1840/1,02/1,06/2,0877	Отвод удлиненный диам. 90 мм		5	815		4075				
		шт								
8-9-13	Флянецы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10 кг/см2/, Dy 125мм		2	618		1236				
		шт								
8-9-12	Флянецы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10 кг/см2/, Dy 100 мм		31	492		15252				
		шт								
8-9-9	Флянецы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10 кг/см2/, Dy 50 мм		4	285		1140				
		шт								
.8-6-88 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской(ГОСТ 10704-91) ,из стали ВСт2кп-ВСт4кп 159х3,5мм		1	1060		1060				
		м								
22-13-5.	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диамет. 150мм		0,001	344129,7	48453,95	344	48	66	185	0
		км		32175	18303,75	32	18	130	89,4	0
.8-6-99 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,	Стальная труба футляр ф 219Х3,5мм		4,2	1710		7182				
		м								
22-12.-6	Нанесение нормальной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диамет. 200мм		0,0042	352469,4	41899,52	1480	176	229	150	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		26100	15828,75	110	66	130	77,3	0
4-1-92 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,	Каркасы и сетки плоские: высококачественныая арматурная проволка класса В11, d 4-6мм		0,05489	64100		3518				
		шт								
	Колодцы									
.22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах		7	8656,16	1879,87	60593	13159	17963	8,86	62
		м3		1435,5	538,43	10049	3769	130	2,06	14
.30-18-37 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м т шахтных колодцев высотой 1м Dв 1500мм		18,63	7810		145500				
		м								
30-18-38 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м т шахтных колодцев высотой 1м Dв 2000мм		4,14	10000		41400				
		м								
.30-18-33 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м т шахтных колодцев высотой 1м Dв 700мм		9,68	3610		34945				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	.30-18-23 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водоппровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетонв класса В22,5, плоские прямоугольные								
			8,33	22600		188258				
		м3								
	41.-4-7	Окрасочная изоляция верикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	264	97,88	7,38	25840	1948	25540	0,43	114
		м2		90,23	2,79	23821	737	104	0,01	3
	27-.14-2	Устройство подстилающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы под колодцы	4	2584,28	73,75	10337	295	176	0,14	1
		м3		21,38	11,67	86	47	133	0,04	0
		Итого по разделу				**1 343 394**	**134 699**			
						129 157	**41 094**			
		Накладнве расходы, тенге				189050				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				91947				
		Всего по акту				**1 624 390**				
		Временные здания и сооружения К=3,4%				55229,27				
		Итого:				**1679619,53**				
		Дополнительтнве затраты на строительство:								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,5%				83141,17				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				16796,20				
		На оплату дополнительных отпускоа (0,4%)				6718,48				
		Затраты по снегоборьбе (1,416%)				23783,41				
		итого:				**130439,25**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**1810058,78**				
		Итого в текущих ценах 2011 года, К = 2,2335486				**4042854,25**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				80857,09				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				**4123711,34**				
		НДС (12%)				494845,36				
		Всего по акту				**4618556,70**				

Заказчик:

Начальник ГУ " Жангалинского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства "

Абдиров Е.М.

Технадзор: **Искакова З.П.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Форма №2

Заказчик: **ГУ " Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**

Наименоваине стройки: **"Строительство подводящих наружных инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, септик) к 24-м коммунальным жилым домам в п. Жангала Жангалинского района ЗКО"**

адрес: **п. Жангала Жангалинского района ЗКО**

Акт выполненных работ
За ИЮЛЬ месяц 2013 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Внешние сети водоснабжения и канализации (локальная смета № 6-1)								
		На рекультивацию								
1-24-9		Разработка грунта бульдозеромо мощностью 59 /80/ кВт /л.с./ при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	749	7,32	7,32	5483	5483	1729		0
		м3			2,38	0	1783	97	0,01	55
1-85-1		Разравнивание кавальеров бульдозерами мощностью 59 /80/ кВт /л.с./ при перемещении 1 группы грунтов до 10м	749	9,49	9,49	7108	7108	1954		0
		м3			2,69	0	2015	97	0,01	63
		Земляные работы								
1-13-2		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,40м3	1601,98	28,89	27,85	46281	44615	14731	0,01	16
		м3		1,04	8,44	1666	13521	97	0,03	48
1-164-2. т.ч п-1.55 п-3.180 к=1,2		Разработка грунта2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами влажного (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	60	262,72		15763		17812	1,85	111
		м3		262,72		15763		113		0
1-166-2		Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	375	134,1		50288		56825	0,97	364
		м3		134,1		50288		113		0
.1-27-2		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	1405	6,48	6,48	9104	9104	2862		0
		м3			2,1		2951	97	0,01	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-164.-2	Доработка грунта под колодца	140	218,93		30650		34635	1,54	216
		м3		218,93		30650		113		0
	.1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	106	6,48	6,48	687	687	216		0
		м3			2,1		223	97	0,01	1
	1-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	20	134,1		2682		3031	0,97	19
		м3		134,1		2682		113		0
	.1-166-1	Обсыпка оголовков колодцев	4,6	122,18		562	0	635	0,89	4
		м3		122,18		562	0	113		0
	.1-90-5	Планировка обсыпки	65	8,28		538	0	608	0,07	5
		м2		8,28		538	0	113		0
		Земляные работы для прокладки водопровода к жилым домам								
	1-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,40м3	3424	28,89	27,85	98919	95358	31486	0,01	34
		м3		1,04	8,44	3561	28899	97	0,03	103
	1-164-2. т.ч п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами влажного (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	106	262,72		27848		31469	1,85	196
		м3		262,72		27848		113		0
	1-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	400	134,1		53640		60613	0,97	388
		м3		134,1		53640		113		0
	.1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	3130	6,48	6,48	20282	20282	6376		0
		м3			2,1		6573	97	0,01	31
		Трубопроводы								
	.22-11-3	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб ф110 мм,	0,398	58881,69	25695,31	23435	10227	20638	194	77
		км		33075	6813,45	13164	2712	130	26,38	10
	.22-31-4	Промывка с дезенфекцией трубопровода ф 110мм	0,748	8287,75		6199		7811	51,5	39
		км		8032,5		6008		130		0
	.22-11-2	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб ф 63 мм,	0,25	51202,26	20326,01	12801	5082	11758	179	45
		км		30825	5353,43	7706	1338	130	20,64	5
	.22-31-1	Промывка с дезенфекцией трубопровода ф50-65мм	0,25	8097,13		2024		2611	51,5	13
		км		8032,5		2008		130		0
	22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных ф 100мм	5	411,46	17,71	2057	89	1550	1,4	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		231,75	6,75	1159	34	130	0,03	0
	.22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей / крест, тройник, переход, отвод / мм	0,03774	247994,13	49389,75	9359	1864	3995	312,7	12
		т		62775	18657	2369	704	130	91,12	3
	22-16.-3	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диамет. 100мм	0,003	28265,2	6484,27	85	19	48	54,1	0
		км		9810	2450,25	29	7	130	11,96	0
	.22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	22	300,57	225,64	6613	4964	3675	0,41	9
				69,53	58,98	1530	1298	130	0,23	
	CHEVRONTE X ACO 2988 тг/1,02/1,06/2,0 877	Переход удлиненный диам.110/ 93мм								
			1	1324		1324				
		шт								
	CHEVRONTE X ACO 1840/1,02/1,06/ 2,0877	Отвод удлиненный диам. 90 мм								
			0	815		0				
		шт								
	Прайс 1060 рубх4,8/1,02/1, 06/2,0877	Переходник полиэтиленовый-сталь диам.110/108 мм SDR 11	13	2012		26156				
		шт								
	Прайс 459 рубх4,8/1,02/1, 06/2,0877	Переходник полиэтиленовый-сталь диам.63/57 мм SDR 11	2	871		1742				
		шт								
	CHEVRONTE X ACO 688/1,02/1,06/2 ,0877	Заглушка диам. 63мм								
			1	296		296				
		шт								
	.22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб ф150 мм,	0,001	115636,32	31953,19	116	32	102	360	0
		км		66375	12071,25	66	12	130	58,95	0
	.22-8-6	Укладка стальных труб ф 200мм,	0,0042	154891,68	66009,8	651	277	519	376	2
		км		70200	24936,75	295	105	130	121,79	1
		Колодцы								
	.22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	12,22	8656,16	1879,87	105778	22972	31358	8,86	108
		м3		1435,5	538,43	17542	6580	130	2,06	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОО "Антей" 7000тг/1,02/1,06/1,951	Люк ЛЛ								
			11	2963		32593				
		шт								
1-1-773		Скобы ходовые	77	221		17017				
		шт								
6-3-1		Устройство бетонных упоров из бетона В7,5	0,11	21938,21	332,71	2413	37	1025	60,8	7
		м3		9189	126	1011	14	100	0,61	0
46.-33-6		Заделка отверстий бетоном В7,5	0,06	21938,21	332,71	1316	20	559	60,8	4
		м3		9189	126	551	8	100	0,61	0
46.-33-6		Заделка концов футляра бетоном В7,5	0,008	21938,21	332,71	176	3	75	60,8	0
		м3		9189	126	74	1	100	0,61	0
1.-1-457		Пакля пропитанная	17	195		3315				
		кг								
6-.1-13		Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,17	9630,95	95,97	1637	16	144	4,9	1
		м3		771,75	36,25	131	6	105	0,18	0
46-30-1		Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100мм площадью до 20см2	1	43,33	20,47	43	20	31	0,13	0
		м3		22,86	7,74	23	8	100	0,04	0
22-38-3		Врезка в существующую сеть из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам.100мм	1	950,73	180,25	951	180	603	1,86	2
		врезка		396	67,5	396	68	130	0,22	0
27-.14-2		Устройство подстилающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы под отмостку	5,2	2584,28	73,75	13438	384	229	0,14	1
		м3		21,38	11,67	111	61	133	0,04	0
4 6-.33-6		Отмостка оголовков колодца бетоном В7,5	3,3	21938,21	332,71	72396	1098	30740	60,8	201
		м3		9189	126	30324	416	100	0,61	2
.22-8-3		Укладка стальных водопроводных труб диамет. 100мм, с гидравлическим испытанием	0,001	70153,47	10674,97	70	11	69	376	0
		км		48825	4032	49	4	130	121,79	0
8-6-78 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,		Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской(ГОСТ 10704-91) ,из стали ВСт2кп-ВСт4кп 95х3мм								
			1	540		540				
		м								
22-12.-3		Нанесение нормальной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диамет.100мм	0,001	179757,9	17414,15	180	17	36	117	0
		км		20475	6979	20	7	130	32,13	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	.22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диамет. 75 мм, с гидравлическим испытанием	0,0004	64249,36	8122,48	26	3	25	254	0
		км		45900	3069	18	1	130	14,99	0
	8-6-68 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской(ГОСТ 10704-91) ,из стали ВСт2кп-ВСт4кп 76х3мм	0,4	377		151				
		м								
	22-12.-2	Нанесение нормальной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диамет.75мм	0,0004	138120,99	16619,36	55	7	14	116	0
		км		20317,5	6277,5	8	3	130	30,66	0
	.22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диамет. 50 мм, с гидравлическим испытанием	0,0002	62566,88	6788,5	13	1	13	253	0
		км		45675	2565	9	1	130	12,52	0
	8-6-65 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской(ГОСТ 10704-91) ,из стали ВСт2кп-ВСт4кп 57х3мм	0,2	279		56				
		м								
	22-12.-1	Нанесение нормальной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диамет.50мм	0,0002	112748,86	16526,11	23	3	7	116	0
		км		20295	6243,75	4	1	130	30,49	0
		Установка отражательного знака 2 шт								
	27-83-2	Установка отражательного знака для пождарного гидранта	2	685,98	146,19	1372	292	1134	2,37	5
		шт		398,25	28,22	797	56	133	0,11	0
	1-5-102 изм. и доп.вып 3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Знаки путевые и сигнальные	0,02	40800		816				
		100 шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	.8-6-66 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со сняиой фаской (ГОСТ 10704-91) ,из стали 57х3,5мм								
			4,4	321		1412				
		м								
	.1-1-874 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатанный общего назначения, толщтна 9-12 мм, нормальный(обычный0 точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп								
			0,00566	63600		360				
		т								
	1.-4-83	Сталь полосовая 40х4мм(ГОСТ103-76)	0,00236	46400		110				
		т								
	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0006	149300		90				
		т								
		Раздел 1.Пожарные гидрант (2 шт), Н= 2,0м								
	.22-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
		шт		288	13,5	576	27	130	0,07	0
	.13-12-82	Полухомут МС-1	0,005	61500		308				
		т								
	.2-1-267	Стоимость металлоконструкцций лестницы	0,046	133700		6150				
		т								
	6-1-13	Отмостка из бетона В7,5	0,24	9630,95	95,97	2311	23	203	4,9	1
		м3		771,75	35,25	185	8	105	0,18	0
	ДПО 12320/1,12/1, 02/1,06/1,951	Рукав пожарный 66ммв сборе								
			2	6085		12170				
		т								
	ДПО 49000/1,12/1, 02/1,06/1951	Колонка пожарная КПА								
			2	20740		41480				
		шт								
		Прокладка водопровода к жилым домов								
	22-11-1	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. До 50 мм,	0,877	47611,09	17877,09	41755	15678	39218	173	152
		км		29700	4698,68	26047	4121	130	18,1	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22-31-1	Промывка с дезенфекцией трубопровода ф 20мм	0,877	8097,13		7101		9158	51,5	45
		км		8032,5		7045		130		0
	.22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	53	300,57	225,64	15930	11959	8854	0,41	22
		шт		69,53	58,98	3685	3126	130	0,23	12
	JAKKO 1650/1,12/1,02/1,06/2,0877	Седелка 110х1х110	15	698		10470				
		шт								
	JAKKO 745/1,12/1,02/1,06/2,0877	Седелка 63х1х63	5	315		1575				
		шт								
	JAKKO 35/1,12/1,02/1,06/2,0877	Отвод ф25	33	15		495				
		шт								
	16-16-1	Установка вентилей, затворов, задвижек или клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных флянцевых труб ф до 65мм	20	322,61	5,38	6452	108	3917	0,9	18
		шт		150,75	2,25	3015	45	128	0,01	0
	9-1-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара Р-1,6 МПА(16 кг/см2), Dy 20мм	20	316		6320				
		шт								
		Подъездные площадки к пожарным гидрантам 4,0х4,0 (2 шт)								
	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.)	32	0,28	0,28	9	9	3		0
		м3			0,09	0	3	97		0
	1-134-1	Уплотнение грунтв 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,2	21,55	4,52	69	14	53	0,11	0
		м3		17,03		54	0	97		0
	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	1,92	280,88	248,35	539	477	283	0,22	0
		м3		32,18	78,59	62	151	133	0,27	1
	27-52-1	Устройство покрытия холодных асфальтобетонных смесей иолщиной 3см, типа БХ	33,2	15,17	5,88	504	195	383	0,05	2
		м2		7,02	1,65	233	55	133	0,01	0
	30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) холодные плотные щебеночные, мелкозерничиые тип Бх,М-1	4,7	6810		32007				0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								0
	Установка деревянной крышки 11 шт (2шт в пожарные гидранты в том числе)									
	10-23-5	Установка деревянной крышки	6,71	375,5	30,89	2520	207	1639	1,23	8
		м2		191,93	11,68	1288	78	120	0,06	0
	1-2-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150мм, толщиной 25мм, 111 сорта	0,15004	10200		1530				
		т								
	1-2-48	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25мм, 111 сорта	0,00264	7570		20				
		т								
	1-2-52	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32-40мм, 111 сорта	0,014322	7940		114				
		т								
	1-2-48	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25мм, 111 сорта	0,01452	7570		110				
		т								
	1.-1-98	Гвозди строительные с плоской головкой	0,5	83		42				
		кг								
		Итого по разделу				**945 172**	**258 691**			
						314 430	**76 903**			
		Накладнве расходы, тенге				448244				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				83605				
		Всего по акту (локальная смета № 6-1)				**1 476 969**				
		На Газопровод среднего давления (локальная смета № 6-4)								
		Земляные работы								
	У51-14-1	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложениия 1,2м до верха трубы диаметром 50-75 мм	249	265	80,64	65985	20079	39474	0,89	222
		м		126,76	24,22	31563	6031	105	0,08	20
		Трубопроводы								
	Е0122-11-2	Укладка трубопровод ов из полиэтиленовых труб диамет. 65 мм,	0,249	51202,26	20326,01	12749	5061	11711	194	48
		км		30825	5353,43	7675	1333	130	26,38	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е130804-373 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-060Б-2002	Трубы газовые из полиэтилена труб HDPE 100(ГОСТ 50838-95) ,Р0,8 МПа, SDR 11 Dв 50,7мм								
			251,49	290		72932				
		м								
	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диамет. 57мм,	0,003	121367,16	49858,78	364	150	313	336	1
		км		61425	18834,75	184	57	130	91,99	0
	С130806-66 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской(ГОСТ 10704-91) ,из стали ВСт2кп-ВСт4кп 57х3,5мм								
			3,012	321		967				
		м								
	Е0122-11-3	Укладка трубопровод ов из полиэтиленовых труб диамет.100 мм, футляр	0,019	58881,69	25695,31	1119	488	985	194	4
		км		33075	6813,45	628	129	130	26,38	1
	Е130804-376 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-060Б-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 50838-95) ,Р0,8 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм								
			19,19	874		16772				
		м								
	Ц 3924-4	Ультрозвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучание поперечное трубопроводов диаметром до 89 мм, толщина стенки до 8 мм	6	127,2	17	763	102	522	0,5	3
		стык		94,5	2,25	567	14	90	0,01	0
	Ц110-962-1-141-2 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	0,249	5551,95	5158,75	1382	1285	370	21	5
		км		393,2	724,68	98	180	133	4,2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ц0110-926-1 К=0,3	Прокладка провода								
			0,249	5551,95	5158,75	1382	1285	370	21	5
		км		393,2	724,68	98	180	133	4,2	1
	Прайс	Леннта сигнальная "ГАЗ"	249	14,48		3606				
		м								
	С151607-99	Провод силовой для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с алюминевой жилой, марки АПВ сечение 2,5мм2								
			0,249	4150		1033				
		1000м								
	Е0113-16-4 К =2	Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов грунтовкой ФЛ-03К за 2 раза								
			1,47	65,03	0,1	96		15	0,03	0
		м2		11,62	0,04	17		90		0
	Е0113-26-6 К =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза								
			1,47	24,84	0,02	37	0	6	0,02	0
		м2		4,16		6	0	90		0
	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек диаметром 50 мм100мм								
			2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
		шт		186,75	6,75	374	14	130	0,03	0
	С130902-10	Задвижки клиновые флянцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Р-1,6 МПА(16 кг/см2), Dy 50мм								
			2	6880		13760				
		шт								
	Е0122-40-1	Приварка флянцев к стальным трубопроводам диаметром 50мм								
			4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		флянец		63		252	0	130		0
	С130809-9	Флянецы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10 кг/см2/, Dy 50 мм								
			4	285		1140				
		шт								
		Опоры 2 шт								
	Е0109- 34-1	Монтаж опор под задвижку								
			0,03198	17355,77	2191,29	555	70	364	73,6	2
		т		12555	101,25	402	3	90	0,49	0
	С12021-263	Опоры неподвижные	0,03139	107900		3387				
		т								
	Е01036-1-1	Устройство бетонной подушки, В15								
			0,2	8062,57	66,01	1613	13	46	1,35	0
		км		195,75	24,93	39	5	105	0,12	0
	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкийицемент								
			0,2	127		25				
		м3								
	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раза								
			0,4	32,52	0,05	13	0	2	0,03	0
		м2		5,81	0,02	2	0	90		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е0122-9- 1	Укладка стальных водопроводных труб диам.57х3мм с пневматическим испытанием	км	0,002	121367,16	49858,78	243	100	209	336	1
				61425	18834,75	123	38	130	91,99	0
С130806- 66 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 110704-91) из стали ВСт2 кп - ВСт4 кп - 57х3мм	м	2,008	321		645				
Е0122-11-2	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам.65мм	км	0,0008	51202,26	20326,01	41	16	38	179	0
				30825	5353,43	25	4	130	20,64	0
С130804- 373 изм. и доп.вып59 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-060Б-2002	Трубы газовая из полиэтилена HDPE 100(ГОСТ 50838-95) ,Р 1 МПа, SDR 11 Dв 50,7мм	м	0,808	290		234				
Е0116-9-4	Прокладка трубопроводастальных бесшовных труб диам108 мм	км	1	1320,75	20,8	1321	21	177	0,73	1
				130,5	7,79	131	8	128	0,04	0
С130806-79 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 110704-91) из стали ВСт2 кп - ВСт4 кп -108х4мм	м	1,004	714		717				
Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам.100 мм,	м	1	244,98	0,28	245	0	191	0,84	1
				146,93	0,11	147	0	130		0
У51-44-3	Антикоррозийная усиленная полимерными лентами изоляция стальных трубопроводов диамет 108х4мм	км	1	265,7	24,44	266	24	44	0,15	0
				26,5	7,64	27	8	130	0,04	0
С11011-457	Пакля пропитанная		2,5	195		488				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
Е0122-12-5	Нанесение нормальной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы		0,001	265528,33	35112,58	266	35	48	136	0
		км		23625	13263,75	24	13	130	64,78	0
Е0106-1-1	Устройство бетонной падушки В15		0,23	8062,57	66,01	1854	15	53	1,35	0
		м3		195,75	24,93	45	6	105	0,12	0
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент		0,23	127		29				
		м3								
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепронецаемости до 4: за 4 кг/сми2		0,23	361		83				
		м3								
С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепронецаемостисвыше 4: за 4 кг/сми2		0,23	840		193				
		м3								
Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,003	168294,13	49389,75	505	148	318	312,7	1
		т		62775	18657	188	56	130	91,12	0
Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,		1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	0
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	
С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-63/ под углом 90* с радиусом кривизны R1,5 Dy100 на Ру10МПа из стали марки 20,57х3мм		1	227		227				
		шт								
С. Прайс	Неразъемное соединение сталь 63/57		1	817,61		818				
		шт								
Е0109-53-1	Монтаж козырька		0,00072	14806,01	1133,15	11	1	9	82,1	0
		т		12892,5	398,25	9	0	90	1,95	0
С11041-877 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Прокат полосовой толщиной10х75мм при ширине 10-220мм немерной длины нормальной /обычной/ точности прокатки из уллеродистой стали Ст3кп марки 45(ГОСТ 1050-88)		0,00072	55300		40				
		т								
Е0106-11-1	Установка ар-ры , анкерных болтов с заделкой		0,0013	172357,31	536,06	224	1	65	289	0
		т		47475	202,5	62	0	105	0,99	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами								
		т	0,00022	149300		33				
	С12041-23 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-111, диам.10мм								
		т	0,00108	53000		57				
		Выход газопровода из земли (.ГСН-5)-2 шт								
	Е0122-9- 1	Укладка стальных водопроводных труб диам.57х3мм с пневматическим испытанием								
		км	0,004	121367,16	49858,78	485	199	417	336	
				61425	18834,75	246	75	130	91,99	
	С130806- 66 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 110704-91) из стали ВСт2 кп - ВСт4 кп - 57х3мм								
		м	4,016	321		1289				
	Е0122-11-2	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам.65мм								
		км	0,0016	51202,26	20326,01	82	33	75	179	
				30825	5353,43	49	9	130	20,64	
	С130804- 373 изм. и доп.вып59 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-060Б-2002	Трубы газовая из полиэтилена HDPE 100(ГОСТ 50838-95) ,Р 1 МПа, SDR 11 Dв 50,7мм								
		м	1,616	290		469				
	Е0116-9-4	Прокладка трубопроводастальных бесшовных труб диам108 мм								
		км	2	1320,75	20,8	2642	42	354	0,73	
				130,5	7,79	261	16	128	0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С130806-79 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 110704-91) из стали ВСт2 кп - ВСт4 кп -108х4мм								
		м	2,008	714		1434				
	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам.100 мм,	2	244,98	0,28	490	1	382	0,84	
		м		146,93	0,11	294	0	130		
	У51-44-3	Антикоррозийная усиленная полимерными лентами изоляция стальных трубопроводов диамет 108х4мм	2	265,7	24,44	531	49	89	0,15	
		км		26,5	7,64	53	15	130	0,04	
	С11011-457	Пакля пропитанная	5	195		975				
		кг								
	Е0122-12-5	Нанесение нормальной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы	0,002	265528,33	35112,58	531	70	96	136	
		км		23625	13263,75	47	27	130	64,78	
	Е0106-1-1	Устройство бетонной подушки В15	0,46	8062,57	66,01	3709	30	107	1,35	
		м3		195,75	24,93	90	11	105	0,12	
	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,46	127		58				
		м3								
	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепронецаемости до 4: за 4 кг/сми2	0,46	361		166				
		м3								
	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепронецаемостисвыше 4: за 4 кг/сми2	0,46	840		386				
		м3								
	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,006	168294,13	49389,75	1010	296	635	312,7	
		т		62775	18657	377	112	130	91,12	
	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	
	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-63/ под углом 90* с радиусом кривизны R1,5 Dy100 на Ру10МПа из стали марки 20,57х3мм	2	227		454				
		шт								
	С. Прайс	Неразъемное соединение сталь 63/57	2	817,61		1635				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
Е0109-53-1	Монтаж козырька		0,00144	14806,01	1133,15	21	2	17	82,1	
		т		12892,5	398,25	19	1	90	1,95	
С11041-877 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Прокат полосовой толщиной10х75мм при ширине 10-220мм немерной длины нормальной /обычной/ точности прокатки из уллеродистой стали Ст3кп		0,00144	55300		80				
		т								
Е0106-11-1	Установка ар-ры , анкерных болтов с заделкой		0,0026	172357,31	536,06	448	1	130	289	
		т		47475	202,5	123	1	105	0,99	
С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами		0,00044	149300		66				
		т								
С12041-23 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-111, диам.10мм		0,00216	53000		114				
		т								
	Переход через дорогу открытым способом									
У51-14-2	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложениия 1,2м до верха трубы диаметром 80-100 мм		11,00	267,95	80,64	2947	887	1778	0,89	10
		м		129,71	24,22	1427	266	105	0,08	1
Е0122-11-3	Укладка трубопровод ов из полиэтиленовых труб диамет.100 мм,		0,011	58881,69	25695,31	648	283	570	194	2
		км		33075	6813,45	364	75	130	26,38	0
С130804-376 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-060Б-2002	Трубы газовые полиэтиленна HDPE 100(ГОСТ 50838-95) ,Р0,8 МПа, SDR 11 Dв 88,8мм		11,11	874		9710				
		м								
Е0125-108-2	Протаскивание плетей трубопровода через кожух диамет. До 200 мм,		11	644,51	418,78	7090	4607	3127	0,75	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		135	101,87	1485	1121	120	0,34	4
Е0116-30-1	Заделка концов футляра диам.100мм		2	770,63		1541	0	772	1,8	4
		1 сальник		301,5		603	0	128		0
	Опознавательный знак 2 шт									
Е0125-57-1	Установка опознавательного знаказнака для пождарного гидранта		2	423,45	1,57	847	3	594	1,68	3
		шт		247,5		495	0	120		0
Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов столбов, В15		0,12	10202,15	95,97	1224	12	102	1,68	0
		м3		771,75	36,25	93	4	105		0
С12021-263	Стоимость опор		0,016	107900		1726				
		т								
С11011-955	Таблички эмалированные		2	451		902				
		шт								
	Установка ГРПШ-400-Y с РДНК-400 с обогревом									
С. Прайс	Стоимость ГРПШ-400-Y с РДНК-400 с счетчиком RVG		1	78910,23		78910				
		шт								
С130806-65 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 101704-91) , из стали ВСт2кп - ВС4кп, 57х3,5мм		0,1506	279		42				
		м								
С130806-56 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 101704-91) , из стали ВСт2кп - ВС4кп, 20х2мм		1,82728	714		1305				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С130806-79 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 101704-91) , из стали ВСт2кп - ВС4кп, 108х4мм								
		м	8,032	63		506				
		Ограждение к ГРПШ-400 4х3								
	Е0101-24-10	Срезка растительного слоя	3	7,91	7,91	24	24	7		0
		м3			2,57	0	8	97	0,01	0
	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вуручную без крепления для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,1	402,75		443	0	501	2,8	3
		м3		402,75		443	0	113		0
	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов столбов, В15	0,996	10202,13	95,97	10163	96	845	4,9	5
		м3		771,75	36,25	769	36	105	0,18	0
	С12021-263	М/к опор	0,256631	107900		27690				
		т								
	С11011-683	Пролволка колючая оцинкованная рифленная со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3мм	8,9	36		320				
		кг								
	С12021-260	уголок	0,0108	114900		1241				
		т								
	С11011-759	Сетка плетенная "Рабица"	25,2	257		6476				
		м2								
		Ограждение задвижки-1,5х1,5								
	С12021-263	М/к опор	0,076681	107900		8274				
		т								
	С11011-683	Пролволка колючая оцинкованная рифленная со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3мм	2,244	36		81				
		кг								
	С12021-260	уголок	0,06066	114900		6970				
		т								
	С11011-759	Сетка плетенная "Рабица"	10,8	257		2776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Итого по разделу				**417 389**	**29 346**			
						43 148	**8 222**			
		Накладнве расходы, тенге				56901				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				23723				
		Всего по акту(локальная смета № 6-4)				**498 013**				
		Всего по акту				**1 974 982**				
		Временные здания и сооружения К=3,4%				64466,46				
		Итого:				**2039448,93**				
		Дополнительтнве затраты на строительство:								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее				97046,67				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				19605,39				
		На оплату дополнительных отпускоа (0,4%)				7842,15				
		Затраты по снегоборьбе (1,416%)				27761,23				
		итого:				**152255,44**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**2191704,36**				
		Итого в текущих ценах 2011 года, К = 2,2335486				**4895276,50**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				97905,53				
		Итого				**4993182,03**				
		НДС (12%)				599181,84				
		Всего по акту				**5592363,88**				

Заказчик:

Начальник ГУ "Жангалинского районного отдела архитектуры,

Абдиров Е.М.

Технадзор: **Искакова З.П.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Форма №2

Заказчик: **ГУ " Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **"Строительство подводящих наружных инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, септик) к 24-м коммунальным жилым домам в п. Жангала Жангалинского района ЗКО"**
адрес: **п. Жангала Жангалинского района ЗКО**

Акт выполненных работ
За ОКТЯБРЬ месяц 2013 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Септик производительностью 1,5м3 (локальная смета № 6-3)								
		Земляные работы								
1-13-2		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,40м3	2,7	28,89	27,85	78	75	25	0,01	0
		м3		1,04	8,44	3	23	97	0,03	0
.1-27-2		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	16	6,48	6,48	104	104	33		0
		м3			2,1		34	97	0,01	0
		Прочие работы								
26-8-4		Гидроизоляция шнурами "Пенетрон"	5	194,76	7,78	974	39	926	1,02	5
		м		182,25	2,93	911	15	100	0,01	0
7-19-1		Гидроизоляция швов стеновых панелей,заполнение вертикальных швов я "Пенекритом"	10,26	40,6	1,45	417	15	570	0,24	2
		м2		39,15	0,54	402	6	140		0
27-.14-2		Устройство подстилающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы под отмостку	0,5	2584,28	73,75	1292	37	22	0,14	0
		м3		21,38	11,67	11	6	133	0,04	0
		Итого по разделу				**2 864**	**270**			
						1 326	**82**			
		Накладнве расходы, тенге				1575				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				266				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по разделу ,				**4 706**				
		Всего по акту на 19 шт				**89 411**				
		Временные здания и сооружения К=3,4%				3039,98				
		Итого:				**92451,28**				
		Дополнительтнве затраты на строительство:								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,5%				4576,34				
		Затраты за выслугу лет (1%)				924,51				
		Затраты на дополнительных отпускоа (0,4%)				369,81				
		Затраты по снегоборьбе (1,416%)				1309,11				
		итого:				**7179,77**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**99631,05**				
		Итого в текущих ценах 2011 года, К = 2,2335486				**222530,79**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				4450,62				
		Итого				**226981,40**				
		НДС (12%)				27237,77				
		Всего по акту				**254219,17**				

Заказчик:

Начальник ГУ " Жангалинского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства "

Абдиров Е.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Технадзор:

Искакова З.С.

Форма №2

Заказчик: **ГУ " Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**

Наименоваине стройки: **"Строительство подводящих наружных инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, септик) к 24-м коммунальным жилым домам в п. Жангала Жангалинского района ЗКО"**

адрес: **п. Жангала Жангалинского района ЗКО**

Акт выполненных работ
За СЕНТЯБРЬ месяц 2013 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Септик производительностью 1,5м3 (локальная смета № 6-3)								
		Земляные работы								
1-13-2		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,40м3	50	28,89	27,85	1445	1393	460	0,01	1
		м3		1,04	8,44	52	422	97	0,03	2
1-164-2. т.ч п-1.55 п-3.180 к=1,2		Разработка грунта2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами влажного (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	2,3	262,72		604		683	1,85	4
		м3		262,72		604		113		0
.1-27-2		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	50	6,48	6,48	324	324	102		0
		м3			2,1		105	97	0,01	1
11-1-2		Уплотнение грунта щебнем	10	204,95	2,62	2050	26	141	0,07	1
		м2		10,51	0,99	105	10	123		0
		Прочие работы								
23-13-7		Устройство канализационных круглых колодцев из сборного железобетона диамет.2м в сухих грунтах	2	8290,87	1152,38	16582	2305	4633	8,06	16
		м3		1350,23	431,55	2700	863	130	2,11	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	.30-18-23 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водоппровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетонв класса В22,5, плоские прямоугольные								
		м3	0,354	22600		8011				
	1-1-773	Скобы ходовые	10	221		2210				
		шт								
	4-1-6 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Скобы опорные из стали гладкой класса А-1, диамет.10мм								
		кг	0,0012	45800		55				
	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазная "Пенетрон" в 2 слоя по выравненной поверхности бутового кладки кирпичу бетону стен, фундаментов	27	46,24	3,82	1248	103	1236	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1008	39	118	0,01	0
	Прайс 1300тг/1,12/1,02/1,951/1,06	Стоимость материавла "Пенетрон"	32,4	550		17820				
		кг								
	Прайс 2100тг/1,12/1,02/1,951/1,06	Стоимость материала "Пенебар"	7	889		6223				
		пм								
	Прайс 415тг/1,12/1,02/1,951/1,06	Стоимость сетки для крепления "Пенебар"	7	176		1232				
		пм								
	Прайс 1300тг/1,12/1,02/1,951/1,06	Стоимость материала "Пенекрит"	28	533		14924				
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15-51-2	Улучшенная штукатурка водонепронецаемым цементно-песчанным раствором с добавкой азотнокислого кальция внутренней стороны септика	13,89	683,03	1,65	9487	23	7753	2,63	37
		м2		531	0,63	7375	9	105		0
	8-6-99 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской(ГОСТ 10704-91) ,из стали ВСт2кп-ВСт4кп 219х4,5мм (футляр)	0,2	1710		342				
		м								
	22-19-6	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диамет.219мм	0,0002	380667,91	57818,03	76	12	15	203	0
		км		35100	21840,75	7	4	130	106,67	0
	1.-1-457	Пакля пропитанная	0,5	195		98				
		кг								
	46.-33-6	Заделка концов футляра бетоном В7,5	0,001	21938,21	332,71	22	0	9	60,8	0
		м3		9189	126	9	0	100	0,61	0
	6-9-1	Укладка цементно-песчанного раствора между кольцами с добавкой азотнокислого кальция	10	236,03	1,8	2360	18	740	0,42	4
		м2		69,75	0,69	698	7	105		0
		Установка вентиляционной трубы								
	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,00000	58881,69	25695,31	0	0	0	194	0
		км		33075	6813,45	0	0	130	26,38	0
	8-4-233 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы водопроводные из полиэтимлена HDPE 100 / ГОСТ 18599-2001/, Р 1МПА SDR 17 Dв 96мм	2,556	567		1449				
		м								
	CHEVRONT EXACO 3674/1,02/1,06/2,0877	Тройник диамет. 110х110мм	1	1627		1627				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-1-874 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,	флегарка								
			0,00054	63600		34				
		т								
	ТОО "АНТЕЙ" 7000ТГ/1,12/1,02/1,06/1,95	Люк , тип ЛЛ								
	1		1	2963		2963				
		шт								
		Установка деревянной крышки								
	1-2-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150мм, толщиной 25мм, 111 сорта	0,015	10200		153				
		м3								
	10-53-3	Антисептирование водными растворами деревянных крышек	0,3	131,98	0,55	40	0	2	0,04	0
		м2		6,48	0,2	2	0	120		0
	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм/ ГОСТ 103-76/	0,0036	46400		167				
		т								
	1-1-862	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщиной 0,8мм	0,0044	50200		221				
		т								
	1.-1-98	Гвозди строительные с плоской головкой	0,5	83		42				
		кг								
		Итого по разделу				**91 807**	**4 204**			
						12 561	**1 459**			
		Накладнве расходы, тенге				15773				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				6455				
		Всего по разделу ,				**114 036**				
		Всего по акту на 19 шт				**2 166 676**				
		Временные здания и сооружения К=3,4%				73666,97				
		Итого:				**2240342,51**				

Дополнительтнве затраты на строительство:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,5%				110896,95				
		Затраты за выслугу лет (1%)				22403,43				
		Затраты на дополнительных отпускоа (0,4%)				8961,37				
		Затраты по снегоборьбе (1,416%)				31723,25				
		итого:				**173985,00**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**2414327,51**				
		Итого в текущих ценах 2011 года, К = 2,2335486				**5392517,83**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				107850,36				
		Итого				**5500368,19**				
		НДС (12%)				660044,18				
		Всего по акту				**6160412,37**				

Заказчик:

Начальник ГУ " Жаңалтинского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства "

Абдиров Е.М.

Технадзор: **Искакова З.П.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Форма №2

Заказчик: **ГУ " Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**

Наименоваине стройки: **"Строительство подводящих наружных инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, септик) к 24-м коммунальным жилым домам в п. Жангала Жангалинского района ЗКО"**

адрес: **п. Жангала Жангалинского района ЗКО**

Акт выполненных работ
За АВГУСТ месяц 2013 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Газопровод среднего давления (локальная смета № 6-4)								
		Установка ГРПШ-400-У с РДНК-400 с обогревом								
Е0119-4-1		Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,2	11
		установка		1917	108	1917	108	128	0,52	1
Е0122-9-1		Укладка патрубка из стальной трубы диамет.57х3,5 мм,	0,00015	121367,16	49858,78	18	7	16	336	0
		км		61425	18834,75	9	3	130	91,99	0
Е0122-9-3		Укладка патрубка из стальной трубы диамет.108х4 мм,	0,00182	129222,58	54072,58	235	98	201	352	1
		км		64575	20425,5	118	37	130	99,76	0
Е0122-9-1		Укладка свечей из стальной трубы диамет. 20х2 мм,	0,008	121367,16	49858,78	971	399	835	336	3
		км		61425	18834,75	491	151	130	91,99	1
Е0122-33-5		Установка стальных сварных фасонных частей	0,0038	168294,13	49389,75	640	188	402	312,7	1
		т		62775	18657	239	71	130	91,12	0
		Ограждение к ГРПШ-400 4х3								
Е0106-1-13		Устройство бетонных фундаментов столбов, В15	1,33	10202,13	95,97	13608	128	1132	4,9	7
		м3		771,75	36,25	1029	48	105	0,18	0
С14301-54		Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,33	127		296				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение марки бетона по водонепронецаемости до 4; за 4 кг/см2		2,33	361		841				
		м3								
С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепронецаемости до 4; за 4 кг/см2		2,33	840		1957				
		м3								
Е0109- 34-1	Монтаж м/к опор и ограждения		0,256631	17355,77	2191,29	4454	562	2923	73,6	19
		т		12555	101,25	3222	26	90	0,49	0
Е0109- 35-1	Монтаж сетки		0,0336	17937,36	627,68	603	21	432	86,5	3
		т		14197,5	101,25	477	3	90	0,49	0
Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз		25,2	32,52	0,05	820	1	132	0,03	1
		м2		5,81	0,02	146	1	90		0
Е0113-26-13 к=2	Окраскака металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПВХ за два раза		25,2	130,05	0,18	3277	5	128	0,01	0
		м2		5,54	0,1	140	3	90		0
Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16мм		3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
		шт		116	2,5	348	8	95	0,01	0
Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12мм		3	58,2	7,6	175	23	82	0,15	0
		м		27,7	0,9	83	3	95	0,01	0
		Ограждение задвижки-1,5х1,5								
Е0101-24-10	Срезка растительного слоя		3	7,91	7,91	24	24	7		0
		м3			2,57	0	8	97	0,01	0
Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вуручную без крепления для стоек и столбов в грунтах 2 группы		1,1	402,75		443	0	501	2,8	3
		м3		402,75		443	0	113		0
Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов столбов, В15		0,6	10202,13	95,97	6121	58	509	4,9	3
		м3		771,75	36,25	463	22	105	0,18	0
С14301-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		0,6	127		76				
		м3								
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение марки бетона по водонепронецаемости до 4; за 4 кг/см2		0,6	361		217				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепронецаемости до 4; за 4 кг/см2		0,6	840		504				
		м3								
Е0109- 34-1	Монтаж м/к опор и ограждения		0,162971	17355,77	2191,29	2828	357	1856	73,6	12
		т		12555	101,25	2046	17	90	0,49	0
Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз		10,8	32,52	0,05	351	1	57	0,03	0
		м2		5,81	0,02	63	0	90		0
Е0113-26-13 к=2	Окраскака металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПВХ за два раза		10,8	130,05	0,18	1405	2	55	0,01	0
		м2		5,54	0,1	60	1	90		0
Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16мм		3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
		шт		116	2,5	348	8	95	0,01	0
Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12мм		3	58,2	7,6	175	23	82	0,15	0
		м		27,7	0,9	83	3	95	0,01	0
	Итого по разделу					**47 674**	**2 327**			
						11 725	**518**			
	Накладнве расходы, тенге					12617				
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					3617				
	Всего по разделу ,					**63 907**				
	На Газопровод низкого давления (локальная смета № 6-5)									
		Земляные работы								
У51-14-1	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложениия 1,2м до верха трубы диаметром 50-75 мм		862,00	265	80,64	228430	69512	136652	0,89	767
		м		126,76	24,22	109267	20878	105	0,08	69
У51-14-2	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложениия 1,2м до верха трубы диаметром 80-100 мм		156,00	267,95	80,64	41800	12580	25214	0,91	142
		м		129,71	24,22	20235	3778	105	0,08	12
		Трубопроводы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0122-11-1	Укладка трубопровод ов из полиэтиленовых труб диамет. 32-50 мм,	0,508	47611,09	17877,09	24186	9082	22717	173	88
		км		29700	4698,68	15088	2387	130	18,1	9
	Е0122-11-2	Укладка трубопровод ов из полиэтиленовых труб диамет. 65 мм,	0,354	51202,26	20326,01	18126	7195	16649	179	63
		км		30825	5353,43	10912	1895	130	26,64	9
	Е0122-11-3	Укладка трубопровод ов из полиэтиленовых труб диамет. 100 мм,	0,156	58881,69	25695,31	9186	4008	8089	194	30
		км		33075	6813,45	5160	1063	130	26,38	4
	Е130804-420 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-060Б-2002	Трубы газовые из полиэтилена труб HDPE 100(ГОСТ 50838-95) ,Р 0,63 МПа, SDR 17 Dв 96мм	157,56	598		94221				
		м								
	Е130804-414 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-060Б-2002	Трубы газовые из полиэтилена труб HDPE 100(ГОСТ 50838-95) ,Р 0,63 МПа, SDR 17 Dв 27,1мм	72,72	60		4363				
		м								
	Е130804-415 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-060Б-2002	Трубы газовые из полиэтилена труб HDPE 100(ГОСТ 50838-95) ,Р 0,63 МПа, SDR 17 Dв 34,9 мм	440,36	79		34788				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е130804-417 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-060Б-2002	Трубы газовые из полиэтилена труб HDPE 100(ГОСТ 50838-95) ,Р0,8 МПа, SDR 11 Dв 54,9мм								
		м	357,54	197		70435				
	Е0122-9-1	Укладка трубопровод ов из полиэтиленовых труб диамет.57 мм, футляр	0,001	121367,16	49858,78	121	50	104	336	0
		км		61425	18834,75	61	19	130	91,99	0
	С130806-66 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ10704-91) из стали ВС2кп -ВСт4кп 57х3,5 мм								
		м	1,004	321		322				
	Ц 3924-4	Ультрозвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучание поперечное трубопроводов диаметром до 89 мм, толщина стенки до 8 мм								
		стык	6	127,2	17	763	102	522	0,5	3
				94,5	2,25	567	14	90	0,01	0
	Ц110-926-1-141-2 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	0,843	5551,95	5158,75	4680	4349	1253	21	18
		км		393,2	724,68	331	611	133	4,2	4
	Ц0110-926-1 К=0,3	Прокладка провода	0,843	5551,95	5158,75	4680	4349	1253	21	18
		км		393,2	724,68	331	611	133	4,2	4
	Прайс	Леннта сигнальная "ГАЗ"	843	14,48		12207				
		м								
	С151607-99	Провод силовой для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с алюминевой жилой, марки АПВ сечение 2,5мм2	0,843	4150		3498				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
Е0113-16-4 К =2	Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов грунтовкой ФЛ-03К за 2 раза		6,3	65,03	0,1	410		66	0,03	0
		м2		11,62	0,04	73		90		0
Е0113-26-6 К =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		6,3	24,84	0,02	156	0	24	0,02	0
		м2		4,16		26	0	90		0
Е0122-36-1	Установка стальных задвижек диаметром 50 мм		1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	0
Е0122-11-3	Укладка трубопровод ов из полиэтиленовых труб диамет. 100мм,		0,0115	58881,69	25695,31	677	295	596	194	2
		км		33075	6813,45	380	78	130	26,38	0
Е130804-376 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-060Б-2002	Трубы газовые из полиэтилена труб HDPE 100(ГОСТ 50838-95) ,Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8мм		11,615	874		10152				
С130902-10	Задвижки клиновые флянцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Р-1,6 МПА(16 кг/см2), Dy 50мм		1	6880		6880				
		шт								
Е0122-40-1	Приварка флянцев к стальным трубопроводам диаметром 50мм		2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		флянец		63		126	0	130		0
С130809-9	Флянецы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10 кг/см2/, Dy 50 мм		2	285		570				
		шт								
		Опоры 1 шт								
Е0109- 34-1	Монтаж опор под задвижку		0,01599	17355,77	2191,29	278	35	182	73,6	1
		т		12555	101,25	201	2	90	0,49	0
С12021-263	Опоры неподвижные		0,01599	107900		1725				
		т								
Е01036-1-1	Устройство бетонной подушки, В15		0,2	8062,57	66,01	1613	13	46	1,35	0
		км		195,75	24,93	39	5	105	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкийицемент	0,2	127		25				
		м3								
	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раза	0,4	32,52	0,05	13	0	2	0,03	0
		м2		5,81	0,02	2	0	90		0
	Е0113-26-13 К =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПВХ -1 за 2 раза	0,4	130,05	0,18	52	0	2	0,01	0
		м2		5,54	0,1	2	0	90		0
		Ввод газопровода в землю /л.ГСН-7/-1шт								
	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам.108мм с испытанием	0,002	70153,47	10674,97	140	21	137	270	1
		км		48825	4032	98	8	130	19,69	0
	С130806-79 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 110704-91) из стали ВСт2 кп - ВСт4 кп -108х4мм	2,008	714		1434				
		м								
	Е0122-11-3	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 100мм	0,0008	58881,69	25695,31	47	21	41	179	0
		км		33075	6813,45	26	5	130	20,64	0
	С130804- 233 изм. и доп.вып6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100(ГОСТ 50838-95) ,Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96мм	0,808	567		458				
		м								
	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам.219 мм футляр	0,001	154891,68	66009,8	155	66	124	376	0
		км		70200	24936,75	70	25	130	121,79	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С130806-99 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 110704-91) из стали ВСт2 кп - ВСт4 кп - 219х4,5мм								
		м	1,004	1710		1717				
	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр труб диам. До 150 мм,	1	282,86	0,37	283	0	203	0,9	1
		м		156,38	0,14	156	0	130		0
	У51-44-3	Антикоррозийная усиленная полимерными лентами изоляция стальных трубопроводов диамет 108х4мм	1	265,7	24,44	266	24	44	0,15	0
		км		26,5	7,64	27	8	130	0,04	0
	С11011-457	Пакля пропитанная	2,5	195		488				
		кг								
	Е0122-12-3	Нанесение нормальной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,001	179757,9	17414,15	180	17	35	117	0
		км		20475	6579	20	7	130	32,13	0
	Е0106-1-1	Устройство бетонной падушки В15	0,23	8062,57	66,01	1854	15	53	1,35	0
		м3		195,75	24,93	45	6	105	0,12	0
	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,23	127		29				
		м3								
	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепронецаемости до 4: за 4 кг/сми2	0,23	361		83				
		м3								
	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепронецаемостисвыше 4: за 4 кг/сми2	0,23	840		193				
		м3								
	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,003	168294,13	49389,75	505	148	318	312,7	1
		т		62775	18657	188	56	130	91,12	0
	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	0
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	
	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-63/ под углом 90* с радиусом кривизны R1,5 Dy100 на Ру10МПа из стали марки 20 108х4 мм	1	401		401				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С. Прайс	Неразъемное соединение сталь 110/ ст.108 мм	1	2002,11		2002				
		шт								
	Е0109-53-1	Монтаж козырька	0,00072	14806,01	1133,15	11	1	9	82,1	0
		т		12892,5	398,25	9	0	90	1,95	0
	Е0106-11-1	Установка ар-ры , анкерных болтов с заделкой	0,0013	172357,31	536,06	224	1	65	289	0
		т		47475	202,5	62	0	105	0,99	0
	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00022	149300		33				
		т								
	С12041-23 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-111, диам.10мм								
			0,00108	53000		57				
		т								
		Выход газопровода из земли (.ГСН-5)-2 шт								
	Е0122-9- 1	Укладка стальных водопроводных труб диам.57х3мм с пневматическим испытанием	0,0648	121367,16	49858,78	7865	3231	6761	336	22
		км		61425	18834,75	3980	1220	130	91,99	6
	Е0122-11-1	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам.32мм	0,0192	47611,09	17877,09	914	343	859	179	3
		км		29700	4698,68	570	90	130	20,64	0
	С130806- 66 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 110704-91) из стали ВСт2 кп - ВСт4 кп - 25х2,2мм								
			65,0592	112		7287				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С130804- 227 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-060Б-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100(ГОСТ 50838-95) ,Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1мм								
			19,392	57		1105				
		м								
Е0116-9-1	Прокладка трубопроводастальных бесшовных труб диам50 мм		24	658,7	14,12	15809	339	3245	0,55	13
		футляр м		100,35	5,29	2408	127	128	0,03	1
Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. до 50 мм,		24	244,98	0,28	5880	7	4588	0,84	20
		м		146,93	0,11	3526	3	130		0
У51-44-3	Антикоррозийная усиленная полимерными лентами изоляция стальных трубопроводов диамет 100мм		24	265,7	24,44	6377	587	1065	0,15	4
		м		26,5	7,64	636	183	130	0,04	1
У51-44-3	Антикоррозийная усиленная полимерными лентами изоляция стальных трубопроводов диамет 108х4мм		24	265,7	24,44	6377	587	1065	0,15	4
		м		26,5	7,64	636	183	130	0,04	1
С11011-457	Пакля пропитанная		60	195		11700				
		кг								
Е0106-1-1	Устройство бетонной подушки В15		5,52	8062,57	66,01	44505	364	1279	1,35	7
		м3		195,75	24,93	1081	138	105	0,12	1
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент		5,52	127		701				
		м3								
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепронецаемости до 4: за 4 кг/сми2		5,52	361		1993				
		м3								
С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепронецаемостисвыше 4: за 4 кг/сми2		5,52	840		4637				
		м3								
Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,072	168294,13	49389,75	12117	3556	7622	312,7	23
		т		62775	18657	4520	1343	130	91,12	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,	24	300,57	225,64	7214	5415	4010	0,41	10
		шт		69,53	58,98	1669	1416	130	0,23	6
	С. Прайс	Неразъемное соединение сталь 32/25 мм	24	438,16		10516				
		шт								
	Е0109-53-1	Монтаж козырька	0,01728	14806,01	1133,15	256	20	207	82,1	1
		т		12892,5	398,25	223	7	90	1,95	0
	С11041-877 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Прокат полосовой толщиной10х75мм при ширине 10-220мм немерной длины нормальной /обычной/ точности прокатки из уллеродистой стали Ст3кп	0,01728	55300		956				
		т								
	Е0106-11-1	Установка ар-ры , анкерных болтов с заделкой	0,0312	172357,31	536,06	5378	17	1562	289	9
		т		47475	202,5	1481	6	105	0,99	0
	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00528	149300		788				
		т								
	С12041-23 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-111, диам.10мм	0,02592	53000		1374				
		т								
		Опознавательный знак 5 шт								
	Е0125-57-1	Установка опознавательного знаказнака для пождарного гидранта	5	423,45	1,57	2117	8	1485	1,68	8
		шт		247,5		1238	0	120		0
	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов столбов, В15	0,3	10202,15	95,97	3061	29	255	1,68	1
		м3		771,75	36,25	232	11	105		0
	С12021-263	Стоимость опор	0,04	107900		4316				
		т								
	С11011-955	Таблички эмалированные	5	451		2255				
		шт								
		Контрольная трубка -2 шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки, основание под ковер								
		шт	1	958,17	290,34	958	290	775	8,86	9
				486	110,25	486	110	130	2,06	2
	Е0127-49-1	Укладка и полупропитка щебеночных покрытий толщиной 5см с применением битума								
		м2	1,4	594,12	14,28	832	20	24	0,06	0
				8,71	4,28	12	6	133	0,02	0
	Е0127-14-2	Устройство подстилающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, пропитанную битумом								
		м3	0,014	2664,6	73,75	37	1	1	0,14	0
				21,38	11,67	0	0	133	0,04	0
	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения,В15								
		м3	0,015	10088,71	260,48	151	4	11	3,94	0
				614,25	89,46	9	1	105	0,35	0
	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	0,015	127		2				
	Е0109-5-2	Крепление стальных косынок								
		т	0,008	3674,4	279,82	29	2	10	7,8	0
				1327,5	103,5	11	1	90	1,95	0
	С11041-81	Сталь полосовая 50х10мм марки 45(ГОСТ 1050-88)	0,008	43300		346				
		т								
	Е0109-53-1	Монтаж крышки								
		т	0,0038	14806,01	1133,15	56	4	45	82,1	0
				12892,5	398,25	49	2	90	1,95	0
	С11041-877 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Прокат полосовой толщиной10х75мм при ширине 10-220мм немерной длины нормальной /обычной/ точности прокатки из уллеродистой стали Ст3кп марки 45(ГОСТ 1050-88)								
		т	0,0038	55300		210				
	Е0122-9- 1	Укладка стальных водопроводных труб диам.57х3мм								
		км	0,001	121367,16	49858,78	121	50	104	336	0
				61425	18834,75	61	19	130	91,99	0
	С130806- 65 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 110704-91) из стали ВСт2 кп - ВСт4 кп - 57х3мм								
			1,004	279		280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников заглушек, и переходов	7	440,21	332,43	3081	2327	1722	0,61	4
		шт		102,38	86,87	717	608	130	0,33	2
	Прайс Атыраусский завод	Тройник удлиненный равнопроходной SDR 17HDPE 100 диамет.110мм	2	5213,43		10427				
		шт								
	Прайс Атыраусский завод	Тройник удлиненный равнопроходной SDR 17HDPE 100 диамет.63мм	2	733,42		1467				
		шт								
	Прайс Атыраусский завод	Переход SDR 17HDPE 100 диамет.110/63мм	1	1189,04		1189				
		шт								
	Прайс Атыраусский завод	Переход SDR 17HDPE 100 диамет.63/40мм	1	864,01		864				
		шт								
	Прайс Атыраусский завод	Заглушка SDR 17HDPE 100 диамет. 110/63мм	1	814,7		815				
		шт								
		Итого по разделу				**772 043**	**129 386**			
						187 343	**37 032**			
		Накладнве расходы, тенге				251682				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				61423				
		Всего по акту				**1 085 148**				
		На Септик производительностью 1,5м3 (локальная смета № 6-3)								
		Земляные работы								
	1-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,40м3	20	28,89	27,85	578	557	184	0,01	0
		м3		1,04	8,44	21	169	97	0,03	1
		Прочие работы								
	23-13-7	Устройство канализационных круглых колодцев из сборного железобетона диамет.2м в сухих грунтах	0,1	8290,87	1152,38	829	115	232	8,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1350,23	431,55	135	43	130	2,11	0
	30-18-38 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м т шахтных колодцев высотой 1м Dв 2000мм								
		м	1,78	10000		17800				
	.30-18-33 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м т шахтных колодцев высотой 1м Dв 700мм								
		м	1,77	3610		6390				
	.30-18-23 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водоппровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетонв класса В22,5, плоские прямоугольные								
		м3	0,79	22600		17753				
		Итого по разделу				**43 350**	**672**			
						156	**212**			
		Накладнве расходы, тенге				416				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				2626				
		Всего по разделу ,				**46 391**				46391
		Всего по акту на 19 шт				**881 433**				881433
		Всего по всем актам				**2 030 488**				
		Временные здания и сооружения К=3,4%				69036,59				
		Итого:				**2099524,64**				

Дополнительтнве затраты на строительство:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее				103926,47				
		Затраты за выслугу лет (1%)				20995,25				
		Затраты на дополнительных отпускоа (0,4%)				8398,10				
		Затраты по снегоборьбе (1,416%)				29729,27				
		итого:				**163049,08**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**2262573,73**				
		Итого в текущих ценах 2011 года, К = 2,2335486				**5053567,82**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				101071,36				
		Итого				**5154639,18**				
		НДС (12%)				618556,70				
		Всего по акту				**5773195,88**				

Заказчик:

Начальник ГУ " Жангалинского районного отдела архитектуры,

Абдиров Е.М.

Технадзор: **Искакова З.П.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Форма №2

Заказчик: **ГУ " Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "**

Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**

Наименоваине стройки: **"Строительство подводящих наружных инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, септик) к 24-м коммунальным жилым домам в п. Жангала Жангалинского района ЗКО"**

адрес: **п. Жангала Жангалинского района ЗКО**

Акт выполненных работ

За МАЙ месяц 2014 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Септик производительностью 1,5м3 (локальная смета № 6-3)								
		Земляные работы								
.1-166-1		Обсыпка оголовков колодцев / *м3*	0,2	122,18		24	0	28	0,89	0
				122,18		24	0	113		0
		Планировка обсыпки / *м2*	6	8,28		50	0	56	0,05	0
				8,28		50	0	113		0
		Прочие работы								
23-13-7		Устройство канализационных круглых колодцев из сборного железобетона диамет.2м в сухих грунтах / *м3*	0,44	8290,87	1152,38	3648	507	1019	8,06	4
				1350,23	431,55	594	190	130	2,11	1
26-8-4		Гидроизоляция шнурами "Пенетрон" / *м*	2	194,76	7,78	390	16	370	1,02	2
				182,25	2,93	365	6	100	0,01	0
7-19-1		Герметизация швов стеновых панелей,заполнение вертикальных швов я "Пенекритом" / *м2*	3,74	40,6	1,45	152	5	208	0,24	1
				39,15	0,54	146	2	140		0
15-51-2		Улучшенная штукатурка водонепроницаемым цементно-песчанным раствором с добавкой азотнокислого кальция внутренней стороны септика / *м2*	6,44	683,03	1,65	4399	11	3596	2,63	17
				531	0,63	3420	4	105		0
4 6-.33-6		Отмостка оголовков колодца бетоном В7,5 / *м3*	0,4	21938,21	332,71	8775	133	3726	60,8	24
				9189	126	3676	50	100	0,61	0
46-30-1		Пробивка отверстий в бетонных плитах толщиной 150/250 мм	2	43,33	20,47	87	41	61	0,13	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		22,86	7,74	46	15	100	0,04	0
.22-8-6+	Укладка стальных водопроводных труб диамет. 219мм,(футляр)		0,0002	154891,68	66009,8	31	13	25	376	0
		км		70200	24936,75	14	5	130	121,79	0
46.-33-6	Заделка концов футляра бетоном В7,5		0,001	21938,21	332,71	22	0	9	60,8	0
		м3		9189	126	9	0	100	0,61	0
6-9-1	Укладка цементно-песчанного раствора между кольцами с добавкой азотнокислого кальция		11	236,03	1,8	2596	20	814	0,42	5
		м2		69,75	0,69	767	8	105		0
		Установка вентиляционной трубы								
22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм		0,00225	58881,69	25695,31	132	58	117	194	0
		км		33075	6813,45	74	15	130	26,38	0
.22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов		1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	0
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	0
		Установка деревянной крышки								
10-23-5	Установка деревянной крышки		0,3	375,5	30,89	113	9	73	1,23	0
		м2		191,93	11,68	58	4	120	0,06	0
10-28-2	Обивка деревянной крышки войлоком с одной стороны		0,002	616,12	2,8	1	0		0,96	0
		м2		145,8	1,06	0	0		0,01	0
	Итого по разделу					**20 721**	**528**			
						1 179	**198**			
	Накладнве расходы, тенге					10269				
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					1859				
	Всего по разделу ,					**32 849**				
	Всего по акту на 19 шт					**624 131**				
На Внешние сети канализации сеть К1 (локальная смета № 6-2)										
		Земляные работы								
1-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,40м3		207	28,89	27,85	5980	5765	1903	0,01	2
		м3		1,04	8,44	215	1747	97	0,03	6
1-164-2. т.ч п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами влажного (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)		7	262,72		1839		2078	1,85	13
		м3		262,72		1839		113		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы									
		м3	64	134,1		8582		9698	0,97	62
				134,1		8582		113		0
.1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м									
		м3	150	6,48	6,48	972	972	306		0
					2,1		315	97	0,01	2
	Трубопроводы									
.22-11-3	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб ф110 мм,									
		км	0,133	58881,69	25695,31	7831	3417	6897	194	26
				33075	6813,45	4399	906	130	26,38	4
.8-4-233 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р0,8 МПа, SDR 17 Dв 96мм									
		м	134,33	567		76165				
.22-31-4	Промывка без дезенфекцией трубопровода ф 110мм									
		км	0,133	3358,5		447		556	20,6	3
				3217,5		428		130		0
.22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов									
			19	300,57	225,64	5711	4287	3174	0,41	8
				69,53	58,98	1321	1121	130	0,23	
CHEVRONTEX ACO 1840/1,02/1,06/2,0877	Отвод удлиненный диам. 90 мм									
		шт	19	1811		34409				
	Итого по разделу					**141 937**	**14 442**	**24 612**		
	Накладнве расходы, тенге					**16 785**	**4 089**			
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					24612				
	Всего поакту (локальная смета № 6-2)					9993				
	Всего по акту					**176 542**				
						800 673				
	Временные здания и сооружения К=3,4%					27222,89				
	Итого:					**827896,27**				
	Дополнительтнве затраты на строительство:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,5%								
		Затраты за выслугу лет (1%)				40980,87				
		Затраты на дополнительных отпускоа (0,4%)				8278,96				
		Затраты по снегоборьбе (1,416%)				3311,59				
		итого:				11723,01				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**64294,42**				
		Итого в текущих ценах 2011 года, К = 2,2335486				**892190,69**				
						1992748,32				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				39854,97				
		Итого				**2032603,29**				
		НДС (12%)				243912,39				
		Всего по акту				**2276515,68**				

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ " Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Абдиров Е.М.

Технадзор: **Искакова З.С.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Форма №2

Заказчик: **ГУ " Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "**

Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**

Наименоваине стройки: **"Строительство подводящих наружных инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, септик) к 24-м коммунальным жилым домам в п. Жангала Жангалинского района ЗКО"**

адрес: **п. Жангала Жангалинского района ЗКО**

Акт выполненных работ

За МАЙ месяц 2014 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На строительство ВЛ-10 кВ (локальная смета № 4 - 1)								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
33-103-1		Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38;6-10кВ (с траверсами)	4	1534,11	878,23	6136	3513	3161	3,06	12
		опора		506,25	246,42	2025	986	105	1,03	4
33-103-2		Установка одностоечных железобетонных опро с однимподкосом ВЛ 0,38;6-10кВ (с траверсами)	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
30-19-91 изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи длина 10,5м марка СВ 105-5	8	20400		163200				
		шт								
33-103-1		Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38;6-10кВ (с траверсами)	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
33-103-2		Установка одностоечных железобетонных опро с однимподкосом ВЛ 0,38;6-10кВ (с траверсами)	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
30-19-96 изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи длина 10,5м марка СВ 105-5	3	64600		193800				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33-107-6	Установка для опор для ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,65 м3		12	797,3	518,3	9568	6220	5303	1,59	19
		опора		279	141,84	3348	1702	105	0,52	6
30-14-3 изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Опорно- анкерная плита									
			0,16	21400		3478				
		м3								
41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя		48,49	174,84	7,38	8478	358	4691	0,57	28
		м2		90,23	2,79	4375	135	104	0,01	0
33-116-4	Установкалинейного электрооборудования разъденителей вручную		2	1725,14	231,14	3450	462	3090	7,42	15
		шт		1386	85,5	2772	171	105	0,42	1
ООО "ПК Проиэлектросиаб"43100тг/1,12/1,02/1,951/1,06	Разъеденитель типа РЛНД с ручным приводом									
			1	18243		18243				
		шт								
ООО "ПК Проиэлектросиаб"138 руб*4,8/1,12/1,02/1,951/1,06	Изолятор ШС10Г									
			47	299		14053				
		шт								
ООО "ПК Проиэлектросиаб"280 руб*4,8/1,12/1,02/1,951/1,06	Изолятор ПС70Д									
			30	603		18090				
		шт								
ООО "ПК Проиэлектросиаб"3,4руб*4,8/1,12/1,02/1,951/1,06	Колпачек К6									
			35	10		350				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ООО "ПК Произлектросн аб"3,4руб*4,8/ 1,12/1,02/1,951 /1,06	Колпачек К9								
		шт	12	10		120				
33-108-1		Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (в 3 провод при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности с помощью механизмовсечением проводов до 35мм2	1,212	7259,41	4310,78	8798	5225	4982	16,1	20
		км		2745	1169,46	3327	1417	105	4,45	5
16.-7-29		Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы алюминевой проволкой марка А С сечение 70/11мм2 (0,276 кг/м)	0,3383	313500		106057				
		т								
1-4-101		Траверсы стальные	11	545		5995				
		шт								
1-4-100		Накладка	6	530		3180				
		шт								
1-7-53 изм. и доп.вып3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		Хомут								
			0,0084	147300		1237				
		т								
1-1-59		Болты строительные с гайками и шайбами	0,0012	149300		179				
		т								
1-4-100		Кронштеин	10	530		5300				
		шт								
21-281 изм. и доп.вып3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		Стяжки								
			0,0228	45000		1026				
		т								
.8-6-8 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.022-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ3262-75) , черные легкие 25х2,8мм /вал привода/								
			4	148		592				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-7-53 изм. и доп.вып3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х4	0,0084	147300		1237				
		т								
	1-7-53 изм. и доп.вып3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х8	0,0016	147300		236				
		т								
	1-7-53 изм. и доп.вып3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х33	0,0057	147300		840				
		т								
	1-7-53 изм. и доп.вып3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х34	0,004	147300		589				
		т								
	Проайс 635 руб*4,8/1,12/1,02/1,951/1,06	Оголовок ОГ14	1	1209		1209				
		шт								
	Проайс 545 руб*4,8/1,12/1,02/1,951/1,06	Оголовок ОГ7	2	1096		2192				
		шт								
	1-7-36 изм. и доп.вып3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Оттяжка анкерных железобетонных опор	0,3296	96700		31872				
		т								
	1-1-1039	Стяжка ОТ5	0,082	76000		6232				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-5-173 изм. и доп.вып3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Накладки ОТ 6								
		шт	2	1570		3140				
	4-1-9изм. и доп.вып3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Проводник - арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-1, ф16-18мм								
		т	0,01881	44300		833				
	.1-1-659	Проволка/ катанка/ горячекатанная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром 3 мм								
		кг	2,2704	26		59				
	ООО "ПК Проиэлектросн аб" 20,7 руб*4,8/1,12/1,02/1,951/1,06	Зажим ПА-2-2								
		шт	54	44,5		2403				
	ООО "ПК Проиэлектросн аб"47руб*4,8/1,12/1,02/1,951/1,06	Зажим ПС-2-1								
		шт	8	115		920				
	ООО "ПК Проиэлектросн аб"47*4,8/1,12/1,02/1,951/1,06	Зажим ПС-3								
		шт	5	115		575				
	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами								
		т	0,00792	149300		1182				
	ООО "ПК Проиэлектросн аб"918*4,8/1,12/1,02/1,951/1,06	Зажим аппаратный А2А-70-7								
		шт	12	384		4608				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ООО "ПК Произлектросн аб"102 руб*4,8/1,12/1, 02/1,951/1,06	Ушко У1-7-16								
		шт	15	232		3480				
	ООО "ПК Произлектросн аб"271*4,8/1,1 2/1,02/1,951/1, 06	Зажим натяжной клиновый НВ-2-6								
		шт	15	514		7710				
	2-1-281 изм. и доп.вып3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Скоба СК-7								
		т	0,006	45000		270				
	2-1-281 изм. и доп.вып3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Серга СРК-7-17								
		т	0,0045	45000		203				
	33-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземленийв грунтах 1-4 групп	9	19,53	3,19	176	29	153	0,1	1
		1 м		15,17	0,99	137	9	105		0
	4-1-7изм. и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-1, ф12мм								
		т	0,1215	45300		5504				
		Итого по разделу				**659 336**	**23 533**	**27 796**		
						19 953	**6 563**			
		Накладнве расходы, тенге				27 796				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				41228				
		Всего по акту (локальная смета № 4 - 1)				**728 347**				

На Трансформаторная подстанция КТПН 10/0,4 Кв -250кВА (локальная смета № 4 - 2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностьб\ю до 250 кВа по строительным работам	1	2239	1743,1	2239	1743	997	3	3
		шт		495	454,41	495	454	105	1,81	2
	33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
		шт		2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
	775-4-40	Комплексная трансформвтона подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН -250 кВА , мощность силового трансформатора 250 кВа, номинальное напряжение ВН-6;10кВ:номинальное напряжение на стороне НН-0,4кВ: исполнение по вводу- воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 2200Х1480Х2300мм	1	542100		542100				
		шт								
	775-3-6	Трансформвтор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичныйбез расширителя общего назначения 6 и 10 кВ, марки ТМ,ТМГ250/6-10У1, мощность250 кВа, напряжение ВН-6;10кВ: напряжение НН-0,4кВ: напряжение КЗ- 4,5%, габаритами1310х950х1740мм	1	323400		323400				
		шт								
	33-256-1	Установка железобетонных монолитных фундаментов	4	10866,93		43468	0	1465	2,21	9
		опора		348,75		1395	0	105		0
	30-14-3 изм. и доп.вып6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Лежень ж/бетонный	1,2	21400		25680				
		м3								
	4-1-7изм. и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-1, ф12мм	0,0222	45300		1006				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4-1-9 изм. и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-1, ф16-18 мм								
			0,0316	44300		1400				
		т								
		Итого по разделу				**943 390**	**3 203**	**5 226**		
						4 082	**896**			
		Накладнве расходы, тенге				5 226				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				4987				
		Всего по акту (локальная смета № 4 - 2)				**953 604**				
		На строительство воздушной линии ВЛ-0,4 кВ (локальная смета № 4 - 3)								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
33-103-1		Установка промежуточных железобетонных опро для ВЛ 0,38;6-10кВ (с траверсами)	25	1534,11	878,23	38353	21956	19758	3,06	77
		опора		506,25	246,42	12656	6161	105	1,03	26
33-103-2		Установка анкерная железобеионных опор с одним подкосом ВЛ 0,38;6-10кВ (с траверсами)	13	3155,76	1990,26	41025	25873	20958	5,98	78
		опора		985,5	549,9	12812	7149	105	2,29	30
	30-19-91изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи , длина 10,5м ,марка СВ 105-5								
			51	20400		1040400				
		шт								
41-4-7		Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	81,6	174,84	7,38	14267	602	7894	0,57	47
		м2		90,23	2,79	7363	228	104	0,01	1
33-109-1		Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	1,271	7259,41	4310,78	9227	5479	5224	16,1	20
		1км		2745	1169,46	3489	1486	105	4,45	6
	ЧП"Горбачев" 950000тг/1,02/1,06/1,12/2,0877	Провод СИП 4 4х50+1х25 мм2								
			1	237333,53		261779				
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЧП"Горбачев" 170000тт/1,02/1,06/1,12/2,0877	Провод СИП 4 4х16 мм2								
		км	0,168	67244,5		11297				
	ЧП"Горбачев" 1970тт/1,02/1,06/1,12/2,0877	Крюк SOT-21,16								
		шт	25	872,75		21819				
	ЧП"Горбачев" 1480тт/1,02/1,06/1,12/2,0877	Крюк SOT-21,1								
		шт	13	655,67		8524				
	ЧП"Горбачев" 1010тт/1,02/1,06/1,12/2,0877	Крюк SOT-29								
		шт	23	447,45		10291				
	ЧП"Горбачев" 2060тт/1,02/1,06/1,12/2,0877	Крюк SOT-28,2								
		шт	19	912,63		17340				
	ЧП"Горбачев" 2060тт/1,02/1,06/1,12/2,0877	Крюк накручиваюшийся PD-2,2								
		шт	12	912,63		10952				
	ЧП"Горбачев" 2060тт/1,02/1,06/1,12/2,0877	Крюк накручиваюшийся PD-2,3								
		шт	16	912,63		14602				
	ЧП"Горбачев" 2500тт/1,02/1,06/1,12/2,0877	Зажим поддерживающий SO-140								
		шт	34	1107,56		37657				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЧП"Горбачев"									
	570тг/1,02/1,06/1,12/2,0877	Зажим натяжной SO-157.1								
		шт	38	252,52		9596				
	ЧП"Горбачев"									
	3400тг/1,02/1,06/1,12/2,0877	Зажим натяжной SO-118.1202 (применительно SO 425)								
		шт	20	1506,28		30126				
	ЧП"Горбачев"									
	1406тг/1,02/1,06/1,12/2,0877	Фиксатор дистационный SO-70.17								
		шт	38	622,89		23670				
	ЧП"Горбачев"									
	1100тг/1,02/1,06/1,12/2,0877	Зажим соеденительный SLIP-22.1								
		шт	166	487,32		80895				
	ЧП"Горбачев"									
	1309тг/1,02/1,06/1,12/2,0877	Зажим соеденительный SLIP-22.127								
		шт	38	579,92		22037				
	ЧП"Горбачев"									
	1080тг/1,02/1,06/1,12/2,0877	Зажим заземляющий SM-2,24								
		шт	77	478,46		36841				
	ЧП"Горбачев"									
	450тг/1,02/1,06/1,12/2,0877	Зажим плашечныйй ПС-1-1								
		шт	13	199,36		2592				
	8-346-2	Прокладка звземяющего проводника	40,75	26,5		1080		948	0,15	6
		м		24,5		998		95		
	1-4-82	Заземляющий проводник	0,020375	48400		986				
		т								
	ЧП"Горбачев"									
	75тг/1,02/1,06/1,12/2,0877	Скрепы СОТ -36								
		шт	46	33,23		1529				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЧП"Горбачев" 300тг/1,02/1,06/1,12/2,0877	Бондажнавя лента СОТ-36								
		м	59,8	132,91		7948				
	ЧП"Горбачев" 345000тг/1,02/1,06/1,12/2,0877	Медный провод некилерованный МГ-16								
		км	0,018	152842,79		2751				
	1-4-100	Кронштейн	13	530		6890				
		шт								
	ЧП"Горбачев" 25тг/1,02/1,06/1,12/2,0877	Бондаж пластиковый PER-15								
		шт	8	11,08		89				
	ЧП"Горбачев" 280тг/1,02/1,06/1,12/2,0877	Концевые колпачки рк-99.025								
		шт	4	124,05		496				
	ЧП"Горбачев "280тг/1,02/1,06/1,12/2,0877	Концевые колпачки рк-99.050								
		шт	16	124,05		1985				
	ЧП"Горбачев" 10076тг/1,02/1,06/1,12/2,0877	Комплект для подключения ПЗ ST-208								
		шт	4	4463,9		17856				
	ЧП"Горбачев" 2333тг/1,02/1,06/1,12/2,0877	Кабельный наконечник K G9								
		шт	1	1033,57		1034				
	ЧП"Горбачев" 3337тг/1,02/1,06/1,12/2,0877	Кабельный наконечник K G18								
		шт	2	1478,37		2957				
	ЧП"Горбачев" 7367тг/1,02/1,06/1,12/2,0877	Монтажная рейка PEK-49								
		шт	2	3262,42		6525				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЧП"Горбачев" 1201тт/1,02/1,06/1,12/2,0877	Табличка РЕМ-216								
		шт	2	532,07		1064				
	ЧП"Горбачев" 1201тт/1,02/1,06/1,12/2,0877	Табличка РЕМ-242.80								
		шт	2	365,94		732				
	ЧП"Горбачев" 826тт/1,02/1,06/1,12/2,0877	Табличка РЕМ-241.1								
		шт	2	365,94		732				
	ЧП"Горбачев" 41235тт/1,02/1,06/1,12/2,0877	Рубильник мачтовый SZ-156								
		шт	2	18268,04		36536				
	ЧП"Горбачев" 990тт/1,02/1,06/1,12/2,0877	Предохранитель ППН-33-80А								
		шт	2	438,59		877				
	ЧП"Горбачев" 1732тт/1,02/1,06/1,12/2,0877	Патрон для предохранителя SV-19.25								
		шт	56	767,32		42970				
	ЧП"Горбачев" 1580тт/1,02/1,06/1,12/2,0877	Предохранитель плавкая вставка ПВД-11-25А								
		шт	56	699,98		39199				
	ЧП"Горбачев" 1406тт/1,02/1,06/1,12/2,0877	Бандаж дистанционный SO 79.1								
		шт	16	622,89		9966				
	33-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземленийв грунтах 1-4 групп	38	19,53	3,19	742	121	645	0,1	4
		1 м		15,17	0,99	576	38	105		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4-1-7изм. и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-1, ф12мм								
			0,513	45300		23239				
		т								
		Итого по разделу				**1 951 469**	**54 032**	**55 427**		
						37 894	**15 061**			
		Накладнве расходы, тенге				55 427				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				120414				
		Всего по акту(локальная смета № 4 - 3)				**2 127 307**				
		На Наружное освещение (локальная смета № 4 - 4)								
	1-4-100	Кронштейн	37	530		19610				
		шт								
	1-7-53 изм. и доп.вып3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Хомут								
			0,0148	147300		2180				
		т								
	8-595-1	Светильник с ртутным лампами на кронштейнах на мостиках включая установку ПРА	37	731	282	27047	10434	17252	2,3	85
		шт		410	80,8	15170	2990	95	0,47	17
	17.-3-10	Светильники тип РКУО7-125-001-У1	37	4460		165020				
		шт								
	17.-6-84	Лампы ртутные дуговые высок4ого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/10/	37	619		22903				
		шт								
	33-108-1	Подвеска провода ВЛ0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км/ с помощью механизмов	0,1665	7259,41	4310,78	1209	718	684	16,1	3
		1км		2745	1169,46	457	195	105	4,45	1
	16-7-254	Провода с медными жилами плоские без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВСчисло жил и сечение 3х2,5мм2	0,1665	35800		5961				
		1000м								
		Итого по разделу				**243 929**	**11 152**	**17 936**		
						15 627	**3 184**			
		Накладнве расходы, тенге				17 936				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				15712				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по акту (локальная смета № 4 - 4)				**277 577**				
		На Ограждение под пересечение ВЛ-10кВ (локальная смета № 4 - 5)								
7-24-4		Установка под опору Н=3,0м металлическихоград по металлическим столбам из сетки высотой до 1,5м	20	1594,34	452,41	31887	9048	16799	2,8	56
		м		477	122,96	9540	2459	140	0,44	9
Е0106-1-13		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3м3 под коллоны	0,36	10116,74	98,32	3642	35	277	4,9	2
		м3		695,25	37,15	250	13	105	0,18	0
30-1-54		Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,36	127		46				
		м3								
30-6-6 изм. и доп.вып 10 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/ 250х120х65 мм,М75								
			0,018	16500		297				
		1000шт								
15-172-3		Маслянная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50мм и т.п. белилами с добавлениемколлера количесво окрасрк 2	24,5	100,7	0,07	2467	2	1553	0,37	9
		м2		60,36	0,02	1479	0	105		0
13-16-4		Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	12,5	32,52	0,05	407	1	66	0,03	0
		м2		5,81	0,02	73	0	90		0
13-21-2		Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ	25	26,43	0,02	661	1	131	0,03	1
		м2		5,81		145	0	90		0
		Итого по разделу				**39 406**	**9 086**	**18 825**		
						11 487	**2 473**			
		Накладнве расходы, тенге				18 825				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				3494				
		Всего по акту (локальная смета № 4 - 5)				**61 725**				
		Всего по акту				**4 148 560**				
		Временные здания и сооружения К=3,4%				111624,05				
		Итого:				**4260184,47**				
		Дополнительтнве затраты на строительство:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,5%				168036,88				
		Затраты за выслугу лет (1%)				33946,84				
		Затраты на дополнительных отпускоа (0,4%)				13578,74				
		Затраты по снегоборьбе (1,416%)				48068,73				
		итого:				**263631,20**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**4523815,66**				
		Итого в текущих ценах 2011 года, К = 2,2335486				**10104162,14**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				202083,24				
		Итого				**10306245,38**				
		НДС (12%)				1236749,45				
		Всего по акту				**11542994,82**				

Заказчик:
Начальник ГУ "Жангалинского районного отдела архитектуры,

Абдиров Е.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ПМК-117"

Попова О.И.

Субподрядчик:
Председатель ПК "Уныш"

Манахов Р.С.

Технадзор: **Искакова З.С.**

Абугамиев Ш.И.

Нач. Жангалинского РДС.