Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от «2» ноября 2011 года
№ 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328
Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «23» декабря 2013 г. ЗКО, Теректинский район с. Покатиловка
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением Акима Теректинского района от 29 октября 2013 г. № 24
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя – Уалиев Л.Ж. заместитель Акима Теректинского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя
председателя – Айбергенов К.И. руководитель отдела государственной архитектурно-строительной инспекции департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии

- представитель заказчика – К.Г. Жапаков и.о.начальника отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной
организации – Нуртазина А.М аким Покатиловского с/о Теректинского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика – Попова О.И директор ТОО «ПМК-117»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального
проектировщика – Темирбаев Ж.К – директор ТОО «Уралводпроект»
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного
санитарно-эпидемиологического надзора – Нургалиев И.К начальник Теректинского р-го управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора
(фамилия, имя, отчество, должность)
государственной
противопожарной службы – Гинаятов Ш.К. начальник ОЧС Теректинского р-на, капитан противопожарной службы
(фамилия, имя, отчество, должность)
представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:
Нурмаганбетов С.Б. начальник отдела ЖКХ, ПТ и АД Теректинского р-на
(фамилия, имя, отчество, должность)
Нургалиев Т.Е. начальник отдела земельных отношений Теректинского р-а
(фамилия, имя, отчество, должность)
Гусманов А.Г. – директор ИП «СулМад»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Костюков М.И – начальник Теректинского РЭС

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию
Реконструкция водопровода с.Покатиловка Теректинского района
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: **ЗКО, Теректинский район, с.Покатиловка**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «29» апреля 2013г. №163 ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО»
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО«ПМК-117»
(наименование организации)

выполнившим приемке
Реконструкция водопровода с.Покатиловка Теректинского района
(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
ТОО «Уралводпроект»
(наименование организации)

выполнившим _____

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями

Сметную документацию, рабочий проект

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

ТОО «Уралводпроект»

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «6» сентября 2011г №96

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2013 год:

(месяц, год)

окончание работ декабрь 2013 год:

(месяц и год)

при продолжительности строительства, 8:

по норме или по проекту организации строительства 9;

фактически 8 месяцев.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: сметная документация, рабочий проект (чертежи)

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопотребление	Суточное	193/68 $м^3$	193/68 $м^3$	193/68 $м^3$	193/68 $м^3$
	годовое	70694,66 $м^3$	70694,66 $м^3$	70694,66 $м^3$	70694,66 $м^3$

Предъявленный к приемке в эксплуатацию водопровод имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Протяженность сетей водоснабжения с подводками к домам	м	22832	22832

11. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего 164,831 млн.тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 152,320 млн.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 159 282 619 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ согласно договора №17 от 22 апреля 2013 года 152 320 000 тенге.

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **Реконструкция водопровода с.Покатиловка Теректинского района**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель государственной приемочной комиссии _____ Л.Ж.Уалиев

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии _____ К.И.Айбергенов

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ К.Г.Жапаков

_____ Ш.К.Гинаятов

_____ С.Б.Нурмаганбетов

_____ А.М.Нуртазина

_____ М.И.Костюков

_____ Г.Е.Нургалиев

_____ И.К.Нургалиев

_____ Ж.К.Темирбаев

_____ А.Г.Гусманов

_____ О.И.Попова

Форма №2

Заказчик: **ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименование стройки: **"Реконструкция водопровода с. Покатиловка Теректинского района ЗКО"**
адрес: **с.Покатиловка Теректинского района ЗКО**

Акт выполненных работ
За МАЙ месяц 2013 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На строительство наружные сети водоснабжения (локальная смета № 2-21-10)								
	8-4-282	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 / ГОСТ 18599-2001г. Р 0,6МПА SDR 26 Dв 82,4 мм К=1,010 / м	4310,2097	257		1107724				
		Итого по разделу				**1 107 724**	**0**	**0**		
						0	**0**			
		Накладные расходы, тенге				0				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				66463				
		Всего по акту (локальная смета № 2-3-3)				**1 174 187**				
		Временные здания и сооружения К=3,1% К=0,8				29119,85				
		Итого:				**1203307,17**				
		Дополнительные затраты на производство строительног-монтажных работ в зимнее время 3,1185%				37525,13				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				12033,07				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				4813,23				
		итого:				**54371,43**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**1257678,61**				
		Итого в текущих ценах , К = 1,88915094				**2375944,72**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				47518,89				
		Итого				2423463,62				
		НДС (12%)				290815,63				
		Всего по акту				2714279,25				

Заказчик:

И.о начальника ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Шукеев А.Н.

Технадзор:

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Форма №2

Заказчик: **ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **"Реконструкция водопровода с. Покатиловка Теректинского района ЗКО"**
адрес: **с.Покатиловка Теректинского района ЗКО**

Акт выполненных работ
За МАЙ 2013 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На строительство наружные сети водопровода (локальная смета № 2-21-10)								
		Раздел 1.Земляные работы								
	E1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.65м3	5520	23,36	22,08	128947	121882	36624	0,00888	49
		м3 грунта		1,28	5,56	7066	30691	97	0,0193	107
	E1-164 -2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без крепления с откосами в грунтах 2группы ктрр=1,2; кзпр=1,2;	253	262,72		66468		75109	1,848	468
		м3 грунта		262,72		66468		113		0
	E1-164 -2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без крепления с откосами в грунтах 2группы	3000	218,93		656790		742173	1,54	4620
		м3 грунта		218,93		656790		113		0
	E1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) с перемещением до 10 м.	3724,43	11,19	11,19	41676	41676	11055		0
		м3 грунта			3,06	0	11397	97	0,01	37
		Итого по разделу 1				**893882**	**163558**			
		Накладнве расходы, тенге				**730324**	**42088**			
						864961				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				105531				
		Всего по разделу 1, тенге				**1864373**				
Раздел 2.Трубопроводы										
8-4-282		Трубы водопроводные из полиэтимлена HDPE 100 / ГОСТ 18599-2001/. Р 0.6МПА SDR 26 Dв 82,4 мм К=1,010 *м*	8779,3903	257		2256303				
99-8-4 Прайс лист №5		Стоимость полиэтиленовых труб SDR 11 д.20х2 50:1,951:1,06:1,02:1,12 К-1,010 *м*	9827,3	21,16		207946				
8-4-190		Трубы водопроводные из полиэтимлена HDPE 100 / ГОСТ 18599-2001/. Р 1.6МПА SDR 11 Dв129 мм К=1,010 *м*	90,9	1770		160893				
99-4-80 Прайс лист №5		Стоимость полиэтиленовых труб Д-25MMSDR 26 (60:1,951:1,06:1,02:1,12) *м*	143,41	25		3585				
		Итого по разделу 2				**2 628 727**	**0**			
		Накладнве расходы, тенге				**0**	**0**			
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				0				
		Всего по разделу 2, тенге				157 724				
Раздел 3.Колодцы						**2 786 451**				
30-18-24		Стоимость ж/б плит ПН-15 *м3*	46,36	28900		1339804				
30.-1.-45		Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 К=1,000 *м3*	-46,36	338		-15670				
30.-1.-46		Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 К=1,000	-46,36	182		-8438				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30-18-37	Стоимость ж/б колец КС-9с	м3	124,42	7810		971720				
30-18-24	Стоимость ж/б плит ПН-20	м	13,57	28900		392173				
30.-1.-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 К=1,000	м3	-13,57	338		-4587				
30.-1.-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 К=1,000	м3	-13,57	182		-2470				
	Итого по разделу 3					**2 672 534**	**0**			
	Накладнве расходы, тенге					**0**	**0**			
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					0				
	Всего по разделу 3, тенге					160352				
	Всего по акту (локальная смета № 2-21-10)					**2 832 886**				
						7 483 709,40				
	Временные здания и сооружения К=3,1% К=0,8					185595,99				
	Итого:					**7669305,39**				
	Дополнительные затраты на производство строительног-монтажных работ в зимнее время 3,1185%									
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					239167,29				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)					76693,05				
	итого:					30677,22				
	Итого в базисных ценах 2001г.					**346537,56**				
						8015842,96				
	Итого в текущих ценах , К = 1,88915094					**15143137,26**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				302862,75				

Итого	**15446000,00**
НДС (12%)	1853520,00
Всего по акту	**17299520,00**

Заказчик:

И.о начальника ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Шукеев А.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Технадзор: **Гусманов А.Г.**

Форма №2

Заказчик: **ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **"Реконструкция водопровода с. Покатиловка Теректинского района ЗКО"**
адрес: **с.Покатиловка Теректинского района ЗКО**

Акт выполненных работ
За МАЙ 2013 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На строительство наружные сети водопровода (локальная смета № 2-21-10)								
		Раздел 1.Земляные работы								
Е1-12-8		Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.65м3	1998,52	23,36	22,08	46686	44127	13260	0,00888	18
		м3 грунта		1,28	5,56	2558	11112	97	0,0193	39
Е1-164 -2		Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без крепления с откосами в грунтах 2группы ктрр=1,2; кзпр=1,2;	70	262,72		18390		20781	1,848	129
		м3 грунта		262,72		18390		113		0
Е1-164 -2		Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без крепления с откосами в грунтах 2группы	50	218,93		10947		12370	1,54	77
		м3 грунта		218,93		10947		113		0
		Итого по разделу 1				**76022**	**44127**			
						31895	**11112**			
		Накладнве расходы, тенге				46411				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				7346				
		Всего по разделу 1, тенге				**129779**				
		Всего по акту				**129 779**				
		Временные здания и сооружения К=3,1% К=0,8				3218,52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				**132997,42**				
		Дополнительные затраты на производство строительног-монтажных работ в зимнее время 3,1185%				4147,52				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				1329,97				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				531,99				
		итого:				**6009,49**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**139006,91**				
		Итого в текущих ценах , К = 1,88915094				**262605,04**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				5252,10				
		Итого				**267857,14**				
		НДС (12%)				32142,86				
		Всего по акту				**300000,00**				

Заказчик:

И.о начальника ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Шукеев А.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Технадзор: **Гусманов А.Г.**

Форма №2

Заказчик: **ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **"Реконструкция водопровода с. Покатиловка Теректинского района ЗКО"**
адрес: **с.Покатиловка Теректинского района ЗКО**

Акт выполненных работ
За ИЮНЬ 2013 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На строительство наружные сети водопровода (локальная смета № 2-21-10)								
		Раздел 1.Земляные работы								
	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.65м3	4000	23,36	22,08	93440	88320	26539	0,00888	36
		м3 грунта		1,28	5,56	5120	22240	97	0,0193	77
	Е1-164 -2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без крепления с откосами в грунтах 2группы ктрр=1,2; кзпр=1,2;	200	262,72		52544		59375	1,848	370
		м3 грунта		262,72		52544		113		0
	Е1-164 -2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без крепления с откосами в грунтах 2группы	2000	218,93		437860		494782	1,54	3080
		м3 грунта		218,93		437860		113		0
	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозероми мощностью 96 кВт (130л.с.) с перемещением до 10 м.	2000	11,19	11,19	22380	22380	5936		0
		м3 грунта			3,06	0	6120	97	0,01	20
	Е1-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	500	134,1 -		67050		75767	0,972	486
		м3 грунта		134,1		67050		113		0
	Е1-28 -2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1200	6,83	6,83	8196	8196	2177		0
		м3 грунта		-	1,87		2244	97	0,0061	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт(80л.с.) при засыпке траншей и котлованов								
	Е1-27 78		1200	3,2	3,2	3840	3840	1211		0
		м3 грунта		-	1,04		1248	97	0,00398	5
		Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
	Е1-134 -1		50	21,55	4,52	1078	226	826	0,108	5
		м3 уплотненного грунта		17,03		852		97		0
		Итого по разделу 1				**686388**	**122962**			
		Накладнве расходы, тенге				**563426**	**31852**			
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				666612				
		Всего по разделу 1, тенге				81180				
Раздел 2.Трубопроводы						**1434179**				
	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм	3,500	58881,69	25695,31	206086	89934	181492	194	679
		км трубопровода		33075	6813,45	115763	23847	130	26,38	92
	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кл-БСт-4 кл 57х3,5мм К-1,004	4,016	321		1289				
		м								
	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм (футляр)	0,040	78245	36133,62	3130	1445	2676	247	10
		км трубопровода		41850	9612,9	1674	385	130	37,3	1
	Е22-13-1	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно - резиновой изоляция на стальные трубопроводы ф 50мм	0,09	147905,62	23407,87	13312	2107	4299	159	14
		км		27900	8842,5	2511	796	130	43,19	4
	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,000	51202,26	20326,01	0	0	0	179	0
		км трубопровода		30825	5353,43	0	0	130	20,64	0
	8-6-346	Трубы предизолированные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91, 10705-80*) толщина изоляции ППМ 46 мм; 108х4мм К-1,004	12,048	3300		39758				
		м								
	9-2-51	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Р-1 МПА(10 кг/см2), Dy 50мм	2	3500		7000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
9-2-53		Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Р-1 МПА(10 кг/см2), Dy 100мм	34	6480		220320				
		шт								
9-3-23		Клапан обратный подъемные флянцевые 19ч21бр для воды и пара Р-1 ,6МПА(16 кг/см2), Dy 100мм	1	4860		4860				
		шт								
.9-1-32		Вентили муфтовые 15ч8п2 для воды и пара Ру-1,6 МПА, Dy 20мм	350	395		138250				
		шт								
8-6-99		Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп,219х4,5мм	63,8	1710		109098				
		м								
8-6-99		Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп,159х3,5мм	31,8	931		29606				
		м								
80-11-1 Прайс-лист №6		Счетчики холодной водыВСКУ д. 25мм 1650,0х5,2:1,951:1,02:1,06:1,12	3	3850		11550				
		шт								
80-11-2 Прайс-лист № 7		Фильтры диаметром 25мм 123,80х5,2:1,951:1,02:1,06:1,12	3	289		867				
		шт								
80-11-2 Прайс-лист № 7		Фильтры диаметром 15мм 60,50х5,2:1,951:1,02:1,06:1,12	350	141		49350				
		шт								
80-11-1 Прайс-лист №6		Счетчики холодной воды д. 15мм 360х5,2:1,951:1,02:1,06:1,12	350	840		294000				
		шт								
Е22-34-1		Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, флянцы	20	300,56	225,63	6011	4513	3341	0,414	8
		шт		69,53	58,98	1391	1180	130	0,226	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	99-86-1 Прайс-лист №4	Втулка удлиненнвя под флянец SDR 26 диам.90мм (2191,48:1,951:1,02:1,06:1,12)	309	1039		321051				
		шт								
	99-86-2 Прайс-лист №2	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь диам.20мм (261,5х5,2:1,951:1,02:1,12)	350	576		201600				
		шт								
	99-86-3 Прайс-лист №4	Отвод полиэтиленовый SDR26 диам.90мм 30 гр. (2293,13:1,951:1,02:1,06:1,12)	3	1087		3261				
		шт								
	99-86-4 Прайс-лист №4	Отвод полиэтиленовый SDR26 диам.90мм (2928,85:1,951:1,02:1,06:1,12)	6	1388,46		8331				
		шт								
	8-10-186	Тройник флянцевый пожарная подставка ППТФ100Х100	0,84	93100		78204				
		т								
	8-10-186	Фасонные части крест ППКФ100Х100	1,166	93100		108555				
		т								
	8-9-9	Флянцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа,Dy 50мм	4	285		1140				
		шт								
	8-9-12	Флянцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа,Dy 100мм	546	492		268632				
		шт								
	.9-1-31	Вентили муфтовые 15ч8п2 для воды и пара Ру-1,6 МПА, Dy 15мм	3	350		1050				
		шт								
	99-1-336 Прайс лист №21	Стоимость сигнальной ленты (34,1:1,951:1,02:1,06:1,12)	12960	14		181440				
		м								
	Ц8-141-2	Прокладка медного провода	3500	27,5	4	96250	14000	66500	0,12	420
		м кабеля		19,3	0,7	67550	2450	95	0,004	14
	16-7-120	Медный провод 3мм2	12,96	15500		200880				
		1000м								
		Итого по разделу 2				**2 604 880**	**111 998**			
						188 888	**28 657**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладнве расходы, тенге				258 309				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				150 445				
		Всего по разделу 2, тенге				**3 013 634**				
Раздел 3.Колодцы										
Е22-41-1		Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	25,83	8656,16	1879,87	223595	48558	66284	8,86	229
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	37080	13908	130	2,061	53
30-18-24		Стоимость ж/б плит 3ПП-15-1	25,62	28900		740418				
		м3								
30.-1.-45		Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 К=1,000	-25,62	338		-8660				
		м3								
30.-1.-46		Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 К=1,000	-25,62	182		-4663				
		м3								
30-18-37		Стоимость ж/б колец КС-9с	82,95	7810		647840				
		м								
.30-18-37		Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой КС 15-6с	12,98	8591		111511				
		м								
30-18-32		Стоимость ж/б колец КО6	10,45	3240		33858				
		м								
30-18-38		Стоимость ж/б колец КС20-9с	39,16	10000		391600				
		м								
.30-18-38		Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м Dв 2000мм (ГОСТ 8020-90)	2,36	11000		25960				
		м								
30-18-36		Стоимость ж/б колец КС10-3с	42,05	6075		255454				
		м								
30.-1-54		Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	252,14	127		32022				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30.-1-62	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение марки бетона по водонепронецаемости до 4; за 4 кг/см2	252,14	361		91023				
		м3								
	30.-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепронецаемости до 4; за 4 кг/см2	252,14	840		211798				
		м3								
	Е11-2-1	Устройство ПГС подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3	2764,05		8292	0	1760	2,99	9
		м3 подстилающего слоя		477		1431	0	123		0
	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выверенной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в ва слоя	200	245,44	3,82	49088	764	9154	0,212	42
		м2 поверхности		37,35	1,44	7470	288	118	0,007	1
		Итого по разделу 3				**2 809 135**	**49 322**			
						45 981	**14 196**			
		Накладнве расходы, тенге				77199				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				173180				
		Всего по разделу 3				**3 059 514**				
		Всего по акту				**7 507 327**				
		Временные здания и сооружения К=3,1% К=0,8				177358,69				
		Итого:				**7684685,76**				
		Дополнительные затраты на производство строительног-монтажных работ в зимнее время 3,1185%				228552,33				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				73289,19				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				29315,68				
		итого:				**331157,19**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**8015842,95**				
		Итого в текущих ценах , К = 1,88915094				**15143137,25**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				302862,75				

Итого	**15446000,00**
НДС (12%)	1853520,00
Всего по акту	**17299520,00**

Заказчик:

И.о начальника ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Шукеев А.Н.

Технадзор: **Гусманов А.Г.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Форма №2

Заказчик: **ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **"Реконструкция водопровода с. Покатиловка Теректинского района ЗКО"**
адрес: **с.Покатиловка Теректинского района ЗКО**

Акт выполненных работ
За ИЮЛЬ 2013 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На строительство наружные сети водопровода (локальная смета № 2-21-10)								
		Раздел 1.Земляные работы								
Е1-12-8		Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.65м3	10000	23,36	22,08	233600	220800	66348	0,00888	89
		м3 грунта		1,28	5,56	12800	55600	97	0,0193	193
Е1-164 -2		Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без крепления с откосами в грунтах 2группы ктрр=1,2; кзпр=1,2;	400	262,72		105088		118749	1,848	739
		м3 грунта		262,72		105088		113		0
Е1-164 -2		Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без крепления с откосами в грунтах 2группы	4500	218,93		985185		1113259	1,54	6930
		м3 грунта		218,93		985185		113		0
Е1-25-2		Разработка грунта 2 группы бульдозероми мощностью 96 кВт (130л.с.) с перемещением до 10 м.	4500	11,19	11,19	50355	50355	13357		0
		м3 грунта			3,06	0	13770	97	0,01	45
Е1-166 -2		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	4500	134,1 -		603450		681899	0,972	4374
		м3 грунта		134,1		603450		113		0
Е1-28 -2		Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	8100	6,83	6,83	55323	55323	14693		0
		м3 грунта		-	1,87		15147	97	0,0061	49
Е1-27 78		Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт(80л.с.) при засыпке траншей и котлованов	8100	3,2	3,2	25920	25920	8171		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		-	1,04		8424	97	0,00398	32
	Е1-134 -1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	100	21,55	4,52	2155	452	1652	0,108	11
		м3 уплотненного грунта		17,03		1703		97		0
		Итого по разделу 1				**2061076**	**352850**			
						1708226	**92941**			
		Накладнве расходы, тенге				2018128				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				244752				
		Всего по разделу 1, тенге				**4323956**				
Раздел 2.Трубопроводы										
	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм	4,000	58881,69	25695,31	235527	102781	207420	194	776
		км трубопровода		33075	6813,45	132300	27254	130	26,38	106
	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,012	70153,47	10674,97	842	128	825	270	3
		км трубопровода		48825	4032	586	48	130	19,69	0
	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,0300	154891,68	66009,8	4647	1980	3710	376	11
		км трубопровода		70200	24936,75	2106	748	130	121,79	4
	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,0100	115636,32	31953,19	1156	320	1020	360	4
		км трубопровода		66375	12071,25	664	121	130	58,95	1
	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, флянцы	200	300,56	225,63	60112	45126	33413	0,414	83
		шт		69,53	58,98	13906	11796	130	0,226	45
	Е22-33-5	Установка стальных фасонных частей диаметром100-2502мм	0,385	247994,13	49389,75	95478	19015	40757	312,7	120
		т фасонных частей		62775	18657	24168	7183	130	91,12	35
	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100мм	200	156,43	21,43	31286	4286	32760	0,6	120
		флянец		126		25200	0	130		0
	Ц8-141-2	Прокладка медного провода	4	27,5	4	110	16	76	0,12	0
		м кабеля		19,3	0,7	77	3	95	0,004	0
		Итого по разделу 2				**429 157**	**173 652**			
						199 007	**47 153**			
		Накладнве расходы, тенге				319 980				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				44 948				
		Всего по разделу 2, тенге				**794 086**				
Раздел 3.Колодцы										
Е22-41-1		Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	100	8656,16	1879,87	865616	187987	256611	8,86	886
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	143550	53843	130	2,061	206
30-18-24		Стоимость ж/б плит 2ПП20-1	11,04	28900		319056				
		м3								
30.-1.-45		Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 К=1,000	-11,04	338		-3732				
		м3								
30.-1.-46		Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 К=1,000	-11,04	182		-2009				
		м3								
30-18-24		Стоимость ж/б плит 1ПП10-1	14,5	28900		419050				
		м3								
30.-1.-45		Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 К=1,000	-14,5	338		-4901				
		м3								
30.-1.-46		Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 К=1,000	-14,5	182		-2639				
		м3								
Е11-2-1		Устройство ПГС подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	20	2764,05		55281	0	11734	2,99	60
		м3 подстилающего слоя		477		9540	0	123		0
Е6-1-13		Заделка отверстий для прохода труб бетоном В12,5	2	9987,95	95,97	19976	192	1697	4,9	10
		м3		771,75	36,25	1544	73	105	0,1771	0
Е8-4-7		Боковая обмазочная гидроизоляция по выверенной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в ва слоя	1016,52	245,44	3,82	249494	3883	46528	0,212	216
		м2 поверхности		37,35	1,44	37967	1464	118	0,007	7
		Итого по разделу 3				**1 915 192**	**192 062**			
						192 600	**55 379**			
		Накладнве расходы, тенге				316570				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				133906				
		Всего по разделу 3				**2 365 668**				
		Всего по акту				**7 483 709**				
		Временные здания и сооружения К=3,1% К=0,8				185595,99				
		Итого:				**7669305,39**				
		Дополнительные затраты на производство строительног-монтажных работ в зимнее время 3,1185%				239167,29				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				76693,05				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				30677,22				
		итого:				**346537,56**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**8015842,96**				
		Итого в текущих ценах , К = 1,88915094				**15143137,26**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				302862,75				
		Итого				**15446000,00**				
		НДС (12%)				1853520,00				
		Всего по акту				**17299520,00**				

Заказчик:

И.о начальника ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Шукеев А.Н.

Технадзор: **Гусманов А.Г.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Форма №2

Заказчик: **ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **"Реконструкция водопровода с. Покатиловка Теректинского района ЗКО"**
адрес: **с.Покатиловка Теректинского района ЗКО**

Акт выполненных работ
За АВГУСТ 2013 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На строительство наружные сети водопровода (локальная смета № 2-21-10)								
		Раздел 1.Земляные работы								
Е1-12-8		Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.65м3	10500	23,36	22,08	245280	231840	69665	0,00888	93
		м3 грунта		1,28	5,56	13440	58380	97	0,0193	203
Е1-164 -2		Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без крепления с откосами в грунтах 2группы ктрр=1,2; кзпр=1,2;	500	262,72		131360		148437	1,848	924
		м3 грунта		262,72		131360		113		0
Е1-164 -2		Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без крепления с откосами в грунтах 2группы	6093,14	218,93		1333972		1507388	1,54	9383
		м3 грунта		218,93		1333972		113		0
Е1-25-2		Разработка грунта 2 группы бульдозероми мощностью 96 кВт (130л.с.) с перемещением до 10 м.	6010	11,19	11,19	67252	67252	17839		0
		м3 грунта			3,06	0	18391	97	0,01	60
Е1-166 -2		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6010	134,1 -		805941		910713	0,972	5842
		м3 грунта		134,1		805941		113		0
Е1-28 -2		Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	6010	6,83	6,83	41048	41048	10902		0
		м3 грунта		-	1,87		11239	97	0,0061	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт(80л.с.) при засыпке траншей и								
	Е1-27 78	котлованов	10000	3,2	3,2	32000	32000	10088		0
		м3 грунта		-	1,04		10400	97	0,00398	40
		Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими								
	Е1-134 -1	трамбовками	230	21,55	4,52	4957	1040	3799	0,108	25
		м3 уплотненного грунта		17,03		3917		97		0
		Итого по разделу 1				**2661810**	**373180**			
						2288630	**98409**			
		Накладнве расходы, тенге				2678832				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				320438				
		Всего по разделу 1, тенге				**5661080**				

Раздел 2.Трубопроводы

	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб								
Е22-11-3	диаметром 90 мм	2,500	58881,69	25695,31	147204	64238	129637	194	485
	км трубопровода		33075	6813,45	82688	17034	130	26,38	66
Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250мм (9заглушка)	0,2	247994,13	49389,75	49599	9878	21172	312,7	63
	т		62775	18657	12555	3731	130	91,12	18
Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, флянцы	200	300,56	225,63	60112	45126	33413	0,414	83
	шт		69,53	58,98	13906	11796	130	0,226	45
Е22-33-5	Установка стальных фасонных частей диаметром100-250мм	0,4	247994,13	49389,75	99198	19756	42345	312,7	125
	т фасонных частей		62775	18657	25110	7463	130	91,12	36
Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
	флянец		63		252	0	130		0
Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100мм	200	156,43	21,43	31286	4286	32760	0,6	120
	флянец		126		25200	0	130		0
	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно - резиновой изоляция на стыки и фасонные части стальных								
Е22-16-3	трубопроводов диаметром 100мм	0,04	28265,2	6484,27	1131	259	638	54,1	2
	км трубопровода		9810	2450,25	392	98	130	11,96	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нанесение усиленной антикоррозийной битумно - резиновой изоляция на стыки и фасонные части стальных								
	Е22-16-1	трубопроводов диаметром 50мм	0,05	22609,11	6461,17	1130	323	796	54	3
		км трубопровода		9810	2441,25	491	122	130	11,92	1
	Ц8-141-2	Прокладка медного провода	2,5	27,5	4	69	10	48	0,12	0
		м кабеля		19,3	0,7	48	2	95	0,004	0
		Итого по разделу 2				**390 025**	**143 916**			
						160 642	**40 246**			
		Накладнве расходы, тенге				261 136				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				39 070				
		Всего по разделу 2, тенге				**690 230**				
Раздел 3.Колодцы										
	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	60	8656,16	1879,87	519370	112792	153967	8,86	532
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	86130	32306	130	2,061	124
	Е11-2-1	Устройство ПГС подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	8	2764,05		22112	0	4694	2,99	24
		м3 подстилающего слоя		477		3816	0	123		0
	1.-1-457	Пакля пропитанная	239	195		46605				
		кг								
	Е6-1-13	Заделка отверстий для прохода труб бетоном В12,5	2,8	9987,95	95,97	27966	269	2376	4,9	14
		м3		771,75	36,25	2161	102	105	0,1771	0
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выверенной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя в речных гидротехнических сооружениях горячим								
	Е8-4-7	битумом в ва слоя	1000	245,44	3,82	245440	3820	45772	0,212	212
		м2 поверхности		37,35	1,44	37350	1440	118	0,007	7
		Итого по разделу 3				**861 493**	**116 881**			
						129 457	**33 847**			
		Накладнве расходы, тенге				206808				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				64098				
		Всего по разделу 3				**1 132 399**				
		Всего по акту				**7 483 709**				
		Временные здания и сооружения К=3,1% К=0,8				185595,99				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				**7669305,39**				
		Дополнительные затраты на производство строительног-монтажных работ в зимнее время 3,1185%				239167,29				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				76693,05				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				30677,22				
		итого:				**346537,56**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**8015842,95**				
		Итого в текущих ценах , К = 1,88915094				**15143137,25**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				302862,75				
		Итого				**15446000,00**				
		НДС (12%)				1853520,00				
		Всего по акту				**17299520,00**				

Заказчик:

И.о начальника ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Жапаков К.Г.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Технадзор: **Гусманов А.Г.**

Форма №2

Заказчик: **ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **"Реконструкция водопровода с. Покатиловка Теректинского района ЗКО"**
адрес: **с.Покатиловка Теректинского района ЗКО**

Акт выполненных работ
За СЕНТЯБРЬ 2013 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На строительство наружные сети водопровода (локальная смета № 2-21-10)								
		Раздел 1.Земляные работы								
Е1-12-8		Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.65м3	10000	23,36	22,08	233600	220800	66348	0,00888	89
		м3 грунта		1,28	5,56	12800	55600	97	0,0193	193
Е1-164 -2		Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без крепления с откосами в грунтах 2группы ктрр=1,2; кзпр=1,2;	500	262,72		131360		148437	1,848	924
		м3 грунта		262,72		131360		113		0
Е1-164 -2		Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без крепления с откосами в грунтах 2группы	5000	218,93		1094650		1236955	1,54	7700
		м3 грунта		218,93		1094650		113		0
Е1-25-2		Разработка грунта 2 группы бульдозероми мощностью 96 кВт (130л.с.) с перемещением до 10 м.	6000	11,19	11,19	67140	67140	17809		0
		м3 грунта			3,06	0	18360	97	0,01	60
Е1-166 -2		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6000	134,1 -		804600		909198	0,972	5832
		м3 грунта		134,1		804600		113		0
Е1-28 -2		Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	10000	6,83	6,83	68300	68300	18139		0
		м3 грунта		-	1,87		18700	97	0,0061	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт(80л.с.) при засыпке траншей и								
	Е1-27 78	котлованов	10000	3,2	3,2	32000	32000	10088		0
		м3 грунта		-	1,04		10400	97	0,00398	40
		Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими								
	Е1-134 -1	трамбовками	150	21,55	4,52	3233	678	2478	0,108	16
		м3 уплотненного грунта		17,03		2555		97		0
		Итого по разделу 1				**2434883**	**388918**			
						2045965	**103060**			
		Накладнве расходы, тенге				2409451				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				290660				
		Всего по разделу 1, тенге				**5134994**				
Раздел 2.Трубопроводы										
		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб								
	Е22-11-3	диаметром 90 мм	1,800	58881,69	25695,31	105987	46252	93339	194	349
		км трубопровода		33075	6813,45	59535	12264	130	26,38	47
		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб								
	Е22-11-1	диаметром 25 мм	2,000	47611,09	17877,09	95222	35754	89437	173	346
		км трубопровода		29700	4698,68	59400	9397	130	18,1	36
		Укладка стальных водопроводных труб диаметром								
	Е22-8-1	50мм с гидравлическим испытанием	0,004	62566,88	17877,09	250	72	251	253	1
		км трубопровода		45675	2565	183	10	130	12,52	0
		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб								
	Е22-11-5	диаметром 160 мм (футляр)	0,050	78245	36133,62	3912	1807	3345	247	12
		км трубопровода		41850	9612,9	2093	481	130	37,3	2
		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб								
	Е22-11-2	диаметром 65 мм	0,142	51202,26	20326,01	7271	2886	6679	179	25
		км трубопровода		30825	5353,43	4377	760	130	20,64	3
		Установка задвижек или клапанов обратных диаметром								
	Е22-35-1	50мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144	2,25	288	5	130	0,01	0
		Установка задвижек или клапанов обратных диаметром								
	Е22-35-3	100мм	20	411,46	17,71	8229	354	6201	1,4	28
		шт		231,75	6,75	4635	135	130	0,03	1
	80-2-100	Стоимость задвижки д.100 мм 30ч906бр								
	Прайс лист	(4317+28042x5,21:1,951:1,06:1,02:1,12)	1	75496		75496				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Укладка стальных водопроводных труб диаметром								
	Е22-8-6	200мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,0338	154891,68	66009,8	5235	2231	4180	376	13
		км трубопровода		70200	24936,75	2373	843	130	121,79	4
		Укладка стальных водопроводных труб диаметром								
	Е22-8-5	150мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,0218	115636,32	31953,19	2521	697	2223	360	8
		км трубопровода		66375	12071,25	1447	263	130	58,95	1
	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей								
		диаметром 100-250мм (9заглушка)	0,1294	247994,13	49389,75	32090	6391	13698	312,7	40
		т		62775	18657	8123	2414	130	91,12	12
	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков,								
		переходов, флянцы	100	300,56	225,63	30056	22563	16706	0,414	41
		шт		69,53	58,98	6953	5898	130	0,226	23
	Е22-33-5	Установка стальных фасонных частей диаметром100-								
		2502мм	0,1	247994,13	49389,75	24799	4939	10586	312,7	31
		т фасонных частей		62775	18657	6278	1866	130	91,12	9
	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам								
		диаметром 100мм	50	156,43	21,43	7822	1072	8190	0,6	30
		флянец		126		6300	0	130		0
		Нанесение усиленной антикоррозийной битумно -								
		резиновой изоляция на стыки и фасонные части стальных								
	Е22-16-3	трубопроводов диаметром 100мм	0,0393	28265,2	6484,27	1111	255	626	54,1	2
		км трубопровода		9810	2450,25	386	96	130	11,96	0
		Нанесение усиленной антикоррозийной битумно -								
		резиновой изоляция на стыки и фасонные части стальных								
	Е22-16-1	трубопроводов диаметром 50мм	0,12775	22609,11	6461,17	2888	825	2035	54	7
		км трубопровода		9810	2441,25	1253	312	130	11,92	2
		Нанесение усиленной антикоррозийной битумно -								
		резиновой изоляция стальные трубопроводы диаметром								
	Е22-13-3	100мм	0,012	232335,64	23876,89	2788	287	576	161	2
		км трубопровода		27900	9020,25	335	108	130	44,05	1
		Нанесение усиленной антикоррозийной битумно -								
		резиновой изоляция стальные трубопроводы диаметром								
	Е22-13-1	50мм	0,004	147905,62	23407,87	592	94	191	159	1
		км трубопровода		27900	8842,5	112	35	130	43,19	0
		Итого по разделу 2				**406 754**	**126 491**			
						164 069	**34 888**			
		Накладнве расходы, тенге				258 644				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				35 394				
		Всего по разделу 2, тенге				**700 792**				
Раздел 3.Колодцы										
Е22-41-1		Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	20,00	8656,16	1879,87	173123	37597	51322	8,86	177
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	28710	10769	130	2,061	41
Е11-2-1		Устройство ПГС подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5	2764,05		13820	0	2934	2,99	15
		м3 подстилающего слоя		477		2385	0	123		0
Е6-1-13		Заделка отверстий для прохода труб бетоном В12,5	3	9987,95	95,97	29964	288	2545	4,9	15
		м3		771,75	36,25	2315	109	105	0,1771	1
Е8-4-7		Боковая обмазочная гидроизоляция по выверенной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в ва слоя	150,00	245,44	3,82	36815	573	6866	0,212	32
		м2 поверхности		37,35	1,44	5602	216	118	0,007	1
1.-1-773		Скобы ходовые	0	221		0				
		шт								
		Итого по разделу 3				**253 722**	**38 458**			
						39 013	**11 093**			
		Накладнве расходы, тенге				63667				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				19043				
		Всего по разделу 3				**336 432**				
Раздел 5. Демонтажные работы										
Е9-7-1		Демонтаж водонапорной башни к1трр-0,6; к1трм-0,7; к1зпр-0,6; к1экс 0,7; к1зпм-0,7; к1мат-0;	6,35	7054,06	4894,06	44793	31077	19367	11,4	72
		т конструкций		2160	1228,85	13716	7803	90	4,291	27
П9-29-1		Мусор строительный- погрузка	6,35	27,1	27,1	172	172	120		0
		т			18,97	0	120	100	0,03984	0
П7-1-1		Перевозка грузов на 1 км, 1класса груза	6,35	24,6	24,6	156	156	31		0
		т			4,92	0	31	100	0,01033	0
		Итого по разделу 5				**45 122**	**31 406**			
						13 716	**7 955**			
		Накладнве расходы, тенге				19519				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				3878				
		Всего по разделу 5				**68 519**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	На строительство водонапорной башни емк. 50м3 Н18 м, №1 (локальная смета № 2-21-12)									
	2.-1-204	Стоимость м/к водонапорной башни *т*	6,74	134900		909226				
	2.-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *т*	0,63	133700		84231				
		Итого по разделу 4				**993457**	**0**			
						0	**0**			
		Накладнве расходы, тенге				0				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				59607				
		Всего по акту, тенге (локальная смета № 2-21-12)				**1053064**				
	Наземное здание для установки шкафа управления разм 3х3 (2шт) (локальная									
	Раздел 2.Фундаменты									
	30-3-21	Стоимость ж/бетонных блоков ФБС24-4-6 В7,5WB *м3*	4,344	12300		53431				
	30.-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	4,344	127		552				
	30.-1-62	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение марки бетона по водонепронецаемости до 4; за 4 кг/см2 *м3*	4,344	361		1568				
	30.-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепронецаемости до 4; за 4 кг/см2 *м3*	4,344	840		3649				
	30-3-13	Стоимость ж/бетонных блоков ФБС9-4-6 В7,5WB *м3*	3,12	13100		40872				
	30.-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	3,12	127		396				
	30.-1-62	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение марки бетона по водонепронецаемости до 4; за 4 кг/см2 *м3*	3,12	361		1126				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.-1-64		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепронецаемости до 4; за 4 кг/см2	3,12	840		2621				
		м3								
30-3-17		Стоимость ж/бетонных блоков ФБС12-4-6 В7,5WB	3,18	12700		40386				
		м3								
30.-1-54		Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,18	127		404				
		м3								
30.-1-62		Надбавка к сметной стоимости бетона за применение марки бетона по водонепронецаемости до 4; за 4 кг/см2	3,18	361		1148				
		м3								
30.-1-64		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепронецаемости до 4; за 4 кг/см2	3,18	840		2671				
		м3								
Е8-4-7		Боковая обмазочная гидроизоляция по выверенной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	120,4	245,44	3,82	29551	460	5511	0,212	26
		м2 поверхности		37,35	1,44	4497	173	118	0,007	1
		Итого по разделу 2				**178 375**	**460**			
						4 497	**173**			
		Накладнве расходы, тенге				5 511				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				11 033				
		Всего по разделу 2, тенге				**194 920**				
		Всего по акту				**7 488 721**				
		Временные здания и сооружения К=3,1% К=0,8				183847,99				
		Итого:				**7672569,20**				
		Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,1185%				236914,73				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				75970,73				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				30388,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		итого:				**343273,75**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**8015842,95**				
		Итого в текущих ценах , К = 1,88915094				**15143137,25**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				302862,75				
		Итого				**15446000,00**				
		НДС (12%)				1853520,00				
		Всего по акту				**17299520,00**				

Заказчик:

И.о начальника ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Жапаков К.Г.

Технадзор: **Гусманов А.Г.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Форма №2

Заказчик: **ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **"Реконструкция водопровода с. Покатиловка Теректинского района ЗКО"**
адрес: **с.Покатиловка Теректинского района ЗКО**

Акт выполненных работ
За ОКТЯБРЬ 2013 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На строительство наружные сети водопровода (локальная смета № 2-21-10)								
		Раздел 1.Земляные работы								
	E1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы эксковаторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.65м3	4500	23,36	22,08	105120	99360	29857	0,00888	40
		м3 грунта		1,28	5,56	5760	25020	97	0,0193	87
	E1-164 -2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без крепления с откосами в грунтах 2группы ктрр=1,2; кзпр=1,2;	200	262,72		52544		59375	1,848	370
		м3 грунта		262,72		52544		113		0
	E1-164 -2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без крепления с откосами в грунтах 2группы	3564	218,93		780267		881701	1,54	5489
		м3 грунта		218,93		780267		113		0
	E1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозероми мощностью 96 кВт (130л.с.) с перемещением до 10 м.	6600	11,19	11,19	73854	73854	19590		0
		м3 грунта			3,06	0	20196	97	0,01	66
	E1-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	9000	134,1 -		1206900		1363797	0,972	8748
		м3 грунта		134,1		1206900		113		0
	E1-28 -2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	12000	6,83	6,83	81960	81960	21767		0
		м3 грунта		-	1,87		22440	97	0,0061	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт(80л.с.) при засыпке траншей и								
	Е1-27 78	котлованов	12000	3,2	3,2	38400	38400	12106		0
		м3 грунта		-	1,04		12480	97	0,00398	48
		Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах								
	Е1-85-8	(отвалах) бульдозерами мощностью 96кВт (130 л.с.)с перемещением до 10 м.	300	6,32	6,32	1896	1896	407		0
		м3 грунта			1,4	0	420	97	0,00459	1
		Добавлять на каждые последующие 10 м								
	Е1-85-17	перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при размещении								
		кавальеров (отвалов)	300	3,85	3,85	1155	1155	250		0
		м3 грунта			0,86	0	258	97	0,0028	1
		Итого по разделу 1				**2342096**	**296625**			
						2045471	**80814**			
		Накладнве расходы, тенге				2388850				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				283857				
		Всего по разделу 1, тенге				**5014802**				
Раздел 2.Трубопроводы										
		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб								
	Е22-11-3	диаметром 90 мм	1,160	58881,69	25695,31	68303	29807	60152	194	225
		км трубопровода		33075	6813,45	38367	7904	130	26,38	31
		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб								
	Е22-11-1	диаметром 25 мм	1,000	47611,09	17877,09	47611	17877	44718	173	173
		км трубопровода		29700	4698,68	29700	4699	130	18,1	18
		Установка задвижек или клапанов обратных диаметром								
	Е22-35-3	100мм	10	411,46	17,71	4115	177	3101	1,4	14
		шт		231,75	6,75	2318	68	130	0,03	0
	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, флянцы	148	300,56	225,63	44483	33393	24725	0,414	61
		шт		69,53	58,98	10290	8729	130	0,226	33
	Е22-33-5	Установка стальных фасонных частей диаметром100-2502мм	0,1121	247994,13	49389,75	27800	5537	11867	312,7	35
		т фасонных частей		62775	18657	7037	2091	130	91,12	10
	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100мм	96	156,43	21,43	15017	2057	15725	0,6	58
		флянец		126		12096	0	130		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 2				**207 329**	**88 848**			
		Накладнве расходы, тенге				**99 808**	**23 490**			
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				160 288				
		Всего по разделу 2, тенге				22 057				
Раздел 3.Колодцы						**389 674**				
Е22-41-1		Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	23,00	8656,16	1879,87	199092	43237	59021	8,86	204
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	33017	12384	130	2,061	47
Е11-2-1		Устройство ПГС подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	10	2764,05		27641	0	5867	2,99	30
		м3 подстилающего слоя		477		4770	0	123		0
Е8-4-7		Боковая обмазочная гидроизоляция по выверенной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в ва слоя	459,38	245,44	3,82	112751	1755	21027	0,212	97
		м2 поверхности		37,35	1,44	17158	662	118	0,007	3
		Итого по разделу 3				**339 483**	**44 992**			
		Накладнве расходы, тенге				**54 944**	**13 045**			
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				85915				
		Всего по разделу 3				25524				
		Всего по акту, тенге (локальная смета № 2-21-10)				**450 922**				
На строительство водонапорной башни емк. 50м3 Н18 м, №2 (локальная смета № 2-21-11)						**5 855 397**				
Раздел 1.Земляные работы										
Е1-13-5		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0, 25м3	56	33,67	32,1	1886	1798	755	0,0109	1
		м3		1,57	12,33	88	690	97	0,0498	3
Е1-164-2		Доработка вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами грунта 2 группы к1трр=1,2, к1зпр=1,2	4	262,72		1051		1187	1,848	7
		м3		262,72		1051		113		0
Е1-24-5		Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10м	12	4,85	4,85	58	58	20		0
		м3 грунта			1,68		20	97	0,0055	0
Е1-166-2		Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12	134,1		1609		1818	0,972	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		134,1		1609		113		0
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		28	21,55	4,52	603	127	463	0,108	3
		м3 уплотненного грунта		17,03		477	0	97		0
Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощ.79 кВт (108 л.с.) с перемещении до 5м		28	3,35	3,35	94	94	32		0
		м3 грунта			1,16	0	32	97	0,00038	0
	Итого по разделу 1					**5301**	**2076**			
	Накладнве расходы, тенге					**3225**	**743**			
	Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге					4275				
	Всего по разделу 1, тенге					575				
Раздел 2.Бетонные и железобетонные работы						**10150**				
Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5		1,8	8062,57	66,01	14513	119	417	1,35	2
		м3		195,75	24,93	352	45	105	0,1218	0
Е6-1-8	Устройство железобетонных фундаментов п объемом до 25 м3 под колонны		18,17	9481,85	248,13	172285	4509	8743	2,35	43
		м3		364,5	93,74	6623	1703	105	0,4578	8
4-1-5	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки, сталь периодического профиля класса А-1 ф 8мм		0,003	47400		142				
		т								
4-1-73	Каркасы и сетки плоские, сталь периодического профиля класса А-111 ф12мм		0,21	65900		13839				
		т								
Е6-11-6	Установка стальных конструкций,остающихся в теле бетона		0,157	121637,97	11119,34	19097	1746	1939	42,5	7
		т		7560	4200,75	1187	660	105	20,52	3
4-1-39	П роволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-1,ВР-1, диам.3мм		0,014	42800		599				
		т								
Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя		33	245,44	3,82	8100	126	1510	0,212	7
		м2 поверхности		37,35	1,44	1233	48	118	0,007	0
	Итого по разделу 2					**228575**	**6499**			
	Накладнве расходы, тенге					**9395**	**2455**			
						12609				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				14471				
		Всего по разделу 2, тенге				**255655**				
Раздел 4.Металлоконструкции										
2.-1-204		Стоимость м/к водонапорной башни	6,74	134900		909226				
		т								
2.-1-267		Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,63	133700		84231				
		т								
		Итого по разделу 4				**993457**	**0**			
						0	**0**			
		Накладнве расходы, тенге				0				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				59607				
		Всего по разделу 4				**1053064**				
		Всего по акту, тенге (локальная смета № 2-21-12)				**1318869**				
Наземное здание для установки шкафа управления разм 3х3 (2шт) (локальная смета № 2-21-										
Раздел 1.Земляные работы										
Е1-13-2		Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.4м3	28	28,89	27,85	809	780	257	0,00724	0
		м3 грунта		1,04	8,44	29	236	97	0,0315	1
Е1-164 -2		Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без крепления с откосами в грунтах 2группы	2	218,93		438		495	1,54	3
		м3 грунта		218,93		438		113		0
Е1-24 -6		Перемещение грунта бульдозером мощностью 79 кВт (108л.с.)	30	6,01	60,1	180	1803	61		0
		м3 грунта			2,08	0	62	97	0,00681	0
Е1-24-13		Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	30	4,75	4,75	143	143	48		0
		м3 грунта			1,65	0	50	97	0,00539	0
Е1-24 -6		Перемещение грунта бульдозером мощностью 79 кВт (108л.с.)с перемешением до 10м	22	6,01	60,1	132	1322	44		0
		м3 грунта			2,08	0	46	97	0,00681	0
Е1-27 -5		Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	22	3,35	3,35	74	74	25		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		-	1,16		26	97	0,00681	0
	E1-74-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)при засыпке траншей и котлованов	22	1,48	1,48	33	33	11		0
		м3 грунта			0,51	0	11	97	0,00168	0
	E1-134 -1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	22	21,55	4,52	474	99	363	0,108	2
		м3 уплотненного грунта		17,03		375		97		0
	E1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)с перемещением до 10 м.	8	7,61	7,61	61	61	18		0
		м3 грунта			2,31	0	18	97	0,00756	0
		Итого по разделу 1				**2343**	**4314**			
		Накладнве расходы, тенге				**842**	**449**			
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				1322				
		Всего по разделу 1, тенге				220				
						3885				
Раздел 2.Фундаменты										
E8-3-1		Устройство песчанного основания под фундаменты	1,4	2327,2	97,07	3258	136	245	0,78	1
		м3 основания		112,5	36	158	50	118	0,18	0
E7-42-1		Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т	16	355,73	172,69	5692	2763	3057	0,476	8
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	1220	963	140	0,2371	4
E7-42-2		Установка блоков стен подвалов массой до 1т	12	508,76	243,37	6105	2920	3225	0,663	8
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	1283	1021	140	0,3375	4
E7-42-3		Установка блоков стен подвалов массой до 1,5т	8	762,35	389,08	6099	3113	3257	0,937	7
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	1231	1095	140	0,5542	4
E6-1-20		Устройствор местных заделок B7,5WB	0,96	9143,55	311,32	8778	299	563	2,82	3
		шт сборных конструкций		441	117,61	423	113	105	0,5744	1
	30.-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,96	127		122				
		м3								
	30.-1-62	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение марки бетона по водонепронецаемости до 4; за 4 кг/см2	0,96	361		347				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепронецаемости до 4; за 4 кг/см2								
	30.-1-64		0,96	840		806				
		м3								
	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выверенной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	0	245,44	3,82	0	0	0	0,212	0
		м2 поверхности		37,35	1,44	0	0	118	0,007	0
	E8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	10,4	231,5	4,19	2408	44	732	0,382	4
		м2 поверхности		58,05	1,58	604	16	118	0,0076	0
		Итого по разделу 2				**33 614**	**9 274**			
						4 919	**3 259**			
		Накладнве расходы, тенге				11 080				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				2 682				
		Всего по разделу 2, тенге				**47 375**				
Раздел 3	**Стены**									
	E8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	23,43	9236,64	335,84	216449	7870	22833	4,54	106
		м3 кладки		699,75	126	16398	2953	118	0,81	19
	E7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3т	0	105,68	66,43	0	0	0	0,148	0
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	0	0	140	0,1051	0
	30.-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) 3ПБ16-37	0,082	27900		2288				
		м3								
	30.-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) 2ПБ13-1	0,088	27900		2455				
		м3								
		Итого по разделу 3				**221 192**	**7 870**			
						16 398	**2 953**			
		Накладнве расходы, тенге				22833				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				14642				
		Всего по разделу 3, тенге				**258 667**				
		Всего по акту, тенге (локальная смета № 2-21-3)				**309927**				
		Всего по акту				**7 484 194**				
		Временные здания и сооружения К=3,1% К=0,8				185608,01				
		Итого:				**7669801,91**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,1185%				239182,77				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				76698,02				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				30679,21				
		итого:				**346560,00**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**8016361,91**				
		Итого в текущих ценах , К = 1,88915094				**15144117,65**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				302882,35				
		Итого				**15447000,00**				
		НДС (12%)				1853640,00				
		Всего по акту				**17300640,00**				

Заказчик:

И.о начальника ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Жапаков К.Г.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Технадзор:

Гусманов А.Г.

Форма №2

Заказчик: **ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **"Реконструкция водопровода с. Покатиловка Теректинского района ЗКО"**
адрес: **с.Покатиловка Теректинского района ЗКО**

Акт выполненных работ
За НОЯБРЬ 2013 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Рекультивация водопровода (локальная смета № 1-11-1)								
		Раздел 1.Земляные работы								
	E1-24-5	Срезка растительного грунта г группы бульдозероми мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 10 м.	11	4,85	4,85	53	53	18		0
		м3 грунта			1,68	0	18	97	0,0055	0
	E1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	11	4,2	4,2	46	46	16		0
		м3 грунта			1,46	0	16	97	0,00478	0
	E1-24-5	Срезка растительного грунта г группы бульдозероми мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 10 м.	11	4,85	4,85	53	53	18		0
		м3 грунта			1,68	0	18	97	0,0055	0
	E1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) к1трр-0,85; к1трм-0,85; к1зпр-0,85; к1экс-0,85; к1зпм-0,85; к1мат-0,85	11	3,57	3,57	39	39	13		0
		м3 грунта			1,24	0	14	97	0,00405	0
	E1-85-4	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)с перемещением до 10 м.	11	6,65	6,65	73	73	22		0
		м3 грунта			2,02	0	22	97	0,00661	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е1-85-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при размещении кавальеров (отвалов)	11	5,8	5,8	64	64	19		0
		м3 грунта			1,77	0	19	97	0,00577	0
		Итого по разделу				**329**	**329**	**105**		
						0	**108**			
		Накладнве расходы, тенге				105				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				26				
		Всего по акту (локальная смета № 2-3-3)				**460**				
		На строительство наружные сети водопровода (локальная смета № 2-21-10)								
Раздел 1.Земляные работы										
	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.65м3	6231,48	23,36	22,08	145567	137591	41345	0,00888	55
		м3 грунта		1,28	5,56	7976	34647	97	0,0193	120
	Е1-164 -2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без крепления с откосами в грунтах 2группы ктрр=1,2; кзпр=1,2;	331	262,72		86960		98265	1,848	612
		м3 грунта		262,72		86960		113		0
	Е1-164 -2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без крепления с откосами в грунтах 2группы	1484,19	218,93		324935		367176	1,54	2286
		м3 грунта		218,93		324935		113		0
	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозероми мощностью 96 кВт (130л.с.) с перемещением до 10 м.	3300	11,19	11,19	36927	36927	9795		0
		м3 грунта			3,06	0	10098	97	0,01	33
	Е1-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	4500	134,1	-	603450		681899	0,972	4374
		м3 грунта		134,1		603450		113		0
	Е1-28 -2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	4500	6,83	6,83	30735	30735	8163		0
		м3 грунта		-	1,87		8415	97	0,0061	27
	Е1-27 78	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт(80л.с.) при засыпке траншей и котлованов	3000	3,2	3,2	9600	9600	3026		0
		м3 грунта		-	1,04		3120	97	0,00398	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96кВт (130 л.с.)с перемещением до 10 м.		300	6,32	6,32	1896	1896	407		0
		м3 грунта			1,4	0	420	97	0,00459	1
Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при размещении кавальеров (отвалов)		300	3,85	3,85	1155	1155	250		0
		м3 грунта			0,86	0	258	97	0,0028	1
Е1-166 -2	Обсыпка оголовков колодцев		40	134,1		5364		6061	0,972	39
		м3 грунта		134,1		5364		113		0
Е1-90 -6	Планировка оголовков колодцев		600	10,22		6132		6929	0,065	39
		м2 спланированной поверхности		10,22		6132		113		0
	Итого по разделу 1					**1252721**	**217904**			
						1034817	**56958**			
	Накладнве расходы, тенге					1223316				
	Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге					148562				
	Всего по разделу 1, тенге					**2624600**				
Раздел 2.Трубопроводы										
Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 25 мм		5,00	47611,09	17877,09	238055	89385	223591	173	865
		км трубопровода		29700	4698,68	148500	23493	130	18,1	91
Е22-35-3	Установка задвижек или клапанов обратных диаметром 100мм		5	411,46	17,71	2057	89	1550	1,4	7
		шт		231,75	6,75	1159	34	130	0,03	0
Ц12-802-3	Задвижки чугунные флянцевые на Ру1,6МПа Dy 100мм		1	845,4	55,8	845	56	716	5	5
		шт		782,5	13,5	783	14	90	0,079	0
Ц11-350-2	Установка счетчиков холодной воды д.25мм		3	266,57		800	0	595	1	3
		шт		220,5		662	0	90		0
Ц11-350-1	Установка счетчиков с фильтром		255	193,78		49414	0	37695	1	255
		шт		164,25		41884	0	90		0
	Итого по разделу 2					**291 172**	**89 530**			
						192 987	**23 541**			
	Накладнве расходы, тенге					264 149				
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					33 319				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по разделу 2, тенге				**588 640**				
Раздел 3.Колодцы										
	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	23,31	8656,16	1879,87	201775	43820	59816	8,86	207
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	33462	12551	130	2,061	48
	Е11-2-1	Устройство ПГС подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	4	2764,05		11056	0	2347	2,99	12
		м3 подстилающего слоя		477		1908	0	123		0
	Е6-1-13	Заделка отверстий для прохода труб бетоном В12,5	1,1	9987,95	95,97	10987	106	933	4,9	5
		м3		771,75	36,25	849	40	105	0,1771	0
	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выверенной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в ва слоя	145,10	245,44	3,82	35614	554	6642	0,212	31
		м2 поверхности		37,35	1,44	5420	209	118	0,007	1
		Итого по разделу 3				**259 432**	**44 480**			
						41 638	**12 800**			
		Накладнве расходы, тенге				69738				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				19750				
		Всего по разделу 3				**348 920**				
Раздел 4. Пожарный гтдрант Н -1,75 м 42 шт										
	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных К =42,000	15	18075,87	36,99	271138	555	5879	1,82	27
		шт		288	13,5	4320	203	130	0,07	1
	Е 6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов К=42,000	0,42	9630,95	95,97	4045	40	356	4,9	2
		м3		771,75	36,25	324	15	105	0,18	0
		Итого по разделу 3				**275 183**	**595**			
						4 644	**218**			
		Накладнве расходы, тенге				6236				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				16885				
		Всего по разделу 3				**298 304**				
		Всего по акту, тенге (локальная смета № 2-21-10)				**3 860 463**				
На строительство водонапорной башни емк. 50м3 Н18 м, №1 (локальная смета № 2-21-12)										
Раздел 1.Земляные работы										
	Е1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0, 25м3	56	33,67	32,1	1886	1798	755	0,0109	1
		м3		1,57	12,33	88	690	97	0,0498	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами грунта 2 группы к1трр=1,2, к1зпр=1,2	4	262,72		1051		1187	1,848	7
		м3		262,72		1051		113		0
	Е1-24-5	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10м	12	4,85	4,85	58	58	20		0
		м3 грунта			1,68		20	97	0,0055	0
	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12	134,1		1609		1818	0,972	12
		м3		134,1		1609		113		0
	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	28	21,55	4,52	603	127	463	0,108	3
		м3 уплотненного грунта		17,03		477	0	97		0
	Е1-27-5	Засынка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощ.79 кВт (108 л.с.) с перемещении до 5м	28	3,35	3,35	94	94	32		0
		м3 грунта			1,16	0	32	97	0,00038	0
		Итого по разделу 1				**5301**	**2076**			
						3225	**743**			
		Накладнве расходы, тенге				4275				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				575				
		Всего по разделу 1, тенге				**10150**				
Раздел 2.Бетонные и железобетонные работы										
	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	1,8	8062,57	66,01	14513	119	417	1,35	2
		м3		195,75	24,93	352	45	105	0,1218	0
	Е6-1-8	Устройство железобетонных фундаментов п объемом до 25 м3 под колонны	18,17	9481,85	248,13	172285	4509	8743	2,35	43
		м3		364,5	93,74	6623	1703	105	0,4578	8
	4-1-5	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки, сталь периодического профиля класса А-1 ф 8мм	0,003	47400		142				
		т								
	4-1-73	Каркасы и сетки плоские, сталь периодического профиля класса А-111 ф12мм	0,21	65900		13839				
		т								
	Е6-11-6	Установка стальных конструкций,остающихся в теле бетона	0,157	121637,97	11119,34	19097	1746	1939	42,5	7
		т		7560	4200,75	1187	660	105	20,52	3
	4-1-39	П роволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-1,ВР-1, диам.3мм	0,014	42800		599				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	33	245,44	3,82	8100	126	1510	0,212	7
		м2 поверхности		37,35	1,44	1233	48	118	0,007	0
		Итого по разделу 2				**228575**	**6499**			
						9395	**2455**			
		Накладнве расходы, тенге				12609				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				14471				
		Всего по разделу 2, тенге				**255655**				
		Всего по акту, тенге (локальная смета № 2-21-12)				**265805**				
Наземное здание для установки шкафа управления разм 3х3 (2шт) (локальная смета № 2-21-										
Раздел 3	**Стены**									
	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	9,37	9236,64	335,84	86513	3146	9126	4,54	43
		м3 кладки		699,75	126	6554	1180	118	0,81	8
	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3т	6	105,68	66,43	634	399	401	0,148	1
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	143	143	140	0,1051	1
		Итого по разделу 3				**87 147**	**3 544**			
						6 697	**1 323**			
		Накладнве расходы, тенге				9527				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				5800				
		Всего по разделу 3, тенге				**102 475**				
Раздел 4	**Покрытие**									
	Е7-13-1	Укладка плит покрытий длиной до 6м, площадью до 10м2 при массе строительных и подстроительных конструкций до 10 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 25мперемычек массой до 0,3т	4	1477,65	387,22	5911	1549	2572	2,06	8
		шт сборных конструкций		344,25	115,02	1377	460	140	0,4606	2
	30.-17-8	Стоимость ж/бетонных плит ПК30.15-4та	17,78	3020		53696				
		м2								
	4-1-13	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса AII d=8 мм	0,0028	50600		142				
		т								
	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-3505 в один слой	21,6	279,46	1,19	6036	26	706	0,155	3
		м2 изолирующей поверхности		27	0,45	583	10	119	0,0022	0
	Е11-11-1	Устройство цементной стяжек толщиной 20мм	13,6	258,1	9,95	3510	135	936	0,356	5
		м2 стяжки		52,2	3,74	710	51	123	0,0182	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло-и звукоизоляциицементной стяжек толщиной 20мм	4,2	5788,36	261,86	24311	1100	3092	3,44	14
		м3 изоляции		499,5	99	2098	416	123	0,48	2
		Итого по разделу 4				**93 605**	**2 810**			
						4 768	**936**			
		Накладнве расходы, тенге				7305				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				6055				
		Всего по разделу 4, тенге				**106 965**				
Раздел 5	**Кровля**									
	Е10-147-1	Установка стропил	0,361	21529,68	334,28	7772	121	1526	22,1	8
		м3 древесины и конструкции		3397,5	126	1226	45	120	0,62	0
	Е10-5-1	Установка обрешетки	0,102	22541,72	316,57	2299	32	441	22,5	2
		м3 древесины и конструкции		3487,5	119,25	356	12	120	0,58	0
	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий фартук из листовой оцинкованной стали	6	715,87	1,24	4295	7	1097	0,972	6
		м2 покрытий		153,23	0,47	919	3	119	0,0023	0
	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	23,12	1484,31	34,25	34317	792	1239	0,317	7
		м2		51,08	8,45	1181	195	90	0,0302	1
	Е10-51-1	Огнезация деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,361	573,75	28,11	207	10	58	0,78	0
		м3 древесины и конструкции		123,75	10,58	45	4	120	0,052	0
	Е10-52-1	Огнезация обрешетки под кровлю, покрытий и настил по фермам	23,12	20,49	0,91	474	21	139	0,029	1
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	108	8	120	0,00168	0
		Итого по разделу 5				**49 365**	**983**			
						3 835	**268**			
		Накладнве расходы, тенге				4501				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				3232				
		Всего по разделу 5, тенге				**57 098**				
Раздел 6	**Полы Тип 1**									
	Е11-2-1	Устройство песчанного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,82	2629,65		2156	0	481	2,99	2
		м3 подстилающего слоя		477		391	0	123		0
	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло-и звукоизоляциицементной стяжек толщиной 20мм	1,64	5788,36	261,86	9493	429	1207	3,44	6
		м3 изоляции		499,5	99	819	162	123	0,48	1
	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,64	9032,78		14814	0	1144	3,66	6
		м3 подстилающего слоя		567		930	0	123		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30.-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,64	127		208				
		м3								
	Е11-11-1	Устройство цементной стяжек толщиной 20мм	16,66	258,1	9,95	4300	166	1146	0,356	6
		м2 стяжки		52,2	3,74	870	62	123	0,0182	0
	Е11-11-2	Добалять или исключать на каждые 5 мм изменение толщины цементной стяжки к1трр-2; к1трм-2; к1зпр-2; к1экс2; к1зпм-2; к1мат-2;	16,66	70,74	1,34	1179	22	36	0,0088	0
		м2 стяжки		1,26	0,5	21	8	123	0,0024	0
		Итого по разделу 6				**32 150**	**618**			
						3 031	**233**			
		Накладнве расходы, тенге				4015				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				2170				
		Всего по разделу 6, тенге				**38 334**				
Раздел 7	**Проемы**									
	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	3,78	440,31	102,53	1664	388	850	0,899	3
		м2 проемов		151,65	35,67	573	135	120	0,1393	1
	6-3-17.	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9	3,78	5610		21206				
		м2								
	1-1-790.	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
		комплект								
	Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемах наружных каменных стен площадью до 3 м2	3,78	104,4	0,09	395	0	256	0,358	1
		м2 проемов		56,48	0,05	213	0	120	0,002	0
		Итого по разделу 7				**27 185**	**388**			
						787	**135**			
		Накладнве расходы, тенге				1106				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				1697				
		Всего по разделу 7, тенге				**29 988**				
Раздел 9	**Разные работы**									
	Е11-2-1	Устройство песчанного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,4	2629,65		1052	0	235	2,99	1
		м3 подстилающего слоя		477		191	0	123		0
	Е27-39-17	Устройство бетонной отмостки	28	2069,41	26,34	57943	738	1996	0,302	8
		м2 покрытия		47,03	6,58	1317	184	133	0,0299	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е27-39-18	Добалять к расценками 27-39-17 или исключать на каждые 1 см изменение толщины слоя 10см к1трр-10; к1трм-10; к1зпр-10; к1экс10; к1зпм-10; к1мат-10;	28	-949,97	-0,3	-26599	-8	-365	-0,053	-1
		м2 покрытия		-9,7	-0,1	-272	-3	133	-0,0006	0
		Итого по разделу 8				**32 396**	**729**			
						1 236	**181**			
		Накладнве расходы, тенге				1866				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				2056				
		Всего по разделу 8, тенге				**36 318**				
		Всего по акту, тенге (локальная смета № 2-21-3)				**371 179**				

На ОТКАЧКУ скважины глубиной 40м (1шт)

Раздел 1.Устройство скважины

	Е4-60-9	Откачка воды из скважин глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором работающем от двигателя внутреннего сгорания	2,6	65044,94	53772,44	166120	137331	68473	57,3	146
		сут		11272,5	14507,34	28789	37051	104	48,14	123
	Е4-59-2	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство при ударно- канатном способе бурения скважины	0,58	2511,33	137,08	1457	80	1245	11,4	7
		м3		2011,5	52,2	1167	30	104	0,255	0
	Е4-54-6	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до50м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1м цементируемой части до 400кг или более 400 кг 1трр-1,03; к1трм-1,03; к1зпр-1,03; к1экс1,03; к1зпм-1,03; к1мат-1,03;	1	73818,08	57016,2	73818	57016	33864	93,009	93
		шт		16801,88	15759,35	16802	15759	104	50,7172	51
	1-1-1015	Стоимость цемента	0,19	13700		2603				
		т								
	122-41-2 К0,8	Демонтаж существующих круглых водопроводных колодцев из сборного железобетона	1,82	4054,69	1683,81	7380	3065	5654	11,12	20
		м3		1890	499,79	3440	910	130	1,98	4
		Итого по разделу				**251 377**	**197 491**			
						50 197	**53 750**			
		Накладнве расходы, тенге				109236				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				21637				
		Всего по акту (локальная смета № 2-3-3)				**382 250**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Устройство площадки №1, №2 (локальная смета № 2-21-9)								
	Раздел 1.Земляные работы площадки №1									
Е1-17-8		Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторамиемкостью0,65 м3 с погрузкой на автомобтлт самосвалы (с карьера)	240	32,27	30,77	7745	7385	2272	0,00984	2
		м3 грунта		1,42	8,34	341	2002	97	0,02853	7
П8-5-1		Перевозка грузов автомобтлями- самосвалами на 5 км 1 класс груза	420	45	45	18900	18900	3780		0
		т			9	0	3780	100	0,0189	8
Е1-19-2		Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог в грунтах 2 группы к1трр=10, к1трм=10, к1зпр=10, к1экс=10, к1зпм=10, к1мат=10	240	18,21	13,7	4370	3288	1187		0
		м3 грунта			5,1		1224	97	0,00245	1
Е1-130-1		Уплотнение слоя грунта толщтной 25см одним проходом по следу прицепного катка на пневматическом ходу массой 25т	400	14	14	5600	5600	1862		0
		м3 уплотненного грунта			4,8		1920	97	0,01567	6
Е1-130-7		Добавлять за каждый последующие проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщтне слоя 25 см,к1трр=5, к1трм=5,к1экс=5, к1зпм=5, к1зпр=5, к1мат=5	400	6,97	6,97	2788	2788	815		0
		м3 уплотненного грунта			2,1		840	97	0,00685	3
Е1-135-1		Полив водой уплотняемого грунта насыпей	400	14,12	12	5648	4800	1696	0,0122	5
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	648	1100	97	0,0122	5
Е1-145-2		Планировка площадейиз грунтов 2 грунта механизированным способом	1925	1,41	1,41	2714	2714	560		0
		м2 спланированной площади			0,3	0	578	97	0,00099	2
		Итого по разделу 1				**47765**	**45475**			
						989	**11443**			
		Накладнве расходы, тенге				12190				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				3597				
		Всего по разделу 1, тенге				**63553**				
	Раздел 2.Земляные работы площадки №2									
Е1-24-6		Срезка грунта 2 группы бульдозеромм мощностью 79кВт (108л.с.) с перемещением до 10 м.	160	6,01	6,01	962	962	323		0
		м3 грунта			2,08		333	97	0,0088	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) до 20м	160	4,75	4,75	760	760	256		0
		м3 грунта			1,65	0	264	97	0,00539	1
	Е1-17-7	Погрузка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы (на площадку №1)	160	26,29	25,03	4206	4005	1231	0,008	1
		м3 грунта		1,15	6,78	184	1085	97	0,0232	4
	П8-1-1	Перевозка грузов автомобтлями- самосвалами на 1 км 1 класс груза	280	19,7	19,7	5516	5516	1103		0
		т			3,94	0	1103	100	0,0189	5
	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог в грунтах 2 группы к1трр=2, к1трм=2, к1зпр=2, к1экс=2, к1зпм=2, к1мат=2	160	3,64	2,74	582	438	158		0
		м3 грунта			1,02		163	97	0,0049	1
	Е1-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 грунта механизированным способом	1925	1,41	1,41	2714	2714	560		0
		м2 спланированной площади			0,3	0	578	97	0,00099	2
		Итого по разделу 2				**14741**	**14395**			
						184	**3526**			
		Накладнве расходы, тенге				3631				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				1102				
		Всего по разделу 2, тенге				**19474**				
Раздел 3. Благоустройство площадки №1										
	Т1-32-19	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,15 м, типа М4В, строительные работы	240	1978,06	133,7	474734	32088	44258	0,53	127
		м		87,45	44,27	20988	10625	140	0,22	53
	У1-32-20	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,15 м, типа М4В, монтаж металлоконструкций	240	1326,14	2,31	318274	554	33968	0,91	218
		м		156,55	0,71	37572	170	90		0
	Т1-34-5	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2м типа ВМ1В,строительные работы	1	50365,75	2042,41	50366	2042	6731	26	26
		ворота		4207,5	600,66	4208	601	140	2,9	3
	Т1-34-6	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2м типа ВМ1В,монтаж металлоконструкций	1	21116,68	36,22	21117	36	2276	15	15
		ворота		2517,56	11,22	2518	11	90	0,04	0
		Итого по разделу 3				**864490**	**34721**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						65285	**11407**			
		Накладнве расходы, тенге				87233				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				57103				
		Всего по разделу 3, тенге				**1008827**				
Раздел 4.Благоустройство площадки №2										
Т1-32-19		Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,15 м, типа М4В, строительные работы	240	1978,06	133,7	474734	32088	44258	0,53	127
		м		87,45	44,27	20988	10625	140	0,22	53
У1-32-20		Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,15 м, типа М4В, монтаж металлоконструкций	240	1326,14	2,31	318274	554	33968	0,91	218
		м		156,55	0,71	37572	170	90		0
Т1-34-5		Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2м типа ВМ1В,строительные работы	1	50365,75	2042,41	50366	2042	6731	26	26
		ворота		4207,5	600,66	4208	601	140	2,9	3
Т1-34-6		Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2м типа ВМ1В,монтаж металлоконструкций	1	21116,68	36,22	21117	36	2276	15	15
		ворота		2517,56	11,22	2518	11	90	0,04	0
		Итого по разделу 4				**864490**	**34721**			
						65285	**11407**			
		Накладнве расходы, тенге				87233				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				57103				
		Всего по разделу 4, тенге				**1008827**				
		Всего по акту (локальная смета № 2-21-9)				**2 100 682**				
		На строительство НС подземного типа водозаборной скважине производительностью до 12 м3/ час №2 (1шт) (локальная смета № 2-21-2)								
Раздел 1.Земляные работы										
Е1-13-5		Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.25м3	79	33,67	32,1	2660	2536	1065	0,0109	1
		м3 грунта		1,57	12,33	124	974	97	0,0498	4
Е1-164 -2		Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без крепления с откосами в грунтах 2группы ктрр=1,2; кзпр=1,2;	3	262,72		788		891	1,848	6
		м3 грунта		262,72		788		113		0
Е36-5-6		Засыпка пазух из грунтов связанных объемом до 200 м3	53	68,59	18,36	3635	973	2863	0,343	18
		м3 грунта		49,73	5,96	2636	316	97	0,02518	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е1-24-6	Перемещение грунта 2 группы бульдозероми мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м.	16	6,01	6,01	96	96	32		0
		м3 грунта			2,08	0	33	97	0,00681	0
	Е1-166 -2	Засыпка вручную вокруг колодца	16	134,1 -		2146		2425	0,972	16
		м3 грунта		134,1		2146		113		0
	Е1-134 -1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	0,63	21,55	4,52	14	3	10	0,108	0
		м3 уплотненного грунта		17,03		11		97		0
		Итого по разделу 1				**9339**	**3608**			
						5704	**1323**			
		Накладнве расходы, тенге				7286				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				997				
		Всего по разделу 1, тенге				**17622**				
	Раздел 2. Камера НС из сборных ж/б колец									
	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выверенной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в 2 слоя	35	245,44	3,82	8590	134	1602	0,212	7
		м2 поверхности		37,35	1,44	1307	50	118	0,007	0
		шт								
	Е6-1-13	Заделка отверстий в сене В 15	0,3	9630,95	95,97	2889	29	255	4,9	1
		м3		771,75	36,25	232	11	105	0,1771	0
	Е6-33-2	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений более 150мм В12,5	3,62	12095,34	936,14	43785	3389	8189	10,45	38
		м3		1827	327,38	6614	1185	105	1,3006	5
	Е7-31-1	Усттановка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,09	2830,82	1856,11	255	167	178	4,933	0
		м3 сборных железобетонных конструкций		812,93	597,97	73	54	140	2,3715	0
	Е7-31-2	Усттановка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	1,8	1893,8	1247,36	3409	2245	2325	2,998	5
		м3 сборных железобетонных конструкций		503,55	418,91	906	754	140	1,7635	3
	.30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м Dв 2000мм (ГОСТ 8020-90) КС20-2-1А	1,78	10000		17800				
		м								
	.30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м Dв 2000мм (ГОСТ 8020-90) КС20-1	0,59	11000		6490				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
30-18-24		Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопрвода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетонв класса В22,5, круглые 1ПП20-1	0,51	28900		14739				
		м3								
30.-1.-45		Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 К=1,000	-0,51	338		-172				
		м3								
30.-1.-46		Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 К=1,000	-0,51	182		-93				
		м3								
.30-18-33		Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м Dв 700мм (ГОСТ 8020-90) КС7-3	0,29	4513		1309				
		м								
.30-18-32		Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м Dв 580мм (ГОСТ 8020-90) КО-6	0,14	3240		454				
		м								
30.-1-54		Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,89	127		240				
		м3								
30.-1-62		Надбавка к сметной стоимости бетона за применение марки бетона по водонепронецаемости до 4; за 4 кг/см2	1,89	361		682				
		м3								
30.-1-64		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепронецаемости до 4; за 4 кг/см2	1,89	840		1588				
		м3								
		Итого по разделу 2				**101 965**	**5 964**			
						9 132	**2 054**			
		Накладнве расходы, тенге				12548				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				6871				
		Всего по разделу 2				**121 383**				
		Всего по акту (локальная смета № 2-21-2)				**139 005**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по акту				**7 119 844**				
		Временные здания и сооружения К=3,1% К=0,8				176572,13				
		Итого:				**7296416,08**				
		Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,1185%				227538,74				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				72964,16				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				29185,66				
		итого:				**329688,56**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**7626104,64**				
		Итого в текущих ценах , К = 1,88915094				**14406862,74**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				288137,25				
		Итого				**14695000,00**				
		НДС (12%)				1763400,00				
		Всего по акту				**16458400,00**				

Заказчик:

И.о начальника ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Жапаков К.Г.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Технадзор:

Гусманов А.Г.

Форма №2

Заказчик: **ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **"Реконструкция водопровода с. Покатиловка Теректинского района ЗКО"**
адрес: **с.Покатиловка Теректинского района ЗКО**

Акт выполненных работ
За ДЕКАБРЬ 2013 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На строительство наружные сети водопровода (локальная смета № 2-21-10)								
	Раздел 1.Земляные работы									
Е1-164 -2		Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без крепления с откосами в грунтах 2группы	2528,66	218,93		553600		625568	1,54	3894
		м3 грунта		218,93		553600		113		0
Е1-25-2		Разработка грунта 2 группы бульдозеромощностью 96 кВт (130л.с.) с перемещением до 10 м.	2943,208	11,19	11,19	32934	32934	8736		0
		м3 грунта			3,06	0	9006	97	0,01	29
Е1-166 -2		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	4410,00	134,1	-	591381		668261	0,972	4287
		м3 грунта		134,1		591381		113		0
Е1-28 -2		Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	5390	6,83	6,83	36814	36814	9777		0
		м3 грунта		-	1,87		10079	97	0,0061	33
Е1-27 78		Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт(80л.с.) при засыпке траншей и котлованов	2990	3,2	3,2	9568	9568	3016		0
		м3 грунта		-	1,04		3109,6	97	0,00398	12
Е1-134 -1		Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	230	21,55	4,52	4957	1040	3799	0,108	25
		м3 уплотненного грунта		17,03		3917		97		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е1-166 -2	Обсыпка оголовков колодцев	20	134,1		2682		3031	0,972	19
		м3 грунта		134,1		2682		113		0
	Е1-90 -6	Планировка оголовков колодцев	245	10,22		2504		2829	0,065	16
		м2 спланированной поверхности		10,22		2504		113		0
	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96кВт (130 л.с.)с перемещением до 10 м.	91	6,32	6,32	576	576	124		0
		м3 грунта			1,4	0	128	97	0,00459	0
	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при размещении кавальеров (отвалов)	90	3,85	3,85	347	347	75		0
		м3 грунта			0,86	0	77	97	0,0028	0
		Итого по разделу 1				**1235362**	**81278**			
						1154084	**22400**			
		Накладнве расходы, тенге				1325216				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				153635				
		Всего по разделу 1, тенге				**2714213**				
		Всего по акту, тенге (локальная смета № 2-21-10)				**2 714 213**				
		Всего по акту				**2 714 213**				
		Временные здания и сооружения К=3,1% К=0,8				67312,49				
		Итого:				**2781525,88**				
		Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,1185%				86741,88				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				27815,26				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				11126,10				
		итого:				**125683,25**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**2907209,13**				
		Итого в текущих ценах , К = 1,88915094				**5492156,86**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				109843,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				**5602000,00**				
		НДС (12%)				672240,00				
		Всего по акту				**6274240,00**				

Заказчик:

И.о начальника ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Жапаков К.Г.

Технадзор: **Гусманов А.Г.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Форма №2

Заказчик: **ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **"Реконструкция водопровода с. Покатиловка Теректинского района ЗКО"**
адрес: **с.Покатиловка Теректинского района ЗКО**

Акт выполненных работ
За ДЕКАБРЬ 2013 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На откачку скважины №2 (1шт)								
Раздел 1. скважина										
Е6-3-1		Устройство бетонного оголовка В7,5	1,5	9517,51	260,48	14276	391	1108	3,94	6
		м3		614,25	89,46	921	134	105	0,35	1
		Итого по разделу				**14 276**	**391**			
						921	**134**			
		Накладнве расходы, тенге				1108				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				923				
		Всего по (локальная смета № 2-21-1)				**16 308**				
		На строительство НС подземного типа водозаборной скважине производительностью до 12 м3/ час 32 (1шт) (локальная смета № 2-21-2)								
Раздел 1.Земляные работы										
Е1-166-2		Грунтовая обсыпка горловины	12,3	134,1		1649	0	1864	0,972	12
		м3 грунта		134,1		1649	0	113		0
Е1-90 -6		Планировка обсыпки	29	10,22		296		335	0,065	2
		м2 спланированной поверхности		10,22		296		113		0
		Итого по разделу 1				**1946**	**0**			
						1946	**0**			
		Накладнве расходы, тенге				2199				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				249				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по разделу 1, тенге				**4393**				
	Раздел 2. Камера НС из сборных ж/б колец									
Е11-11-1		Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,28	258,1	9,95	1621	62	432	0,356	2
		м2 стяжки		52,2	3,74	328	23	123	0,0182	0
Е27-33-1		Установка люка	1	8353,95	35,42	8354	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,5	209	14	130	0,07	0
Е11-2-4		Устройство щебеночно подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,7	5427,7		20082	0	2417	3,24	12
		м3 подстилающего слоя		531		1965	0	123		0
Е11-13-3		Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	24,66	775,43	24,55	19122	605	1487	0,263	6
		м2 покрытия		39,83	9,2	982	227	123	0,0449	1
Е27-33-1		Каменной отмостка горловины	29	592,1	36,82	17171	1068	4485	0,524	15
		м2 подзоров и отмосток		103,28	13,01	2995	377	133	0,0635	2
Е16-23-5		Устройство блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2м2	0,38	442,24	30,89	168	12	93	1,23	0
		м2 проемов		191,93	11,68	73	4	120	0,057	0
6-4-7		Люк и лазы утепленные двупольные ДЛ10-10АП	0,38	13100		4978				
		м2								
1.-1-792		Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	1	843		843				
		комплект								
1.-1-773		Скобы ходовые	3	221		663				
		шт								
1.-1-457		Пакля пропитанная	1	195		195				
		кг								
Е22-1-1		Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,0012	388251,27	1984,82	466	2	73	270	0
		км трубопровода		45900	749,25	55	1	130	3,66	0
Е22-33-5		Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250мм	0,0134	247994,13	49389,75	3323	662	1419	312,7	4
		т		62775	18657	841	250	130	91,12	1
		Итого по разделу 2				**76 986**	**2 447**			
						7 448	**896**			
		Накладнве расходы, тенге				10695				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				5261				
		Всего по разделу 2				**92 942**				
		Всего по акту (локальная смета 2-21-2)				**97 335**				
		Наземное здание для установки шкафа управления разм 3х3 (2шт) (локальная смета № 2-21-3)								
Раздел 8	**Отделочные работы**									
Е15-64-2		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	16,44	126,93	1,42	2087	23	1241	0,45	7
		м2 оштукатуриной поверхности		71,33	0,54	1173	9	105	0,0026	0
Е15-151-1		Простая клеевая окраска	16,44	14,91	0,18	245	3	161	0,057	1
		м2 окрашиной поверхности		9,23	0,07	152	1	105	0,0003	0
Е15-61-1		Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	60	251,33	3,39	15080	203	7416	0,85	51
		м2 оштукатуриной поверхности		117	0,72	7020	43	105	0,0505	3
Е15-151-1		Простая клеевая окраска	60	14,91	0,18	895	11	586	0,057	3
		м2 окрашиной поверхности		9,23	0,07	554	4	105	0,0003	0
Е15-51-1		Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым раствором цокольная	8,2	257,15	1,96	2109	16	942	0,611	5
		м2 оштукатуриной поверхности		108,9	0,45	893	4	105	0,0262	0
Е15-157-2		Окраска цоколя силикатной краской	8,2	48,25	0,14	396	1	194	0,131	1
		м2 фасада		22,46	0,05	184	0	105	0,0003	0
		Итого по разделу 8				**45 348**	**258**			
						9 975	**62**			
		Накладнве расходы, тенге				10539				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				3353				
		Всего по разделу 8, тенге				**59 240**				
Раздел 9	**Разные работы**									
Е6-13-1		Устройство бетонного крыльца В7,5	1,04	9111,67	86,6	9476	90	571	3,06	3
		м3		490,5	32,72	510	34	105	0,1598	0
		Итого по разделу 9				**10 752**	**90**			
						3 019	**34**			
		Накладнве расходы, тенге				571				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				679				
		Всего по разделу 9, тенге				**12 003**				
		Всего по акту (локальная смета 2-21-3)				**71 243**				
		На Вентиляцию (здания 2 шт) (локальная смета № 2-21-4)								
Раздел 1. На сантехнические работы										
Е20-1-1		Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5мм	1,44	1777,88	13,16	2560	19	465	1,54	2
		м2 поверхности воздуховода		247,5	4,93	356	7	128	0,0041	0
Е23-2-2		Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб диаметром 200 мм	0,006	511141,41	19866,96	3067	119	552	375	2
		км трубопровода		63306	7440,75	380	45	130	36,34	0
Е20-14-1		Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 250мм	2	3846,13	5,38	7692	11	455	1,06	2
		заслонка или клапан		175,5	2,25	351	5	128	0,01	0
Е20-12-7		Установка жалюзных стальных регулируемых решеток (РР) номер200х200мм	2	684,15	16,15	1368	32	472	1,07	2
		решетка		177,75	6,75	356	14	128	0,03	0
Е20-23-1		Установка дефлекторов сдиаметром 280мм	2	2247,08	6,95	4494	14	1100	2,65	5
		дефлектор		427,5	2,25	855	5	128	0,01	0
Е13-30-1		Изоляция нормальная	2	175,08	0,14	350	0	11	0,0329	0
		м2		6,01	0,05	12	0	90	0,0003	0
99-1-1 Сб5.1п. 208		Огнетушитель ОП-5	2	2540		5080				
		м								
		Итого по разделу 1				**24612**	**195**			
						2310	**74**			
		Накладнве расходы, тенге				3056				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				1660				
		Всего по разделу 1, тенге				**29327**				
		Всего по акту (локальная смета 2-21-4)				**29 327**				
		На Технологическое оборудование (2 шт) (локальная смета № 2-21-5)								
Раздел 1. Монтаж и оборудование										
Ц7-547-1		Установка насоса SP 8A 12 K=2,000	2	35225	18810	70450	37620	28026	65	130
		шт		11430	4140	22860	8280	90	24,196	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80-50-1 Прайс лист №1	Стоимость скважинных насосов SP 8A 12 1287x210:1,951:1,021:1,12	2	121261,34		242523				
		м								
	Ц11-30-2	Монометр показывающий ОБМ 1-100 К=2,000	2	311,79		624	0	555	2	4
		заслонка или клапан		308,25		617	0	90		0
	12-5-3 (об)	Монометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ 1-100 К =2,000	2	811		1622				
		м								
	Ц12-807-1	Установка вантуза диаметром 50мм	2	426,1	5,4	852	11	753	3	6
		шт		416	2,3	832	5	90	0,013	0
	9-3-3	Стоимость вантуза д. 50мм К=2,000	2	13000		26000				
		комплект								
	Ц22-17-1	Оголовок герметезированный ОГ -50 К =2,000	0,1708	150733,15	44190,02	25745	7548	4597	114	19
		шт		21375	8527,5	3651	1456	90	49,8006	9
	Ц11-3503	Установка счетчика К=2,000	2	530,56	1,58	1061	3	859	3	6
		шт		477		954	0	90		0
	11-2-6	Счетчики (водомеры) холодной воды ВТ-50 д. 50мм К=2,000	2	11400		22800				
		шт								
	Ц12-802-2	Задвижки чугунные флянцевые на Р-1 МПА(10 кг/см2), Dy 50мм К=2,000	6	501,7	24	3010	144	2591	3	18
		шт		473	6,8	2838	41	90	0,039	0
	9-2-51	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Р-1 МПА(10 кг/см2), Dy 50мм К=2,000	6	3500		21000				
		шт								
	Ц12-808-2	Установка клапана д.50 мм К=2,000	2	496,1	10,1	992	20	785	3	6
		шт		434	2,3	868	5	90	0,013	0
	99-2-1	Клапан обратный 19ч21бр д.50мм 490x561,95:1,06:1,02:1,12	2	10370		20740				
		шт								
	8-10-76	Отвод ы крутоизогнутые под углом 90* на Ру 10МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R1,5 Dy50,57x3мм К=2,000	2	227		454				
		шт								
	8-10-135	Тройники 9ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру=16 Мпа 57x3мм К =2,000	4	495		1980				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
8-10-72	Головка муфтовая ГМ-50мм К =2,000		2	1520		3040				
		т								
8-9-9	Флянцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа,Dy 50мм К=2,000		20	285		5700				
		шт								
8-10-107	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру 16 Мпа,57х4-45х2,5мм К=2,000		2	251		502				
		шт								
Е22-8-6	Т рубопроводы из стальных труб с флянцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 Мпа монтируемые из готовых узлов Dн 57 мм К= 2,000		0,3820	59769	2748	22832	1050	19211	316	121
		км трубопровода		55580	297	21232	113	90	1,736	1
8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп,57х3,5мм К=2,000		6	321		1926				
		м								
8-6-193	Трубы обсадные д. 60х5мм К=2,000		52	514		26728				
		м								
8-10-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800мм К=2,000		0,008	126700		1014				
		т								
99-2-1 Прайс лист №2	Неразъемные соединения полиэтилен- сталь д.90мм 802,04х5:1,951:1,06:1,02:1,12 К=2,000		4	1697,4		6790				
		т								
	Итого по разделу 1					**508384**	**46396**			
						53851	**9900**			
	Накладнве расходы, тенге					57376				
	Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге					19297				
	Всего по разделу 1, тенге					**585057**				
	Всего по акту (локальная смета 2-21-5)					**585 057**				
	На Вентиляцию подземной камеры (локальная смета № 2-21-6)									
Раздел 1. На сантехнические работы										
Е20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5мм		0,72	1777,88	13,16	1280	9	233	1,54	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности воздуховода		247,5	4,93	178	4	128	0,0041	0
Е23-2-2		Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб диаметром 200 мм	0,003	511141,41	19866,96	1533	60	276	375	1
		км трубопровода		63306	7440,75	190	22	130	36,34	0
Е20-14-1		Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 250мм	1	3846,13	5,38	3846	5	228	1,06	1
		заслонка или клапан		175,5	2,25	176	2	128	0,01	0
Е20-12-7		Установка жалюзных стальных регулируемых решеток (РР) номер200х200мм	1	684,15	16,15	684	16	236	1,07	1
		решетка		177,75	6,75	178	7	128	0,03	0
Е20-23-1		Установка дефлекторов сдиаметром 280мм	1	2247,08	6,95	2247	7	550	2,65	3
		дефлектор		427,5	2,25	428	2	128	0,01	0
Е13-30-1		Изоляция нормальная	1	175,08	0,14	175	0	5	0,0329	0
		м2		6,01	0,05	6	0	90	0,0003	0
		Итого по разделу 1				**9766**	**98**			
						1155	**37**			
		Накладнве расходы, тенге				1528				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				678				
		Всего по разделу 1, тенге				**11971**				
		Всего по акту (локальная смета 2-21-6)				**11 971**				

На Электросиловое оборудование для насосной станции подземного типа №1 (локальная смета № 2-21-7)

Раздел 1.Монтажные работы

Ц8-600-2		Счетчик устанавливаемый на готовом основании трехфазный СЕ301	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,013	0
Ц8-572-3		Щиток металлический 1Р31 ЩРН9	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт		317	13,5	317	14	95	0,079	0
Ц8-572-4		Монтаж распределительного щитка	1	2849	178	2849	178	500	3	3
		шт		486	40,5	486	41	95	0,237	0
Ц8-573-6		Монтаж шкафа управления	1	735	185	735	185	400	2	2
		шт		383	38,3	383	38	95	0,224	0
Ц8-573-4		Монтаж ящика РУСМ	1	514	105	514	105	261	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,118	0
Ц8-530-1		Пускатель магнитный ПМП 122002	1	892,9	17,9	893	18	376	2	2
		шт		394	2,3	394	2	95	0,013	0
Ц11-31-2		Установка датчика	1	156,99		157	0	130	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		144		144	0	90		0
Ц8-545-5	Коробка разветвительная У195		1	688,6	22,6	689	23	332	2	2
		шт		347	2,3	347	2	95	0,013	0
Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в поливке пола из полосовой стали, сечение 100мм2		6	55	7,6	330	46	137	0,13	1
		м		23,2	0,9	139	5	95	0,005	0
Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ прокладываемые с кпеплением накладными скобами, масса 1м до 1кг		40	73,1	20,8	2924	832	1056	0,14	6
		м кабеля		23,4	4,4	936	176	95	0,026	1
Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3 жильных под штукатурку по стенам или в бороздах		20	47,2	14,8	944	296	581	0,16	3
		м		26,3	4,3	526	86	95	0,025	1
Ц8-407-2	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр 32 мм		3	159,9	81,1	480	243	213	0,35	1
		м		54,5	20,3	164	61	95	0,119	0
Ц8-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды		2	357,5	164	715	328	337	0,82	2
		шт		131	46,6	262	93	95	0,272	1
Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке		2	55	0,9	110	2	95	0,33	1
		шт		49,7	0,2	99	0	95	0,001	0
Ц1-250-1	Реле давления		1	210,04		210	0	174	0,33	0
		комплект		193,5		194	0	90	0,001	0
	Итого по разделу 1					**13015**	**2329**			
						4803	**541**			
	Накладнве расходы, тенге					5060				
	Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге					1085				
	Всего по разделу 1, тенге					**19160**				
Раздел 2. Оборудование										
80-1-6 прайс №15	Счетчики трехфазный электронный многотарифный (20250:1,02:1,12:1,951=9085)		1	9086		9086				
		шт								
80-1-7 прайс №16	Щиток металлический 1Р31 ЩРН9(444х5,2:1,02:1,12:1,951=1036)		1	1036		1036				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80-1-1 прайс №12	Щиток распределительный ЩРО85505-2403 (3380x5,2:1,02:1,12:1,951=8832 без НДС) *шт*	1	8832		8832				
	80-1-2 прайс №14	Ящик навесной русм5111-2674Б-У1 (48154:1,02:1,12:1,951=21605) *шт*	1	21605		21605				
	80-1-8 прайс №17	Пускатель магнитный ПМП 122002 (4680:1,02:1,12:1,951=2100) *шт*	1	2100		2100				
	80-1-3 прайс №1	Шкаф управления SP MP204 (978X210:1,02:1,12:1,951=92147) *шт*	1	92147		92147				
	80-1-4 прайс №11	Датчик температуры ДТКБ-53 (600:1,02:1,12:1,951=305) *шт*	1	3051		3051				
	80-1-5 прайс №1	Реле давления (112x210:1,02:1,12:1,951=10553) *шт*	1	10553		10553				
	17-1-14	Светильник потолочный тип НППОЗ-100-001-МУЗ *шт*	2	871		1742				
	17-6-16	Лампы беспиральные (ГОСТ 2239-79),тип Б220-230-100 *шт*	2	39		78				
	18-1-12	Выключатель одноклавишный,тип С56-122 *шт*	2	156		312				
		Итого по разделу 2				**150542**	**0**			
						0	**0**			
		Накладнве расходы, тенге								
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				128			148410	
		Всего по разделу 2, тенге				**150670**				
Раздел 3. Материалы не учтенные ценником										
	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3x2,5 мм2 *1000 м*	0,011	60500		666				
	16-1-385	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3x16 мм2 *1000 м*	0,002	265300		531				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16-1-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В,(ГОСТ 16442-80*) марка ВВГ, число жил и сечение 5Х2,5 мм2	0,016	159700		2555				
		1000 м								
	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2Х1,5 мм2	0,011	28900		318				
		1000 м								
	16-7-166	Провода силовые для электричества на напряжение до 450 В, с м едными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2Х1,5 мм2	0,02	16600		332				
		1000 м								
	18-3-45	Коробка разветвительная У195	1	1660		1660				
		шт								
	8-6-21	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*) черные обыкновенные,32х3,2мм	3	216		648				
		м								
		Итого по разделу 3				**6709**	**0**			
						0	**0**			
		Накладнве расходы, тенге								
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				403				
		Всего по разделу 3, тенге				**7112**				
Раздел 4.Электроотопление										
	Ц8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	2	763,4	5,4	1527	11	1194	2	4
		шт		626	2,3	1252	5	95	0,013	0
	80-50-20 Прайс -лист №2	Электропечь ПЭТ 4 4787:1,951:1,02:1,12	2	2148		4296				
		шт								
		Итого по разделу 4				**5823**	**11**			
						1252	**5**			
		Накладнве расходы, тенге				1194				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				163				
		Всего по разделу 4, тенге				**7180**				
		Всего по акту (локальная смета 2-21-7)				**184 121**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Электросиловое оборудование для насосной станции подземного типа №2 (локальная смета № 2-21-8)								
Раздел 1.Монтажные работы										
Ц8-572-4		Монтаж щитка распределительного ЩРО 8505-2404	1	2849	178	2849	178	500	3	3
		шт		486	40,5	486	41	95	0,237	0
Ц8-573-4		Шкаф управления насосом SP MP204	1	514	105	514	105	261	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,118	0
Ц8-573-4		Шкаф управления затворами	1	514	105	514	105	261	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,118	0
Ц8-573-4		Монтаж ящика навесного РУСМ51114Б-У1	1	514	105	514	105	261	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,118	0
Ц11-31-2		Датчик температурный ДТКБ-53	1	156,99		157	0	130	1	1
		шт		144		144	0	90		0
Ц11-250-1		Реле давления	1	210,04		210	0	174	1	1
		комплект		193,5		194	0	90		0
Ц11-30-2		Установка монометра	1	311,79		312	0	277	2	2
		шт		308,25		308	0	90		0
Ц8-593-7		Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	357,5	164	715	328	337	0,82	2
		шт		131	46,6	262	93	95	0,272	1
Ц8-545-5		Коробка ответвительная У195	1	688,6	22,6	689	23	332	2	2
		шт		347	2,3	347	2	95	0,013	0
Ц8-591-1		Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	55	0,9	110	2	95	0,33	1
		шт		49,7	0,2	99	0	95	0,001	0
Ц8-472-3		Проводник заземляющий скрыто в поливке пола из полосовой стали, сечение 100мм2	3	55	7,6	165	23	69	0,13	0
		м		23,2	0,9	70	3	95	0,005	0
Ц8-146-2		Кабели до 35 кВ прокладываемые с кпеплением накладными скобами, масса 1м до 1кг	27	73,1	20,8	1974	562	713	0,14	4
		м кабеля		23,4	4,4	632	119	95	0,026	1
Ц8-403-3		Провод групповых осветительных сетей 2-3 жильных под штукатурку по стенам или в бороздах	20	47,2	14,8	944	296	581	0,16	3
		м		26,3	4,3	526	86	95	0,025	1
Ц8-407-1		Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр 32 мм	9	125,6	64,1	1130	577	489	0,35	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		41,4	15,8	373	142	95	0,119	1
		Итого по разделу 1				**10797**	**2303**			
						4202	**547**			
		Накладнве расходы, тенге				4479				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				917				
		Всего по разделу 1, тенге				**16192**				
Раздел 2. Оборудование										
80-1-1 прайс №12	Щиток распределительный ЩРО85505-2403 (3380х5,2:1,02:1,12:1,951=7886)	шт	1	7886		7886				
80-1-3 прайс №1	Шкаф управления насосами SP MP204 (978Х210:1,02:1,12:1,951=92147)	шт	1	92147		92147				
80-2-3 прайс №1	Шкаф управления затвором (865Х210:1,02:1,12:1,951=81500)	шт	1	81500		81500				
80-2-4 прайс №14	Ящик навесной русм5111-2674Б-У1 (48154:1,02:1,12:1,951=21605)	шт	1	21605		21605				
80-1-4 прайс №11	Датчик температуры ДТКБ-53 (600:1,02:1,12:1,951=305)	шт	1	3051		3051				
80-2-6 прайс №1	Реле давления (112х210:1,02:1,12:1,951=10553)	шт	1	10553		10553				
80-2-7 прайс №1	Монометр ЭКМ-1У (600х5,25:1,02:1,12:1,951=1400)	шт	1	1400		1400				
17-1-14	Светильник потолочный тип НППОЗ-100-001-МУЗ	шт	2	871		1742				
17-6-16	Лампы беспиральные (ГОСТ 2239-79),тип Б220-230-100	шт	2	39		78				
18-1-12	Выключатель одноклавишный,тип С56-122	шт	2	156		312				
		Итого по разделу 2				**220274**	**0**			
						0	**0**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладнве расходы, тенге								
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				128				
		Всего по разделу 2, тенге				**220402**				
Раздел 3. Материалы не учтенные ценником										
16-1-342		Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000 м*	0,011	60500		666				
16-1-346		Кабели силовые на напряжение660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х16 мм2 *1000 м*	0,005	257800		1289				
16-1-592		Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В,(ГОСТ 16442-80*) марка ВВГ, число жил и сечение 5Х2,5 мм2 *1000 м*	0,017	159700		2715				
16-1-332		Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2Х1,5 мм2 *1000 м*	0,011	28900		318				
16-7-166		Провода силовые для электричества на напряжение до 450 В, с м едными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2Х1,5 мм2 *1000 м*	0,02	16600		332				
18-3-45		Коробка ответвительная У195 *шт*	1	1660		1660				
8-6-21		Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*) черные обыкновенные,32х3,2мм *м*	4	216		864				
8-6-23		Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*) черные обыкновенные,50х3,5мм *м*	3	306		918				
		Итого по разделу 3				**8761**	**0**			
						0	**0**			
		Накладнве расходы, тенге								
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				526				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по разделу 3, тенге				**9287**				
Раздел 4.Электроотопление										
Ц8-602-2		Электропечь мощностью до 1 кВт	2	763,4	5,4	1527	11	1194	2	4
		шт		626	2,3	1252	5	95	0,013	0
80-50-20 Прайс -лист №2		Электропечь ПЭТ 4 4787:1,951:1,02:1,12	2	2148		4296				
		шт								
		Итого по разделу 4				**5823**	**11**			
						1252	**5**			
		Накладнве расходы, тенге				1194				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				163				
		Всего по разделу 4, тенге				**7180**				
		Всего по акту (локальная смета 2-21-8)				**253 061**				
		На Устройство площадки №1, №2 (локальная смета № 2-21-9)								
Раздел 3. Благоустройство площадки №1										
Е27-14-2		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы	9,82	2584,28	73,75	25378	724	432	0,144	1
		м3 материала в основании плотном теле		21,38	11,67	210	115	133	0,041	0
Е27-48-1		Устройство покрытия толщиной 7 см черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3	122,78	818,77	22,79	100529	2798	2208	0,0453	6
		м2		7,7	5,82	945	715	133	0,01996	2
Е27-83-1		Установка предупреждающих знаков на металлических стойках	5	747,86	146,19	3739	731	3554	3,2	16
		шт		506,25	28,22	2531	141	133	0,11	1
99-1-1 прайс лист №8		Стоимость знаков предупреждающих 10340:1,95:1,06:1,02:1,12	5	4376		21880				
		шт								
99-1-2 прайс лист №8		Стоимость стоек д.57мм 1660:1,95:1,06:1,02:1,12	13,5	703		9491				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	99-1-3 прайс лист №8	Крепежные хомуты д.57мм 390:1,95:1,06:1,02:1,12	5	165		825				
		шт								
		Итого по разделу 3				**161841**	**4253**			
						3687	**970**			
		Накладнве расходы, тенге				6194				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				10082				
		Всего по разделу 3, тенге				**178117**				
	Раздел 4.Благоустройство площадки №2									
	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы	9,82	2584,28	73,75	25378	724	432	0,144	1
		м3 материала в основании плотном теле		21,38	11,67	210	115	133	0,041	0
	Е27-48-1	Устройство покрытия толщиной 7 см черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3	122,78	818,77	22,79	100529	2798	2208	0,0453	6
		м2		7,7	5,82	945	715	133	0,01996	2
	Е27-83-1	Установка предупреждающих знаков на металлических стойках	5	747,86	146,19	3739	731	3554	3,2	16
		шт		506,25	28,22	2531	141	133	0,11	1
	99-1-1 прайс лист №8	Стоимость знаков предупреждающих 10340:1,95:1,06:1,02:1,12	5	4376		21880				
		шт								
	99-1-2 прайс лист №8	Стоимость стоек д.57мм 1660:1,95:1,06:1,02:1,12	13,5	703		9491				
		шт								
	99-1-3 прайс лист №8	Крепежные хомуты д.57мм 390:1,95:1,06:1,02:1,12	5	165		825				
		шт								
		Итого по разделу 4				**161841**	**4253**			
						3687	**970**			
		Накладнве расходы, тенге				6194				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				10082				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по разделу 4, тенге				**178117**				
		Всего по акту (локальная смета 2-21-9)				**356 233**				
		На строительство наружные сети водопровода (локальная смета № 2-21-10)								
Раздел 1.Земляные работы										
Е1-90 -6		Планировка оголовков колодцев	0	10,22		0		0	0,065	0
		м2 спланированной поверхности		10,22		0		113		0
Е1-85-8		Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96кВт (130 л.с.)с перемещением до 10 м.	308,839	6,32	6,32	1952	1952	419		0
		м3 грунта			1,4	0	432	97	0,00459	1
Е1-85-17		Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при размещении кавальеров (отвалов)	310	3,85	3,85	1194	1194	259		0
		м3 грунта			0,86	0	267	97	0,0028	1
		Итого по разделу 1				**3145**	**3145**			
		Накладнве расходы, тенге				**0**	**699**			
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				678				
		Всего по разделу 1, тенге				229				
Раздел 2.Трубопроводы						**4053**				
Е22-31-3		Промывка с дезенфекцией трубопроводадиам. 90 мм	12,96	8287,75		107409		135332	51,5	667
		км трубопровода		8032,5		104101		130		0
Е22-11-1		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 25 мм	1,730	47611,09	17877,09	82367	30927	77363	173	299
		км трубопровода		29700	4698,68	51381	8129	130	18,1	31
Е22-31-1		Промывка с дезенфекцией трубопроводадиам. 25 мм	9,73	8097,13		78785		101603	51,5	501
		км трубопровода		8032,5		78156		130		0
Е22-31-1		Промывка с дезенфекцией трубопровода диам. 50-65 мм	0,004	8097,13		32		42	51,5	0
		км трубопровода		8032,5		32		130		0
Е22-31-1		Промывка с дезенфекцией трубопроводадиам. 50-65 мм	0,142	8097,13		1150		1483	51,5	7
		км трубопровода		8032,5		1141		130		0
Ц11-350-1		Установка счетчиков с фильтром	95	193,78		18409	0	14043	1	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		164,25		15604	0	90		0
Ц8-141-2	Прокладка медного провода		9453,5	27,5	4	259971	37814	179617	0,12	1134
		м кабеля		19,3	0,7	182453	6617	95	0,004	38
	Итого по разделу 2					**548124**	**68741**			
						432867	**14746**			
	Накладнве расходы, тенге					509482				
	Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге					63456				
	Всего по разделу 2, тенге					**1121062**				
Раздел 3.Колодцы										
Е8-6-9	Кладка стен вокруг колодца		2,247	10186,85	296,6	22890	666	2720	5,95	13
		м3 подстилающего слоя		915,75	110,25	2058	248	118	0,54	1
Е6-1-13	Заделка отверстий для прохода труб бетоном В12,5		0,7	9987,95	95,97	6992	67	594	4,9	3
		м3		771,75	36,25	540	25	105	0,1771	0
Е27-33-1	Устройство каменной отмостки		845	559,1	36,82	472440	31113	130693	0,524	443
		м2 подзоров и отмосток		103,28	13,01	87272	10993	133	0,0635	54
1.-1-773	Скобы ходовые		448	221		99008				
		шт								
11-4-8	Люк чугунный , тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		145	8060		1168700				
		комплект								
	Итого по разделу 3					**1 770 029**	**31 847**			
						89 870	**11 267**			
	Накладнве расходы, тенге					134007				
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					114242				
	Всего по разделу 3					**2 018 278**				
Раздел 4. Пожарный гтдрант Н -1,75 м 42 шт										
Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных К =42,000		27	18075,87	36,99	488048	999	10583	1,82	49
		шт		288	13,5	7776	365	130	0,07	2
Е13-12-82	Полухомут МС-1 К=42,000		0,105	61500		6458				
		т								
Е2-1-267	Стоимость м/к лестницы К=42,000		0,9282	133700		124100				
		т								
1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами К =42,000		0,0966	149300		14422				
		т								
Е16-23-5	Устройство блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2м2 К=42,000		15,96	442,24	30,89	7058	493	3900	1,23	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 проемов		191,93	11,68	3063	186	120	0,057	1
6-4-7	Люк и лазы утепленные двупольные ДЛ10-10АП К=42,000		15,96	13100		209076				
		м2								
1.-4-83	Сталь полосовая 40х4мм(ГОСТ103-76) К=42,000		0,14616	46400		6782				
		т								
Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках		42	747,86	146,19	31410	6140	29855	3,2	134
		шт		506,25	28,22	21263	1185	133	0,11	5
99-1-95 Прайс лист №8	Указательные знаки для пожарных гидрантов (4445:1,951:1,02:1,06:1,12)		42	1881		79002				
		шт								
99-27-84	Стоимость стоек		113,4	703		79720				
		м								
99-27-85 Прайс лист	Крепеж хомута д.57		42	165		6930				
		шт								
	Итого по разделу 4					**1 053 007**	**7 632**			
						32 102	**1 736**			
	Накладнве расходы, тенге					44338				
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					65841				
	Всего по разделу 4					**1 163 185**				
	Всего по акту (локальная смета 2-21-10)					**4 306 578**				

На строительство водонапорной башни емк. 50м3 Н18 м, № 2 (локальная смета № 2-21-11)

Раздел 1.Земляные работы

Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовым экскаваторам емкостью 0, 25м3 с погрузкой на автомобили -самосвалы		174	56,26	52,369	9789	9112	3926	0,027	5
		м3 грунта		3,89	19,37	677	3370	97	0,0774	13
П8-1-1	Перевозка грузов автомобтлями- самосвалами на 1 км 1 класс груза		304,5	19,7	19,7	5999	5999	1200		0
		т			3,94	0	1200	100	0,0189	6
Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог в грунтах 2 группы к1трр=2, к1трм=2, к1зпр=2, к1экс=2, к1зпм=2, к1мат=2		174	3,19	2,74	555	477	172		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта			1,02		177	97	0,0049	1
	E1-17-14	Подача грунта экскаватором оборудованным грейферным ковшом емк.0,5м3 в насыпь грунт 2 группы к1трр=1,45, к1трм=1,45, к1зпр=1,45, к1экс=1,45, к1зпм=1,45, к1мат=1,45	189	57,69	54,83	10903	10363	3421	0,01885	4
		м3 грунта		2,71	15,95	512	3015	97	0,05452	10
	E1-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14	134,1		1877		2121	0,972	14
		м3 грунта		134,1		1877		113		0
	E1-17-13	Подача экскаватором оборудованным грейферным ковшом емк.0,5м3 растительного грунта 1 группы в насыпь к1трр=1,25, к1трм=1,25, к1зпр=1,25, к1экс=1,25, к1зпм=1,25, к1мат=1,25	47	40,74	38,72	1915	1820	601	0,01325	1
		м3 грунта		1,91	11,27	90	530	97	0,0385	2
	E1-24-5	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10м	47	4,85	4,85	228	228	77		0
		м3 грунта			1,68		79	97	0,0055	0
	E1-90-6	Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных полушек в грунтах 2 группы	198	10,22		2024	0	2287	0,065	13
		м2 спланированной поверхности		10,22		2024	0	113		0
	E1-164-2	Разработка грунта вручную 2 группы для устройства водоотводной канавы и спускную трубу	9	218,93		1970		2227	1,54	14
		м3 грунта		218,93		1970		113		0
		Итого по разделу 1				**35260**	**27998**			
						7150	**8371**			
		Накладнве расходы, тенге				16031				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				3077				
		Всего по разделу 1, тенге				**54369**				
Раздел 2.Бетонные и железобетонные работы										
E6-19-2		Обетонирование ствола башни бетоном В3,5	0,6	8963,5	283,24	5378	170	522	4,15	2
		м3		722,25	106,99	433	64	105	0,5226	0
E6-1-19		Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх В7,5	1,54	9173,3	353,46	14127	544	1227	3,64	6
		м3		625,5	133,52	963	206	105	0,6621	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е6-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях В7,5	0,8	15721,45	1731,7	12577	1385	4470	24,4	20
		м3		4727,25	593,87	3782	475	105	2,2156	2
		Итого по разделу 2				**32082**	**2100**			
						5178	**745**			
		Накладнве расходы, тенге				6219				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				2298				
		Всего по разделу 2, тенге				**40600**				
Раздел 3. Колодцы										
	Е11-2-1	Устройство ПГС подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,16	2629,65		421	0	94	2,99	0
		м3 подстилающего слоя		477		76	0	123		0
	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,52	8656,16	1879,87	13157	2857	3900	8,86	13
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	2182	818	130	2,061	3
	30-18-24	Стоимость ж/б плит ПН-15	0,38	28900		10982				
		м3								
	30.-1.-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 К=1,000	-0,38	338		-128				
		м3								
	30.-1.-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 К=1,000	-0,38	182		-69				
		м3								
	30-18-37	Стоимость ж/б колец КС 15-9с	1,78	7810		13902				
		м								
	30-18-33	Стоимость ж/б колец КС 7-3 коэф.1,25	0,29	4513		1309				
		м								
	30-18-24	Стоимость ж/б плит 1ПП15-1	0,27	28900		7803				
		м3								
	30.-1.-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 К=1,000	-0,27	338		-91				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.-1.-46		Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 К=1,000	-0,27	182		-49				
		м3								
30-18-32		Стоимость ж/б колец К06	0,07	3240		227				
		м								
30.-1.-54		Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,52	127		193				
		м3								
30.-1-62		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,52	361		549				
		м3								
30.-1-64		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,52	840		1277				
		м3								
99-11-4 Прай		Люк откидной из листовой стали 12500:1,95:1,06:1,02:1,12	1	5291		5291				
		шт								
Е10-23-5		Усановка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2м2	0,38	442,24	30,89	168	12	93	1,23	0
		м2 проема		191,93	11,68	73	4	120	0,057	0
6-4-7		Люки илазы утепленные двупольные ДП 10-10АП	0,38	13100		4978				
		м2								
Е8-4-7		Боковая обмазочная гидроизоляция по выверенной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	17	245,44	3,82	4172	65	778	0,212	4
		м2 поверхности		37,35	1,44	635	24	118	0,007	0
Е6-1-13		Заделка отверстий бетоном В7,5	0,1	8749,3	95,97	875	10	85	4,9	0
		м3		771,75	36,25	77	4	105	0,1771	0
		Итого по разделу 3				**64965**	**2944**			
						3043	**851**			
		Накладнве расходы, тенге				4950				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				4195				
		Всего по разделу 3, тенге				**74111**				

Раздел 4.Металлоконструкции

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е9-7-1	Монтаж водонапорной башни	6,74	17314,61	6991,53	116700	47123	32486	19	128
		т конструкций		3600	1755,49	24264	11832	90	6,13	41
	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,63	13711,47	5475,87	8638	3450	3738	28,9	18
		т конструкций		5040	1552,87	3175	978	90	5,46	3
		Итого по разделу 4				**125339**	**50573**			
						27439	**12810**			
		Накладнве расходы, тенге				36225				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				9694				
		Всего по разделу 4, тенге				**171257**				
Раздел 5.	**Металлоконструкции**									
	Е13-26-6	Изоляция водонапорной башни "Изолат"	175	4,3	0,02	753	4	655	0,0213	4
		м2		4,16		728	0	90		0
	99-13-26									
	Прайс лист №22	Стоимость "Изолат"	175	946		165550				
		м2								
		Итого по разделу 5				**166303**	**4**			
						728	**0**			
		Накладнве расходы, тенге				655				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				10017				
		Всего по разделу 5, тенге				**176975**				
Раздел 6.	**Трубопроводы**									
	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,002	62566,88	6788,5	125	14	125	253	1
		км трубопровода		45675	2565	91	5	130	12,52	0
	8-6-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91,)из стали БСт2кп-БСт4кл, 25х2,5 мм; К-1,004	2,008	112		225				
		м								
	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 89 мм с гидравлическим испытанием	0,004	70153,47	10674,97	281	43	275	270	1
		км трубопровода		48825	4032	195	16	130	19,69	0
	8-6-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91,)из стали БСт2кп-БСт4кл, 89х4 мм; К-1,004	4,016	584		2345				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 114 мм с гидравлическим испытанием	0,012	70153,47	10674,97	842	128	825	270	3
		км трубопровода		48825	4032	586	48	130	19,69	0
	8-6-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91,)из стали БСт2кп-БСт4кл, 114х4 мм; К-1,004	12,048	1330		16024				
		м								
	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,4	6
		шт		231,75	6,75	927	27	130	0,03	0
	9-2-53	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Р-1 МПА(10 кг/см2), Dy 100мм	2	6480		12960				
		шт								
	9-3-23	Клапан обратный подъемные флянцевые 19ч21бр для воды и пара Р-1 ,6МПА(16 кг/см2), Dy 100мм	2	4860		9720				
		шт								
	Е16-15-1	Установка вентилей задвижек затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
	.9-4-10	Вентили муфтовые , Dy 25 мм	1	343		343				
		шт								
	Е22-19-3	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно - полимерной изоляция на стальные трубопроводы диаметром 100мм	0,012	195105,84	23876,89	2341	287	576	161	2
		км трубопровода		27900	9020,25	335	108	130	44,05	1
	Е22-19-1	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно - полимерной изоляция на стальные трубопроводы диаметром 25мм	0,002	128185,62	23407,87	256	47	96	159	0
		км трубопровода		27900	8842,5	56	18	130	43,19	0
	Е22-19-2	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно - полимерной изоляция на стальные трубопроводы диаметром 89мм	0,004	153575,38	23641,25	614	95	192	159	1
		км трубопровода		27900	8930,25	112	36	130	43,19	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нанесение нормальной антикоррозийной битумно - полимерной изоляция на стыки и фасонные части								
	Е22-21-3	стальных трубопроводов диаметром 100мм	0,0008	21040,03	5104,1	17	4	10	42,9	0
		км трубопровода		7785	1928,25	6	2	130	9,42	0
	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		флянец		63		126	0	130		0
	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100мм	8	156,43	21,43	1251	171	1310	0,6	5
		флянец		126		1008	0	130		0
	8-9-12	Флянцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа,Dy 100мм	4	492		1968				
		шт								
	8-9-9	Флянцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа,Dy 50мм	2	285		570				
		шт								
	8-9-36	Флянцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 Мпа,Dy 100мм	4	572		2288				
		шт								
	Е22-38-2	Врезка трубы д.89х4 в трубу д.114х4,5мм	2	764,92	120,17	1530	240	1059	1,86	4
		врезка		362,25	45	725	90	130	0,22	0
	Е22-38-3	Врезка трубы д.114х4,5 в трубу д.114х4,5мм	1	950,73	180,25	951	180	603	1,86	2
		врезка		396	67,5	396	68	130	0,22	0
	Е22-38-1	Врезка трубы д.25х2,5 в трубу д.114х4,5мм	2	495,33	80,05	991	160	743	1,3	3
		врезка		254,25	31,5	509	63	130	0,15	0
	Е22-31-3	Промывка с дезенфекцией трубопровода диам. 114 мм	0,012	8287,75		99		125	51,5	1
		км трубопровода		8032,5		96		130		0
	Е22-31-1	Промывка с дезенфекцией трубопровода диам. 25 мм	0,002	8097,13		16		21	51,5	0
		км трубопровода		8032,5		16		130		0
	Е22-31-2	Промывка с дезенфекцией трубопровода диам. 75-80 мм	0,004	8170,63		33		42	51,5	0
		км трубопровода		8032,5		32		130		0
	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, флянцы	5	300,56	225,63	1503	1128	835	0,414	2
		шт		69,53	58,98	348	295	130	0,226	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	99-86-2 Прайс-лист №4	Отвод 60 гр,д.90мм SDR26 (2928,85:1,951:1,02:1,06:1,12)	3	1388		4164				
		шт								
	99-86-3 Прайс-лист №5	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь диам.100мм (1026,68х5,2:1,951:1,02:1,12)	2	2530		5060				
		шт								
	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,010	58881,69	25695,31	589	257	519	194	2
		км трубопровода		33075	6813,45	331	68	130	26,38	0
	8-4-282	Трубы водопроводные из полиэтимлена HDPE 100 / ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6МПА SDR 26 Dв 82,4 мм К=1,010	10,1	257		2596				
		м								
	Е22-31-3	Промывка с дезенфекцией трубопровода диам. 100 мм	0,01	8287,75		83		104	51,5	1
		км трубопровода		8032,5		80		130		0
	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250мм	0,0067	247994,13	49389,75	1662	331	709	312,7	2
		т фасонных частей		62775	18657	421	125	130	91,12	1
		Итого по разделу 6				**73714**	**3214**			**36**
						6649	**984**			**4**
		Накладнве расходы, тенге				9918				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				5018				
		Всего по разделу 6, тенге				**88649**				
	Раздел 7. Отмостка вокруг колодца и башни									
	Е27-56-1	Устройство щебеночных оснований толщиной 12 см	26	779,71	12,52	20272	326	1467	0,243	6
		м2 покрытия		38,03	4,39	989	114	133	0,0177	0
	Е27-56-2	П ри устройстве оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины 10см	26	-127,36		-3311	0	-57	-0,0108	0
		м2 покрытия		-1,66		-43	0	133		0
	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтовых асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3см	26	488,65	5,88	12705	153	300	0,0451	1
		м2 покрытия		7,02	1,65	183	43	133	0,00618	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 7				**29666**	**478**			**7**
						1128	**157**			**1**
		Накладнве расходы, тенге				1709				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				1883				
		Всего по разделу 7, тенге				**33258**				
Раздел 9.	**Клапан захлопка д.100мм**									
Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм		0,00678	247994,13	49389,75	1681	335	718	312,7	2
		т фасонных частей		62775	18657	426	126	130	91,12	1
01.01.1959	Болты строительные с гайками и шайбами	*т*	0,00063	149300		94				
8-9-56	Флянцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 Мпа,Dy 100мм	*шт*	2	688		1376				
		Итого по разделу 7				**3151**	**335**			**2**
						426	**126**			**1**
		Накладнве расходы, тенге				718				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				232				
		Всего по разделу 9, тенге				**4101**				
		Всего по акту (локальная смета 2-21-11)				**643 320**				

На строительство водонапорной башни емк. 50м3 Н18 м, №1 (локальная смета № 2-21-12)

Раздел 1.Земляные работы										
Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовым экскаваторам емкостью 0, 25м3 с погрузкой на автомобили -самосвалы		174	56,26	52,369	9789	9112	3926	0,027	5
		м3 грунта		3,89	19,37	677	3370	97	0,0774	13
П8-1-1	Перевозка грузов автомобтлями- самосвалами на 1 км 1 класс груза		304,5	19,7	19,7	5999	5999	1200		0
		т			3,94	0	1200	100	0,0189	6
Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог в грунтах 2 группы к1трр=2, к1трм=2, к1зпр=2, к1экс=2, к1зпм=2, к1мат=2		174	3,19	2,74	555	477	172		0
		м3 грунта			1,02		177	97	0,0049	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E1-17-14	Подача грунта экскаватором оборудованным грейферным ковшом емк.0,5м3 в насыпь грунт 2 группы к1трр=1,45, к1трм=1,45, к1зпр=1,45, к1экс=1,45, к1зпм=1,45, к1мат=1,45	189	57,69	54,83	10903	10363	3421	0,01885	4
		м3 грунта		2,71	15,95	512	3015	97	0,05452	10
	E1-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14	134,1		1877		2121	0,972	14
		м3 грунта		134,1		1877		113		0
	E1-17-13	Подача экскаватором оборудованным грейферным ковшом емк.0,5м3 растительного грунта 1 группы в насыпь к1трр=1,25, к1трм=1,25, к1зпр=1,25, к1экс=1,25, к1зпм=1,25, к1мат=1,25	47	40,74	38,72	1915	1820	601	0,01325	1
		м3 грунта		1,91	11,27	90	530	97	0,0385	2
	E1-24-5	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10м	47	4,85	4,85	228	228	77		0
		м3 грунта			1,68		79	97	0,0055	0
	E1-90-6	Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных полушек в грунтах 2 группы	198	10,22		2024	0	2287	0,065	13
		м2 спланированной поверхности		10,22		2024	0	113		0
	E1-164-2	Разработка грунта вручную 2 группы для устройства водоотводной канавы и спускную трубу	9	218,93		1970		2227	1,54	14
		м3 грунта		218,93		1970		113		0
		Итого по разделу 1				**35260**	**27998**			
						7150	**8371**			
		Накладнве расходы, тенге				16031				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				3077				
		Всего по разделу 1, тенге				**54369**				
Раздел 2.Бетонные и железобетонные работы										
	E6-19-2	Обетонирование ствола башни бетоном В3,5	0,6	8963,5	283,24	5378	170	522	4,15	2
		м3		722,25	106,99	433	64	105	0,5226	0
	E6-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх В7,5	1,54	9173,3	353,46	14127	544	1227	3,64	6
		м3		625,5	133,52	963	206	105	0,6621	1
	E6-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях В7,5	0,8	15721,45	1731,7	12577	1385	4470	24,4	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		4727,25	593,87	3782	475	105	2,2156	2
		Итого по разделу 2				**32082**	**2100**			
						5178	**745**			
		Накладнве расходы, тенге				6219				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				2298				
		Всего по разделу 2, тенге				**40600**				
Раздел 3. Колодцы										
Е11-2-1	Устройство ПГС подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		0,16	2629,65		421	0	94	2,99	0
		м3 подстилающего слоя		477		76	0	123		0
Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах		1,52	8656,16	1879,87	13157	2857	3900	8,86	13
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	2182	818	130	2,061	3
30-18-24	Стоимость ж/б плит ПН-15	*м3*	0,38	28900		10982				
30.-1.-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 К=1,000	*м3*	-0,38	338		-128				
30.-1.-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 К=1,000	*м3*	-0,38	182		-69				
30-18-37	Стоимость ж/б колец КС 15-9с	*м*	1,78	7810		13902				
30-18-33	Стоимость ж/б колец КС 7-3 коэф.1,25	*м*	0,29	4513		1309				
30-18-24	Стоимость ж/б плит 1ПП15-1	*м3*	0,27	28900		7803				
30.-1.-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 К=1,000	*м3*	-0,27	338		-91				
30.-1.-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 К=1,000	*м3*	-0,27	182		-49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-18-32	Стоимость ж/б колец К06	0,07	3240		227				
		м								
	30.-1.-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,52	127		193				
		м3								
	30.-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,52	361		549				
		м3								
	30.-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,52	840		1277				
		м3								
	99-11-4 Прai	Люк откидной из листовой стали 12500:1,95:1,06:1,02:1,12	1	5291		5291				
		шт								
	Е10-23-5	Усановка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2м2	0,38	442,24	30,89	168	12	93	1,23	0
		м2 проема		191,93	11,68	73	4	120	0,057	0
	6-4-7	Люки илазы утепленные двупольные ДП 10-10АП	0,38	13100		4978				
		м2								
	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выверенной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	17	245,44	3,82	4172	65	778	0,212	4
		м2 поверхности		37,35	1,44	635	24	118	0,007	0
	Е6-1-13	Заделка отверстий бетоном В7,5	0,1	8749,3	95,97	875	10	85	4,9	0
		м3		771,75	36,25	77	4	105	0,1771	0
		Итого по разделу 3				**64965**	**2944**			
						3043	**851**			
		Накладнве расходы, тенге				4950				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				4195				
		Всего по разделу 3, тенге				**74111**				
Раздел 4.Металлоконструкции										
	Е9-7-1	Монтаж водонапорной башни	6,74	17314,61	6991,53	116700	47123	32486	19	128
		т конструкций		3600	1755,49	24264	11832	90	6,13	41
	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,63	13711,47	5475,87	8638	3450	3738	28,9	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т конструкций		5040	1552,87	3175	978	90	5,46	3
		Итого по разделу 4				**125339**	**50573**			
						27439	**12810**			
		Накладнве расходы, тенге				36225				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				9694				
		Всего по разделу 4, тенге				**171257**				
Раздел 5.	**Металлоконструкции**									
Е13-26-6	Изоляция водонапорной башни "Изолат"		175	4,3	0,02	753	4	655	0,0213	4
		м2		4,16		728	0	90		0
99-13-26										
Прайс лист №22	Стоимость "Изолат"		175	946		165550				
		м2								
		Итого по разделу 5				**166303**	**4**			
						728	**0**			
		Накладнве расходы, тенге				655				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				10017				
		Всего по разделу 5, тенге				**176975**				
Раздел 6.	**Трубопроводы**									
8-6-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91,)из стали БСт2кп-БСт4кл, 89х4 мм; К-1,004		4,016	584		2345				
		м								
Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 114 мм с гидравлическим испытанием		0,012	70153,47	10674,97	842	128	825	270	3
		км трубопровода		48825	4032	586	48	130	19,69	0
8-6-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91,)из стали БСт2кп-БСт4кл, 114х4 мм; К-1,004		12,048	1330		16024				
		м								
Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100мм		3	411,46	17,71	1234	53	930	1,4	4
		задвижки или клапан		231,75	6,75	695	20	130	0,03	0
9-2-53	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Р-1 МПА(10 кг/см2), Dy 100мм		3	6480		19440				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50мм	1	242,08	6,95	242	7	187	1,47	1
		задвижки или клапан		144	2,25	144	2	128	0,07	0
	9-2-51	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Р-1 МПА(10 кг/см2), Dy 50мм	1	3500		3500				
		шт								
	Е22-19-3	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно - полимерной изоляция на стальные трубопроводы диаметром 100мм	0,012	195105,84	23876,89	2341	287	576	161	2
		км трубопровода		27900	9020,25	335	108	130	44,05	1
	Е22-19-2	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно - полимерной изоляция на стальные трубопроводы диаметром 89мм	0,004	153575,38	23641,25	614	95	192	159	1
		км трубопровода		27900	8930,25	112	36	130	43,19	0
	Е22-21-3	Нанесение нормальной антикоррозийной битумно - полимерной изоляция на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100мм	0,0008	21040,03	5104,1	17	4	10	42,9	0
		км трубопровода		7785	1928,25	6	2	130	9,42	0
	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		флянец		63		126	0	130		0
	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100мм	6	156,43	21,43	939	129	983	0,6	4
		флянец		126		756	0	130		0
	8-9-12	Флянцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа,Dy 100мм	6	492		2952				
		шт								
	8-9-9	Флянцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа,Dy 50мм	2	285		570				
		шт								
	Е22-38-2	Врезка трубы д.89х4 в трубу д.114х4,5мм	2	764,92	120,17	1530	240	1059	1,86	4
		врезка		362,25	45	725	90	130	0,22	0
	Е22-38-3	Врезка трубы д.114х4,5 в трубу д.114х4,5мм	1	950,73	180,25	951	180	603	1,86	2
		врезка		396	67,5	396	68	130	0,22	0
	Е22-31-3	Промывка с дезенфекцией трубопровода диам. 114 мм	0,012	8287,75		99		125	51,5	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода		8032,5		96		130		0
	Е22-31-2	Промывка с дезенфекцией трубопровода диам. 75-80 мм	0,004	8170,63		33		42	51,5	0
		км трубопровода		8032,5		32		130		0
	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250мм	0,01463	247994,13	49389,75	3628	723	1549	312,7	5
		т фасонных частей		62775	18657	918	273	130	91,12	1
		Итого по разделу 6				**57449**	**1865**			
						4927	**647**			
		Накладнве расходы, тенге				7243				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				3882				
		Всего по разделу 6, тенге				**68574**				
Раздел 7.	**Отмостка вокруг колодца и башни**									
	Е27-56-1	Устройство щебеночных оснований толщиной 12 см	26	779,71	12,52	20272	326	1467	0,243	6
		м2 покрытия		38,03	4,39	989	114	133	0,0177	0
	Е27-56-2	П ри устройстве оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины 10см	26	-127,36		-3311	0	-57	-0,0108	0
		м2 покрытия		-1,66		-43	0	133		0
	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтовых асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3см	26	488,65	5,88	12705	153	300	0,0451	1
		м2 покрытия		7,02	1,65	183	43	133	0,00618	0
		Итого по разделу 7				**29666**	**478**			
						1128	**157**			
		Накладнве расходы, тенге				1709				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				1883				
		Всего по разделу 7, тенге				**33258**				
Раздел 9.	**Клапан захлопка д.100мм**									
	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,00678	247994,13	49389,75	1681	335	718	312,7	2
		т фасонных частей		62775	18657	426	126	130	91,12	1
	01.01.1959	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00063	149300		94				
		т								
	8-9-56	Флянцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 Мпа,Dy 100мм	2	688		1376				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Итого по разделу 7				**3151**	**335**			
						426	**126**			
		Накладнве расходы, тенге				718				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты,6,00%, тенге				232				
		Всего по разделу 9, тенге				**4101**				
		Всего по акту (локальная смета 2-21-12)				**623 245**				
		На Внешняя линия -04, кв (локальная смета 4-41-1)								
Раздел 1. ВЛ-0,4 кв										
Е33-103-1		Установка одностоячных опор для ВЛ 0,38;6-10кВ (с траверсами)	3	1534,11	878,23	4602	2635	2371	3,06	9
		опора		506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3
Е33-103-2		Установка одностоячных опор с одним подкосом ВЛ 0,38;6-10кВ (с траверсами)	6	3155,76	1990,26	18935	11942	9673	5,98	36
		опора		985,5	549,9	5913	3299	105	2,29	14
30-19-104		Стойки вибрированные для опор воздушной линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5м ,марка СВ 105-5	2	22500		45000				
		шт								
30-19-103		Стойки вибрированные для опор воздушной линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5м ,марка СВ 95-2А	13	15800		205400				
		шт								
Е33-107-6		Установка железобетонных плит	2	77,83	9,2	156	18	109	0,3	1
		ригель		47,25	4,5	95	9	105	0,02	0
30-14-3		Стоимость ж/б плит П-3и	0,084	21400		1798				
		м3								
30.-1.-45		Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,084	338		28				
		м3								
30.-1.-46		Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,084	182		15				
		м3								
Е41-4-7		Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	35,25	180,07	7,38	6347	260	3410	0,571	20
		м2		90,23	2,79	3181	98	104	0,0136	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	1,98	7259,41	4310,78	14374	8535	8138	16,1	32
		1км линии		2745	1169,46	5435	2316	105	4,45	9
	16-7-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминевых проволок, марка АС, сечение 35/6,2 мм2	0,297	322100		95664				
		т								
	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	0,268	7259,41	4310,78	1946	1155	1102	16,1	4
		1км линии		2745	1169,46	736	313	105	4,45	1
	99-5-2 Прайс лист №20	Самонесущий изолировыанный провод сеч. СИПс4 2х16мм2,132,684:1,951:1,06:1,02:1,12	238	56,16		13366				
		м								
	99-5-3 Прайс лист №20	Стоимость кабеля СИПс 4 4х16 280,437:1,951:1,06:1,02:1,12	30,000	119		3570				
		м3								
	Ц8-411-7	Устрорйство ввода и вывода в здание провода СИПс 4 х16 , СИПс 2 х16 в стальной трубе д.32мм	2	257		514	0	232	1	2
		ввод		122		244	0	95		0
		Итого по разделу				**411 714**	**24 545**			
						17 122	**6 775**			
		Накладнве расходы, тенге				25 034				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				26205				
		Всего по разделу ,				**462 953**				
Раздел 2 .Оборудование										
	99-2-1 Прайс лист №18	Крюк сквозной SOT21.1 6 1965:1,951:1,06:1,02:1,12	3	832		2496				
		шт								
	99-2-3 Прайс лист №18	Бондажный крюк SOT21.1 1450:1,951:1,06:1,02:1,12	8	614		4912				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	99-2-4 Прайс лист №18	Бондажный крюк SOT 29 1056:1,951:1,06:1,02:1,12	шт	6	447		2682			
	99-3-1Прайс лист №18	Бондажный крюк SOT 39 1155:1,951:1,06:1,02:1,12	шт	2	489		978			
	99-3-2 Прайс лист №18	Настенный крюк SOT 28.2 2071:1,951:1,06:1,02:1,12	шт	2	876		1752			
	99-2-5 Прайс лист №18	Крюк накручивающийся PD 2,2 2055:1,951:1,06:1,02:1,12	шт	5	870		4350			
	99-2-7 Прайс лист №18	Скрепа COT 36-2 79 :1,951:1,06:1,02:1,12	шт	12	33		396			
	99-2-7 Прайс лист №18	Бондажная лента COT 37 354 :1,951:1,06:1,02:1,12	м	16	150		2400			
	99-2-8 Прайс лист №18	Зажим поддерживающий SO 140 2847 :1,951:1,06:1,02:1,12	шт	10	1205		12050			
	99-3-3 Прайс лист №18	Зажим натяжной SO 157,1 2597 :1,951:1,06:1,02:1,12	шт	12	253		3036			
	99-3-4 Прайс лист №18	Зажим ответвительный SLIP22. 127 849 :1,951:1,06:1,02:1,12	шт	4	359		1436			
	99-2-9 Прайс лист №18	Зажим натяжной SO 158,1 712:1,951:1,06:1,02:1,12		4	301		1204			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
	99-2-10 Прайс лист №18	Зажим оеденительный SLIP22.1 1140 :1,951:1,06:1,02:1,12	28	483		13524				
		шт								
	99-2-11 Прайс лист №18	Зажим ответвительный SLIP22. 127 :1,951:1,06:1,02:1,12	11	498		5478				
		шт								
	99-2-12 Прайс лист №18	Зажим заземляющий SM2.21 1010 :1,951:1,06:1,02:1,12	11	428		4708				
		шт								
	16-7-48	Провода медные неизолированные МГ16	0,00275	493900		1358				
		т								
	99-2-13Прайс лист №17	Зажим GKFITXYSQ gc-1-1 400 :1,951:1,06:1,02:1,12	7	169		1183				
		шт								
	16-7-46	Заземляющий проводник	0,0035	569100		1992				
		т								
	99-2-17 Прайс лист №19	Кронштейн УЗ 7102 :1,951:1,06:1,02:1,12	1	3006		3006				
		шт								
	99-2-18 Прайс лист №19	Кронштейн УЗ 7102 :1,951:1,06:1,02:1,12	5	3006		15030				
		шт								
	99-3-1Прайс лист №18	Бондаж PER 15 26:1,951:1,06:1,02:1,12	2	11		22				
		шт								
	99-3-5 Прайс лист №18	Концевые колпачки РК 99.025 250:1,951:1,06:1,02:1,12	2	106		212				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	99-3-6 Прайс лист №18	Фиксатор дистанционный SO70.13 945:1,951:1,06:1,02:1,12	1	400		400				
		шт								
		Итого по разделу				**84 605**	**0**			
						0	**0**			
		Накладнве расходы, тенге				0				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				5076				
		Всего по разделу ,				**89 681**				
	Раздел 3. Демонтажные работы									
	Е33-101-8 (ДМ)	Демонтаж опор к1трр-0,8; к1трм-0,8; к1зпр-0,8; к1экс 0,8; к1зпм-0,8; к1мат-0;	1	1385,4	679,8	1385	680	938	4,336	4
		опора		705,6	188,14	706	188	105	0,784	1
	Е33-108-1 (ДМ)	Снятие проводов к1трр-0,5; к1трм-0,5; к1зпр-0,5; к1экс 0,5; к1зпм-0,5; к1мат-0;	3,72	3527,9	2155,4	13124	8018	7645	8,05	30
		опора		1372,5	584,74	5106	2175	105	2,225	8
		Итого по разделу 3				**14 509**	**8 698**			
						5 811	**2 363**			
		Накладнве расходы, тенге				8583				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				1445				
		Всего по разделу 3				**24 538**				
	Раздел 4 . Освещение									
	Е33-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	5	269,19	38,56	1346	193	1276	1,29	6
		светильники		229,5	13,5	1148	68	105	0,07	0
	17.-3-12	Светильники тип РКУ01-250-011-У1	5	4800		24000				
		шт								
	17.-6-85	Лампы ртутные дуговые высок4ого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	5	537		2685				
		шт								
	99-16-6 Прайс лист №19	Кронштейн КС-1 2616 :1,951:1,06:1,02:1,12	5	1107		5535				
		шт								
	99-16-7 Прайс лист №19	Хомут Х15 1396 :1,951:1,06:1,02:1,12	5	591		2955				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16.-7-46	Заземляющий проводник ЗП-2	0,0020	569100		1138				
		т								
	9916-8 Прайс лист №18	Прокалывающий зажим SLIP12.1 849 :1,951:1,06:1,02:1,12	8	359		2872				
		шт								
		Итого по разделу 3				**40 531**	**193**			
						1 148	**68**			
		Накладнве расходы, тенге				1276				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				2508				
		Всего по разделу 3				**44 315**				
	Раздел 5 . Заземление									
	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10кВ	35	53,87	12,24	1885	428	1158	0,18	6
		машин заземления		29,25	2,25	1024	79	105	0,01	0
	4-1-6	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-1, ф10мм	0,02159	45800		989				
		т								
	4-1-7	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-1, ф12мм	0,031	45300		1404				
		т								
						4 279	**428**			
						1 024	**79**			
		Накладнве расходы, тенге				1 158				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				326				
		Всего по разделу 3				**5 762**				
		Всего по акту (локальная смета 4-41-1)				**627 250**				
		НаКабельная линия -04, кв (локальная смета 4-41-2)								
	Раздел 1. Земляные работы									
	Е1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами	1,26	218,93		276		312	1,54	2
		м3		218,93		276		113		0
	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей и котлованов и ям грунтом 2 группы	1,26	134,1		169	0	191	0,972	1
		м3		134,1		169	0	113		0
		Итого по разделу				**445**	**0**			
						445	**0**			
		Накладнве расходы, тенге				503				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				57				
		Всего по разделу ,				**1 004**				
Раздел 2 .Монтажные работы										
Ц8-141-1		Кабель до 35 кВ прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 мдо 1 кг	7	26,4	3,1	185	22	130	0,11	1
		м кабеля		19,1	0,5	134	4	95	0,003	0
Ц8-148-1		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах , блоках и коробах, масса 1м до 1 кг	16	27,7	2,1	443	34	307	0,1	2
		м кабеля		19,7	0,5	315	8	95	0,003	0
Ц8-142-1		Устройство постели приодном кабеле в траншее	7	36,7	27,8	257	195	104	0,06	0
		м кабеля		8,8	6,9	62	48	95	0,04	0
Ц8-146-2		Кабели до 35 кВ прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1м до 1 кг	6	73,1	20,8	439	125	158	0,14	1
		м кабеля		23,4	4,4	140	26	95	0,026	0
Ц8-147-10		Прокладка кабеля по опоре ПРГН-1,5м	22,58	34,1	2,7	770	61	545	0,14	3
		м кабеля		25	0,4	565	9	95	0,026	1
Ц8-146-2		Кабели до 35 кВ прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1м до 1 кг по стене колодца	33	73,1	20,8	2412	686	872	0,14	5
		м кабеля		23,4	4,4	772	145	95	0,026	1
Ц8-411-1		Металлический рукав, Dн до 48мм	2	114,4	7,8	229	16	94	0,29	1
		м		48,8	0,5	98	1	95	0,003	0
		Итого по разделу				**4 735**	**1 138**			
						2 085	**241**			
		Накладнве расходы, тенге				2 210				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				417				
		Всего по разделу ,				**7 362**				
Раздел 3. Материалы не учтенные ценником										
8-6-45		Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой(ГОСТ 32162-75*), оцинкованные , обыкновенные, 32х3,2 мм	16	261		4176				
		м								
16-7-279		Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиногвой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5мм2	0,0225	14700		331				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	99-3-7 Прайс лист №1	Стоимость кабеля сеч. 4х1,5 3,3х210:1,951:1,06:1,02:1,12	55	293		16115				
		м								
	99-4-1 Прайс лист №4	Кабельная муфта МО 40х210:1,951:1,06:1,02:1,12	1	3555,48		3555				
		шт								
		Итого по разделу 3				**24 177**	**0**			
						0	**0**			
		Накладнве расходы, тенге				0				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				1451				
		Всего по разделу 3				**25 628**				
Раздел 4 . Заземление и молниезащита										
Ц8-471-3		Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12мм	7	247,7	20,7	1734	145	749	0,7	5
		шт		111	1,6	777	11	95	0,009	0
Ц8-472-2		Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	58	61,9	3,3	3590	191	1289	0,14	8
		м		23	0,4	1334	23	95	0,002	0
Ц8-472-8		Прокладка стали круглой д. 6 мм	9	84,5	2,8	761	25	279	0,17	2
		м		32,4	0,2	292	2	95	0,001	0
		Итого по разделу 3				**6 085**	**362**			
						2 403	**36**			
		Накладнве расходы, тенге				2317				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				504				
		Всего по разделу 3				**8 906**				
		Всего по акту (локальная смета 4-41-2)				**42 899**				
		На Внешняя линия -04, кв площадки №2(локальная смета 4-42-2)								
Раздел 1. ВЛ-0,4 кв										
Е33-103-1		Установка одностоячных опор для ВЛ 0,38;6-10кВ (с траверсами)	3	1534,11	878,23	4602	2635	2371	3,06	9
		опора		506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3
Е33-103-2		Установка одностоячных опор с одним подкосом ВЛ 0,38;6-10кВ (с траверсами)	6	3155,76	1990,26	18935	11942	9673	5,98	36
		опора		985,5	549,9	5913	3299	105	2,29	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушной линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5м ,марка СВ 105-5	2	22500		45000				
		шт								
	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушной линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5м ,марка СВ 95-2А	13	15800		205400				
		шт								
	Е33-107-6	Установка железобетонных плит	2	77,83	9,2	156	18	109	0,3	1
		ригель		47,25	4,5	95	9	105	0,02	0
	30-14-3	Стоимость ж/б плит П-3и	0,084	21400		1798				
		м3								
	30.-1.-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,084	338		28				
		м3								
	30.-1.-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,084	182		15				
		м3								
	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	35,25	180,07	7,38	6347	260	3410	0,571	20
		м2		90,23	2,79	3181	98	104	0,0136	0
	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	0,292	7259,41	4310,78	2120	1259	1200	16,1	5
		1км линии		2745	1169,46	802	341	105	4,45	1
	99-5-2 Прайс лист №20	Самонесущий изолировыанный провод сеч. СИПс4 2х16мм2,132,684:1,951:1,06:1,02:1,12	247	56,16		13872				
		м								
	99-5-3 Прайс лист №20	Стоимость кабеля СИПс 4 4х16 280,437:1,951:1,06:1,02:1,12	45	119		5355				
		м3								
	Ц8-411-7	Устрорйство ввода и вывода в здание провода СИПс 4 х16 , СИПс 2 х16 в стальной трубе д.32мм	2	257		514	0	232	1	2
		ввод		122		244	0	95		0
		Итого по разделу				**304 142**	**16 114**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						11 752	**4 487**			
		Накладнве расходы, тенге				16 995				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				19268				
		Всего по разделу ,				**340 404**				
Раздел 2 .Оборудование										
99-2-1 Прайс лист №18	Крюк сквозной SOT21.1 6 1965:1,951:1,06:1,02:1,12	*шт*	3	832		2496				
99-2-3 Прайс лист №18	Бондажный крюк SOT21.1 1450:1,951:1,06:1,02:1,12	*шт*	8	614		4912				
99-2-4 Прайс лист №18	Бондажный крюк SOT 29 1056:1,951:1,06:1,02:1,12	*шт*	6	447		2682				
99-3-1Прайс лист №18	Бондажный крюк SOT 39 1155:1,951:1,06:1,02:1,12	*шт*	2	489		978				
99-3-2 Прайс лист №18	Настенный крюк SOT 28.2 2071:1,951:1,06:1,02:1,12	*шт*	2	876		1752				
99-2-5 Прайс лист №18	Крюк накручивающийся PD 2,2 2055:1,951:1,06:1,02:1,12	*шт*	5	870		4350				
99-2-7 Прайс лист №18	Скрепа СОТ 36-2 79 :1,951:1,06:1,02:1,12	*шт*	12	33		396				
99-2-7 Прайс лист №18	Бондажная лента СОТ 37 354 :1,951:1,06:1,02:1,12	*м*	16	150		2400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	99-2-8 Прайс лист №18	Зажим поддерживающий SO 140 2847 :1,951:1,06:1,02:1,12	10	1205		12050				
		шт								
	99-3-3 Прайс лист №18	Зажим натяжной SO 157,1 2597 :1,951:1,06:1,02:1,12	12	253		3036				
		шт								
	99-3-4 Прайс лист №18	Зажим ответвительный SLIP22. 127 849 :1,951:1,06:1,02:1,12	4	359		1436				
		шт								
	99-2-9 Прайс лист №18	Зажим натяжной SO 158,1 712:1,951:1,06:1,02:1,12	4	301		1204				
		шт								
	99-2-10 Прайс лист №18	Зажим оеденительный SLIP22.1 1140 :1,951:1,06:1,02:1,12	28	483		13524				
		шт								
	99-2-11 Прайс лист №18	Зажим ответвительный SLIP22. 127 :1,951:1,06:1,02:1,12	11	498		5478				
		шт								
	99-2-12 Прайс лист №18	Зажим заземляющий SM2.21 1010 :1,951:1,06:1,02:1,12	11	428		4708				
		шт								
	16-7-48	Провода медные неизолированные МГ16	0,00275	493900		1358				
		т								
	99-2-13Прайс лист №17	Зажим GKFITXYSQ gc-1-1 400 :1,951:1,06:1,02:1,12	7	169		1183				
		шт								
	16-7-46	Заземляющий проводник	0,0035	569100		1992				
		т								
	99-2-17 Прайс лист №19	Кронштейн УЗ 7102 :1,951:1,06:1,02:1,12	1	3006		3006				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
	99-2-18 Прайс лист №19	Кронштейн УЗ 7102 :1,951:1,06:1,02:1,12	5	3006		15030				
		шт								
	99-3-1Прайс лист №18	Бондаж PER 15 26:1,951:1,06:1,02:1,12	2	11		22				
		шт								
	99-3-5 Прайс лист №18	Концевые колпачки РК 99.025 250:1,951:1,06:1,02:1,12	2	106		212				
		шт								
	99-3-6 Прайс лист №18	Фиксатор дистанционный SO70.13 945:1,951:1,06:1,02:1,12	2	400		800				
		шт								
		Итого по разделу				**85 005**	**0**			
						0	**0**			
		Накладнве расходы, тенге				0				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				5100				
		Всего по разделу ,				**90 105**				
Раздел 3.	**Демонтажные работы**									
Е33-101-8 (ДМ)		Демонтаж опор к1трр-0,8; к1трм-0,8; к1зпр-0,8; к1экс 0,8; к1зпм-0,8; к1мат-0;	1	1385,4	679,8	1385	680	938	4,336	4
		опора		705,6	188,14	706	188	105	0,784	1
Е33-108-1 (ДМ)		Снятие проводов к1трр-0,5; к1трм-0,5; к1зпр-0,5; к1экс 0,5; к1зпм-0,5; к1мат-0;	0,156	3527,9	2155,4	550	336	321	8,05	1
		опора		1372,5	584,74	214	91	105	2,225	0
		Итого по разделу 3				**1 936**	**1 016**			
						920	**279**			
		Накладнве расходы, тенге				1259				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				206				
		Всего по разделу 3				**3 401**				
Раздел 4 .	**Освещение**									
Е33-115-1		Установка светильников с лампами накаливания	5	269,19	38,56	1346	193	1276	1,29	6
		светильники		229,5	13,5	1148	68	105	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17.-3-12	Светильники тип РКУ01-250-011-У1	5	4800		24000				
		шт								
	17.-6-85	Лампы ртутные дуговые высок4ого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	5	537		2685				
		шт								
	99-16-6 Прайс лист №19	Кронштейн КС-1 2616 :1,951:1,06:1,02:1,12	5	1107		5535				
		шт								
	99-16-7 Прайс лист №19	Хомут Х15 1396 :1,951:1,06:1,02:1,12	5	591		2955				
		шт								
	16.-7-46	Заземляющий проводник ЗП-2	0,0020	569100		1138				
		т								
	9916-8 Прайс лист №18	Прокалывающий зажим SLIP12.1 849 :1,951:1,06:1,02:1,12	8	359		2872				
		шт								
		Итого по разделу 3				**40 531**	**193**			
						1 148	**68**			
		Накладнве расходы, тенге				1276				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				2508				
		Всего по разделу 3				**44 315**				
	Раздел 5. Заземление									
	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10кВ	30	53,87	12,24	1616	367	992	0,18	5
		м шин заземления		29,25	2,25	878	68	105	0,01	0
	4-1-6	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-1, ф10мм	0,0185	45800		847				
		т								
	4-1-7	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-1, ф12мм	0,02664	45300		1207				
		т								
						3 670	**367**			
						878	**68**			
		Накладнве расходы, тенге				992				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по разделу 3				**4 942**				
		Всего по акту (локальная смета 4-42-1)				**483 168**				
		НаКабельная линия -04, квплощадки №2 (локальная смета 4-42-1)								
Раздел 1. Земляные работы										
Е1-164-2		Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами	4,32	218,93		946		1069	1,54	7
		м3		218,93		946		113		0
Е1-166-2		Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	4,32	134,1		579	0	655	0,972	4
		м3		134,1		579	0	113		0
Е1-13-5		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0, 25м3	96,3	33,67	32,1	3242	3091	1298	0,0109	1
		м3		1,57	12,33	151	1187	97	0,0498	5
Е1-27-2		Засынка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощ.59 кВт (80 л.с.) с перемещении до 5м	96,3	6,48	6,48	624	624	196		0
		м3 грунта			2,1	0	202	97	0,00806	1
		Итого по разделу 1				**5 392**	**3 715**			
						1 676	**1 390**			
		Накладнве расходы, тенге				3 218				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				517				
		Всего по разделу , 1				**9 126**				
Раздел 2 .Монтажные работы										
Ц8-141-1		Кабель до 35 кВ прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 мдо 1 кг	1151	26,4	3,1	30386	3568	21432	0,11	127
		м кабеля		19,1	0,5	21984	576	95	0,003	3
Ц8-148-1		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах , блоках и коробах, масса 1м до 1 кг	16	27,7	2,1	443	34	307	0,1	2
		м кабеля		19,7	0,5	315	8	95	0,003	0
Ц8-142-1		Устройство постели приодном кабеле в траншее	535	36,7	27,8	19635	14873	7980	0,06	32
		м кабеля		8,8	6,9	4708	3692	95	0,04	21
Ц8-146-2		Кабели до 35 кВ прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1м до 1 кг	12	73,1	20,8	877	250	317	0,14	2
		м кабеля		23,4	4,4	281	53	95	0,026	0
Ц8-147-10		Прокладка кабеля по опоре ПРГН-1,5м	22,5	34,1	2,7	767	61	543	0,14	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м кабеля		25	0,4	563	9	95	0,026	1
	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1м до 1 кг по стене колодца	39	73,1	20,8	2851	811	1030	0,14	5
		м кабеля		23,4	4,4	913	172	95	0,026	1
	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48мм	4	114,4	7,8	458	31	187	0,29	1
		м		48,8	0,5	195	2	95	0,003	0
		Итого по разделу 2				**55 417**	**19 627**			
						28 958	**4 510**			
		Накладнве расходы, тенге				31 795				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				5233				
		Всего по разделу , 2				**92 445**				
Раздел 3.	**Материалы не учтенные ценником**									
	8-6-45	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой(ГОСТ 32162-75*), оцинкованные , обыкновенные, 32х3,2 мм	16	261		4176				
		м								
	16-7-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиногвой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5мм2	0,0225	14700		331				
		шт								
	99-3-7 Прайс лист №1	Стоимость кабеля сеч. 4х1,5 3,3х210:1,951:1,06:1,02:1,12	55	293		16115				
		м								
	16-3-213	Кабель контрольный с с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78*) марка КВБбШв, число жил и сечение 10х6мм2	0,576	731700		421459				
		1000 м								
	16-3-194	Кабели контрольные с с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78*) марка КВБбШв, число жил и сечение 4х2,5мм2	0,587	204700		120159				
		1000 м								
	99-4-1 Прайс лист №4	Кабельная муфта МО 40х210:1,951:1,06:1,02:1,12	1	3555,48		3555				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 3				**565 795**	**0**			
						0	**0**			
		Накладнве расходы, тенге				0				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				33948				
		Всего по разделу 3				**599 743**				
Раздел 4 .	**Заземление и молниезащита**									
Ц8-471-3		Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12мм	7	247,7	20,7	1734	145	749	0,7	5
		шт		111	1,6	777	11	95	0,009	0
Ц8-472-2		Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	58	61,9	3,3	3590	191	1289	0,14	8
		м		23	0,4	1334	23	95	0,002	0
Ц8-472-8		Прокладка стали круглой д. 6 мм	9	84,5	2,8	761	25	279	0,17	2
		м		32,4	0,2	292	2	95	0,001	0
		Итого по разделу 4				**6 085**	**362**			
						2 403	**36**			
		Накладнве расходы, тенге				2317				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				504				
						8 906				
		Всего по акту (локальная смета 4-42-2)				**710 220**				
		Всего по акту				**9 041 337**				
		Временные здания и сооружения К=3,1% К=0,8				205228,37				
		Итого:				**9246565,77**				
		Дополнительные затраты на производство строительног-				264466,44				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				84775,66				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				33905,35				
		итого:				**383147,45**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**9629713,22**				
		Итого в текущих ценах , К = 1,88915094				**18191981,79**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				363839,64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				**18555821,43**				
		НДС (12%)				2226698,57				
		Всего по акту				**20782520,00**				

Заказчик:

И.о начальника ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Жапаков К.Г.

Технадзор: **Гусманов А.Г.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.