ГОСК.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

20*13* жылғы «*23*» *желтоқсан* № *148* **БҚО, Жаңақала ауданы, Жаңақала ауылы**

(объектінің орналасқан жері)

Батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауданы әкімінің
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

20*13* жылғы «*20*» *желтоқсан* № *21* шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төраға ***Қ.У.Жаимов*** *Аудан әкімінің орынбасары*
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Төраға орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының өкілі
Қ.И.Айбергенов *ҚР құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің БҚО бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің бөлім басшысы*
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Комиссия мүшелері- өкілдер:
тапсырыс беруші
Е.М.Абдиров *Жаңақала аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы*
(аты,әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Пайдаланушы ұйым
М.Т.Батырханов *Жаңақала аудандық «Коммунал» МКК-ның директоры*
(аты,әкесінің аты,тегі) (лауазымы)

Бас жобалаушы
Б.К.Есенгалиев *«UCP» ЖШС-нің директоры*
(аты,әкесінің аты,тегі) (лауазымы)

Мемлекеттік техникалық бақылау органдары

Г.Б.Утегалиев *«Сектор строительных услуг «Сенімді сапа» ЖШС- нің директоры, техникалық қадағалаушысы*
(аты,әкесінің аты,тегі) (лауазымы)

Бас мердігер
О.И.Попова *«ПМК-117» ЖШС-нің директоры*
(аты,әкесінің аты,тегі) (лауазымы)

басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері

Р.С. Ибрагимов (аты, әкесінің аты, тегі)	*Жаңақала аудандық санитарлы-эпидемиологиялық қадағалау басқармасының басшысы*
Б.Е.Калимулдин (аты, әкесінің аты, тегі)	*Жаңақала ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы, өртке қарсы қызмет майоры* (лауазымы)
Р.А.Саматов (аты,әкесінің аты,тегі)	*«НұрОтан» партиясы Жаңақала аудандық филиалы төрағасының бірінші орынбасары* (лауазымы)
А.З.Жумагазиев (аты,әкесінің аты,тегі)	*БҚО экология департаментінің бас маманы* (лауазымы)

А Н Ы Қ Т А Д Ы :

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) *Жаңақала аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі , Жаңақала ауылы, Халықтар Достығы көшесі, 44 үй*
(ұйымның атауы)
мекен-жайы бойынша
БҚО, Жаңақала ауданы, Жаңақала ауылы көшелеріне
(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
«БҚО Жаңақала ауданы Жаңақала ауылының ауылішілік су құбырымен ауыз суы үшін су тазарту имаратының құрылысы»
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру))
пайдалануға қабылдауды ұсынады.

2. Құрылыс *Жаңақала ауылдық округі әкімінің 2011 жылғы «15» желтоқсандағы №318 шешімінің* (бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде
(шешім шығарған органның атауы)
құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған *БҚО бойынша мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2013 жылғы 14 тамыздағы №490 хабарламасының* рұқсатына сәйкес салынған.

3.Құрылысты *«БҚО Жаңақала ауданы Жаңақала ауылының ауылішілік су құбырымен ауыз суы үшін су тазарту имаратының құрылысы»*
(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер *«ПМК-117» ЖШС-гі* салған.
(ұйымның атауы)

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған
бас мердігер *«UCP» ЖШС - гі*
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)
және *Жұмыс жобасы Том I, II, III, IV. Түсіндірме жазба. Сызбалар. Мемлекеттік экологиялық сараптаманың қорытындысы. Санитарлық – эпидемиологиялық үйғарым. Жұмыс жобасының 2012 жылғы 29 маусымдағы №09-0243/12 сараптама қорытындысы.*
Орындаған қосалқы мердігер ұйымдар *жоқ*
(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі))
әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген
Жаңақала аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы , бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің.... қосымшасында көрсетіледі))

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша
Тапсырыс нөмірі: 102-2011 бойынша
(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі: тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)
жүзеге асты.

7. Жобалау –смета құжаттамасын *«Жаңақала аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі*
(объектіге (кезегі,іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
2012 жылы *« 29 » маусымдағы № 36* Бұйрықпен бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
жұмыстың басталуы *тамыз 2013 ж*: жұмыстың аяқталуы *желтоқсан 2013 ж:*
(айыжәне жылы) (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша *6 ай*
іс жүзінде *4 ай*

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
Орындаушы және жобалау- сметалық құжаттар

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтылық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкінділігі, кірме мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объект (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады) :

		Жоба бойынша		Іс жүзінде	
Қуатты-лық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Сумен жабдықтау желілерінің жалпы ұзындығы	шақырым	11,103	11,103	11,103	11,103
ДВУ су тазартқыш қондырғының өнімділігі	м³/тәулігіне	1000	1000	1000	1000
Таза су резервуарының сыйымдылығы	дана/м³	2 / 1000	2 / 1000	2 / 1000	2 / 1000
Су айдау мұнарасының сыйымдылығы	дана/м³	2 / 320	2 / 320	2 / 320	2 / 320
Өрт сөндіру гидранттарының саны	дана	32	32	32	32

Құдықтардың саны	дана	82	82	82	82
Қалдық, тұнба су алаңшасы	карт	4	4	4	4

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормасына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы алаңы	$м^2$	-	-
Қабаттар саны	қабат	-	-
Құрылыстың жалпы көлемі Оның ішінде жер асты бөлігі Жапсарлас салынған, Жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$ $м^2$ $м^2$	-	-

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы, $М^2$		Пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер Оның ішінде:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
Төрт бөлмелі немес одан көп						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: Ауылішілік су құбырлары полиэтиленді құбырлар арқылы HDPE100 SDR17-110x6,6, HDPE100 SDR17-50x3,0, HDPE100 SDR17-20x2,3, HDPE100 SDR17-75x4,5, HDPE100 SDR17-32x2,3, HDPE100 SDR17-20x2, HDPE100 SDR17-110X6,6, HDPE100 SDR17-75x4,5, HDPE100 SDR17-40x2,4, HDPE100 SDR17-32x2,3, HDPE100 SDR17-20x2,3, ГОСТ 18599-2001 стандартымен жобаланған.

Су жабдықтау жүйесінің бөлшектерін апатты және тазалау жағдайларында қадағалау, бөлектеп жұмыс істету үшін арнайы тиекті арматурамен жабдықталған.

Ауылішілік су құбырлары трассасы бойында темір бетоннан жасалған 82 құдықтар қойылған.

Сонымен қатар су құбырлары негізгі құдықтардың ішіне арнайы орналастырылған 32 өртке қарсы гидранттармен жабдықталған. Су құбырлары 2,30 м тереңдікте тартылған.

Арнайы блок контейнер ішінде су тазартқыш ДВУ-1000м³/тәул. Қондырғысы орнатылған. Сыйымдылығы 1000 м³ болатын 2 таза су резервуары, биіктігі 25 метр болатын сыйымдылығы 320 м³ 2 су айдау мұналары, 4 карттан тұратын тұнба су алаңшасы бар.

(оны орналастыру ерекшкліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалы инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көрсетілген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар *жоба сәйкестігі*

(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
Су жіберу алаңы ішіне салқын асфальт төсеу	м²	560	20.05.2014 жыл.

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
Барлығы *234 857,0* мың теңге , оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары *125 001,0* мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал *109 856,0* мың теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 234 857,0 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 125 001,0 мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал *109 856,0* мың теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
Технологиялық жоба және құрылыс нормалары мен ережелерге сәйкес
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған ***«БҚО Жаңақала ауданы Жаңақала ауылының ауылішілік су құбырымен ауыз суы үшін су тазарту имаратының құрылысы»***

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ (қолы) *К.Жиенбаев*

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары _____ (қолы) *К.Н.Аюпбаев*

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері _____ (қолы) *Т.М.Абдиев*

_____ (қолы) *О.И.Попова*

_____ (қолы) *Б.К.Есенгалиев*

_____ (қолы) *М.Т.Батырханов*

_____ (қолы) *Г.Б.Утегалиев*

_____ (қолы) *Р.С.Ибрагимов*

_____ (қолы) *А.З.Жумагазиев*

_____ (қолы) *Б.Е.Калимулдин*

_____ (қолы) *Р.А.Саматов*

Ескерту: Актінің бекітілген күні пайдалануға берілген күн деп есептеледі.

Форма №2

Заказчик: **ГУ " Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "**

Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**

Наименоваине стройки: **«Строительство водоочистительного сооружения для питьевой воды с внутрипоселковым водопроводом в п.Жангала Жангалинского района ЗКО»**

адрес: **п.Жангала Жангалинского района ЗКО**

АКТ
приемки выполненных работ
За АВГУСТ месяц 2012 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На резервуа -накопитель емк.500м3 (2шт) (локальная смета № 2-3-5)								
1	1-12-14.	Разработка грунта 2 группы с погрузкой в отвал экскаваторами "Драгляйн" или Обратная лопата" с ковшом вместительностью 0,5м3	674,84	27,84	26,18	18788	17667	5800	0,01	7
		м3		1,66	7,2	1120	4859	97	0,03	20
2	1-164-2. т.ч п-1,55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	27,2	262,72		7146		8075	1,85	50
		м3		262,72		7146		113		0
		Монолитные и сборные ж/б конструкции								
3	4-1-119 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные, сталь периодического профиля класса А-111 ф 32-40 мм	4,63	59100		273633				
		т								
4	4-1-88 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродной стали В-1, ВР-1, ф 3 мм	0,4394	64100		28166				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	4-1-119 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные, сталь периодического профиля класса А-111 ф 32-40 мм *т*	0,4	59100		23640				
6	4-1-88 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродной стали В-1, ВР-1, ф 3 мм *т*	0,08	64100		5128				
7	2-1-254	Закладные детали и детали крепления моссой не более 50кг *т*	0,012	122100		1465				
8	30-15-3	Колонны, стойки,рамы,из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ27108-86/ *м3*	0,96	20500		19680				
9	4-1-119 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные, сталь периодического профиля класса А-111 ф 32-40 мм *т*	0,4	59100		23640				
10	4-1-88 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродной стали В-1, ВР-1, ф 3 мм *т*	0,014	64100		897				
11	2-1-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50кг *т*	0,008	122100		977				
12	30-15-31	Ригели , прогоны, и балки для перекрытий,из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные длиной до 2,5м объемом до 0,5м3 /ГОСТ 24155-80/ *м3*	7,32	22300		163236				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	4-1-7 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.022-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовка не собранные в каркас и сетки сталь гладкая класса А -1, ф 12мм *т*	0,296	45300		13409				
14	4-1-119 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные, сталь периодического профиля класса А-111 ф 32-40 мм *т*	0,882	59100		52126				
15	30-18-15 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Панели(блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водоппровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные плоские и переменного сечения с бортом *м3*	27,6	23900		659640				
16	4-1-7 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.022-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовка не собранные в каркас и сетки сталь гладкая класса А -1, ф 12мм *т*	0,196	45300		8879				
17	4-1-119 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные, сталь периодического профиля класса А-111 ф 32-40 мм *т*	2,56	59100		151296				
18	4-1-88 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродной стали В-1, ВР-1, ф 3 мм	0,536	64100		34358				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
19	2-1-254	Закладные детали и детали крепления моссой не более 50кг	0,614	122100		74969				
		т								
20	30-18-20 изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Панели(блоки) угловые для сооружений водопровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетонв класса В15	13,28	27500		365200				
		м3								
21	4-1-119 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные, сталь периодического профиля класса А-111 ф 32-40 мм	1,28	59100		75648				
		т								
22	2-1-254	Закладные детали и детали крепления моссой не более 50кг	0,342	122100		41758				
		т								
23	4-1-49	Детализ закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,096	50800		4877				
		т								
24	30-18-21 изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водоппровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетон класса В22,5	10,47	29500		308865				
		м3								
25	4-1-7 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.022-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовка не собранные в каркас и сетки сталь гладкая класса А -1, ф 12мм	0,076	45300		3443				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	4-1-119 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные, сталь периодического профиля класса А-111 ф 32-40 мм *т*	0,916	59100		54136				
27	4-1-30 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.022-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовка не собранные в каркас и сетки : горячекатанная сталь класса А -1V,А-V, А-VI d 10мм *т*	0,329	58800		19345				
28	4-1-88 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродной стали В-1, ВР-1, ф 3 мм *т*	0,73	64100		46793				
29	2-1-254	Закладные детали и детали крепления моссой не более 50кг *т*	0,164	122100		20024				
		Итого по разделу				**2 501 162**	**17 668**			
						8 266	**4 859**			
		Накладнве расходы, тенге				13875				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				150902				
		Всего по акту				**2 665 939**				
		Временные здания и сооружения К=3,4%				90642				
		Итого:				**2756581**				
		Дополнительтнве затраты на строительство:								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,1735%				59914				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				27566				
		На оплату дополнительных отпускоа (0,4%)				11026				
		Средства связанные с командированием работников				271918				
		Затраты на доп. транспорт материалов (1,293%)				35643				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		итого:				**406067**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**3162647**				
		Итого в текущих ценах , К = 2,087741965				**6602790**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				132056				
		Итого				**6734845**				
		НДС (12%)				808182				
		Всего по акту				**7543027**				

Заказчик:

Начальник ГУ " Жангалинского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства "

Абдиров Е.М.

Технадзор: **Усмалиев Г.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Эксперт-технадзор
Искакова
Замзагуль Сериковна

Форма №2

Заказчик: **ГУ " Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "**

Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**

Наименоваине стройки: **«Строительство водоочистительного сооружения для питьевой водыс внутрипоселковым водопроводом в п.Жангала**

адрес: п.Жангала Жангалинского района ЗКО

АКТ
приемки выполненных работ
За Сентябрь месяц 2012 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На резервуары для воды емк.500м3 (2шт) (локальная смета № 2-3-5)								
1-12-14.		Разработка грунта 2 группы с погрузкой в отвал эксковаторами 3Драгляйн" или Обратная лопата" с ковшом вместительностью 0,5м3	672,76	27,84	26,18	18730	17613	5782	0,01	7
		м3		1,66	7,2	1117	4844	97	0,03	20
1-164-2. т.ч п-1,55 п-3,180 к=1,2		Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	27,2	262,72		7146		8075	1,85	50
		м3		262,72		7146		113		0
1-134-1		Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	200	21,55	4,52	4310	904	3304	0,11	22
		м2		17,03		3406	0	97		0
		Монолитные и сборные ж/б конструкции								
6-1-1		Устройство бетонной подготовки	26,6	8062,57	66,01	214464	1756	6164	1,35	36
		м3		195,75	24,93	5207	663	105	0,12	3
6-34-2		Устройство днищ толштной до 400мм подземной части насосных станций	82,86	9331,83	380,42	773235	31522	44449	2,33	193
		м3		378	132,89	31321	11011	105	0,58	48
11-2-9		Создание уклона из цементного раствора	6,8	9032,78		61423		4742	3,66	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		567		3856		123		0
6-.1-6	Устройство ж/ бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5м3 под колонны		3,34	10429,61	489,23	34835	1634	3276	3,94	13
		м3		749,25	184,82	2502	617	105	0,35	1
4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,032	40200		1286				
		т								
4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,2425	40200		9749				
		т								
30-18-15 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Панели(блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные плоские и переменного сечения с бортом		14,3	23900		341770				
		м3								
4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,15	40200		6030				
		т								
30-18-21 изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетон класса В22,5		10,47	29500		308865				
		м3								
4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,126	40200		5065				
		т								
.11-11-1	Устройство цементных стяжек толщ. 20мм		100	258,1	9,95	25810	995	6881	0,36	36
		м2		52,2	3,74	5220	374	123	0,02	2
	Итого по разделу					**1 812 718**	**54 423**			
						59 775	**17 510**			
	Накладнве расходы, тенге					82672				
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					113723				
	Всего по акту на резервуары					**2009114**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Иловые площадки (локальная смета № 2- 3)								
		Земляные работы								
1-12-14.		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,4м3 в	8330	27,84	26,18	231907	218079	71590	0,01	83
		м3		1,66	7,2	13828	59976	97	0,03	250
1-164.-2		Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами	258	218,93		56484		63827	1,54	397
		м3		218,93		56484		113		0
.1-87-2		Планировка дна и откосов выемки прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы	3000	0,76	0,76	2280	2280	1106		0
		м3			0,38		1140	97	0,01	30
30-8-3		Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ8267-93/, М-200, фракции 5-10 мм	0,47	3470		1631				
		шт								
		На рекультивацию								
1-24-1		Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10м	287	7,91	7,91	2270	2270	715		0
		м3			2,57	0	738	97	0,01	3
1-24-9		Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	287	7,32	7,32	2101	2101	663		0
		м3			2,38	0	683	97	0,01	3
1-24-1		Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10м	287	7,91	7,91	2270	2270	715		0
		м3			2,57	0	738	97	0,01	3
1-24-9		Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	287	7,32	7,32	2101	2101	663		0
		м3			2,38		683	97	0,01	3
		Земляные работы								
1-13-2.		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,4м3 в	289	28,89	27,85	8349	8049	2658	0,01	3
		м3		1,04	8,44	301	2439	97	0,03	9
1-164-2. т.ч п-1,55, п-3.180 к=1,2		Разработка грунта12 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	11	262,72		2890		3266	1,85	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		262,72		2890		113		0
		Трубопровод и арматура								
Прайс г. Челябинск 4000рубх5/1,02/1,06/1,951/1,12		Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Р-1 МПА(10 кг/см2), Dy100мм	6	7911,12		47467				
		шт								
CHEVRONTEX ACO640/1,02/1,06/1,951		Отвод удлиненный диам. 160 мм	5	2531,56		12658				
		шт								
CHEVRONTEX ACO 10000/1,02/1,06/1,951		Переходник ПЭ - сталь 160/159 мм	9	3955,56		35600				
		шт								
8-9-14		Флянецы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Р1,0 Мпа/10кгс/см2/ диам150мм	18	757		13626				
		шт								
		Колодцы								
.30-18-37 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м Dв 1500 мм	6,21	7810		48500				
		м								
.30-18-33 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м Dв 700 мм	2,64	3610		9530				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	.30-18-23 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетонв класса В22,5, плоские прямоугольные								
		м3	1,95	22600		44070				
	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	60	245,44	3,82	14726	229	2746	0,21	13
		м2		37,35	1,44	2241	86	118	0,01	1
		Итого по разделу				**538 543**	**237 461**			
						75 825	**66 565**			
		Накладнве расходы, тенге				147948				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				41189				
		Всего по акту иловых площадок				**727 680**				
		На Водонапорную башню 160м3 высотой 25м (локальная смета № 2-3-3)								
		Земляные работы и фундаменты								
	1-13-2.	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,4м3	93,5	28,89	27,85	2701	2604	860	0,01	1
		м3		1,04	8,44	97	789	97	0,03	3
	1-164-2.т.ч. п-1,55 п- 3,180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами / дороботка грунта вручную после разработки их механизированным способом	40	262,72		10509		11875	1,85	74
		м3		262,72		10509		113		0
	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощ.59 (80) кВт (л.с.) приперемещении 2 группы гоунтов до 5м	95	6,48	6,48	616	616	194		0
		м3			2,1	0	200	97	0,01	1
	30-2-6 изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75								
		м3	1	5840		5840				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-13-2.	Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,4м3 под плиту днища колодца	1,6	28,89	27,85	46	45	15	0,01	0
		м3		1,04	8,44	2	14	97	0,03	0
	1-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,6	134,1		80		91	0,97	1
		м3		134,1		80		113		0
		Трубопроводы								
	8-4-238изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/ Р 1МПа SDR 17 Dв-174,8мм	19,57	1870		36596				
		м								
	9-2-56	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Р-1 МПА(10 кг/см2), Dy 200мм	2	16300		32600				
		шт								
	9-3-40	Клапан обратный поворотные флянцевые 19с17 нж для воды и пара Р-1 МПА(10 кг/см2), Dy 200мм	2	39300		78600				
		шт								
	9-1-40	Вентили пероходные муфтовые 15кч18бр для воды и пара Р-1,6 МПА(16 кг/см2), Dy 32мм	1	699		699				
		шт								
	CHEYRONT EXACO 9721/1,02/1,06/1,823	Отвод удлиненный диам.200мм	6	4931,95		29592				
		шт								
	CHEYRONT EXACO 5741/1,02/1,06/1,823	Флянец на втулку диам.200 мм	3	1477,91		4434				
		шт								
	CHEYRONT EXACO 8677/1,02/1,06/1,823	Втулка удлиненнвя под флянец диам.200 мм	3	2233,35		6700				
		шт								
	8-9-15	Флянецы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 ру1,0МПа/10кгс/см2 Dy 200мм	5	1140		5700				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Колодец								
	.30-18-38 изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м т шахтных колодцев высотой 1м Dв 2000мм								
		м	1,8	10000		18000				
	.30-18-33 изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м т шахтных колодцев высотой 1м Dв 700мм								
		м	0,37	3610		1336				
	30-18-24 изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водоппровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетонв класса В22,5, плоскте прямоугольные								
		м3	1,1	28900		31790				
	41-4-7	Окрасочнвя изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горючим битумом в два слоя	26	97,88	7,38	2545	192	2515	0,57	15
		м2		90,23	2,79	2346	73	104	0,01	0
	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчвнно грапвийной смеси, дресвы под колодца	0,49	2584,28	73,75	1266	36	22	0,14	0
		м3		21,38	11,67	10	6	133	0,04	0
	.8-6-111 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской(ГОСТ 10704-91) ,из стали ВСт2кп-ВСт4кп 325 х 5мм								
		м	1,2	2840		3408				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22-12-8	Нанесение нормальной антикоррозийной битумно - резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300мм	0,0012	514765,49	55944,86	618	67	86	197	0
		км		34200	21134,25	41	25	130	103,22	0
	1.-1-457	Пакля пропитанная	3	195		585				
		кг								
	30-1-7изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	0,3	8220		2466				
		м3								
		Монолитный фундамент и лестница								
	6-3-5	Устройство железобетонных фундаментов под водонапорную башню	33,86	9710,21	210,97	328759	7143	19425	3,06	104
		м3		470,25	76,19	15921	2580	105	0,34	12
	4-1-4 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки, сталь периодического профиля класса А-11 ф12мм	1,47	50000		73500				
		т								
	4-1-7изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки, сталь периодического профиля класса А-1 ф12мм	0,0717	45300		3248				
		т								
	1-1-871 изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения размеры 52-70 мм, немерной длины, нормальной/ обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0954	60200		5743				
		т								
		Металлоконструкции								
	2.-1-204	Габаритные ескости для хранения жидкостей и газов (без арматуры), поставляемые целиком, круглого сечения при массе изделий свыше 3,0т	10,78	134900		1453548				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
.9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением		0,627	13711,47	5475,87	8597	3433	3720	28,9	18
		т		5040	1552,87	3160	974	90	5,46	3
2.-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,627	133700		83830				
		т								
121.	Окраска металлоконструкций		0,627	6512		4083		1286	21,62	14
		т		1953,6		1225		105		0
		Отделочные работы								
13-26-13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125		237	49,64	0,09	11765	21	602	0,01	2
		м2		2,77	0,05	656	12	90		0
15-173-2	Окраска суриком больших поверхностей(кроие кровель) колличество окрасок 2		237	51,74	1,84	12262	436	4765	0,11	26
		м2		18,45	0,7	4373	166	105		0
	Итого по разделу					**2 262 061**	**14 593**			
						38 421	**4 837**			
	Накладнве расходы, тенге					45456				
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					138451				
	Всего по акту					**2 445 968**				
	Всего по акту на две водонапорные башни					**4 891 935**				
	На систему очистки воды (локальная смета № 2-3-2)									
		Прочие работы								
Протокол согласования цен	Отапливаемое быстровозводимое модульное здание системы очистки воды производительностью 50м3/час в комплекте с оборудованием. Цена 66580000:1,12:2,0877:1,02		0,53	23744919,7		12562326				
		шт								
	Итого по разделу					**12 562 326**	**0**			
						0	**0**			
	Накладнве расходы, тенге					0				
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					0				
	Всего по акту системы очистки воды					**12 562 326**				
	Всего прямых затрат по акту за сентябрь					**20 191 055**				
	Временные здания и сооружения К=3,4%					259377				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				**20450432**				
		Дополнительтнве затраты на строительство:								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее				171448				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				78881				
		На оплату дополнительных отпускоа (0,4%)				31552				
		Средства связанные с командированием работников				778107				
		Затраты на доп. транспорт материалов (1,293%)				101993				
		итого:				**1161982**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**21612414**				
		Итого в текущих ценах , К = 2,087741965				**45121141**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				902423				
		Итого				**46023564**				
		НДС (12%)				5522828				
		Всего по акту				**51546392**				

Заказчик:

Начальник ГУ " Жанталинского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства "

Абдиров Е.М.

Технадзор: **Утегалиев Г.Б.**

Эксперт-технадзор
Искакова
Замзагуль Сериковна

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Форма №2

Заказчик: **ГУ " Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "**

Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**

Наименоваине стройки: **«Строительство водоочистительного сооружения для питьевой водыс внутрипоселковым водопроводом в п.Жангала Жангалинского района ЗКО»**

адрес: п.Жангала Жангалинского района ЗКО

АКТ
приемки выполненных работ
За ОКТЯБРЬ месяц 2012 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На резервуары для воды емк.500м3 (2шт) (локальная смета № 2-3-5)								
.010333-А3-2 к=4		Перевозка грузов автомобилями - самосвалами(работающими вне карьеров) расстояние перевозок 2км, класс груза 2	916,5	162,8		149206	0	29840	0,68	623
		т		32,56		29841	0	100		0
1-134-1		Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	344	21,55	4,52	7413	1555	5683	0,11	38
		м2		17,03		5858	0	97		0
		Изоляцтонные работы								
Прайс 1300тг/1,12/1,02/1,06/1,823		Стоимость материала "Пенетрон"	899,9	588		529141				
		кг								
27-49-2		Укладка и полупропитка щебеночных оснований толщиной 5 см с применением битума	328,2	484,37	13,76	158970	4516	5203	0,05	16
		м2		7,88	4,04	2586	1326	133	0,01	3
		Итого по разделу				**844 731**	**6 071**			
						38 286	**1 326**			
		Накладнве расходы, тенге				40725				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				53127				
		Всего по акту (локальная смета № 2-3-5)				**938584**				
		На Водонапорную башню 160м3 высотой 25м (локальная смета № 2-3-3)								
		Земляные работы и фундаменты								
.010333-А3-2 к=4	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами(работающими вне карьеров) расстояние перевозок 2км, класс груза 2		390	162,8		63492	0	12698	0,68	265
		т		32,56		12698	0	100		0
11-1-1	Уплотнение грунта гравием		16,6	111,11	2,62	1844	43	239	0,07	1
		м3		10,51	0,99	174	16	125		0
		Трубопроводы								
8--6-58 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской(ГОСТ 10704-91) ,из стали ВСт2кп-ВСт4кп 32,х2,5мм		1	126		126				
		м								
8-6-99 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской(ГОСТ 10704-91) ,из стали ВСт2кп-ВСт4кп 219х4,5мм		13	1710		22230				
		м								
22-13-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно - резиновой изоляция на стальные трубопроводы диам. 50мм		0,001	147905,62	23407,87	148	23	48	159	0
		км		27990	8842,5	28	9	130	43,19	0
22-13-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно - резиновой изоляция на стальные трубопроводы диам. 200мм		0,013	455522,91	57818,03	5922	752	966	203	3
		км		35325	21840,75	459	284	130	106,67	1
"Прайс" 11200 руб х4,8/1,12/1,02 /1,06/2,08	Задвижка паралельная с выдвижным шпинделем с электроприводом Р-1 МПА(10 кг/см2), Dy 200мм		1	22540,99		22541				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Прайс" 19900 руб x4,8/1,12/1,02 /1,06/2,08	Электропривод к задвижке паралельная 30ч90бр, Dy 200мм								
		шт	1	40050,51		40051				
	9-1-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды Ру-1 МПА(10 кг/см2), Dy 50мм								
		шт	1	1230		1230				
		Колодец								
	23-43-1	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах	2	13077,85	498,55	26156	997	7978	15,7	31
		м3		2880	188,33	5760	377	130	0,92	2
	.30-18-38 изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м т шахтных колодцев высотой 1м Dв 2000мм								
		м	3	10000		30000				
	.30-18-33 изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м т шахтных колодцев высотой 1м Dв 700мм								
		м	3,13	3610		11299				
	30-18-24 изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водоппровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетонв класса В22,5, плоскте прямоугольные								
		м3	1,4	28900		40460				
		Монолитный фундамент и лестница								
	6-3-5	Устройство железобетонных фундаментов под водонапорную башню	50	9710,21	210,97	485511	10549	28688	3,06	153
		м3		470,25	76,19	23513	3810	105	0,34	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4-1-41 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР-1, ф 5 мм								
		т	0,0185	29400		544				
2.-1-204		Габаритные ескости для хранения жидкостей и газов (без арматуры), поставляемые целиком, круглого сечения при массе изделий свыше 3,0т								
		т	0,58	134900		78242				
		Итого по разделу				**811 887**	**12 364**			
						39 051	**4 495**			
		Накладнве расходы, тенге				47035				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				51535				
		Всего по разделу ,				**910 458**				
		Всего на две водонапорные башни (локальная смета № 2-3-3)				**1 820 915**				
		На Иловые площадки (локальная смета № 2- 3)								
		Земляные работы								
.1-87-2		Планировка дна и откосов выемки прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы								
		м3	2000	0,76	0,76	1520	1520	737		0
					0,38		760	97	0,01	20
1-33-2		Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драгляйн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 2 группы								
		м3	300	35,5	35,03	10650	10509	3576		0
				0,47	11,82	141	3546	97	0,04	12
27-33-1		Устройство щебеночной наброски под сливную трубу толщиной 10см								
		м2	2	178,5	36,82	357	74	309	0,62	1
				103,28	13,01	207	26	133	0,06	0
		Трубопровод и арматура								
	8-4-236 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа , SDR 17 , Dв 139,9 мм								
			192,91	1190		229563				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		Колодцы								
	ТОО "Антей" 7000тг/1,02/1 Люк ЛЛ ,06/1,12/1,951									
			3	2963		8889				
		шт								
	Итого по разделу					**250 979**	**12 103**			
	Накладнве расходы, тенге					**348**	**4 332**			
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					4623				
	Всего прямых затрат по акту (локальная смета № 2-3)					15336				
						270 938				
	На благоустройство под иловые площадки (локальная смета № 7- 1)									
		На рекультивацию								
Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощ.59 (80) кВт (л.с.) при перемещении1 группы грунтов до 10м		2068	7,91	7,91	16358	16358	5155		0
		м3			2,57	0	5315	97	0,01	21
Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощ.59 (80) кВт (л.с.) при перемещении1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м		2068	7,32	7,32	15138	15138	4774		0
		м3			2,38	0	4922	97	0,01	21
		Земляные работы								
Е0101-145-2	Планировка участка		13769	1,41	1,41	19414	19414	4007		0
		м2			0,3	0	4131	97		0
		Ограждение								
Е0101-165-2	Копания ям вручную под столбы		14,77	402,75		5949		6722	2,8	
		м3		402,75		5949		113		
Е01 52-6-1	Устройство подстилающего слоя из кирпича		0,314	9447,05	10,17	2966	3	615	13,66	4
		м3		2070	2,25	650	1	94,5	0,01	0
Е010 6-.1-13	Устройство бетонных фундаментов под столбы ограды и ворот		7,8	9630,95	95,97	75121	749	6618	4,9	38
		м3		771,75	36,25	6020	283	105	0,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С12041-5 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовка не собранные в каркас и сетки сталь гладкая класса А1ф8мм								
		м2	0,0068	47400		322				
	С12041-6 изм. и доп.вып65 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовка не собранные в каркас и сетки сталь гладкая класса А1ф 10мм								
		м2	0,0016	45800		73				
	С12041-13 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовка не собранные в каркас и сетки сталь гладкая класса А11 ф 10мм								
		м2	0,0069	50600		349				
	С11041-81	Сталь полосовая 120х8мм марки 45 (ГОСТ 1050-88)	0,0021	43300		91				
		т								
	С11041-83	Сталь полосовая 60х8мм (ГОСТ 103-76)	0,0006	46400		28				
		т								
	Е0109-17-1	Монтаж металлоконструкций	2	4646,85	2285,57	9294	4571	3954	0,91	2
		т		1579,5	617,13	3159	1234	90		0
	С12021-41	Стоимость металлоконструкций	7,15	147100		1051765				
		т								
	У1-32-19	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,15 м, типа М4В, строительные работы	200	1978,06	133,7	395612	26740	36882	0,53	106
		м		87,45	44,27	17490	8854	140	0,22	44
	У1-32-20	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,15 м, типа М4В, монтаж металлоконструкций	200	1326,14	2,31	265228	462	28307	0,91	182
		м		156,55	0,71	31310	142	90		0
	Итого по разделу					**1 857 709**	**83 435**	**97 033**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						64 577	**24 881**			
		Накладнве расходы, тенге				97033				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				117284				
		Всего прямых затрат по акту (локальная смета № 7- 1)				**2 072 026**				
		На Система очистки воды (локальная смета № 2-3-2)								
		Прочие работы								
Протокол согласования цен		Отапливаемое быстровозводимое модульное здание системы очистки воды производительностью 50м3/час в комплекте с оборудованием. Цена 66580000:1,12:2,0877:1,02	0,29	23744919,7		6860266				
		шт								
		Итого по разделу				**6 860 266**	**0**			
						0	**0**			
		Накладнве расходы, тенге				0				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				0				
		Всего прямых затрат по акту (локальная смета № 2-3-2)				**6 860 266**				
		Всего прямых затрат по акту				**12 008 286**				
		Временные здания и сооружения К=3,4%				175033				
		Итого:				**12183319**				
		Дополнительтнве затраты на строительство:								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,1735%				115697				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				53231				
		На оплату дополнительных отпускоа (0,4%)				21292				
		Средства связанные с командированием работников				525082				
		Затраты на доп. транспорт материалов (1,293%)				68827				
		итого:				**784129**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**12967448**				
		Итого в текущих ценах , К = 2,087741965				**27072685**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				541453				
		Итого				**27614137**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС (12%)				3313697				
		Всего по акту				**30927835**				

Заказчик:

Начальник ГУ " Жангалинского районного отдела архитектуры,

Абдиров Е.М.

Технадзор: **Утегалиев Г.Б.**

"Сектор строительных услуг "Сенімді сапа"

Эксперт-технадзор
Искакова
Замзагуль Сериковна

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

ПМК-117
БИН 060140015081
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Форма №2

Заказчик: **ГУ " Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **«Строительство водоочистительного сооружения для питьевой воды с внутрипоселковым водопроводом в п.Жангала Жангалинского**
адрес: **п.Жангала Жангалинского района ЗКО**

Акт выполненных работ
За НОЯБРЬ месяц 2012 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На сети водозаборной площадки (локальная смета № 2-3- 1)								
		Земляные работы								
1-13-2.		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,4м3 в	1462	28,89	27,85	42237	40717	13444	0,01	15
		м3		1,04	8,44	1520	12339	97	0,03	44
1-164-1. т.ч п-3,176 к=1,1 т.ч. п-1.55 п-3,180 к=1,2		Разработка грунта2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами влажного (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	46	262,72		12085		13656	1,86	86
		м3		262,72		12085		113		0
1-166-2		Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	326	134,1		43717		49400	0,97	316
		м3		134,1		43717		113		0
.1-27-2		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	200	6,48	6,48	1296	1296	407		0
		м3			2,1	0	420	97	0,01	2
1-164.-2		Доработка грунта под колодца	138	218,93		30212		34140	1,54	213
		м3		218,93		30212		113		0
		Трубопроводы								
.22-11-5		Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб ф150 мм,	0,014	78245	36133,62	1095	506	937	194	3
		км		41850	9612,9	586	135	130	26,38	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	.8-4-236 изм. и доп.вып5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004СН РК 8.02-060Б-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9мм								
			14,14	1190		16827				
		м								
	.22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200мм с гидравлическим испытанием	0,0759	154891,68	66009,8	11756	5010	9387	915	69
		км		70200	24936,75	5328	1893	130	121,79	9
	.8-6-101 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы электросварные прямошовные со сняиой фаской (ГОСТ 10704-91) ,из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 219х6мм								
			75,85	2250		170663				
		м								
	22-12-6.	Нанесение нормальной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диамет. 200мм	0,0759	352469,4	41899,52	26752	3180	4137	150	11
		км		26100	15828,75	1981	1201	130	77,3	6
	.22-11-6	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб ф 200 мм,	0,1	139706,75	90794,12	13971	9079	8835	286	29
		км		48375	19582,83	4838	1958	130	84,07	8
	.8-4-238 изм. и доп.вып5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004СН РК 8.02-060Б-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1 МПа, SDR 17 Dв 174,8мм								
			265,93	1870		497289				
		м								
	.22-11-6	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб ф 200 мм,	0,046	139706,75	90794,12	6427	4177	4064	286	13
		км		48375	19582,83	2225	901	130	84,07	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	.8-4-238 изм. и доп.вып5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004СН РК 8.02-060Б-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1 МПа, SDR 17 Dв 174,8мм								
		м	46,46	1870		86880				
	4-1-92 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволка класса В-11, ВР-11, ф 4-6 мм								
		т	0,0174	64100		1115				
	9-2-56	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Р-1 МПА(10 кг/см2), Dy 200мм								
		шт	9	16300		146700				
	"Прайс" 11200 руб х4,8/1,12/1,02/1,06/2,08	Задвижкачугунная с электроприводом30ч906бр, Dy 200мм								
		шт	1	22540,99		22541				
	"Прайс" 19900 руб х4,8/1,12/1,02/1,06/2,08	Электропривод к задвижке 30ч90бр, Dy 200мм								
		шт	1	40050,51		40051				
	9-3-35	Клапан обратный поворотные флянцевые 19с16бр для воды и пара Р-1,6 МПА(16 кг/см2), Dy100мм								
		шт	2	8330		16660				
	.22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей / крест, тройник, переход, отвод /								
		т	0,1002	247994,13	49389,75	24849	4949	10607	312,7	31
				62775	18657	6290	1869	130	91,12	9
	22-16.-3	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диамет. 100мм	0,0041	28265,2	6484,27	116	27	65	54,1	0
		км		9810	2450,25	40	10	130	11,96	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	CHEVRONTEX ACO 9721/1,02/1,06/2,0877	Отвод удлиненный диам. 200 мм								
		шт	23	4306,62		99052				
	CHEVRONTEX ACO 6400/1,02/1,06/2,0877	Отвод удлиненный диам. 160 мм								
		шт	2	2835,34		5671				
	CHEVRONTEX ACO 4665тг/1,02/1,06/1,951	Втулка удлиненнвя под флянец диам 2000 мм								
		шт	25	2066,7		51668				
	CHEVRONTEX ACO 5741/1,02/1,06/1,951	Флянец на втулку диам 200мм								
		шт	25	2543,39		63585				
	CHEVRONTEX ACO 11598/1,02/1,06/1,951	Переход удлиненный диам.200/160 мм								
		шт	1	5138,18		5138				
	8.-9-15	Флянцы плоские приварные из стали ВСи3Сп2, ВСт3Сп3 Ру-1 МПА(10 кг/см2), Dy 200мм	45	1140		51300				
		шт								
	.8-6-109 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004.	Трубы электросварные прямошовные со сняиой фаской (ГОСТ 10704-91) ,из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 325х4мм								
		м	5	2260		11300				
		Колодцы								
	.22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	6	8656,16	1879,87	51937	11279	15397	8,86	53
		м3		1435,5	538,43	8613	3231	130	2,06	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	.30-18-37 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м т шахтных колодцев высотой 1м Dв 1500мм								
		м	10,06	7810		78569				
	.30-18-38 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м т шахтных колодцев высотой 1м Dв 2000мм								
		м	4,14	10000		41400				
	.30-18-33 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м т шахтных колодцев высотой 1м Dв 700мм								
		м	2,52	3610		9097				
	.30-18-23 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водоппровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетонв класса В22,5, плоские прямоугольные								
		м3	4,1	22600		92660				
	41.-4-7	Окрасочная изоляция верикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в ва слоя	129	97,88	7,38	12627	952	12480	0,57	74
		м2		90,23	2,79	11640	360	104	0,01	1
		Итого по разделу				**1 787 241**	**76 995**			
						126 850	**23 416**			
		Накладнве расходы, тенге				176955				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				117852				
		Всего по акту (локальная смета № 2-3- 1)				**2 082 049**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Водонапорную башню 160м3 высотой 25м (локальная смета № 2-3-3)								
		Земляные работы и фундаменты								
1-33-10	Обсыпка башни экскаваторами "Драгляйн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 2 группы		261,47	45,48	44,45	11892	11622	3581	0,01	3
		м3		1,03	13,09	269	3423	97	0,04	10
.010333-А3-2 к=4	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами(работающими вне карьеров) расстояние перевозок 2км, класс груза 2		205	162,8		33374	0	6675	0,68	139
		т		32,56		6675	0	100		0
Прайс	Стоимость семян трав		5	140		700				
		кг								
		Трубопроводы								
22-11-6	Укладка трубопроводов из полтэтиленовых труб диаметром 200мм		0,0195	139706,75	90794,12	2724	1770	1723	286	6
		м		48375	19582,83	943	382	130	84,07	2
22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200мм с гидравлическим испытанием		0,013	154891,68	66009,8	2014	858	1608	376	5
		м		70200	24936,75	913	324	130	121,79	2
22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50мм с гидравлическим испытанием		0,001	62566,88	6788,5	63	7	63	253	0
		м		45675	2565	46	3	130	12,52	0
.16-15-3	Установка вентилей, затворов, задвижек или клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных флянцевых труб ф до 150мм		5	891,93	90,13	4460	451	3082	2,6	13
		шт		447,75	33,75	2239	169	128	0,16	1
22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей ф 100-250мм / тройник/		0,0222	247994,13	49389,75	5505	1096	2350	312,7	7
		т		62775	18657	1394	414	130	91,12	2
11-3-3	Головки для присоединения рукавов пожарных ф50мм, на давление 1,2 Мпа /12 кгс/см2/		1	194		194				
		шт								
16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоценкованных труб диаметром 50мм		1,5	606,31	7,95	909	12	131	0,37	1
		м		65,48	2,97	98	4	128	0,01	0
ДПО 8120/1,02/1,06 /1,12/1,951	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные диам.51 мм		1	4010		4010				
		шт								
		Колодец								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23-43-1	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах		1,29	13077,85	498,55	16870	643	5146	15,7	20
		м3		2880	188,33	3715	243	130	0,92	1
ТОО"Антей" 7000т / 1,02/1,06/1,12/ 1,951	Люк ЛЛ		1	2963		2963				
		шт								
.22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300мм		0,0012	204666,79	85907,16	246	103	200	504	1
		км		95850	32451,75	115	39	130	158,5	0
46.-33-6	Заделка концов футляра бетоном В7,5		0,012	21938,21	332,71	263	4	112	60,8	1
		м3		9189	126	110	2	100	0,61	0
6-.1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов		0,05	9630,95	95,97	482	5	42	4,9	0
		м3		771,75	36,25	39	2	105	0,18	0
6-4-6.	Крышка деревянная		0,5	12300		6150				
		м2								
8-6-1	Кирпичная кладка		0,1	2636,24	335,84	264	34	97	4,54	0
		м3		699,75	126	70	13	118	0,61	0
1-1-773	Скобы ходовые		8	221		1768				
		шт								
	Монолитный фундамент и лестница									
6-3-5	Устройство железобетонных фундаментов под водонапорную башню		16,14	9710,21	210,97	156723	3405	9261	3,06	49
		м3		470,25	76,19	7590	1230	105	0,34	5
6-11-7	Установка закладных деталей вемом до 4кг		0,178	93997,62	304,24	16732	54	6203	198	35
		т		33075	114,75	5887	20	105	0,56	0
6-1-1	Обетонирование		0,6	8062,57	66,01	4838	40	139	1,35	1
		м3		195,75	24,93	117	15	105	0,12	0
	Металлоконструкции									
.9-7-1	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических конструкций водонапорной башни вместимостью до 1000 м3		11,36	17314,61	6991,53	196694	79424	54755	19	216
		т		3600	1755,49	40896	19942	90	6,13	70
	Итого по разделу					**469 836**	**99 528**	**95 167**		
						71 116	**26 224**			
	Накладнве расходы, тенге					95823				
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					33940				
	Всего по акту (локальная смета № 2-3- 3)					**599 599**				
	Всего на две водонапорные башни					**1 199 197**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Сборный железобетонный выгреб емкостью 14 м3 (локальная смета № 2-3-4)								
У68-10-3	Разработка грунта в котлованах глубиной 3,2 мв грунтах сухих, суглинистых		12	399,7	353,99	4796	4248	1801	0,37	4
		м2		45,5	109,25	546	1311	97	0,37	4
У68-10-7	Добавлять на 1м периметра к расценке 10--3		18	1634,43	1388,35	29420	24990	11785	1,98	36
		м		246	428,95	4428	7721	97	1,44	26
Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчанно- гравийных		1,3	2764,05		3593	0	763	2,99	4
		м3		477		620	0	123		0
Е0106-1-16	Устройство плит днищ а железобектонных плоских		2,94	9025,66	196,62	26535	578	1070	1,79	5
		м3		272,25	74,27	800	218	105	0,36	1
С12041-66 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские :, сталь периодического профиля класса А-11 D 20-22 мм		0,07	57100		3997				
		т								
С12041-54 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские :, сталь гладкая класса А-1 D 8 мм		0,024	62000		1488				
		т								
Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (надбетонка)		0,4	9032,78		3613	0	279	3,66	1
		м2		567		227	0	123		0
Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1м в мокрых грунтах		1,16	10128,74	2538,55	11749	2945	5423	15,87	18
		м3		2645,33	950,63	3069	1103	130	4,66	5
Е0123-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2м в мокрых грунтах		4,1	7372,63	1265,69	30228	5189	10803	9,16	38
		м3		1552,73	474,08	6366	1944	130	2,32	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С143001-4 изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ клааса В7,5 /М-100/								
		м3	1,33	7660		10188				
	С131104-8 изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий /ГОСТ 3634-79/								
		шт	2	8060		16120				
	С143018-36 изм. и доп.вып.6 СН РК 8.022-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м т шахтных колодцев высотой 1м /ГОСТ 8020-90/ Dв 1000мм								
		м	3,54	5346		18925				
	С143018-38 изм. и доп.вып.6СН РК 8.022-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м т шахтных колодцев высотой 1мГОСТ 8020-90/ , Dв 2000мм								
		м	3,56	10000		35600				
	С143018-38 изм. и доп.вып.6СН РК 8.022-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 т.ч к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м т шахтных колодцев высотой 1мГОСТ 8020-90/ , Dв 2000мм								
		м	1,18	11000		12980				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С143018-24 изм. и доп.вып.6СН РК 8.022-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетонв класса В22,5, круглые								
			1,16	28900		33524				
		м3								
	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепронецаемости до 4: за 4 кг/см2	8,2	361		2960				
		м3								
	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепронецаемости свыше 4: за 4 кг/см2	8,2	840		6888				
		м3								
	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,2978	18000		5360				
		т								
	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,01	18000		180				
		т								
	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в2слоя по ыравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону стен фундаментов изнутри	46	245,44	3,82	11290	176	2106	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1718	66	118	0,01	0
	С130903-33	Клапан обратный поворотный флянцевый19кч9бр для воды и пара Р-1,6 МПА(16 кг/см2), Dy 65мм	1	4110		4110				
		шт								
		Итого по разделу				**273 546**	**38 126**			
						17 774	**12 363**			
		Накладнве расходы, тенге				34029				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				18454				
		Всего по акту (локальная смета № 2-3- 4)				**326 029**				
		На резервуары для воды емк.500м3 (2шт) (локальная смета № 2-3-5)								
	.1-27-2 т.ч п-3.187 к=1,2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 2 групп грунтов до 5м	100	6,48	6,48	648	648	204		0
		м3			2,1	0	210	97	0,01	1
	1-33-2	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драгляйн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 2 группы	100	35,5	35,03	3550	3503	1192		0
		м3		0,47	11,82	47	1182	97	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
.010333-А3-2 к=4	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами(работающими вне карьеров) расстояние перевозок 2км, класс груза 2		313,5	162,8		51038	0	10208	0,68	213
		т		32,56		10208	0	100		0
	Монолитные и сборные ж/б конструкции									
7-35-1.	Сборка и установка коллон при массе блока 50-65 т		0,96	7024,14	2648,42	6743	2542	2027	5,61	5
		м3		1113,75	394,62	1069	379	140	1,36	1
7-35-1.	Установка ригелей массой до 20 т		7,32	4554,36	1377,61	33338	10084	16738	5,61	41
		м3		1422	211,34	10409	1547	140	1,36	10
7-30-3	Установка панелей стен при вертикальных стыках замоноличиваемых бетоном, площадью до 12м2		43,68	4953,46	1085,26	216367	47404	86140	6	262
		м3		1028,25	380,37	44914	16615	140	1,7	74
7-30-3	Установка угловых блоков		13,28	4953,46	1085,26	65782	14412	26189	6	80
		м3		1028,25	380,37	13655	5051	140	1,7	23
6-36-4	Железнение поверхности		460	59,59	0,23	27411	106	24821	0,29	133
		м2		51,3	0,09	23598	41	105		0
30-18-33 изм. и доп.вып.69 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость колпаков камер лаза		2,6	3610		9386				
		м								
	Изоляцтонные работы									
8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная "Пенетроном" в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		1091,51	46,24	3,82	50471	4170	49961	0,21	229
		м2		37,35	1,44	40768	1572	118	0,01	11
8-4-6	Добавлять на каждые слой сверх 2-х гидротзоляций боковой оклеечной по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		1091,51	52,38	4,19	57173	4573	52756	0,23	251
		м2		39,38	1,58	42984	1725	118	0,01	11
13-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике		199,4	633,78	1,57	126376	313	20997	0,24	48
		м2		117		23330	0	90		0
13-39-6	Последующий слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике		199,4	540,67	1,57	107810	313	14940	0,24	48
		м2		83,25		16600	0	90		0
7-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей		94,4	188,7	63,44	17813	5989	7032	0,18	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		29,25	23,96	2761	2262	140	0,12	11
	6-19-2	Устройство поясов без опалубки	2,8	9664	283,24	27059	793	2438	4,15	12
		м3		722,25	106,99	2022	300	105	0,52	1
	7-64-1	Устройство стен глухих из асбестоцементых панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями	28,2	1026,82	200,84	28956	5664	12962	1,46	41
		м3		270	58,33	7614	1645	140	0,23	6
	1-1-367	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непресованные толщ.10мм	28,2	476		13423				
		м2								
	13-16-7	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-02 за один раз	0,44	43,64	0,09	19	0	2	0,02	0
		м2		4,41	0,05	2	0	90		0
	13-21-4	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхносте эмалью ХС-710	0,44	70,99	0,12	31	0	1	0,02	0
		м2		3,65	0,05	2	0	90		0
	13-16-7	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-02 за один раз	88	43,64	0,09	3840	8	353	0,02	2
		м2		4,41	0,05	388	4	90		0
	13-21-4	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхносте эмалью ХС-710	88	70,99	0,12	6247	11	293	0,02	2
		м2		3,65	0,05	321	4	90		0
		Лестница ж/бетонная								
	4-1-14изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки, сталь периодического профиля класса А-11, ф12мм	0,0014	50000		70				
		т								
	4-1-41 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Проволка арматурная из низкоуглеродной стали В-1, ВР-1, ф 5мм	0,014	29400		412				
		т								
	1-4-82	Сталь полосовая 150х100мм	0,002	48400		97				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-6-58 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электоросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5мм								
			10	126		1260				
		м								
		Переливное устройство								
	22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам.150мм	0,0108	115636,32	31953,19	1249	345	1101	360	4
		км		66375	12071,25	717	130	130	58,95	1
	8-6-88 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электоросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 159х3,5мм								
			10,8	931		10055				
		м								
	9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки,желоба, лотки, и пр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,0108	49326,74	16388,64	533	177	316	161	2
		т		28980	3479,8	313	38	90	13,02	0
	16-21-3	Установка воронок слтвных диам. 100 мм	2	175,95	1,57	352	3	346	0,83	2
		1 воронка		135		270	0	128		0
	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	0,008	93997,62	304,24	752	2	279	198	2
		1 т		33075	114,75	265	1	105	0,56	0
		Подводящий трубопровод								
	.22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб ф150 мм,	0,01	115636,32	31953,19	1156	320	1020	360	4
		км		66375	12071,25	664	121	130	58,95	1
	.8-6-68 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской(ГОСТ 10704-91) ,из стали ВСт2кп-ВСт4кп 159х3,5мм								
			10	931		9310				
		м								
	9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки,желоба, лотки, и пр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,0108	49326,74	16388,64	533	177	316	161	2
		т		28980	3479,8	313	38	90	13,02	0
	16-21-3	Установка воронок слтвных диам. 100 мм	2	175,95	1,57	352	3	346	0,83	2
		1 воронка		135		270	0	128		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	0,008	93997,62	304,24	752	2	279	198	2
		1 т		33075	114,75	265	1	105	0,56	0
		Упрощенный фильтр поглотитель								
	30-18-33 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м т шахтных колодцев высотой 1м Dв 700мм	6	3610		21660				
		м								
	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р 2 для воды и пара Р-1,6 МПА(16 кг/см2), Dy 25мм	4	471		1884				
		шт								
	4-1-5	Колонка управления задвижки из арматуры кл. А-1 ф-8мм	0,1	47400		4740				
		т								
		Итого по разделу				**908 649**	**101 563**			
						243 767	**32 865**			
		Накладнве расходы, тенге				356234				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				75893				
		Всего по акту (локальная смета № 2-3- 5)				**1340776**				
		На благоустройствопод иловые площадки (локальная смета № 7- 1)								
		На рекультивацию								
	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощ.59 (80) кВт (л.с.) при перемещении1 группы грунтов до 10м	2068	7,91	7,91	16358	16358	5155		0
		м3			2,57	0	5315	97	0,01	21
	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощ.59 (80) кВт (л.с.) при перемещении1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	2068	7,32	7,32	15138	15138	4774		0
		м3			2,38	0	4922	97	0,01	21
	E0101-85-1	Разравнивание кавальеров (отвалов) бульдозерами мощ.59 (80) кВт (л.с.) при перемещении1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	2068	9,49	9,49	19625	19625	5396		0
		м3			2,69	0	5563	97	0,01	21
		Земляные работы								
	E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов в фундамент (под ворота 2 шт)	0,0118	41008,57	2434,57	484	29	543	170	2
		т		31950	920,25	377	11	140	4,49	0
	E0109-17-1	Монтаж металлоконструкций	5,15	4646,85	2285,57	23931	11771	10181	0,91	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		1579,5	617,13	8134	3178	90		0
	E12021	Окраска металлоконструкций	7,15	6512		46561	0	14667	0,91	7
		т		1953,6		13968	0	105		0
	У1-32-19	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,15 м, типа М4В, строительные работы	264,8	1978,06	133,7	523790	35404	48831	0,53	140
		м		87,45	44,27	23157	11723	140	0,22	58
	У1-32-20	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,15 м, типа М4В, монтаж металлоконструкций	264,8	1326,14	2,31	351162	612	37478	0,91	241
		м		156,55	0,71	41454	188	90		0
	С11011-788	Скобяные изделия для ворот	2	2980		5960				
		комплект								
	Е010Е01013-16-7	Окраска металлических поверхностей синей краской ВТ-177	155	19,64	0,02	3044	3	437	0,02	3
		м2		3,13		485	0	90		0
		Итого по разделу				**1 006 053**	**98 939**	**127 463**		
						87 576	**30 899**			
		Накладнве расходы, тенге				127463				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				67981				
		Всего по акту (локальная смета № 7- 1)				**1 201 497**				
		На Иловые площадки (локальная смета № 2- 3)								
		Земляные работы								
	.1-87-2	Планировка дна и откосов выемки прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы	2330	0,76	0,76	1771	1771	859		0
		м3			0,38		885	97	0,01	23
	1-33-2	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драгляйн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 2 группы	560	35,5	35,03	19880	19617	6676		0
		м3		0,47	11,82	263	6619	97	0,04	22
	.1-87-3	Планировка гребня и откосов насыпи прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы	3410	0,48	0,48	1637	1637	761		0
		м3			0,23		784	97		0
	27-33-1	Устройство щебеночной наброски под сливную трубу толщиной 10см	2,7	178,5	36,82	482	99	418	0,62	2
		м2		103,28	13,01	279	35	133	0,06	0
		На рекультивацию								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-85-1		Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10м	287	9,49	9,49	2724	2724	749		0
		м3			2,69		772	97	0,01	3
		Земляные работы								
1-166-2		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтах 2 группы	120	134,1		16092	0	18184	0,97	116
		м3		134,1		16092	0	113		0
1-27-2		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	180	6,48	6,48	1166	1166	367		0
		м3			2,1	0	378	97	0,01	2
14-21-1		Устройство траншей из керамзитобетона	61	13593,81	130,93	829222	7987	22626	2,1	128
		м3		303,75	49,5	18529	3020	105	0,24	15
1-166-1		Обсыпка оголовка колодца	1,3	122,18		159	0	179	0,89	1
		м3		122,18		159	0	113		0
1-90-5		Планировка обсыпки	18	8,28		149	0	168	0,05	1
		м3		8,28		149	0	113		0
		Трубопровод и арматура								
22-11-5		Укладка трубопроводов из политиленовых труб диам.150 мм	0,191	78245	36133,62	14945	6902	12778	247	47
		км		41850	9612,9	7993	1836	130	37,3	7
22-31-5		Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.150мм	0,191	10216,13		1951	0	2391	61,8	12
		км		9630		1839	0	130		0
22-35-5		Установка чугунных задвижек или клапанов обратных ф 150мм	6	585,99	36,99	3516	222	2580	1,93	12
		шт		317,25	13,5	1904	81	130	0,07	0
.22-33-5		Установка стальных сварных фасонных частей / тройник / мм	0,0011	247994,13	49389,75	273	54	116	312,7	0
		т		62775	18657	69	21	130	91,12	0
22-16.-3		Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диамет. 100мм	0,0037	28265,2	6484,27	105	24	59	54,1	0
		км		9810	2450,25	36	9	130	11,96	0
.22-34-1		Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	14	300,57	225,64	4208	3159	2339	0,41	6
				69,53	58,98	973	826	130	0,23	
		Колодцы								
.22-41-1		Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,71	8656,16	1879,87	40771	8854	12086	8,86	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1435,5	538,43	6761	2536	130	2,06	10
1-1-773.	Скобы ходовые		21	221		4641				
		шт								
46.-33-6	Устройство упоров бетоном В7,5		0,15	21938,21	332,71	3291	50	1397	60,8	9
		м3		9189	126	1378	19	100	0,61	0
46.-33-6	Заделка концов футляра бетоном В7,5		0,004	21938,21	332,71	88	1	37	60,8	0
		м3		9189	126	37	1	100	0,61	0
1.-1-457	Пакля пропитанная		2	195		390				
		кг								
6-1-1	Устройство бетонной подготовки под колодцы		1,4	8062,57	66,01	11288	92	324	1,365	2
		м3		195,75	24,93	274	35	105	0,12	0
4 6-.33-6	Отмостка оголовков колодца бетоном В7,5		0,82	21938,21	332,71	17989	273	7638	60,8	50
		м3		9189	126	7535	103	100	0,61	1
27-.14-2	Устройство подстилающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы под отмостку		1,5	2584,28	73,75	3876	111	66	0,14	0
		м3		21,38	11,67	32	18	133	0,04	0
	Итого по разделу					**980 613**	**54 743**			
						64 303	**17 977**			
	Накладнве расходы, тенге					92676				
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					64397				
	Всего по акту (локальная смета № 2-3)					**1 137 686**				
	Всего по акту					**7 287 233**				
	Временные здания и сооружения К=3,4%					247766				
	Итого:					**7534999**				
	Дополнительтнве затраты на строительство:									
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее					163773				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					75350				
	На оплату дополнительных отпускоа (0,4%)					30140				
	Средства связанные с командированием работников					743276				
	Затраты на доп. транспорт материалов (1,293%)					97428				
	итого:					**1109966**				
	Итого в базисных ценах 2001г.					**8644966**				
	Итого в текущих ценах , К = 2,087741965					**18048457**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				360969				
		Итого				**18409426**				
		НДС (12%)				2209131				
		Всего по акту				**20618557**				

Заказчик:

Начальник ГУ" Жангалинского районного отдела архитектуры,

Абдиров Е.М.

Технадзор: **Утегалиев Г.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Форма №2

Заказчик: **ГУ " Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **«Строительство водоочистительного сооружения для питьевой воды с внутрипоселковым водопроводом в п.Жангала Жангалинского**
адрес: **п.Жангала Жангалинского района ЗКО**

Акт выполненных работ
За ДЕКАБРЬ месяц 2012 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Система очистки воды(локальная смета № 2-3-2)								
		Земляные работы								
	Е010 1-164.-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами	13	218,93		2846		3216	1,54	20
		м3		218,93		2846		113		0
	Е0127-.14-2	Устройство подстилающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы	6,4	2584,28	73,75	16539	472	281	0,14	1
		м3		21,38	11,67	137	75	133	0,04	0
		Прочие работы								
	Е0106-.3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до5м3 под оборудование в12,5	12,7	9874,51	260,48	125406	3308	9384	3,94	50
		м3		614,25	89,46	7801	1136	105	0,35	4
	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,7	127		1613				
		м3								
	Е010 6-.3-1	Объем бетона под отмосттку	2,4	9517,51	260,48	22842	625	1773	3,94	9
		м3		614,25	89,46	1474	215	105	0,35	1
	Е0127-.14-2	Устройство подстилающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы	1,9	2584,28	73,75	4910	140	84	0,14	0
		м3		21,38	11,67	41	22	133	0,04	0
	Е0108-4-7	Изоляция битумно-резиновая мастика в два слоя плиты	70	245,44	3,82	17181	267	3204	0,21	15
		м3		37,35	1,44	2615	101	118	0,01	1
	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб ф 250 мм,	0,0008	174718,44	71861,81	140	57	115	441	0
		км		83025	27146,25	66	22	130	132,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С130806-104 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской(ГОСТ 10704-91) ,из стали ВСт2кп-ВСт4кп 245х4мм								
		м	0,8	1900		1520				
	Е0122-12-7	Нанесение нормальной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диамет. 250мм	0,0008	438540,89	49625,39	351	40	51	176	0
		км		30600	18747	24	15	130	91,56	0
	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб ф 200 мм,	0,0004	154891,68	66009,8	62	26	49	376	0
		км		70200	24936,75	28	10	130	121,79	0
	С130806-99 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской(ГОСТ 10704-91) ,из стали ВСт2кп-ВСт4кп 194х4,5мм								
		м	0,4	1710		684				
	Е0122-12-6	Нанесение нормальной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диамет. 200мм	0,0004	352469,4	41899,52	141	17	22	150	0
		км		26100	15828,75	10	6	130	77,3	0
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
	Протокол согласования цен	Отапливаемое быстровозводимое модульное здание системы очистки воды производительностью50 м3/час, в комплекте с оборудованием: цена 66580000:1,12:2,0877:1,02 , (в стоимость входит монтаж оборудования, пусконаладочных работы и обучение обслуживающего персонала)	0,14	23744919,7		3261510				
		комплект								
	С131401-12	Стоимость газогорелочного устройства	1	4460		4460				
		шт								
		Итого по разделу				**3 460 205**	**4 953**			
		Накладнве расходы, тенге				**15 043**	**1 602**			
						18 179				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					13012				
	Всего по акту (локальная смета № 2-3- 1)					**3 491 397**				
	На резервуары для воды емк.500м3 (2шт) (локальная смета № 2-3-5)									
	Монолитные и сборные жб конструкции									
7-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5м2 при небольшоймассе монтажных элементов до 5т		32,28	3060,371	414,99	98789	13396	21169	2,01	65
		м3		339,75	128,68	10967	4154	140	0,54	17
	Итого по разделу					**98 789**	**13 396**	**21 169**		
						10 967	**4 154**			
	Накладнве расходы, тенге					21169				
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					7197				
	Всего по акту (локальная смета № 2-3- 5)					**127156**				
	На сети площадочные К3,К5 (локальная смета № 2-3- 6)									
	Земляные работы									
1-13-2.	Разработка грунта 2 группы в отвал эксковаторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,4м3 в		761	28,89	27,85	21985	21194	6998	0,01	8
		м3		1,04	8,44	791	6423	97	0,03	23
1-164-1. т.ч п-3.176 к=1,1 т,ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами влажного (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)		24	262,72		6305		7125	1,85	44
		м3		262,72		6305		113		0
1-164.-2	Доработка грунта под колодца		93	218,93		20360		23007	1,54	143
		м3		218,93		20360		113		0
	Трубопроводы									
.22-11-6	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб ф 200 мм,		0,134	139706,75	90794,12	18721	12166	11838	286	38
		км		48375	19582,83	6482	2624	130	84,07	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	.8-4-238 изм. и доп.вып5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004СН РК 8.02-060Б-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1 МПа, SDR 17 Dв 174,8мм								
		м	135,34	1870		253086				
	.22-11-5	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб ф 150 мм,	0,0627	78245	36133,62	4906	2266	4195	247	15
		км		41850	9612,9	2624	603	130	37,3	2
	.8-4-236 изм. и доп.вып5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004СН РК 8.02-060Б-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9мм								
		м	63,28	1190		75303				
	9-2-56	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Р-1 МПА(10 кг/см2), Dy 200мм	2	16300		32600				
		шт								
	9-2-56	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Р-1 МПА(10 кг/см2), Dy 150мм	2	11500		23000				
		шт								
	.22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	32	300,57	225,64	9618	7220	5346	0,41	13
				69,53	58,98	2225	1887	130	0,23	
	CHEVRONTEX ACO 9721/1,02/1,06/2,0877	Отвод удлиненный диам. 200 мм	8	4306,62		34453				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	CHEVRONTE X ACO 6400/1,02/1,06/ 2,0877	Отвод удлиненный диам. 160 мм	шт	1	2835,34	2835				
	CHEVRONTE X ACO 11598/1,02/1,06 /1,951	Переход удлиненный диам.200/160 мм	шт	1	5138,18	5138				
	CHEVRONTE X ACO 4665т/1,02/1,0 6/1,951	Втулка удлиненнвя под флянец диам 200 мм	шт	8	2066,7	16534				
	CHEVRONTE X ACO 5741/1,02/1,06/ 1,951	Флянец на втулку диам 200мм	шт	8	2543,39	20347				
	CHEVRONTE X ACO 4294/1,02/1,06/ 1,951	Втулка удлиненнвя под флянец диам 160 мм	шт	3	1902,34	5707				
	CHEVRONTE X ACO 4147/1,02/1,06/ 1,951	Флянец на втулку диам 160мм	шт	3	1837,21	5512				
	8.-9-14	Флянцы плоские приварные из стали ВСи3Сп2, ВСт3Сп3 Ру-1 МПА(10 кг/см2), Dy 150мм	шт	4	757	3028				
	8.-9-15	Флянцы плоские приварные из стали ВСи3Сп2, ВСт3Сп3 Ру-1 МПА(10 кг/см2), Dy 200мм	шт	8	1140	9120				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4-1-92 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволка класса В-11, ВР-11, ф 4-6 мм								
		т	0,0087	64100		558				
		Колодцы								
	.22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	5,85	8656,16	1879,87	50595	10988	15000	8,86	52
		м3		1435,5	538,43	8390	3147	130	2,06	12
	.30-18-37 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м т шахтных колодцев высотой 1м Dв 1500мм								
		м	10,95	7810		85520				
	.30-18-33 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м т шахтных колодцев высотой 1м Dв 700мм								
		м	2,16	3610		7798				
	.30-18-23 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водоппровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетонв класса В22,5, плоские прямоугольные								
		м3	3,9	22600		88140				
	41.-4-7	Окрасочная изоляция верикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в ва слоя	77	97,88	7,38	7537	568	7449	0,57	44
		м2		90,23	2,79	6948	215	104	0,01	1
	8-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,063	10186,85	296,6	642	19	76	5,95	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		915,75	110,25	58	7	118	0,54	0
6-.1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов		0,06	9630,95	95,97	578	6	51	4,9	0
		м3		771,75	36,25	46	2	105	0,18	0
46.-33-6	Заделка отверстий бетоном В7,5		0,062	21938,21	332,71	1360	21	578	60,8	4
		м3		9189	126	570	8	100	0,61	0
.8-6-109 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы электросварные прямошовные со сняиой фаской (ГОСТ 10704-91) ,из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 325х4мм									
			1,6	2260		3616				
		м								
22-12-8.	Нанесение нормальной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диамет. 300мм		0,0016	514765,49	55944,86	824	90	115	197	0
		км		34200	21134,25	55	34	130	103,22	0
.8-6-104 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы электросварные прямошовные со сняиой фаской (ГОСТ 10704-91) ,из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 273х4мм									
			0,6	1900		1140				
		м								
22-12-7.	Нанесение нормальной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диамет. 273мм		0,0006	52286,6	9012,1	31	5	13	75,3	0
		км		13657,5	3404,25	8	2	130	16,63	0
	Итого по разделу					**816 896**	**54 542**			
	Накладнве расходы, тенге					**54 863**	**14 952**			
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					81791				
	Всего по акту (локальная смета № 2-3- 6)					53921				
						952 609				
27-14-2	**На Иловые площадки (локальная смета № 2- 3)**									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы	648	2584,28	73,75	1674613	47790	28484	1,14	739
	010333-А200-2	*м3*		21,38	11,67	13854	7562	133	0,04	26
		Перевозка грузов автомобтлями- самосвалами / работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 200 км класс груза 2	1231	878,1	878,1	1080941	1080941	216188		0
	010333-А201-2 К-100	*т*			175,62		216188	100	3,69	4542
		Перевозка грузов автомобтлями- самосвалами / работающими вне карьеров/ расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1км добавлять, класс груза 2	1231	347,36	347,36	427604	427604	86170	0,03	37
	30-8-3	*т*			70	0	86170	100	1,47	1810
		Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-200, фракции 10- 20 мм	381,57	3700		1411816				
		м3								
		Итого по разделу				**4 594 975**	**1 556 335**	**330 842**		
						13 854	**309 920**			
		Накладнве расходы, тенге				330842				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				295549				
		Всего по акту (локальная смета № 2- 3)				**5 221 366**				
		Всего по акту				10 428 999				
		Временные здания и сооружения К=3,4%				105908				
		Итого:				**10534907**				

Дополнительтнве затраты на строительство:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,1735%				70005				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				32208				
		На оплату дополнительных отпускоа (0,4%)				12883				
		Средства связанные с командированием работников				317714				
		Затраты на доп. транспорт материалов (1,293%)				41645				
		итого:				**474456**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**11009363**				
		Итого в текущих ценах , К = 2,087741965				**22984710**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				459694				
		Итого				**23444404**				
		НДС (12%)				2813328				
		Всего по акту				**26257732**				

Заказчик:

Начальник ГУ " Жангалинского районного отдела архитектуры,

Абдиров Е.М.

Технадзор: **Утегалиев Г.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Форма №2

Заказчик: **ГУ " Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **«Строительство водоочистительного сооружения для питьевой воды с внутрипоселковым водопроводом в п.Жангала Жангалинского**
адрес: **п.Жангала Жангалинского района ЗКО**

Акт выполненных работ
За ДЕКАБРЬ месяц 2012 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Водонапорную башню 160м3 высотой 25м (локальная смета № 2-3-3)								
	4-1-46	Анкерные детали из прямых или круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно	0,9	128900		116010				
		т								
	1-7-36изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Оттяжки анкерных железобетонных опор	0,192	96700		18566				
		т								
	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси дресвы под колодцы	3	2584,28	73,75	7753	221	132	0,14	0
		м3		21,38	11,67	64	35	133	0,04	0
	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0229	149300		3419				
		т								
		Итого по разделу				**145 748**	**221**	**132**		
						64	**35**			
		Накладнве расходы, тенге				132				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				8753				
		Всего по акту (локальная смета № 2-3-3)				**154 633**				
		Всего на две водонапорные башни				**309 266**				
		На Сборный железобетонный выгреб емкостью 14 м3 (локальная смета № 2-3-4)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20мм								
	Е0106-36-2		2,9	611,06	132,35	1772	384	721	1,03	3
		м2		185,18	50,47	537	146	105	0,28	1
	С131004-36	Насосы сетевые фекальные для взвешанных веществ, марка "Гном" 16-16, подача 16 м3/ч напор 16м,двигатель мощностью 2,2 КВТ,3000 об/мин (1 резеорвный)								
			2	24400		48800				
		шт								
	С130809-10	Флянцы плоские приварные из стали ВСи3Сп2, ВСт3Сп3 Ру-1 МПА(10 кг/см2), Dy 65мм								
			2	342		684				
		шт								
		Итого по разделу				**51 256**	**384**	**721**		
		Накладнве расходы, тенге				**537**	**146**			
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				721				
		Всего по акту (локальная смета № 2-3- 4)				3119				
						55 096				
		Всего по акту				364 362				
		Временные здания и сооружения К=3,4%				12388				
		Итого:				**376750**				
		Дополнительтнве затраты на строительство:								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,1735%				8189				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				3767				
		На оплату дополнительных отпускоа (0,4%)				1507				
		Средства связанные с командированием работников				37164				
		Затраты на доп. транспорт материалов (1,293%)				4871				
		итого:				**55498**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**432248**				
		Итого в текущих ценах , К = 2,087741965				**902423**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				18048				
		Итого				**920471**				
		НДС (12%)				110456				
		Всего по акту				**1030927**				

Заказчик:

Начальник ГУ "Жангалинского районного отдела архитектуры,

Абдиров Е.М.

Технадзор: **Утегалиев Г.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Форма №2

Заказчик: **ГУ " Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **«Строительство водоочистительного сооружения для питьевой воды с внутрипоселковым водопроводом в п.Жангала Жангалинского**
адрес: **п.Жангала Жангалинского района ЗКО**

Акт выполненных работ
За АВГУСТ месяц 2013 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На резервуары для воды емк.500м3 (2шт) (локальная смета № 2-3-5)								
.1-27-2 т.ч п-3.187 к=1,2		Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 2 групп грунтов до 5м	537	6,48	6,48	3480	3480	1094		0
		м3			2,1	0	1128	97	0,01	5
1-33-2		Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 2 группы	504	35,5	35,03	17892	17655	6008		0
		м3		0,47	11,82	237	5957	97	0,04	20
1-145-2		Планировка верха насыпи и откосов	921	1,41	1,41	1299	1299	268		0
		м2			0,3	0	276	97		0
1-13-5		Обваловка резервуаров	7,2	33,67	32,1	242	231	97	0,01	0
		м3		1,57	12,33	11	89	97	0,05	0
1-152-1		Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	102	50,51	0,23	5152	23	5612	0,33	34
		м2		48,6	0,09	4957	9	113		0
		Монолитные и сборные жб конструкции								
7-31-1		Усчтановка колпаков	2,58	2830,82	1856,11	7304	4789	5096	4,93	13
		м3		812,93	597,97	2097	1543	140	2,37	6
6-19-2		Обетонировние камер и лестниц	0,8	9664	283,24	7731	227	697	4,15	3
		м3		722,25	106,99	578	86	105		0
		Металлоконструкции								
9-29-1		Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных пожарных с ограждением	0,218	13711,47	5475,87	2989	1194	1294	28,9	6
		т		5040	1552,87	1099	339	90	5,46	1
2-1-267		Стоимость металлоконструкций	0,218	133700		29147				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
.9-29-1	Монтаж стальных люков лазов		0,712	13711,47	5475,87	9763	3899	4225	28,9	21
		т		5040	1552,87	3588	1106	90	5,46	4
2-1-267	Стоимость металлоконструкций		0,712	133700		95194				
		т								
6-1-1	Заделка бетоном В15		0,6	8776,57	66,01	5266	40	139	1,35	1
		т		195,75	24,93	117	15	105	0,12	0
	Лестница ж/бетонная									
6-1-5	Устройство ж/бетонной лестницы		4	9910,6	112,36	39642	449	4469	6,34	25
		м3		1021,5	42,44	4086	170	105	0,21	1
9-5-1	Защита листовой сменной сталью на болтах металлических бункеров		0,002	15193,31	1453,33	30	3	14	43,7	0
		т		7492,5	421,38	15	1	90	1,59	0
9-54-2	Монтаж подвесных путей с подвесками, стрелками и деталями крепления из труб		10	473,68	92,32	4737	923	3305	2,1	21
		м		362,25	4,95	3623	50	90	0,02	0
			Разные работы							
6-40-1	Испытание емкостей на водопроницаемость		902	24,6	0,69	22189	622	11337	0,08	72
		м3		11,7	0,27	10553	244	105		0
6-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды		902	52,65	0,22	47490	198	22588	0,17	153
		м3		23,76	0,09	21432	81	105		0
22-3-3	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 ф200мм с соединением асбестоцементными муфтами		0,008	994438,52	23806,04	7956	190	618	297	2
		км		50400	8993,25	403	72	130	43,92	0
20-22-1	Установка зонтов над оборудованим		0,18	2691,49	31,61	484	6	36	0,83	0
		м2		144	11,25	26	2	128	0,06	0
6-19-2	Устройство поясов без опалубки		0,4	9664	283,24	3866	113	348	4,15	2
		м3		722,25	106,99	289	43	105	0,52	0
		Упрашенный фильтр поглотитель (4 шт)								
7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000мм		1	2830,82	1856,11	2831	1856	1975	4,93	5
		м3		812,93	597,97	813	598	140	2,37	2
7-20-3	Установка стальных крепежных элементов монтажных изделий массой до 20кг		0,12	175710,1	1826,1	21085	219	1477	42,7	5
		м3		8100	690,75	972	83	140	3,37	0
16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб диаметр.25мм		20	362,67	4,19	7253	84	1573	0,34	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		59,85	1,58	1197	32	128	0,01	0
22-1-1		Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 ф100мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,0044	388251,27	1984,82	1708	9	267	270	1
		км		45900	749,25	202	3	130	3,66	0
22-1-5		Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам 300мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,0012	1180463,69	26919,94	1417	32	121	398	0
		км		67275	10170	81	12	130	49,66	0
20-20-11		Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметром 1250мм	4	8677,03	61,65	34708	247	2200	2,48	10
		шт		407,25	22,5	1629	90	128	0,11	0
6-39-2		Загрузка фильтров в емкостых сооружениях гравием	0,38	2549,79	161,51	969	61	115	1,69	1
		м3		227,03	61,02	86	23	105	0,3	0
6-39-1		Загрузка фильтров в емкостых сооружениях песком	1,26	2516,05	160,59	3170	202	358	1,57	2
		м3		210,06	60,66	265	76	105	0,3	0
		Электрика								
8-317-4		Установка регулятора	1	3104,1	34,1	3104	34	1622	10	10
		шт		1688	9	1688	9	105	0,05	0
ООО"ПКПРОМЭЛЕКТРОСНАБ" 3525рубх4,87/1,12/1,02/1,06/1,823		Стоимость регулятор -сигнализатора РОС-301	1	4190		4190				
		шт								
		Итого по разделу				**392 298**	**38 096**	**76 962**		
						60 054	**12 145**			
		Накладнве расходы, тенге				76952				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				27904				
		Всего по акту (локальная смета № 2-3- 5)				**497154**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С130806- 90 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 110704-91) из стали ВСт2 кп - ВСт4 кп - 159х4,5мм								
		м	3,41	1200		4092				
	С130806- 100 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 110704-91) из стали ВСт2 кп - ВСт4 кп - 219х5мм								
		м	12,05	1880		22654				
	С130806- 105 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 110704-91) из стали ВСт2 кп - ВСт4 кп - 273х5мм								
		м	24,1	2370		57117				
	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диамет. 159мм	0	348390,19	68162,54	0	0	0	255,7	0
		км		44482,5	25749	0	0	130	125,76	0
	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диамет. 219мм	0	453445,54	80944,76	0	0	0	278,5	0
		км		48442,5	30577,5	0	0	130	149,34	0
	Е0122-20-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диамет. 250мм	0	554510,04	94029,64	0	0	0	323,1	0
		км		56070	35520,75	0	0	130	173,48	0
	С прайс г.Челябинск 1050рубх5тг/ 1,12/1,02/1,06 /2,0877	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Р-1 МПА(10 кг/см2), Dy 50мм								
		шт	1	2076,67		2077				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С130809-12	Флянцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа/10 кг/см2/, Dy 100 мм	3	492		1476				
		шт								
	С130809-11	Флянцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа/10 кг/см2/, Dy 80 мм	14	377		5278				
		шт								
	CWWW ВВТ-ЦЕНТР-2011	Втулка полиэтиленовая Д 75 цена 889тг с НДС :1,18:1,06:1,02:1,951	14	351,66		4923				
		шт								
	CWWW ВВТ-ЦЕНТР-2011	Втулка полиэтиленовая Д 110 цена 889тг с НДС	3	351,66		1055				
		шт								
	CWWW ВВТ-ЦЕНТР-2011	Отвод полиэтиленовая Д 75 цена 2740 тг с НДС	8	1083,82		8671				
		шт								
	С прайс "AQUAGAS"-2011Г	Счетчик для воды диам.15мм цена:2080 тг с НДС :1,12:1,06:1,02:1,951	11	822,83		9051				
		шт								
	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды Ру 1,0 МПа/10 кг/см2/, Dy 15 мм	11	266		2926				
		шт								
	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды Ру 1,0 МПа/10 кг/см2/, Dy 20 мм	22	313		6886				
		шт								
	С130804-43	Переход , Dy 25х 20 мм	2,2	80		176				
		10 шт								
	С Протокол согласования цен	Соединение П/Э латунь Dy 25мм Цена :ТОО "Алим" 2416тг с НДС :1,12:1,06:1,02:1,951	11	955,81		10514				
		шт								
	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	6,19	7637,38	1879,87	47262	11633	15880	8,86	55
		м3		1435,5	538,43	8883	3332	130	2,06	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С143018-32 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 К-1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и т шахтных колодцев высотой 1м / Гост 8020-902/ Dв 580мм 9 не менее 0,29)								
		м	0,56	4050		2268				
	С143018-33 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 К-1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и т шахтных колодцев высотой 1м / Гост 8020-902/ Dв 700 мм (не менее 0,29)								
		м	4,64	4512,5		20938				
	С143018-37 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и т шахтных колодцев высотой 1м / Гост 8020-902/ Dв 1500мм								
		м	14,24	7810		111214				
	Итого по разделу					**521 468**	**151 383**			
						53 545	**43 157**			
	Накладнве расходы, тенге					104181				
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					37539				
	Всего по акту (локальная смета № 2- 1/2)					**663 189**				
	На Внутрипоселковый водопровод (участок № 3) (локальная смета № 2-2)									
		В1								
	Е0101-12-14.	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,5 м3 в траншеях								
		м3	23500	27,84	26,18	654240	615230	201964	0,01	235
				1,66	7,2	39010	169200	97	0,03	705
	Е0101-164-2. т.ч п-3.187 к=1,2	Доработка грунта2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами								
		м3	700	262,72		183904		207812	1,85	1295
				262,72		183904		113		0
	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			1400	134,1		187740		212146	0,97	1358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		134,1		187740		113		0
E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м		22000	6,48	6,48	142560	142560	44814		0
		м3			2,1		46200	97	0,01	220
E0101-27-8 к=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунта последующие 5м		22000	16	16	352000	352000	110755		0
		м3			5,19		114180	97	0,02	440
	Трубопроводы									
E0122-11-3	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 100 мм, с гидравлическим испытанием		3	58881,69	25695,31	176645	77086	155565	194	582
		км		33075	6813,45	99225	20440	130	26,38	79
С130804-227 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1 МПа, SDR 17 Dв 25мм		1656,4	57		94415				
		м								
С130804-227 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1 МПа, SDR 17 Dв 25мм		95,95	57		5469				
		м								
С130804-228 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1 МПа, SDR 17 Dв 32мм		105,04	75		7878				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам.150мм с пневмотическим испытанием (ФУТЛЯРЫ на пересечениях и В КОЛОДЦАХ)	0,022	160329,25	60626,12	3527	1334	3017	442	10
		км		82575	22902,75	1817	504	130	111,85	2
	Е0122-9- 6	Укладка стальных водопроводных труб диам.200мм с пневмотическим испытанием (ФУТЛЯР)	0,012	199804,17	95036,29	2398	1140	1908	458	5
		км		86400	35901	1037	431	130	175,34	2
	Е0122-9- 9	Укладка стальных водопроводных труб диам.350мм с пневмотическим испытанием (ФУТЛЯР)	0,154	305272,8	142318,8	47012	21917	38331	729	112
		км		137700	53761,5	21206	8279	130	262,58	40
	С130806- 90 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 110704-91) из стали ВСт2 кп - ВСт4 кп - 159х4,5мм	22,09	1200		26508				
		м								
	С130806- 100 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 110704-91) из стали ВСт2 кп - ВСт4 кп - 219х5мм	12,05	1880		22654				
		м								
	С130806- 112 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 110704-91) из стали ВСт2 кп - ВСт4 кп - 325х6 мм	154,12	3360		517843				
		м								
	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диамет. 159мм	0,022	348390,19	68162,54	7665	1500	2009	255,7	6
		км		44482,5	25749	979	566	130	125,76	3
	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диамет. 219мм	0,012	453445,54	80944,76	5441	971	1233	278,5	3
		км		48442,5	30577,5	581	367	130	149,34	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0122-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диамет. 350мм	0,154	760158,74	138458,56	117064	21323	22949	358	55
		км		62325	52303,5	9598	8055	130	255,45	39
	E0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам.100 мм,	166	244,98	0,28	40667	46	31731	0,84	139
		м		146,93	0,11	24390	18	130		0
	E0122-48 -1	Заделка битумом и прядью концов футляра	7	4618,68	559,8	32331	3919	12103	7,99	56
		футляр		1320,75	9,29	9245	65	130	0,02	0
	С прайс г.Челябинск 1050рубх5тг/ 1,12/1,02/1,06 /2,0877	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Р-1 МПА(10 кг/см2), Dy 50мм	4	2076,67		8307				
		шт								
	С прайс г.Челябинск 2916рубх5тг/ 1,12/1,02/1,06 /2,0877	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Р-1 МПА(10 кг/см2), Dy 100мм	2	5767,2		11534				
		шт								
	С 130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды Р-1 МПА(10 кг/см2), Dy 32мм	2	499		998				
		шт								
	E0122-40-2	Приварка флянцев к стальным трубопроводам диам. 80мм	20	118,85	16,47	2377	329	2516	0,46	9
		флянец		96,75		1935	0	130		0
	E0122-40-3	Приварка флянцев к стальным трубопроводам диам. 100мм	20	156,43	21,43	3129	429	3276	0,6	12
		флянец		126		2520	0	130		0
	С130809-10	Флянцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа/10 кг/см2/, Dy 65 мм	40	342		13680				
		шт								
	С130809-12	Флянцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа/10 кг/см2/, Dy 100 мм	32	492		15744				
		шт								
	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	35	300,57	225,64	10520	7897	5847	0,41	13
		шт		69,53	58,98	2434	2064	130	0,23	7
	CWWW ВВТ-ЦЕНТР-2011	Втулка полиэтиленовая Д 110 цена 889тг с НДС	32	357,16		11429				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	CWWW BBT-ЦЕНТР-2011	Втулка полиэтиленовая Д 75 цена1638тг с НДС :1,18:1,06:1,02:1,951								
		шт	40	159,84		6394				
	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
		шт		69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
	CWWW BBT-ЦЕНТР-2011	Отвод полиэтиленовая Д 110 цена 3452 тг с НДС								
		шт	5	1386,99		6935				
	CWWW BBT-ЦЕНТР-2011	Отвод полиэтиленовая Д 75 цена 2483 тг с НДС								
		шт	14	997,71		13968				
	CWWW BBT-ЦЕНТР-2011	Отвод полиэтиленовая Д 40 цена 812 тг с НДС								
		шт	1	326,08		326				
	CWWW BBT-ЦЕНТР-2011	Отвод полиэтиленовая Д 32, 25 цена 627 тг с НДС								
		шт	3	251,8		755				
	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 15-159мм с изготовлением их из стальных труб	0,4	247994,13	49389,75	99198	19756	42345	312,7	125
		т		62775	18657	25110	7463	130	91,12	36
	C130805-102	Пожарные подставки, Dy 125 мм	6	5020		30120				
		шт								
	С прайс "AQUAGAS"-2011Г	Счетчик для воды диам.15мм цена:2080 тг с НДС :1,12:1,06:1,02:1,951	53	880,48		46665				
		шт								
	C130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды Ру 1,0 МПа/10 кг/см2/, Dy 15 мм	53	266		14098				
		шт								
	C130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды Ру 1,0 МПа/10 кг/см2/, Dy 20 мм	106	313		33178				
		шт								
	C130804-43	Переход , Dy 25х 20 мм	10,6	80		848				
		10 шт								
	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	35	300,57	225,64	10520	7897	5847	0,41	14
		шт		69,53	58,98	2434	2064	130	0,23	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С Протокол согласования цен	Соединение П/Э латунь Dy 25мм Цена :ТОО "Алим" 2416тг с НДС :1,12:1,06:1,02:1,951								
		шт	53	1022,78		54207				
	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	39,623	7637,38	1879,87	302613	74485	101676	8,86	351
		м3		1435,5	538,43	56878	21334	130	2,06	82
	С143001- 4 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса : В7,5 /М-100/								
		м3	1,6	7660		12256				
	С143018-32 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 К-1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и т шахтных колодцев высотой 1м / Гост 8020-902/ Dв 580мм 9 не менее 0,29)								
		м	2,24	4050		9072				
	С143018-24 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5 : круглые								
		м3	18,0709505	28900		522250				
	С131104-8 изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий ГОСТ 3634-79								
		шт	32	8060		257920				
	С12021-267	Стремянка	0,3277	133700		43813				
		т								
	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,3277	18000		5899				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С прайс ООО"ИЦ СТС"-2011Г	Сигнальная лента с вмонтированным изолированным проводником цена:32,11 тг с НДС :1,12:1,06:1,02:1,951	3000	12,9		38700				
		шт								
	С11031-180 изм. и доп.вып 4 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, МАРКИ KL -E	2	4518		9036				
		м3								
		Итого по разделу				**4 227 456**	**1 352 076**			
						670 737	**401 821**			
		Накладнве расходы, тенге				1209512				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				326218				
		Всего по акту (локальная смета № 2- 2)				**5 763 186**				
		Всего по акту				**6 923 528,33**				
		Временные здания и сооружения К=3,4%				235 257,50				
		Итого:				**7 158 785,83**				
		Дополнительтнве затраты на строительство:								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,1735%				155 505,14				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				71 545,96				
		На оплату дополнительных отпускоа (0,4%)				28 618,38				
		Средства связанные с командированием работников				705 751,47				
		Затраты на доп. транспорт материалов (1,293%)				92 508,92				
		итого:				**1 053 929,88**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**8 212 715,71**				
		Итого в текущих ценах , К = 2,087741965				**17 146 033,67**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				342 920,67				
		Итого				**17 488 954,35**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС (12%)				2 098 674,52				
		Всего по акту				**19 587 628,87**				

Заказчик:

Руководитель ГУ " Жаңаалинского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства "

Абдиров Е.М.

Технадзор: **Утегалиев Г.Б.**

"Сектор строительных услуг "Сенімді сапа"

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

ПМК-117 БИН 060140015081 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Форма №2

Заказчик: **ГУ " Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **«Строительство водоочистительного сооружения для питьевой воды с внутрипоселковым водопроводом в п.Жангала Жангалинского**
адрес: **п.Жангала Жангалинского района ЗКО**

Акт выполненных работ
За ОКТЯБРЬ месяц 2013 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Внутрипоселковый водопровод ((участок №1) (локальная смета № 2- 1)								
		В1								
Е0101-12-14.	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,5 м3 в траншеях		1571,9	27,84	27,85	43762	43777	13509	0,01	16
		м3		1,66	7,2	2609	11318	97	0,03	47
Е0101-164-2. т.ч п-3.187 к=1,2	Доработка грунта2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами		72,9	262,72		19152		21642	1,85	135
		м3		262,72		19152		113		0
Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		300	134,1		40230		45460	0,97	291
		м3		134,1		40230		113		0
Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м		3000,5	6,48	6,48	19443	19443	6112		0
		м3			2,1		6301	97	0,01	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0101-27-8 к=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунта порследующие 5м	3000,5	16	16	48008	48008	15105		0
		м3			5,19		15573	97	0,01	30
		Трубопроводы								
	Е0122-11-1	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм, с гидравлическим испытанием	2,7	47611,09	17877,09	128550	48268	120739	194	524
		км		29700	4698,68	80190	12686	130	26,38	71
	С130804-227 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1 МПа, SDR 17 Dв 20мм	682,67	57		38912				
		м								
	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	13,03	7637,38	1879,87	99486	24488	222568	8,86	115
		м3		1435,5	538,43	18699	7014	130	2,06	27
		Итого по разделу				**437 544**	**183 984**	**445 136**		
						160 881	**52 891**			
		Накладнве расходы, тенге				222568				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				39607				
		Всего по акту (локальная смета № 2-3- 1)				**699 718**				
На сети водозаборной площадки В1,В7,В5 (локальная смета № 2-3- 1)										
		Трубопроводы								
	.22-31-5	Промывка с дезенфекцией трубопровода ф 150мм	0,014	10216,13		143		175	51,5	1
		км		9630		135		130		0
	.22-31-6	Промывка с дезенфекцией трубопровода ф 200мм	0,2633	10651,88		2805		3296	61,8	16
		км		9630		2536		130		0
	.22-31-6	Промывка с дезенфекцией трубопровода ф 200мм	0,046	10651,88		490		576	61,8	3
		км		9630		443		130		0
		Итого по разделу				**3 438**	**0**			
						3 113	**0**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладнве расходы, тенге				4047				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				449				
		Всего по акту (локальная смета № 2-3- 1)				**7 934**				
		На сети площадочные К3,К5 (локальная смета № 2-3- 6)								
		Трубопроводы								
.22-31-6	Промывка с дезенфекцией трубопровода ф 200мм		0,134	10651,88		1427		1678	61,8	8
		км		9630		1290		130		0
.22-31-5	Промывка с дезенфекцией трубопровода ф 150мм		0,0627	10216,13		641		785	61,8	4
		км		9630		604		130		0
	Итого по разделу					**2 068**	**0**			
						1 894	**0**			
	Накладнве расходы, тенге					2462				
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					272				
	Всего по акту (локальная смета № 2-3- 1)					**4 802**				
	На Водонапорную башню 160м3 высотой 25м (локальная смета № 2-3-3)									
1-33-10	Обсыпка башни экскаваторами "Драгляйн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 2 группы		110,33	45,48	44,45	5018	4904	1511	0,01	1
		м3		1,03	13,09	114	1444	97	0,04	4
6-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг ствола башни		0,87	8205,37	66,01	7139	57	202	1,35	1
		м3		195,75	24,93	170	22	105	0,12	0
6-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг оголовка колодца В7,5		0,11	8205,37	66,01	903	7	25	1,35	0
		м3		195,75	24,93	22	3	105	0,12	0
1-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную		44	48,83	0,23	2149	10	2421	0,33	15
		м2		48,6	0,09	2138	4	113		0
1-153-1	Полив посевов трав водой		44	19,29	16,91	849	744	256	0,02	1
		м2		2,12	3,87	93	170	97	0,02	1
22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков,переходов		12	300,57	225,64	3607	2708	3721	0,41	5
		шт		231,75	6,75	2781	81	130	0,03	0
6-1-2	Устройство ж/бетонной лестницы		1,1	9902,54	98,32	10893	108	846	4,41	5
		м3		695,25	37,15	765	41	105	0,18	0
6-40-1	Испытание емкостей на водопроницаемость		160	24,6	0,69	3936	110	2011	0,08	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		11,7	0,27	1872	43	105		0
6-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды		160	52,65	0,22	8424	35	4007	0,17	27
		м3		23,76	0,09	3802	14	105		0
	Сбросной трубопровод									
Е0101-12-14.	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,5 м3 в траншеях		75	27,84	27,85	2088	2089	645	0,01	1
		м3		1,66	7,2	125	540	97	0,03	2
Е0101-164-2. т.ч п-3.187 к=1,2	Доработка грунта2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами		2	262,72		525		594	1,85	4
		м3		262,72		525		113		0
Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		48	134,1		6437		7274	0,97	47
		м3		134,1		6437		113		0
Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м		70	6,48	6,48	454	454	143		0
		м3			2,1		147	97	0,01	1
Е0122-11-3	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 100 мм, с гидравлическим испытанием		0,12	58881,69	25695,31	7066	3083	6223	194	23
		км		33075	6813,45	3969	818	130	26,38	3
С130804-233 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р0,8 МПа, SDR 17 Dв 96мм		121,2	567		68720				
		м								
22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков,переходов		2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,03	0
прайс	Отвод полиэтиленовая Д 110		2	1386,99		2774				
		шт								
	Крепление башни									
6-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг ствола башни В7.5		7,02	8205,37	66,01	57602	463	1627	1,35	9
		м3		195,75	24,93	1374	175	105	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электрика								
8--6-6 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазоповодные с резьбой (ГОСТ 3262-75) ,черные легкие 15х2,5мм		0,2	81		16				
		м								
Электрокомплект32тг/1,12/1,02/1,951/1,06	Коробка клемовая		1	17		17				
		шт								
9-4-57	Краны трехходовые регултрующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред Ру1,6 Мпа/16кгс/см2/ диам. 15мм		2	328		656				
		шт								
21-16-2	Монтаж гибких вводов		2	290,25		581	0	243	0,7	1
		ввод		112,5		225		108		0
18-2-9	Вводы гибкие		2	617		1234				
		шт								
8-317-4	Установка реле		1	3104,1	34,1	3104	34	1604	10	10
		шт		1688	9	1688		95	0,05	0
Электрокомплект6655рубх4,8тг/1,12/1,02/1,951/1,06	Реле давления		1	16207		16207				
		шт								
18-22-2	Установка монометров		1	47,7	1,57	48	2	52	0,22	0
		комплект		40,5		41		128		0
Электрокомплект230рубх4,8тг/1,12/1,02/1,951/1,06	Мономерт электроконтактный ТМ- 51ОР		1	500		500				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	33-100-1	Подвеска провода ВЛ 6-101 кВ / в 3 провода при 10 опорах на 1км/ в в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 15 мм2	0,004	23548,15	15193,9	94	61	47	42,3	0
		км		7380	3795,17	30	15	105	14,12	0
	.16-3-34	Кабели контрольные марка КВВГ, число жил и сечения 10х2,5мм2	0,004	179100		716				
		1000м								
		Итого по разделу				**212 356**	**15 321**	**33 782**		
						26 309	**3 635**			
		Накладнве расходы, тенге				33782				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				14768				
		Всего по акту (локальная смета № 2-3-3)				**260 906**				
		Всего на две водонапорные башни				**521 813**				
		На Иловые площадки (локальная смета № 2- 3)								
		Прочие работы								
	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	648,00	280,88	248,35	182010	160931	95466	0,03	19
		м3		32,18	78,59	20853	50926	133	0,02	13
	30-8-3	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-200, фракции 10- 20 мм	266,4281	3700		985784				
		м3								
	010333-А200-2	Перевозка грузов автомобтлями- самосвалами / работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 200 км класс груза 2	1231	878,1	878,1	1080941	1080941	216188		0
		т			175,62		216188	100	3,69	4542
	010333-А201-2 К-100	Перевозка грузов автомобтлями- самосвалами / работающими вне карьеров/ расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1км добавлять, класс груза 2	1231	347,36	347,36	427604	427604	86170	0,03	37
		т			70	0	86170	100	1,47	1810
		Итого по разделу				**2 676 339**	**1 669 476**	**397 824**		
						20 853	**353 285**			
		Накладнве расходы, тенге				397824				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				184450				
		Всего по акту (локальная смета № 2-3)				**3 253 320**				
		На благоустройствопод иловые площадки (локальная смета № 7- 1)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На рекультивацию								
	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощ.59 (80) кВт (л.с.) при перемещении1 группы грунтов до 10м	383	7,91	7,91	3030	3030	955		0
		м3			2,57	0	984	97	0,01	4
	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощ.59 (80) кВт (л.с.) при перемещении1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	383	7,32	7,32	2804	2804	884		0
		м3			2,38	0	912	97	0,01	4
	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощ.59 (80) кВт (л.с.) при перемещении1 группы грунтов до 10м	383	7,91	7,91	3030	3030	955		0
		м3			2,57	0	984	97	0,01	4
	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощ.59 (80) кВт (л.с.) при перемещении1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	383	7,32	7,32	2804	2804	884		0
		м3			2,38	0	912	97	0,01	4
	1-85-1	Разравнивание кавальеров (отвалов) бульдозерами мощ.59 (80) кВт (л.с.) при перемещении1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	383	9,49	9,49	3635	3635	999		0
		м3			2,69	0	1030	97	0,01	4
		Раздел 1. Озеленение								
	E0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом деревьев саженцев в естественном грунте	57	56,94	12,39	3246	706	3621	0,32	18
		шт		44,55	4,7	2539	268	129	0,02	1
	E0147-13-1	Посадка деревьев саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 07х0,7м	57	151,76		8650	0	11018	0,82	47
		шт		149,85		8541	0	129		0
	C143012-34	Древесные лиственные полроды: саженцы быстро растущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха) без кома высотой 1,5м	57	649		36993				
		шт								
		Раздел 2. ПОКРЫТИЕ								
	E0101-12-14	Выемка грунта под покрытия из щебня	45,4	27,84	26,18	1264	1189	390	0,01	0
		м3		1,66	7,2	75	327	133	0,03	1
	E0127-14-4	Устройство дорожек втрамбованного в грунт	84	280,88	248,35	23594	20861	12375	0,03	3
		м3		32,18	78,59	2703	6602	133	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С143008-3	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-936) М-200, фракции от 5-10 мм	84	3470		291480				
		м3								
	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей , толщиной 3см, типа ВХ	560	15,17	5,88	8495	3293	6457	0,01	5,6
		м2		7,02	1,65	3931	924	133	0,03	16,8
	Е0127-52-4 К-2	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ , на каждые 0,5см изменения толщины добавлять или исключать / толщина 0,4см/	560	0,58	0,04	325	22	298		0
		м2		0,38	0,02	213	11	133		0
	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бк, М-1	53,19	6810		362224				
		т								
		Итого по разделу				**751 572**	**41 372**	**38 838**		
						18 003	**12 954**			
		Накладнве расходы, тенге				38838				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				47425				
		Всего по акту (локальная смета № 7- 1)				**837 834**				
		На Сети электроснабжения (локальная смета № 4 -1)								
		Кабельная ЛЭП 0,4кВт								
	У2-7-2	Траншеи для кабелей, количество кабелей в одной траншее 1-2, группа грунтов 2	0,418	86718		36248		35161	611	255
		км каб		86718		36248		97		0
	У2-8-1	Пастельл для кабеля, усвтройство пастели для одного кабеля в траншее	0,418	34939,56	26472,92	14605	11066	5644	51	21
		км каб		7586,64	6627,6	3171	2770	95	38	16
	Ц0108-141-2	Кабель до35кВ прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 2 кг	406	27,5	4	11165	1624	7791	0,12	49
		м		19,5	0,7	7917	284	95		0
	Ц0108-141-2	Кабель до 35кВ прокладываемый в трубах, блоках и коробах, масса 1м до 2 кг	21	38,1	3,2	800	67	589	0,15	3
		м		28,8	0,7	605	15	95		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	3	3089	497	9267	1491	6792	13	39
		шкаф		2273	110	6819	330	95	0,64	2
	СООО "ПК Промэлектро снаб"48300тг /1,12/1,02/2,0 877/1,06	Станция управления СУЗ-10	1	17994		17994				
		комплект								
	СООО "ПК Промэлектро снаб"48300тг /1,12/1,02/2,0 877/1,06	Станция управления СУЗ-40	2	20133		40266				
		комплект								
	СООО "ПК Промэлектро снаб"3000тг/ 1,12/1,02/2,08 77/1,06	Датчик сухого хода	2	1258		2516				
		комплект								
	СООО "ПК Промэлектро снаб"11440тг /1,12/1,02/2,0 877/1,06	Датчик уровня	3	4664		13992				
		комплект								
	ЦО108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	32	114,4	7,8	3661	250	1499	6,98	223
		м		48,8	0,5	1562	16	95		0
	ЦО108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	32	19,6	0,5	627	16	502	0,1	3
		м		16,4	0,1	525	3	95		0
	ПРАЙС "Електро-МРО-2011Г 1108	Металлорукав, диаметр 25 мм, цена 193,тг с НДС	32	77,58		2483				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
	ЦО108-412-4	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
		шт		149	2,9	447	9	95	0,02	0
	ЦО108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм	11	61,9	3,3	681	36	245	0,14	2
		м		23	0,4	253	4	95		0
	ЦО108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали	80	107,3	3,5	8584	280	2493	0,18	14
		м		32,4	0,4	2592	32	95		0
	У2-28-1	Кабели четырехжильный АВББШе напряжением до 1 кВ, сечением 4х10 мм2 Бронированный (с учетом стоимости кабеля и соединительных муфт)	0,126	374424,14	11992,85	47177	1511	4074	191	24
		км.каб		31475,79	2559,57	3966	323	95	15	2
	У2-28-1	Кабели четырехжильный АВББШв напряжением до 1 кВ, сечением 4х70 мм2 Бронированный (с учетом стоимости кабеля и соединительных муфт)	0,167	777024,14	11992,85	129763	2003	5400	191	32
		км.каб		31475,79	2559,57	5256	427	95	15	3
	С151601-696 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004СН РК 8.02-060Б-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В ГОСТ 16442-80 марка ВВбШв, число жил и сечение 4х6мм2	0,003	350500		1052				
		1000м								
	С151601-695изм. и доп.вып5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004СН РК 8.02-060Б-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В ГОСТ 16442-80 марка ВВбШв, число жил и сечение 4х4мм2	0,022	268100		5898				
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЦО108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок 2-4 жилтный в помещении с нормальной средой, сечение до 10 мм2	552	50,5	23,1	27876	12751	14473	0,13	72
		м		22,1	5,5	12199	3036	95	0,03	17
	С151603-211изм. и доп.вып5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004СН РК 8.02-060Б-2002	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией ГОСТ 1508- 78, марка КВБбШв, число жил и сечение 10х2,5мм2								
		1000м	0,186	387800		72131				
	С151603-193 изм. и доп.вып5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004СН РК 8.02-060Б-2002	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией ГОСТ 1508- 78, марка КВБбШв, число жил и сечение 4х 1,5мм2								
		1000м	0,366	157400		57608				
	ЦО108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах блоках и коробах масса 1м до 1 кг	18	27,7	2,1	499	38	345	0,1	2
		м		19,7	0,5	355	9	95		0
	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,018	230292,38		4145	0	544	175	3
		кан.-км		27450		494	0	110		0
	ЦО108-600-2	Счетчик устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,01	0
	ЦО108-573-4	Установка бокса для счетчика	1	514	105	514	105	261	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПРАЙС WWW "ООО "Щиткомплект сервис" -2011г	Бокс герметичный 2-1-Г под счетчик цена: 8478 с НДС 1,951/1,18/1,06/1,02/									
		шт	1	3406,16		3406				
ПРАЙС WWW ТОО "ГЕСТИЯ НС" -2011г	Счетчик трехфазный многотарифный CE301 831 145/146/ JAVZ ЦЕНА 22378 тг с НДС /1,951/1,12/1,06/1,02									
		шт	1	8306,67		8307				
	Итого по разделу					**522 726**	**31 308**			
						82 821	**7 281**			
	Накладнве расходы, тенге					86 396				
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					32116				
	Всего по акту (локальная смета № 4- 1)					**641 238**				
	Всего по акту					**5 914 043,57**				
	Временные здания и сооружения К=3,4%					198 612,86				
	Итого:					**6 112 656,42**				
	Дополнительтнве затраты на строительство:									
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,1735%					131 283,04				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					60 401,67				
	На оплату дополнительных отпускоа (0,4%)					24 160,67				
	Средства связанные с командированием работников					595 820,81				
	Затраты на доп. транспорт материалов (1,293%)					78 099,36				
	итого:					**889 765,56**				
	Итого в базисных ценах 2001г.					**7 002 421,98**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах , К = 2,087741965				**14 619 249,76**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				292 385,00				
		Итого				**14 911 634,76**				
		НДС (12%)				1 789 396,17				
		Всего по акту				**16 701 030,93**				

Руководитель ГУ " Жангалинского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства "

Абдиров Е.М.

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Технадзор: **Утегалиев Г.Б.**

Форма №2

Заказчик: **ГУ " Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **«Строительство водоочистительного сооружения для питьевой воды с внутрипоселковым водопроводом в п.Жангала Жангалинского района ЗКО»**
адрес: **п.Жангала Жангалинского района ЗКО**

Акт выполненных работ
За ДЕКАБРЬ месяц 2013 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	На Внутрипоселковый водопровод (участок № 3) (локальная смета № 2-2)									
	В1									
		Трубопроводы								
Е0122-31-2		Промывка с дезенфекцией трубопроводадиам. 75-80 мм	1,03	8170,63		8416		10756	51,5	53
		км		8032,5		8273		130		0
Е0122-31-3		Промывка с дезенфекцией трубопроводадиам. 100 мм	1,3	8287,75		10774		13575	51,5	67
		км		8032,5		10442		130		0
	Итого по разделу					**19 190**	**0**			
						18 716	**0**			
	Накладнве расходы, тенге					24330				
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					2611				
	Всего по разделу ,					**46 131**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	На Внутрипоселковый водопровод ((участок №1) (локальная смета № 2- 1)									
		В1								
Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам200мм с пневмотическим испытанием (ФУТЛЯР)		0,072	199804,17	95036,29	14386	6843	11447	458	
		км		86400	35901	6221	2585	130	175,34	
Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам 75мм с пневмотическим испытанием (ФУТЛЯР)		0,06	123549,87	51496,99	7413	3090	6344	337	
		км		61875	19453,5	3713	1167	130	95,01	
С130806- 100 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 110704-91) из стали ВСт2 кп - ВСт4 кп - 219х5мм		72,29	1880		135905				
		м								
С130806- 67 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 110704-91) из стали ВСт2 кп - ВСт4 кп - 57х4мм		60,24	363		21867				
		м								
Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диамет. 200мм		0,072	453445,54	80944,76	32648	5828	7396	278,5	
		км		48442,5	30577,5	3488	2202	130	149,34	
Е0122-20-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диамет. 75мм		0,06	179860,41	29821,28	10792	1789	3652	203,8	
		км		35550	11265,75	2133	676	130	55,02	
С130809-9	Флянцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа/10 кг/см2/, Dy80 мм		50	377		18850				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E0122-40-1	Приварка флянцев к стальным трубопроводам диам.80мм									
			50	118,85	16,47	5943	824	6289	0,32	
		шт		96,75		4838	0	130		
E0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок		142	300,57	225,64	42681	32041	23723	0,41	
		шт		69,53	58,98	9873	8375	130	0,23	
CWWW ВВТ-ЦЕНТР-2011	Втулка полиэтиленовая Д 75 цена 889 тг с НДС :1,18:1,06:1,02:1,951									
			50	357,16		17858				
		шт								
CWWW ВВТ-ЦЕНТР-2011	Отвод полиэтиленовая Д 110 цена 3452 тг с НДС									
			52	1386,99		72123				
		шт								
С131104-8 изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий ГОСТ 3634-79									
			24	8060		193440				
		шт								
	Итого по разделу					**378 222**	**50 414**	**58 851**		
						30 265	**15 005**			
	Накладнве расходы, тенге					58851				
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					26224				
	Всего по акту					**463 297**				
	Всего по акту					**509 428,13**				
	Временные здания и сооружения К=3,4%					17 320,56				
	Итого:					**526 748,69**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительтнве затраты на строительство:								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,1735%				11 448,88				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				5 267,49				
		На оплату дополнительных отпускоа (0,4%)				2 106,99				
		Средства связанные с командированием работников				42 043,20				
		Затраты на доп. транспорт материалов (1,293%)				6 810,86				
		итого:				**67 677,42**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**594 426,11**				
		Итого в текущих ценах , К = 2,087741965				**1 241 008,29**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				24 820,17				
		Итого				**1 265 828,45**				
		НДС (12%)				151 899,41				
		Всего по акту				**1 417 727,87**				

Заказчик:

Руководитель ГУ " Жаңаталапского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства "

Абдиров Е.М.

Технадзор: **Утегалиев Г.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Форма №2

Заказчик: **ГУ " Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **«Строительство водоочистительного сооружения для питьевой воды с внутрипоселковым водопроводом в п.Жангала Жангалинского района**
адрес: **п.Жангала Жангалинского района ЗКО**

Акт выполненных работ
За АВГУСТ месяц 2013 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На сети водозаборной площадки (локальная смета № 2-3- 1)								
.1-27-2		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	982	6,48	6,48	6363	6363	2000		0,00
		м3			2,1		2062	97	0,01	9,82
.1-27-2		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	98	6,48	6,48	635	635	200		0,00
		м3			2,1		206	97	0,01	0,98
.1-166-1		Обсыпка оголовков колодцев	3,4	122,18		415	0	469	0,89	3,03
		м3		122,18		415	0	113		0,00
.1-90-5		Планировка обсыпки	42	8,28		348	0	393	0,5	21,00
		м2		8,28		348	0	113		0,00
		Трубопроводы								
.22-11-6		Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб ф 200 мм,	0,1633	139706,75	90794,12	22814	14827	14427	286	46,70
		км		48375	19582,83	7900	3198	130	84,07	13,73
22-35-6		Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.200мм	10	1230,66	466,78	12307	4668	8951	3,04	30,40
		шт		513	175,5	5130	1755	130	0,86	8,60
.22-33-5		Установка стальных сварных фасонных частей / крест, тройник, переход, отвод /	0,0887	247994,13	49389,75	21997	4381	9390	312,7	27,74
		т		62775	18657	5568	1655	130	91,12	8,08
.22-34-1		Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	76	300,57	225,64	22843	17149	12697	0,41	31,16
				69,53	58,98	5284	4482	130	0,23	17,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	.22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300мм с гидравлическим испытанием	0,005	204666,79	85907,16	1023	430	834	504	2,52
		км		95850	32451,75	479	162	130	158,5	0,79
	22-12-8.	Нанесение нормальной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диамет. 300мм	0,005	514765,49	55944,86	2574	280	360	197	0,99
		км		34200	21134,25	171	106	130	103,22	0,52
		Колодцы								
	.22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	6,47	8656,16	1879,87	56005	12163	16603	8,86	57,32
		м3		1435,5	538,43	9288	3484	130	2,06	13,33
	ТОО "Антей" 7000тг/1,02/1,06/1,951	Люк ЛЛ								
		шт	7	2963		20741				
	.2-1-267	Стремянка	0,1421	133700		18999				
		т								
	8-6-9	Кирпичная кладка	0,042	10186,85	296,6	428	12	51	5,95	0,25
		м3		915,75	110,25	38	5	118	0,54	0,02
	46.-33-6	Заделка отверстий бетоном В7,5	0,08	21938,21	332,71	1755	27	745	60,8	4,86
		м3		9189	126	735	10	100	0,61	0,05
	46.-33-6	Заделка концов футляра бетоном В7,5	0,008	21938,21	332,71	176	3	75	60,8	0,49
		м3		9189	126	74	1	100	0,61	0,00
	1.-1-457	Пакля пропитанная	12,5	195		2438				
		кг								
	6-.1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,16	9630,95	95,97	1541	15	136	4,9	0,78
		м3		771,75	36,25	123	6	105	0,18	0,03
	4 6-.33-6	Отмостка оголовков колодца бетоном В7,5	2,1	21938,21	332,71	46070	699	19562	60,8	127,68
		м3		9189	126	19297	265	100	0,61	1,28
	27-.14-2	Устройство подстилающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы под отмостку	3	2584,28	73,75	7753	221	132	0,14	0,42
		м3		21,38	11,67	64	35	133	0,04	0,12
	27-.14-2	Устройство подстилающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы под колодец	2,6	2584,28	73,75	6719	192	114	0,14	0,36
		м3		21,38	11,67	56	30	133	0,04	0,10
		Итого по разделу				**253 944**	**62 063**			
						54 970	**17 461**			
		Накладнве расходы, тенге				87137				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				20465				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по разделу ,				**361 546**				
		На Система очистки воды(локальная смета № 2-3-2)								
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
	Протокол согласования цен	Отапливаемое быстровозводимое модульное здание системы очистки воды производительностью50 м3/час, в комплекте с оборудованием: цена 66580000:1,12:2,0877:1,02 , (в стоимость входит монтаж оборудования, пусконаладочных работы и обучение обслуживающего персонала)	0,038	27916277,4		1060819				
		комплект								
		Итого по разделу				**1 060 819**	**0**			
						0	**0**			
		Накладнве расходы, тенге				0				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				0				
		Всего по акту (локальная смета № 2-3- 1)				**1 060 819**				
		На сети площадочные К3,К5 (локальная смета № 2-3- 6)								
		Земляные работы								
	1-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	174	134,1		23333		26367	0,97	169
		м3		134,1		23333		113		0
	.1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	611	6,48	6,48	3959	3959	1245		0
		м3			2,1		1283	97	0,01	6
	.1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	60	6,48	6,48	389	389	122		0
		м3			2,1		126	97	0,01	1
	.1-166-1	Обсыпка оголовков колодцев	5	122,18		611	0	690	0,89	4
		м3		122,18		611	0	113		0
	.1-90-5	Планировка обсыпки	40	8,28		331	0	374	0,5	20
		м2		8,28		331	0	113		0
		Трубопроводы								
	22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.200мм	2	1230,66	466,78	2461	934	1790	3,04	6
		шт		513	175,5	1026	351	130	0,86	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.150мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
		шт		317,25	13,5	635	27	130	0,07	0
	.22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей / крест, тройник, /	0,0614	247994,13	49389,75	15227	3033	6500	312,7	19
		т		62775	18657	3854	1146	130	91,12	6
	22-16.-3	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диамет. 100мм	0,0011	28265,2	6484,27	31	7	18	54,1	0
		км		9810	2450,25	11	3	130	11,96	0
		Колодцы								
	.22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,121	8656,16	1879,87	27016	5867	8009	8,86	28
		м3		1435,5	538,43	4480	1680	130	2,06	6
	ТОО "Антей" 7000тг/1,02/1,06/1,951	Люк ЛЛ								
		шт	6	2963		17778				
	.2-1-267	Стремянка	0,1202	133700		16071				
		т								
	1.-1-457	Пакля пропитанная	5,5	195		1073				
		кг								
	46-33-6	Устройство лотков бетоном В15	4,8	21938,21	332,71	105303	1597	44726	60,8	292
		м3		9189	129	44107	619	100	0,61	3
	27-.14-2	Устройство подстилающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы под колодец	1,9	2584,28	73,75	4910	140	84	0,14	0
		м3		21,38	11,67	41	22	133	0,04	0
	4 6-.33-6	Отмостка оголовков колодца бетоном В7,5	2	21938,21	332,71	43876	665	18630	60,8	122
		м3		9189	126	18378	252	100	0,61	1
	27-.14-2	Устройство подстилающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы под отмостку	2,8	2584,28	73,75	7236	207	123	0,14	0
		м3		21,38	11,67	60	33	133	0,04	0
	6-36-4	Железнение поверхности	7,5	59,59	0,23	447	2	405	0,29	2
		м2		51,3	0,09	385	1	105		0
	.22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300мм с гидравлическим испытанием	0,0016	204666,79	85907,15	327	137	267	504	1
		км		95850	32451,75	153	52	130	158,5	0
	.22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 273 мм с гидравлическим испытанием	0,0006	174718,44	71861,81	105	43	86	441	0
		км		83025	27146,25	50	16	130	132,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу				**271 657**	**17 054**			
						97 455	**5 611**			
		Накладнве расходы, тенге				110246				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				22914				
		Всего по акту (локальная смета № 2-3- 6)				**404 817**				
		На Сборный железобетонный выгреб емкостью 14 м3 (локальная смета № 2-3-4)								
	E0146-30-2	Прибивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100см2	3	91,62	43,92	275	132	193	0,27	1
		отв		47,7	16,58	143	50	100	0,08	0
	E0146-30-5	Прибивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100см2	2	125,75	59,73	252	119	177	0,38	1
		отв		66,01	22,57	132	45	100	0,11	0
	E0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 ми	5	770,63		3853		1930	1,8	9
		1 сальник		301,5		1508		128		0
	E0106-11-7	Установка стремянок, перепусков и креплений	0,2978	93997,62	304,24	27992	91	10378	198	59
		т		33075	114,75	9850	34	105	0,56	0
	E0116-13-2	Прокладка трубопровода канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм,	0,5	748,88	1,43	374	1	66	0,56	0
		м		102,38	0,54	51	0	128		0
	E0116-10-7	Прокладка трубопровода канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 150 мм,	0,4	2029,57	27,87	812	11	98	1,04	0
		м		180,23	10,44	72	4	128	0,05	0
	E0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам 100мм с соединениями при помощи асбестоцементных муфт	0,005	388251,27	1984,82	1941	10	303	270	1
		км		45900	749,25	230	4	130	3,66	0
	E0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали , круглого сечения диаметром 100мм	2	859,88	5,38	1720	11	161	0,36	1
		шт		60,75	2,25	122	5	128	0,01	0
	E0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20мм	43,1	611,06	132,35	26337	5704	10664	1,03	44
		м2		185,18	50,47	7981	2175	105	0,28	12
	E0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях площадь проема до 2 м2	0,6	375,5	30,89	225	19	147	1,23	1
		шт		191,93	11,68	115	7	120	0,06	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С12064-6	Люки и лазы утепленные	0,6	12300		7380				
		м2								
	С11011-788	Скобяные изделия для люка	2	2980		5960				
		к-т								
	Е0118-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем до 0,2т	1	4271,56	221,06	4272	221	3678	16,3	16
		1 насос		2790	83,25	2790	83	128	0,41	0
	Е0116-15-3	Установка вентилей, затворов, задвижек или клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб ф до 100мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,6	3
		шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	0
	С131103-7	Рукава мм	4,5	523		2354				
		м								
	Е0120-30-1	Установка хомута	0,574	107,48	1,2	62	1	7	0,05	0
		кг		8,53	0,45	5	0	128		0
	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,001	18000		18				
		т								
	Е0111-2-9	Бетонная отмостка вокруг колодца	1,1	9032,78		9936	0	767	3,66	4
		м3		567		624	0	123		0
		Итого по разделу				**94 654**	**6 409**			
		Накладнве расходы, тенге				**24 069**	**2 441**			
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				29184				
		Всего по акту (локальная смета № 2-3- 4)				7430				
						131 269				
		На Внутрипоселковый водопровод ((участок №1) (локальная смета № 2- 1)								
	С130804-227 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1 МПа, SDR 17 Dв 20мм	1075,74	57		61317				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С130804-229 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9мм								
		м	114,13	188		21456				
	С130804-229 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1 МПа, SDR 17 Dв 65,5мм								
		м	1765,68	265		467905				
	С130804-233 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р0,8 МПа, SDR 17 Dв 96мм								
		м	1439,96	567		816457				

На Внутрипоселковый водопровод ((участок №2) (локальная смета № 2- 2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С130804-231 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1 МПа, SDR 17 Dв 63,5мм								
			808	265		214120				
		На Внутрипоселковый водопровод (участок № 3) (локальная смета № 2-2)								
	С130804-231-м изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1 МПа, SDR 17 Dв 63,5мм								
		м	2020	265		535300				
	С130804-233-м изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм								
		м	1307,95	567		741608				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С143018-33 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 К-1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и т шахтных колодцев высотой 1м / Гост 8020-902/ Dв 700 мм (не менее 0,29)								
		м	18,56	4512,5		83752				
	С143018-37 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и т шахтных колодцев высотой 1м / Гост 8020-902/ Dв 1500мм								
		м	56,96	7810		444858				
	С143018-24 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5 : круглые								
		м3	2,73	28900		78870				
		Итого по разделу				**3 465 643**	**0**		**0**	
						0	**0**			
		Накладнве расходы, тенге				0				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				207939				
		Всего по акту (локальная смета № 2- 1; 2-3)				**3 673 581**				
		Всего по акту				5 632 031				
		Временные здания и сооружения К=3,4%				155421,22				
		Итого:				**5787452,65**				
		Дополнительтнве затраты на строительство:								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,1735%				102733,38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				47266,34				
		На оплату дополнительных отпускоа (0,4%)				18906,53				
		Средства связанные с командированием работников				466249,77				
		Затраты на доп. транспорт материалов (1,293%)				61115,37				
		итого:				**696271,40**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**6483724,05**				
		Итого в текущих ценах , К = 2,087741965				**13536342,37**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				270726,85				
		Итого				**13807069,22**				
		НДС (12%)				1656848,31				
		Всего по акту				**15463917,52**				

Заказчик:

Начальник ГУ "Жангалинского районного отдела архитектуры,

Абдиров Е.М.

Технадзор: **Утегалиев Г.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.