Заказчик: ГУ Аппарат акима района "Алматы" г.Нур-Султан
Подрядчик: ТОО "Астанаөндіріс-2030"
Наименование объекта и его адрес: Работы по текушему содержанию и обустройству внутриквартальных дворов и проездов
Статья: Программа 011 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь **2019 года**

Код		Код		Договор		финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
12		19		95	06.05.2019г.	МБ	1230004		

Стоимость оказанных услуг в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строитель номон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	**60 150 709**	**27 644 325**							**3 317 319**	**30 961 644**

Заказчик:
Заместитель акима района "Алматы" г.Нур-Султан **Тлеуов Т.М.**

М.П.

Подрядчик:
Руководитель
ТОО "Астанаөндіріс-2030" **Шукаев М.К.**

М.П.

Наименование стройки: **Проезды**

Наименование объекта: Текущее содержание и ремонт внутриквартальных дворов и проездов

Акт выполненных работ №2

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 ул.Иле 30											
1	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.185: ктрр1=0,8; кзпр1=0,8;	м3 грунта	278	2021,38	126,73	561944	35231	32	389792	1027875
					1894,54	52,87	526681	14697	–	76139	
2	4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	171	254		43434		–	–	46909
					–		–		–	3475	
3	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	182,8	9725,6	1735,7	1777840	317286	755750	813688	2798850
					3855,6	879,77	704804	160822	–	207322	

4 1127-0701-0201	Основания под тротуары из отсева, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	211	698,25	144,37	147331	30463	51546	82553	248275
				309,58	52,68	65322	11116	–	18391	
5 1127-0701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до тощины 10см НР = 108 % К=-6,000;	м2 покрытия	-1266	60,84	3,74	-77025	-4736	-63579	-11940	-96082
				6,88	1,85	-8710	-2346	–	-7117	
6 1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР = 88 %	м2	817	2051,27	160,24	1675888	130917	1944	1413694	3336749
				1888,65	77,65	1543027	63443	–	247167	
7 2104-0509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	817	3396		2774532		2774532	–	2996495
				–		–		–	221963	

Итого по разделу 1	**10 359 071**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 831 124
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	509 161
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	247 732
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 520 225
- перевозка грузов, тенге	43 434
Накладные расходы, тенге	2 687 787
Сметная прибыль (8 %), тенге	767 340

Раздел 2 ул.Иле 30 (Устройство бортовых камней и поребрика)

8	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	16	9725,56	1735,69	155609	27771	66148	71220	244975
					3855,63	879,75	61690	14076	–	18146	
9	1127-0201-1003	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях /Поребрик/ НР = 108 %	м бортового камня	393	2518,68	33,31	989843	13090	492577	528906	1640249
					1232	14,13	484176	5552	–	121500	
		Итого по разделу 2					**1 885 224**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					545 866				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					40 861				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					19 628				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					558 725				
		Накладные расходы, тенге					600 126				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					139 646				
		Раздел 3 ул.Иле 30 Ограждения									
10	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 под стойки НР = 72 %	яма	31	1072,74	859,87	33255	26656	–	13560	50560
					212,87	394,68	6599	12235	–	3745	
11	1108-0101-0202	Устройство щебеночного основания. НР = 93 %	м3 основания	1,55	6705,16	1838,71	10393	2850	5975	2700	14140
					1011,61	861,29	1568	1335	–	1047	
12	1109-0302-0112	Прим.Стойки .Монтаж труб НР = 69 %	т конструкций	0,1	10020	670	1002	67	112	593	1723

					8230	360	823	36	–	128	
13	1109-0701-0127	Прим. Изготовление в построечных условиях планшетов ограждения НР = 69 %	т конструкций	0,6	196196,67	5033,33	117718	3020	3098	77004	210300
					186000	–	111600	–	–	15578	
14	1109-0305-0401	Прим.Ограждения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,6	130030	1613,33	78018	968	5739	49436	137650
					118851,67	560	71311	336	–	10196	
15	2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,6	272016		163210		163210	–	176267
					–		–		–	13057	
16	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1	260822		26082		26082	–	28169
					–		–		–	2087	
17	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,32	17639,22	11,21	40923	26	37496	3099	47544
					1465,95	2,16	3401	5	–	3522	
18	1212-0103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	55	1074,31	0,29	59087	16	5370	38671	105579
					976,38	0,16	53701	9	–	7821	
		Итого по разделу 3					**771 932**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					249 003				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					33 603				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 956				

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					247 082				
	Накладные расходы, тенге					185 063				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					57 181				
	Раздел 4 ул.Жирентаева 2 (Парковка)									
19	1101-0102-0405 Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	80	379,49	342,98	30359	27438	9	10358	43974
				36,4	143,43	2912	11474	–	3257	
20	4101-0101-2012 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км	т	41	1275		52275		–	–	56457
				–		–		–	4182	
21	1101-0201-0102 Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	120	63,8	63,8	7656	7656	–	2240	10688
				–	25,93	–	3111	–	792	
22	1111-0101-0204 Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	60	9725,6	1735,7	583536	104142	248058	267075	918660
				3855,6	879,77	231336	52786	–	68049	
	Итого по разделу 4					**1 029 779**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					234 248				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				139 236					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				67 371					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				248 067					
	- перевозка грузов, тенге				52 275					
	Накладные расходы, тенге				279 673					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				76 280					
	Раздел 5 ул.Жирентаева 2 (Устройство бортовых камней и поребрика)									
23	1111-0101-0204 Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	8,7	9725,4	1735,63	84611	15100	35967	38726	133204
				3855,63	879,77	33544	7654	–	9867	
24	1127-0201-1003 Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях /Бордюры/ НР = 108 %	м бортового камня	90	3582,08	33,31	322387	2998	208509	121123	478991
				1232	14,12	110880	1271	–	35481	
	Итого по разделу 5					**612 195**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					144 424				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 098				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 925				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					244 476				
	Накладные расходы, тенге					159 849				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					45 348				
	Раздел 6 ул.Ш.Кудайбердиулы 29/1, 15/1, 25/3, 25/4 Ремонт а/б									
25	1127-0302-0104 Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	28,75	3222,37	1312,77	92643	37742	–	78276	184593
				1909,6	611,37	54901	17577	–	13674	

26 1218-0101-1502	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2 НР = 72 %	м2	352	2850,3	232,77	1003304	81935	651196	219941	1321105
				767,54	100,29	270173	35301	–	97860	
27 1218-0101-1501	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2 НР = 72 %	м2	228	3315,99	232,77	756045	53071	421797	218910	1052951
				1233,23	100,28	281177	22864	–	77996	
	Итого по разделу 6					**2 558 649**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					606 251				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					172 748				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					75 742				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 072 993				
	Накладные расходы, тенге					517 127				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					189 530				
Раздел 7 пр.Б.Момышулы 16										
28 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.185: ктрр1=0,8; кзпр1=0,8;	м3 грунта	244	2021,38	126,73	493217	30922	28	342120	902164
				1894,54	52,87	462267	12900	–	66827	
29 4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	88	254		22352	–	–	–	24140
				–		–	–		1788	

30 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	168	9725,6	1735,7	1633901	291598	694562	747809	2572247
				3855,6	879,77	647741	147801	–	190537	
31 1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР = 88 %	м2	371	2051,27	160,24	761022	59450	883	641959	1515219
				1888,65	77,65	700689	28810	–	112238	
32 2104-0509-0414	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	371	3666		1360086		1360086	–	1468893
				–		–		–	108807	
	Итого по разделу 7					**6 482 663**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 810 697				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					381 970				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					189 511				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 055 559				
	- перевозка грузов, тенге					22 352				
	Накладные расходы, тенге					1 731 888				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					480 197				

Раздел 8 пр.Б.Момышулы 16 (Устройство бортовых камней и поребрика)

33 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	12	1929,58	–	23155	–	–	16672	43013
				1929,58	–	23155	–	–	3186	

34 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	11	9725,64	1735,73	106982	19093	45477	48964	168422
				3855,64	879,73	42412	9677	–	12476	
35 1127-0201-1003	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях /Бордюры/ НР = 108 %	м бортового камня	126	3582,09	33,31	451343	4197	291914	169573	670589
				1232	14,13	155232	1780	–	49673	
	Итого по разделу 8					**882 024**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					220 799				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 290				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 457				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					337 391				
	Накладные расходы, тенге					235 209				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					65 335				
	Раздел 9 пр.Б.Момышулы 16 (отсыпка детских площадок)									
36 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	48	9725,6	1735,71	466829	83314	198446	213660	734928
				3855,6	879,77	185069	42229	–	54439	
37 1127-0701-0201	Основания под тротуары из отсева, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	320	698,25	144,38	223441	46200	78175	125198	376530
				309,58	52,68	99066	16858	–	27891	

38 1127-0701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до тощины 10см НР = 108 % К=-2,000;	м2 покрытия	-640	60,84	3,74	-38938	-2394	-32141	-6036	-48572
				6,88	1,85	-4403	-1186	–	-3598	
	Итого по разделу 9					**1 062 886**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					279 732				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					127 120				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					57 901				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					244 480				
	Накладные расходы, тенге					332 822				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					78 732				
	Раздел 10 пр.Б.Момышулы 16 Ограждения									
39 1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 под стойки НР = 72 %	яма	66	1072,73	859,88	70800	56752	–	28870	107644
				212,85	394,68	14048	26049	–	7974	
40 1108-0101-0202	Устройство щебеночного основания. НР = 93 %	м3 основания	2,15	6705,58	1839,07	14417	3954	8288	3745	19615
				1011,63	861,4	2175	1852	–	1453	
41 1109-0302-0112	Прим.Стойки .Монтаж труб НР = 69 %	т конструкций	0,38711	10035,91	674,23	3885	261	440	2292	6671
				8225,05	356,49	3184	138	–	494	

42 1109-0701-0127	Прим. Изготовление в построечных условиях планшетов ограждения НР = 69 %	т конструкций	1,1693	196196,01	5032,93	229412	5885	6037	150068	409838
				186000,17	–	217490	–	–	30358	
43 1109-0305-0401	Прим.Ограждения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,78219	130029,79	1613,42	101708	1262	7482	64447	179447
				118850,92	559,97	92964	438	–	13292	
44 2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2761	272016		75104		75104	–	81112
				–		–		–	6008	
45 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,38711	260822		100967		100967	–	109044
				–		–		–	8077	
46 2105-0206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,50608	261950		132568		132568	–	143173
				–		–		–	10605	
47 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,2	17639,38	10,94	56446	35	51719	4275	65579
				1466,25	1,88	4692	6	–	4858	
48 1212-0103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	77	1074,31	0,3	82722	23	7518	54139	147810
				976,38	0,16	75181	12	–	10949	

	Итого по разделу 10					**1 269 933**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					409 734				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					68 172				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					28 495				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					390 123				
	Накладные расходы, тенге					307 836				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					94 068				
	Раздел 11 ул.Жумабаева 2									
49	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.185: ктрр1=0,8; кзпр1=0,8;	м3 грунта	24	2021,42	126,75	48514	3042	3	33651	88738
					1894,54	52,88	45469	1269	–	6573	
50	4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	140	254		35560		–	–	38405
					–		–		–	2845	
51	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	48	63,79	63,79	3062	3062	–	896	4275
					–	25,92	–	1244	–	317	
52	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	24	9725,63	1735,71	233415	41657	99224	106829	367464

				3855,58	879,75	92534	21114	–	27220	
	Итого по разделу 11					**498 882**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					138 003				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					47 761				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					23 627				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					99 227				
	- перевозка грузов, тенге					35 560				
	Накладные расходы, тенге					141 376				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					36 955				
	Раздел 12 ул.Жумабаева 2 (Устройство бортовых камней и поребрика)									
53	1218-0101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 72 %	м	26	1200,77	297,69	31220	7740	–	19633	54921
					903,08	145,69	23480	3788	–	4068	
54	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2	1929,5	–	3859	–	–	2778	7168
					1929,5	–	3859	–	–	531	
55	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2	9725	1735,5	19450	3471	8268	8903	30621
					3855,5	880	7711	1760	–	2268	
56	1127-0201-1003	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях /Бордюры/ НР = 108 %	м бортового камня	26	3582,15	33,35	93136	867	60237	34991	138377
					1232	14,12	32032	367	–	10250	

Итого по разделу 12	**231 087**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	67 082
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 078
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 915
- материалы, изделия и конструкции, тенге	68 505
Накладные расходы, тенге	66 305
Сметная прибыль (8 %), тенге	17 117

Итого по смете	**27 644 325**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 536 963
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 574 098
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	750 260
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 086 853
- перевозка грузов, тенге	153 621
Накладные расходы, тенге	7 245 061
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 047 729
ИТОГО без НДС	**27 644 325**
НДС 12%	**3 317 319**
ИТОГО с НДС 12%	**30 961 644**

Заказчик:

Заместитель акима
района "Алматы" г. Нур-Султан — Тлеуов Т.М.

Руководитель ОБ
района "Алматы" г. Нур-Султан — Бапышев Б.М.

Руководитель СО
района "Алматы" г. Нур-Султан — Оразов Ж.Г.

Главный специалист ОБ
района "Алматы" г. Нур-Султан — Мекебаев А.А.

Подрядчик:

Руководитель
ТОО "Астанаөндіріс-2030" — **Шукаев М.К.**