Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
От «2» ноября 2011года № 1277
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Казахстан от 15 октября 2001г

(дата и № решения (приказа, постановления
и др.) фамилия, имя, отчество и должность лица,
подписавшего решение (приказ, постановление и др.)

А К Т
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «14» декабря 2012 г. ЗКО, Теректинский район с. Аксогым
(место нахождения объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от « » сентября 2012г. № Решением Акима Теректинского района
(наименование органа,назначившего комиссию)

в составе:

Председателя: УалиевЛ.Ж. заместитель Акима Теректинского района
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Заместителя председателя – Айбергенов К.И. главный специалист Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Членов комиссии-представителей:
Заказчика – Шукеев А.Н. И.о.начальника отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района
(фамилия,имя,отчество) (должность)
Эксплуатационной организации
Ахметов А.. аким Аксогумского с/о Теректинского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Генерального проектировщика
Жапеков Е.Т. директор ЗКФ ТОО РНПИЦ " Казэкология" - фирма "Адилжан"
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Генерального подрядчика
Попова О.И. директор ТОО «ПМК-117»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной санитарно-эпидемиологического надзора
Нургалиев И.К. начальник Теректинского районного управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Органов государственного пожарного надзора
Гиннаятов Ш.К. начальник ОЧС Теректинского района, капитан противопожарной службы
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Нурмаганбетов С.Б. начальник отдела ЖКХ,ПТ И АД Терективского района
(фамилия , имя, отчества) (должность)
Нургалиев Т.Е. начальник отдела земельных отношении Терективского района
(фамилия, имя, отчества) (должность)

Акнуров Н. Директор ТОО «Жайыкстройинженеринг»
(фамилия , имя, отчество) (должность)
Маркабаев Г.Т. директор АО « Казахтелеком» Терективского РУТ
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Халенов Б. инспектор Департамента экологии по ЗКО
(фамилия , имя, отчества) (должность)
Майранов Н.С. начальник Акжаикского РЭС
(фамилия, имя, отчества) (должность)

Установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терективского района"
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию: «**Реконструкция водопровода с. Аксогым Терективского района»**
(Наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: ЗКО , Терективский район, с. Аксогым
(область,район,нселенный пункт,микрорайон,квартал,улица,номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) о предоставлении соответствующего права на землю от 21 февраля 2011г. № 60
Постановления ЗКО, Акимат Терективского района
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от 09 июля 2012г. № 375
ГУ "Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования ЗКО Агенства РК по делам строительства и ЖКХ"
(наименование органа , выдавшего разрешение)
3. Строительство осуществлено Генеральным подрядчиком ТОО «ПМК - 117»
(наименование организации)
выполнившим строительно-монтажные работы
(виды работ)
и субподрядными организациями _____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ,выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _____ к акту)
4. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектным институтом ЗКФ ТОО РНПИЦ " Казэкология" - фирма "Адилжан"
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
выполнившим Сметную документацию и рабочий проект, №233-01-01
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями _____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указать в приложении _____ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терективского района"
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указать в приложении _____ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому,индивидуальному, повторно применяемому) № 233-01-01
(номер проекта,номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа,разрешившего применение такого проекта)
7. Проектно-сметная документация утверждена ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь,пусковой комплекс))
13 мая 2011 г № 43
(дата, номер документа)
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   - Начало работ: июль 2012год
   (месяц и год)
   - Окончание работ: декабрь 2012 год
   (месяц и год)
   - При продолжительности строительства- 6,5 мес :

   При норме или по ПОС - 6,5 месяца
   Фактически - 6,0 месяца
9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Сметная документация, рабочий проект , исполнительно-техническая документация
(перечень документов)

Указанная документация является обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, вместимости, объема пропускной способности, провозной способности , число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая с учетом ранее принят.	В т.ч. пускового комплекса или очереди	Общая с учетом ранее принят.	В т.ч. пускового комплекса или очереди
Водопотребление	м3/сут.	59,11	59,11	59,11	59,11
	м3/год	21575,15	21575,15	21575,15	21575,15
Поселковая сеть из ПЭ HDPE SDR17 d110x6,6мм	п.м.	2073	2073	2073	2073
Поселковая сеть из ПЭ HDPE SDR17 d90x5,4мм	п.м.	3435	3435	3435	3435
Поселковая сеть из ПЭ HDPE SDR17 d 75x4,5мм	п.м.	1936	1936	1936	1936
Поселковая сеть из ПЭ HDPE SDR17 d 63x2,5мм	п.м.	761	761	772	772
Поселковая сеть из ПЭ HDPE SDR17 d 32x2,0мм	п.м.	302	302	302	302
Поселковая сеть из ПЭ HDPE SDR-9 d=20x1,9мм	п.м.	6805	6805	8170	8170

4. Водопроводные колодца	шт	48	48	48	48

Выпуск продукции (оказание услуг). Предусмотренной проектом в объеме соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

_____

(краткие технологические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудования)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

---

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями . Перечень справок городских и эксплуатационных организаций приведен в приложении _____ к акту.

15.Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16.Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделка элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

17.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации :

Всего: **140 419,19** тыс. тенге с учетом НДС., в том числе: строительно-монтажных работ **80 444,67** тыс.тенге,оборудования,инструмента и инвентаря **30 662,17** тыс.тенге, прочие затраты **29 352,35** тыс.тенге.

18.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **133 100,0** тыс.тенге, в том числе:

Стоимость строительно-монтажных работ **76 251,58** тыс.тенге

Стоимость оборудования, инвентаря и инструмента **29026,02** тыс.тенге.

14. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Технологических

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной Приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект: **«Реконструкция водопровода с.Аксогым Терективского района»**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ **Уалиев Л.Ж.**
(подпись)

Зам.председателя Государственной приемочной комиссии _____ **Айбергенов К.И.**
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии

_____ **Шукеев А.Н.**
(подпись)

_____ **Гиннаятов Ш.К.**
(подпись)

_____ **Нурмаганбетов С.Б.**
(подпись)

_____ **Ахметов А.**
(подпись)

_____ **Майранов Н.С.**
(подпись)

_____ **Нургалиев Т.Е.**
(подпись)

_____ **Маркабаев Г.Т.**
(подпись)

_____ **Нургалиев И.К.**
(подпись)

_____ **Акнуров Н.**
(подпись)

_____ **Халенов Б.**
(подпись)

_____ **Жапеков Е.Т.**
(подпись)

_____ **Попова О.И.**
(подпись)

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН
ОБЛЫСЫ
ТЕРЕКТІ АУДАНЫНЫҢ
ӘКІМІ

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
АКИМ
ТЕРЕКТИНСКОГО РАЙОНА

091100, БҚО, Теректі ауданы,
Федоровка селосы, Юбилейный көш., 18.
Тел.: (8711-32) 21-2-98, факс: 21-3-34

091100, ЗКО, Теректинский район,
село Федоровка, ул. Юбилейная, 18.
Тел.: (8711-32) 21-2-98, факс: 21-3-34
terekte@westkaz.kz

11.01.2013 № 3-21/30

Батыс Қазақстан облысы
құрылыс басқармасының бастығының м.а.
Б.Ш.Ишанбековке

Құрметті Байкен Шұғайұлы!

Теректі ауданы әкімдігі Сізге Ақбұлақ бағдарламасы бойынша «Теректі ауданы Ақсоғым ауылында су құбырын қайта құру» және «Теректі ауданының Бозай ауылында су құбырының құрылысы» жұмыстары ағымдағы жылдың желтоқсан айында аяқталып, тапсырылды. Нысандар толық қаржыландырылмағандықтан, құрылыс мердігерінің өз қаражатына аяқтауына байланысты қосымша 33 747 086 теңге көлемінде қаражат бөлуіңізді сұрайды.

Аудан әкімі **А.Утегулов**

Орынд:А.Шукеев
Тел:8 (71132) 23-1-30

003853

Форма №2

Наименоваине стройки: **«Реконструкция водопровода с. Аксогым терактинского района ЗКО»**

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терактинского района "**

Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**

Акт выполненных работ
За июль месяц 2012 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На благоустройство и ограждение площадки водопроводных сооружений (локальная смета № 7- 1)								
		На рекультивацию								
1-24-1		Разработка грунта бульдозерами мощ.59 (80) кВт (л.с.) при перемещении1 группы грунтов до 10м	948	7,91	7,91	7499	7499	2363		0
		м3			2,57	0	2436	97	0,01	9
1-24-9		Разработка грунта бульдозерами мощ.59 (80) кВт (л.с.) при перемещении1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	948	7,32	7,32	6939	6939	2189		0
		м3			2,38	0	2256	97	0,01	9
1-24-1		Разработка грунта бульдозерами мощ.59 (80) кВт (л.с.) при перемещении1 группы грунтов до 10м	948	7,91	7,91	7499	7499	2363		0
		м3			2,57	0	2436	97	0,01	9
1-24-9		Разработка грунта бульдозерами мощ.59 (80) кВт (л.с.) при перемещении1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	948	7,32	7,32	6939	6939	2189		0
		м3			2,38	0	2256	97	0,01	9
		Земляные работы								
1-145-2		Планировка участка	6318	1,41	1,41	8908	8908	1839	0,12	758
		м2			0,3	0	1895	97		0
		Ограждение								
1-165-2		Копания ям вручную под столбы	10,18	402,75		4100		4633	2,8	
		м3		402,75		4100		113		
52-6-1		Устройство подстилающего слоя из кирпича	0,212	9447,05	10,17	2003	2	415	13,66	3
		м3		2070	2,25	439	0	94,5	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6-.1-13	Устройство бетонных фундаментов под столбы ограды и ворот	5,35	9630,95	95,97	51545	513	4541	4,9	26
		м3		771,75	36,25	4129	194	105	0,18	1
	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов в фундамент (под ворота 2 шт)	0,0134	41008,57	2434,57	550	33	617	170	2
		т		31950	920,25	428	12	140	4,49	0
	4-1-5 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, Сн РК 8.02-060В-2002	Арматурные заготовка не собранные в каркас и сетки сталь гладкая класса А1ф8мм	0,0068	47400		322				
		м2								
	4-1-6 изм. и доп.вып65 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, Сн РК 8.02-060В-2002	Арматурные заготовка не собранные в каркас и сетки сталь гладкая класса А1ф 10мм	0,0032	45800		147				
		м2								
	4-1-13 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, Сн РК 8.02-060В-2002	Арматурные заготовка не собранные в каркас и сетки сталь гладкая класса А11 ф 10мм	0,0069	50600		349				
		м2								
	1-4-81	Сталь полосовая 120х8мм марки 45 (ГОСТ 1050-88)	0,0021	43300		91				
		т								
	1-4-81	Сталь полосовая 60х8мм (ГОСТ 103-76)	0,0006	46400		28				
		т								
	9-17-1	Монтаж металлоконструкций	2,5	4646,85	2285,57	11617	5714	4942	0,91	2
		т		1579,5	617,13	3949	1543	90		0
	2-1-41	Стоимость металлоконструкций	4,5	147100		661381				
		т								
		Итого по разделу				**769 917**	**44 047**	**26 090**		
						13 045	**13 030**			
		Накладнве расходы, тенге				26090				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге	47760
Всего по акту	**843 767**
Временные здания и сооружения К=3,1%	26157
Итого:	**869924**
Дополнительтнве затраты на строительство:	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	28708
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	8699
На оплату дополнительных отпускоа (0,4%)	3480
Средства связанные с командированием работников	116058
Затраты на доп. транспорт материалов (0,532%)	4628
итого:	**161572**
Итого в базисных ценах 2001г.	**1031496**
Итого в текущих ценах К = 1,84927531	**1907522**
Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)	38150
Итого	**1945672**
НДС (12%)	233480
Всего по акту	**2179152**

Заказчик:

И.о начальника ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и

Шукеев А.Н.

Технадзор: **Акнуров Н.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Наименование стройки: **«Реконструкция водопровода с. Аксогым терективского района ЗКО»**

Форма №2

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терективского района "**

Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**

Акт выполненных работ
За июль месяц 2012 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость,тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	Экспл. Машин в т.ч. з/п машинисто	Всего з/п рабочих-строителей	Экспл. Машин в т.ч. з/п машинисто	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	На насосную станцию подземного типа на водозаборных скважинвх с насосами SP 5A-21 (локальная смета № 2- 1)									
		Скважина								
1-164-2	Устройство шурфа в грунтах 2 группы		1.5	218.93		328		371	1.54	2
		м3		218.93		328		113	0 -	
6-3-1	Объем бетона на шурф		1.5	9517.51	260.48	14276	391	1108	3.94	6
		м3		614.25	89.46	921	134	105	0.35	1
4-25-1	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50м в груниах 1-2 группах станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК		6	561.55	414.98	3369	2490	1266	0.6	4
		м		106.2	96.69	637	580	104	0.3	2
1-135-1	Полив водой		0.45	14.12	12	6	5	2	0.01	0
		м3		1.62	2.75	1	1	97	0.01	0
4-25-1	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50м в груниах 1-2 группах станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК		9	561.55	414.98	5054	3735	1899	0.6	5
		м		106.2	96.69	956	870	104	0.3	3
4-48-2	Крепление скважин глубиной до 50м в грунтах 2 группы по устойчевым трубам с муфтовыми соединениям установками и станками ударно-канатного бурения		9	520.39	424.99	4684	3825	1840	0.55	5
		м		95.4	101.13	859	910	104	0.33	3
8-6-115 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп 325х9мм		27	5030 -		135810				
		м		-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	.8-6-311 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д/Б/ скороткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/219/203 мм								
			22,15	4830	-	106985				
		м			-					
	4-57-3	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения	3,1	362,66	295,61	1124	916	450	0,39	1
		м		67,05	72,52	208	225	104	0,24	1
	.8-6-108 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Фильтр ТЛ-8ф-4В ф 245/203								
			3,1	3730	-	11563				
		шт								
	.8-6-100 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Отстойник 219,х205 мм								
			2	1880	-	3760				
		м								
	27-14-2	Песчанно-гравийная обсыпка	0,74	2584,28	73,75	1912	55	33	0,14	0
		м3		21,38	11,67	16	9	133	0,04	0
	4-54-6	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до50м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1м цементируемой части до 400кг или более 400 кг	1	71668,04	55355,54	71668	55356	32877	90,3	90
		шт		16312,5	15300	16313	15300	133	49,24	49
	1-1-1015	Цемент расширяющий	0,2	16988	-	3398				
		т			-					
	2-1-250	Стоимость металлической пробки	0,002	154200	-	308				
		т			-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4-49-9	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большого диаметра при ударно-канатном бурении	10	110,81	89,88	1108	899	491	0,13	1
		м		20,93	26,25	209	263	104	0,11	1
	4-25-1	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50м в груниах 1-2 группах станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК	10	561,55	414,98	5616	4150	2110	0,6	6
		м		106,2	96,69	1062	967	104	0,3	3
3	4-48-2	Крепление скважин глубиной до 50м в грунтах 2 группы по устойчевым трубам с муфтовыми соединениям установками и станками ударно-канатного бурения	10	520,39	424,99	5204	4250	2044	0,55	6
		м		95,4	101,13	954	1011	104	0,33	3
	4-60-9	Откачка воды из скважин глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором работающем от двигателя внутреннего сгорания	2	65044,94	53772,44	130090	107545	53622	57,3	115
		сут		11272,5	14507,34	22545	29015	104	48,14	96
	4-51-7	Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 1 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения	21	345,02	211,14	7245	4434	4066	0,75	16
		м		133,88	52,27	2811	1098	104	0,18	4
		Итого				**513 509**	**188 050**			
						47 820	**50 382**			
		Накладнве расходы, тенге				102178				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				36941				
		Всего прямых затрат, тенге				**652 628**				
		Всего на 2 скважины				**1305255**				
		Временные здания и сооружения К=3,1%				40463				
		Итого:				**1345718**				
		Дополнительтнве затраты на строительство:								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				44409				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				13457				
		На оплату дополнительных отпускоа (0,4%)				5383				
		Средства связанные с командированием работников				179534				
		Затраты на доп. транспорт материалов (0,532%)				7159				
		итого:				**249942**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в базисных ценах 2001г.				**1595660**				
		Итого в текущих ценах , К = 1,84927531				**2950815**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				59016				
		Итого				**3009831**				
		НДС (12%)				361180				
		Всего по акту				**3371011**				

Заказчик:

И.о начальника ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Жукеев А.Н.

Технадзор: **Акнуров Н.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Форма №2

Наименоваине стройки: **«Реконструкция водопровода с. Аксогым Терактинского района ЗКО»**

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терактинского района "**

Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**

Акт выполненных работ
За июль месяц 2012 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей, машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей, машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Поселковый водопровод (локальная смета № 6- 1)								
		На рекультивацию								
1-24-1		Разработка грунта бульдозероми мощностью 59 /80/ кВт /л.с./ при перемещении 1 группы грунтов до 10м	6078	7,91	7,91	48079	48077	15141		0
		м3			2,57	0	15620	97	0,01	60
1-24-9		Разработка грунта бульдозероми мощностью 59 /80/ кВт /л.с./ при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	6078	7,32	7,32	44512	44491	147018		0
		м3			2,38	0	14466	97	0,01	55
1-24-1		Разработка грунта бульдозероми мощностью 59 /80/ кВт /л.с./ при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	6078	7,91	7,91	48079	48077	15141		0
		м3			2,57	0	15620	97	0,01	60
		Земляные работы								
1-13-5.		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,4м3 в	10000	33,67	32,1	336700	321000	134830	0,01	100
		м3		1,57	12,33	15700	123300	97	0,03	300
1-164-2. т.ч п-3.176 к=1,1 т,ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2		Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами влажного (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	33,27	288,99		9615		10866	1,56	52
		м3		288,99		9615		113		0
1-164.-2		Доработка грунта под колодца	200	218,93		43786		49478	1,54	308

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		218,93		43786		113		0
.8-4-233 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р0,8 МПа, SDR 17 Dв 96мм									
		м	500	567		283500				
.22-11-3	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб ф90 мм,		0,56	58881,69	25695,31	32974	14389	29039	194	109
		км		33075	6813,45	18522	3816	130	26,38	15
.8-4-232 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, Сн РК 8.02-060В-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р1 МПА, SDR 17 Dв 78,6мм									
		м	3389,86	380		1288147				
.22-11-3	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб ф 76 мм,		0,1	58881,69	25695,31	5888	2570	5185	194	19
		км		33075	6813,45	3308	681	130	26,38	3
.8-4-231 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, Сн РК 8.02-060В-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р1 МПА, SDR 17 Dв 65,5мм									
		м	1935,32	265		512860				
.8-4-230 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, Сн РК 8.02-060В-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р1 МПА, SDR 17 Dв 54,9мм									
			760,32	188		142940				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
	.30-18-37 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м т шахтных колодцев высотой 1м Dв 1500мм								
			40	7810		312400				
		м								
	.30-18-38 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м т шахтных колодцев высотой 1м Dв 2000мм								
			4	10000		40000				
		м								
	.30-18-33 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м т шахтных колодцев высотой 1м Dв 700мм								
			15	3610		54150				
		м								
	.30-18-23 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водоппровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетонв класса В22,5, плоские прямоугольные								
			15	22600		339000				
		м3								
	Итого по разделу					**3 542 629**	**478 604**			
						90 930	**173 503**			
	Накладнве расходы, тенге					406698				
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					236960				
	Всего по разделу ,					**4 186 288**				
	Временные здания и сооружения К=3,1%					129775				
	Итого:					**4316062**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительтнве затраты на строительство:								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				142430				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				43161				
		На оплату дополнительных отпускоа (0,4%)				17264				
		Средства связанные с командированием работников				575811				
		Затраты на доп. транспорт материалов (0,532%)				22961				
		итого:				**801628**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**5117690**				
		Итого в текущих ценах К = 1,84927531				**9464018**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				189280				
		Итого				**9653298**				
		НДС (12%)				1158396				
		Всего по акту				**10811694**				

Заказчик:

И.о начальника ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и

Шукеев А.Н.

Технадзор: **Акнуров Н.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Форма №2

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терактинского района "

Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**

Наименоваине стройки:«Реконструкция водопровода с. Аксогым терактинского района ЗКО»

АКТ
приемки выполненных работ
За август месяц 2012 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей, машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей, машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Поселковый водопровод (локальная смета № 6- 1)								
		Земляные работы								
1	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,25м3	20000	33,67	32,1	673400	642000	269660	0,01	200
		м3		1,57	12,33	31400	246600	97	0,03	600
2	1-164-2. т.ч п-3.176 к=1,1 т,ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта12 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами влажного (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	1500	288,99		433485		489838	2,03	3045
		м3		288,99		433485		113		0
3	1-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3771,95	134,1		505818		571575	0,97	3659
		м3		134,1		505818		113		0
4	.1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	23000	6,48	6,48	149040	149040	46851		0
		м3			2,1		48300	97	0,01	230
5	1-27-8	При перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	23000	3,2	3,2	73600	73600	23202		0
		м3			1,04		23920	97	0,01	230
6	1-164.-2	Доработка грунта под колодца	500	218,93		109465		123695	1,54	770
		м3		218,93		109465		113		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	.1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	500	6,48	6,48	3240	3240	1019		0
		м3			2,1		1050	97	0,01	5
	1-13-2.	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,4м3 в	7000	28,89	27,85	202230	194950	64369	0,01	70
		м3		1,04	8,44	7280	59080	97	0,03	210
9	1-164-2. т.ч п-3.176 к=1,1 т,ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта12 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами влажного (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	200	288,99		57798		65312	1,56	312
		м3		288,99		57798		113		0
10	.1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	5000	6,48	6,48	32400	32400	10185		0
		м3			2,1		10500	97	0,01	50
11	1-164-2. т.ч п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами сильно налипающего на инструмент (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	700	262,72		183904		207812	1,85	1295
		м3		262,72		183904		113		0
		Трубопроводы								
12	.22-11-4	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб ф110 мм,	1	70811,26	30144,88	70811	30145	63062	194	194
		км		40500	8009,55	40500	8010	130	26,38	26
13	.8-4-258 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р0,8 МПа, SDR 17 Dв 96мм	1298,64	567		736329				
		м								
14	.22-11-3	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб ф90 мм,	1,6	58881,69	25695,31	94211	41112	82968	194	310
		км		33075	6813,45	52920	10902	130	26,38	42
15	.22-11-3	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб ф 76 мм,	0,92	58881,69	25695,31	54171	23640	47707	194	178
		км		33075	6813,45	30429	6268	130	26,38	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	.22-11-2	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб ф 63 мм,	0,3	51202,26	20326,01	15361	6098	14110	179	54
		км		30825	5353,43	9248	1606	130	20,64	6
17	.22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей / крест, тройник, переход, отвод / мм	0,06	247994,13	49389,75	14880	2963	6352	312,7	19
		т		62775	18657	3767	1119	130	91,12	5
18	22-16.-3	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диамет. 100мм	0,006	28265,2	6484,27	170	39	96	54,1	0
		км		9810	2450,25	59	15	130	11,96	0
19	.22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	100	300,57	225,64	30057	22564	16706	0,41	41
				69,53	58,98	6953	5898	130	0,23	
20	CHEVRONTE X ACO 3526,95/1,02/1, 06/1,951	Переход удлиненный диам.110/ 90 мм	2	1789		3578				
		шт								
21	CHEVRONTE X ACO 3100/1,02/1,06/ 1,951	Переход удлиненный диам110/75 мм	3	1470		4410				
		шт								
22	CHEVRONTE X ACO 2987/1,02/1,06/ 1,951	Переход удлиненный диам.110/63 мм	1	1516		1516				
		шт								
23	CHEVRONTE X ACO 1261/1,02/1,06/ 1,951	Переход удлиненный диам.90/75 мм	1	598		598				
		шт								
24	CHEVRONTE X ACO 4080/1,02/1,06/ 1,951	Отвод удлиненный диам. 110 мм	13	2074		26962				
		шт								
25	CHEVRONTE X ACO 1840/1,02/1,06/ 1,951	Отвод удлиненный диам. 90 мм	11	934		10274				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	CHEVRONTE X ACO 2603,88/1,02/1, 06/1,951	Отвод удлиненный диам. 75 мм	6	1440		8640				
		шт								
27	CHEVRONTE X ACO 2603,88/1,02/1, 06/1,951	Отвод удлиненный диам. 63 мм	7	1440		10080				
		шт								
28	CHEVRONTE X ACO 2379,83/1,02/1, 06/1,951	Флянец на втулку диам110мм	32	1207		38624				
		шт								
29	CHEVRONTE X ACO 2779,83/1,02/1, 06/1,951	Флянец на втулку диам 90 мм	23	1207		27761				
		шт								
30	CHEVRONTE X ACO 1579,79/1,02/1, 06/1,951	Флянец на втулку диам 75 мм	10	873		8730				
		шт								
31	CHEVRONTE X ACO 1579,79/1,02/1, 06/1,823	Флянец на втулку диам.63 мм	12	873		10476				
		шт								
32	CHEVRONTE X ACO 2017,22/1,02/1, 06/1,951	Втулка удлиненнвя под флянец диам110 мм	32	1052		33664				
		шт								
33	CHEVRONTE X ACO 1141,72/1,02/1, 06/1,951	Втулка удлиненнвя под флянец диам.90 мм	23	579		13317				
		шт								
34	CHEVRONTE X ACO 1449,95/1,02/1, 06/1,951	Втулка удлиненнвя под флянец диам.75мм	10	736		7360				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	CHEVRONTEX ACO 1449,95/1,02/1, 06/1,951	Втулка удлиненнвя под флянец диам.63мм								
		шт		12	736	8832				
36	.8-4-231 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 СН РК 8.02-060В-2002	Патрубок из трубы водопроводной полиэтиленовой НОРЕ 100 /ГОСТ 18599-2001/ р 1МПа SDR 17 Dв 65,5мм								
		м		5	265	1325				
37	8.-9-13	Флянцы плоские приварные из стали ВСи3Сп2, ВСт3Сп3 Ру-1 МПА(10 кг/см2), Dy 125мм								
		шт		5	618	3090				
38	8.-9-12	Флянцы плоские приварные из стали ВСи3Сп2, ВСт3Сп3 Ру-1 МПА(10 кг/см2), Dy 100мм								
		шт		45	492	22140				
39	8.-9-11	Флянцы плоские приварные из стали ВСи3Сп2, ВСт3Сп3 Ру-1 МПА(10 кг/см2), Dy 80мм								
		шт		70	377	26390				
40	8.-9-9	Флянцы плоские приварные из стали ВСи3Сп2, ВСт3Сп3 Ру-1 МПА(10 кг/см2), Dy 50мм								
		шт		14	285	3990				
41	8-10-18.	Заглушка /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стаои 20 на ру 10МПа89х3,5мм								
		шт		3	215	645				
42	4-1-92 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественные арматурная проволка класса В-11, ВР-11, d 4-6мм								
		шт		0,35	64100	22435				
		Колодцы								
43	.22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3	123,494	8656,16	1879,87	1068984	232153	316902	8,86	1094
				1435,5	538,43	177276	66493	130	2,06	254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	.30-18-37 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м т шахтных колодцев высотой 1м Dв 1500мм	*м*	65,23	7810	509446				
45	.30-18-38 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м т шахтных колодцев высотой 1м Dв 2000мм	*м*	16,9	10000	169000				
46	.30-18-33 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м т шахтных колодцев высотой 1м Dв 700мм	*м*	63,44	3610	229018				
47	.30-18-23 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водоппровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетонв класса В22,5, плоские прямоугольные	*м3*	72,52	22600	1638952				
48	6-3-1	Устройство бетонных упоров из бетона В7,5	*м3*	0,35	9517,51	260,48	3331	91	259	3,94	1
					614,25	89,46	215	31	105	0,35	0
49	41.-4-3	Окрасочная изоляция верикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в ва слоя	*м2*	700	149,694	7,38	104786	5166	49373	0,43	301
					65,03	2,79	45521	1953	104	0,01	7
50	46.-33-6	Заделка отверстий бетоном В7,5	*т*	0,08	21938,21	332,71	1755	27	745	60,8	5
					9189	126	735	10	100	0,61	0
51	46.-33-6	Заделка концов футляра бетоном В7,5	*м3*	0,03	21938,21	332,71	658	10	279	60,8	2
					9189	126	276	4	100	0,61	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	1.-1-457	Пакля пропитанная	30	195		5850				
		кг								
53	27-.14-2	Устройство подстилающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы под колодцы	10	2584,28	73,75	25843	738	440	0,14	1
		м3		21,38	11,67	214	117	133	0,04	0
55	6-.1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,3	9630,95	95,97	2889	29	255	4,9	1
		м3		771,75	36,25	232	11	105	0,18	0
56		*Прокладка водопровода к границе участков частных домов*								
	22-11-1	Укладка трубопровода из полиэтиленовых трубдиам. до 50 мм,	1	47611,09	17877,09	47611	17877	44718	173	173
		км		29700	4698,68	29700	4699	130	18,1	18
	8-4-160 изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р2 МПа, SDR9 Dв20мм								
57	2004		3000	139		417000				
		м								
58		**Итого по разделу**				**7 960 330**	**1 477 881**			
						1 727 193	**496 585**			
59		Накладнве расходы, тенге				2517488				
60		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				628669				
61		**Всего по акту (локальная смета № 6- 1)**				**11 106 487**				
		На Водонапорную башню 50м3 высотой 18м (локальная смета № 2-4)								
		Земляные работы и фундаменты								
62	1-164-2.	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами	48,5	218,93		10618		11998	1,54	75
		м3		218,93		10618		113		0
	.30-18-38 изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м т шахтных колодцев высотой 1м Dв 2000мм								
63	2004		1,8	10000		18000				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	.30-18-33 изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м т шахтных колодцев высотой 1м Dв 700мм								
64	2004		0,37	3610		1336				
		м								
	30-18-24 изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водоппровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетонв класса В22,5, плоскте прямоугольные								
65	2004		1,1	28900		31790				
		м3								
		Окрасочнвя изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях								
66	41-4-7	горючим битумом в два слоя	26	97,88	7,38	2545	192	2515	0,57	15
		м2		90,23	2,79	2346	73	104	0,01	0
		Монолитный фундамент								
		Устройство железобетонных фундаментов под								
67	6-3-5	водонапорную башню	18,17	9710,21	210,97	176435	3833	10425	3,06	56
		м3		470,25	76,19	8544	1384	105	0,34	6
	4-1-24изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки, сталь периодического профиля класса А-111 ф12мм								
68	2004		0,2104	52400		11025				
		т								
	4-1-7изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки, сталь периодического профиля класса А-1 ф12мм								
69	2004		0,003	45300		136				
		т								
		Металлоконструкции								
	.9-7-1	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических конструкций водонапорной башни								
70		вместимостью до 1000 м3	6,74	17314,61	6991,53	116700	47123	32486	19	128
		т		3600	1755,49	24264	11832	90	6,13	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	2.-1-204	Габаритные ескости для хранения жидкостей и газов (без арматуры), поставляемые целиком, круглого сечения при массе изделий свыше 3,0т	6,74	134900		909226				
		т								
72	.9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,627	13711,47	5475,87	8597	3433	3720	28,9	18
		т		5040	1552,87	3160	974	90	5,46	3
73	2.-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,627	133700		83830				
		т								
74	121.	Окраска металлоконструкций	0,627	6512		4083		1286	21,62	14
		т		1953,6		1225		105		0
		Отделочные работы								
75	13-26-13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	147	70,61	0,09	10380	13	373	0,01	1
		м2		2,77	0,05	407	7	90		0
76	15-173-2	Окраска суриком больших поверхностей(кроие кровель) колличество окрасок 2	126	65,92	1,84	8306	232	2534	0,11	14
		м2		18,45	0,7	2325	88	105		0
		Итого по разделу				**1 393 006**	**54 827**			
						52 889	**14 358**			
		Накладнве расходы, тенге				65339				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				87501				
		Всего по акту(локальная смета № 2-4)				**1 545 845**				
		Всего прямых затрат:				**12 652 333**				
		Временные здания и сооружения К=3,1%				392222				
		Итого:				**13044555**				
		Дополнительтнве затраты на строительство:								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				430470				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				130446				
		На оплату дополнительных отпускоа (0,4%)				52178				
		Средства связанные с командированием работников				1740290				
		Затраты на доп. транспорт материалов (0,532%)				69397				
		итого:				**2422782**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**15467337**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах 2011 года, К = 1,84927531				**28603364**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				572067				
		Итого				**29175431**				
		НДС (12%)				3501052				
		Всего по акту				**32676483**				

Заказчик:

И.о начальника ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и

Шукеев А.Н.

Технадзор: **Кенжалиев Д.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Форма №2

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района "**

Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**

Наименоваине стройки: **«Реконструкция водопровода с. Аксогым Теректинского района ЗКО»**

АКТ
приемки выполненных работ
За сентябрь месяц 2012 года

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей, машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей, машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Поселковый водопровод (локальная смета № 6- 1)								
		Земляные работы								
1-13-5		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,25м3	10000	33,67	32,1	336700	321000	134830	0,01	100
		м3		1,57	12,33	15700	123300	97	0,03	300
1-164-2. т.ч п-3.176 к=1,1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2		Разработка грунта12 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами влажного (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	300	288,99		86697		97968	2,03	609
		м3		288,99		86697		113		0
1-166-2		Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3500	134,1		469350		530366	0,97	3395
		м3		134,1		469350		113		0
.1-27-2		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	8000	6,48	6,48	51840	51840	16296		0
		м3			2,1		16800	97	0,01	80
1-27-8		При перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	8000	3,2	3,2	25600	25600	8070		0
		м3			1,04		8320	97	0,01	80
1-164.-2		Доработка грунта под колодца	200	218,93		43786		49478	1,54	308
		м3		218,93		43786		113		0
.1-27-2		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	200	6,48	6,48	1296	1296	407		0
		м3			2,1		420	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-13-2.	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,4м3 в	10000	28,89	27,85	288900	278500	91956	0,01	100
		м3		1,04	8,44	10400	84400	97	0,03	300
	1-164-1. т.ч п-3.176 к=1,1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта12 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами влажного (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	400	288,99		115596		130623	1,56	624
		м3		288,99		115596		113		0
	.1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	10000	6,48	6,48	64800	64800	20370		0
		м3			2,1		21000	97	0,01	100
	1-164-2. т.ч п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами сильно налипающего на инструмент (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	1300	262,72		341536		385936	1,85	2405
		м3		262,72		341536		113		0
		Трубопроводы								
	.22-11-4	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб ф110 мм,	0,78	70811,26	30144,88	55233	23513	49189	194	151
		км		40500	8009,55	31590	6247	130	26,38	21
	.22-11-3	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб ф90 мм,	1,2	58881,69	25695,31	70658	30834	62226	194	233
		км		33075	6813,45	39690	8176	130	26,38	32
	.22-11-2	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб ф 63 мм,	0,4528	51202,26	20326,01	23184	9204	21296	179	81
		км		30825	5353,43	13958	2424	130	20,64	9
	.22-8-6	Укладка стальных труб ф 219мм,	0,0074	154891,68	66009,8	1146	488	915	376	3
		км		70200	24936,75	519	185	130	121,79	1
	.8-6-99 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,	Стальная труба футляр ф 219Х3,5мм	7,4	1880		13912				
		м								
	22-16.-6	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диамет. 219мм	0,0074	42206,44	7303,03	312	54	134	61,8	0
		км		11205	2758,5	83	20	130	13,47	0
	.22-8-6	Укладка стальных труб ф194мм,	0,0126	154891,68	66009,8	1952	832	1558	376	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		70200	24936,75	885	314	130	121,79	2
	.8-6-100 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004.	Стальная труба футляр ф 194х3,5мм								
			12,6	1880		23688				
		м								
	22-12.-6	Нанесение нормальной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диамет. 194мм	0,0126	352469,4	41899,52	4441	528	687	150	2
		км		26100	15828,75	329	199	130	77,3	1
	.22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб ф150 мм,	0,0032	115636,32	31953,19	370	102	326	360	1
		км		66375	12071,25	212	39	130	58,95	0
	.8-6-88 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской(ГОСТ 10704-91) ,из стали ВСт2кп-ВСт4кп 159х3,5мм								
			3,2	931		2979				
		м								
	22-13-5.	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диамет. 150мм	0,0032	344129,7	48453,95	1101	155	210	185	1
		км		32175	18303,75	103	59	130	89,4	0
	22-38-2	Врезка в существующую сеть из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80мм	6	764,92	120,17	4590	721	3177	1,86	11
		врезка		362,25	45	2174	270	130	0,22	1
	22-38-1	Врезка в существующую сеть из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам.50мм	3	495,33	80,05	1486	240	1114	1,3	4
		врезка		254,25	31,5	763	95	130	0,15	0
	22-12.-3	Нанесение нормальной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диамет. до 100мм	0,0016	179757,9	17414,15	288	28	56	117	0
				20475	6579	33	11	130	32,13	0
	22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных ф 100мм	7	411,46	17,71	2880	124	2170	1,4	10
		шт		231,75	6,75	1622	47	130	0,03	0
	9-2-53	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Р-1 МПА(10 кг/см2), Dy100мм	7	6480		45360				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных ф 80мм	12	405,4	16,15	4865	194	3650	1,36	16
		шт		227,25	6,75	2727	81	130	0,03	0
	9-2-52	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Р-1 МПА(10 кг/см2), Dy 80мм	12	5190		62280				
		шт								
	.22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных ф 50мм	8	242,08	6,95	1937	56	1521	0,88	7
		шт		144	2,25	1152	18	130	0,01	0
	.9-2-51	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Р-1 МПА(10 кг/см2), Dy 50мм	8	3500		28000				
		шт								
	.22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей / крест, тройник, переход, отвод / мм	0,0638	247994,13	49389,75	15822	3151	6754	312,7	20
		т		62775	18657	4005	1190	130	91,12	6
	22-16.-3	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диамет. 100мм	0,007	28265,2	6484,27	198	45	112	54,1	0
		км		9810	2450,25	69	17	130	11,96	0
	9-3-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1МПа /10 кгс/см2/ диаметр	1	13000		13000				
		комплект								
	.22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	103	300,57	225,64	30959	23241	17207	0,41	42
				69,53	58,98	7162	6075	130	0,23	
	4-1-92 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественные арматурная проволка класса В-11, ВР-11, d 4-6мм	0,15	64100		9615				
		шт								
		Колодцы								
	.22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	35,583	8656,16	1879,87	308012	66891	91315	8,86	315
		м3		1435,5	538,43	51079	19159	130	2,06	73
	6-3-1	Устройство бетонных упоров из бетона В7,5	0,3	9517,51	260,48	2855	78	222	3,94	1
		м3		614,25	89,46	184	27	105	0,35	0
	41.-4-3	Окрасочная изоляция верикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в ва слоя	412	149,694	7,38	61674	3041	29060	0,43	177
		м2		65,03	2,79	26792	1149	104	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОО "Антей" 7000тг/1.02/1.06/1.951	Люк ЛЛ								
			8	3141		25128				
		шт								
	46.-33-6	Заделка отверстий бетоном В7.5	0.15	21938.21	332.71	3291	50	1397	60.8	9
		м3		9189	126	1378	19	100	0.61	0
	46.-33-6	Заделка концов футляра бетоном В7.5	0.07	21938.21	332.71	1536	23	652	60.8	4
		м3		9189	126	643	9	100	0.61	0
	1.-1-457	Пакля пропитанная	27	195		5265				
		кг								
	27-.14-2	Устройство подстилающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы под колодцы	6	2584.28	73.75	15506	443	264	0.14	1
		м3		21.38	11.67	128	70	133	0.04	0
	6-.1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0.24	9630.95	95.97	2311	23	204	4.9	1
		м3		771.75	36.25	185	9	105	0.18	0
		Установка отражательного знака для пождарного гидранта								
	.1-1-874 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатанный общего назначения, толщтна 9-12 мм, нормальный(обычный0 точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп								
			0.0142	63600		903				
		т								
	1.-4-83	Сталь полосовая 40х4мм(ГОСТ103-76)	0.0059	46400		274				
		т								
		Прокладка водопровода к границе участков частных домов								
	22-11-1	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб ф 20 мм,	1	47611.09	17877.09	47611	17877	44718	173	173
		км		29700	4698.68	29700	4699	130	18.1	18
	8-4-160 изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р2 МПа, SDR9 Dв20мм								
			3804.88	139		528878				
		м								
		Прокладка и ввод водопровода а госучреждения (5 вводов)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-4-227 изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р2 МПа, SDR 17 Dв 27,1мм	301,37	57		17178				
		м								
		Установка стальных люков с запорным устройством для колодцев подачи воды до границы жилых домов (40шт)								
	1-1-875 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатанный общего назначения, толщтна 9-12 мм, нормальный(обычный0 точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	3,76	64200		241392				
		т								
	4-1-14 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки, сталь периодического профиля класса А-11 ф12мм	0,0228	50000		1140				
		т								
	1.-4-83	Сталь полосовая 40х4мм(ГОСТ103-76)	0,144	46400		6682				
		т								
		Итого по разделу				**3 515 992**	**924 972**			
						1 300 230	**304 847**			
		Накладнве расходы, тенге				1806435				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				319346				
		Всего прямых затрат (локальная смета № 6-1)				**5 641 773**				
		На Площадочные сети В1 В9 (локальная смета № 6- 2)								
		Земляные работы								
	1-13-2.	Разработка грунта 2 группы в отвал экскоаторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,4м3 в	1209	28,89	27,85	34928	33671	11117	0,01	12
		м3		1,04	8,44	1257	10204	97	0,03	36
	1-164-1. т.ч п-3.176 к=1,1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта12 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами влажного (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	37	220,97		8176		9239	1,56	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		220,97		8176		113		0
	1-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	219	134,1		29368		33186	0,97	212
		м3		134,1		29368		113		0
	.1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	1027	6,48	6,48	6655	6655	2092		0
		м3			2,1		2157	97	0,01	10
	1-164.-2	Доработка грунта под колодца	81	218,93		17733		20039	1,54	125
		м3		218,93		17733		113		0
	.1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	60	6,48	6,48	389	389	122		0
		м3			2,1		126	97	0,01	1
		Трубопроводы								
	.22-11-3	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб ф110 мм,	0,2056	58881,69	25695,31	12106	5283	10661	194	40
		км		33075	6813,45	6800	1401	130	26,38	5
	.8-4-258 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р0,8 МПа, SDR 17 Dв 96мм								
		м	207,66	567		117743				
	.22-11-3	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб ф90 мм,	0,0442	58881,69	25695,31	2603	1136	2292	194	9
		км		33075	6813,45	1462	301	130	26,38	1
	.8-4-232 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, Сн РК 8.02-060В-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р1 МПА, SDR 17 Dв 78,6мм								
		м	44,64	380		16963				
	.22-11-2	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб ф 63 мм,	0,0112	51202,26	20326,01	573	228	527	194	2
		км		30825	5353,43	345	60	130	26,38	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	.8-4-280 изм. и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, Сн РК 8.02-060В-2002	Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р1 МПА, SDR 26 Dв 11,31мм								
			11,31	129		1459				
		м								
	.22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб ф 219мм,	0,0008	154891,68	66009,8	124	53	99	915	1
		км		70200	24936,75	56	20	130	121,79	0
	.8-6-99 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,	Стальная труба футляр ф 219Х 4мм								
			0,8	1710		1368				
		м								
	22-16.-6	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диамет. 219мм	0,0008	42206,44	7303,03	34	6	15	233	0
		км		11205	2758,5	9	2	130	190,89	0
	.22-8-6	Укладка стальных труб ф194мм,	0,0014	154891,68	66009,8	217	92	173	504	1
		км		70200	24936,75	98	35	130	158,5	0
	.8-6-99 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,	Стальная труба футляр ф 194Х 4мм								
			1,4	1710		2394				
		м								
	22-12.-6	Нанесение нормальной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диамет. 194мм	0,0014	352469,4	41899,52	493	59	76	150	0
		км		26100	15828,75	37	22	130	77,3	0
	.22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб ф150 мм,	0,0002	115636,32	31953,19	23	6	20	360	0
		км		66375	12071,25	13	2	130	58,95	0
	.8-6-68 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской(ГОСТ 10704-91) ,из стали ВСт2кп-ВСт4кп 159х3,5мм								
			0,2	931		186				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
	22-13-5.	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диамет. 150мм	0,0002	344129,7	48453,95	69	10	13	185	0
		км		32175	18303,75	6	4	130	89,4	0
	22-38-1	Врезка в существующую сеть из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам.50мм	1	495,33	80,05	495	80	371	1,3	1
		врезка		254,25	31,5	254	32	130	0,15	0
	22-12.-3	Нанесение нормальной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диамет. до 100мм	0,0002	179757,9	17414,15	36	3	7	117	0
				20475	6579	4	1	130	32,13	0
	22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных ф 100мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	0
	9-2-53	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Р-1 МПА(10 кг/см2), Dy100мм	2	6480		12960				
		шт								
	22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных ф 80мм	2	405,4	16,15	811	32	608	1,36	3
		шт		227,25	6,75	455	14	130	0,03	0
	9-2-52	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Р-1 МПА(10 кг/см2), Dy 80мм	2	5190		10380				
		шт								
	.22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных ф 50мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144	2,25	144	2	130	0,01	0
	.9-2-51	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Р-1 МПА(10 кг/см2), Dy 50мм	1	3500		3500				
		шт								
	.22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных ф 50мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144	2,25	144	2	130	0,01	0
	.9-2-51	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды Ру-1 МПА(10 кг/см2), Dy 50мм	1	1230		1230				
		шт								
	22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных ф 100мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9-2-53	Клапаны обратные поворотнбые флянцевые 19ч16бр для воды и пара уР-1 МПА(10 кг/см2). Dy100мм	1	8330		8330				
		шт								
	.22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей / крест, тройник, переход, отвод / ф 50-100мм	0,0233	247994,13	49389,75	5778	1151	2467	312,7	7
		т		62775	18657	1463	435	130	91,12	2
	22-16.-3	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диамет. 100мм	0,0022	28265,2	6484,27	62	14	35	54,1	0
		км		9810	2450,25	22	5	130	11,96	0
	.22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	29	300,57	225,64	8717	6544	4845	0,41	12
				69,53	58,98	2016	1710	130	0,23	
	CHEVRONTEX ACO 4080/1,02/1,06/1,951	Отвод удлиненный диам. 110 мм	1	2074		2074				
		шт								
	CHEVRONTEX ACO 1840/1,02/1,06/1,951	Отвод удлиненный диам. 90 мм	1	934		934				
		шт								
	CHEVRONTEX ACO 2603,88/1,02/1,06/1,951	Отвод удлиненный диам. 63 мм	3	1440		4320				
		шт								
	CHEVRONTEX ACO 2379,83/1,02/1,06/1,951	Флянец на втулку диам110мм	4	1207		4828				
		шт								
	CHEVRONTEX ACO 2779,83/1,02/1,06/1,951	Флянец на втулку диам 90 мм	7	1207		8449				
		шт								
	CHEVRONTEX ACO 1579,79/1,02/1,06/1,823	Флянец на втулку диам.63 мм	1	873		873				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	CHEVRONTEX ACO 2017,22/1,02/1,06/1,951	Втулка удлиненнвя под флянец диам110 мм								
			4	1052		4208				
		шт								
	CHEVRONTEX ACO 1141,72/1,02/1,06/1,951	Втулка удлиненнвя под флянец диам.90 мм								
			7	579		4053				
		шт								
	CHEVRONTEX ACO 1449,95/1,02/1,06/1,951	Втулка удлиненнвя под флянец диам.63мм								
			1	736		736				
		шт								
	8.-9-13	Флянцы плоские приварные из стали ВСи3Сп2, ВСт3Сп3 Ру-1 МПА(10 кг/см2), Dy 125мм	1	618		618				
		шт								
	8.-9-12	Флянцы плоские приварные из стали ВСи3Сп2, ВСт3Сп3 Ру-1 МПА(10 кг/см2), Dy 100мм	6	492		2952				
		шт								
	8.-9-11	Флянцы плоские приварные из стали ВСи3Сп2, ВСт3Сп3 Ру-1 МПА(10 кг/см2), Dy 80мм	10	377		3770				
		шт								
	8.-9-9	Флянцы плоские приварные из стали ВСи3Сп2, ВСт3Сп3 Ру-1 МПА(10 кг/см2), Dy 50мм	1	285		285				
		шт								
	8-10-18.	Заглушка /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стаои 20 на ру 10МПа89х3,5мм	1	215		215				
		шт								
		Колодцы								
	.22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	7,08	8656,16	1879,87	61286	13309	18168	8,86	63
		м3		1435,5	538,43	10163	3812	130	2,06	15
	.30-18-37 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м т шахтных колодцев высотой 1м Dв 1500мм	6,21	7810		48500				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	.30-18-38 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м т шахтных колодцев высотой 1м Dв 2000мм								
			2,07	10000		20700				
		м								
	.30-18-33 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м т шахтных колодцев высотой 1м Dв 700мм								
			1,44	3610		5198				
		м								
	.30-18-23 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водоппровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетонв класса В22,5, плоские прямоугольные								
			3,05	22600		68930				
		м3								
	6-3-1	Устройство бетонных упоров из бетона В7,5	0,05	9517,51	260,48	476	13	37	3,94	0
		м3		614,25	89,46	31	4	105	0,35	0
	41.-4-7	Окрасочная изоляция верикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в ва слоя	86	97,88	7,38	8418	635	8320	0,57	49
		м2		90,23	2,79	7760	240	104	0,01	1
	ТОО "Антей" 7000тг/1,02/1,06/1,951	Люк ЛЛ								
			4	2963		11852				
		шт								
	46.-33-6	Заделка отверстий бетоном В7,5	0,01	21938,21	332,71	219	3	93	60,8	1
		м3		9189	126	92	1	100	0,61	0
	1.-1-457	Пакля пропитанная	6	195		1170				
		кг								
	27-.14-2	Устройство подстилающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы под отмостку	1,44	2584,28	73,75	3721	106	63	0,14	0
		м3		21,38	11,67	31	17	133	0,04	0
	6-.1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,07	9630,95	95,97	674	7	59	4,9	0
		м3		771,75	36,25	54	3	105	0,18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4 6-.33-6	Отмостка оголовков колодца бетоном В7,5	1,68	21938,21	332,71	36856	559	15649	60,8	102
		м3		9189	126	15438	212	100	0,61	1
	27-.14-2	Устройство подстилающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы под отмостку	1,92	2584,28	73,75	4962	142	84	0,14	0
		м3		21,38	11,67	41	22	133	0,04	0
		Итого по разделу				**618 900**	**70 252**			
						104 167	**20 867**			
		Накладнве расходы, тенге				141789				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				45641				
		Всего прямых затрат (локальная смета № 6-2)				**806 330**				
		На Киоск для раздачи воды (локальная смета № 2-3)								
		Земляные работы								
	1-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	19,5	19,4		378	0	367	0,12	2
		м2		19,4		378	0	97		0
		Фундаменты								
	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,18	4715,27	100,89	849	18	34	0,85	0
		м3		123,75	38,25	22	7	118	0,18	0
	6-.1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3м3 под колонны	0,87	10116,74	98,32	8802	86	669	4,41	4
		м3		695,25	37,15	605	32	105	0,18	0
	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10	245,44	3,82	2454	38	458	0,21	2
		м2		37,35	1,44	374	14	118	0,01	0
		Полы								
	11-1-2	Упоотнение грунта щебнем	5,6	204,95	2,62	1148	15	79	0,07	0
		м2		10,51	0,99	59	6	123		0
	57-14-1	Устройство подстилающих слоя песчанного	8,5	166,42	1,37	1415	12	313	0,22	2
		м2		32,94	0,29	280	2	110,7		0
	7-22-1	Устройство бетонных покрытий толщиной до 20мм	5,6	361,38	35,06	2024	196	618	0,67	4
		м2		94,23	5,51	528	31	110,7	0,03	0
		Стены								
	16-7-8	Труба ф 76х5,0 ГОСТ 10704-91	29,5	1082,42	12,21	31931	360	3682	0,56	17
		м		92,93	4,57	2741	135	128	0,02	1
	9-62-1	Монтаж из уголка 45х45х5,0	0,172	33051,58	14360,6	5685	2470	3021	91,8	16
		т		16524	2990,06	2842	514	90	10,22	2
	2-1-260	Стальные крепежные элементы тз швелеров и уголков	0,172	114900		19763				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13-26-21	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за одтн раз	15,11	44,77	0,09	676	1	80	0,03	0
		м2		5,81	0,05	88	1	90		0
	13-16-7	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей серебристой краской ВТ-177 за два раза	15,11	56,62	0,04	856	1	85	0,02	0
		м2		6,26		95	0	90		0
				Прогоны верхних балок						
	16-7-6	Труба ф 50х2,6	4	693,07	10,34	2772	41	414	0,43	2
		м		76,95	3,87	308	15	128	0,02	0
	1-4-85	Сталь угловая 50х50мм (ГОСТ 8509-86)	0,0038	47200		179				
		т								
	3-1-148	Профили аллюминевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций А6-1000-0,8	19,2	456		8755				
		м								
	1-1-505	Пленка оберточная ПЭКСМ толщиной 0,6мм (ТУ 102-284-81)	13,2	123		1624				
		м2								
	1-2-12	Бруски обрезные из хвойнвх пород до 6,5 м шириной 75-150 мм, толшиной 40-75 мм 1 сорта	0,06	16500		990				
		м3								
	9-47-1	Устройство покрытия из профлиста	60,6	55,95	2,99	3391	181	2726	0,3	18
		м2		48,83	1,16	2959	70	90		0
	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7,Н18-1000-7	60,6	896		54298				
		м2								
	1-1-76	Втнтыы самонарезные оцинкованные марка СМ1-25 длина 25мм	0,0087	475300		4135				
		т								
	26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125) (полужесткими тз стеклянного штапельного волокна на снтетическом связующем)	54	164,72	50,15	8895	2708	5978	0,53	29
		м2		92,03	18,68	4970	1009	100	0,09	5
	1-3-29	Минераловата на синтетическом связующем (ТУ 36-2111-78)	3,3	2630		8679				
		м3								
	4-1-5изм. и доп.вып.6СН РК 8.022-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовка не собранные в каркас и сетки сталь гладкая класса А1ф8мм	0,002	47400		95				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-1-874изм. и доп.вып.6СН РК 8.022-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатанный общего назначения толщина 9-12мм нормальный (обычный) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кл								
			0,024	63600		1526				
		т								
		Прочие работы								
	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема до 3м2	1,89	440,35	102,53	832	194	425	0,9	2
		м2		151,65	35,67	287	67	120	0,14	0
	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П	1,89	5610		10603				
		шт								
	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
		комплект								
	10-16-3	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетоми спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2м2	0,54	1268,91	80,1	685	43	268	2,35	1
		м2		384,75	28,24	208	15	120	0,11	0
	6-1-29	Блоки оконные даустворные с раздельными створками и форточкой ОР 12-12, ОР 12-13,5 для жилья 6-9	0,54	6710		3623				
		м2								
	15-201-1	Остекленение окон оконным стеклом толщтной 3мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	0,54	724,96	2,93	391	2	36	0,41	
		м2		63	1,1	34	1	105	0,01	
	1-1-800	Скобяные изделия окон (независимо от высриы с раздельными двойными одностворными переплетами и фрамугой для общественных зданий	1	360		360				
		комплект								
	23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб ф 150мм,	0,002	146803,02	1733,92	294	3	160	361	1
		км		60966	650,25	122	1	130	3,17	0
	8-2-25	Трубы асбестоцементных безнапорных(ГОСТ 1839-80) ,ф100мм	2	193		386				
		м								
		Итого по разделу				**190 454**	**6 369**			
						16 898	**1 921**			
		Накладнве расходы, тенге				19413				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				12592				
		Всего прямых затрат на 1 киоск				**222 459**				
		Всего прямых затрат на 2 киосков (локальная смета № 2-3)				**444918**				
		На насосную станцию подземного типа на водозаборных скважинвх с насосами SP 5A-21 (локальная смета № 2- 1)								
		Существующая эксплуатационная скважина								
4-60-9		Откачка воды из скважин глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором работающем от двигателя внутреннего сгорания	2	65044,94	53772,44	130090	107545	53622	57,3	115
		сут		11272,5	14507,34	22545	29015	104	48,14	96
		Установка насоса								
ТОО "Водэкофильтр" 1595000/1,12/1,02/1,06/1,951		Насос SP 5A-21 со шкафом питания, кабели муфты	1	675117		675117				
		комплект								
		Фасонные части и измерительные приборы								
.9-2-51		Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Р-1 МПА(10 кг/см2), Dy 50мм	3	3500		10500				
		шт								
9-3-33		Клапан обратный поворотный флянцевый19ч21бр для воды и пара Р-1,6 МПА(16 кг/см2), Dy 50мм	1	4110		4110				
		шт								
.8-6-34изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		Труба стальная (ГОСТ 633-80), 48,3х4мм	17	278		4726				
		м								
8-8-32		Муфта (ГОСТ 633-80), ф 80мм	4	338		1352				
		шт								
8-6-66 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		Патрубок длиной 0,1м	0,1	321		32				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-6-66 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Труба электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кл-ВСт4кл 57х3,5мм	0,45	321		144				
		м								
	22-16-6	Нанесение нормальной антикоррозийной битумно-резиновойизоляции на стальные трубопроводы ф 50мм	0,0005	112748,86	16526,11	51	8	17	116	0
		км		20295	6243,75	10	3	130	30,49	0
	11-3-3	Головка муфтовая (ГОСТ 2217-76),ф50мм	1	194		194				
		шт								
	.22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250мм (тройники, отводы, переход)	0,003	247994,13	49389,75	734	148	313	312,7	1
		шт		62775	18657	188	56	130	91,12	
	22-15-4	Нанесение нормальной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. до 125мм	0,0015	26220,693	5664,82	39	8	21	47,3	0
		км		8617,5	2139,75	13	3	130	10,45	0
	.22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	
	CHEVRONT EXACO 1142/1,02/1,06/1,823,	Втулка удлиненнвя под флянец диам.90 мм	1	541		541				
		шт								
	CHEVRONT EXACO 2380/1,06/1,02/1,823,	Флянцы род втулку ф 110мм	1	1128		1128				
		шт								
	8-9-92	Флянцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243К до 698 К на Ру-2,5 МПА(25кг/см2), Dy 80мм	1	1880		1880				
		комплект								
	8-9-90	Флянцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243К до 698 К на Ру-2,5 МПА(25кг/см2), Dy 50мм	15	1410		21150				
		комплект								
		Земляные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,4м3	59	28,89	27,85	1705	1643	543	0,01	1
		м3		1,04	8,44	61	498	97	0,03	2
	1-164-2 т.ч. п-1,55,п-3,180,к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без крепления с откосами / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10	262,72		2627		2969	1,85	19
		м3		262,72		2627		113		0
	1-27-2 т.ч. п-1,6,п-3,30,к=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59/80/ л.с. При перемещении 2 группы груниов до 5 м на водохозяйственном строительстве	56	6,48	6,48	363	363	114		0
		м3			2,1		118	97	0,01	1
	1-134-1	Уплотнение груниа 1,2 группы пневматическими трамбовками	56	21,55	4,52	1207	253	925	0,11	6
		м3		17,03		954	0	97		0
	27-.14-2	Устройство песчанно- гравийной подготовки	0,72	2584,28	73,75	1861	53	32	0,14	0
		м3		21,38	11,67	15	8	133	0,04	0
	8-4-5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	28	641,67	8,23	17967	230	2800	0,47	13
		м2		81,68	3,08	2287	86	118	0,02	1
	27-.14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно- гравийной смеси, дресвы под плиту днища	0,91	2584,28	73,75	2352	67	40	0,14	0
		м3		21,38	11,67	19	11	133	0,04	0
	6-1-13.	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,04	9630,95	95,97	385	4	34	4,9	0
		м3		771,75	36,25	31	1	105	0,18	0
		Колодцы								
	.22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,87	8656,16	1879,87	16187	3515	4799	8,86	17
		м3		1435,5	538,43	2684	1007	130	2,06	4
	.30-18-33 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м т шахтных колодцев высотой 1м Dв 700мм	0,36	3610		1300				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	.30-18-37 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м т шахтных колодцев высотой 1м Dв 2000мм								
			2,19	7810		17104				
		м								
	.30-18-24 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водоппровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетонв класса В22,5, круглые								
			0,51	28900		14739				
		м3								
	6-1-15	Устройство монолитного фундамента	3,62	8153,42	100,65	29515	364	700	0,97	4
		м3		146,25	38,03	529	138	105	0,19	1
	ТОО "Антей" 7000т/1,12/1, 02/1,06/1,951	Люк ЛЛ								
			1	2963		2963				
		шт								
	6-1-2	Бетон монолитный	0,3	10116,74	98,32	3035	29	231	4,41	1
		м3		695,25	37,15	209	11	105	0,18	0
	8-4-101	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, диам. 100 мм	0,12	2330		280				
		м								
	.22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб ф200мм с гидравлическим испытанием	0,0002	154891,68	66009,8	31	13	25	376	0
		км		70200	24936,75	14	5	130	121,79	0
	.8-6-99 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 219х4,5мм								
			0,2	1710		342				
		м								
	22-12-6	Нанесение нормальной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам 200мм	0,0002	352469,4	41899,52	70	8	11	150	0
		км		26100	15828,75	5	3	130	77,3	0
	1.-1-457	Пакля пропитанная	0,5	195		98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
	46.-33-6	Заделка отверстий бетоном В7.5	0.004	21355.81	332.71	85	1	37	60.8	0
		м3		9189	126	37	1	100	0.61	0
		Итого				**966 605**	**114 707**			
						32 369	**31 082**			
		Накладнве расходы, тенге				67567				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				21543				
		Всего прямых затрат, тенге				**1 055 714**				
		Всего прямых затрат на 2 скважины (локальная смета № 2-1)				**2111429**				
		На Сборный железобетонный выгреб 14 м3(локальная смета № 2-5)								
	1-12-14.	Разработка грунта 2 группы с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместительностью 0,5м3	562	27.84	26.18	15646	14713	4830	0.01	6
		м3		1.66	7.2	933	4046	97	0.03	17
	1-164-2. т.ч п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами способом)	63	262.72		16551		18703	1.85	117
		м3		262.72		16551		113		0
	.1-166-2	Обсыпка оголовков вручную грунтом 2 группы	2.9	134.1		389	0	439	0.97	3
		м3		134.1		389	0	113		0
	1-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении2 группы грунтов до 5м	560	6.48	6.48	3629	3629	1141		0
		м3			2.1	0	1176	97	0.01	6
	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазоченая "пенетрон" в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой к4ладки, кирпичу, бетону стен,фундаментов	50	46.24	3.82	2312	191	2289	0.21	11
		м2		37.35	1.44	1868	72	118	0.01	1
	Прайс 1300тг/1,12/1,02/1,06/1.951	Стоимость материала "Пенетрон"	40	550		22000				
		кг								
	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазоченая "пенетрон" в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой к4ладки, кирпичу, бетону стен,фундаментов	9	245.44	3.82	2209	34	412	0.21	2
		м2		37.35	1.44	336	13	118	0.01	0
	7-19-1	Герметизация швов стеновых панелей,выполнение вертикальных швов "пенекритом"	5.9	40.6	1.45	240	9	328	0.24	1
		м		39.15	0.54	231	3	140		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Прайс 1260тг/1.12/1.02/1.06/1.951	Стоимость материала "Пенекрит"								
			106	533		56498				
		кг								
	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазоченая "пенетрон" в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен,фундаментов	14	245.44	3.82	3436	53	641	0.21	3
		м2		37.35	1.44	523	20	118	0.01	0
	13-26-18	Окраска металлическая огрунтованных поверхностей лаком ХС -76	17	23.96	0.02	407		63	0.02	0
		м2		4.14		70		90		0
	30-2-33 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:3:12 для затирки швов								
			0.3	7660		2298				
		м3								
	6-36-2	Торктретирование поверхности при толщине слоя до 20мм	2.7	611.06	132.35	1650	357	668	1.03	3
		м2		185.18	50.47	500	136	105	0.28	1
	1-1-457	Пакля пропитанная	0.1	195		20				
		кг								
	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1.3	8062.57	66.01	10481	86	301	1.35	2
		м3		195.75	24.93	254	32	105	0.12	0
	6-33-1	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при т-150мм	2.94	13629.02	1343.81	40069	3951	10050	16.06	47
		м3		2792.25	463.29	8209	1362	105	1.77	5
	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0.4	8062.57	66.01	3225	26	93	1.35	1
		м3		195.75	24.93	78	10	105	0.12	0
		КОЛОДЦЫ								
	23-13-8	Устройство канализационных круглых колодцев из сборного железобетона диаметром 2м в мокрых грунтах	5.72	11612.31	1265.69	66422	7240	15071	9.16	52
		м3		1552.73	474.08	8882	2712	130	2.32	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	.30-18-36 изм. и доп.вып.6 СН РК 8.022-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м т шахтных колодцев высотой 1м Dв 1000мм								
		м	3,56	4860		17302				
	.30-18-38 изм. и доп.вып.6СН РК 8.022-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м т шахтных колодцев высотой 1м Dв 2000мм								
		м	5,34	10000		53400				
	30-18-24 изм. и доп.вып.6СН РК 8.022-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водоппровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетонв класса В22,5, круглые								
		м3	1,22	28900		35258				
	.8-4-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтиленовых низкого давления ф110мм								
		10м	0,05	6470		324				
	.8-6-53изм. и доп.вып.9 СН РК 8.022-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75) ,иоцинкованные обыкновенные 150х4,5мм								
		м	0,4	1440		576				
	8-2-25	Трубы асбестоцементные безнапорные (ГОСТ 1839-90) ф 100мм,								
		м	4,4	193		849				
	23-24-1	Установка люков	2	8353,95	35,42	16708	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,5	419	27	130	0,07	0
		Итого по разделу				**371 899**	**30 360**			
						39 243	**9 610**			
		Накладнве расходы, тенге				55608				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				22709				
		Всего прямых затрат (локальная смета № 2-5)				**450 216**				
		На Площадочные сети К3,К5 (локальная смета № 6- 3)								
		Земляные работы								
1-13-2.		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,4м3 в	297	28,89	27,85	8580	8271	2731	0,01	3
		м3		1,04	8,44	309	2507	97	0,03	9
1-164-1. т.ч п-3.176 к=1,1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2		Разработка грунта12 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами влажного (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	10	220,97		2210		2497	1,56	16
		м3		220,97		2210		113		0
1-166-2		Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	57	134,1		7644		8637	0,97	55
		м3		134,1		7644		113		0
.1-27-2		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	250	6,48	6,48	1620	1620	509		0
		м3			2,1		525	97	0,01	3
1-164.-2		Доработка грунта под колодца	42	218,93		9195		10390	1,54	65
		м3		218,93		9195		113		0
.1-27-2		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	29	6,48	6,48	188	188	59		0
		м3			2,1		61	97	0,01	0
		Трубопроводы								
.22-11-3		Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб ф110 мм,	0,064	58881,69	25695,31	3768	1644	3319	194	12
		км		33075	6813,45	2117	436	130	26,38	2
.8-4-258 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004		Трубы водопроводные из полиэтиленовых труб HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) ,Р0,8 МПа, SDR41 Dв 104,3мм	64,64	242		15643				
		м								
.22-8-6		Укладка стальных водопроводных труб ф 219мм,	0,0006	154891,68	66009,8	93	40	74	915	1
		км		70200	24936,75	42	15	130	121,79	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	.8-6-99 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,	Стальная труба футляр ф 219Х 4мм								
			0,6	1710		1026				
		м								
	22-16.-6	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диамет. 219мм	0,0006	42206,44	7303,03	25	4	11	233	0
		км		11205	2758,5	7	2	130	190,89	0
	.22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	0
				69,53	58,98	70	59	130	0,23	
	CHEVRONTEX ACO 4080/1,02/1,06/1,951	Отвод удлиненный диам. 110 мм								
			1	2074		2074				
		шт								
		Колодцы								
	.22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,54	8656,16	1879,87	30600	6655	9071	8,86	31
		м3		1435,5	538,43	5082	1906	130	2,06	7
	.30-18-37 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м т шахтных колодцев высотой 1м Dв 1500мм								
			1,48	7810		11559				
		м								
	.30-18-38 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м т шахтных колодцев высотой 1м Dв 2000мм								
			1,48	10000		14800				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	.30-18-33 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м т шахтных колодцев высотой 1м Dв 700мм	0,72	3610		2599				
		м								
	.30-18-23 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водоппровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетонв класса В22,5, плоские прямоугольные	1,75	22600		39550				
		м3								
	41.-4-7	Окрасочная изоляция верикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в ва слоя	46	97,88	7,38	4502	339	4450	0,57	26
		м2		90,23	2,79	4151	128	104	0,01	0
	ТОО "Антей" 7000тг/1,02/1,06/1,951	Люк ЛЛ	2	2963		5926				
		шт								
	46.-33-6	Заделка отверстий бетоном В7,5	0,003	21938,21	332,71	66	1	28	60,8	0
		м3		9189	126	28	0	100	0,61	0
	46.-33-6	Заделка концов футляра бетоном В7,5	0,002	21938,21	332,71	44	1	19	60,8	0
		м3		9189	126	18	0	100	0,61	0
	1.-1-457	Пакля пропитанная	1,5	195		293				
		кг								
	27-.14-2	Устройство подстилающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы под отмостку	0,8	2584,28	73,75	2067	59	35	0,14	0
		м3		21,38	11,67	17	9	133	0,04	0
	4 6-.33-6	Отмостка оголовков колодца бетоном В7,5	0,6	21938,21	332,71	13163	200	5589	60,8	36
		м3		9189	126	5513	76	100	0,61	0
	27-.14-2	Устройство подстилающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы под отмостку	0,84	2584,28	73,75	2171	62	37	0,14	0
		м3		21,38	11,67	18	10	133	0,04	0
	6-36-4.	Железнение поверхности	0,05	59,59	0,23	3	0	3	0,29	0
		м2		51,3	0,09	3	0	133		0
		Итого по разделу				**179 710**	**19 310**			
						36 422	**5 734**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладнве расходы, тенге				47627				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				13640				
		Всего прямых затрат (локальная смета № 6-3) ,				**240 977**				
		На Установку для подгоговки питьевой воды "ДВС-М/150-4", плита днища под здание контейнерного типа (локальная смета № 2-6)								
		Земляные работы								
1-164.-2		Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами	7	218,93		1533		1732	1,54	11
		м3		218,93		1533		113		0
27-.14-2		Устройство подстилающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы	3,44	2584,28	73,75	8890	254	151	0,14	0
		м3		21,38	11,67	74	40	133	0,04	0
		Прочие работы								
6-.3-1		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до5м3 под оборудование	6,9	9874,51	260,48	68134	1797	5098	3,94	27
		м3		614,25	89,46	4238	617	105	0,35	2
6-.3-1		Объем бетона под отмосттку	1,1	9517,51	260,48	10469	287	813	3,94	4
		м3		614,25	89,46	676	98	105	0,35	0
27-.14-2		Устройство подстилающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы	0,6	2584,28	73,75	1551	44	26	0,14	0
		м3		21,38	11,67	13	7	133	0,04	0
8-4-7		Изоляция битумно-резиновая мастика в два слоя плиты	41	245,44	3,82	10063	157	1877	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1531	59	118	0,01	0
.22-8-6		Укладка стальных водопроводных труб диам.219 мм,с гидравлическим испытанием	0,0004	154891,68	66009,8	62	26	49	376	0
		км		70200	24936,75	28	10	130	121,79	0
.8-6-99 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской(ГОСТ 10704-91) ,из стали ВСт2кп-ВСт4кп 219х4мм	0,4	1710		684				
		м								
22-12-6		Нанесение нормальной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диамет. 200мм	0,0004	352469,4	41899,52	141	17	22	150	0
		км		26100	15828,75	10	6	130	77,3	0
.22-8-6		Укладка стальных водопроводных труб диам.194 мм,	0,0002	154891,68	66009,8	31	13	25	376	0
		км		70200	24936,75	14	5	130	121,79	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	.8-6-99 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Стальная труба футляр. 194х4мм								
			0,2	1710		342				
		м								
	22-12-6	Нанесение нормальной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диамет. 1494мм	0,0002	352469,4	41899,52	70	8	11	150	0
		км		26100	15828,75	5	3	130	77,3	0
	.22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам.150 мм,с гидравлическим испытанием	0,0002	115636,32	31953,19	23	6	20	360	0
		км		66375	12071,25	13	2	130	58,95	0
	.8-6-88 изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской(ГОСТ 10704-91) ,из стали ВСт2кп-ВСт4кп 159х3,5мм								
			0,2	931		186				
		м								
	22-12-5	Нанесение нормальной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диамет. 150мм	0,0002	265528,33	35112,58	53	7	10	136	0
		км		23625	13263,75	5	3	130	64,78	0
	ОО"Водэкофильтр"29860000/1,12/1,02/1,951	Стоимость оборудования "УОВ-3,ОМ-10", (в стоимость входит монтаж оборудования,пусконаладочных работы и обучение обслуживающего персонала)								
			0,3	12638876,6		3791663				
		шт								
		Итого по разделу				**3 893 895**	**2 617**	**9 834**		
						8 140	**851**			
		Накладнве расходы, тенге				9 834				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				6724				
		Всего прямых затрат (локальная смета № 2-6)				**3 910 453**				
		Всего прямых затрат				**13 606 096**				
		Временные здания и сооружения К=3,1%				262390				
		Итого:				**13868487**				
		Дополнительтнве затраты на строительство:								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее				287978				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				87266				
		На оплату дополнительных отпускоа (0,4%)				34906				
		Средства связанные с командированием работников				1164226				
		Затраты на доп. транспорт материалов (0,532%)				46425				
		итого:				**1620801**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**15489288**				
		Итого в текущих ценах 2011 года, К = 1,84927531				**28643958**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				572879				
		Итого				**29216837**				
		НДС (12%)				3506020				
		Всего по акту				**32722857**				

Заказчик:

И.о начальника ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и

Шукеев А.Н.

Технадзор: **Кенжалиев Д.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Форма №2

Наименоваине стройки: **«Реконструкция водопровода с. Аксогым Теректинского района ЗКО»**

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района "**

Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**

Акт выполненных работ
За ОКТЯБРЬ месяц 2012 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость,тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Всего з/п рабочих-строителей	Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Поселковый водопровод (локальная смета № 6- 1)								
		На рекультивацию								
	1-24-9	Разработка грунта бульдозероми мощностью 59 /80/ кВт /л.с./ при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	6078	7,32	7,32	44512	44491	14032		0
		м3			2,38	0	14466	97	0,01	55
	1-85-1	Разравнивание кавальеров бульдозерами мощностью 59 /80/ кВт /л.с./ при перемещении 1 группы грунтов до 10м	6078	9,49	9,49	57680	57680	15859		0
		м3			2,69	0	16350	97	0,01	63
	1-85-10	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт/80л.с./ добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 1 группы	6078	8,25	8,25	50157	50144	13796		0
		м3			2,34	0	14223	97	0,01	63
		Земляные работы								
	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,25м3	5691	33,67	32,1	191616	182681	76732	0,01	57
		м3		1,57	12,33	8935	70170	97	0,03	171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-164-2. т.ч п-3.176 к=1,1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами влажного (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	280,73	288,99		81128		91675	2,03	570
		м3		288,99		81128		113		0
	1-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1633,05	134,1		218992		247461	0,97	1584
		м3		134,1		218992		113		0
	.1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	7900	6,48	6,48	51192	51192	16092		0
		м3			2,1		16590	97	0,01	79
	1-27-8	При перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	7900	3,2	3,2	25280	25280	7970		0
		м3			1,04		8216	97	0,01	79
	1-164.-2	Доработка грунта под колодца	203	218,93		44443		50220	1,54	313
		м3		218,93		44443		113		0
	.1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	250	6,48	6,48	1620	1620	509		0
		м3			2,1		525	97	0,01	3
	1-13-2.	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,4м3 в	7950	28,89	27,85	229676	221408	73105	0,01	80
		м3		1,04	8,44	8268	67098	97	0,03	239
	1-164-2. т.ч п-3.176 к=1,1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами влажного (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	500	288,99		144495		163279	1,56	780
		м3		288,99		144495		113		0
	.1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (ЛС) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	7975	6,48	6,48	51678	51678	16245		0
		м3			2,1		16748	97	0,01	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-164-2. т.ч п-1.55 п-3.180 к=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами сильно налипающего на инструмент (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	1075	262,72		282424		319139	1,85	1989
		м3		262,72		282424		113		0
	.1-166-1	Обсыпка оголовков колодцев	24	122,18		2932	0	3314	0,89	21
		м3		122,18		2932	0	113		0
	.1-90-6	Планировка обсыпки	301	10,22		3076	0	3476	0,07	21
		м2		10,22		3076	0	113		0
		Трубопроводы								
	.22-11-3	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб ф 76 мм,	0,9	58881,69	25695,31	52994	23126	46669	194	175
		км		33075	6813,45	29768	6132	130	26,38	24
		Колодцы								
	.22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	11,093	8656,16	1879,87	96023	20853	28466	8,86	98
		м3		1435,5	538,43	15924	5973	130	2,06	23
	.2-1-223	Стремянка	0,1656	173500		28732				
		т								
	4 6-.33-6	Отмостка оголовков колодца бетоном В7,5	19,3	21938,21	332,71	423407	6421	179780	60,8	1173
		м3		9189	126	177348	2432	100	0,61	12
	27-.14-2	Устройство подстилающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы под отмостку	22,72	2584,28	73,75	58715	1676	999	0,14	3
		м3		21,38	11,67	486	265	133	0,04	1
		Раздел 1.Пожарные гидрант (5 шт), Н= 2,0м								
	.22-37-3	Установка гидрантов пожарных	5	18075,87	36,99	90379	185	1960	1,82	9
		шт		288	13,5	1440	68	130	0,07	0
	.13-12-82	Полухомут МС-1	0,0125	61500		769				
		т								
	.2-1-267	Стоимость металлоконструкцций лестницы	0,115	133700		15376				
		т								
	6-1-13	Отмостка из бетона В7,5	0,6	9630,95	95,97	5779	58	508	4,9	3
		м3		771,75	35,25	463	21	105	0,18	0
	ДПО 12320/1.12/1. 02/1.06/1.951	Рукав пожарный 66ммв сборе	4	5215		20860				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ДПО										
49000/1.12/1.	Колонка пожарная КПА									
02/1.06/1951										
			2	20740		41480				
		шт								
		Колонки водоразборные (2шт)								
1.-4-83	Сталь полосовая 40х4мм(ГОСТ103-76)		0.0038	46400		176				
		т								
10-23-5	Установка деревянных крышек		0.64	442,3	30,89	283	20	156	1,23	1
		м2		191,93	11,68	123	7	120	0,06	0
6-4-7	Стоимость крышки		0.64	13100		8384				
		м2								
1-1-774	Крепежные элементы крышки		16	129		2064				
		кг								
.1-1-773	Скобы ходовые		4	221		884				
		шт								
6-1-20	Устройство сточного бетонного лотка из бетона В7,5		0,28	9143,55	311,32	2560	87	164	2,82	1
		м3		441	117,61	123	33	105	0,57	0
6-36-4	Железнение цементных покрытий лотка		0,8	59,59	0,23	48	0	43	0,29	0
		м2		51,3	0,09	41	0	105	0,57	0
27-.14-2	Устройство подстилающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы		1,16	2584,28	73,75	2998	86	51	0,14	0
		м3		21,38	11,67	25	14	133	0,04	0
22-37-4	Установка колонок водоразборных		2	10020,81	83,18	20042	166	3048	6,57	13
		шт		1140,75	31,5	2282	63	130	0,15	0
46-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100мм площадью до 500см2		4	315,46	149,23	1262	597	890	0,95	4
		отв		166,23	56,36	665	225	100	0,28	1
.2-1-267	Лестницы Л1		0,0122	133700		1631				
		т								
		Прокладка водопровода к границе участков частных домов								
22-11-1	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб ф 20 мм.		2.01	47611,09	17877,09	95698	35933	89895	173	348
		км		29700	4698,68	59697	9444	130	18,1	36
JAKKO										
925/1.12/1.02	Седелка 110х1х110									
/1.06/1.951			71	392		27832				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	JAKKO 925/1.12/1.02 /1.06/1.951	Седелка 90х1х90 (применительно)	54	392		21168				
		шт								
	JAKKO 650/1.12/1.02 /1.06/1.951	Седелка 75х1х75 (применительно)	2	275		550				
		шт								
	JAKKO 650/1.12/1.02 /1.06/1.951	Седелка 63х1х63	12	275		3300				
		шт								
	Прайс 825/1.12/1.02 /1.06/1.951	Муфта переходная 75х1 (применительно)	2	349		698				
		шт								
	Прайс 310/1.12/1.02 /1.06/1.823	Муфта переходная 63х1 (применительно)	1	349		349				
		шт								
	Газовик 1100/1.12/1.0 2/1.06/1.951	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления.ф25мм	142	498		70716				
		шт								
	Прайс 2500/1.12/1.0 2/1.06/1.951	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ф 20мм	142	1309		185878				
		шт								
	9-1-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара Р-1,6 МПА(16 кг/см2), Dy 20мм	142	316		44872				
		шт								
		Прокладка и ввод водопровода а госучреждения (5 вводов)								
	Газовик 1100/1.12/1.0 2/1.06/1.951	Фильтр для очистки воды в трубопроводных системах отопления , ф25мм	5	498		2490				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Прайс 2500/1,12/1,02/1,06/1,951	Счетчики водомеры холодной воды крыльчвтые ф20мм								
			5	1309		6545				
		шт								
	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара Ру 1,6МПа (16кгс/см2)ф 20 мм	5	371		1855				
		шт								
	9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара Ру 1,6МПа (16кгс/см2)ф 32 мм	2	584		1168				
		шт								
	CHEVRONTEX ACO 366/1,02/1,06/1,951	Отвод удлиненный диам.32 мм								
			6	173		1038				
		шт								
	CHEVRONTEX ACO 698/1,02/1,06/1,951	Переход компрессионный диам.63/32 мм								
			4	331		1324				
		шт								
		Итого по разделу				**2 821 226**	**775 381**			
						1 083 077	**249 062**			
		Накладнве расходы, тенге				1465600				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				257210				
		Всего по разделу ,				**4 544 036**				
		На Площадочные сети К3,К5 (локальная смета № 6- 3)								
		Земляные работы								
	.1-166-1	Обсыпка оголовков колодцев	1	122,18		122	0	138	0,89	1
		м3		122,18		122	0	113		0
	.1-90-5	Планировка обсыпки	12	8,28		99	0	112	0,89	11
		м2		8,28		99	0	113		0
		Колодцы								
	.2-1-267	Стремянка	0,0406	133700		5428				
		т								
		Итого по разделу				**5 650**	**0**			
						222	**0**			
		Накладнве расходы, тенге				250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6.00%, тенге				354				
		Всего по разделу ,				**6 254**				
		На Площадочные сети В1 В9 (локальная смета № 6- 2)								
		Земляные работы								
.1-166-1		Обсыпка оголовков колодцев	1,64	122,18		200	0	226	0,89	1
		м3		122,18		200	0	113		0
.1-90-5		Планировка обсыпки	24	8,28		199	0	225	0,89	21
		м2		8,28		199	0	113		0
		Колодцы								
.2-1-267		Стремянка	0,0812	133700		10856				
		т								
		Раздел 1.Пожарные гидрант (5 шт), Н= 2,0м								
.22-37-3		Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт		288	13,5	288	14	130	0,07	0
.13-12-82		Полухомут МС-1	0,0025	61500		154				
		т								
.2-1-267		Стоимость металлоконструкцций лестницы	0,023	133700		3075				
		т								
6-1-13		Отмостка из бетона В7,5	0,12	9630,95	95,97	1156	12	102	4,9	1
		м3		771,75	35,25	93	4	105	0,18	0
ДПО 12320/1,12/1, 02/1,06/1,951		Рукав пожарный 66ммв сборе	2	5215		10430				
		т								
ДПО 49000/1,12/1, 02/1,06/1951		Колонка пожарная КПА	1	20740		20740				
		шт								
		Итого по разделу				**64 886**	**49**			
						780	**18**			
		Накладнве расходы, тенге				945				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				3950				
		Всего по разделу ,				**69 780**				
		На Сборный железобетонный выгреб 14 м3(локальная смета № 2-5)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-19-1	Герметизация швов стеновых панелей,выполнение вертикальных швов "пенекритом"	53,1	40,6	1,45	2156	77	2951	0,24	13
		м		39,15	0,54	2079	29	140		0
		КОЛОДЦЫ								
	20-18-1	Установка зонтов ф100мм	2	896,88	5,38	1794	11	161	0,36	1
		шт		60,75	2,25	122	5	128	0,01	0
		Металлоконструкции								
	9-17-1	Монтаж стальных конструкций	0,5221	4646,85	2285,57	2426	1193	1032	28,9	15
		т		1579,5	617,13	825	322	90	5,46	3
	2-1-234	Стоимость металлоконсрукций	0,5221	112900		58945				
		т								
		Крышка								
	10-32-1	Устройство крышки деревянной	0,015	28485,13	318,13	427	5	129	39	1
		м3		7020	119,25	105	2	120	0,59	0
	1-1-729	Рубероид морозостойкий РПМ-300	0,3	113,88		34				
		м2								
	1-3-79	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем (ТУ 36-2111-780	0,003	2630		8				
		м3								
	1-1-93	Гвозди строительные с конической головкой	0,25	68		17				
		кг								
	1-1-792	Ручки скобы	2	843		1686				
		комплект								
		Ж/Б лестница								
	6-13-1	Устройство ж/бетонной лестницы	1,54	9111,67	86,6	14032	133	846	3,06	5
		м3		490,5	32,72	755	50	105	0,16	0
	4-1-43 изм. и доп.вып.6СН РК 8.022-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Высококачественная арматурная проволка класса В-11, ВР-11,ф4-6мм	0,094	45600		4286				
		т								
		Электрика								
	10-4-3	Насоса сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка ГНОМ 16х16, подача 16 м3/час, мощность 2,2 кВт, 3000 об/мин	2	24400		48800				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу				**134 612**	**1 419**			
						3 886	**408**			
		Накладнве расходы, тенге				7884				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				5622				
		Всего прямых затрат				**148 117**				
		На Водонапорную башню 50м3 высотой 18м (локальная смета № 2-4)								
		Земляные работы и фундаменты								
1-166-2		Засынка вручную траншей и пазух котлованов, ям вгрунтах 2 группы	21	134,1		2816		3182	0,97	20
		м3		134,1		2816		113		0
1-27-2		Засынка траншей и котлованов бульдозерами мощ.59 (80) кВт (л.с.) приперемещении 2 группы гоунтов до 5м	44	6,48	6,48	285	285	90		0
		м3			2,1	0	92	97	0,01	0
1-33-10		Возведение насыпей из резервов экскоаторами "Драгляйн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 2 группы	240	45,48	44,45	10915	10668	3287	0,01	2
		м3		1,03	13,09	247	3142	97	0,04	10
.010333-А2-2 к=4		Перевозка грузов автомобилями - самосвалами(работающими вне карьеров) расстояние перевозок 2км, класс груза 2	263	129,2		33980	0	6796	0,54	142
		т		25,84		6796	0	100		0
6-1-1		Устройство бетонной отмостки вокруг оголовка колодца В7,5	0,21	8205,37	66,01	1723	14	49	1,35	0
		м3		195,75	24,93	41	5	105	0,12	0
Прайс		Стоимость семян трав	5	140		700				
		кг								
		Трубопроводы								
22-11-3		Укладка трубопроводов из полтэтиленовых труб диаметром 100мм	0,0195	58881,69	25695,31	1148	501	1011	194	4
		м		33075	6813,45	645	133	130	26,38	1
8-4-232 изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/ Р 1МПа SDR 17 Dв-78,6мм	13,13	380		4989				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-4-328изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/ Р 1МПа SDR 17 Dв-85,1мм								
			6,57	169		1110				
		м								
	22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 100мм	0,008	70153,47	10674,97	561	85	550	270	2
		м		48825	4032	391	32	130	19,69	0
	22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75мм	0,004	64249,36	8122,48	257	32	255	270	1
		м		45900	3069	184	12	130	19,69	0
	22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50мм	0,002	62566,88	6788,5	125	14	125	270	1
		м		45675	2565	91	5	130	19,69	0
	8--6-82 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской(ГОСТ 10704-91) ,из стали ВСт2кп-ВСт4кп 114х4мм								
			8	756		6048				
		м								
	8--6-76 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской(ГОСТ 10704-91) ,из стали ВСт2кп-ВСт4кп 89х4мм								
			4	584		2336				
		м								
	8--6-62 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской(ГОСТ 10704-91) ,из стали ВСт2кп-ВСт4кп 45х2,5мм								
			1	190		190				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8--6-56 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской(ГОСТ 10704-91) ,из стали ВСт2кп-ВСт4кп 25х2,5мм								
			1	63		63				
		м								
	22-13-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно - резиновой изоляция на стальные трубопроводы ф125мм	0,014	280694,11	25515,11	3930	357	712	170	2
		км		29475	9639	413	135	130	47,07	1
	Проконсим 5670 руб х4,5/1,12/1,02 /1,06/1,951	Задвижка паралельная с выдвижным шпинделем 30ч906бр для электрическим приводом Р-1 МПА(10 кг/см2), Dy 150мм								
			1	11520		11520				
		шт								
	Проконсим 5670 руб х4,5/1,12/1,02 /1,06/1,951	Электропривод ГЗ -А 70/24 для задвижки Ру-1 МПА(10 кг/см2), Dy 150мм								
			1	40431		40431				
		шт								
	9-2-52	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Р-1 МПА(10 кг/см2), Dy 80мм								
			2	5190		10380				
		шт								
	9-3-35	Клапан обратный поворотные флянцевые 19ч21бр для воды и пара Р-1 МПА(10 кг/см2), Dy 100мм								
			2	8330		16660				
		шт								
	9-1-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара Р-1,6 МПА(16 кг/см2), Dy 25мм								
			1	316		316				
		шт								
	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей ф 100-250мм / тройник/	0,0031	247994,13	49389,75	769	153	328	312,7	1
		т		62775	18657	195	58	130	91,12	0
	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен,патрубков, переходов								
			12	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5
		шт		69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
	CHEYRONT EXACO	Отвод удлиненный диам.110мм								
			6	1938		11628				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4087.99/1.02/1.06/1.951	*шт*								
	CHEYRONT EXACO 2017.22/1.02/1.06/1.951	Втулка удлиненнвя под флянец диам.110 мм	3	956		2868				
		шт								
	CHEYRONT EXACO 2379.83/1.02/1.06/1.951	Флянец на втулку диам.110 мм	3	1128		3384				
		шт								
	8-9-12	Флянецы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 ру1,0МПа/10кгс/см2 ф100мм	5	492		2460				
		шт								
	9-1-117	Вентили запорные муфтовые 15ч18р для воды и пара Р-1,6 МПА(16 кг/см2), Dy 50мм	1	1260		1260				
		шт								
		Колодец								
	23-43-1	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах	2,21	13077,85	498,55	28902	1102	8815	15,7	35
		м3		2880	188,33	6365	416	130	0,92	2
	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчвнно грапвийной смеси, дресвы под колодца	0,49	2584,28	73,75	1266	36	22	0,14	0
		м3		21,38	11,67	10	6	133	0,04	0
	.22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб ф219мм, с гидравлическим испытанием	0,0012	154891,68	66009,8	186	79	148	376	0
		км		70200	24936,75	84	30	130	121,79	0
	.8-6-100 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской(ГОСТ 10704-91) ,из стали ВСт2кп-ВСт4кп 219 х 5мм	1,2	1880		2256				
		км								
	1.-1-457	Пакля пропитанная	3	195		585				
		кг								
	46.-33-6	Заделка концов футляра бетоном В7,5	0,012	21938,21	332,71	263	4	112	60,8	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		9189	126	110	2	100	0,61	0
6-.1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов		0,05	9630,95	95,97	482	5	42	4,9	0
		м3		771,75	36,25	39	2	105	0,18	0
6-4-6.	Крышка деревянная		0,5	12300		6150				
		м2								
8-6-1	Кирпичная кладка		0,1	2636,24	335,84	264	34	97	4,54	0
		м3		699,75	126	70	13	118	0,61	0
30-1-7изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)									
			0,3	8220		2466				
		шт								
		Монолитный фундамент и лестница								
6-11-7	Установка закладных деталей вемом до 4кг		0,157	93997,62	304,24	14758	48	5471	198	31
		т		33075	114,75	5193	18	105	0,56	0
6-1-1	Подбетонка		1,8	8062,57	66,01	14513	119	417	1,35	2
		м3		195,75	24,93	352	45	105	0,12	0
30-2-5изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М -50									
			0,7	5400		3780				
		м3								
		Крепление башни								
4-1-46	Анкерные детали из прямых или круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно		0,9	69800		62820				
		т								
1-7-36изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Оттяжки анкерных железобетонных опор									
			0,192	96700		18566				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси дресвы под колодцы	3	2584,28	73,75	7753	221	132	0,14	0
		м3		21,38	11,67	64	35	133	0,04	0
	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0229	149300		3419				
		т								
		Итого по разделу				**345 197**	**16 465**			
						24 940	**4 888**			
		Накладнве расходы, тенге				33646				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				22731				
		Всего по акту (локальная смета № 2-4) ,				**401 574**				
		На Киоск для раздачи воды (локальная смета № 2-3)								
		Прочие работы								
	6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,1	8205,37	66,01	9026	73	255	1,35	1
		м3		195,75	24,93	215	27	105	0,12	0
	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы	1,4	2584,28	73,75	3618	103	62	0,14	0
		м3		21,38	11,67	30	16	133	0,04	0
		Итого по разделу				**12 644**	**176**	**316**		
						245	**44**			
		Накладнве расходы, тенге				316				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				760				
		Всего на 1 киоск				**13 720**				
		Всего на 2 киосков по (локальная смета № 2-3)				**27440**				
		На Установку для подготовки питьевой воды "ДВС-М/150-4", плита днища под здание контейнерного типа (локальная смета № 2-6)								
	.14-1-12	Стоимость газогорелочного устройства	1	4460		4460				
		шт								
	Техгазсервис 1500тг/1,12/1 ,06/1,02/1,951	Балон пропановый 27л								
			2	679		1358				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОО"Водэкофильтр"29860000/1.12/1.02/1.951	Стоимость оборудования "УОВ-3.ОМ-10", (в стоимость входит монтаж оборудования,пусконаладочных работы и обучение обслуживающего персонала)	0.42	12638876.6		5308328				
		шт								
	Итого по разделу					**5 314 146**	**0**	**0**		
						0	**0**			
	Накладнве расходы, тенге					0				
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6.00%, тенге					349				
	Всего по акту (локальная смета № 2-6)					**5 314 495**				
	На благоустройство и ограждение площадки водопроводных сооружений (локальная смета № 7- 1)									
		На рекультивацию								
1-85-1	Разравнивание кавальеров (отвалов) бульдозерами мощ.59 (80) кВт (л.с.) при перемещении1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м		948	9.49	9.49	8997	8997	2474		0
		м3			2.69	0	2550	97	0.01	9
		Ограждение								
9-17-1	Монтаж металлоконструкций		2	4646.85	2285.57	9294	4571	3954	0.91	2
		т		1579.5	617.13	3159	1234	90		0
12021	Окраска металлоконструкций		4.5	6512		29304	0	9231	0.91	4
		т		1953.6		8791	0	105		0
9-47-1	Облицовка ворот и ограды стальными профильными листами		690.62	55.95	2.99	38640	2065	31072	0.91	628
		м2		48.83	1.16	33723	801	90		0
1-1-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0.7,Н18-1000-0.7		690.62	587		405394				
		м2								
Т1-33-5	Насадка из колючей проволки высотой 0.5м, типа М10 , строительные работы		424	31.27		13258		7200	0.07	30
		м. ограды		12.13		5143		140		0
Т1-33-6	Насадка из колючей проволки высотой 0.5м, типа М10 , монтаж металлоконструкций		424	56.9	0.09	24126	38	2519	0.04	17
		м. ограды		6.56	0.04	2781	17	90		0
1-1-788	Скобяные изделия для ворот		1	2980		2980				
		комплект								
1-1-790	Скобяные изделия для калитки		1	1960		1960				
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей синей краской БТ-177	253	28,31	0,02	7162	5	713	0,02	5
		м2		3,13		792	0	90		0
		Озеленение								
	47-7-3	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,5х0,5х0,4м	54	524,03		28298		36504	3,64	197
		яма		524,03		28298		129		0
	47-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли с размеры 0,5х0,5х0,4м	54	500,13	177,05	27007	9561	25454	3,64	197
		шт		321,98	43,43	17387	2345	129		0
	ТОО "ОралЗеленстрой"	Стоимость саженцев лиственных пород 2-3 лет	54	170		9180				
		шт								
	47-36-5	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли с размеры 0,5х0,5х0,4м	54	253,13	37,37	13669	2018	15078	1,34	72
		шт		207,9	8,55	11227	462	129	0,04	2
	47-19-6	Подготовка стандартных посадочных мест механизированныс способом для двухрядной живой изгороди в естественном грунте	277	49,71	6,06	13770	1679	16612	0,3	83
		м		43,65	2,84	12091	787	129	0,01	3
	47-21-1	Посадка кустарников -саженцев в живую изгородь однорядную из вьющихся растений	277	66,92		18537		23798	0,4	111
		м		66,6		18448		129		0
	ТОО "ОралЗеленстрой"	Стоимость кустарников 2-3 лет	346	100		34600				
		шт								
	47-38-1	Уход за саженцами кустарниками с оголенной корневой системой в живой однорядной изгороди из вьющихся растений	277	79,72	19,67	22082	5449	22916	0,4	111
		шт		59,63	4,5	16518	1247	129	0,02	6
	Прайс	Стоимость семян трав	35	140		4900				
		кг								
		Покрытие								
	30-8-3	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-936) М-200, фракции от 5 до 10 мм	5,9	3470		20457				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Мусорный ящик								
	10-3-1	Обшивка досками (применительно)	4,75	612,72	6,11	2910	29	377	0,4	2
		м2		63,9	2,32	304	11	120	0,01	0
	1-1-792	Приборы для ящика	1	843		843				
		комплект								
	10-53-1	Антисепотрование водными растворами стен	9,5	186,45	0,8	1771	8	109	0,06	1
		м2		9,25	0,32	88	3	120		0
	15-163-1	Маслянная окраска ящмка	4,75	119,06	1,19	566	6	208	0,26	1
		м2		41,18	0,45	196	2	105		0
		Ящик для песка								
	10.05.2001	Устройство каркаса ящика	0,04	22541,72	316,57	902	13	173	22,5	1
		м3		3487,5	119,25	140	5	120	0,58	0
	10-7-1	Обшивка каркаса ящика	5	660,15	4,64	3301	23	359	0,36	2
		м2		58,05	1,76	290	9	120	0,01	0
	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных дверей в здание	2	1960		3920				
		комплект								
	15-165-1	Улучшенная окраска коллером маслянным разбеленным деоевянных стен	5,5	186,67	1,61	1027	9	515	0,53	3
		м2		88,65	0,61	488	3	105		0
	30-8-92	Песок природный	0,2	1920		384				
		м3								
	ЗапКаз ДПО 978тг/1,12/1, 02/1,06/1,823	Стоимость лопаты	1	443		443				
		шт								
		Итого по разделу				**749 680**	**34 469**	**199 266**		
						159 862	**9 476**			
		Накладнве расходы, тенге				199266				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				56937				
		Всего по акту (локальная смета № 7-1)				**1 005 883**				

На строительство ВЛ-10 кВ (локальная смета № 4 - 1)

Строительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-19-91 изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи длина 10,5м марка СВ 105-5								
		шт	9	20400		183600				
	30-14-3 изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Опорные анкерная плита								
		м3	0,0875	21400		1873				
	30-19-62 изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для опор воздушных линий электропередачи и связи / с отверстиями и без отверстий/ длиной 4.25м марка ПТ 43-2								
		шт	12	6790		81480				
		Итого по разделу				**266 953**	**0**	**0**		
						0	**0**			
		Накладнве расходы, тенге				0				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				16017				
		Всего по акту (локальная смета № 4 - 1)				**282 970**				
		На Трансформаторная подстанция КТПК 10/0,4 кВ (локальная смета № 4 - 2)								
	775-4-28	Комплексная трансформвтона подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН -25-40 КвА , мощность силового трансформатора 25 кВа, номинальное напряжение ВН-6;10кВ:номинальное напряжение на стороне НН-0,4кВ: исполнение по вводу- воздушный, исполнение по выводу - воздушный, габаритные размеры 1480х1260х2300мм								
		шт	1	406700		406700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	775-3-2	Трансформвтор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичныйбез расширителя общего назначения 6 и 10 кВ,мощность 401 кВа, напряжение ВН-6;10кВ: напряжение НН-0,4кВ: напряжение КЗ- 4,5%, габаритами 1050х410х1080мм	1	135400		135400				
		шт								
		Итого по разделу				**542 100**	**0**	**0**		
		Накладнве расходы, тенге				0				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				0				
		Всего по акту (локальная смета № 4 - 2)				**542 100**				
		На Наружное освещение (локальная смета № 4 - 5)								
		Электросиловое оборудование								
	Прайс 465600 рубх5/1,02/1, 06/1,951	Передвижная дизельная электростанция ЭД-30-Т400-1РМ5, ПЖД, капот, одноосный прицеп	1	985375,24		985375				
		шт								
		Итого по разделу				**985 375**	**0**	**0**		
						0	**0**			
		Накладнве расходы, тенге				0				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				0				
		Итого по акту (локальная смета № 4 - 5)				**985 375**				
		На уборная на одно очко (локальная смета № 3-1)								
	1-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на ватомобили экскоторами с ковшом вместительностью 0,4м3	7,5	47,43	44,84	356	336	119	0,02	0
		м3		2,59	13,81	19	104	97	0,05	0
	1-164-2, т.ч п-1.55 п3.180 к=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способои)	1,5	262,72		394		445	1,85	3
		м3		262,72		394		113		0
	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	0,3	4262,48	248,35	1279	75	44	0,22	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		32,18	78,59	10	24	133	0,27	0
	8-5-1	Глиняный замок								
			5	1274,32	274,19	6372	1371	6478	6,93	35
		м3		994,5	103,5	4973	518	118	0,5	3
	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,4	8062,57	66,01	3225	26	93	1,35	1
		м3		195,75	24,93	78	10	105	0,12	0
	8-4-7	Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	25	245,44	3,82	6136	96	1144	0,21	5
		м2		37,35	1,44	934	36	118	0,01	0
	.23-13-5	Устройство канализационных круглых колодцев из сборного железобетона ф 1,5м в сухих грунтах	0,8	20063,13	1538,85	16051	1231	2280	9,66	8
		м3		1615,95	576,23	1293	461	130	2,81	2
		Стены								
	10-5-2.	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	0,0835	12593,89	327,33	1052	27	324	20,1	2
		м3		3105	123,75	259	10	120	0,6	0
	10-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	9,07	660,15	4,64	5990	42	651	0,36	3
		м2		58,05	1,76	527	16	120	0,01	0
	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных входных д	1	843		843				
		комплект								
		Полы								
	11-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 40мм	1	1905,05	11,03	1905	11	122	0,6	1
		м2		95,18	4,14	95	4	123	0,02	0
		Кровля								
	12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	1,7	567,59	8,2	965	14	143	0,42	1
		м2		67,73	3,08	115	5	119	0,02	0
		Вытяжка								
	12-10-1	Устройство зонта из оцинкованной кровельной жести	0,0025	715,87	1,24	2	0	0	0,97	0
		м2		153,23	0,47	0	0	119		0
		Итого по разделу 3				**44 568**	**3 229**	**11 844**		
						8 697	**1 187**			
		Накладнве расходы, тенге				11844				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				3385				
		Всего по акту (локальная смета № 3 - 1)				**59 797**				
		Всего по акту				**13 387 821**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения К=3,1%				201600				
		Итого:				**13589421**				
		Дополнительтнве затраты на строительство:								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				221259				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				67048				
		На оплату дополнительных отпускоа (0,4%)				26819				
		Средства связанные с командированием работников				894498				
		Затраты на доп. транспорт материалов (0,532%)				35670				
		итого:				**1245294**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**14834715**				
		Итого в текущих ценах 2011 года, К = 1,84927531				**27433474**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				548669				
		Итого				**27982143**				
		НДС (12%)				3357857				
		Всего по акту				**31340000**				

Заказчик:

И.о начальника ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и

Шукеев А.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Технадзор: **Кенжалиев Д.**

22.10.12г.

Форма №2

Наименоваине стройки: **«Реконструкция водопровода с. Аксогым терактинского района ЗКО»**

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терактинского района "**

Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**

Акт выполненных работ
За Ноябрь месяц 2012 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей, машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей, машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На благоустройство и ограждение площадки водопроводных сооружений (локальная смета № 7- 1)								
		Озеленение								
1-152-1		Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	1454,7	48,83	0,23	71033	335	80039	0,33	480,051
		м2		48,6	0,09	70698	131	113		0
		Мусорный ящик								
1-165-2		Копания ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,9	402,75		362		410	2,8	2,52
		м3		402,75		362		113		0
11-2-5		Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок .	0,9	3206,48		2886		1166	6,8	6,12
		м3		1053		948		123		0
10-5-1		Установка оэлементов каркаса из брусьев	0,01	22541,72	316,57	225	3	43	22,5	0,225
		м3		3487,5	119,25	35	1	120	0,58	0,0058
		Противопожарный щит с инвентарем								
1-165-2		Копания ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,2	402,75		81		91	2,8	0,56
		м3		402,75		81		113		0
10-40-1		Устройство пожаного щита	2,16	941,55	67,81	2034	146	769	1,7	3,672
		м2		276,75	19,89	598	43	120	0,08	0,1728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗапКаз ДПО 3477тг/1,12/1 ,02/1,06/1,823	Стоимость Огнетушителя ОП-4								
			2	1575		3150				
	ЗапКаз ДПО 3000тг/1,12/1 ,02/1,06/1,823	*шт*								
	ЗапКаз ДПО 978тг/1,12/1, 02/1,06/1,823	Стоимость кошмы								
			2	1360		2720				
		шт								
	ЗапКаз ДПО 978тг/1,12/1, 02/1,06/1,823	Стоимость лопаты								
			2	443		886				
		шт								
	ЗапКаз ДПО184тг/1, 12/1,02/1,06/ 1,823	Стоимость лома								
			2	833		1666				
		шт								
	ЗапКаз ДПО 1053тг/1,12/1 ,02/1,06/1,823	Стоимость богра								
			2	480		960				
		шт								
	15-165-1	Улучшенная окраска коллером маслянным разбеленным деоевянных стен	5	186,67	1,61	933	8	469	0,53	2,65
		м2		88,65	0,61	443	3	105		0
	20-30-1	Кронштейны для щита	6,08	107,48	1,2	653	7	70	0,05	0,304
		кг		8,53	0,45	52	3	128		0
		Итого по разделу				**87 590**	**500**	**83 056**		
						73 217	**181**			
		Накладнве расходы, тенге				83056				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				10239				
		Всего по акту				**180 884**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Временные здания и сооружения К=3,1%	5607
Итого:	**186492**
Дополнительтнве затраты на строительство:	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	6154
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	1865
На оплату дополнительных отпускоа (0,4%)	746
Средства связанные с командированием работников	24880
Затраты на доп. транспорт материалов (0,532%)	992
итого:	**34637**
Итого в базисных ценах 2001г.	**221129**
Итого в текущих ценах 2011 года, К = 1,84927531	**408928**
Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)	8179
Итого	**417107**
НДС (12%)	50053
Всего по акту	**467160**

Заказчик:

И.о начальника ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и

Шукеев А.Н.

Технадзор: **Кенжалиев Д.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.