Заказчик: ГУ Аппарат акима района "Алматы" г.Нур-Султан
Подрядчик: ТОО "Астанаөндіріс-2030"
Наименование объекта и его адрес: Работы по текущему содержанию и обустройству внутриквартальных дворов и проездов
Статья: Программа 011 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль **2019 года**

Код	Код	Договор		финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	**номер**	**дата**	наименование	код	наименование	код
12	19	**95**	**06.05.2019г.**	МБ	1230004		

Стоимость оказанных услуг в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	**101 398 763**	**36 828 620**							**4 419 434**	**41 248 054**

Заказчик:
Заместитель акима
района "Алматы" г. Нур-Султан **Тлеуов Т.М.**

М.П.

Подрядчик:
Руководитель
ТОО "Астанаөндіріс-2030" **Шукаев М.К.**

М.П.

Наименование стройки: Проезды

Наименование объекта: Текущее содержание и ремонт внутриквартальных дворов и проездов

Акт выполненных работ №3

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 ул.Иле 30											
1	1146-0401-0905	Брусчатка. Разборка НР = 84 %	м2 покрытия	36	425,5	–	15318	–	–	12867	30440
					425,5	–	15318	–	–	2255	
2	4131-0104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка К=1,750;	т	311,29	327		101792		–	–	109935
					–		–		–	8143	
3	4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,750;	т	311,29	254		79068		–	–	85393
					–		–		–	6325	
4	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=0,300;	м3 уплотненного грунта	412	63,8	63,8	26284	26284	–	7690	36692
					–	25,92	–	10680	–	2718	

5 1127-0701-0201	Основания под тротуары из отсева, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	38	698,26	144,39	26534	5487	9283	14867	44713
				309,58	52,68	11764	2002	–	3312	
6 1127-0701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до тощины 6см НР = 108 % К=-6,000;	м2 покрытия	-228	60,84	3,74	-13872	-853	-11450	-2150	-17304
				6,88	1,85	-1569	-422	–	-1282	
7 1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР = 88 %	м2	58	2051,26	160,22	118973	9293	138	100360	236880
				1888,66	77,66	109542	4504	–	17547	
8 2104-0509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	58	3396		196968		196968	–	212725
				–		–		–	15757	

Итого по разделу 1	**739 474**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	135 055
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	40 211
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 764
- материалы, изделия и конструкции, тенге	194 939
- перевозка грузов, тенге	180 860
Накладные расходы, тенге	133 634
Сметная прибыль (8 %), тенге	54 775

Раздел 2 ул.Иле 30 асфальт

9 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	5	3222,4	1312,8	16112	6564	–	13613	32103
				1909,6	611,4	9548	3057	–	2378	
10 4101-0101-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км К=1,750;	т	8,75	1275		11156		–	–	12048
				–		–		–	892	
11 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	3,726	138907,68	34,89	517570	130	517440	–	558976
				–	–	–	–	–	41406	
12 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1242	1566,76	84,38	1945920	104798	1776439	112884	2223508
				52,08	32,08	64683	39839	–	164704	
13 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	4968	178,67	0,02	887644	107	886844	748	959463
				0,14	–	693	–	–	71071	
	Итого по разделу 2					**3 786 098**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					74 924				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					111 599				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					42 896				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 180 723				
	- перевозка грузов, тенге					11 156				
	Накладные расходы, тенге					127 245				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					280 451				
	Раздел 3 ул.Иле 30 (устройство бортовых камней)									
14	1218-0101-1401 Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 72 %	м	274	1200,78	297,7	329013	81569	–	206904	578790
				903,08	145,7	247444	39922	–	42873	
15	1101-0205-0302 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,210;	м3 грунта	23.52	1929,63	–	45385	–	–	32677	84307
				1929,63	–	45385	–	–	6245	
16	4101-0101-2012 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км К=1,750;	т	63	1275		80325		–	–	86751
				–		–		–	6426	
17	1111-0101-0204 Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	9,5	9725,68	1735,79	92394	16490	39276	42287	145455
				3855,58	879,79	36628	8358	–	10774	
18	1127-0201-1003 Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях /Поребрик/ НР = 108 %	м бортового камня	98	2518,67	33,31	246830	3264	122830	131891	409019

				1232	14,13	120736	1385	–	30298	
	Итого по разделу 3					**1 304 322**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					450 193				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					101 323				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					49 665				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					162 106				
	- перевозка грузов, тенге					80 325				
	Накладные расходы, тенге					413 759				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					96 616				
	Раздел 4 ул.Иле (ограждения)									
19	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 под стойки НР = 72 %	яма	10	1072,8	859,9	10728	8599	–	4375	16311
					212,9	394,7	2129	3947	–	1208	
20	1108-0101-0202	Устройство щебеночного основания. НР = 93 %	м3 основания	0,5	6706	1840	3353	920	1927	871	4562
					1012	862	506	431	–	338	
21	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,75	17640	10,67	13230	8	12122	1003	15372
					1466,67	2,67	1100	2	–	1139	
	Итого по разделу 4					**36 245**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 735				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 527				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 380				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 049				
	Накладные расходы, тенге					6 249				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 685				

Раздел 5 Подъем колодец: ул.Мусрепова 29/1, 15/1, 25/3, 25/4

22	1146-0401-0102	Железобетонные конструкции. Разборка НР = 84 % К=0,150;	м3	0,9	20210	8846,67	18189	7962	–	11919	32517
					11363,33	4402,22	10227	3962	–	2409	
23	1123-1201-0101	Люки. Демонтаж НР = 99 % ктрр3=0,6; кзпр3=0,6; кэкс3=0,7; кзпм3=0,7; кмат3=0;	шт	6	1183,67	143,83	7102	863	–	6628	14828
					1039,83	76	6239	456	–	1098	
24	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	6	2053	205,33	12318	1232	687	10940	25119
					1733,17	108,5	10399	651	–	1861	
25	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=0,150;	м3	0,9	17631,11	3,33	15868	3	14546	1202	18436
					1465,56	2,22	1319	2	–	1366	

Итого по разделу 5	**90 900**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	28 184
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 060
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 071
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 233
Накладные расходы, тенге	30 689
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 734

Раздел 6 ул.Мусрепова 29/1, 15/1, 25/3, 25/4

26	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	0,7	3221,43	1311,43	2255	918	–	1906	4494
					1910	611,43	1337	428	–	333	

27 4101-0101-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км К=1,750;	т	51,499	1275		65661		–	–	70914
				–		–		–	5253	
28 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	1,767	138907,19	34,52	245449	61	245388	–	265085
				–	–	–	–	–	19636	
29 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	316	1566,76	84,38	495097	26664	451976	28722	565725
				52,08	32,08	16457	10137	–	41906	
30 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	633,6	178,67	0,02	113207	14	113105	95	122366
				0,14	–	88	–	–	9064	
31 1218-0101-1502	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2 НР = 72 % К=-1,000;	м2	-246,3	2850,29	232,77	-702027	-57331	-455652	-153896	-924397
				767,54	100,28	-189044	-24700	–	-68474	

32	1218-0101-1501	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2 НР = 72 % К=-1,000;	м2	-61,1	3315,99	232,77	-202607	-14222	-113035	-58664	-282173
					1233,22	100,29	-75350	-6128	–	-20902	
		Итого по разделу 6					**-177 986**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-246 512				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-43 896				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-20 263				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					241 782				
		- перевозка грузов, тенге					65 661				
		Накладные расходы, тенге					-181 837				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					-13 184				
		Раздел 7 пр.Б.Момышулы 16									
33	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.185: ктрр1=0,8; кзпр1=0,8;	м3 грунта	105,8	2021,38	126,73	213862	13408	12	148345	391184
					1894,54	52,86	200442	5593	–	28977	
34	4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,750;	т	619,71	254		157406		–	–	169998
					–		–		–	12592	

35 1101-0201-0102	Грунт Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=0,300;	м3 уплотненного грунта	834	63,8	63,8	53206	53206	–	15566	74274
				–	25,92	–	21620	–	5502	
36 1127-0701-0201	Основания под тротуары из отсева, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	410	698,25	144,37	286283	59193	100161	160411	482430
				309,58	52,68	126929	21600	–	35736	
37 1127-0701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до тощины 6см НР = 108 % К=-4,000;	м2 покрытия	-1640	60,84	3,74	-99779	-6135	-82361	-15468	-124467
				6,88	1,85	-11283	-3039	–	-9220	
38 1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР = 88 %	м2	39	2051,28	160,26	80000	6250	93	67484	159283
				1888,64	77,67	73657	3029	–	11799	
39 2104-0509-0414	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	39	3666		142974		142974	–	154412
				–		–		–	11438	

Итого по разделу 7 **1 307 114**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 389 745
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 125 922
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 48 803

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					160 879				
	- перевозка грузов, тенге					157 406				
	Накладные расходы, тенге					376 338				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					96 824				
	Раздел 8 пр.Б.Момышулы 16 (асфальт 5+5)									
40	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	8,9	3222,36	1312,81	28679	11684	–	24231	57143
					1909,55	611,35	16995	5441	–	4233	
41	4101-0101-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км К=1,750;	т	15,575	1275		19858		–	–	21447
					–		–		–	1589	
42	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	3,726	138907,68	34,89	517570	130	517440	–	558976
					–	–	–	–	–	41406	
43	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1242	1527,66	84,38	1897351	104798	1727870	112884	2171054
					52,08	32,08	64683	39839	–	160819	

44 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	2484	173,78	0,02	431660	51	431262	375	466598
				0,14	–	347	–	–	34563	
45 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1522	1566,76	84,38	2384616	128425	2176925	138334	2724786
				52,08	32,08	79266	48821	–	201836	
46 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	3044	178,67	0,02	543879	66	543388	459	587885
				0,14	–	425	–	–	43547	
	Итого по разделу 8					**6 587 889**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					161 716				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					245 154				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					94 101				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 396 885				
	- перевозка грузов, тенге					19 858				
	Накладные расходы, тенге					276 283				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					487 993				

Раздел 9 пр.Б.Момышулы 16 (восстановление ДО)

47	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	13	3222,46	1312,85	41892	17067	–	35394	83469
					1909,62	611,31	24825	7947	–	6183	
48	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	305	1566,76	84,37	477862	25734	436244	27720	546029
					52,08	32,08	15884	9783	–	40447	
49	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	610	178,67	0,02	108990	13	108892	92	117809
					0,14	–	85	–	–	8727	
50	1218-0101-1502	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2 НР = 72 %	м2	16	2850,31	232,75	45605	3724	29600	9998	60051
					767,56	100,31	12281	1605	–	4448	
51	1218-0101-1501	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2 НР = 72 %	м2	12,3	3316,1	232,85	40788	2864	22755	11809	56805
					1233,25	100,24	15169	1233	–	4208	
		Итого по разделу 9					**864 163**				
		в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					68 244				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					49 402				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20 568				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					597 491				
	Накладные расходы, тенге					85 013				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					64 013				
	Раздел 10 пр.Б.Момышулы (подъем колодцев)									
52	1146-0401-0102 Железобетонные конструкции. Разборка НР = 84 % К=0,150;	м3	0,45	20208,89	8846,67	9094	3981	–	5959	16257
				11362,22	4402,22	5113	1981	–	1204	
53	1123-1201-0101 Люки. Демонтаж НР = 99 % ктрр3=0,6; кзпр3=0,6; кэкс3=0,7; кзпм3=0,7; кмат3=0,	шт	3	1183,67	143,67	3551	431	–	3315	7415
				1040	76	3120	228	–	549	
54	1123-1201-0101 Люки. Установка НР = 99 %	шт.	3	2053	205,33	6159	616	344	5470	12559
				1733	108,67	5199	326	–	930	
55	1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=0,150;	м3	0,45	17633,33	4,44	7935	2	7273	602	9220
				1466,67	2,22	660	1	–	683	
	Итого по разделу 10					**45 451**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					14 092				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 030				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 536				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 617				
	Накладные расходы, тенге					15 346				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 366				

Раздел 11 пр.Б,Момышулы 16 (устройство бортовых камней)

56 1218-0101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 72 %	м	219	1200,77	297,69	262969	65195	–	165371	462607
				903,08	145,7	197774	31908	–	34267	
57 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	7	1929,57	–	13507	–	–	9725	25091
				1929,57	–	13507	–	–	1859	
58 4101-0101-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км К=1,750;	т	12,25	1275		15619		–	–	16869
				–		–		–	1250	
59 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	9	9725,67	1735,78	87531	15622	37209	40061	137799
				3855,56	879,78	34700	7918	–	10207	
60 1127-0201-1003	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях /Поребрик/ НР = 108 %	м бортового камня	281	2518,68	33,31	707750	9360	352198	378174	1172798
				1232	14,12	346192	3969	–	86874	
61 1127-0201-1003	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях /Бордюры/ НР = 108 %	м бортового камня	55	3582,07	33,31	197014	1832	127422	74020	292717
				1232	14,13	67760	777	–	21683	

	Итого по разделу 11					**2 107 881**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					659 933				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					92 009				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					44 572				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					516 829				
	- перевозка грузов, тенге					15 619				
	Накладные расходы, тенге					667 351				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					156 140				
	Раздел 12 пр.Б.Момышулы 16 (отсыпка детских площадок)									
62	1127-0701-0201 Основания под тротуары из отсева, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 % К=-1,000;	м2 покрытия	-283	698,25	144,37	-197606	-40858	-69136	-110724	-332996
				309,58	52,69	-87612	-14910	–	-24666	
63	1127-0701-0202 Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до тощины 6см НР = 108 %	м2 покрытия	566	60,84	3,74	34436	2117	28425	5338	42956
				6,88	1,85	3894	1049	–	3182	
	Итого по разделу 12					**-290 040**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-83 718				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-38 741				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-13 861				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-40 711				
	Накладные расходы, тенге					-105 386				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-21 484				

Раздел 13 пр.Б.Момышулы 2 (отсыпка территории до +0,000 отметки)

64	1101-0102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 % К=0,420;	м3 грунта	4275	379,49	342,98	1622315	1466237	485	553480	2349859
					36,4	143,42	155593	613129	–	174064	
65	4131-0104-0101	Грунт /непригодный/. Погрузка К=1,750;	т	7481,25	327		2446369		–	–	2642079
					–		–		–	195710	
66	4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,750;	т	7481,25	254		1900238		–	–	2052257
					–		–		–	152019	
67	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4275	1006,99	–	4304891	–	–	3099522	7996766
					1006,99	–	4304891	–	–	592353	
68	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=0,300;	м3 уплотненного грунта	1350	63,8	63,8	86125	86125	–	25198	120229
					–	25,92	–	34997	–	8906	
69	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=2,100;	м3 уплотненного грунта	9450	5,14	5,14	48585	48585	–	15760	69493

				–	2,32	–	21889	–	5148	
70	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	562	3316,05	687,74	1863619	386508	1384206	262891	2296631
					165,31	267,82	92905	150513	–	170121	
		Итого по разделу 13					**17 527 314**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 553 389				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 987 455				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					820 528				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 384 691				
		- перевозка грузов, тенге					4 346 607				
		Накладные расходы, тенге					3 956 851				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 298 321				
		Раздел 14 ул.М.Жумабаева 2 ограждения									
71	1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка НР = 84 %	м3	1,75	20209,71	8846,86	35367	15482	–	23175	63225
					11362,86	4402,29	19885	7704	–	4683	
72	2910-0000-1000	Услуга захоронения мусора	т	1,3	2005,36		2607		2607	–	2816
					–		–		–	209	
73	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 под стойки НР = 72 %	яма	35	1072,74	859,89	37546	30096	–	15310	57084
					212,86	394,69	7450	13814	–	4228	

74 1108-0101-0202	Устройство щебеночного основания. НР = 93 %	м3 основания	0,315	6704,76	1838,1	2112	579	1214	550	2875
				1012,7	863,49	319	272	–	213	
75 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,63	17639,68	11,11	11113	7	10182	842	12911
				1466,67	1,59	924	1	–	956	
76 1109-0302-0112	Прим.Стойки .Монтаж труб НР = 69 %	т конструкций	0,08162	10034,31	673,85	819	55	93	483	1406
				8221,02	355,31	671	29	–	104	
77 1109-0701-0127	Прим. Изготовление в построечных условиях планшетов ограждения НР = 69 %	т конструкций	0,3835	196195,57	5032,59	75241	1930	1980	49218	134416
				186000	–	71331	–	–	9957	
78 1109-0305-0401	Прим.Ограждения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,30188	130031,8	1613,22	39254	487	2888	24873	69257
				118851,86	559,83	35879	169	–	5130	
79 2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 (15*15*1,5мм)	т	0,14108	272016		38376		38376	–	41446
				–		–		–	3070	
80 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 (40*40*2мм)	т	0,08162	260822		21288		21288	–	22991
				–		–		–	1703	

81 2105-0206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 (40*20*2мм)	т	0,1608	261950		42122		42122	–	45492
				–		–		–	3370	
82 1212-0103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	49,86	1074,29	0.3	53564	15	4867	35057	95711
				976,37	0,16	48682	8	–	7090	
	Итого по разделу 14					**549 630**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					185 141				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					48 651				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					21 997				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					125 617				
	Накладные расходы, тенге					149 508				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					40 713				
	Раздел 15 ул.М.Жумабаева подъем колодцев									
83 1146-0401-0102	Железобетонные конструкции. Разборка НР = 84 % К=0,150;	м3	1,05	20209,52	8846,67	21220	9289	–	13905	37935
				11362,86	4401,9	11931	4622	–	2810	
84 1123-1201-0101	Люки. Демонтаж НР = 99 % ктрр3=0,6; кзпр3=0,6; кэкс3=0,7; кзпм3=0,7; кмат3=0;	шт	7	1183,57	143,71	8285	1006	–	7733	17299
				1039,86	76	7279	532	–	1281	
85 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт	7	2053,14	205,43	14372	1438	802	12763	29306
				1733,14	108,57	12132	760	–	2171	

86 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=0,150;	м3	1,05	17631,43	3,81	18513	4	16970	1402	21508
				1465,71	1,9	1539	2	–	1593	
	Итого по разделу 15					**106 048**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					32 881				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 737				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 916				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					17 772				
	Накладные расходы, тенге					35 803				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					7 855				

Раздел 16 ул.Абылайхана 6/5, К.Мунайтпасова 26, К.Сатпаева 11, ул.Куйши Дина 7, 4/1, пр.Тауелсиздык 24 а, б. ул Б.Майлина 3/2 ремонтные работы

87 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	34	3222,38	1312,79	109561	44635	–	92570	218301
				1909,59	611,38	64926	20787	–	16170	
88 4101-0101-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км К=1,750;	т	59,5	1275		75863		–	–	81932
				–		–		–	6069	
89 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	2,04	138907,84	34,8	283372	71	283301	–	306042
				–	–	–	–	–	22670	

90 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	597,3	1566,76	84,38	935827	50399	854321	54289	1069325
				52,08	32,08	31107	19161	–	79209	
91 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	1194,6	178,67	0,02	213443	26	213250	180	230713
				0,14	–	167	–	–	17090	
92 1218-0101-1502	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2 НР = 72 %	м2	51	2850,27	232,76	145364	11871	94349	31866	191408
				767,53	100,29	39144	5115	–	14178	
93 1218-0101-1501	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2 НР = 72 %	м2	31,7	3315,99	232,78	105117	7379	58645	30435	146396
				1233,22	100,25	39093	3178	–	10844	
	Итого по разделу 16					**2 244 117**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					174 437				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					114 381				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					48 241				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 503 866				
	- перевозка грузов, тенге					75 863				

Накладные расходы, тенге	209 340
Сметная прибыль (8 %), тенге	166 230

Итого по смете	**36 828 620**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 601 439
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 869 824
- в т ч. зарплата машинистов, тенге	1 191 914
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 479 768
- перевозка грузов, тенге	4 953 355
Накладные расходы, тенге	6 196 186
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 728 048
ИТОГО без НДС	**36 828 620**
НДС 12%	**4 419 434**
ИТОГО с НДС 12%	**41 248 054**

Заказчик:

Заместитель акима
района "Алматы" г. Нур-Султан Тлеуов Т.М.

Руководитель ОБ
района "Алматы" г. Нур-Султан Бапышев Б.М.

Руководитель СО
района "Алматы" г. Нур-Султан Оразов Ж.Г.

Главный специалист ОБ
района "Алматы" г. Нур-Султан Мекебаев А.А.

Подрядчик:

Руководитель
ТОО "Астанаөндіріс-2030" **Шукаев М.К.**