Форма №3

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Таразский государственный университет имени М.Х.Дулати" Министерства образования и науки Республики Казахстан
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕрНурЖан Курылыс-2010"
Договор №464/19-К от 12.06.2019г.
Наименование объекта: "Работы по текущему ремонту учебного корпуса 6.2 Гидрокомплекса ТарГУ по ул.Сатпаева 28"

СПРАВКА
Стоимости выполненных работ от 25 июня 2019г.

Наименование этапов работы	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							Всего к оплате тенге
	Сначала строительства по отчетный месяц включительно	Из графы 2				Стоимость прочих Затрат не вход. В СМР	НДС 12%	
		СМР в сметных базис.ценах	СМР фактический тенге	По монтажу оборудования	Стоимость оборудования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по договору	26 120 474,00						3 134 456,88	29 254 930,88
В т.ч. за период	26 120 474,00							29 254 930,88
Итого к оплате								**29 254 930,88**

Заказчик:
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Таразский государственный университет имени М.Х.Дулати" Министерства образования и науки Республики Казахстан

Ректор _____ М.Н.Сарыбеков

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕрНурЖан Курылыс-2010"

Руководитель _____ Е.Ж.Жылысбеков

Заказчик: *Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Таразский государственный университет имени М.Х.Дулати" Министерства образования и науки Республики Казахстан*

Подрядчик: *ТОО "ЕрНурЖан Курылыс 2010"*

Договор: *№464/19-К от 12.06.2019г.*

Наименование объекта: *Работы по текущему ремонту учебного корпуса 6.2 Гидрокомплекса ТарГУ по ул.Сатпаева 28*

А К Т приемки выполненных работ от 25 июня 2019г.

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге
			на единицу измерения	по проекту	по проекту
1	3	4	5	6	7
	Раздел 1.Демонтажные работы				
	1.Стены и потолки				
1	Стены.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	79,2	170,47	13501
2	Стены.Очистка вручную от краски известковой с лестниц	$м^2$	8836,08	158,25	1398310
3	Потолки.Очистка вручную от краски известковой с лестниц	$м^2$	3950	166,58	657991
4	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2м2.Демонтаж	$м^2$	2,73	1139,81	3112
5	Дверные и воротные проемы деревянные.Разборка	$м^2$	246,54	878,2	216511
6	Пробивка дверного проема ранее заложенного	$м^3$	1,68	5485,5	9216
7	Разборка кирпичных перегородок 12см	$м^3$	4,75	5013,49	23814
8	Разборка перегородок ДСП(коридоры)	$м^2$	634,92	332,48	211098
9	Окна деревянные.Демонтаж	$м^2$	161,6	1363,74	220380
10	Подоконные доски ПВХ.Демонтаж	м	88	301,7	26550
14	Демонтаж потолков из пластика(сайдинга) в с/у	$м^2$	200	456,95	91390
15	Демонтаж решеток лестничных массой до 60кг/м	м	190	359,48	68301
	2.Полы				
1	Разборка покрытия мозаично-бетонного из бетона В15	$м^2$	217	1490,69	323480
2	Плинтуса цементные и из керамической плитки.Разборка	м	301	106,67	32108
3	Полы из линолеума и релина.Разборка	$м^2$	3350	87,52	293192
4	Разборка плинтусов деревянных	м	2080	28,16	58573
5	Полы деревянные,шпунтованные.Разборка	$м^2$	1200	339,02	406824

1	3	4	5	6	7
6	Разборка оснований покрытия:лаг из досок и брусков	$м^2$	1200	57,29	68748
7	Полы из ДВП.Разборка	$м^2$	600	85,1	51060
8	Отмостка асфальтобетонная старая.Разборка покрытия	$м^2$	163,2	1490,69	243281
9	Мусор строительный.Погрузка	тн	480	70	33600
10	Перевозка мусора на 15км	тн	480	694	333120
	3.Водопровод				
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб ф15-25мм	м	200	327,32	65464
2	Демонтаж вентиля	шт	61	267,89	16341
3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб ф25-89мм	м	75	386,98	29023
	4.Канализация				
1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб ф 50мм	м	40	605,69	24228
2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб ф 100мм	м	96	753,24	72311
3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	28	575,54	16115
4	Демонтаж раковины	компл	24	462,99	11112
	5.Отопление				
1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе ф 20-89мм	м	489	425,67	208153
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб ф 15-20мм	м	1076	327,32	352196
3	Демонтаж радиаторов массой до 80кг	шт	298	650,76	193926
	6.Вентиляция				
1	Демонтаж решеток жалюзийных вентиляционных	шт	150	723,56	108534
	7.Электроосвещение				
1	Демонтаж осветительных шкафов	шт	5	5581,51	27908
2	Демонтаж осветительных щитков	шт	12	815,02	9780
3	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	800	77,49	61992
4	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	120	24,61	2953
5	Демонтаж выключателей,розеток	шт	420	22,23	9337
6	Демонтаж скрытой электропроводки	м	9200	9,74	89608
7	Демонтаж магистралей из труб ф 40мм	м	300	563,07	168921
	Итого прямые затраты				**6252062**
	Итого по разделу 1	**x1,79**			**11191191**

1	3	4	5	6	7
	Раздел 2.Ремонтные работы				
	2.3 Внутренняя отделка				
1	Панели перекрытий.Промазка и расшивка швов снизу раствором	м	850	375,07	318810
2	Грунтовка потолков	$м^2$	3950	101,14	399503
3	Грунтовка глубокого проникновения	кг	1580	487,87	770834
4	Потолки.Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого,размер зерна до 0,7мм Алинекс	$м^2$	1950	863,24	1683318
5	Потолки.Шпаклевка третья при высококачественной окраске	$м^2$	1950	-221,64	-432198
6	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$	1950	785,85	1532407
11	Оштукатуривание цементным раствором по камню улучшенное	$м^2$	634,92	1391,7	883618
12	Грунтовка поверхностей стен	$м^2$	9471	101,14	957897
13	Грунтовка глубокого проникновения	кг	3785	487,87	1846587
14	Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого,размер зерна до 0,7мм Алинекс	$м^2$	3471	733,09	2544555
15	Шпаклевка третья при высококачественной окраске	$м^2$	3471	-168,89	-586217
16	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$	1871	605,05	1132049
					11051163
	2.4 Стены внутренние				
1	Перегородки из пропаренного газоблока 600x300x100мм, армированные по высоте ф12А3(1040м) ч/з 600мм.Кладка при высоте этажа до 4м.	$м^2$	352,92	3960,19	1397630
2	Армирование перегородокф12А3, концы арматуры заанкеровать в ЖБ колонну на глубину не менее 100мм	тн	1	330111,59	330112
3	Сердечники ЖБ в деревянной опалубке(10x10см)-96шт, высотой 3,30м.Устройство.Армирование пространственным каркасом из 4ф12А3,ф6А1(хомуты шаг 150мм).Концы каркасов заанкеровать в плиты перекрытия пола и в балку перекрытия на глубину не менее 100мм	$м^3$	3,2	32420,44	103745
4	Сталь арматурная ф6А1	тн	0,29	204827	59400
5	Сталь арматурная ф12А3	тн	1,38	195871	270302

1	3	4	5	6	7
6	Накладки арматурные стыковые.Установка	тн	0,42	414975,13	174290
7	Пояса без опалубки(622,0м).Устройство на высоте 0,93м-1,90м-3,20м,армирование гориз.плоским каркасом 2 ф12А3,ф6А1 шаг 150мм,концы каркасов заанкеровать в ЖБ колонну на глубину не менее 100мм	$м^3$	3,11	21994,77	68404
8	Сталь арматурная ф6А1	тн	0,1	204827	20483
9	Сталь арматурная ф12А3	тн	1,12	195871	219376
10	Сетки арматурные сварные из проволоки 5 Вр-1 50х50(1040м)	тн	0,54	274731	148355
11	Стены глухие.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$	41,6	1897,7	78944
12	Перегородки.Обшивка по одинарному деревянному каркасу из ПП-профиля одним слоем пластика,ДСП	$м^2$	115,03	1108,28	127485
13	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной,б=2мм	$м^2$	63,8	2682,2	171124
14	Плиты ДСП многослойные и трехслойные,марки П-1,толщиной 18-20мм	$м^2$	51,23	715,01	36630
15	Кладка кирпичом отдельных участков и заделка проемов	$м^3$	2,5	21590,53	53976
					3260256
	Итого прямые затраты				**14311419**
	Итого по разделу 2	**х1,25**			**17889274**
	Раздел 5.Электроосвещение				
13	Светодиодная ЛЕД панель матовая с отдельной рамкой для наружной установки.Потребляемая мощность-36Вт,600х600мм с отдельным электронным дросселем.Безопасный драйвер.Выход тока:85-260В,АС 50/60Герц.Выход питания:ДС 600мА 54В-61В36.Потребляемая мощность-38В.Степень защиты 1Р20	шт	435	6566	2856210
43	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГ нг, 3х4,0мм2	м	2400	300,06	720144
44	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГ нг, 3х2,5мм2	м	4800	269,73	1294704
45	Кабели до 35кВ в проложенных трубах,блоках,коробах,массой до 1кг/м	м	393	400,74	157491
46	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава,16мм2	м	6500	48,18	313170

1	3	4	5	6	7
47	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава,35мм2	м	231	64,68	14941
53	Трубки ф 16мм(Гофро)	м	10700	127	1358900
54	Труба ПЭТ для водоснабжения PE 100СДР 26-20х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	180	363,62	65452
55	Труба ПЭТ для водоснабжения PE 100СДР 26-25х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	88	363,62	31999
56	Труба ПЭТ для водоснабжения PE 100СДР 21-32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	107	408,95	43758
57	Труба ПЭТ для водоснабжения PE 100СДР 26-40х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	36	454,28	16354
58	Труба ПЭТ для водоснабжения PE 100СДР 26-50х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	85	454,28	38614
59	Кабельный канал 25х25мм	м	10	87,76	878
60	Пробивка борозд для устройства эл.проводки в кирпичных стенах	м	6000	299,75	1798500
	Итого прямые затраты				8711115
	Итого по разделу 5	**х1,25**			**10888894**
	Раздел 6 Подвал				
	6.1.1 .Стены и потолки				
1	Стены.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	1642,5	170,47	279997
2	Стены.Очистка вручную от краски известковой с лестниц	$м^2$	547,5	158,25	86642
3	Потолки.Очистка вручную от краски известковой с лестниц	$м^2$	1250	166,58	208225
4	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2м2.Демонтаж	$м^2$	4,41	1139,81	5027
5	Дверные и воротные проемы деревянные.Разборка	$м^2$	75,04	878,2	65900
					645 791
	6.1.2 Полы				
1	Разборка покрытия мозаично-бетонного из бетона В15	$м^2$	853	1490,69	1271559
2	Плинтуса цементные и из керамической плитки.Разборка	м	457	106,67	48748
3	Полы из линолеума и релина.Разборка	$м^2$	50	87,52	4376
4	Разборка плинтусов деревянных	м	68	28,16	1915

1	3	4	5	6	7
5	Мусор строительный.Погрузка	т	25	70	1750
6	Перевозка мусора на 15км	т	25	694	17350
					1 345 698
	Итого прямые затраты				1 991 489
	Итого по подразделу 6.1 х1,79				**3 564 765**
	Итого прямые затраты по акту:	**Тенге**			**31266085,00**
	ИТОГО по акту:	Тенге			43534124,00
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,6	Тенге			26120474,00
	НДС 12%	Тенге			3134456,88
	ИТОГО по акту с учетом НДС, 12%:	**Тенге**			**29254930,88**

Заказчик:
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Таразский государственный университет имени М.Х.Дулати" Министерства образования и науки Республики Казахстан

Проректор по АХВ: _____ Мусаев С. А.

Инженер технадзора: _____ Байтасов Б.

Подрядчик:
ТОО "ЕрНурЖан Курылыс 2010"

Директор: _____ Е.Жылысбеков