Форма №3

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Таразский государственный университет имени М.Х.Дулати" Министерства образования и науки Республики Казахстан

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕрНурЖан Курылыс-2010"

Договор №464/19-К от 12.06.2019г.

Наименование объекта: "Работы по текущему ремонту учебного корпуса 6.2 Гидрокомплекса ТарГУ по ул.Сатпаева 28".

СПРАВКА
Стоимости выполненных работ от 06 августа 2019г.

Наименование этапов работы	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							Всего к оплате тенге
	Сначала строительства по отчетный месяц включительно	Из графы 2				Стоимость прочих Затрат не вход. В СМР	НДС 12%	
		СМР в сметных базис.ценах	СМР фактический тенге	По монтажу оборудования	Стоимость оборудования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по договору	115 089 984,00						13 810 798,08	128 900 782,08
В т.ч. за период	41 020 525,00						4 922 463,00	45 942 988,00
Итого к оплате								**45 942 988,00**

Заказчик:
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Таразский государственный университет имени М.Х.Дулати" Министерства образования и науки Республики Казахстан

Ректор _____ М.Н.Сарыбеков

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕрНурЖан Курылыс-2010"

Руководитель _____ Е.Ж.Жылысбеков

...чик: *Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Таразский государственный университет имени М.Х.Дулати" Министерства образования и науки Республики Казахстан*

...одрядчик: *ТОО "ЕрНурЖан Курылыс 2010"*

Договор: *№464/19-К от 12.06.2019г.*

Наименование объекта: *Работы по текущему ремонту учебного корпуса 6.2 Гидрокомплекса ТарГУ по ул.Сатпаева 28*

А К Т приемки выполненных работ от 06 августа 2019г.

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость,
			на единицу измерения	по проекту	по проекту
1	3	4	5	6	7
	Раздел 1.Демонтажные работы				
	1.Стены и потолки				
11	Стены наружные.Козырьки ЖБ солнцезащитные.Очистка низа,торца вручную от старой краски	$м^2$	680	166,58	113274
12	Стены наружные. Вертикальные солнцезащитные ЖБ плиты большие.Очистка вручную от старой краски.	$м^2$	1800	166,58	299844
13	Стены наружные.Вертикальные солнцезащитные ЖБ плиты малые.Очистка вручную от старой краски.	$м^2$	540	166,58	89953
	Итого прямые затраты				503 071
	Итого по разделу 1	**x1,79**			**900 497**
	Раздел 2.Ремонтные работы				
	2.1.Фасад				
1	Стены наружные.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором	$м^2$	2904	1150,74	3341749
4	Вертикальные солнцезащитные ЖБ плиты . Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого,размер зерна до 0,7мм(Аспол)	$м^2$	2338	1690,67	3952786
5	Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилацетатная	$м^2$	2338	171	399798

1	3	4	5	6	7
6	Козырьки солнцезащитные ЖБ.Ремонтная штукатурка верхней плоскости улучшенная цементно-известковым раствором	м^2	340	1150,74	391252
7	Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого,размер зерна до 0,7мм(Аспол)	м^2	680	1690,67	1149656
8	Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилацетатная	м^2	680	171	116280
11	Профилированный настил крашеный высотой профиля 57мм,толщиной стали 0,7мм СТ РК ЕН 508-1-2012	м^2	680	2358	1603440
12	Леса наружные инвентарные высотой до 16м трубчатые для отделочных работ.Установка и разборка	м^2 верт.пр	204	656,77	133981
13	Оштукатуривание откосов оконных цементным раствором по камню улучшенное	м^2	111	2983,15	331130
14	Отделкаоконных откосов составом с наполнителем из минерала микрозернистого,размер зерна до 0,7мм Алинекс	м^2	111	733,09	81373
15	Шпаклевка третья при высококачественной окраске	м^2	111	168,89	18747
16	Окраска оконных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2	111	655,03	72708
					11 592 900
	2.3 Внутренняя отделка				
4	Потолки.Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого,размер зерна до 0,7мм Алинекс	м^2	2000	863,24	1726480
5	Потолки.Шпаклевка третья при высококачественной окраске	м^2	2000	-221,64	-443280
6	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2	2000	785,85	1571701
7	Потолки подвесные на металлическом каркасе.Устройство на прямых подвесах(коридоры,холлы)	м^2	1250	1523,18	1903975
8	Подвесной потолок Армстронгзвукопоглашающий из минерального волокна класса Стандарт б=15мм в комплекте	м^2	1250	3754,64	4693300
9	Стены.Устройство каркаса при оштукатуривании	м^2	635	263,22	167145

1	3	4	5	6	7
10	АрмосеткаОСС.Сетки полимерные сварные с ячейками 40х40мм.прочностью при растяжений вдоль полотна 20кН/м СС40х40-20/20 СТ РК 2433-2013	м^2	635	355,48	225730
14	Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого,размер зерна до 0,7мм Алинекс	м^2	3500	733,09	2565815
15	Шпаклевка третья при высококачественной окраске	м^2	3500	-168,89	-591115
16	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2	3500	605,05	2117675
17	Облицовка стен кафелем на клее из сухих смесей	м^2	400	6237,18	2489855
18	Масляная покраска стен по штукатурке	м^2	400	606,8	242720
					16 670 001
	2.5 Окна				
10	Оштукатуривание откосов цементным раствором по камню улучшенное	м^2	111	2983,15	331130
11	Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого,размер зерна до 0,7мм Алинекс	м^2	111	733,09	81373
12	Шпаклевка третья при высококачественной окраске	м^2	111	168,89	18747
13	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2	111	655,03	72708
					503 958
	2.6 Двери				
5	Установка дверных блоков площадью до 3м2	м^2	100	2381,31	238131
6	Фрамуги 1,30х0,25	м^2	3	12627	37881
7	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21х7-15шт.ДГ 21х8-93шт внутренние с наличниками	м^2	100	4990	499000
10	Скобяные изделия для двупольных дверей	компл	15	4656	69840
12	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт	43	4871,57	209478
13	Оштукатуривание откосов цементным раствором по камню улучшенное	м^2	100	2983,15	298315

1	3	4	5	6	7
14	Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого,размер зерна до 0,7мм Алинекс	$м^2$	100	733,09	73309
15	Шпаклевка третья при высококачественной окраске	$м^2$	100	-168,89	-16889
16	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$	100	655,03	65503
					1 474 568
	2.7 Полы				
1	Устройство стяжек цементных толщиной 20/60мм	$м^2$	400	701,95	280780
2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме	$м^2$	400	186,88	74752
3	Насечка пола под керамогранит,плитку	$м^2$	693	114,23	79161
4	Обработка поверхностей грунтовкой « бетон-контакт»	$м^2$	693	154,15	106826
5	Грунтовка глубокого проникновения	кг	277	393,47	108991
7	Покрытия из плит керамогранитных 600х600мм многоцветных(коридоры,столовая,холлы)	$м^2$	1170	2856,57	3342187
					3 992 697
	2.9 Козырек К-1(2шт)				
1	Монтаж ферм массой до 3т,высота до 25м	тн	0,236	57482,95	13584
2	Электродуговая сварка при монтаже	тн	0,236	13071,03	3089
3	Ферма с преобладанием горячекатаных профилей	тн	0,236	439272	103809
4	Изделия монтажные массой до 20кг.Установка МИ-1	тн	0,02384	687804,27	16397
5	Устройство покрытий из м/черепицы по деревянной обрешетке	$м^2$	12,04	2205,28	26552
6	Доски обрезные хвойных пород 100*20мм	$м^3$	0,128	51096	6540
7	Металлочерепица 0,7мм	$м^2$	12,04	1762	21214
8	Парапеты,свесы из листовой оцинкованной стали	$м^2$	5,04	2759,04	13906
9	Окраска масляная за 2раза	$м^2$	7,54	845,84	6378
					211469х2=422938
	2.13 Водосток				

1	3	4	5	6	7
1	Желоба подвесные.Устройство	м желоб	204	1308,15	266863
2	Водосток наружный из труб.Устройство	М.труб	166	1318,94	218944
3	Желоб металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125мм	м	204	1651	336804
4	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100мм	м	166	2202	365532
5	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100мм	шт	16	2037	32592
6	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100мм	шт	10	1979	19790
7	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125мм	шт	348	908	315984
8	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100мм	шт	166	1294	214804
9	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125мм	шт	68	1043	70924
					1 842 237
	Итого прямые затраты				36 499 299
	Итого по разделу 2	**х1,25**			**45 624 124**
	Раздел 3.Водоснабжение и канализация				
	3.1 Водопровод В1				
1	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб ф до 100мм	шт	6	3339,6	20038
2	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик.Т225гр.С. для воды и пара.Ру1МПа.Ду80мм	шт	6	18037	108222
3	Фланцы стальные приварные плоские Дн80	шт	16	1840	29440

1	3	4	5	6	7
23	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб ф 65мм	м	90	2173,17	195585
24	Тройники 80х50х50мм	шт	1	1045	1045
25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб ф 50мм	м	125	1853,33	231666
26	Тройники 50х50х32мм	шт	2	697	1394
27	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных ПЭТ труб низкого давления среднего типа Дн32мм	м	40	1338,42	53537
28	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ100СДР 11-32х3,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	40	238	9520
29	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных ПЭТ труб низкого давления среднего типа Дн25мм	м	12	1226,5	14718
30	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ100СДР 11-25х2,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	12	148	1776
31	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных ПЭТ труб низкого давления среднего типа Дн20мм	м	182	1136,71	206881
32	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ100СДР 11-20х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	12	100	1200
33	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ100СДР 11-16х2,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	170	91	15470
34	Клипсы полипропиленовые Дн20	шт	364	7	2548
35	Клипсы Дн32	шт	80	15	1200
36	Клипсы Дн25	шт	24	11	264
37	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара,Ру1,6МПа,Ду32мм	шт	1	3161	3161
38	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара,Ру1,6МПа,Ду25мм	шт	1	2468	2468
39	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара,Ру1,6МПа,Ду15мм	шт	67	1211	81137
40	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред Ру0 6МПа Ду15мм	шт	1	1092	1092
41	Отвод,ф 15мм	шт	50	26	1300

1	3	4	5	6	7
42	Отвод.ф 32мм	шт	10	43	430
43	Тройник ф 15мм	шт	44	37	1628
44	Тройник ф 20х20х15мм	шт	10	37	370
45	Тройник ф 25х25х15мм	шт	10	59	590
46	Тройник ф 32х32х15мм	шт	11	100	1100
47	Тройник ф 50х50х32мм	шт	2	270	540
48	Тройник ф 80х80х50мм	шт	1	597	597
49	Очистка металлических поверхностей щетками	$м^2$	62,7	303,62	19040
50	Масляная окраска стальных труб ф более 50мм,за 2раза	$м^2$	62,7	183,57	11510
51	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	$м^2$	47,6	176,34	8394
52	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями ПФ-115 2раза	$м^2$	47,6	141,83	6751
53	Изоляция трубопроводов ф до 76мм матами из стеклянного штапельного волокна,матами из супертонкого стеклянного волокна,холстами из БСТВ,матами звукопоглащающими толщиной 40мм	м	189	331,02	62563
54	Маты теплоизоляционные ИЗОВЕР,марка КИМ АЛ фольгированные	$м^3$	2,4	22660	54384
55	Устройство бетонного упора	$м^3$	0,2	16252,57	3251
56	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода ф до 50мм	м	125	69,45	8681
57	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода ф до 100мм	м	40	70,02	2801
58	Трубопроводы ф 50-65мм.Промывка с дезинфекцией	м	165	47,65	7862
59	Установка насосов центробежных с эл.двигателем массой агрегата до 0,1т	насос	2	7525,98	15052
60	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые,тип К 20/30,подача 20м3/ч,напор 30м,двигатель мощность 4кВт,3000об/мин	шт	1	82830	82830
61	Насосы центробежные,тип К 80-50-200,двигатель мощность 15кВт,3000об/мин,типа АИР 160С-2(пожарный)	шт	1	212304	212304

1	3	4	5	6	7
62	Крепления для трубопроводов(кронштейны,планки,хомуты)	кг	61,8	542	33496
					1 517 836
	3.2 Горячий водопровод Т3,Т4				
1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ф 40мм	м	10	1987,39	19874
2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводныхоцинкованных труб ф 25мм	м	30	1537,08	46112
3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ф 20мм	м	60	1493,77	89626
4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ф 15мм	м	260	1355,53	352438
5	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара,Ру1,6МПа,Ду40мм	шт	1	1639	1639
6	Вентили проходные муфтовые латунные 15ч8бр для воды и пара,Ру1,6МПа,Ду20мм	шт	3	1584	4752
7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара,Ру1,6МПа,Ду15мм	шт	27	616	16632
8	Отвод,ф 15мм	шт	40	185	7400
9	Отвод,ф 20мм	шт	10	233	2330
10	Тройник ф 15х15х15мм	шт	15	405	6075
11	Тройник ф 20х20х15мм	шт	5	482	2410
12	Тройник ф 20х15х15мм	шт	1	482	482
13	Тройник ф 25х20х15мм	шт	1	711	711
14	Тройник ф 40х20х15мм	шт	1	1654	1654
15	Очистка металлических поверхностей щетками	$м^2$	36,7	303,62	11143
16	Масляная окраска стальных труб ф более 50мм,за 2раза	$м^2$	36,7	183,57	6737
17	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	$м^2$	32,3	176,34	5696
18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями ПФ-115 2раза	$м^2$	32,3	141,83	4581

1	3	4	5	6	7
19	Изоляция трубопроводов ф до 76мм матами из стеклянного штапельного волокна,матами из супертонкого стеклянного волокна,холстами из БСТВ,матами звукопоглащающими толщиной 40мм	м	260	331,02	86065
20	Маты теплоизоляционные ИЗОВЕР,марка КИМ АЛ фольгированные	$м^3$	2,52	22660	57103
21	Устройство бетонного упора	$м^3$	0,08	16252,57	1300
22	Трубопроводы ф до 50мм.Промывка с дезинфекцией	м	360	47,65	17154
23	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода ф до 50мм	м	360	69,45	25002
24	Крепления для трубопроводов(кронштейны,планки,хомуты)	кг	48,5	542	26287
					793 203
	Итого прямые затраты				2 311 039
	Итого по разделу 3	**x1,5**			**3 466 559**
	Раздел 4.Отопление,вентиляция				
	4.1 Отопление				
7	Установка радиаторов с межосевым расстоянием 500мм-(480шт 6-и секционные)	кВт	200	919,3	183860
9	Установка терморегуляторов,ф трубопроводов до 20мм	шт	119	500,9	59608
					243468
	4.3 Вентиляция				
1	Прочистка вентиляционных каналов из кирпича вертикального	м	648	46,49	30126
2	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых/РШ/номер 150 размером 200х200мм	шт	70	1512,54	105878
3	Установка вентиляторов массой до 50кг	шт	4	6521,42	26086
4	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов,марки ВК-100Б.Р 0,076кВт,2800об/мин,Омах 250м3/ч,ГОСТ 7402-84	компл	1	18697	18697

1	3	4	5	6	7
5	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов,марки ВК-125Б,Р 0,076кВт,2800об/мин,Омах 350м3/ч,ГОСТ 7402-84	компл	1	19797	19797
6	Воздуховоды класса (Н) нормальные из оцинкованной стали,толщиной 0,5мм,периметр 600мм.Прокладка	$м^2$ пов.	6,6	4725,17	31186
7	Заслонки воздушные КВР с ручным приводом,периметр до 1000мм.Установка	шт	2	1444,33	2889
8	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные с ручным управлением УВЗПр 08,250х250мм	шт	2	16318	32636
9	Воздуховоды класса (Н) нормальные из оцинкованной стали,толщиной 0,7мм,периметр 900мм.Прокладка	$м^2$ пов.	12,23	5025,16	61458
10	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых/РШ/номер 150 размером 150х150мм	шт	80	1417,66	113413
11	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов,марки ВК-160Б,Р 0,10кВт,2800об/мин,Омах 710м3/ч,ГОСТ 7402-84	компл	1	24239	24239
12	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов,марки ВК-250Б,Р 0,18кВт,2800об/мин,Омах 1000м3/ч,ГОСТ 7402-84	компл	1	32668	32668
13	Вентилятор канальный вытяжной ЕВРО 1	компл	3	2754	8262
14	Вентилятор канальный вытяжной ЕВРО 3	компл	5	3915	19575
15	Воздуховоды класса (Н) нормальные из оцинкованной стали,толщиной 0,7мм,периметр от 1100 до 1600мм.Прокладка	$м^2$ пов.	17,35	4818,7	83605
16	Воздуховоды класса (Н) нормальные из оцинкованной стали,толщиной 0,7мм,периметр 800-1000мм.Прокладка	$м^2$ пов.	19,15	4588,76	87875
17	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400мм	шт	3	10739,63	32219
18	Средства для крепления воздуховодов,подвеска СТД6208,6209,6210	кг	25	685	17125
19	Пробивка проемов в кирпичных стенах толщиной 1,5кирпича, Р=1600мм	шт	10	2737,04	27370
20	Заделка щелей в местах прохода коробов в кирпичных стенах	шт	10	801,42	8014

1	3	4	5	6	7
21	Пробивка проемов в перекрытиях,размер стороны до 300мм	шт	15	1352,23	20283
22	Заделка щелей в местах прохода коробов в перекрытиях бетонных	шт	15	1207,92	18119
					821 520
	Итого прямые затраты				1 064 988
	Итого по разделу 4	**x1,25**			**1 335 235**
	Раздел 5.Электроосвещение				
27	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	153	337,21	51593
28	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	103	337,21	34733
29	Выключатель наружной установки	шт	4	375,77	1503
30	Выключатель одноклавишный,тип С16-067	шт	153	306	46818
31	Выключатель двухклавишный,тип С56-052	шт	103	315	32445
32	Выключатель герметичный	шт	4	217	868
33	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	293	401,45	117625
34	Розетка РС16-264	шт	6	364	2184
35	Розетка для скрытой установки с фарфоровым основанием,двухместная,РС12-223	шт	287	436	125132
36	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	45	410,23	18460
37	Розетка для открытой установки,двухместная,РА16-234	шт	45	387,54	17439
38	Коробки ответвительные пластмассовые ф106х35.5мм,тип У192УХЛ2	шт	800	39	31200
39	Коробка протяжная,тип У996 У2	шт	35	241	8435
40	Коробка ПЭТ для установки выключателей тип Л48УХЛ3	шт	598	48,9	29242
41	Скоба К142У3	шт	300	10,1	3030
42	Провод групповых осветительных сетей 2-3 жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	13300	289,38	3848754
61	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 12см	$м^2$	2,2	1690,79	3720

1	3	4	5	6	7
62	Прокладка труб стальных Ф76мм	м	170	2405,24	408891
63	Прокладка трубстальныхФ50мм	м	255	1853,3	427592
64	Блок управления шкафного исполнения.Установка	шт	1	18605,03	18605
65	Шкаф распределительный ШР 11-73509-54У2,номинальный ток панели 320А,тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 4штук,ПН2-100 4штук ГОСТ 30011.1-2012	шт	1	183109	183109
66	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой,однополюсный на ток до 250А.Установка	шт	1	1511,08	1511
67	Рубильник разрывной ВР-32-35 Ф-А31240-250А	шт	1	8394	8394
68	Предохранитель на ток до 250А.Установка	шт	6	1338,41	8030
69	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-250А-УХЛ3	шт	6	811	4866
70	Предохранитель на ток до 100А.Установка	шт	6	1311,83	7871
71	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт	6	811	4866
	Итого прямые затраты				5 446 916
	Итого по разделу 5	**х1,25**			**6 808 645**
	6.2.1 Стены и потолки				
4	Потолки.Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого размер зерна до 0,7мм Алинекс	$м^2$	1256	863,24	1084229
5	Потолки Шпаклевка третья при высококачественной окраске	$м^2$	1256	-221,64	-278380
6	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$	1256	785,85	987028
					1 792 877
	6.2.3 Полы				
9	Покрытия из плиток керамических оля полов многоцветных на клее	$м^2$	833	3133,03	2674181

1	3	4	5	6	7
10	Покрытия из плит керамогранитных 600х600мм многоцветных	м^2	353	2856,57	1008369
11	Устройство полов из ламината кл.33 на подложке(кабинеты)	м^2	50	4745,8	237290
12	Стяжки из плит древесноволокнистых.Устройство	м^2	50	363,38	18169
	Итого прямые затраты по 6.2.3				**3 938 009**
	Итого прямые затраты по 6.2				**5 730 886**
	Итого по под разделу 6.2 х1,25				**7 163 608**
	6.4 Электроосвещение				
1	Светильники ЛЕД.Установка	шт	225	2059,28	463338
2	Светодиодная ЛЕД панель матовая с отдельной рамкой для наружной установки.Потребляемая мощность-36Вт,600х600мм с отдельным электронным дросселем.Безопасный драйвер.Выход тока:85-260В,АС 50/60Герц.Выход питания:ДС 600мА 54В-61В36.Потребляемая мощность-38В.Степень защиты 1Р20	шт	225	6566	1477350
3	Указатель световой «Выход» СУВ-М-У3	шт	3	1508	4524
4	Световые настенные указатели «Шыгу» с компактной лампой 8 Вт и аккумуляторной батареей ЛВО «Контур»	шт	3	797,61	2393
5	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	40	337,21	13488
6	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	12	337,21	4047
7	Выключатель наружной установки	шт	2	375,77	752
8	Выключатель одноклавишный,тип С16-067	шт	42	306	12852
9	Выключатель двухклавишный,тип С56-052	шт	10	315	3150
10	Выключатель герметичный	шт	2	217	434
11	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	36	401,45	14452
12	Розетка РС16-264	шт	4	364	1456

1	3	4	5	6	7
13	Розетка для скрытой установки с фарфоровым основанием.двухместная.РС12-223	шт	32	436	13952
	Итого прямые затраты				2 012 188
	Итого по подразделу 6.4 х1,25				**2 515 235**
	Раздел 7. Помещение главного входа(6,0х4,0)				
	7.1.Демонтажные работы. Наружная отделка. Окна. Двери. Витражи				
1	Разборка облицовки из керамогранита	$м^2$	23	650,98	14973
2	Разборка заполнений оконных проемов с подоконными досками	$м^2$	24	1363,74	32730
3	Разборка стен кирпичных	$м^3$	4,8	5013,49	24065
4	Разборка кровли	$м^2$	18	1476,22	26572
5	Демонтаж ЖБ фундамента	$м^3$	3,2	6308,06	20186
6	Разборка цементного пола	$м^2$	18	1490,69	26832
7	Разборка заполнений дверных проемов	$м^2$	7,2	878,2	6323
	Итого прямые затраты				151 681
	Итого по под разделу 7.1 х1,79				**271 509**
	7.2.Монтажные работы				
	7.3 Отопление				
1	Установка радиаторов с межосевым расстоянием 500мм-(4 шт 10-и секционные)	кВт	6,2	919,3	5700
2	Биметаллические радиаторы отопления с теплоотдачей 155Вт	секция	40	1489	59560
3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб ф 15мм	м	24	1355,53	32533
4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб ф 20мм	м	48	1493,77	71701
5	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара.Ру1,6МПа.Ду20мм	шт	4	1584	6336
6	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара.Ру1,6МПа.Ду15мм	шт	4	1331	5324

1	3	4	5	6	7
7	Очистка металлических поверхностей щетками	$м^2$	39	303,62	11841
8	Масляная окраска стальных труб ф менее 50мм.за 2раза	$м^2$	39	183,57	7159
9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода ф до 50мм	м	72	69,45	5000
10	Напольные крепления для радиаторов	кг	30	685	20550
	Итого прямые затраты				225 704
	Итого по подразделу 7.3 х1,25				**282 130**
	Итого прямые затраты по акту:	**Тенге**			**53945772,00**
	ИТОГО по акту:	Тенге			68367542,00
	Итого в текущих ценах К=0,6	Тенге			41020525,00
	НДС 12%	Тенге			4922463,00
	ИТОГО по акту с учетом НДС, 12%:	**Тенге**			**45942988,00**

Заказчик:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Таразский государственный университет имени М.Х.Дулати" Министерства образования и науки Республики Казахстан

Проректор по АХВ: _____ *Мусаев С. А.*

Инженер технадзора: _____ *Байтасов Б.*

Подрядчик:

ТОО "ЕрНурЖан Курылыс 2010"

Директор: _____ *Е.Жылысбеков*