СОГЛАСОВАН»
Министр юстиции
Республики Казахстан
М. Бекетаев
25 апреля 2017 года

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі
Акт приемки объекта в эксплуатацию

«22» август 2019 г.

Тапсырыс беруші/ Заказчик: **КГУ «Управление комфортной среды города Алматы» г. Алматы, площадь Республики, 4**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі/фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц,почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

Келесі құжаттар негізінде/На основании:

Сәйкестік туралы декларация/Декларации о соответствии: «21» август 2019 г. **ТОО «СИГМА» ул.Казыбаева, 280, директор Ким Э.С.**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы/дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды/Заключения о качестве строительно-монтажных работ: «19» август 2019 г. **ТОО «СейсмоСтройЗащита» г. Алматы, проспект Достык, 85, директор Мусин В.А. , технадзор Ибрагимов Е.Ш. аттестат №KZ05VJE00013687 от 26 октября 2015 года.**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды/Заключения о соответствии выполненных работ проекту: «19» август 2019 г. **ТОО «ПРОЕКТ СИТИ» директор Стесина И.Л., главный инженер Абдульманов А.Х.**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Мердігерлермен (бас мердігер) ұсынылған нысанды эксплуатацияға қабылдау дайындығын жүргізу кезде/Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Строительство жилых районов с многоэтажными строениями с объектами для обслуживания населения, расположенных по адресу микрорайон «Шугыла», 340, 341, 342, 344, 345, 346 участки, площадью 117,17 га, Наурызбайский район, город Алматы. Наружное газоснабжение» / «Алматы қаласы, Наурызбай ауданы, «Шұғыла» ықшам ауданы, ауданы 117,17 га 340, 341, 342, 344, 345, 346 - учаскелер мекенжайы бойынша орналасқан халыққа қызмет көрсету объектілерімен көп қабатты құрылыстары бар тұрғын аудандарды салу. Сыртқы газбен жабдықтау.

Құрылыстың кескіні және нысанның атауы (жаңа, ұлғайту, қайта құру, техникалық құралдандыру, жаңарту, күрделі жөндеу)/наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

Мекенжайы бойынша/По адресу: **г. Алматы Наурызбайский район**

облыс, аудан, елді мекен, ықшам аудан, махалла, көше, үйдің нөмірі (бөлім)/область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

орындалған техникалық құжаттаманың толымдығын тексеріп, келесіні растайды/
проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Құрылыс нысаны келесі негіздememен орындалған/

Строительство объекта осуществлено на основании:

а) «___» _____20___ ж. жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе / решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **21.02.2019г., №01-02/212Ш-о, письмо КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы;**

шешім шығарған органның атауы/наименование органа вынесшего решение

қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешімі/либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____20___ г. №_____;

шешім шығарған органның атауы/наименование органа

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны/талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **ДГАСК №KZ50REA0013724 от 05.07.2019г.**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні/ наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/проекта (проектно-сметной документации):

ТОО «ПРОЕКТ СИТИ» №3/005-2018-ГСН

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекіткен ұйым/утвержденного(й): **ТОО «ТИМУС-construction» г. Алматы Приказ № 005-О/ДА от 25.02.2019г.**

бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/ наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстардың басталуы/начало работ: **05 июля 2019г.;**

айы, жылы/месяц, год

жұмыстың аяқталуы/окончание работ: **06августа 2019г.;**

айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц: **1,1 месяц;**

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша/по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,1 месяц;**

нақты, ай/фактически, месяц: **1,1 месяц;**

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/ Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность трассы подземного газопровода высокого давления из стальных труб	п.м.	8.0		10.03	
Общая протяженность трассы надземного газопровода высокого давления из стальных труб	п.м.	1.0		3.08	

Общая протяженность трассы подземного газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб	**п.м.**	**83.0**		**80.43**	
Общая протяженность трассы надземного газопровода среднего давления из стальных труб	**п.м.**	**1.0**		**1.31**	
Газорегуляторный пункт с регулятором давления РДГ-50В	**шт.**	**1**		**1**	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	**метр в квадрате (далее - м^2)**		
Число этажей	**этаж**		
Общий строительный объем	**метр в кубе (далее - м^3)**		
В том числе подземной части	**м^3**		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	**м^2**		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Согласно техническим условиям № 1864-АТУ от 4 мая 2017 года, выданные АО АлПФ «КазТрансГаз Аймак» рабочим проектом, предусматривается строительство сетей газоснабжения высокого давления до ГРПШ и среднего давления. Прокладка газопроводов высокого и среднего давления осуществляется подземным, частично надземным способом. Подземный газопровод высокого давления построен из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 108х4.5мм с весьма усиленной битумно-полимерной изоляцией по ГОСТ 9.602-2005. Надземный газопровод высокого давления построен из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 57х3.0мм. Подземный газопровод среднего давления построен из полиэтиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ПЭ 100 SDR 11 диаметром 110х10.0мм. Надземный газопровод среднего давления построен из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 108х4.5мм.

негізгі орналасуы бойынша қысқа техникалық сипаттамасы, негізгі материалы және құрылымы, инженерлік және технологиялық жабдықтары/краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны/Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): **всего 13386.519 мың.теңге/тыс.тенге;**

оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары/в том числе строительно-монтажных работ **8049.67 мың. теңге/тыс.тенге;**

жабдықтар, мүкаммаодар мен құрал-саймандар / оборудования, инструмента и инвентаря **2834.72 мың.теңге/тыс.тенге;**

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны/Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **10 467, 20 мың.теңге/тыс.тенге;**

оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары/в том числе строительно-монтажных работ **7390,17 мың.теңге/тыс.тенге;**

жабдықтар, мүкаммаодар мен құрал-саймандар / оборудования, инструмента и инвентаря **2 602,47 мың.теңге/тыс.тенге;**

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды/Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство жилых районов с многоэтажными строениями с объектами для обслуживания населения, расположенных по адресу микрорайон «Шугыла», 340, 341, 342, 344, 345, 346 участки, площадью 117,17 га, Наурызбайский район, город Алматы. Наружное газоснабжение» / «Алматы қаласы, Наурызбай ауданы, «Шұғыла» ықшам ауданы, ауданы 117,17 га 340, 341, 342, 344, 345, 346 - учаскелер мекенжайы бойынша орналасқан халыққа қызмет көрсету объектілерімен көп қабатты құрылыстары бар тұрғын аудандарды салу. Сыртқы газбен жабдықтау принять в эксплуатацию.

объектінің (кешенінің) атауы/наименование объекта (комплекса)

Тапсырыс беруші/Заказчик **Нурсагатов Н.Т.**

аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) **Мөр/М.П.**

Техникалық қадағалау/ Технический надзор:

Мусин В.А.

аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) **Мөр/М.П.**

Авторлық қадағалау/Авторский надзор: **Стесина И.Л.**

аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) **Мөр/М.П.**

Мердігер (бас мердігер)/ Подрядчик (генеральный подрядчик):

Ким Э.С.

аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) **Мөр/М.П.**

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"
Подрядчик : ТОО "СИГМА"

Утверждена приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19.09.2018 года №656

Наименование работ и их адрес:
Строительство жилых районов с многоэтажными строениями с объектами для обслуживания населения, расположенных по адресу: мкр. "Шугыла", 340,341,342,344,345,346 участки, площадью 117, 17 га, Наурызбайский район г. Алматы. Наружное газоснабжение.

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за 6 августа 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		№68	24.05.2019				
		доп.согл. №1	25.06.2019				
		доп.согл. №2	16.08.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце, без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	9 992 640	8 922 000							1 070 640	9 992 640

К оплате: Девять миллионов девятьсот девяносто две тысячи шестьсот сорок тенге.

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ
"Управления комфортной городской среды
города Алматы" _____ Абдыкалыков А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Сигма" _____ Ким Э.С.

Технический надзор:
Экспрет технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита" _____ Ибрагимов Е.Ш.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ПРОЕКТ СИТИ" _____ Стесина И.Л.

Заказчик КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Подрядчик ТОО «СИГМА»

Договор №68 от 24.05.2019 г.

Реестр №1

актов выполненных работ за август 2019 г

по объекту: Газификация жилого района с объектами обслуживания, расположеннго по адресу:Наурбайский район, мкр. Шугыла, уч.341.342

Сметная стоимость строительства: 10 876 889 тенге.

Договорная стоимость строительства: 9 992 640 тенге.
Скидка согласно договору - 11 %

№п/п	ОФ	№ Ф2	Наименование	Сумма	В том числе стоимость оборудования	Примечание
1	555010	Ф2 №1	Наружные сети газопровода	9 992 640		КС-3 за август 2019 г.
			ИТОГО	**9 992 640**	**2 403 000**	

Сметчик ТОО "СИГМА" **Ким М.В.**

Фор

Приказ Министра по инвестициям
Республики Казахстан от «19» сентября 201

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды" города Алматы**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СИГМА"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилых районов с многоэтажными строениями с объектами для обслуживания населения, расположенных по адресу: мкр. "Шугыла", 340,341,342,344,345,346 участки, площа 117,17 га, Наурызбайский район г.Алматы. Наружное газоснабжение.**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство жилых районов с многоэтажными строениями с объектами для обслуживания населения, расположенных по адресу: мкр. "Шугыла", 340,341,342,344,345,346 участки, площа 117,17 га, Наурызбайский район г.Алматы. Наружное газоснабжение.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №68 от 24.05.2019г.
Дополнительное соглашение №1 от 25.06.2019г.
Дополнительное соглашение №2 от 16.08.2019г.

Эц. подр.

Акт приемки выполненных работ

№1

за август 2019 года
Локальная смета №06-1-1 - Наружные сети газопровода

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего с Н
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Раздел: 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		58.62	147.22	139	8630	8148	0	1885	
			м3 грунта		8.22	36.44	482	2136		841	
2	Е11-010205-0406 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях. разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		11.4	1711.25	0	19508	0	0	14046	
			м3 грунта		1711.25	0	19508	0		2684	
3	Е11-010205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2		2.94	528.24	0	1553	0	0	1118	
			м3 грунта		528.24	0	1553	0		214	
4	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		4.851	69		335				
			т							27	
5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		2.94	19.67	16.5	58	49	0	21	
			м3 грунта		3.07	6.92	9	20		6	
6	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		2.94	2934.68	156.98	8628	462	5123	3148	
			м3 основания		1035.3	46.27	3044	136		942	
7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		64.504	858.28	0	55362	0	0	39861	
			м3 грунта		858.28	0	55362	0		7618	
8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		67	152.66	68.96	10228	4620	0	5712	
			м3 уплотненного грунта		83.7	34.7	5608	2325		1275	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего с Н
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Итого по разделу: 1. Земляные работы									
		Раздел: 2. Установка газопровода высокого давления									
9	Е11-240202-0106 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 200 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	24254.3	3815.28	24254	3815	2069	18186	
					18369.6	0	18370	0		3395	
10	С123-020101-0763	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	10691		10691		10691		
										855	
11	С123-020101-1050	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1299		1299		1299		
										104	
12	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.0102	761395.14	235571.76	7766	2403	161	6244	
					510048	108260.58	5202	1104		1121	
13	С123-010201-0187	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10.2408	2865		29340		29340		
										2347	
14	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	7	31188.04	28610.14	218316	200271	0	55544	
					2577.9	6141.66	18045	42992		21909	
15	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.0005	1053147.69	365174.93	527	183	24	393	
					640458	152968.2	320	76		74	
16	С123-010201-0216	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.502	2715		1363		1363		
										109	
17	С123-020101-0204	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	2015		2015		2015		
										161	
18	С123-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	816		1632		1632		
										131	
19	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм. толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	363		363		363		
										29	
20	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.0005	696020.48	197626.04	348	99	6	287	
					486864	92643.24	243	46		51	
21	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.502	964		484		484		
										39	
22	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1	1069.31	59.76	1069	60	62	939	
					948	0	948	0		161	
23	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1	3032		3032		3032		
										243	
24	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0.0005	1053147.69	365174.93	527	183	24	393	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всег с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			км трубопровода		640458	152968.2	320	76		74	
25	С123-010201-0216	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.502	2715		1363		1363	109	
26	С123-010101-0101	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,35 мм ГОСТ 3262-75	м	1.5	270		405		405	32	
27	С123-020101-0113	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	170		340		340	27	
28	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1573.03	80.94	1573	81	170	1349	
					1322.52	39.66	1323	40		234	
29	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	27517		27517		27517	2201	
30	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	31188.04	28610.14	31188	28610	0	7935	
					2577.9	6141.66	2578	6142		3130	
		Итого по разделу: 2. Установка газопровода высокого давления									
		Раздел: 3. Установка ГРПШ-13-2У1-С									
31	Ц13-150101-0101	Электрофильтр горизонтальный односекционный многопольный типа ЭГА, высота электродов 6 м. Монтаж оборудования	т	1	410213.6	198890.28	410214	198890	1125	155542	
					210198	44789.7	210198	44790		45260	
32	Прайм-лист ТОО "Газинвест Капитал"	Стоимость ГРПШ-13-2ВУ1-С 2 линии (РГД-50В) с узлом учета	шт	1	2410714.29		2410714				
									2410714		
		Отпускная цена			2410714		2410714				
		Сметная стоимость оборудования					*2410714*				
33	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.43	2451.11	1583.86	1054	681	2	639	
					862.75	734.52	371	316		135	
34	С121-010201-0103	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.43	2087		897		897	72	
35	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.16	16075.03	1087.29	2572	174	2198	217	
					1250.1	239.68	200	38		223	
36	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3.3	19879.59	966.15	65603	3188	48294	13929	
					4278.84	359.62	14120	1187		6363	
37	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00036	197120		71		71	6	
38	С121-050103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0.00156	1183244		1846		1846	148	
39	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.003	696020.48	197626.04	2088	593	35	1721	
					486864	92643.24	1461	278		305	
40	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3.012	316		952		952	76	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
41	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.001	696020.48	197626.04	696	198	12	574	
					486864	92643.24	487	93		102	
42	С123-010201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	1.004	454		456		456		
										36	
43	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2.2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	14	2997.14	1020.17	41960	14282	539	38650	
					1938.49	401.13	27139	5616		6449	
44	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0.2252	513118		115554		115554		
										9244	
45	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13.8	1134		15649		15649		
										1252	
46	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0024	230716		554		554		
										44	
47	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0.0044	463173		2038		2038		
										163	
48	С121-050304-0138	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 65 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.00738	251727		1858		1858		
										149	
49	С121-050103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0.00256	1183244		3029		3029		
										242	
50	Е11-010107-1807	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	12	85.16	0	1022	0	0	736	
					85.16	0	1022	0		141	
51	С121-010301-0102	Гравий для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.2	3409		4091		4091		
										327	
		Итого по разделу: 3. Установка ГРПШ-13-2У1-С									
		Раздел: 4. Газопровод среднего давления									
52	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2964.18	134.9	2964	135	320	2549	
					2509.08	66.1	2509	66		441	
53	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж. клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	58099		58099		58099		
										4648	
54	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1	761395.14	235571.76	761395	235572	15775	612125	
					510048	108260.58	510048	108261		109882	
55	С123-010201-0187	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1.004	2865		2876		2876		
										230	
56	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	31188.04	28610.14	31188	28610	0	7935	
					2577.9	6141.66	2578	6142		3130	
57	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.003	696020.48	197626.04	2088	593	35	1721	
					486864	92643.24	1461	278		305	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего с Н
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
58	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3.012	316		952		952	76	
59	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.001	696020.48 486864	197626.04 92643.24	696 487	198 93	12	574 102	
60	С123-010201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	1.004	454		456		456	36	
61	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.0624	342113.08 244052	97960.76 30238.22	21348 15229	6113 1887	6	16945 3063	
62	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	63.024	2208		139157		139157	11133	
63	Е11-250128-0201	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	6	10496.02 1017.75	9478.27 2020.16	62976 6107	56870 12121	0	16587 6365	
		Итого по разделу: 4. Газопровод среднего давления									
		Раздел: 5. Узел №4									
64	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.001	1383221.22 663642	663937.11 255063.74	1383 664	664 255	56	910 183	
65	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	5327		5327		5327	426	
66	С121-050103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0.000857	1183244		1014		1014	81	
67	С123-020304-2218	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	8016		8016		8016	641	
68	С123-020304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3474		3474		3474	278	
69	С123-020301-0410	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6218		6218		6218	497	
70	С121-050103-0112	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0.0004	1207376		483		483	39	
71	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.05	16075.03 1250.1	1087.29 239.68	804 63	54 12	687	68 70	
		Итого по разделу: 5. Узел №4									
		Раздел: 6. Защита лакокрасочным покрытием газопроводных труб									
72	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1.2	87.85 44.25	2.26 0.26	105 53	3 0	50	37 11	
73	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1.2	77.98 25.88	1.61 0.26	94 31	2 0	61	22 9	
74	Е11-130301-1406 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1.2	155.96 51.76	3.22 0.53	187 62	4 1	121	43 18	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего с Н
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Итого по разделу: 6. Защита лакокрасочным покрытием газопроводных труб									
		Раздел: 7. Контрольная трубка - Узел №5									
75	E11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	6261.67	2015.68	6262	2016	739	4240	
					3507.2	776.06	3507	776		840	
76	C123-051206-0205	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 159 мм	шт.	1	6804		6804		6804	544	
77	C123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.5	199		100		100	8	
78	C123-020402-2228	Переходы эксцентрические полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 500x400 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1	24311		24311		24311	1945	
79	C123-020304-2604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	761		761		761	61	
80	C123-020304-2206	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3232		3232		3232	259	
81	C123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1140		1140		1140	91	
82	C121-100501-1403	Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	кг	7.2	184		1325		1325	106	
83	C121-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	0.4	357		143		143	11	
84	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.11	16075.03	1087.29	1768	120	1511	149	
					1250.1	239.68	138	26		153	
		Итого по разделу: 7. Контрольная трубка - Узел №5									
		Раздел: 8. Футляры полиэтиленовые методом ГНБ									
85	E11-221401-0501	Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	м футляра	46	45478.12	17084.51	2091994	785888	1153395	337652	
					3319.81	4094.59	152711	188351		194372	
86	C123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	46	4810		221260		221260	17701	
		Итого по разделу: 8. Футляры полиэтиленовые методом ГНБ									
		Раздел: 9. Асфальтобетонное покрытие тротуаров									
87	E11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1.92	2761.53	1134.03	5302	2177	0	4456	
					1627.5	521.43	3125	1001		781	
88	E11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	9.6	1437.86	95.86	13803	920	12457	776	
					44.42	30.46	426	292		1166	
89	E11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	4688.28	736.82	4688	737	412	4106	
					3539.2	262.95	3539	263		704	
90	C124-010201-0110	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	6747		6747		6747	540	
		Итого по разделу: 9. Асфальтобетонное покрытие тротуаров									
		Раздел: 10. Сигнальная лента									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего с Н
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
91	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0.3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3. к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0.043	28090.39	19282.99	1208	829	0	407	
					8807.4	4332.38	379	186		129	
92	С121-130809-0101	Лента "Сэвилен" для подклеивающего слоя, ширина 35-40 мм, толщина 0,2-0.5 мм	м	43	82		3526		3526		
										282	
		Итого по разделу: 10. Сигнальная лента									
		ИТОГО:					7058306	1588491	1967741	1380371	
							1091029	427422	2410714	482237	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							2410714		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1 %		65 102				
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			2,07 %		136 109				
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		134 228				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									
		НДС			12 %		1 166 185				
		Итого с НДС									
		Скидка согласно договору - 11%									
		Итого по акту с НДС:									

Сдал: ТОО "СИГМА"

Директор Ким Э.С.

Принял: КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Заместитель руководителя Абдыкалыков А.Т.

Главный специалист отдела жилищной политики

и технической работы

Эксперт технического надзора ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Ибрагимов Е.Ш.

Сметчик технического надзора ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт авторского надзора ТОО "ПРОЕКТ СИТИ" :

Стесина И.Л.

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЫЛЫ ҚАЛАПТЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Форм

Приказ Министра по инвестициям
Республики Казахстан от «19» сентября 2018

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды" города Алматы**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СИГМА"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилых районов с многоэтажными строениями с объектами для обслуживания населения, расположенных по адресу: мкр. "Шугыла", 340,341,342,344,345,346 участки, площад 117,17 га, Наурызбайский район г.Алматы. Наружное газоснабжение.**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство жилых районов с многоэтажными строениями с объектами для обслуживания населения, расположенных по адресу: мкр. "Шугыла", 340,341,342,344,345,346 участки, площад 117,17 га, Наурызбайский район г.Алматы. Наружное газоснабжение.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №68 от 24.05.2019г.
Дополнительное соглашение №1 от 25.06.2019г.
Дополнительное соглашение №2 от 16.08.2019г.

Акт приемки выполненных работ

№1

за август 2019 года
Локальная смета №06-1-1 - Наружные сети газопровода

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего с Н
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Раздел: 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3		58.62	147.22	139	8630	8148	0	1885	
			м3 грунта		8.22	36.44	482	2136		841	
2	Е11-010205-0406 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях. разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		11.4	1711.25	0	19508	0	0	14046	
			м3 грунта		1711.25	0	19508	0		2684	
3	Е11-010205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2		2.94	528.24	0	1553	0	0	1118	
			м3 грунта		528.24	0	1553	0		214	
4	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		4.851	69		335				
			т							27	
5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		2.94	19.67	16.5	58	49	0	21	
			м3 грунта		3.07	6.92	9	20		6	
6	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		2.94	2934.68	156.98	8628	462	5123	3148	
			м3 основания		1035.3	46.27	3044	136		942	
7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		64.504	858.28	0	55362	0	0	39861	
			м3 грунта		858.28	0	55362	0		7618	
8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		67	152.66	68.96	10228	4620	0	5712	
			м3 уплотненного грунта		83.7	34.7	5608	2325		1275	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего с Н
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Итого по разделу: 1. Земляные работы									
		Раздел: 2. Установка газопровода высокого давления									
9	Е11-240202-0106 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 200 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления		1	24254.3	3815.28	24254	3815	2069	18186	
			врезка		18369.6	0	18370	0		3395	
10	С123-020101-0763	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	10691		10691		10691		
			шт.							855	
11	С123-020101-1050	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		1	1299		1299		1299		
			шт.							104	
12	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0.0102	761395.14	235571.76	7766	2403	161	6244	
			км трубопровода		510048	108260.58	5202	1104		1121	
13	С123-010201-0187	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80		10.2408	2865		29340		29340		
			м							2347	
14	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования		7	31188.04	28610.14	218316	200271	0	55544	
			стык		2577.9	6141.66	18045	42992		21909	
15	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0.0005	1053147.69	365174.93	527	183	24	393	
			км трубопровода		640458	152968.2	320	76		74	
16	С123-010201-0216	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		0.502	2715		1363		1363		
			м							109	
17	С123-020101-0204	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		1	2015		2015		2015		
			шт.							161	
18	С123-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	816		1632		1632		
			шт.							131	
19	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		1	363		363		363		
			шт.							29	
20	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0.0005	696020.48	197626.04	348	99	6	287	
			км трубопровода		486864	92643.24	243	46		51	
21	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		0.502	964		484		484		
			м							39	
22	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		1	1069.31	59.76	1069	60	62	939	
			фланец		948	0	948	0		161	
23	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		1	3032		3032		3032		
			шт.							243	
24	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0.0005	1053147.69	365174.93	527	183	24	393	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			км трубопровода		640458	152968.2	320	76		74	
25	С123-010201-0216	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.502	2715		1363		1363	109	
26	С123-010101-0101	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,35 мм ГОСТ 3262-75	м	1.5	270		405		405	32	
27	С123-020101-0113	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм. толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	170		340		340	27	
28	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1573.03 1322.52	80.94 39.66	1573 1323	81 40	170	1349 234	
29	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	27517		27517		27517	2201	
30	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	31188.04 2577.9	28610.14 6141.66	31188 2578	28610 6142	0	7935 3130	
		Итого по разделу: 2. Установка газопровода высокого давления									
		Раздел: 3. Установка ГРПШ-13-2У1-С									
31	Ц13-150101-0101	Электрофильтр горизонтальный односекционный многопольный типа ЭГА, высота электродов 6 м. Монтаж оборудования	т	1	410213.6 210198	198890.28 44789.7	410214 210198	198890 44790	1125	155542 45260	
32	Пряйм-лист ТОО "Газинвест Капитал"	Стоимость ГРПШ-13-2ВУ1-С 2 линии (РГД-50В) с узлом учета	шт	1	2410714.29		2410714		2410714		
		Отпускная цена			2410714		2410714				
		Сметная стоимость оборудования					*2410714*				
33	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.43	2451.11 862.75	1583.86 734.52	1054 371	681 316	2	639 135	
34	С121-010201-0103	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.43	2087		897		897	72	
35	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.16	16075.03 1250.1	1087.29 239.68	2572 200	174 38	2198	217 223	
36	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3.3	19879.59 4278.84	966.15 359.62	65603 14120	3188 1187	48294	13929 6363	
37	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00036	197120		71		71	6	
38	С121-050103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0.00156	1183244		1846		1846	148	
39	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.003	696020.48 486864	197626.04 92643.24	2088 1461	593 278	35	1721 305	
40	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3.012	316		952		952	76	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего с Н
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
41	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.001	696020.48 486864	197626.04 92643.24	696 487	198 93	12	574 102	
42	С123-010201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2.8 мм ГОСТ 10705-80	м	1.004	454		456		456	36	
43	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2.2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	14	2997.14 1938.49	1020.17 401.13	41960 27139	14282 5616	539	38650 6449	
44	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0.2252	513118		115554		115554	9244	
45	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13.8	1134		15649		15649	1252	
46	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0024	230716		554		554	44	
47	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0.0044	463173		2038		2038	163	
48	С121-050304-0138	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 65 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.00738	251727		1858		1858	149	
49	С121-050103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0.00256	1183244		3029		3029	242	
50	Е11-010107-1807	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	12	85.16 85.16	0 0	1022 1022	0 0	0	736 141	
51	С121-010301-0102	Гравий для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.2	3409		4091		4091	327	
		Итого по разделу: 3. Установка ГРПШ-13-2У1-С									
		Раздел: 4. Газопровод среднего давления									
52	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2964.18 2509.08	134.9 66.1	2964 2509	135 66	320	2549 441	
53	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	58099		58099		58099	4648	
54	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1	761395.14 510048	235571.76 108260.58	761395 510048	235572 108261	15775	612125 109882	
55	С123-010201-0187	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1.004	2865		2876		2876	230	
56	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	31188.04 2577.9	28610.14 6141.66	31188 2578	28610 6142	0	7935 3130	
57	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.003	696020.48 486864	197626.04 92643.24	2088 1461	593 278	35	1721 305	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего с Н
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
58	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3.012	316		952		952		
										76	
59	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.001	696020.48	197626.04	696	198	12	574	
					486864	92643.24	487	93		102	
60	С123-010201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	1.004	454		456		456		
										36	
61	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.0624	342113.08	97960.76	21348	6113	6	16945	
					244052	30238.22	15229	1887		3063	
62	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	63.024	2208		139157		139157		
										11133	
63	Е11-250128-0201	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	6	10496.02	9478.27	62976	56870	0	16587	
					1017.75	2020.16	6107	12121		6365	
		Итого по разделу: 4. Газопровод среднего давления									
		Раздел: 5. Узел №4									
64	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.001	1383221.22	663937.11	1383	664	56	910	
					663642	255063.74	664	255		183	
65	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	5327		5327		5327		
										426	
66	С121-050103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0.000857	1183244		1014		1014		
										81	
67	С123-020304-2218	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	8016		8016		8016		
										641	
68	С123-020304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3474		3474		3474		
										278	
69	С123-020301-0410	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6218		6218		6218		
										497	
70	С121-050103-0112	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0.0004	1207376		483		483		
										39	
71	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.05	16075.03	1087.29	804	54	687	68	
					1250.1	239.68	63	12		70	
		Итого по разделу: 5. Узел №4									
		Раздел: 6. Защита лакокрасочным покрытием газопроводных труб									
72	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1.2	87.85	2.26	105	3	50	37	
					44.25	0.26	53	0		11	
73	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1.2	77.98	1.61	94	2	61	22	
					25.88	0.26	31	0		9	
74	Е11-130301-1406 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1.2	155.96	3.22	187	4	121	43	
					51.76	0.53	62	1		18	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего с НР т
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Итого по разделу: 6. Защита лакокрасочным покрытием газопроводных труб									
		Раздел: 7. Контрольная трубка - Узел №5									
75	E11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	6261.67 3507.2	2015.68 776.06	6262 3507	2016 776	739	4240 840	
76	C123-051206-0205	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 159 мм	шт.	1	6804		6804		6804	544	
77	C123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.5	199		100		100	8	
78	C123-020402-2228	Переходы эксцентрические полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 500x400 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1	24311		24311		24311	1945	
79	C123-020304-2604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	761		761		761	61	
80	C123-020304-2206	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3232		3232		3232	259	
81	C123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1140		1140		1140	91	
82	C121-100501-1403	Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	кг	7.2	184		1325		1325	106	
83	C121-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	0.4	357		143		143	11	
84	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.11	16075.03 1250.1	1087.29 239.68	1768 138	120 26	1511	149 153	
		Итого по разделу: 7. Контрольная трубка - Узел №5									
		Раздел: 8. Футляры полиэтиленовые методом ГНБ									
85	E11-221401-0501	Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	м футляра	46	45478.12 3319.81	17084.51 4094.59	2091994 152711	785888 188351	1153395	337652 194372	
86	C123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	46	4810		221260		221260	17701	
		Итого по разделу: 8. Футляры полиэтиленовые методом ГНБ									
		Раздел: 9. Асфальтобетонное покрытие тротуаров									
87	E11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1.92	2761.53 1627.5	1134.03 521.43	5302 3125	2177 1001	0	4456 781	
88	E11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	9.6	1437.86 44.42	95.86 30.46	13803 426	920 292	12457	776 1166	
89	E11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	4688.28 3539.2	736.82 262.95	4688 3539	737 263	412	4106 704	
90	C124-010201-0110	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16. 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	6747		6747		6747	540	
		Итого по разделу: 9. Асфальтобетонное покрытие тротуаров									
		Раздел: 10. Сигнальная лента									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего с Н
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
91	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Kтр=0,3, Кэм=0.3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0.043	28090.39 8807.4	19282.99 4332.38	1208 379	829 186	0	407 129	
92	С121-130809-0101	Лента "Сэвилен" для подклеивающего слоя, ширина 35-40 мм, толщина 0,2-0.5 мм	м	43	82		3526		3526	282	
		Итого по разделу: 10. Сигнальная лента									
		ИТОГО:					7058306 1091029	1588491 427422	1967741 2410714	1380371 482237	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							2410714		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1 %		65 102				
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			2,07 %		136 109				
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		134 228				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									
		НДС			12 %		1 166 185				
		Итого с НДС									
		Скидка согласно договору - 11%									
		Итого по акту с НДС:									

Сдал: ТОО "СИГМА"

Директор Ким Э.С.

Принял: КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Заместитель руководителя Абдыкалыков А.Т.

Главный спеуналист отдела жилищной политики

Отдел сметной работы

Эксперт технического надзора ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Ибрагимов Е.Ш.

Сметчик технического надзора ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт авторского надзора ТОО "ПРОЕКТ СИТИ" :

Стесина И.Л.

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН