Заказчик: ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы
050001 г.Алматы, пл.Республики, 4
Комитет Казначейства МФ РК г.Астана, ИИК 000 132 816, БИК 195301070, КБЕ 12, код Учреждения 3713751
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"
050013 .Алматы, улЖелтоксан, 185, тел. +7 727 260 89 97
АФ АО "Казкоммерцбанк" ИИК 103 467 929, БИК 190501724, КБЕ 17
Наименование работ и его адрес: *Капитальный ремонт канализационных очистных сооружений г.Алматы*
Договор № 27 от 12.02.2010 г.

Приложение № 3-1
Типовая форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан отт 16.11.94 № 73

С П Р А В К А №1 от 14.04.2010 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2010 года

Код Застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№ 27	*12.02.2010 г*				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов. Комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость, 12%	ВСЕГО к оплате с НДС
			из гр.1							
							Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажных работ: в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт канализационных очистных сооружений г.Алмты	19 112 004	17 064 289	9 965 137						2 047 715	19 112 004
ИТОГО	**19 112 004**	**17 064 289**	**9 965 137**						**2 047 715**	**19 112 004**

Подрядчик:

ТОО "Дала"

Заказчик:

Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

ЗАКАЗЧИК : ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Дала"
Договор № 27 от 12.02.2010 г

Наименование стройки - Модернизация существующих технологических схем канализационных очистных сооружений
Наименование объекта - площадка КОС.Экспериментальный глубоководный блок аэротенков №1. Блок А

Форма 2

А К Т №

приёмки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	Ц0112-2-19	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 1220-1420 мм	4,62	4589,50	1100,55	21203	5085	13451	14,95	69,1
		т		3027,95	207,00	13989	956	90	1,20	5,5
2	С130801-94	Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб большого диаметра, стали Ст3сп-Ст6сп, на Ру до 10 МПа, 1420х16 мм	2,28	184800,00	--	420817				0,0
		т		--	--					0,0
3	Ц0112-2-18	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 1020 мм	1	5250,75	1117,80	5250,75	1117,8	3470	18,40	18,4
		т		3648,95	207,01	3648,95	207,01	90	1,20	1,2
4	С130801-92	Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб большого диаметра, стали Ст3сп-Ст6сп, на Ру до 10 МПа, 1020х16 мм	1	184500,00	--	184500				0,0
		т		--	--					0,0
9	Ц0112-2-18	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 920 мм	2,58	5250,75	1117,80	13546,94	2883,92	8954	40,25	103,8
		т		3648,95	207,01	9414,29	534,09	90	1,65	4,3
10	С130801-92	Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб большого диаметра, стали Ст3сп-Ст6сп, на Ру до 10 МПа, 920х7 мм	0,28	184500,00	--	52425				0,0
				--	--					0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--					0,0
		т								
8	С130801-90	Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб большого диаметра, стали Ст3сп-Ст6сп, на Ру до 10 МПа, 720х7 мм	0,88	164100,00	--	144408				
				--	--					
		т								
11	Ц0112-2-14	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 377-426 мм	0,22	14561,50	1851,50	3204	407,33	2384	66,70	14,7
				11753,00	285,21	2586	62,75	90	1,65	0,4
		т								
12	С130801-87	Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб большого диаметра, стали Ст3сп-Ст6сп, на Ру до 10 МПа, 426х5 мм	0,16	162200,00	--	25952				0,0
				--	--					0,0
		т								
13	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	221,2	73,52	0,21	16262,62	46,45	2035	0,03	6,6
				10,10	0,12	2234,12	26,54	90		0,0
		м2								
14	Е0109-34-3	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 2 т	0,369	12626,84	1620,9	4659	598,12	3012	53,25	19,6
				8952,75	116,44	3304	43	90	0,56	0,2
		т								
15	С12021-262	Опоры скользящие	0,367	107900,00	--	39599,3				
				--	--					
		т								
		РАЗДЕЛ 2.Демонтаж оборудование и трубопроводов								
16	Ц0112-2-19	Демонтаж трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 1220-1420 мм	2	1238,56	330,17	2477,12	660,34	1747	14,95	30
				908,39	62,10	1816,78	124,2	90	1,20	2
		т								
17	Ц0112-2-18	Демонтаж трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 1020 мм	1	1430,03	335,34	1430,03	335,34	1041	18,40	18
				1094,69	62,10	1094,69	62,1	90	1,20	1
		т								
18	Е010332-А25 -1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	3	154,26	154,26	462,78	462,78	93		0
				--	30,85		92,55	100	0,76	2,3
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			936197	11597			224
			Тенге			38087	2109			16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			36185				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58343				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1 030 726				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1 030 726				
	Временные здания и сооружения		2,40%			24 737				
	Итого с временными					1 055 463				
	Доп затраты при производстве работ в зимнее время		2,34%			24 698				
		Итого с доп.затратами				1 080 161				
	Выслуга лет		1%			10 555				
		Доп.отпуска	0,40%			4 222				
		Итого в ценах 2001 года	тенге			1 094 938				
		С коэффициентом удорожания 2009 года	1,643			2 164 304				
		Налоги , сборы , обязательные платежи	2%			43 286				
		Итого с налогами				2 207 590				
	Н Д С		12%			264 911				
		Итого с налогами				2 472 501				
	Всего к оплате по Акту:					**2 472 501**				

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Заместитель Генерального Ди-ректора ГКП — А.П.Прокудин

Начальник ОКСа ГКП "Холдинг Алматы СУ" — А.У.Бекпаганбетов

Начальник Цеха Биочистки ДГКП "Тоспа СУ" — А.Н.Мартиросян

Инженер-технадзор ГКП "Холдинг Алматы СУ" — А.А.Хасанов

ЗАКАЗЧИК : ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Дала"
Договор № 27 от 12.02.2010 г

Форма 2

Наименование стройки - Разработка ПСД модернизации существующих технологических схем канализационных очистных сооружений
Наименование объекта - площадка КОС.Экспериментальный глубоководный блок аэротенков №1. Блок Б

А К Т №

приёмки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж оборудования и трубопроводов								
1	Ц12-629-7	Компенсаторы стальные линзовые более 3 волн на сварке на Ру 0.6 Мпа, Ду 900 мм.	2	6996,00	1109,75	13992,0	27984,0	9077	25,30	51
				4916,25	126,50	9832,5	253,00	90	0,74	1
		шт								
2	99-1-1НПО	Компенсаторы осевые четырехлинзовые Ру=0,25МПа, Ду 900 мм.	2	221869,56		443739,1				
		шт								
3	08.01.1991	Узлы технологических трубопроводов из электосварных труб большого диаметра, стали Ст3сп-Ст6сп, на Ру до 10 Мпа, 820х7 мм.	0,31	164700,00		51702,0				
		тн								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			509433	27984			51
			Тенге			9833	253			1
		Накладные расходы -	Тенге			9077				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31111				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			549 621				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			549 621				
	Временные здания и сооружения		2,40%			13 191				
	Итого с временными					562 812				
	Доп затраты при производстве работ в зимнее время		2,34%			13 170				
	Итого с доп.затратами					575 981				
	Выслуга лет		1%			5 628				
	Доп.отпуска		0,40%			2 251				

		Итого в ценах 2001 года	тенге			583 861				
		С коэффициентом удорожания 2009 года	1,643			959 283				
		Налоги , сборы , обязательные платежи	2%			19 186				
		Итого с налогами				978 468				
		Н Д С	12%			117 416				
		Всего к оплате по АКТУ				**1 095 884**				

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Заместитель Генерального Ди-ректора ГКП "Холдинг А.П.Прокудин

Начальник ОКСа ГКП "Холдинг Алматы СУ" А.У.Бекпаганбетов

Начальник Цеха Биочистки ДГКП "Тоспа СУ" А.Н.Мартиросян

Инженер-технадзор ГКП "Холдинг Алматы СУ" А.А.Хасанов

ЗАКАЗЧИК : ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Дала"
Договор № 27 от 12.02.2010 г

Форма 2

Наименование стройки - Разработка ПСД модернизации существующих технологических схем канализационных очистных сооружений
Наименование объекта - площадка КОС.Эрлифтная насосная станция возвратного ила

А К Т №

приёмки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	Е0109-61-12	Демонтаж эрлифтов	26,39	14453,03	4416,74	381415	116558	202792	74,98	1978,7
				8414,55	123,71	222060	3265	90	0,76	20,1
		т								
2	Ц0112-802-6	Демонтаж эадвижки Ф 250 мм	6	544,07	76,59	3264	460	2629	9,20	55,2
				467,48	19,42	2805	117	90	0,38	2,3
		шт								
3	Е0109-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) погркзка	54,8	336,81	336,81	18457	18457	11628	0,84	46,0
				0,00	235,76	0	12920	90	0,18	9,9
		тн								
4	Е010333-А15 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	54,8	336,81	336,81	18457	18457	12920		0,0
					235,76	0	12920	100	0,52	28,5
		т								
5	Е010332-А25 -1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	54,8	192,83	192,83	10567	10567	2113		0,0
					38,56	0	2113	100	0,76	41,6
		т								
		РАЗДЕЛ 2.Оборудование и монтажные работы								
6	Ц0112-2-17	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 820 мм	33,2	6933,55	1342,05	230194	44556	160058	26,45	878,1
				5071,50	285,20	168374	9469	90	1,65	54,8
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0107-218-4	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.6 т	12	9061,30	1117,80	108736	13414	70422	36,80	441,6
				6313,50	207,01	75762	2484	90	1,20	14,4
		шт								
8	Е0109-34-3	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 2 т	3,05	12626,84	1620,91	38512	4944	24895	53,25	162,4
				8952,75	116,44	27306	355	90	0,56	1,7
		т								
9	С12021-263	Опоры неподвижные	3,05	107900,00		329095	0			
						0	0			
		т								
10	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	195,9	68,36	0,10	13392	20	901	0,03	5,9
				5,05	0,06	989	12	90		0,0
		м2								
11	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	195,9	148,71	0,10	29132	20	573	0,02	3,9
				3,19	0,06	625	12	90		0,0
		м2								
12	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	195,9	196,06	0,14	38408,2	27,4	573	0,02	3,9
				3,19	0,06	624,9	11,8	90		0,0
		1м2								
13	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	278	22,68	0,06	6305	17	1676	0,03	8,3
				6,68	0,02	1857	6	90		0,0
		м2								
14	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	278	50,25	0,02	13970	6	1196	0,02	5,6
				4,78		1329	0	90		0,0
		м2								
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы камер №1, №2, №3, №4								
15	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	1,74	24195,88	1066,27	42101	1855	30127	114,89	199,9
				19121,63	116,44	33272	203	90	0,56	1,0
		т								
16	С12021-260	Стоимость металлоконструкций для крепления трубопроводов	1,74	114900,00		199926	0			0,0
						0	0			0,0
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	10	8812,51	110,37	88125	1104	9757	5,64	56,4
				887,51	41,69	8875	417	105	0,20	2,0
		м3								
18	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0248	71934,76	349,88	1784	9	293	66,70	1,7
				11126,25	131,96	276	3	105	0,64	0,0
		1т								
19	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0248	40200,00		997	0			0,0
						0	0			0,0
		т								
20	Е0109-61-5	Монтаж рекуператоров, экранов, коробок, загрузочных и разгрузочных камер, вращающихся печей и сушил из листовой стали	1,7	19322,99	6565,31	32849	11161	17646	57,39	97,6
				10557,00	976,27	17947	1660	90	4,67	7,9
		т								
21	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,7	114900,00		195330	0			0,0
						0	0			0,0
		т								
22	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	99,77	22,68	0,06	2263	6	602	0,03	3,0
				6,68	0,02	666	2	90		0,0
		м2								
23	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	99,77	50,95	0,02	5083	2	859	0,05	4,9
				9,57		955	0	90		0,0
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1808362	241638			3 695
			Тенге			563722	45967			184
		Накладные расходы -	Тенге			551659				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			141601				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2 501 623				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2 501 623				
	Временные здания и сооружения за отчетный месяц		2,40%			60 039				
	Временные здания и сооружения за ноябрь месяц 2009г.		2,40%			585 981				
	Итого с временными					3 147 643				
	Доп затраты при производстве работ в зимнее время за отчетный месяц		2,34%			73 655				
	Доп затраты при производстве работ в зимнее время за ноябрь месяц 2009г.		2,34%			585 044				
	Итого с доп.затратами					3 806 342				
	Выслуга лет и доп отпуска за отчетный месяц		1,40%			44 067				
	Выслуга лет и доп отпуска за ноябрь месяц 2009г.		1,40%			350 026				
		Итого в ценах 2001 года	тенге			4 200 435				
		С коэффициентом удорожания 2009 года	1,643			6 806 483				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги , сборы , обязательные платежи	2%			136 130				
		Итого с налогами				6 942 613				
	Н Д С		12%			833 114				
		Всего с налогами:				7 775 726				
	Всего к оплате по АКТУ					**7 775 726**				

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Заместитель Генерального Ди-ректора ГКП А.П.Прокудин

Начальник ОКСа ГКП "Холдинг Алматы СУ" А.У.Бекпаганбетов

Начальник Цеха Биочистки ДГКП "Тоспа СУ" А.Н.Мартиросян

Инженер-технадзор ГКП "Холдинг Алматы СУ" А.А.Хасанов

ЗАКАЗЧИК : ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Дала"

Договор № 27 от 12.02.2010 г

Форма 2

Наименование стройки - Разработка ПСД модернизации существующих технологических схем канализационных очистных сооружений

Наименование объекта - площадка КОС.Эрлифтная насосная станция

А К Т №

приёмки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ Оборудование и монтажные работы								
1	Ц0112-2-19	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 1220-1420 мм	53,1	4589,50	1100,55	243702,45	58439,21	154598	14,95	794
				3027,95	207,00	160784,15	10991,7	90	1,20	64
		т								
2	С130801-93	Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб большого диаметра, стали Ст3сп-Ст6сп, на Ру до 10 МПа, 1220х16 мм	9,958	185100,00		1843278,55				0
										0
		т								
3	Ц0107-218-8	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 2,9 т	8	18644,85	3558,10	149158,8	28464,8	87379	66,70	534
				11436,75	699,20	91494	5593,6	90	4,06	32
		шт								
4	Ц0108-481-2 5	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 3 т	8	1189,37	59,57	9514,96	476,56	5662	3,45	28
				726,80	18,17	5814,4	145,36	95	0,11	1
		шт								
5	Спрайс	Электроэнерги	3040	3,84	--	11673,6				
				--	--					
		кВт/ч								
6	Е0109-34-3	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 2 т	10,6	12626,84	1620,91	133844,5	17181,6	86520	53,25	564
				8952,75	116,44	94899,15	1234,3	90	0,56	6
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ Строительные работы камеры №1 и№2								
7	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	2,38	24195,88	1066,27	57586,2	2537,7	41208	114,89	273
				19121,63	116,44	45509,5	277,1	90	0,56	1
		т								
8	С12021-260	Стоимость металлоконструкций для крепления трубопроводов	2,38	114900,00	--	273462				0
				--	--					0
		т								
9	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	68,96	22,68	0,06	1564,0	4,1	416	0,03	2,1
				6,68	0,02	460,7	1,4	90		0,0
		м2								
10	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	68,96	50,95	0,05	3513,5	3,448	594	0,02	1,4
				9,57	--	659,95		90		0,0
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2727299	107108			2 196
			Тенге			399622	18243			104
		Накладные расходы -	Тенге			376377				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			186221				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3 289 896				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3 289 896				
		Временные здания и сооружения	2,40%			78 957				
		Итого с временными				3 368 853				
		Доп затраты при производстве работ в зимнее время	2,34%			78 831				
		Итого с доп.затратами				3 447 684				
		Выслуга лет	1%			33 689				
		Доп.отпуска	0,40%			13 475				
		Итого в ценах 2001 года	тенге			3 494 848				
		С коэффициентом удорожания 2009 года	1,643			5 828 523				
		Налоги , сборы , обязательные платежи	2%			116 570				
		Итого с налогами				5 945 094				
		Н Д С	12%			713 411				
		Всего к оплате по АКТУ				**6 658 505**				

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Заместитель Генерального Ди-ректора ГКП "Холдинг Алматы СУ" — А.П.Прокудин

Начальник ОКСа ГКП "Холдинг Алматы СУ" — А.У.Бекпаганбетов

Начальник Цеха Биочистки ДГКП "Тоспа СУ" — А.Н.Мартиросян

Инженер-технадзор ГКП "Холдинг Алматы СУ" — А.А.Хасанов