Форма - 3

Заказчик: РГП на праве хозяйственного ведения "Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова" Министерства образования и науки Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "КазСтройCorporation"

Договор: №389 от 14.06.2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Учебного корпуса №3 по ул.Бр.Жубановых д.263

Лимит финансирования на 2019 год - 9255,929 тыс.тенге

Выполнение работы по настоящему акту:

а) с начало года -9255,929 тыс.тенге

б) с начало работ - 9255,929 тыс.тенге

АКТ

приемки выполненных работ

за сентябрь месяц 2019 г.

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работы тыс тыс.тенге	Аванс (тенге)			Ранее запланированная сумма, тыс.тенге	Сумма фактического расхода с начала года,тыс.тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август, тыс.тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тыс.тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток				
1	Учебного корпуса №3 по ул.Бр.Жубановых д.263	тыс.тенге	9 255,929						9255,929	9255,929

Заказчик:

РГП на праве хозяйственного ведения "Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова" Министерства образования и науки Республики Казахстан

Ректор: _____ **Б.А.Ердембеков**

Подрядчик: **ТОО "КазСтройCorporation"**

Директор: _____ **Е.Ы.Сұлтаев**

Ермаганбетов М.К

Форма - 2

Заказчик: РГП на праве хозяйственного ведения "Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова" Министерства образования и науки Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "КазСтройCorporation"

Договор: №389 от 14.06.2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт Учебного корпуса №3 по ул. Бр.Жубановых, д 263

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		№ 2-1-1 Внутренние ремонтные работы									
		Раздел 1 Аудитория 302									
1	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	18	1482,56	7	26686	126	–	19123	49474
					1475,56	–	26560	–	–	3665	
2	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	41	32,95	–	1351	–	–	973	2510
					32,95	–	1351	–	–	186	
3	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	82	99,55	–	8163	–	–	5877	15163
					99,55	–	8163	–	–	1123	
4	1212-0101-1606	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %	м2	124,55	652,83	1,58	81310	197	41850	28336	118418
					315,24	0,75	39263	93	–	8772	

5	1212-0101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %								
			м2	82	701,12	1,57	57492	129	27863	21284	85078
					359,76	0,74	29500	61	–	6302	
6	1111-0101-3603	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо НР = 72 %	м2 покрытия	82	2544,32	15,79	208634	1295	192372	11218	237440
					182,52	7,49	14967	614	–	17588	
7	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	52	275,81	1,92	14342	100	9427	3490	19259
					92,6	0,62	4815	32	–	1427	
8	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	1,89	329,63	–	623	–	–	449	1158
					329,63	–	623	–	–	86	
9	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	2,73	329,3	–	899	–	–	647	1670
					329,3	–	899	–	–	124	
10	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	1	1813	–	1813	–	–	1305	3367
					1813	–	1813	–	–	249	
11	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	2,73	1797,44	75,82	4907	207	1375	3074	8619
					1217,95	33,33	3325	91	–	638	
12	2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,73	5097		13915		13915	–	15028
					–		–		–	1113	
13	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5436		5436		5436	–	5871
					–		–		–	435	

14	2206-0401-0301	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81	м	15	669		10035		10035	–	10838
					–		–		–	803	
15	1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	0,55	5112,73	–	2812	–	424	1719	4893
					4341,82	–	2388	–	–	362	
16	1211-0101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (5мм) НР = 72 %	м2	0,55	2603,64	–	1432	–	448	708	2311
					1789,09	–	984	–	–	171	
17	1207-0101-1501	Решетки вентиляционные. Смена НР = 72 %	шт	4	589,5	–	2358	–	968	1001	3628
					347,5	–	1390	–	–	269	
		Итого по разделу 1					**584 725**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					136 041				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 054				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					891				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					304 113				
		Накладные расходы, тенге					99 204				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					43 313				

Раздел 2 Аудитория 20С

18	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	27	32,96	–	890	–	–	641	1653
					32,96	–	890	–	–	122	
19	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	45	99,56	–	4480	–	–	3226	8322
					99,56	–	4480	–	–	616	

20	1212-0101-1606	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %								
			м2	84	652,82	1,58	54837	133	28224	19111	79864
					315,24	0,75	26480	63	–	5916	
21	1212-0101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %								
			м2	45	701,13	1,58	31551	71	15291	11681	46691
					359,76	0,76	16189	34	–	3459	
22	1111-0101-3603	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо НР = 72 %	м2 покрытия	45	2544,33	15,8	114495	711	105570	6157	130304
					182,53	7,49	8214	337	–	9652	
23	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	27	275,85	1,96	7448	53	4895	1812	10001
					92,59	0,63	2500	17	–	741	
24	1207-0101-1501	Решетки вентиляционные. Смена НР = 72 %	шт	4	589,5	–	2358	–	968	1001	3628
					347,5	–	1390	–	–	269	
25	2206-0401-0301	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81	м	8	669		5352		5352	–	5780
					–		–		–	428	
		Итого по разделу 2					**286 243**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					60 143				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					968				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					451				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					160 300				
		Накладные расходы, тенге					43 629				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					21 203				

Раздел 3 Аудитория 22

26	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	24	32,96	–	791	–	–	570	1470
					32,96	–	791	–	–	109	

27	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	35	99,54	–	3484	–	–	2508	6471
					99,54	–	3484	–	–	479	
28	1212-0101-1606	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %	м2	73	652,85	1,58	47658	115	24530	16609	69408
					315,25	0,75	23013	55	–	5141	
29	1212-0101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %	м2	35	701,14	1,57	24540	55	11894	9084	36314
					359,74	0,74	12591	26	–	2690	
30	1111-0101-3603	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо НР = 72 %	м2 покрытия	35	4325,23	15,8	151383	553	144442	4788	168665
					182,51	7,49	6388	262	–	12494	
31	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	24	275,83	1,96	6620	47	4351	1611	8889
					92,58	0,63	2222	15	–	658	
32	1207-0101-1501	Решетки вентиляционные. Смена НР = 72 %	шт	4	589,5	–	2358	–	968	1001	3628
					347,5	–	1390	–	–	269	
33	2206-0401-0301	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81	м	6	669		4014		4014	–	4335
					–		–		–	321	

Итого по разделу 3 **299 180**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 49 879
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 770
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 358
- материалы, изделия и конструкции, тенге 190 199

Накладные расходы, тенге 36 171

Сметная прибыль (8 %), тенге 22 161

Раздел 4 Аудитория 23

34	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	29	32,97	–	956	–	–	688	1776
					32,97	–	956	–	–	132	
35	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	49	99,55	–	4878	–	–	3512	9061
					99,55	–	4878	–	–	671	
36	1212-0101-1606	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %	м2	88	652,82	1,58	57448	139	29568	20021	83667
					315,24	0,75	27741	66	–	6198	
37	1212-0101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %	м2	49	701,12	1,57	34355	77	16650	12719	50840
					359,76	0,76	17628	37	–	3766	
38	1111-0101-3603	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо НР = 72 %	м2 покрытия	49	4325,24	15,8	211937	774	202219	6704	236132
					182,53	7,49	8944	367	–	17491	
39	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	29	275,79	1,93	7998	56	5257	1946	10740
					92,59	0,62	2685	18	–	796	
40	2206-0401-0301	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81	м	9	669		6021		6021	–	6503
					–		–		–	482	
		Итого по разделу 4					**398 719**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					62 832				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 046				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					488				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					259 715				
		Накладные расходы, тенге					45 590				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					29 536				

Раздел 5 Аудитория №14

41	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	2,7	661,85	–	1787	–	–	1287	3320
					661,85	–	1787	–	–	246	
42	1212-0101-1606	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %	м2	124	652,84	1,58	80952	196	41666	28212	117897
					315,24	0,75	39090	93	–	8733	
43	1212-0101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %	м2	85	701,15	1,58	59598	134	28885	22063	88194
					359,75	0,75	30579	64	–	6533	

Итого по разделу 5 **209 411**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 71 456
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 330
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 157
- материалы, изделия и конструкции, тенге 70 551

Накладные расходы, тенге 51 562

Сметная прибыль (8 %), тенге 15 512

Раздел 6 Аудитория №11

44	1110-0103-0202	Перегородки из ДСП однослойные. Разборка НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16	1048,69	17,38	16779	278	–	14966	34285
					1031,31	8	16501	128	–	2540	
45	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16	1735,75	15,19	27772	243	5128	20244	51857
					1400,06	5,75	22401	92	–	3841	

46	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %								
			м2	1,89	1796,83	75,66	3396	143	951	2129	5967
					1217,99	33,33	2302	63	–	442	
47	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92								
			м2	1,89	4293		8114		8114	–	8763
					–		–		–	649	
48	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011								
			шт.	1	5436		5436		5436	–	5871
					–		–		–	435	
49	1212-0102-0701	Перегородки из ГКЛ. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов НР = 72 %								
			м2	16	222,94	0,25	3567	4	2898	480	4371
					41,56	0,13	665	2	–	324	
50	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (финишная отделка - 2мм) НР = 72 %								
			м2	16	1137,5	–	18200	–	3168	10823	31345
					939,5	–	15032	–	–	2322	
51	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям Перегородки из ГКЛ) НР = 72 %								
			м2 окрашиваемой поверхности	16	477,31	3,31	7637	53	2794	3467	11992
					299,38	1,56	4790	25	–	888	
52	1212-0101-1606	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %								
			м2	198	652,83	1,58	129260	313	66529	45048	188253

				315,24	0,75	62418	148	–	13945	
53	1212-0101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %	м2	130	701,14	1,58	91148	205	44175	33743	134882
					359,75	0,75	46768	97	–	9991	
54	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство НР = 72 %	м2	32	793,91	–	25405	–	10542	10701	38994
					464,47	–	14863	–	–	2888	
55	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	32	4457,13	125,16	142628	4005	102057	36108	193035
					1142,69	57,72	36566	1847	–	14299	
		Итого по разделу 6					**709 615**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					222 306				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 244				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 402				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					251 792				
		Накладные расходы, тенге					177 709				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					52 564				

Раздел 7 Аудитория 12

56	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Разборка НР = 80 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; 0:	м2	103	1261,33	121,24	129917	12488	–	98653	246856
					1140,09	57,16	117429	5887	–	18286	
57	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (5мм) НР = 72 %	м2	107	1742,48	–	186445	–	57267	93008	301809
					1207,27	–	129178	–	–	22356	

58 1212-0101-1606	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %									
		м2	137	652,82	1,58	89436	216	46032	31170	130254
				315,24	0,75	43188	103	–	9648	
59 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (финишная отделка - 2мм) НР = 72 %									
		м2	107	1436,72	–	153729	–	24551	93008	266476
				1207,27	–	129178	–	–	19739	
60 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	107	531,41	3,29	56861	352	20453	26081	89577
				336,97	1,56	36056	167	–	6635	
61 1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство НР = 72 %									
		м2	4	794	–	3176	–	1318	1338	4875
				464,5	–	1858	–	–	361	
62 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %									
		м2 покрытия	4	4457,25	125,25	17829	501	12757	4514	24130
				1142,75	57,75	4571	231	–	1787	
63 1109-0403-0203	Перегородки из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 %									
		м2	16,11	7451,96	19,06	120051	307	80	82663	218931
				7427,93	8,57	119664	138	–	16217	

64	2109-0304-0102	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла								
			м2	16,11	29322		472377		472377	–	510167
					–		–		–	37790	
65	2109-0304-0204	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом								
			м2	1,89	57441		108563		108563	–	117248
					–		–		–	8685	
		Итого по разделу 7					**1 910 323**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					581 122				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 864				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 526				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					743 398				
		Накладные расходы, тенге					430 435				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					141 504				

Раздел 8 Аудитория 41

66	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	28	1475,54	–	41315	–	–	29747	76747
					1475,54	–	41315	–	–	5685	
67	1212-0101-1606	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %	м2	75	652,81	1,57	48961	118	25200	17063	71306
					315,24	0,75	23643	56	–	5282	

68	1212-0101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %								
			м2	28	701,11	1,57	19631	44	9514	7268	29051
					359,75	0,75	10073	21	–	2152	
69	1111-0101-3603	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо НР = 94 %	м2 покрытия	28	2544,32	15,79	71241	442	65688	5002	82342
					182,54	7,5	5111	210	–	6099	
70	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	23	475,78	1,91	10943	44	8769	2015	13995
					92,61	0,61	2130	14	–	1037	
71	2206-0401-0301	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81	м	6	669		4014		4014	–	4335
					–		–		–	321	
		Итого по разделу 8					**277 776**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					82 272				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					648				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					301				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					113 185				
		Накладные расходы, тенге					61 095				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					20 576				

Раздел 9 Замена перил

72	1107-0519-0104	Ограждения хромированные без поручня. Разборка НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м ограждения	21	406,05	59,86	8527	1257	–	9177	19120
					346,19	24,14	7270	507	–	1416	
73	1107-0519-0104	Ограждения хромированные. Установка НР = 118 %	м ограждения	21	737,52	85,48	15488	1795	1576	15152	33091
					577	34,48	12117	724	–	2451	
74	2900-0000-0002 (пл)ЦП ИП Несмашнов К.А.	Перила хромированные	м	21	21429		450009		450009	–	486010

				–		–		–	36001	
	Итого по разделу 9					**538 221**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					19 387				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 052				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 231				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					451 585				
	Накладные расходы, тенге					24 329				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					39 868				

Раздел 10 Санузлы

10.1 Служебные санузлы

75	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	38	662	–	25156	–	–	18112	46729
					662	–	25156	–	–	3461	
76	1212-0101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %	м2	10	701,3	1,6	7013	16	3399	2596	10378
					359,8	0,7	3598	7	–	769	
77	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	38	1028,11	5,32	39068	202	20358	14835	58215
					487,05	0,95	18508	36	–	4312	
78	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	38	4467,66	–	169771	–	92188	62066	250384
					2041,66	–	77583	–	–	18547	

10.2 Санузлы общие

79	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	150	662,01	–	99302	–	–	71497	184463
					662,01	–	99302	–	–	13664	
80	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	60	730,13	–	43808	–	–	31542	81378
					730,13	–	43808	–	–	6028	
81	1212-0101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %	м2	60	701,13	1,58	42068	95	20388	15574	62253
					359,75	0,75	21585	45	–	4611	
82	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство НР = 72 %	м2	60	793,92	–	47635	–	19766	20066	73117
					464,48	–	27869	–	–	5416	
83	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	60	4457,12	125,17	267427	7510	191357	67702	361939
					1142,67	57,72	68560	3463	–	26810	
84	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	150	1028,09	5,32	154214	798	80359	58558	229794
					487,05	0,93	73057	140	–	17022	
85	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	150	4467,67	–	670151	–	363901	245000	988363
					2041,67	–	306250	–	–	73212	

10.3 Туалет(физмат)

86	1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	24	2225,33	131,63	53408	3159	23207	25541	85265
					1126,75	55,71	27042	1337	–	6316	
87	2109-0202-0302	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие , однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	24	27511		660264		660264	–	713085
					–		–		–	52821	
		Итого по разделу 10					**3 145 363**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					792 318				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 780				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 028				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 475 187				
		Накладные расходы, тенге					633 089				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					232 989				

Раздел 11 Входные двери(физмат)

11

88	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	6,3	329,37	–	2075	–	–	1494	3855
					329,37	–	2075	–	–	286	
89	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	2	1813,5	–	3627	–	–	2611	6737
					1813,5	–	3627	–	–	499	
90	1110-0501-0801	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей НР = 90 %	м2	6,3	1948,89	15,56	12278	98	2956	8332	22259
					1464,13	5,4	9224	34	–	1649	

91	2109-0302-1012	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерными стеклопакетами ДМА С 24-15 ГОСТ 23747-88								
			м2	6,3	46247		291356		291356	–	314664
					–		–		–	23308	
92	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 %	м2	2,52	28101,98	19,05	70817	48	52051	12931	90448
					7427,78	8,73	18718	22	–	6700	
93	1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	2,52	2225	131,35	5607	331	2437	2681	8951
					1126,59	55,56	2839	140	–	663	
94	2109-0202-0306	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,52	22039		55538		55538	–	59981
					–		–		–	4443	
		Итого по разделу 11					**506 895**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					36 483				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					477				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					196				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					404 338				
		Накладные расходы, тенге					28 049				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					37 548				
	Раздел 12 Прочие работы										
95	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	22,08	524		11570		–	–	12496
					–		–		–	926	

96 4102-0101-1010	Отвозка строительного мусора. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км								
		т	22,08	337		7441		–	–	8036
				–		–		–	595	
97 4131-0104-0602	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	22,08	360		7949		–	–	8585
				–		–		–	636	
	Итого по разделу 12					**29 117**				
	в том числе									
	- перевозка грузов, тенге					26 960				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 157				
	Итого по смете					**8 895 588**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 114 239				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					40 233				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 029				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 424 363				
	- перевозка грузов, тенге					26 960				
	Накладные расходы, тенге					1 630 862				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					658 931				

№2-1-2 Электротехнические работы

Раздел 1 Аудитория 302

1 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %									
		шт.	10	165,5	–	1655	–	–	1192	3075
				165,5	–	1655	–	–	228	
2 1308-0305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	10	2241,4	144,8	22414	1448	2030	13997	39324
				1893,6	50,4	18936	504	–	2913	
3 2307-0106-0118	Светильник потолочный для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем модель ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, световой поток 2500 лм, цветовая температура 6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	10	3594		35940		35940	–	38815
				–		–		–	2875	

	Итого по разделу 1					**81 214**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					20 591				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 448				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					504				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					37 970				
	Накладные расходы, тенге					15 189				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					6 016				
Раздел 2 Аудитория 20С										
4 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %									
		шт.	4	165,5	–	662	–	–	477	1230
				165,5	–	662	–	–	91	
5 1308-0305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	4	2241,25	144,75	8965	579	812	5599	15729
				1893,5	50,5	7574	202	–	1165	
6 2307-0106-0118	Светильник потолочный для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем модель ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, световой поток 2500 лм, цветовая температура 6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	4	3594		14376		14376	–	15526
				–		–		–	1150	
	Итого по разделу 2					**32 485**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 236				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					579				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					202				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 188				
	Накладные расходы, тенге					6 076				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 406				
Раздел 3 Аудитория №23										
7 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %									
		шт.	6	165,5	–	993	–	–	715	1845
				165,5	–	993	–	–	137	

8	1308-0305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	6	2241,5	144,83	13449	869	1218	8399	23596
					1893,67	50,5	11362	303	–	1748	
9	2307-0106-0118	Светильник потолочный для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем модель ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, световой поток 2500 лм, цветовая температура 6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	6	3594		21564		21564	–	23289
					–		–		–	1725	
		Итого по разделу 3					**48 730**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					12 355				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					869				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					303				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					22 782				
		Накладные расходы, тенге					9 114				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 610				
	Раздел 4 Аудитория 11										
10	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	12	165,5	–	1986	–	–	1430	3689
					165,5	–	1986	–	–	273	
11	1308-0305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	12	2241,33	144,83	26896	1738	2435	16796	47187
					1893,58	50,42	22723	605	–	3495	
12	2307-0106-0118	Светильник потолочный для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем модель ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, световой поток 2500 лм, цветовая температура 6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	12	3594		43128		43128	–	46578
					–		–		–	3450	
		Итого по разделу 4					**97 454**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					24 709				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 738				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					605				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					45 563				
	Накладные расходы, тенге					18 226				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					7 218				
Раздел 5 Аудитория 12										
13 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	12	165,5	–	1986	–	–	1430	3689
				165,5	–	1986	–	–	273	
14 1308-0305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	12	2241,33	144,83	26896	1738	2435	16796	47187
				1893,58	50,42	22723	605	–	3495	
15 2307-0106-0118	Светильник потолочный для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем модель ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, световой поток 2500 лм, цветовая температура 6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	12	3594		43128		43128	–	46578
				–		–		–	3450	
	Итого по разделу 5					**97 454**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					24 709				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 738				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					605				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					45 563				
	Накладные расходы, тенге					18 226				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					7 218				
Раздел 6 Аудитория 41										
16 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	2	165,5	–	331	–	–	238	615
				165,5	–	331	–	–	46	

17	1308-0305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	2	2241,5	145	4483	290	406	2799	7865
					1893,5	50,5	3787	101	–	583	
18	2307-0106-0118	Светильник потолочный для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем модель ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, световой поток 2500 лм, цветовая температура 6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	2	3594		7188		7188	–	7763
					–		–		–	575	

Итого по разделу 6	**16 243**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 118
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	290
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	101
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 594
Накладные расходы, тенге	3 037
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 204

Итого по смете	**373 580**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	94 718
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 662
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 320
- материалы, изделия и конструкции, тенге	174 660
Накладные расходы, тенге	69 868
Сметная прибыль (8 %), тенге	27 672

№2-1-3 Внутренние санитарно-технические работы

Раздел 1 Аудитория 14

1	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Разборка НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	7	348,57	0,14	2440	1	–	2390	5216
					348,43	–	2439	–	–	386	
2	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Разборка НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	2	657	9	1314	18	–	1270	2791

				648	–	1296	–	–	207	
	Итого по разделу 1					**8 007**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 735				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					19				
	Накладные расходы, тенге					3 660				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					593				
Раздел 2 Пристройка №2										
3 1215-0102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	230	713,98	3,53	164215	813	6453	113003	299395
				682,39	–	156949	–	–	22177	
4 1116-0401-0104	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	230	4083,97	59,13	939314	13601	674277	251478	1286055
				1093,2	22,5	251436	5174	–	95263	
5 2302-0101-0164	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	16	784		12544		12544	–	13548
				–		–		–	1004	
6 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	55	980,11	–	53906	–	–	38812	100135
				980,11	–	53906	–	–	7417	
7 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	109,45	1064,73	8,52	116535	932	35287	78910	211081
				733,81	1,86	80316	204	–	15636	
8 2305-1001-0206	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 105 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	550	1577		867350		867350	–	936738
				–		–		–	69388	

9	2302-0302-2603	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	110	576		63360		63360	–	68429
					–		–		–	5069	
10	2302-0301-0103	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	228		11400		11400	–	12312
					–		–		–	912	
11	2302-0302-6101	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (адаптер)	шт.	110	558		61380		61380	–	66290
					–		–		–	4910	
12	1116-0501-0703	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах НР = 98 %	м трубопровода	120	548,08	1,81	65769	217	1263	63009	139080
					535,74	0,05	64289	6	–	10302	
13	2301-0602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	120	270		32400		32400	–	34992
					–		–		–	2592	
14	2304-0501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	1381		13810		13810	–	14915
					–		–		–	1105	
15	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	230	95,66	1,45	22002	333	105	21133	46586
					93,76	–	21564	–	–	3451	
16	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	120	95,68	1,45	11481	174	56	11026	24308

				93,76	–	11251	–	–	1801	
17	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 69 %	м2	64,308	408,6	–	26276	–	–	18130	47958
				408,6	–	26276	–	–	3552	
18	1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР = 69 %	м2	64,308	84,13	–	5410	–	–	3733	9874
				84,13	–	5410	–	–	731	
19	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	64,308	612,23	0,98	39371	63	9126	24170	68624
					469,34	0,47	30182	30	–	5083	
		Итого по разделу 2					**3 380 320**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					701 579				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 133				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 414				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 788 811				
		Накладные расходы, тенге					623 404				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					250 393				

Раздел 3 Санузлы

3.1 Санузлы служебные

20	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	4	667,25	–	2669	–	–	1922	4958
					667,25	–	2669	–	–	367	
21	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	4	536	–	2144	–	–	1544	3983
					536	–	2144	–	–	295	
22	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	4	3805,5	128,5	15222	514	2157	12538	29981
					3137,75	60,75	12551	243	–	2221	
23	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4	15423		61692		61692	–	66627

				–		–		–	4935	
24 1117-0101-0105	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды НР = 98 %	комплект	4	2496,5	62,75	9986	251	1181	8500	19965
				2138,5	29,75	8554	119	–	1479	
25 2303-0102-0935	Умывальник керамический с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	4	8150		32600		32600	–	35208
				–		–		–	2608	
26 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	4	1044,75	0,25	4179	1	159	3939	8767
				1004,75	–	4019	–	–	649	
27 2303-0102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4	2382		9528		9528	–	10290
				–		–		–	762	
3.2 Санузлы общие										
28 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	8	667,13	–	5337	–	–	3843	9914
				667,13	–	5337	–	–	734	
29 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	8	536,13	–	4289	–	–	3088	7967
				536,13	–	4289	–	–	590	
30 1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	40	875,18	–	35007	–	–	25205	65029
				875,18	–	35007	–	–	4817	
31 1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	15	705,87	–	10588	–	–	7623	19668
				705,87	–	10588	–	–	1457	

32	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	40	1809	0,65	72360	26	38923	32755	113524
					835,28	0,3	33411	12	–	8409	
33	1116-0501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	20	2343	728,65	46860	14573	911	34561	87935
					1568,8	194,5	31376	3890	–	6514	
34	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	1113,2	0,33	16698	5	3627	12807	31865
					871,07	0,13	13066	2	–	2360	
35	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	8	3805,5	128,63	30444	1029	4314	25076	59962
					3137,63	60,88	25101	487	–	4442	
36	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	8	15423		123384		123384	–	133255
					–		–		–	9871	
37	1117-0101-0105	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды НР = 98 %	комплект	8	2496,75	62,88	19974	503	2363	16998	39930
					2138,5	29,63	17108	237	–	2958	
38	2303-0102-0938	Умывальник керамический без перелива, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, без пьедестала ГОСТ 30493-96	шт.	8	6852		54816		54816	–	59201
					–		–		–	4385	
39	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	8	1044,25	0,13	8354	1	316	7876	17528
					1004,63	–	8037	–	–	1298	

40 2303-0102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	8	2382	19056	19056	–	20580
				–	–	–	1524	

Итого по разделу 3	**846 137**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	213 257
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 903
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 990
- материалы, изделия и конструкции, тенге	355 027
Накладные расходы, тенге	198 275
Сметная прибыль (8 %), тенге	62 675

Итого по смете	**4 234 464**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	918 571
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 055
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 404
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 143 838
Накладные расходы, тенге	825 339
Сметная прибыль (8 %), тенге	313 661
ВСЕГО по разделам:	**13 503 632**
Непредвиденные работы и затраты (2 %):	270073
Итого по сметному расчету:	
в текущих ценах с 01.01.19 г.	**13 773 705**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	1652845
ВСЕГО:	**15 426 550**
ВСЕГО с понижающим коэффициентом К=0,5999999845	**9255929,76**

Заказчик:
РГП на праве хозяйственного ведения "Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова" Министерства образования и науки Республики Казахстан
Ректор: _____ Б.А.Ердембеков

Подрядчик:
ТОО "КазСтройCorporation"

Директор: _____ Е.Ы.Султаев